Форма 3

Заказчик: КГУ "Областная специализированная школа-интернат для одаренных детей им. Н. Нурмакова" Управления образования Карагандинской области

Подрядчик: ТОО " Тілек-2030"

Договор № 50 от 19.03.2013 г

24.07.2013г

А К Т №2

выполненных работ с 23.06.2013 г по 23.07. 2013 г

Объект: Капитальный ремонт пищеблоков,коридоров,канализации и водопроводных сетей КГУ "Областная специализированная школа-интернат для одаренных детей им. Н.Нурмакова " Управления образования Карагандинской области

№№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	36 040 014,08
2	Ранее заактированная сумма по выполняемым работам	15 217 976,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	10 707 575,20
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком - исполнителю	9 871 713,07
5	Виды выполняемых работ	капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	33 308 302,00
7	Сумма выполненных работ с 23.06.2013г.по 22.07.2013г	18 090 326
8	Удержание аванса 30%	5427097,80
9	Удержание резерва 5%	904516,30
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	11 758 711,90
11	В том числе НДС	1 259 861,99

Заказчик :

КГУ "Областная специализированная школа- интернат для одаренных детей им. Н.Нурмакова"
Управления образования Карагандинской области
г.Караганда, ул. Алиханова 36/2
БИН 950640000652
ИИК KZ85070102KSN3001000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет казначейства Министерства МФ РК

Директор _____ Ашимов Е.М

Подрядчик: ТОО "Тілек-2030"
г.Жезказган, ул.Байконурова ,91
БИН 010240001096
ИИК KZ24319G010004675477
АО "БТА банк"

Директор "Тілек-2030 "_____ Абишев А.

Заказчик: КГУ "Областная сециализированная школа-интернат для одаренных детей им. Н.Нурмакова" Управления образования Карагандинской области форма 2в
Подрядчик: ТОО "Тілек-2030"
Объект: Капитальный ремонт пищеблоков, коридоров, канализации и водопроводных сетей
КГУ "Областная сециализированная школа-интернат для одаренных детей им. Н.Нурмакова" Управления образования Карагандинской области
Договор №50 от 19.03.2013г.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СТОЛОВАЯ								
1	Е0157-2-7	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	121,7	139,95	12,67	17032	1542	17464	0,84	102
		1м2		127,28	2,00	15490	244	111	0,02	2
2	Е0163-8-5	**Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток**	220,52	159,80	28,30	35238	6240	28594	0,89	197
		м2		131,50	4,99	28998	1101	95	0,03	6
3	Е0157-2-5	**Разборка покрытия полов из линолеума**	10,77	20,86	1,12	225	12	238	0,14	1
		1м2		19,74	0,17	213	2	111	--	--
4	Е0162-36-1	**Очистка вручную потолков от известковой окраски**	123,67	30,84	--	3814	--	3623	0,21	26
		м2		30,84	--	3814	--	95	--	--
5	Е0162-36-1	**Очистка вручную стен от известковой окраски**	281,61	30,84	--	8685	--	8251	0,21	60
		м2		30,84	--	8685	--	95	--	--
6	Е0161-2-1	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм**	281,49	611,32	40,55	172080	11414	113463	2,47	694
		м2		417,55	6,74	117537	1898	95	0,04	10
7	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**	281,61	388,32	5,15	109354	1451	27748	0,63	177
		м2		101,75	1,97	28653	555	95	0,01	3
8	Е0161-26-1	**Перетирка штукатурки потолков**	123,67	49,34	0,79	6101	98	5441	0,29	36
		м2		46,18	0,13	5711	16	95	--	--
9	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков**	123,67	474,96	5,91	58739	731	16818	0,76	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		140,91	2,24	17427	276	95	0,01	1
10	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	123,67	357,45	3,50	44206	432	13325	0,68	84
		м2		112,10	1,32	13863	163	95	0,01	1
11	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	24,734	71,96	--	1780	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	123,67	275,22	16,81	34036	2079	16802	0,81	100
		1м2		119,75	2,65	14809	328	111	0,01	2
13	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	123,67	3123,11	17,82	386235	2204	40567	1,84	228
		1м2		292,74	2,78	36203	344	111	0,03	4
14	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	300	1988,65	3,15	596595	945	131306	2,76	828
		м2		459,54	1,19	137862	356	95	0,01	2
15	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	281,61	332,26	3,15	93568	887	24325	0,54	152
		м2		89,74	1,19	25272	334	95	0,01	2
16	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	56,322	71,96	--	4053	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	129,72	24,91	0,23	3232	30	3558	0,17	22
		1м		24,68	0,02	3202	3	111	--	--
18	Е0165-4-4	Демонтаж ванн чугунных	2	572,53	26,89	1145	54	1265	3,13	6
		компл		545,64	4,27	1091	9	115	0,04	--
19	Е0165-12-4	Установка ванн чугунных	2	1107,55	36,18	2215	72	2341	5,41	11
		компл		1012,50	5,40	2025	11	115	0,05	--
20	С131101-16	Ванны чугунные эмалированные прямобортные, ГОСТ 1154-80, марка ВЧМ1- 1700 мм	2	14600,00	--	29200	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	70	174,75	3,92	12233	275	13802	1,02	72
		м		170,83	0,62	11958	44	115	0,01	--
22	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	60	141,61	1,91	8497	114	9660	0,83	50
		м		139,70	0,30	8382	18	115	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	35	801,83	0,58	28064	20	6525	0,85	30
		м		162,00	0,11	5670	4	115	--	--
24	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	80	616,72	18,29	49338	1463	37765	2,26	181
		м		403,65	6,86	32292	549	115	0,03	3
25	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,6	200,00	--	320	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0116-27-2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм	1	1017,29	28,86	1017	29	1090	5,13	5
		1врезка		936,68	11,25	937	11	115	0,05	--
27	Е0116-28-2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диам. 100 мм	1	3094,20	11,50	3094	12	1875	10,28	10
		1врезка		1624,95	5,62	1625	6	115	0,03	--
28	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	80	12,59	--	1007	--	1131	0,06	5
		м		12,29	--	983	--	115	--	--
29	Е0165-4-2	Демонтаж мойки	3	193,72	5,58	581	17	652	1,18	4
		компл		188,14	0,86	564	3	115	0,01	--
30	Е0165-12-2	Установка моек	2	724,16	8,60	1448	17	1612	3,86	8
		компл		699,30	1,46	1399	3	115	0,01	--
31	С131101-23	Мойки из нержавеющей стали, размер 500х600 мм	2	3590,00	--	7180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0165-15-1	Смена смесителя с душем	5	410,79	0,64	2054	3	2345	2,33	12
		компл		407,70	0,11	2039	1	115	--	--
33	С131101-94	Смесители	5	1320,00	--	6600	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	1	101,59	3,33	102	3	114	0,61	1
		компл		98,26	0,54	98	1	115	--	--
35	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	1	623,32	4,57	623	5	675	3,47	3
		компл		585,90	0,71	586	1	115	0,01	--
36	С131101-73	Умывальники керамические	1	6050,00	--	6050	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0116-14-12	Демонтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	1,2	23,82	--	29	--	33	0,13	--
		м		23,66	--	28	--	115	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	1,2	727,18	--	873	--	94	0,39	--
		м		68,02	--	82	--	115	--	--
39	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	10	521,42	49,05	5214	491	3589	1,69	17
		1шт		292,39	19,69	2924	197	115	0,09	1
40	С130901-7	Вентили, Dy 20 мм	10	313,00	--	3130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	11,88	158,38	23,78	1882	283	1535	0,91	11
		м2		134,60	8,98	1599	107	90	0,04	1
42	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	11,34	507,38	153,80	5754	1744	3218	1,24	14
		м2		209,28	53,50	2373	607	108	0,21	2
43	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	11,34	4010,00	--	45473	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	6	1380,00	--	8280	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	6	93,19	--	559	--	595	0,47	3
		шт		91,75	--	551	--	108	--	--
46	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	6	844,00	--	5064	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	2,94	1024,89	67,78	3013	199	1831	3,85	11
		м2		644,33	11,29	1894	33	95	0,06	--
48	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм дверных откосов плоских	2,94	716,80	7,27	2107	21	502	1,01	3
		м2		176,74	2,90	520	9	95	0,01	--
49	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2,94	332,26	3,15	977	9	254	0,54	2
		м2		89,74	1,19	264	3	95	0,01	--
50	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	0,588	71,96	--	42	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	20	10,10	--	202	--	196	0,07	1
		шт		10,10	--	202	--	97	--	--
52	Е0167-17-1	Монтаж выключателей, розеток	20	45,06	--	901	--	874	0,29	6
		шт		45,06	--	901	--	97	--	--
53	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	1	182,00	--	182	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	10	96,00	--	960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	8	156,00	--	1248	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С151801-153	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для открытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-0	1	127,00	--	127	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,02	16300,00	--	326	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	824	113,54	73,85	93557	60852	50273	0,26	216
		м		39,69	28,10	32705	23154	90	0,15	127
59	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	564	55,29	0,77	31184	434	23746	0,24	134
		м		46,67	0,11	26322	62	90	--	--
60	Е0169-9-1	Заделка борозд в бетонных потолках шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	260	73,15	0,81	19019	211	15123	0,33	85
		м		64,49	0,14	16767	36	90	--	--
61	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	824	47,20	14,80	38893	12195	21684	0,16	132
		м		26,30	4,30	21671	3543	86	0,02	21
62	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,26	52100,00	--	13546	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
63	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,32	60500,00	--	19360	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С151601-345	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х10 мм2 1000м	0,105	175200,00	--	18396	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
65	С151607-144	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 10 мм2 1000м	0,115	57600,00	--	6624	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
66	С151607-147	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 35 мм2 1000м	0,006	189300,00	--	1136	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
67	С151607-149	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 70 мм2 1000м	0,018	372800,00	--	6710	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
68	Ц0108-72-1	Шины ответвительные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2 м	1,5	118,40	22,80	178	34	122	0,49	1
				90,50	4,00	136	6	86	0,02	--
69	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2 т	0,004	437100,00	--	1748	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
70	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	16	501,20	13,20	8019	211	3155	1,00	16
				227,00	2,30	3632	37	86	0,01	--
71	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	7	862,00	28,00	6034	196	2074	2,00	14
				340,00	4,50	2380	31	86	0,03	--
72	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А шт	1	1008,70	32,70	1009	33	383	2,00	2
				441,00	4,50	441	4	86	0,03	--
73	Ц0108-521-3	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 630 А шт	1	579,20	20,20	579	20	283	2,00	2
				324,00	4,50	324	4	86	0,03	--
74	СЛим.цена	Автомат 40А 3Р шт	1	240,00	--	240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
75	СЛим.цена	Автомат 25А 1Р шт	8	160,00	--	1280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
76	СЛим.цена	Автомат 25А 3Р	5	220,00	--	1100	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	СЛим.цена	Автомат 63А 3Р	6	380,00	--	2280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	СЛим.цена	Автомат 10А 1Р	3	220,00	--	660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	СЛим.цена	Автомат 3Р 250Л13А88	1	860,00	--	860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	СЛим.цена	Рубильник ВР 32-39 В 31 250 630А	1	5794,29	--	5794	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Ц0108-599-3	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг	2	1320,30	44,30	2641	89	1235	4,00	8
		шт		711,00	6,80	1422	14	86	0,04	--
82	С151803-146	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	2	6960,00	--	13920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	20	9,32	0,23	186	5	177	0,06	1
		шт		9,09	0,05	182	1	97	--	--
84	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	8	29,35	2,80	235	22	210	0,18	1
		шт		26,55	0,45	212	4	97	--	--
85	Ц0108-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	28	357,50	164,00	10010	4592	4277	0,82	23
		шт		131,00	46,60	3668	1305	86	0,27	8
86	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	20	871,00	--	17420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	С151706-35	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г220-230-200	20	44,00	--	880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	С151702-23	Светильники тип ЛПБ06-2Х20-001-УХЛ4	8	1440,00	--	11520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	16	82,00	--	1312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	16	17,00	--	272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2158687	111789			3902
			Тенге			648587	35436			196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			196788				
		Накладные расходы -	Тенге			34669				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13887				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			245345				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1791885				
		Накладные расходы -	Тенге			548600				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			140429				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2480914				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			170014				
		Накладные расходы -	Тенге			84566				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15275				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			269855				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2996114				
		РАЗДЕЛ 2.ОБЩЕЖИТИЕ								
		КОРИДОР 1,2,3 ЭТАЖИ								
91	**Е0157-2-5**	**Разборка покрытия полов из линолеума и релина**	**445,68**	**20,86**	**1,12**	**9295**	**497**	**9848**	**0,14**	**61**
		1м2		**19,74**	**0,17**	**8798**	**75**	**111**	**--**	**1**
92	**Е0162-36-1**	**Очистка вручную потолков от известковой окраски**	**445,68**	**30,84**	**--**	**13745**	**--**	**13058**	**0,21**	**95**
		м2		**30,84**	**--**	**13745**	**--**	**95**	**--**	**--**
93	**Е0162-36-5**	**Очистка вручную стен от масляной окраски**	**979,69**	**55,57**	**--**	**54443**	**--**	**51721**	**0,39**	**379**
		м2		**55,57**	**--**	**54443**	**--**	**95**	**--**	**--**
94	**Е0161-2-1**	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм**	**679,69**	**611,32**	**40,55**	**415508**	**27560**	**273970**	**2,47**	**1677**
		м2		**417,55**	**6,74**	**283806**	**4584**	**95**	**0,04**	**25**
95	**Е0161-4-1**	**Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм**	**160,046**	**775,56**	**41,47**	**124125**	**6637**	**72047**	**2,73**	**437**
		м2		**466,97**	**6,89**	**74736**	**1102**	**95**	**0,04**	**6**
96	**Е0157-3-1**	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**	**445,22**	**6,77**	**0,23**	**3013**	**102**	**3244**	**0,05**	**20**
		1м		**6,54**	**0,02**	**2912**	**11**	**111**	**--**	**--**
		ЛК								
97	**Е0162-36-1**	**Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов**	**89,52**	**30,84**	**--**	**2761**	**--**	**2623**	**0,21**	**19**
		м2		**30,84**	**--**	**2761**	**--**	**95**	**--**	**--**
98	**Е0162-36-5**	**Очистка вручную стен от масляной,перхлорвиниловой окраски с лестниц**	**306,9**	**55,57**	**--**	**17055**	**--**	**16202**	**0,39**	**119**
		м2		**55,57**	**--**	**17055**	**--**	**95**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	169,93	611,32	40,55	103882	6890	68496	2,47	419
		м2		417,55	6,74	70955	1146	95	0,04	6
100	Е0161-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	44,76	775,56	41,47	34714	1856	20149	2,73	122
		м2		466,97	6,89	20901	308	95	0,04	2
101	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	95	139,95	12,67	13296	1204	13633	0,84	80
		1м2		127,28	2,00	12092	190	111	0,02	2
102	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	16	9,32	0,23	149	4	142	0,06	1
		шт		9,09	0,05	145	1	97	--	--
103	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	24	29,35	2,80	704	67	629	0,18	4
		шт		26,55	0,45	637	11	97	--	--
104	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	28	10,10	--	283	--	274	0,07	2
		шт		10,10	--	283	--	97	--	--
105	Е0107-60-2	Разборка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	100	191,98	5,38	19198	538	18286	0,48	48
		м		143,10	2,03	14310	203	126	0,01	1
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
106	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	200	174,75	3,92	34951	785	39434	1,02	205
		м		170,83	0,62	34166	125	115	0,01	1
107	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	200	801,83	0,58	160366	115	37285	0,85	169
		м		162,00	0,11	32400	22	115	--	--
108	Е0116-28-2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диам. 100 мм	1	3094,20	11,50	3094	12	1875	10,28	10
		1врезка		1624,95	5,62	1625	6	115	0,03	--
109	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	80	141,61	1,91	11329	153	12880	0,83	66
		м		139,70	0,30	11176	24	115	--	--
110	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	160	61,29	0,83	9806	132	11149	0,40	64
		м		60,46	0,13	9674	21	115	--	--
111	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	34	293,81	7,74	9989	263	11234	1,72	58
		компл		286,07	1,25	9726	42	115	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/ компл	37	121,91	4,00	4511	148	5045	0,73	27
				117,91	0,65	4363	24	115	0,01	--
113	Е0116-14-12	Демонтаж гибких подводок к водоразборной арматуре м	21,6	23,82	--	515	--	588	0,13	3
				23,66	--	511	--	115	--	--
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
114	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	1046,5	159,79	28,30	167222	29612	135693	0,89	933
				131,50	4,99	137611	5224	95	0,03	29
115	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	523,14	611,32	40,55	319806	21212	210868	2,47	1291
				417,55	6,74	218438	3528	95	0,04	19
116	Е0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм м2	464,35298	96,64	4,54	44874	2106	24324	0,35	165
				54,43	0,71	25276	329	95	--	2
117	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	211,2	1988,65	3,15	420003	665	92440	2,76	583
				459,54	1,19	97055	250	95	0,01	1
118	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	165,6	139,95	12,67	23176	2098	23764	0,84	139
				127,28	2,00	21078	332	111	0,02	3
119	Е0157-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного 1м2	165,6	780,66	1,44	129277	238	8741	0,32	53
				47,28	0,28	7830	46	111	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			2151091	102896			7249
			Тенге			1188507	17603			100
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1136				
		Накладные расходы -	Тенге			1045				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2312				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1915394				
		Накладные расходы -	Тенге			1059107				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			178470				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3152971				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			234561				
		Накладные расходы -	Тенге			119490				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21243				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			375293				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3530576				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			4309778	214686			11151
			Тенге			1837094	53040			296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			197925				
		Накладные расходы -	Тенге			35714				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14018				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			247657				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3707279				
		Накладные расходы -	Тенге			1607707				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			318899				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5633885				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			404574				
		Накладные расходы -	Тенге			204056				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36518				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			645148				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6526690				

Выслуга лет 1%	65 267
Доп.отпуска 0,4%	26 107
Итого	6 618 063
Итого в ценах 2013г. К=2,234	14 784 753
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	295 695
Итого	15 080 448
НДС 12%	1 809 654
Итого с НДС	16 890 102
Понижающий коэффициент	**0,901**
Итого с учетом понижающего коэффициента	**15 217 976**

Заказчик
Директор КГУ "Областная сециализированная школа-интернат
для одаренных детей им. Н.Нурмакова" Управления образования Карагандинской области Ашимов Е.

Тех.надзор
Директор ТОО «Kristallstroy» Дудко Д.В.

Эксперт по тех.надзору ТОО «Kristallstroy» Елфутин В.М.

Подрядчик
Директор ТОО "Тілек-2030" Абишев А.К.