Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«25» 11 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ПК «ПромСтройАвтоматика» , г.Усть-Каменогорск, пр. Абая102/24**

наименование организации, юридический адрес

в лице **председателя кооператива Ибрагимова Олжаса Алдаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство интерната на 100 мест для детей с ограниченными возможностями по ул. Севастопольская 6, в городе Усть-Каменогорск ВКО »**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска», Кудияров Бауыржан Мамутханович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Востоквзрывпром», ТОО «РИЧ», ТОО «VSE»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметной документации) **ТОО «Востокоблпроект» № 06-0292/15 от 17.09.2015 года**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» от 17.09.2015 года №10**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико – экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее	в том числе пускового

		принятых)	или очереди	принятых)	комплекса или очереди
-	-	-	-	-	-

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	4215,65	4215,65
Число этажей	этаж	1 и 3	1 и 3
Общий строительный объем	$м^3$	19450	19450
В том числе подземной части	$м^3$	4176	4176
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений		-	-

Показатели	по проекту			фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
в том числе:						
1-о комнатных						
2-х комнатных						
3-х комнатных						
4-х комнатных						
и более						

5. Технологические и архитектурно – строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Этажность – 1 и 3 этажа; общая площадь здания 4215,65 $м^2$; строительный объем – 19450 $м^3$; вместимость – 100 мест.

Здание состоит из 4-х блоков: блок 1 – размерами 15,6х15,0м, трехэтажный с подвалом, блок 2 – размером 24,0х12,0м, одноэтажный с подвалом, Блоки 3 и 4 – размерами 15,9х27,3м трехэтажные с подвалом.Фундамент – ленточные из сборных железобетонных блоков. Наружные и внутренние стены – толщиной 510, 380, 250мм – из обыкновенного глиняного кирпича. Перекрытия – сборные железобетонные многопустотные плиты. Лестницы – из сборных железобетонных элементов по металлическим балкам и косоурам.

Крыша – скатная, с деревянными несущими стропильными конструкциями, с покрытием из металлочерепицы по обрешетке с неорганизованным водостоком. Утеплитель чердачного перекрытия – теплоизоляционные плиты «IZOTERM», толщиной 150 мм. Двери – деревянные и металлопластиковые, витражи – на 1 блоке в алюминиевых конструкциях с заполнением двухкамерным стеклопакетом, на 3 и 4 блоках - с заполнением в одно стекло. Окна, балконные двери – металлопластиковые с заполнением двухкамерными

стеклопакетами. Внутренняя отделка: стены – простая штукатурка, выравнивание сухими смесями, водоэмульсионная, известковая окраска, окраска акриловой краской, отделка керамической плиткой; потолки – водоэмульсионная, известковая краска по выровненной поверхности; полы – линолеум, плитка керамическая, бетонные. Наружная отделка – фиброцементная плита с подсистемой с жестким утеплителем толщиной 100мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2015 г.;**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2016г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10**,0;**

фактически, месяц: 13**,0;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Предусмотрено отдельным проектом

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство интерната на 100 мест для детей с ограниченными возможностями по ул. Севастопольская 6, в городе Усть-Каменогорск ВКО»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Ибрагимов Олжас Алдаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.