Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«03» сентября 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Севимсталькон» Северо-Казахстанская область,Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, ул. Строительная,23-а

наименование организации, юридический адрес

в лице Газдиева Султанбека Мустафаевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:«Строительство спортивного комплекса ангарного типа по ул. Комарова уч. №16/А, г. Булаево р. М. Жумабаева СКО (без внешних инженерных сетей и благоустройства территории)» расположенного по ул. Комарова, 16/А, в г Булаево, района Магжана Жумабаева, СКО

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области» Краубаев Азамат Жанбырбаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

2.

Субподрядныеорганизации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Авхадов и К» № б/н

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) экспертным заключением ТОО «КонсалтингСтрой» №17-27/2016 от 30 декабря 2016 года, Корректировкой экспертного заключения ТОО «Консалтинг Строй» №1 от 22 декабря 2017 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность (вместимость пропускная способность)	человек	60	60	60	60

Объект имеет следующие показатели:

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство спортивного комплекса ангарного типа по ул. Комарова уч. №16/А, г. Булаево р. М. Жумабаева СКО (без внешних инженерных сетей и благоустройства территории)	объект	2 (здание ангарного типа со встроенной двухэтажной частью)	1087,87	11326,5	1198,53		1198,53	

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления
фундамент	стены	кровля	
10	11	12	13
Фундамент под арочный ангар - монолитный	Ограждающие элементы – быстровозводимый		В спортивном зале двухтрубная система

железобетонный ростверк по буронабивным сваям; Фундамент под колонны – столбчатые монолитные по буронабивным сваям	бескаркасный арочный ангар	отопления с нижней разводкой и тупиковым движением теплоносителя. В остальных помещениях - двухтрубная система с верхней разводкой и тупиковым движением теплоносителя.

продолжение таблицы

Благоустройство				
электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
14	15	16	17	18
Питание электроустановки спортивного зала выполнено на напряжение 380/220 В с системой зануленияTN-C-S	Холодное водоснабжение здания предусмотрено от существующей водопроводной сети в соответствии с ТУ.	Предусмотрено от 2-х электрических водонагревателей емкостью 80 литров каждый	Система канализации бытовая. Сети внутренний канализации запроектированы из пластмассовых канализационных труб диаметром 110 и 50 мм	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Отдельно стоящее быстровозводимое здание, бескаркасной арочной конструкции с самонесущими стенами из стальных оцинкованных профилей, опирающихся на монолитный ростверк, со встроенной двухэтажной частью, без подвала, в плане с размерами в осях 45*22 метра. Высота от пола до верха арки 11,4 м.

Ограждающие конструкции спортивного комплекса – гнутые арочные панели из двух слоев рулонной оцинкованной стали толщиной 1,2 мм и утепляющим слоем между ними из минераловатных плит.

Конструкция встроенной части – металлический каркас из стальных двутавров №20 К1, №20 Б1, №16 Б1, №25 Б1 по ГОСТ 26020-83.

Фундаменты – монолитный ж/б ростверк и столбчатые под колонны из бетона класса В15 по буронабивным сваям из бетона класса В 7,5.

Связь между этажами здания предусмотрена через две металлические лестницы по переходной площадке.

Перегородки - гипоскартонные из листов ГКЛ и ГКЛВ толщиной 12,5 мм на металлическом каркасе.

Внутренняя отделка – сплошное выравнивание смесями сухими шпатлевочными, масляная и водоэмульсионная окраска, облицовка керамической плиткой, устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по металлическим направляющим.

Полы – деревянные, керамическая плитка, бетонные.

Двери внутренние и наружные – из ПВХ профилей.

Теплоснабжение предусмотрено от котельной на твердом топливе. Нагревательные приборы радиаторы – чугунные секционные радиаторы «М-90».Трубы для системы отопления приняты стальные водогазопроводные.

Вентиляция- приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением приточно-вытяжной установкой «VS-30-R-PH».

Внутренний водопровод – от существующей водопроводной сети. Ввод водопровода из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 диаметром 63 мм в футляре из стальных электросварных труб. В здании предусмотрен внутренний противопожарный водопровод. Горячее водоснабжение предусматривается от 2-х электрических водонагревателей емкостью 80 литров каждый.

Внутренняя канализация – из пластмассовых канализационных труб диаметром 110 и 50 мм.

Электроосвещение – в основных помещениях кабелем ВВГп, с установкой светильников с люминесцентными лампами. В качестве силового распределительного щита используется щит вводно-распределительный ЩРН с установкой в нем модульного оборудования. Силовая сеть выполнена проводом ПВ.

Пожарная сигнализация - электропитание осуществляется через блок бесперебойного источника питания «РИП12/1», резервное от встроенной аккумуляторной батареи. Выполнена кабелем КСПВ. В качестве приемно-контрольного прибора установки автоматической пожарной сигнализации принят сигнализатор «ВЭРС-ПК8», предусмотрена система речевого оповещения.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2017 год;
месяц, год
окончание работ сентябрь 2018 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:1,8;
фактически, месяц:13;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия

соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство спортивного комплекса ангарного типа по ул. Комарова уч. №16/А, г. Булаево р. М. Жумабаева СКО (без внешних инженерных сетей и благоустройства территории)»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Газдиев Султанбек Мустафаевич _____ « » 2018 год

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.