Счет-фактура № 107 от 12 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010840001711, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0022218, от 18.07.2012

ИИК поставщика: KZ549261001113190000, в банке АО КазкоммерцБанк, БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда № 25 от 23.09.2015 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 0, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., пр.Абая 102/24

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010840001711, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001140003367, Проиводственный кооператив "ПромСтройАвтоматика",0, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., пр.Абая 102/24

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Проиводственный кооператив "ПромСтройАвтоматика"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001140003367, 0, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., пр.Абая 102/24

ИИК получателя: KZ22914102203KZ000DC, в банке Филиал ДБ АО "Сбербанк" в г.Усть-Каменогорск, БИК SABRKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Размер облагаемого оборота	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство интерната на 100 мест для детей с ограниченными возможностями по ул.Севастопольская, 6 в г.Усть-Каменогорск	работа	1	4 059 836,37	4 059 836,37	12%	487 180,37	4 547 016,74		
Всего по счету:					**4 059 836,37**		**487 180,37**	**4 547 016,74**		

Руководитель: Сомов Д. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Высотюк З. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Сомова Т.О.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Проиводственный кооператив "ПромСтройАвтоматика",0, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., пр.Абая 102/24** — **001140003367**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром",Республика Казахстан, Восточко-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2, тел.: 753873 551295** — **010840001711**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподряда № 25 от 23.09.2015 г

Номер документа	Дата составления
67	12.07.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство интерната на 100 мест для детей с ограниченными возможностями по ул.Севастопольская, 6 в г.Усть-Каменогорск			работа	1	4 547 016,74	4 547 016,74
				Итого	1	x	4 547 016,74

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сомов Д.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / Ибрагимов / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.07.2016

М.П.

СПРАВКА №10
о стоимости выполненных работ и затрат
за 1-12 июля 2016 года

Сторона 1: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РК,ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,27
РНН 181 600 242 894,
БИН 060 140009 176
ИИК KZ06 070103KS N181 6000,
ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК,
БИК KKMFKZ2A

Сторона 2: Производственный кооператив "ПромСтройАвтоматика"
РК, г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 102/24
БИН 001140003367
РНН 181300003202
ИИК KZ22914102203KZ000DC
БИК SABRKZKA
ДБ АО "Сбербанк"

Наименование стройки: Строительство интерната на 100 мест для детей с ограниченными возможностями по ул.Севастопольская, 6 в г.Усть-Каменогорске

Наименование объекта: Интернат на 100 мест

12.07.2016г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансированния		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		1	**22.09.2015г**			Производственный кооператив "ПромСтройАвтоматика"	17
		Доп.соглашение №1	17.02.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	234220414,00									
Акт выполненных работ №10 за 1-12 июля 2016г	4547016,74	4059836,37	3980231,74	3980231,74		79604,63			487180,36	
Проектно-изыскательские работы	0,00									
Стоимость экспертизы ПСД										
Погашение аванса										
Всего к оплате	4547016,74									4547016,74

Генподрядчик:
Председатель правления
ПК "ПромСтройАвтоматика""
_____ **О.А.Ибрагимов**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Востоквзрывпром"
_____ **Д.О.Сомов**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Генподрядчик: Производственный кооператив "ПромСтройАвтоматика"
РК, г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 102/24
БИН 001140003367
РНН 181300003202
ИИК KZ22914102203KZ000DC
БИК SABRKZKA
ДБ АО "Сбербанк"

Субподрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"
г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ549261001113190000
БИК KZKOKZKX,
БИН010840001711
АО"Казкоммерцбанк"

Наименование стройки: Строительство интерната на 100 мест для детей с ограниченными возможностями по ул.Севастопольская, 6 в г.Усть-Каменогорске

Наименование обьекта: Интернат на 100 мест

Договор №25 от 23.09.2015г

АКТ № 10
выполненных работ за период 01-12 июля 2016г

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15) **12.07.2016г**

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		локальная смета 2-1-6								
	1.1	**Кабельно-проводниковые изделия**								
23	Ц10-309-2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях: резистор	25	45	–	1125	–	1136	–	–
		шт		45	–	1125	–	101	–	–
24	99-6-32(пл)	Резистор МЛТ 0,25-4,7кОм приложение 2-21-3	25	2		50				
		шт.								
	Раздел 2	**Система речевого автоматического оповещания**								
25	Ц8-410-1	Кабель-канал (прим.)	1100	34,2	1,2	37620	1320	24453	0,14	154
		м		23,2	0,2	25520	220	95	0,001	1
26	99-18-88(пл)	Кабель -канал 12х12 приложение 3-2	1100	11		12100				
		м.								

27 Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	30	147,3	73	4419	2190	1932	0,29	9
	м		49,5	18,3	1485	549	95	0,107	3
28 Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	10	108,6	48,9	1086	489	492	0,22	2
	м		39,6	12,2	396	122	95	0,071	1
29 99-18-101(пл	Труба ПВХ гладкая d=50 приложение 4-13	30	57		1710				
	м								
30 99-18-100(пл	Труба ПХВ гладкая d=20мм приложение 4-13	10	15		150				
	м								
31 18-2-21	Коробка универсальная УК-П	120	59		7080				
	шт								
32 Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	2000	66,8	18,1	133600	36200	45790	0,12	240
	м кабеля		20,3	3,8	40600	7600	95	0,022	44
33 99-4-46(пл)	Провод ПРППМ 2*1,2 приложение 1-2-1К=1,030;	2060	26		53560				
	м								
Раздел 3 Система пожарного оповещения "Набат"									
34 Ц10-361-1	Станционное оборудование: стойка	1	6139	119	6139	119	5643	30	30
	стойка		5558	29,3	5558	29	101	0,171	–
35 99-4-95(пл)	Шкаф телеком.настенный 19" приложение 2-1-1	1	8579		8579				
	шт.								
36 Ц10-386-9	Пожарный оповещатель	1	862,1	–	862	–	850	5	5
	шт		842	–	842	–	101	–	–
37 80-4-2(пл)	СПО-01"Набат-С" приложение 2-3-2	1	41146		41146				
	шт.								
38 Ц10-309-3	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях: пульт обратной связи	10	150,2	–	1502	–	1505	1	10
	шт		149	–	1490	–	101	–	–
39 80-4-3(пл)	Пост-1 приложение 2-3-2	10	626		6260				
	шт.								
40 Ц10-347-1	Аппаратура настольного типа: микрофон	1	529	–	529	–	482	3	3

		шт								
				477	–	477	–	101	–	–
41	80-4-33(пл)	Микрофон приложение 2-1	1	3664		3664				
		шт								
42	Ц10-386-7	Звукосигнальное устройство(прим.)	127	332,4	–	42215	–	40662	2	254
		шт								
				317	–	40259	–	101	–	–
43	80-4-36(пл)	Громкоговоритель для оповещания ЗСУ-1 приложение 2-3-2	127	948		120396				
		шт								
44	Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: блок питания	1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
		шт								
				936	–	936	–	90	–	–
45	99-6-17(пл)	Аккумулятор 17А/ч приложение 2-2-3	1	1286		1286				
		шт.								

Локальная смета № 2-1-7

Телефонизация FTTH

Раздел 1 Телефонизация FTTH

1	Ц10-55-3	Монтаж патчкорда с аксессуарами(прим.	470	72,9	–	34263	–	22546	0,33	155
		м кабеля								
				53,3	–	25051	–	90	–	–
2	99-7-27(пл)	Патчкорд FTTH-SC/APC-10м с аксессуарами-1 приложение2-8	1	695		695				
		шт								
3	99-7-28(пл)	Патчкорд FTTH-SC/APC -15м с аксессуарами приложение 2-8	3	809		2427				
		шт								
4	99-7-19(пл)	Патчкорд FTTH-SC/APC -25м с аксессуарами приложение 2-8	6	1040		6240				
		шт								
5	99-7-20(пл)	Патчкорд FTTH-SC/APC-35м с аксессуарами приложение 2-8	1	1271		1271				
		шт								
6	99-7-21(пл)	Патчкорд FTTH-SC/APC- 40м с аксессуарами приложение 2-8	5	1385		6925				
		шт								
7	99-7-29(пл)	Патчкорд FTTH-SC/APC -30м с аксессуарами приложение 2-8	1	1155		1155				
		шт								
8	Ц10-111-1	Таксофон (прим.)	3	978,9	–	2937	–	2557	7	21
		шт								

				947	–	2841	–	90	–	–
9	99-7-31(пл)	Таксофон АКТ-69 приложение 2-7-1	3	8933		26799				
		шт								
10	Ц10-111-1									
		Аппараты телефонные:аппарат телефонный	17	978,9	–	16641	–	14489	7	119
		шт								
				947	–	16099	–	90	–	–
11	99-6-35(пл)	Аппарат телефонный настольный Panasonic KX-T 7730 приложение 2-7	17	6062		103054				
		шт								
12	Ц10-309-1									
		Дополнительная установка : розетка абонентская настенная для оптической связи	17	180,4	–	3067	–	3056	1	17
		шт								
				178	–	3026	–	101	–	–
13	99-7-23(пл)	Розетка абонентская приложение 2-1-3	17	241		4097				
		шт								
14	Ц10-309-2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях: коннектор	17	45	–	765	–	773	–	–
		шт								
				45	–	765	–	101	–	–
15	99-7-23(пл)	Коннектор SC приложение 2-8	17	693		11781				
		шт								
16	Ц8-409-2	Трубы ПВХ по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	85	147,3	73	12521	6205	5476	0,29	25
		м								
				49,5	18,3	4208	1556	95	0,107	9
17	99-18-110(пл	Труба гладкая ПВХ жесткая d=32мм приложение 4-13К=1,010;	45,45	29		1318				
		м								
18	99-18-106(пл	Труба гладкая ПВХ жесткая д=40 мм Прил.4-13К=1,010;	40,4	37		1495				
		м								
19	Ц10-901-12	Коробка протяжная (прим.)	18	85,5	0,2	1539	4	755	0,23	4
		шт								
				38	0,1	684	2	110	–	–
20	99-7-32(пл)	Коробка протяжная КПЭ-06 приложение 2-8(прим.)	10	846		8460				
		шт								
21	99-7-33(пл)	Коробка протяжная КПЭ-07 (прим.) приложение 2-8	6	687		4122				
		шт								
22	99-18-146(пл	Коробка КРЭ-8-1-SC-APC-8/0-8/0-8 Прил.2-8	2	4331		8662				
		шт								

23	Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	8	72,9	–	583	–	383	0,33	3
		м кабеля		53,3	–	426	–	90	–	–
24	99-7-34(пл)	Кабель оптический КС-ОКБ-4 Прил.2-8К=1,020;	0,00816	111138		907				
		км								
	Раздел 2 Телевидение									
25	Ц10-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре, основные	1	1114,8	–	1115	–	1114	6	6
		шт		1103	–	1103	–	101	–	–
26	99-7-11(пл)	Антенна Дельта Н311-01 приложение 2-7-3	1	2124		2124				
		шт								
27	Ц10-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	1	1034,6	–	1035	–	1034	5	5
		шт		1024	–	1024	–	101	–	–
28	99-7-12(пл)	Усилитель MX900 мод.951 приложение 2-7-4	1	3070		3070				
		шт								
29	Ц10-513-4	Оборудование коллективного приема телевидения: ответвители магистральные	8	318,5	–	2548	–	2545	2	16
		шт		315	–	2520	–	101	–	–
30	99-7-13(пл)	Ответвитель на 4 направления 4/10 приложение2-7-3	8	412		3296				
		шт								
31	Ц8-591-9	Монтаж розетки	58	62,7	0,2	3637	12	3190	0,34	20
		шт		57,8	0,1	3352	6	95	–	–
32	18-2-22	Розетка телевизионная (прим.)	58	222		12876				
		шт								
33	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,058	16300		945				
		1000шт								
34	99-7-14(пл)	Коннектор обжимной RG-6 приложение 2-7-1	120	6		720				
		шт								
35	Е34-132-1	Установка мачты(прим.)	1	2929,68	–	2930	–	1283	6,53	7

		стойка								
				1165,5	–	1166	–	110	–	–
36	99-7-15(пл)	Мачта для антенны приложение 2-7-4	1	2307		2307				
		шт								
37	Ц8-412-1									
		Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	200	8,5	0,1	1700	20	1387	0,05	10
		м								
				7,3	–	1460	–	95	–	–
38	Ц8-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	25	39	1,5	975	38	620	0,16	4
		м								
				25,9	0,2	648	5	95	0,001	–
39	99-18-110(пл	Труба гладкая ПВХ жесткая d=32мм приложение 4-13К=1,010;	25,25	29		732				
		м								
40	Ц8-410-1	Кабель-канал	900	34,2	1,2	30780	1080	20007	0,14	126
		м								
				23,2	0,2	20880	180	95	0,001	1
41	99-18-111(пл	Кабель-канал 25х25 приложение 3-2	900	35		31500				
		м								
42	Ц8-412-1	Затягивание кабеля в кабель-канал	900	8,5	0,1	7650	90	6242	0,05	45
		м								
				7,3	–	6570	–	95	–	–
43	99-7-16(пл)	Коаксиальный кабель RG-6 приложение 2-7К=1,020;	1122	8		8976				
		м								
		м								
				32,4	0,4	648	8	95	0,003	–

Раздел 4 Электрочасофикация

49	Ц10-694-1	Электрочасы первичные	1	589,3	–	589	–	523	3	3
		шт								
				581	–	581	–	90	–	–
50	99-6-63(пл)									
		Первичные часы Standing - приложение 2-10-1	1	15931		15931				
		шт								
51	Ц10-695-1	Электрочасы вторичные для помещений	13	279,7	–	3636	–	3218	2	26
		шт								

52	99-6-64(пл)	Часы вторичные электронные Standing-114R приложение 2-10-1		275	–	3575	–	90	–	–
		шт	13	7136		92768				
53	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	15	59		885				
		шт								
54	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	330	8,5	0,1	2805	33	2289	0,05	17
		м								
55	99-6-65(пл)	Кабель КСВВнг сеч.1х2х1,38 приложение 2-2-7К=1,020;		7,3	–	2409	–	95	–	–
		м	316,2	54		17075				
56	16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0204	32123		655				
		км								
57	Ц8-410-2	Трубы полиэтиленовые диаметр до 50 мм	15	39	1,5	585	23	372	0,16	2
		м								
58	99-18-110(пл	Труба гладкая ПВХ жесткая d=25мм приложение 4-13К=1,010;		25,9	0,2	389	3	95	0,001	–
		м	15,15	15		227				
59	Ц8-410-2	Кабель-канал ПВХ 25х25 (прим.)	250	39	1,5	9750	375	6199	0,16	40
		м								
60	99-18-111(пл	Кабель-канал 25х25 приложение 3-2		25,9	0,2	6475	50	95	0,001	–
		м	250	35		8750				

Раздел 5 Система палатная сигнально-переговорная

61	Ц10-111-1	Центральная станция для переговоров и вызова медперсонала (прим.)	5	978,9	–	4895	–	4262	7	35
		шт								
62	99-7-25(пл)	Центральная станция для переговоров и вызова медперсонала приложение 2-2-9		947	–	4735	–	90	–	–
		шт	5	16927		84635				
63	Ц10-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях:консоль пациента(прим.)	106	490	–	51940	–	28478	1	106
		шт								
				266	–	28196	–	101	–	–

64	99-7-26(пл)	Консоль пациента COMMAX JNS-101/P приложение 2-2-9		106	2821		299026				
			шт								
65	Ц8-412-1	Затягивание проводов в кабель-канал		1800	8,5	0,1	15300	180	12483	0,05	90
			м								
					7,3	–	13140	–	95	–	–
66	99-4-20(пл)	Кабель КСПВ 2*0,5 приложение 2-21-3К=1,020;		1836	4		7344				
			м								
67	Ц8-410-1	Кабель канал 12х12		600	34,2	1,2	20520	720	13338	0,14	84
			м								
					23,2	0,2	13920	120	95	0,001	1
68	99-18-88(пл)	Кабель -канал 12х12 приложение 3-2		600	11		6600				
			м.								

Локальная смета № 2-1-9

Технологическое оборудование

Раздел 1 Технологическое оборудование

1.1 Технологическое оборудование

1	Ц28-928-6	Мармит стационарный электрический (для линии самообслуживания)		2	1293,95	7,01	2588	14	2281	8	16
			шт								
					1264,5	2,25	2529	5	90	0,01314	–
4	Ц28-927-5	Сковорода электрическая		1	1397,41	28,73	1397	29	1229	11	11
			шт								
					1354,5	11,25	1355	11	90	0,0657	–
6	Ц28-927-12	Плита электрическая		1	1387,22	16,29	1387	16	1228	8	8
			шт								
					1356,75	6,75	1357	7	90	0,03942	–
8	Ц28-924-2	Котел пищеварочный электрический		1	3421,1	29,62	3421	30	3026	24	24
			шт								
					3352,5	9	3353	9	90	0,05256	–
10	Ц28-923-1	Кипятильник		1	1140,24	–	1140	–	1014	8	8
			шт								
					1127,25	–	1127	–	90	–	–
12	Ц28-927-8	Шкаф жарочный электрический		1	1415,66	14,02	1416	14	1226	8	8
			шт								
					1356,75	4,5	1357	5	90	0,02628	–
14	Ц28-922-3	Мясорубка		1	984,01	5,43	984	5	865	7	7
			шт								
					958,5	2,25	959	2	90	0,01314	–

16	Ц28-921-13	Машина картофелеочистительная		1	1098,2	7,01	1098	7	964	8	8
			шт								
					1068,75	2,25	1069	2	90	0,01314	–
18	Ц28-925-1	Привод универсальный		1	1212,81	–	1213	–	1069	9	9
			шт								
					1188	–	1188	–	90	–	–
20	Ц28-929-1	Машина посудомоечная		1	4394,41	72,16	4394	72	3874	27	27
			шт								
					4275	29,25	4275	29	90	0,17082	–
22	Ц28-60-1	Машина хлеборезная		1	8075,55	918,86	8076	919	6393	43	43
			шт								
					6885	218,25	6885	218	90	1,27458	1
24	Ц28-911-2	Шкаф холодильный		9	1850,15	38	16651	342	14653	12	108
			шт								
					1793,25	15,75	16139	142	90	0,09198	1
28	Е17-1-2	Установка ванн моечных		7	509,07	93,94	3563	658	3286	1,95	14
			комплект								
					330,75	36	2315	252	128	0,17	1
32	Е21-30-1	Установка рукосушителей		21	130,89	–	2749	–	2848	0,772	16
			шт								
					125,55	–	2637	–	108	–	–
34	Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный		4	1599,47	–	6398	–	5694	10	40
			комплект								
					1581,75	–	6327	–	90	–	–
42	Ц28-921-12	Машина протирочно-резательная		1	1236,77	9,28	1237	9	1086	9	9
			шт								
					1201,5	4,5	1202	5	90	0,02628	–
73	Ц36-2-1	Машина стиральная		3	4544,4	626,98	13633	1881	9769	22	66
			шт								
					3465	153	10395	459	90	0,894	3
	Итого по акту						**1589185**	**53264**			**2130**
							350221	**11604**			**66**

Стоимость: материалов, тенге	1014234
оборудование, тенге	171466
Накладные расходы, тенге	344655
- заработная плата, тенге	51698
- трудоемкость, чел-ч	172
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	105742
Всего по акту, тенге	**2039582**
Сметная заработная плата, тенге	413523
Нормативная трудоемкость, чел-ч	2368

Временные здания и сооружения (1,8 %)	33626
- сметная заработная плата, тенге	4708
- нормативная трудоемкость, чел-ч	27
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	41838
- сметная заработная плата, тенге	19246
- нормативная трудоемкость, чел-ч	117
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	19017
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7607
Оплата труда и соц.поддержка населения, проживающего в зоне радиационного риска	16854
Ежегодный доп.оплачиваемый отпуск за проживание в зоне радиац.риска	17566
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2176090**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, коэфф.=1,83744 тенге	**3980231,74**
- материалы, тенге	2775958,46
- сметная заработная плата, тенге	1131813,14
Налог (2 %)	79604,63
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	4059836,37
итого	**4059836,37**
НДС (12 %)	487180,36
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4547016,74**

Генподрядчик:
Председатель правления
ПК "ПромСтройАвтоматика""

_____ **О.А.Ибрагимов**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"

_____ **Д.О.Сомов**