Счет-фактура № 50 от 29 января 2016 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010840001711, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0022218, от 18.07.2012

ИИК поставщика: KZ549261001113190000, в банке АО КазкоммерцБанк, БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда № 25 от 23.09.2015 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 0, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., пр.Абая 102/24

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010840001711, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001140003367, Проиводственный кооператив "ПромСтройАвтоматика",0, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., пр.Абая 102/24

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Проиводственный кооператив "ПромСтройАвтоматика"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001140003367, 0, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., пр.Абая 102/24

ИИК получателя: KZ22914102203KZ000DC, в банке Филиал ДБ АО "Сбербанк" в г.Усть-Каменогорск, БИК SABRKZKA

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Размер облагаемого оборота	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство интерната на 100 мест для детей с ограниченными возможностями по ул.Севастопольская, 6 в г.Усть-Каменогорск	работа	1	43 608 276,61	43 608 276,61	12%	5 232 993,19	48 841 269,80		
Всего по счету:					**43 608 276,61**		**5 232 993,19**	**48 841 269,80**		

Руководитель: Сомов Д. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Высотюк З. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Сомова Т.О.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Проиводственный кооператив "ПромСтройАвтоматика",0, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., пр.Абая 102/24** — **001140003367**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2, тел.: 753873 551295** — **010840001711**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподряда № 25 от 23.09.2015 г

Номер документа	Дата составления
36	29.01.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство интерната на 100 мест для детей с ограниченными возможностями по ул.Севастопольская, 6 в г.Усть-Каменогорск			работа	1	48 841 269,80	48 841 269,80
				Итого	1	x	48 841 269,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сомов Д.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.01.2016

М.П.

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь 2016 года

Генподрядчик: Производственный кооператив "ПромСтройАвтоматика"
РК, г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 102/24
БИН 001140003367
РНН 181300003202
ИИК KZ22914102203KZ000DC
БИК SABRKZKA
ДБ АО "Сбербанк"

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"
г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ549261001113190000,
БИК KZKOKZKX,
БИН 010840001711
АО"Казкоммерцбанк"

Наименование стройки: Строительство интерната на 100 мест для детей с ограниченными возможностями по ул.Севастопольская, 6 в г.Усть-Каменогорске

Наименование объекта: Интернат на 100 мест

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансированния		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		25	23.09.2015г			Производственный кооператив "ПромСтройАвтоматика"	17

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	48841269,80									
Акт выполненных работ №5 за период январь	48841269,80	43608276,61	42753212,36	42753212,36		855064,25			5232993,19	
Проектно-изыскательские работы										
Стоимость экспертизы ПСД										
Погашение аванса										
Всего к оплате:	48841269,80									48841269,80

Генподрядчик:
Председатель правления
ПК "ПромСтройАвтоматика""
О.А.Ибрагимов

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Востоквзрывпром"
Д.О.Сомов

Генподрядчик: Производственный кооператив "ПромСтройАвтом ка"

РК, г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 102/24
БИН 001140003367
РНН 181300003202
ИИК KZ22914102203KZ000DC
БИК SABRKZKA
ДБ АО "Сбербанк"

Субподрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ549261001113190000
БИК KZKOKZKX,
БИН010840001711
АО"Казкоммерцбанк"

Наименование стройки: Строительство интерната на 100 мест для детей с ограниченными возможностями по ул.Севастопольская, 6 в г.Усть-Каменогорске
Наименование объекта: Интернат на 100 мест
Договор №25 от 23.09.2015г

АКТ № 5
выполненных работ за январь 2016г

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 8 Кровля								
		8.1 Блок 1								
436	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев *м3 древесины в конструкции*	1,28317	22951,16 3487,5	316,57 119,25	29450 4475	406 153	5554 120	22,5 0,58	29 1
437	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из полиэтиленовой пленки *м2 изолируемой поверхности*	321,9	12,58 11,59	0,99 0,38	4050 3731	319 122	4585 119	0,0694 0,0018	22 1
438	1-1-507	Пленка полиэтиленовая *1000м2*	0,3219	30400		9786				
439	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	160,95	934,08 272,95	8,2 3,08	150340 43931	1320 496	52868 119	1,71 0,015	275 2
444	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкции*	15,307	153,44 123,75	28,11 10,58	2349 1894	430 162	2467 120	0,78 0,052	12 1

445	1-1-2650	Состав огнезащитный на основе вермикулитаК=4,700; *кг*	71,9429	176		12362				
446	Е7-20-3	до 20 кг *т стальных элементов*	0,06761	13010,1 8100	1826,1 690,75	880 548	123 47	833 140	42,7 3,37	3 –
447	2-1-254	Закладные детали и детали крепления с преобладанием толстолистовой стали (МС1-МС3) *т*	0,06096	122100		7443				
448	4-1-46	круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно *т*	0,00665	69800		464				
		8.2 Блок 2								
459	Е10-14-1	Установка стропил *м3 древесины в конструкции*	4,432	23809,32 3397,5	334,28 126	105523 15058	1482 558	18739 120	22,1 0,62	98 3
460	Е10-5-1	брусьев *м3 древесины в конструкции*	10,74	22951,16 3487,5	316,57 119,25	246495 37456	3400 1281	46484 120	22,5 0,58	242 6
461	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из полиэтиленовой пленки *м2 изолируемой поверхности*	440	12,58 11,59	0,99 0,38	5535 5100	436 167	6268 119	0,0694 0,0018	31 1
462	1-1-507	Пленка полиэтиленовая *1000м2*	0,44	30400		13376				
463	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	220	934,08 272,95	8,2 3,08	205498 60049	1804 678	72265 119	1,71 0,015	376 3
468	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкции*	19,755	153,44 123,75	28,11 10,58	3031 2445	555 209	3185 120	0,78 0,052	15 1
469	1-1-2650	Состав огнезащитный на основе вермикулитаК=4,700; *кг*	92,8485	176		16341				
470	Е7-20-3	до 20 кг *т стальных элементов*	0,13474	13010,1 8100	1826,1 690,75	1753 1091	246 93	1658 140	42,7 3,37	6 –
471	2-1-254	Закладные детали и детали крепления с преобладанием толстолистовой стали (МС1-МС3)	0,1292	122100		15775				

		т								
472	4–1-46	круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,00554	69800		387				
		т								
8.3 Блок 3										
483	Е10-14-1	Установка стропил	5,892	23809,32	334,28	140285	1970	24912	22,1	130
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	20018	742	120	0,62	4
484	Е10-5-1	брусьев	10,971	22951,16	316,57	251797	3473	47483	22,5	247
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	38261	1308	120	0,58	6
485	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из полиэтиленовой пленки	549,2	12,58	0,99	6909	544	7823	0,0694	38
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	6365	209	119	0,0018	1
486	1–1-507	Пленка полиэтиленовая	0,5492	30400		16696				
		1000м2								
487	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	274,6	934,08	8,2	256498	2252	90199	1,71	470
		м2 кровли		272,95	3,08	74952	846	119	0,015	4
492	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	24,454	153,44	28,11	3752	687	3942	0,78	19
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	3026	259	120	0,052	1
493	1–1-2650	Состав огнезащитный на основе вермикулитаК=4,700;	114,9338	176		20228				
		кг								
494	Е7-20-3	до 20 кг	0,33404	13010,1	1826,1	4346	610	4112	42,7	14
		т стальных элементов		8100	690,75	2706	231	140	3,37	1
495	2–1-254	Закладные детали и детали крепления массой с преобладанием толстолистовой стали (МС1-МС3)	0,32296	122100		39433				
		т								
496	4–1-46	круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,01108	69800		773				
		т								
8.4 Блок 4										
507	Е10-14-1	Установка стропил	3,642	23809,32	334,28	86714	1217	15400	22,1	80
		м3 древесины в конструкции								

508 Е10-5-1	брусьев	16,083	3397,5	126	12374	459	120	0,62	2
	м3 древесины в конструкции		22951,16	316,57	38124	5091	69608	22,5	362
509 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из полиэтиленовой пленки	549,2	3487,5	119,25	56089	1918	120	0,58	9
	м2 изолируемой поверхности		12,58	0,99	6909	544	7823	0,0694	38
510 1-1-507	Пленка полиэтиленовая	0,5492	11,59	0,38	6365	209	119	0,0018	1
	1000м2		30400		16696				
511 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	274,6	934,08	8,2	256498	2252	90199	1,71	470
	м2 кровли								
516 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	27,197	272,95	3,08	74952	846	119	0,015	4
	м3 древесины в конструкции		153,44	28,11	4173	765	4385	0,78	21
517 1-1-2650	Состав огнезащитный на основе вермикулитаК=4,700;	127,8259	123,75	10,58	3366	288	120	0,052	1
	кг		176		22497				
518 Е7-20-3	до 20 кг	0,26114	13010,1	1826,1	3397	477	3213	42,7	11
	т стальных элементов		8100	690,75	2115	180	140	3,37	1
519 2-1-254	Закладные детали и детали крепления с преобладанием толстолистовой стали (МС1-МС3)	0,24896	122100		30398				
	т								
520 4-1-46	круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,01219	69800		851				
	т								

Раздел 12 Разные работы

12.4 Воздухозаборная шахта

651 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов	0,83	7744,82	353,46	6428	293	627	3,6	3
	м3								
652 30-1-54	за применение сульфатостойкого цемента	0,83	585	133,52	486	111	105	0,6521	1
	м3		83		69				
653 4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,1412	58800		8303				

		т							
654 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	2,1	245,44	3,82	515	8	96	0,212	–
	м2 поверхности		37,35	1,44	78	3	118	0,007	–
655 Е11-2-9	слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	0,02	6410,96	–	128	–	14	3,66	–
	м3 подстилающего слоя		567	–	11	–	123	–	–
656 Е11-11-1	20 мм	0,25	227,38	9,95	57	2	17	0,356	–
	м2 стяжки		52,2	3,74	13	1	123	0,0182	–
657 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен	1,51	8237,2	335,84	12438	507	1471	4,54	7
	м3 кладки		699,75	126	1057	190	118	0,61	1
658 Е8-12-1	Армирование кладки стен	0,0151	59321,65	422,15	896	6	150	56,4	1
	т металлических изделий		8257,5	157,5	125	2	118	0,77	–
659 Е9-61-13	Монтаж обрамлений окон	0,0187	9883,8	2860,42	185	53	119	36,3	1
	т конструкций		6300	736,43	118	14	90	3,51	–
660 1-1-1577	равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0187	57972		1084				
	т								
661 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	3	104,79	66,43	314	199	202	0,148	–
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	72	72	140	0,1051	–
662 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,154	27211		4190				
	м3								
663 Е7-14-1	м2	1	112,72	37,48	113	37	106	0,408	–
	шт сборных конструкций		64,8	10,81	65	11	140	0,042	–
664 30-18-67	Плиты (блоки) перекрытия , плоские площадью до 3 м2 ПЖ-18	0,079	18800		1485				
	м3								
665 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	1	207,96	1,19	208	1	32	0,155	–
	м2 изолируемой поверхности		27	0,45	27	–	119	0,0022	–
666 Е12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетономК=0,025;	0,025	11026,55	207,16	276	5	18	3,63	–
	м3 утеплителя								

				508,5	78,75	13	2	119	0,38	–
667	E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	1	174,39	15,94	174	16	49	0,243	–
				34,65	5,96	35	6	119	0,0291	–
668	E12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000; *м2 стяжки*	5	6,17	0,14	31	1	1	0,0009	–
				0,11	0,05	1	–	119	0,0003	–
669	E12-16-1	раствора под водоизоляционный кровельный ковер *м2 кровли*	1	24,75	0,22	25	–	8	0,0446	–
				7,2	0,09	7	–	119	0,0004	–
670	E12-1-5	двухслойных из наплавляемых материалов *м2 кровли*	1	308,15	18,33	308	18	38	0,138	–
				24,53	6,86	25	7	119	0,0335	–

Локальная смета № 2-1-3

Отопление

Раздел 1 Отопление

1.1 Отопление

23	E16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	49	251,13	14,54	12305	712	6825	0,56959	28
				103,36	5,45	5065	267	128	0,02657	1
24	E16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	62	295,13	14,54	18298	901	8635	0,56959	35
				103,36	5,45	6408	338	128	0,02657	2
25	E16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром38 мм *м трубопровода*	113	334,13	14,54	37757	1643	15739	0,56959	64
				103,36	5,45	11680	616	128	0,02657	3
26	E16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40 мм *м трубопровода*	213	429,13	14,54	91405	3097	29667	0,56959	121
				103,36	5,45	22016	1161	128	0,02657	6
27	E16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	34	627,13	14,54	21322	494	4735	0,56959	19
				103,36	5,45	3514	185	128	0,02657	1

28	E16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм *м трубопровода*	17	805,72	16,47	13697	280	2737	0,67568	11
				119,58	6,17	2033	105	128	0,03008	1
	1.2 Ввод теплосети									
31	E16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм *м трубопровода*	113	940,29	21,42	106253	2420	20602	0,74675	84
				134,42	8,02	15189	906	128	0,03914	4
	Раздел 2 Тепловой узел									
49	E20-53-1	Установка блоков тепломассообмена производительностью до 10 тыс. м3/ч *блок*	4	3875,49	662,49	15502	2650	14630	15,3	61
				2610	247,5	10440	990	128	1,21	5
50	80-20-63(пл)	Теплообменник пластинчатый Z07-TC-16\8-KHKL2 Приложение 10-18 *шт*	2	72005		144010				
51	80-20-65(пл)	Теплообменник пластинчатый Z03-TC-13\22-KH Приложение 10-18 *шт*	2	71427		142854				
52	E18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т (3 хранить на складе) *насос*	3	3150,84	123,78	9453	371	8952	13,39	40
				2285,06	46,35	6855	139	128	0,2266	1
53	80-10-45(пл)	Насос WILO-TOP-Z-20\4 с гайками Приложение 10-2 *шт*	2	23028		46056				
54	80-10-48(пл)	10-2 *шт*	2	56063		112126				
55	80-10-47(пл)	Насос Wilo TOP-S 25\5 с гайками Приложение 10-2 *шт*	2	14495		28990				
56	Ц12-790-2	фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на Ру до 2,5 МПа, Dy 32-40 мм ктрр1=1,25; кзпр1=1,25; *шт*	2	731,7	55,8	1463	112	1230	3,75	8
				670	13,5	1340	27	90	0,079	–
57	99-12-100(п	Клапан проходной д=32мм с электроприводом тип 3222\5410-20, приварные фитинги Приложение 10-5 *шт*	2	61706		123412				

58	E16-15-3	Установка кранов шаровых диаметром до 100 мм	12	908,06	92,83	1097	1114	7617	2,678	32
		шт		461,18	34,76	5534	417	128	0,1648	2
59	9-4-404	фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	10	5629		56290				
		шт								
60	9-4-403	фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	2	4592		9184				
		шт								
61	E16-15-2	Установка кранов шаровых диаметром до 50 мм	24	482,28	40,42	11575	970	8543	1,5141	36
		шт		261,88	16,22	6285	389	128	0,0721	2
62	9-4-426	фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	10	3736		37360				
		шт								
63	9-4-425	фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	4	3377		13508				
		шт								
64	9-4-424	фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	10	3246		32460				
		шт								
65	E16-15-1	Установка кранов шаровых диаметром до 25 мм	35	482,28	40,42	16880	1415	12460	1,5141	53
		шт		261,88	16,22	9166	568	128	0,0721	3
66	9-4-423	фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	17	2986		50762				
		шт								
67	9-4-421	фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	18	2130		38340				
		шт								
68	E18-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	4	13516,72	115	54067	460	1471	1,4214	6
		фильтр		243,34	44,03	973	176	128	0,206	1

69	Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	8774,89	72,98	8775	73	241	0,9373	1
		фильтр		159,91	27,81	160	28	128	0,1339	–
70	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	2	6284,47	52,42	12569	105	392	0,7725	2
		фильтр		134,42	18,54	269	37	128	0,0927	–
71	Е18-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	2	15431,34	160,26	30863	321	1810	3,6874	7
		шт		646,58	60,26	1293	121	128	0,2884	1
72	Ц11-350-1	до 20 мм	1	193,78	–	194	–	148	1	1
		шт		164,25	–	164	–	90	–	–
73	12-6-657	Регулятор давления "после себя" модели 44-1В, с внутренней резьбой, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 4 м3/ч, PN 25, DN 20, типа Samson	1	20295		20295				
		шт								
74	Ц11-350-3	регулятор давления , Dн трубопровода до 50 мм	2	530,56	1,58	1061	3	859	3	6
		шт		477	–	954	–	90	–	–
75	12-6-696	фланцевый, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, Kvs 32 м3/ч, Тмакс 150 °С, PN 16, DN 50, с импульсной трубкой, типа Samson	1	183188		183188				
		шт								
76	12-6-666	модели 41-23, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 5 бар, Kvs 32 м3/ч, PN 16, DN 50, типа Samson	1	137032		137032				
		шт								
77	Ц11-350-1	Электронный погодный регулятор	1	193,78	–	194	–	148	1	1
		шт		164,25	–	164	–	90	–	–
78	12-6-700	Регулятор погодный электронный, двухконтурный модели Trovis 5573, типа Samson	1	23580		23580				
		шт								
79	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром 15 мм	1	77,9	1,62	78	2	90	0,4223	–
		счетчик (водомер)		69,53	–	70	–	128	–	–

80	99-22-71(пл)	Счетчик горячей воды диаметром 15мм Приложение 24-1	1	863		863				
		шт								
81	Ц11-350-2	мм	1	266,57	–	267	–	199	1	1
		шт		220,5	–	221	–	90	–	–
82	99-12-11(пл)	вычислителем , 2-мя ультрозвуковыми расходомерами, термопреобразователем, модемом Приложение 10-5	1	82310		82310				
		компл								
83	Ц11-350-1	Накладной термодатчик, датчик температуры наружного воздуха	5	193,78	–	969	–	739	1	5
		шт		164,25	–	821	–	90	–	–
84	12-6-703	Датчик температуры накладной модели 5267, типа Samson	3	2190		6570				
		шт								
85	12-6-706	Датчик температуры погружной модели 5277, типа Samson	1	2117		2117				
		шт								
86	12-6-704	Датчик температуры наружного воздуха модели 5227, типа Samson	1	1752		1752				
		шт								
87	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	13	64,62	–	840	–	925	0,3193	4
		комплект		55,62	–	723	–	128	–	–
88	12-5-4	Термометры прямые в оправе	13	352		4576				
		шт								
89	Ц12-698-1	Бобышки для термометра	4	436,8	18,8	1747	75	479	0,58	2
		шт		133	–	532	–	90	–	–
90	Ц12-698-3	углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм, на Ру до 10 МПа для трубопровода диаметром до 76 мм	9	1123,1	93,1	10108	838	4685	3	27
		шт		576	2,3	5184	21	90	0,013	–
91	Е18-22-2	краном	26	859,97	1,62	22359	42	1389	0,2266	6
		комплект		41,72	–	1085	–	128	–	–
92	9-4-57	КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	3	328		984				
		шт								
93	Ц12-698-1	Штуцеры под манометр	24	436,8	18,8	10483	451	2873	0,58	14

		шт									
				133	–	792	–	90	–	–	
94	Ц12-698-1	Отборное устройство давления	5	436,8	18,8	2184	94	599	0,58	3	
		шт									
				133	–	665	–	90	–	–	
95	Е16-15-1	Установка клапанов обратных диаметром до 25 мм	2	318,05	40,42	636	81	712	1,5141	3	
		шт									
				261,88	16,22	524	32	128	0,0721	–	
96	9-З-26	муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	340		680					
		шт									
97	Е16-15-2	Установка клапанов обратных диаметром до 50 мм	1	482,28	40,42	482	40	356	1,5141	2	
		шт									
				261,88	16,22	262	16	128	0,0721	–	
98	99-12-96(пл)	Клапан обратный 16кч9п диаметром 50мм Приложение 10-9	1	2868		2868					
		шт									
99	Е16-15-3	Установка клапанов обратных диаметром до 100 мм	1	908,06	92,83	908	93	635	2,678	3	
		шт									
				461,18	34,76	461	35	128	0,1648	–	
100	99-12-97(пл)	Клапан обратный 16кч9п диаметром 80мм Пориложеие 10-9	1	8045		8045					
		шт									
101	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 32 мм	6	295,13	14,54	1771	87	836	0,56959	3	
		м трубопровода									
				103,36	5,45	620	33	128	0,02657	–	
102	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 38 мм	8	334,13	14,54	2673	116	1115	0,56959	5	
		м трубопровода									
				103,36	5,45	827	44	128	0,02657	–	
103	Е16-10-1	водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	2	429,13	14,54	858	29	279	0,56959	1	
		м трубопровода									
				103,36	5,45	207	11	128	0,02657	–	
104	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	6	627,13	14,54	3763	87	836	0,56959	3	
		м трубопровода									
				103,36	5,45	620	33	128	0,02657	–	

105 Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	2	805,72	16,47	1611	33	321	0,67568	1
	м трубопровода		119,58	6,17	239	12	128	0,03008	–
106 Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	14	940,29	21,42	13164	300	2552	0,74675	10
	м трубопровода		134,42	8,02	1882	112	128	0,03914	1
107 Е16-29-1	трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	22	11,31	–	249	–	310	0,0516	1
	м трубопровода		11,01	–	242	–	128	–	–
108 Е16-29-2	трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	16	11,45	–	183	–	225	0,0516	1
	м трубопровода		11,01	–	176	–	128	–	–
109 Е18-15-1	пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	8184,79	70,66	16370	141	3263	7,0658	14
	шт		1249,13	25,49	2498	51	128	0,1339	–
110 Е16-7-3	водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	2	364,6	4,32	729	9	161	0,34711	1
	м трубопровода		61,65	1,63	123	3	128	0,00783	–
111 Е16-7-6	водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	4	695,69	10,65	2783	43	426	0,44599	2
	м трубопровода		79,26	3,99	317	16	128	0,01947	–
112 Е16-29-1	трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	6	11,31	–	68	–	84	0,0516	–
	м трубопровода		11,01	–	66	–	128	–	–
113 Е26-9-1	76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине	18	90,91	8,47	1636	152	932	0,281	5
	м трубопровода		48,6	3,15	875	57	100	0,015	–

114	Е26-9-4	133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине	7	107,34	10,4	751	73	444	0,348	2
		м трубопровода		59,63	3,83	417	27	100	0,019	–
115	1-3-102	синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-96	0,27	12656		3417				
		м3								
116	Е26-9-2	76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине	7	103,81	9,93	727	70	430	0,335	2
		м трубопровода		57,6	3,83	403	27	100	0,018	–
117	1-3-102	синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-96	0,11	12656		1392				
		м3								
118	Е26-9-2	76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине	2	103,81	9,93	208	20	123	0,335	1
		м трубопровода		57,6	3,83	115	8	100	0,018	–
119	Е26-9-5	133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине	7	129,26	11,48	905	80	572	0,444	3
		м трубопровода		77,4	4,28	542	30	100	0,021	–
120	1-3-102	синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-96	0,24	12656		3037				
		м3								
121	Е26-17-1	трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	18	215,54	12,4	3880	223	3321	0,992	18
		м трубопровода		179,78	4,73	3236	85	100	0,023	–

122	Е26-17-2	трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм *м трубопровода*	7	262,22 217,35	15,4 5,85	1836 1521	108 41	1562 100	1,15 0,028	8 –
123	Е26-17-2	трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	2	262,22 217,35	15,4 5,85	524 435	31 12	447 100	1,15 0,028	2 –
124	Е26-17-4	трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	7	296,1 249,75	16,64 6,3	2073 1748	116 44	1792 100	1,4 0,03	10 –
125	Е26-17-5	трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	7	293,7 236,25	19,95 7,43	2056 1654	140 52	1706 100	1,3 0,037	9 –
126	1-1-864	углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80 *т*	0,10714	72495		7767				
127	Е13-16-6	поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	7,44	21,8 5,81	0,05 0,02	162 43	– –	39 90	0,0295 0,0001	– –
128	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177К=2,000; *м2*	14,88	19,64 3,13	0,02 –	292 47	– –	42 90	0,016 –	– –
129	8-10-45	Уголок для крепления теплового узла *кг*	15,04	200		3008				
130	80-10-1(пл)	Ручной насос Приложение 10-2 *шт*	1	6195		6195				
131	71-1-67	Шланг гибкий *м*	20	370		7400				

Локальная смета № 2-1-1

Общестроительные работы

Раздел 6 Проемы

6.2 Окна

375	Е8-26-2	Укладка подоконных гладких плит *м2 плит (в деле)*	86,45	396,66	23,54	34291	2035	16990	0,98	85

376	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	45,19602	157,73 2860	8,82	1636 129261	762	118	0,0431	4
		м								
	6.3 Витражи									
378	Е9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	267,88	965,99	28,84	258769	7726	225940	4,98	1334
		м2		927	10,15	248325	2719	90	0,041	11
379	99-15-16(пл)	Двери алюминиевые Прилож.9-10	42,82	10953		469007				
		м2								
380	99-15-15(пл)	Витраж алюминиевый с одинарным остеклением Прилож.10-9	195,86	8297		1625050				
		м2								
381	99-9-12(пл)	Витраж алюминиевый с тройным остеклением Приложение 10-9	29,2	9957		290744				
		м2								
382	Е9-30-1	Монтаж ограждения К=4,000;	0,225	14359,66	5522,03	3231	1242	1499	35,9	8
		т конструкций		6075	1322,37	1367	298	90	4,73	1
383	8-6-10	водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 40х3 мм К=4,000;	42	232		9744				
		м								
384	8-6-7	водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 20х2,5 мм К=4,000;	60	104		6240				
		м								
385	Е13-59-8	Никелирование (прим) К=4,000;	5,0198	949,82	221,06	4768	1110	1321	1,03	5
		м2		209,25	83,25	1050	418	90	0,41	2

Локальная смета № 2-1-5

Электромонтажные работы

		Раздел 1 Электромонтажные работы								
2	80-1-71(пл)	Ящик управления Я5441-2074 приложение 1-2-5	1	7965		7965				
		компл								
4	75-6-43	номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	1	58874		58874				
		шт								
5	75-6-45	номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012	1	62144		62144				
		шт								

6	75-6-52	00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	1	31749	31749
		шт			
7	75-6-400	Пункт распределительный ПР 8501-1-096 ГОСТ 30011.1-2012 (прим.)	1	60660	60660
		шт			
9	18-3-621	встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1167	1167
		шт			
11	18-1-252	3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	305	305
		шт			
12	18-1-316	3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	225	225
		шт			
14	18-1-315	3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	225	225
		шт			
15	18-1-313	3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	225	450
		шт			
16	18-1-283	1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	75	75
		шт			
17	18-1-282	1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	3	75	225
		шт			
18	99-3-5(пл)	Шина N"ноль"на двух угловых изол.ШНИ 6х9-12 приложение 1-1-2	1	94	94
		шт			
19	99-3-6(пл)	Шина РЕ"земля" на двух угловых изол.ШНИ 6х9-12 приложение 1-1-2	1	94	94
		шт.			
21	18-3-622	встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1686	1686
		шт			
23	18-1-318	3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	282	282
		шт			
25	18-1-160	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	684	684
		шт			

26	18-1-315	3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	*шт*	1	225	225
27	18-1-314	3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	*шт*	1	225	225
28	18-1-313	3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	*шт*	5	225	1125
29	18-1-283	1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	*шт*	1	75	75
30	18-1-281	1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	*шт*	3	75	225
31	99-3-7(пл)	Шина РЕ"земля" на двух угловых изол.ШНИ 6х9-16 приложение 1-1-2	*шт.*	1	119	119
32	99-3-8(пл)	Шина N"ноль" на двух угловых изол.ШНИ 6х9-16 приложение 1-1-2	*шт.*	1	119	119
34	18-3-608	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	*шт*	1	994	994
36	18-1-314	3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	*шт*	1	225	225
37	18-1-313	3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	*шт*	5	225	1125
38	99-3-9(пл)	Шина N"ноль" на двух угловых изол. ШНИ 6х9-8 приложение 1-1-2	*шт*	1	68	68
39	99-3-10(пл)	Шина РЕ"земля на двух угловых изол.ШНИ 6х9-8 приложение 1-1-2	*шт*	1	68	68
41	18-3-622	встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	*шт*	1	1686	1686
43	18-1-315	3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	*шт*	1	225	225
44	18-1-281	1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	*шт*	7	75	525

45	18-1-160	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	10	684	6840	
		шт				
46	99-3-11(пл)	Шина N"ноль" на двух угловых изол ШНИ 6х9-20 приложение1-1-2	1	145	145	
		шт				
47	99-3-12(пл)	Шина РЕ"земля" на двух угловых изол ШНИ 6х9-20 приложение 1-1-2	1	147	147	
		шт				
49	18-3-622	встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1686	1686	
		шт				
51	18-1-315	3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	225	225	
		шт				
52	18-1-281	1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	6	75	450	
		шт				
53	18-1-160	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	8	684	5472	
		шт				
54	99-3-11(пл)	Шина N"ноль" на двух угловых изол ШНИ 6х9-20 приложение1-1-2	1	145	145	
		шт				
55	99-3-12(пл)	Шина РЕ"земля" на двух угловых изол ШНИ 6х9-20 приложение 1-1-2	1	147	147	
		шт				
57	18-3-622	встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001К=2,000;	2	1686	3372	
		шт				
59	18-1-315	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010К=2,000;	2	225	450	
		шт				
60	18-1-281	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010К=2,000;	6	75	450	
		шт				
61	18-1-160	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	21	684	14364	
		шт				

62	99-3-11(пл)	Шина N"ноль" на двух угловых изол ШНИ 6х9-20 приложение1-1-2К=2,000;	2	145	290
		шт			
63	99-3-12(пл)	Шина PE"земля" на двух угловых изол ШНИ 6х9-20 приложение 1-1-2К=2,000;	2	147	294
		шт			
65	18-3-622	встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1686	1686
		шт			
67	18-1-315	3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	225	225
		шт			
68	18-1-313	3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	4	225	900
		шт			
69	18-1-160	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	10	684	6840
		шт			
70	99-3-11(пл)	Шина N"ноль" на двух угловых изол ШНИ 6х9-20 приложение1-1-2	1	145	145
		шт			
71	99-3-12(пл)	Шина PE"земля" на двух угловых изол ШНИ 6х9-20 приложение 1-1-2	1	147	147
		шт			
73	18-3-622	встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1686	1686
		шт			
75	18-1-315	3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	225	225
		шт			
76	18-1-281	1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	3	75	225
		шт			
77	18-1-160	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	11	684	7524
		шт			
78	99-3-11(пл)	Шина N"ноль" на двух угловых изол ШНИ 6х9-20 приложение1-1-2	1	145	145
		шт			
79	99-3-12(пл)	Шина PE"земля" на двух угловых изол ШНИ 6х9-20 приложение 1-1-2	1	147	147
		шт			

81	18-3-608	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	994	994
		шт			
83	18-1-316	3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	225	225
		шт			
85	18-1-283	1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	4	75	300
		шт			
86	99-3-5(пл)	Шина N"ноль"на двух угловых изол.ШНИ 6х9-12 приложение 1-1-2	1	94	94
		шт			
87	99-3-6(пл)	Шина РЕ"земля" на двух угловых изол.ШНИ 6х9-12 приложение 1-1-2	1	94	94
		шт.			
89	18-3-600	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1967	1967
		шт			
91	18-1-313	3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	225	225
		шт			
92	18-1-311	3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	3	225	675
		шт			
93	99-3-5(пл)	Шина N"ноль"на двух угловых изол.ШНИ 6х9-12 приложение 1-1-2	1	94	94
		шт			
94	99-3-6(пл)	Шина РЕ"земля" на двух угловых изол.ШНИ 6х9-12 приложение 1-1-2	1	94	94
		шт.			
96	18-3-612	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2539	2539
		шт			
98	18-1-314	3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	225	225
		шт			
99	18-1-281	1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	7	75	525
		шт			
100	18-1-279	1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	11	75	825
		шт			
101	99-3-11(пл)	Шина N"ноль" на двух угловых изол ШНИ 6х9-20 приложение1-1-2	1	145	145

			шт			
102	99-3-12(пл)	Шина РЕ"земля" на двух угловых изол ШНИ 6х9-20 приложение 1-1-2	1	147	147
			шт			
104	18-1-1076	КМИ-10910, 9 А, 110 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	8	395	3160
			шт			
106	99-2-100(пл)	Расцепитель РН-47 приложение 1-1-2	1	1079	1079
			шт.			
108	18-1-911	Выключатель кнопочный для открытой установки, серии ФОРС, модели ВСк20-1-0-ФСр, IP54, типа ИЭК	1	128	128
			шт			
110	18-1-1588	ПКП10-11 /О, положений "0-1", 10 А, 1Р/400 В, типа ИЭК	10	499	4990
			шт			
112	99-18-156(пл	13	37	41	1517
			м			
119	16-7-117	установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030;	3,193	9081	28996
			км			
120	16-7-119	установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030;	8,549	15071	128842
			км			
121	16-7-121	установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030;	0,618	23772	14691
			км			
122	16-7-123	установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030;	0,3399	34697	11794
			км			
123	16-7-125	установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030;	0,206	57467	11838
			км			
124	16-7-126	установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030;	0,1648	103179	17004
			км			
125	16-7-127	установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030;	0,6592	162386	107045
			км			

127	16-1-1243	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0204	51548	1052
		км			
129	18-1-139	Розетка штепсельная одноместная брызгозащищенная (прим.)	1	126	126
		шт			
131	18-1-155	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РШ-К	251	171	42921
		шт			
133	18-1-156	комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К	15	226	3390
		шт			
134	18-2-21	Коробка универсальная УК-П (прим.)	145	59	8555
		шт			
135	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УКЛ3	0,267	16300	4352
		1000шт			
139	99-18-99(пл)	Труба ПХВ жесткая гладкая d=20мм приложение 4-13К=1,010;	111,1	15	1667
		м			
140	99-18-103(пл	Труба ПВХ жесткая гладкая d=25 приложение 4-13К=1,010;	6,06	15	91
		м			
141	99-18-110(пл	Труба гладкая ПВХ жесткая d=32мм приложение 4-13К=1,010;	55,55	29	1611
		м			
142	99-18-106(пл	Труба гладкая ПВХ жесткая d=40приложение 4-13К=1,010;	35,35	37	1308
		м			
143	99-18-100(пл	Труба ПХВ гофрированная d=20мм приложение 4-13К=1,010;	3232	7	22624
		м			
144	99-18-101(пл	Труба ПВХ гофрированная d=25 приложение 4-13К=1,010;	212,1	12	2545
		м			
145	99-18-105(пл	Труба ПВХ гофрированная d=32 приложение 4-13К=1,010;	242,4	17	4121
		м			
146	99-18-104(пл	Труба ПВХ гофрированная d=40 приложение 4-13К=1,010;	126,25	23	2904
		м			

Раздел 2 Электроосвещение

154	18-3-608	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001К=2,000;	2	994	1988	
		шт				
156	18-1-315	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010К=2,000;	2	225	450	
		шт				
157	18-1-281	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010К=2,000;	8	75	600	
		шт				
158	99-2-140(пл)	Шины РЕ"земля" на DIN-изол ШНИ8х12 приложение 1-1-2К=2,000;	2	154	308	
		шт				
159	99-2-141(пл)	Шина N"ноль" на DIN-изол.ШНИ -8х12 приложение 1-1-2К=2,000;	2	159	318	
		шт.				
161	18-3-608	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001К=2,000;	2	994	1988	
		шт				
163	18-1-315	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010К=2,000;	2	225	450	
		шт				
164	18-1-281	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010К=2,000;	12	75	900	
		шт				
165	99-2-140(пл)	Шины РЕ"земля" на DIN-изол ШНИ8х12 приложение 1-1-2К=2,000;	2	154	308	
		шт				
166	99-2-141(пл)	Шина N"ноль" на DIN-изол.ШНИ -8х12 приложение 1-1-2К=2,000;	2	159	318	
		шт.				
168	18-3-622	встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1686	1686	
		шт				
170	18-1-315	3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	225	225	
		шт				
171	18-1-281	1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	4	75	300	
		шт				

172	99-2-140(пл	Шины РЕ"земля" на DIN-изол ШНИ8х12 приложение 1-1-2	1	154	54	
		шт				
173	99-2-141(пл	Шина N"ноль" на DIN-изол.ШНИ -8х12 приложение 1-1-2	1	159	159	
		шт.				
175	18-3-619	встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001К=2,000;	2	993	1986	
		шт				
177	18-1-315	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010К=2,000;	2	225	450	
		шт				
178	18-1-281	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010К=2,000;	12	75	900	
		шт				
179	99-2-140(пл	Шины РЕ"земля" на DIN-изол ШНИ8х12 приложение 1-1-2К=2,000;	2	154	308	
		шт				
180	99-2-141(пл	Шина N"ноль" на DIN-изол.ШНИ -8х12 приложение 1-1-2К=2,000;	2	159	318	
		шт.				
182	18-3-619	встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001К=6,000;	6	993	5958	
		шт				
184	18-1-315	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010К=6,000;	6	225	1350	
		шт				
185	18-1-281	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010К=6,000;	54	75	4050	
		шт				
186	99-2-140(пл	Шины РЕ"земля" на DIN-изол ШНИ8х12 приложение 1-1-2К=6,000;	6	154	924	
		шт				
187	99-2-141(пл	Шина N"ноль" на DIN-изол.ШНИ -8х12 приложение 1-1-2К=6,000;	6	159	954	
		шт.				
189	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	4	4720	18880	
		шт				

Раздел 3 Световое оборудование

191	99-5-10(пл) приложение 1-1ст	22	2697	59334	
	шт.				
192	99-5-82(пл) Светильник Arctic 218 приложение 1ст	67	1776	118992	
	шт.				
193	99-5-75(пл) Светильник OPL/S218 приложение 1 ст	117	1926	225342	
	шт.				
194	99-5-85(пл) Светильник C360/218 приложение 1 ст	82	3599	295118	
	шт.				
195	99-5-15(пл) 1ст.	22	4435	97570	
	шт.				
196	99-5-227(пл) Светильник DS 109 приложение 1-1ст	42	1758	73836	
	шт				
197	99-5-228(пл) Светильник ВН 236 приложение 1-1ст	103	8924	919172	
	шт				
198	99-5-216(пл) приложение1-1ст	15	2946	44190	
	шт				
199	99-5-135(пл) Светильник BAT 114 приложение 1 ст	4	2686	10744	
	шт				
201	99-5-6(пл) 1- 1ст.	33	6563	216579	
	шт.				
202	99-5-9(пл) 1-1ст.	137	2756	377572	
	шт				

Локальная смета № 2-1-1

Общестроительные работы

385	E13-59-8 Никелирование (прим)К=4,000;	0,5802	949,82	221,06	551	128	153	1,03	1
	м2								
			209,25	83,25	121	48	90	0,41	0

Локальная смета № 2-1-5

Электромонтажные работы

Раздел 3 Световое оборудование

202	99-5-9(пл) 1-1ст.	84	2756	231504
	шт			
203	99-5-146(пл) 1ст-1	1252	56	70112
	шт.			
204	99-5-229(пл) Лампа TL-D36W приложение 1ст-1	44	70	3080
	шт			
205	99-5-230(пл) Лампа TL5 HE 14W приложение 1ст-1	4	197	788
	шт			
206	99-5-231(пл) 1ст-1	99	344	34056
	шт			
207	99-5-232(пл) 1ст-1	208	335	69680
	шт			
208	99-5-233(пл) 1ст-1	42	148	6216
	шт			
209	99-5-234(пл) приложение1ст-1	15	307	4605

			шт							
	Раздел 4 Электроустановочные изделия									
211	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	170	156	26520					
			шт							
213	18-1-13	10/220	105	182	19110					
			шт							
215	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	45	156	7020					
			шт							
217	18-1-49	(прим.)	12	418	5016					
			шт							
219	99-5-215(пл	Рамка одноместная приложение 1-2-1	284	9	2556					
			шт							
220	18-2-21	Коробка универсальная УК-П (прим.)	284	59	16756					
			шт							
221	18-3-47	пластмассовые	0,3	22300	6690					
			1000шт							
	Раздел 5 Кабельные изделия									
226	16-1-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,51	22812	11634					
			км							
227	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	5,916	33644	199038					
			км							
228	16-1-1243	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	3,876	51548	199800					
			км							
230	99-18-313(п	Труба гофрированная d=20 приложение 4-13К=1,010;	5656	7	39592					
			м							
231	99-18-103(п	Труба ПВХ жесткая гладкая d=25 приложение 4-13К=1,010;	4040	15	60600					
			м							

Локальная смета № 2-1-8

Лифты

	Раздел 1 Монтажные работы									
1	Ц3-563-2	630 кг	2	187040	53560	374080	107120	209268	651	1302
		лифт		103950	12310	207900	24620	90	71,931	144
2	Ц3-563-7	На изменение количества остановок (к расц. 3-563-2)К=-2,000;	-6	9442	1224	-56652	-7344	-35051	39	-234
		остановка								

				6210	281	-37260	-1686	90	1,644	-10
3	Ц3-563-11	На изменение высоты шахты (к расц. 3-563-1, 3-563-2)К=-2,000;	-19,6	1551,5	–	-30409	–	-27077	10	-196
		м								
				1535	–	-30086	–	90	–	–
4	80-62-8(пл)	Лифт пассажирский и грузовой Приложение 31	2	1540657		3081314				
		шт								
		Раздел 2 Строительные работы								
5	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	48,7612	8196,02	337,41	399648	16453	45829	4,38	214
		м3 кладки								
				670,5	126	32694	6144	118	0,62	30
6	Е6-11-7	4 кг	0,1494	93997,62	304,24	14043	45	5206	198	30
		т								
				33075	114,75	4941	17	105	0,56	–
7	Е7-20-3	Установкаскобы	0,01044	9926,1	1826,1	104	19	129	42,7	–
		т стальных элементов								
				8100	690,75	85	7	140	3,37	–
8	4-1-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,01044	49131		513				
		т								
9	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	6	104,79	66,43	629	399	400	0,148	1
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	143	143	140	0,1051	1
10	30-15-125	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-пГОСТ 948-84	6	532		3192				
		шт								
11	Е8-12-1	конструкций	0,016	59479,65	422,15	952	7	159	56,4	1
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	132	3	118	0,77	–

Локальная смета № 2-1-9

Технологическое оборудование

Раздел 1 Технологическое оборудование

1.1 Технологическое оборудование

2	62-3-47(об)	Мармит первых блюд	1	42600		42600
		шт				
3	62-3-47(об)	Мармит вторых блюд	1	42600		42600
		шт				
5	62-7-70(об)	Сковорода электрическая	1	112800		112800
		шт				
7	68-36-30(об)	Плита электрическая	1	75100		75100
		шт				

9	62-3-41(об)	КПЭМ-100		1	236820	236820
			шт			
11	73-1-137(об)	Кипятильник, 430х350х750		1	31791	31791
			шт			
13	73-1-147(об)	Шкаф жарочный		1	129080	129080
			шт			
15	73-1-143(об)	Мясорубка		1	32918	32918
			шт			
17	73-1-135(об)	Картофелечистка		1	82933	82933
			шт			
19	76-61-15	Привод универсальный		1	93887	93887
			комплект			
21	73-1-142(об)	Машина посудомоечная универсальная		1	261910	261910
			шт			
23	73-1-151(об)	Хлеборезка		1	90025	90025
			шт			
25	73-1-148(об)	Шкаф холодильный, бытовой		5	102423	512115
			шт			
26	73-1-149(об)	среднетемпературный		2	119863	239726
			шт			
27	73-1-150(об)	низкотемпературный		2	139240	278480
			шт			
29	73-1-134(об)	Ванна моечная на 1 отделение		2	7034	14068
			шт			
30	73-2-96(об)	Ванна моечная двухсекционная		3	7034	21102
			шт			
31	72-1-51(об)	Ванна моечная трехсекционная		2	7913	15826
			шт			
33	73-1-153(об)	Электросушители		21	3268	68628
			шт			
35	62-4-23(об)	Облучатель бактерицидный		4	10340	41360
			комплект			
36	73-2-125(об)	Подтоварник металлический		2	1600	3200
			шт			
37	73-2-130(об)	Стол производственный		8	3548	28384
			шт			
38	73-1-182(об)	Стол для сбора остатков пищи		2	9702	19404
			шт			
39	73-1-20(об)	столовой		12	12148	145776
			шт			
40	73-1-164(об)	Стол-подставка		1	3184	3184
			шт			
41	63-4-126(об)	Прилавок для приборов		1	22790	22790
			шт			
43	62-4-51(об)	Машина протирочно-резательная		1	27772	27772

44	73-1-178(об)	Стеллаж кухонный	шт	22	33110	728420	
45	73-1-226(об)	Колода для рубки мяса	шт	1	5862	5862	
46	68-15-51(об)	Шкаф для уборочного инвентаря	шт	4	15050	60200	
47	73-1-21(об)	Кушетка медицинская смотровая	шт	4	6480	25920	
48	73-1-244(об)	Ростомер	шт	1	3500	3500	
49	73-2-136(об)	Весы электронные	шт	1	7955	7955	
50	73-1-111(об)	Шкаф для папок и бумаг	шт	16	19780	316480	
51	73-2-69(об)	Стол врача	шт	6	12255	73530	
52	68-33-4(об)	Стол медсестры	шт	3	12255	36765	
53	73-2-40(об)	Стул "Форма"	шт	162	1613	261306	
54	68-34-5(об)	Столик процедурный передвижной	шт	2	18920	37840	
55	73-2-68(об)	Стол палатный	шт	48	3763	180624	
56	62-2-2(об)	Кровать деревянная	шт	86	10750	924500	
57	62-5-4(об)	Кровать деревянная с поручнями для инвалидов	шт	22	11825	260150	
58	73-2-71(об)	Тумба прикроватная	шт	108	6880	743040	
59	73-1-50(об)	Стол письменный двухтумбовый	шт	2	15050	30100	
60	76-53-3	Стол ученический одноместный	шт	7	3978	27846	
61	62-3-16(об)	Стул полумягкий	шт	7	2580	18060	
62	73-1-106(об)	Шкаф для хранения посуды	шт	2	28595	57190	
63	72-1-45(об)	Шкаф для одежды металлический одностворчатый	шт	10	12900	129000	
64	73-2-64(об)	обуви	шт	80	19458	1556640	

65	68-1-26(об)	Шкаф для одежды двухдверный *шт*	14	16125		225750				

Локальная смета № 2-1-8

Лифты

Раздел 2 Строительные работы

5	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	4,6483	8196,02 670,5	337,41 126	38098 3117	1568 586	3117 118	4,38 0,62	20 3

Локальная смета № 2-1-9

Технологическое оборудование

Раздел 1 Технологическое оборудование

1.1 Технологическое оборудование

66	73-1-113(об)	Индивидуальный шкаф для одежды и обуви колясочников *шт*	20	20855	417100
67	68-31-10(об)	Шкаф для одежды трехдверный *шт*	40	29778	1191120
68	76-58-102	Вешалка рожковая *шт*	3	2931	8793
69	76-36-70	Полка настенная *шт*	40	2580	103200
70	73-2-73(об)	Шкаф для белья, секционный (3 секции) *комплект*	3	8385	25155
71	69-3-54(об)	Доска гладильная *шт*	2	2700	5400

Итого по акту	**20968142**	**182771**	**6379**
	1066597	**53230**	**275**
Стоимость: материалов, тенге	5800111		
оборудование, тенге	13918662		
Накладные расходы, тенге	1217776		
- заработная плата, тенге	182666		
- трудоемкость, чел-ч	609		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	496035		
Всего по акту, тенге	**22681954**		
Сметная заработная плата, тенге	1302494		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	7263		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	157739		
- сметная заработная плата, тенге	22083		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	126		

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	19[illegible]263
- сметная заработная плата, тенге	9[illegible]281
- нормативная трудоемкость, чел-ч	550
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	89210
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	35684
Оплата труда и соц.поддержка населения, проживающего в зоне радиационного риска	51691
Ежегодный доп.оплачиваемый отпуск за проживание в зоне радиац.риска	55273
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	23 267 815
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, коэфф.=2,0994	42753212,36
- материалы, тенге	14835525,00
- сметная заработная плата, тенге	3617792,10
Налог (2 %)	855064,25
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	43608276,61
Итого	43608276,61
НДС (12 %)	5232993,19
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	48841269,80

Генподрядчик:
Председатель правления
ПК "ПромСтройАвтоматика""

_____ О.А.Ибрагимов

Субподрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"

_____ Д.О.Сомов