Форма 3

СПРАВКА № 1

О стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2018 год

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Договор о государственных закупках работ № 53 от 13.06.2018 года.
Дополнительное соглашение №53/1 от 22.08.2018 года.

Наименование объекта: «Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Уялы Бокейординского района ЗКО»

Наименование Пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ (тенге)		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные работы	Из гр.1 стоимость прочих затрат не входящих в состава строительно-монтажных работ
1	2	3	4 5
ИТОГО С начала строительства	12 055 711		
НДС 12%	1 446 685		
ВСЕГО	13 502 396		
Итого за август 2018 г.	12 055 711		
НДС 12%	1 446 685		
ВСЕГО	13 502 396		

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района» _____ Насимуллин Б. Д.

Подрядчик: Директор ТОО «Батыс Котло Монтаж» _____ Балмулдин Д.У.

«Батыс Котло Монтаж»

ЗАКАЗЧИК: - ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «Батыс Котло Монтаж»

А К Т №1

Выполненных работ за август 2018 год по объекту

Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Уалы Бокейординского района ЗКО

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 КВАРТАЛА 2017ГОДА

№ п/п	ШИФР НОРМ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТУ	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ ПО ПРОЕКТУ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ НОРМА, % / СУММА, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Г2НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Г2						
1	23-040201-1502 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 80 ММ ГОСТ 9698-86 32 КГ	ШТ.	1	1	38872,64	38873	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				34608,83	34609	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1384,35	1384	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4		1384,35	1384	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2879,45	2879	
2	23-040201-1501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 30-50 ММ ГОСТ 9698-86 18 КГ	ШТ.	6	6	24765,36	148712	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					22066,74	132400
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		882,67	5296
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%				882,67	5296
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		1835,95	11016
3	23-010201-0170 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80 7,38 КГ	М			3,012	1643,58	4950
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1463,3	4407
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		58,53	176
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%				58,53	176
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		121,75	367
4	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 4 КГ	М			16,064	915,37	14705
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					814,97	13092
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		32,6	524
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%				32,6	524
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		67,81	1089
5	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 2,15 КГ	М			6,024	461,74	2781
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					411,09	2476
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		16,44	99
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%				16,44	99
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		34,2	206
6	23-020103-0205 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80 1,4 КГ	ШТ.			4	614,85	2459
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					547,41	2190
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		21,9	88
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%				21,9	88
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		45,54	182
7	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 2,06 КГ	ШТ.			8	983,71	7870

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017 ГОДА							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				875,81	7006	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		35,03	280	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4		35,03	280	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		72,87	583	
8	23-020103-0209 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 3,19 КГ	ШТ.		2	1496,1	2992	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1332	2664	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		53,28	107	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4		53,28	107	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		110,82	222	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	.	.	.	198845	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	198845	.
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	198845	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	7954	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	16544	.
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	223343	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	.	.	.	223343	.
		РАЗДЕЛ 2. ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ ГАЗОПРОВОДА						
		ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА -Г 2						
9	11-010101-0502 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ 1,2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 1,4 М. РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙНЫМИ РОТОРНЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ	М3 ГРУНТА		2045	57,92	118454	59,1% 17534
9.1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01478	30,225	981,6	29669	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14,51	29669	
9.2	31-010206-0301 КВТ (108 Л.С.)	ЭКСКАВАТОРЫ ШНЕКОРОТОРНЫЕ НА ТРАКТОРЕ, 79 МАШ.-Ч		0,00739	15,113	5818,11	87926	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01478	30,226	981,60	29669,84	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43	87926	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				43	87926	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				51,57	105461	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		2,06	4218	

	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8		10,64	21753		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				4,29	8774		
10	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЯЯ КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		155	2451,2	379937	59,1%	125653
10,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,8)	ЧЕЛ-Ч	1,848	286,44	742,25	212610		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1371,68	212610		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1371,68	212610		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2182,34	338263		
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		87,29	13531		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		897,96	139183		
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		181,57	28143		
11	23-010502-0812 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90Х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 2,12 КГ	М		737,3	1486,65	1096103		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1323,58	975876		
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		52,94	39035		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,94	39035		
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		110,12	81193		
12	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011+(ЗАПАС ЗМЕЙКА) 1,05 КГ	М		636,3	748,43	476228		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				666,34	423992		
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		26,65	16960		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,65	16960		
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		55,44	35276		
13	23-010502-0804 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32Х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011+(ЗАПАС ЗМЕЙКА) 0,277 КГ	М		1005,96	197,41	198590		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				175,76	176808		
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		7,03	7072		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,03	7072		
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		14,62	14710		

900

43
46
46
11
15

5
4
4
6
6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3643,22	867	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	2577,89	1804	
		-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ	Т		1,4436	435235,24	628306	
22	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ОГРАДЫ 1 Т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				387495,76	559389	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4	15499,83	22376	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		15499,83	22376	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	32239,65	46541	
23	21-050308-0225 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 50 ММ ГОСТ 5336-80 1,07 КГ	М2		101,508	557,93	56634	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				496,73	50422	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4	19,87	2017	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		19,87	2017	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	41,33	4195	
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Д57Х3,0ММ-Д108Х3,0ММ-4ШТ						
24	23-010201-0217 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, Д 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80 13,42 КГ	М		9,2	3089,86	28427	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2750,94	25309	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4	110,04	1012	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		110,04	1012	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	228,88	2106	
25	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ШВЕЛЛЕР-№16 1 Т	Т		0,1304	388960,87	50720	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				346297,07	45157	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4	13851,88	1806	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13851,88	1806	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017 ГОДА							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				386,23	776	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		15,45	31	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		15,45	31	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		32,13	65	
31	23-020304-2604 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,072 КГ	ШТ.		6	681,77	4091	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				606,99	3642	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		24,28	146	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,28	146	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		50,5	303	
32	23-020304-1004 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,098 КГ	ШТ.		2	2002,74	4005	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1783,07	3566	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		71,32	143	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		71,32	143	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		148,35	297	
33	23-020304-2206 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 40X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,072 КГ	ШТ.		2	3007,46	6015	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2677,58	5355	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		107,1	214	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,1	214	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		222,77	446	
34	23-010502-0602 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17 -32X2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011+(ЗАПАС ЗМЕЙКА) 0,193 КГ	М		2,424	128,55	312	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%			114,45	277
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4		4,58	11
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	4		4,58	11
				8		9,52	23
35	23-010201-0184 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Д89Х3,0ММ-Д159Х3,0ММ-1ШТ -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 7,77 КГ	М		2,3	1748,98	4023
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%			1557,14	3581
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4		62,29	143
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	4		62,29	143
36	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА		%	8		129,55	298
		-ШВЕЛЛЕР-№16 1 Т	Т		0,0326	388960,87	12680
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%			346297,07	11289
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4		13851,88	452
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	4		13851,88	452
37	23-010201-0169 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА		%	8		28811,92	939
		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 6,36 КГ	М		1,1	1432,69	1576
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%			1275,54	1403
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4		51,02	56
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	4		51,02	56
38	23-020304-2220 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА		%	8		106,12	117
		-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 90Х89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,657 КГ	ШТ.		1	8020,42	8020
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%			7140,69	7141
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4		285,63	286
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	4		285,63	286
39	23-010502-0812 РСНБ РК 2015		%	8		594,11	594
		-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90Х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	М		1,212	1486,65	1802

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА 2,12 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4	1323,58	1604	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,94	64	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	52,94 110,12	64 133	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			ТЕНГЕ	.	.	.	2036813	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	1275000	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	51000	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	106080	.
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	1432080	.
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	761813	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	761813	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	30473	.
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	63383	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	.	.	.	855668	.
			ТЕНГЕ	.	.	.	2287748	.
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ДОРОГУ ОТКРЫТЫМ МЕТОДОМ Д140ММ-4ШТ,Д110ММ-3ШТ,Д63ММ-1ШТ						
40	23-010502-0816 РСНВ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140Х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	М		36,36	3570,94	129840	
		В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА 5,08 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4	3179,26	115598	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		127,17	4624	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	127,17	4624	
41	23-010502-0813 РСНВ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	М		24,24	264,51 2266,27	9618 54934	
		В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА 3,2 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4	2017,69	48909	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		80,71	1956	
						80,71	1956	

42	23-010502-0810 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 1,05 КГ	% М	8 14,14	167,87 748,43	4069 10583		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: НР ВТОРОГО УРОВНЯ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% % - 4 % - 8		666,34 26,65 26,65 55,44	9422 377 377 784		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			ТЕНГЕ			173929		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			173929		
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			173929		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			6957		
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ			14471		
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			195357		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			ТЕНГЕ			195357		
		РАЗДЕЛ 5. СТРОИТЕЛЬСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ						
		НАЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Г1						
43	23-040201-1503 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 100 ММ ГОСТ 9698-86 42 КГ	ШТ.	1	55958,22	55958		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: НР ВТОРОГО УРОВНЯ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% % - 4 % - 8		49820,35 1992,81 1992,81 4145,05	49820 1993 1993 4145		
44	23-010201-0185 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80 9,02 КГ	М	3,012	2008,82	6051		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: НР ВТОРОГО УРОВНЯ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% % - 4 % - 8		1788,48 71,54 71,54 148,8	5387 215 215 448		
45	23-020103-0210 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 3,96 КГ	ШТ.	2	1926,37	3853		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1715,07	3430	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4	68,6	137	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-	68,6	137	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	142,69	285	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			ТЕНГЕ	.	.	.	58637	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	58637	.
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	58637	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	2345	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	4879	.
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	65862	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			ТЕНГЕ	.	.	.	65862	.
		РАЗДЕЛ 6. ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ ГАЗОПРОВОДА						
		ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА -Г 2						
46	11-010101-0502 РСНВ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ 1,2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 1,4 М. РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙНЫМИ РОТОРНЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ	М3 ГРУНТА		2045	57,92	118454	59,1% 17534
46. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01478	30,225	981,6	29669	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14,51	29669	
46. 2	31-010206-0301 КВТ	ЭКСКАВАТОРЫ ШНЕКОРОТОРНЫЕ НА ТРАКТОРЕ, 79 (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00739	15,113	5818,11	87926	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01478	30,226	981,60	29669,84	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43	87926	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				43	87926	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				51,57	105461	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4	2,06	4218	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-	10,64	21753	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	4,29	8774	
47	11-010205-0302 РСНВ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		155	2451,2	379937	59,1% 125653
47. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,8)	ЧЕЛ-Ч	1,848	286,44	742,25	212610	

		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					1371,68	212610
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1371,68	212610
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					2182,34	338263
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		87,29	13531
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%				897,96	139183
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		181,57	28143
48	23-010502-0608 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110Х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 2,16 КГ	М			6,06	1517,08	9194
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1350,68	8185
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		54,03	327
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%				54,03	327
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		112,38	681
49	23-010502-0607 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90Х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 1,45 КГ	М			30,3	1017,6	30833
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					905,98	27451
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		36,24	1098
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%				36,24	1098
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		75,38	2284
50	23-010502-0606 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 75Х4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011+(ЗАПАС ЗМЕЙКА) 1,01 КГ	М			749,42	707,14	529948
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					629,58	471820
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		25,18	18873
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%				25,18	18873
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		52,38	39255
51	23-010502-0605 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63Х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011+(ЗАПАС ЗМЕЙКА) 0,715 КГ	М			1385,72	510,49	707402
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					454,5	629810
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		18,18	25192
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%				18,18	25192

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	23-010502-0602 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32Х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011+(ЗАПАС ЗМЕЙКА) 0,193 КГ	% М	8	745,38	37,81 128,55	52400 95819	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: НР ВТОРОГО УРОВНЯ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% %	4 8		114,45 4,58 4,58	85309 3412 3412	
53	23-020302-2407 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,23 КГ	ШТ.		4	9,52 1204,41	7098 4818	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: НР ВТОРОГО УРОВНЯ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% %	4 8		1072,3 42,89 42,89	4289 172 172	
54	23-020302-5920 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 17, DN 110Х90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,65 КГ	ШТ.		1	89,22 1657,47	357 1657	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: НР ВТОРОГО УРОВНЯ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% %	4 8		1475,67 59,03 59,03	1476 59 59	
55	23-020302-5916 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 17, DN 90Х75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,295 КГ	ШТ.		3	122,78 1355,7	123 4067	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: НР ВТОРОГО УРОВНЯ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% %	4 8		1207 48,28 48,28	3621 145 145	
56	23-020302-5913 РСНБ	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 17, DN 75Х63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р	ШТ.		4	100,42 1093,21	301 4373	

	РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	52134-2010 0,195 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					973,3	3893
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		38,93	156
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		4		38,93	156
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		80,98	324
57	23-020303-5413 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ ПЭ 100 SDR 17, DN 63Х32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,04 КГ	ШТ.			7	921,17	6448
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					820,13	5741
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		32,81	230
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		4		32,81	230
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		68,23	478
58	23-020303-2405 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,9 КГ	ШТ.			2	1262,6	2525
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1124,11	2248
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		44,96	90
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		4		44,96	90
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		93,53	187
59	23-020303-2404 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,57 КГ	ШТ.			2	1175,08	2350
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1046,19	2092
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		41,85	84
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		4		41,85	84
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		87,04	174
60	23-020303-2403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,3 КГ	ШТ.			2	1077,33	2155
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					959,16	1918
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		38,37	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		38,37	77	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	79,8	160	
61	23-020304-3605 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 32X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,455 КГ	ШТ.		17	5125,3	87130	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: НР ВТОРОГО УРОВНЯ				4563,12	77573	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		4	182,52	3103	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	-		182,52	3103	
62	23-020304-3605 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,455 КГ	ШТ.		8 35	379,65 5125,3	6454 179385	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: НР ВТОРОГО УРОВНЯ				4563,12	159709	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		4	182,52	6388	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	-		182,52	6388	
63	23-020304-3610 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 75X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,579 КГ	ШТ.		8 10	379,65 5125,45	13288 51255	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: НР ВТОРОГО УРОВНЯ				4563,26	45633	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		4	182,53	1825	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	-		182,53	1825	
					8	379,66	3797	
64	23-010201-0158 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Д32Х3,0ММ-Д76Х3,0ММ-62ШТ -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 5,4 КГ	М		62,249	1215,5	75663	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: НР ВТОРОГО УРОВНЯ				1082,18	67364	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		4	43,29	2695	
			%	-		43,29	2695	

65	23-010201-0119 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ ГОСТ 10705-80 2,02 КГ	% М		8 62,248	90,04 433,81	5605 27004	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: НР ВТОРОГО УРОВНЯ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% %		4 8	386,23 15,45 15,45	24042 962 962	
66	23-020304-2604 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,072 КГ	ШТ.		186	32,13 681,77	2000 126809	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: НР ВТОРОГО УРОВНЯ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% %		4 8	606,99 24,28 24,28	112900 4516 4516	
67	23-020304-1004 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,098 КГ	ШТ.		62	50,5 2002,74	9393 124170	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: НР ВТОРОГО УРОВНЯ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% %		4 8	1783,07 71,32 71,32	110550 4422 4422	
68	23-020304-2206 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 40Х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,072 КГ	ШТ.		62	148,35 3007,46	9198 186462	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: НР ВТОРОГО УРОВНЯ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% %		4 8	2677,58 107,1 107,1	166010 6640 6640	
69	23-010502-0602 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17 -32Х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011+(ЗАПАС ЗМЕЙКА) 0,193 КГ	М		75,144	222,77 128,55	13812 9660	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				114,45	8600	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		4,58	344	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			4,58	344	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9,52	716	
				ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Д108Х3,0ММ-Д159Х3,0ММ-1ШТ				
70	23-010201-0184 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 7,77 КГ	М		2,3	1748,98	4023	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1557,14	3581	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		62,29	143	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			62,29	143	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		129,55	298	
71	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ШВЕЛЛЕР-№16 1 Т	Т		0,0326	388960,87	12680	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				346297,07	11289	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		13851,88	452	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			13851,88	452	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		28811,92	939	
72	23-010201-0169 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 6,36 КГ	М		1,1	1432,69	1576	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1275,54	1403	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		51,02	56	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			51,02	56	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		106,12	117	
73	23-020304-2220 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 90X89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,657 КГ	ШТ.		1	8020,42	8020	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		7140,69	7141
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			285,63	286
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		285,63	286
74	23-010502-0812 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90Х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 2,12 КГ	М			1,212	594,11 1486,65	594 1802
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		1323,58	1604
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			52,94	64
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		52,94 110,12	64 133
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			ТЕНГЕ	.	-	.	.	2345790 .
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	2345790 .
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	242279 .
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	2045253 .
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	242746 .
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	143187 .
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	99559 .
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	207083 .
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	2795619 .
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	317 .
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	242279 .
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			ТЕНГЕ	.	.	.	.	2795619 .
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	317 .
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	242279 .

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ДОРОГУ ОТКРЫТЫМ МЕТОДОМ Д140ММ-1ШТ,Д110ММ-5ШТ

75	23-010502-0816 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140Х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 5,08 КГ	М			6,06	3570,94	21640
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		3179,26	19266
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			127,17	771
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		127,17 264,51	771 1603
76	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 3,2 КГ	М			34,34	2266,27	77824

1	2	3		4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					2017,69	69287	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		80,71	2771	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-		80,71	2771	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		167,87	5765	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			ТЕНГЕ					88554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					88554	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ					88554	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ					3542	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ					7368	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					99464	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ					99464	
		РАЗДЕЛ 8. СТРОИТЕЛЬСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Г1 ОТ ГРПШ 2							
77	23-040201-1303 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 100 ММ ГОСТ 9698-86 42 КГ	ШТ.			НАЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Г1 1	55958,22	55958	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					49820,35	49820	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		1992,81	1993	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-		1992,81	1993	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		4145,05	4145	
78	23-010201-0185 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80 9,02 КГ	М			3,012	2008,82	6051	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1788,48	5387	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		71,54	215	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-		71,54	215	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		148,8	448	
79	23-020103-0210 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 3,96 КГ	ШТ.			2	1926,37	3853	

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:							
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		1715,07	3430	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-		68,6	137	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		68,6	137	
						142,69	285	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ	.	.	.	.	58637	.
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	58637	.
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	58637	.
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2345	.
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	4879	.
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	65862	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ	.	.	.	.	65862	.

РАЗДЕЛ 9. ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ ГАЗОПРОВОДА

80	11-010101-0502 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ 1,2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 1,4 М. РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙНЫМИ РОТОРНЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА -Г 2	М3 ГРУНТА		2045	57,92	118454	59,1%
								17534
80. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01478	30,225	981,6	29669	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14,51	29669	
80. 2	31-010206-0301 КВТ	-ЭКСКАВАТОРЫ ШНЕКОРОТОРНЫЕ НА ТРАКТОРЕ, 79 (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00739	15,113	5818,11	87926	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01478	30,226	981,60	29669,84	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43	87926	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				43	87926	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				51,57	105461	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		2,06	4216	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		10,64	21753	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4,29	8774	
81	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		155	2451,2	379937	59,1%
								125653
81. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,8)	ЧЕЛ-Ч	1,848	286,44	742,25	212610	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1371,68	212610	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1371,68	212610	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2182,34	338263	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		87,29	13531	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		897,96	139183	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		181,57	28143	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	23-010502-0608 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110Х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 2,16 КГ	М		66,66	1517,08	101129	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1350,68	90036	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4	54,03	3601	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			54,03	3601	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	112,38	7491	
83	23-010502-0607 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90Х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 1,45 КГ	М		272,7	1017,6	277499	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				905,98	247061	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4	36,24	9882	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			36,24	9882	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	75,38	20555	
84	23-010502-0606 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 75Х4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011+(ЗАПАС ЗМЕЙКА) 1,01 КГ	М		343,4	707,14	242833	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				629,58	216198	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4	25,18	8648	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			25,18	8648	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	52,38	17988	
85	23-010502-0605 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63Х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011+(ЗАПАС ЗМЕЙКА) 0,715 КГ	М		739,32	510,49	377419	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				454,5	336021	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4	18,18	13441	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			18,18	13441	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	37,81	27957	
86	23-010502-0602 РСНВ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32Х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011+(ЗАПАС	М		960,51	128,55	123474	

	В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ЗМЕЙКА) 0,193 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	%		4		114,45	109930
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	-			4,58	4397
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		8		4,58	4397
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				9,52	9146
87	23-020302-2408 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,38 КГ	ШТ.		1	1807,23	1807	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	%		4		1609	1609
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	-			64,36	64
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		8		64,36	64
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				133,87	134
88	23-020302-2407 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,23 КГ	ШТ.		3	1204,41	3613	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	%		4		1072,3	3217
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	-			42,89	129
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		8		42,89	129
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				89,22	268
89	23-020302-2404 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,102 КГ	ШТ.		2	645,14	1290	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	%		4		574,38	1149
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	-			22,98	46
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		8		22,98	46
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				47,79	96
90	23-020302-5918 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 17, DN 110X63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,326 КГ	ШТ.		3	1355,75	4067	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	%		4		1207,04	3621
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	-			48,28	145
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%				48,28	145

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		100,43	301	
91	23-020302-5920 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 17, DN 110X90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,65 КГ	ШТ.		1	1657,47	1657	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1475,67	1476	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		59,03	59	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		59,03	59	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			122,78	123	
92	23-020302-5916 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 17, DN 90X75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,295 КГ	ШТ.		2	1355,7	2711	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1207	2414	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		48,28	97	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		48,28	97	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			100,42	201	
93	23-020302-5913 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 17, DN 75X63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,195 КГ	ШТ.		1	1093,21	1093	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				973,3	973	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		38,93	39	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		38,93	39	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			80,98	81	
94	23-020302-6111 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 63X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,109 КГ	ШТ.		7	1055,3	7387	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				939,55	6577	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		37,58	263	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		37,58	263	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			78,17	547	
95	23-020302-6111 РСНВ	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 75X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р	ШТ.		2	1055,3	2111	

52134-2010
0,109 КГ

РК 2015
В ЦЕНАХ
III
КВАРТАЛА
2017 ГОДА

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					939,55	1879
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		37,58	75
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		4		37,58	75
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		78,17	156
	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.			1	1375,63	1376
	1,45 КГ						

96 23-020303-2406 РСНБ
РК 2015
В ЦЕНАХ
III
КВАРТАЛА
2017 ГОДА

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1224,74	1225
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		48,99	49
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		4		48,99	49
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		101,9	102
	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.			1	1262,6	1263
	0,9 КГ						

97 23-020303-2405 РСНБ
РК 2015
В ЦЕНАХ
III
КВАРТАЛА
2017 ГОДА

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1124,11	1124
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		44,96	45
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		4		44,96	45
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		93,53	94
	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.			2	1175,08	2350
	0,57 КГ						

98 23-020303-2404 РСНБ
РК 2015
В ЦЕНАХ
III
КВАРТАЛА
2017 ГОДА

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1046,19	2092
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		41,85	84
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		4		41,85	84
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		87,04	174
	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.			2	1077,33	2155
	0,3 КГ						

99 23-020303-2403 РСНБ
РК 2015
В ЦЕНАХ
III
КВАРТАЛА
2017 ГОДА

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					959,16	1918
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		38,37	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		8	38,37	77	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		27	79,8	160	
100	23-020304-3605 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ШТ. ПЭ 100 SDR 11, DN 32X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,455 КГ				5125,3	138383	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4563,12	123204	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4	182,52	4928	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		8	182,52	4928	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		22	379,65	10251	
101	23-020304-3605 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ШТ. ПЭ 100 SDR 11, DN 63X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,455 КГ				5125,3	112757	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4563,12	100389	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4	182,52	4016	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		8	182,52	4016	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		9	379,65	8352	
102	23-020304-3610 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ШТ. ПЭ 100 SDR 11, DN 75X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,579 КГ				5125,45	16129	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4563,26	41069	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4	182,53	1643	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		8	182,53	1643	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		6	379,66	3417	
103	23-020304-3615 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ШТ. ПЭ 100 SDR 11, DN 90X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,541 КГ				5728,03	34368	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5099,14	30598	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4	203,99	1224	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		8	203,99	1224	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			424,3	2546	

ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ

					Д32Х3,0ММ-Д76Х3,0ММ-64ШТ		
104	23-010201-0158 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 5,4 КГ	М		64,256	1215,5	78103
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1082,18	69537
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		43,29	2781
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4		43,29	2781
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		90,04	5785
105	23-010201-0119 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ ГОСТ 10705-80 2,02 КГ	М		64,256	433,81	27875
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				386,23	24810
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		15,45	993
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4		15,45	993
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		32,13	2065
106	23-020304-2604 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,072 КГ	ШТ.		192	681,77	130900
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				606,99	116542
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		24,28	4662
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4		24,28	4662
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		50,5	9696
107	23-020304-1004 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,098 КГ	ШТ.		64	2002,74	128176
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1783,07	114116
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		71,32	4565
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4		71,32	4565
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		148,35	9494
108	23-020304-2206 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 40Х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,072 КГ	ШТ.		64	3007,46	192477

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	%			2677,58	171365	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		107,1	6855	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4		107,1	6855	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		222,77	14258	
109	23-010502-0602 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17 -32Х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011+(ЗАПАС ЗМЕЙКА) 0,193 КГ	М		77,568	128,55	9971	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	%			114,45	8078	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		4,58	355	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4		4,58	355	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9,52	739	
110	23-010201-0184 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Д108Х3,0ММ-Д159Х3,0ММ-1ШТ -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 1,77 КГ	М		2,3	1748,98	4023	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	%			1557,14	3581	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		62,29	143	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4		62,29	143	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		129,55	298	
111	21-060801-0101 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ШВЕЛЛЕР-№16 1 Т	Т		0,0326	388960,87	12680	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	%			346297,07	11289	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		13851,88	452	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4		13851,88	452	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		28811,92	939	
112	23-010201-0169 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 6,36 КГ	М		1,1	1432,69	1576	

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1275,54	1403
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4			51,02	56
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			51,02	56
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8			106,12	117
113	23-020304-2220 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ШТ.		1	8020,42	8020	
	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 90X89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,657 КГ						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					7140,69	7141
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4			285,63	286
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			285,63	286
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8			594,11	594
114	23-010502-0812 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	М		1,212	1496,65	1802	
	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90X8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 2,12 КГ						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1323,58	1604
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4			52,94	64
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			52,94	64
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8			110,12	133
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ					2154592
	В ТОМ ЧИСЛЕ:						
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					2154592
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					242279
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ					1854055
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ					235098
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					143187
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					91911
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ					191175
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					2580865
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					317
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					242279
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ					2580865
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					317
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					242279

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ДОРОГУ ОТКРЫТЫМ МЕТОДОМ Д140ММ-2ШТ,Д110ММ-1ШТ,Д63ММ-3ШТ

115	23-010502-0816 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	М		16,16	3570,94	57706	
	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140X12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 5,08 КГ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3179,26	51377	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		127,17	2055	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		127,17	2055	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		264,51	4275	
116	23-010502-0813 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 3,2 КГ	М		6,06	2266,27	13734	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2017,69	12227	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		80,71	489	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		80,71	489	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		167,87	1017	
117	23-010502-0810 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 1,05 КГ	М		18,18	748,43	13607	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				666,34	12114	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		26,65	485	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,65	485	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		55,44	1008	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ				75718	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				75718	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				3029	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				6300	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				85047	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				85047	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ					
		РАЗДЕЛ 11. СТРОИТЕЛЬСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Г1 ОТ ГРПШ 3						
		НАЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Г1						
118	23-040201-1503 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 100 ММ ГОСТ 9698-86 42 КГ	ШТ.		1	55958,22	55958	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					49820,35	49820	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		1992,81	1993	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			1992,81	1993	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		4145,05	4145	
119	23-010201-0185 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80 9,02 КГ	М			3,012	2008,82	6051	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1788,48	5387	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		71,54	215	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			71,54	215	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		148,8	448	
120	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 3,96 КГ	ШТ.			2	1926,37	3853	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1715,07	3430	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		68,6	137	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			68,6	137	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		142,69	285	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			ТЕНГЕ	-	-	-	-	58637	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ	-	-	-	-	58637	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ	-	-	-	-	58637	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ	-	-	-	-	2345	-
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ	-	-	-	-	4879	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ	-	-	-	-	65862	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			ТЕНГЕ	-	-	-	-	65862	-
		РАЗДЕЛ 12. ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ ГАЗОПРОВОДА							
		ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА -Г 2							
121	11-010101-0502 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ 1,2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 1,4 М. РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙНЫМИ РОТОРНЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ	М3 ГРУНТА			2205	57,92	127721	59,11
									18906
121. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч		0,01478	32,59	981,6	31990	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					14,51	31990	
121. 2	31-010206-0301 КВТ (108 Л.С.)	-ЭКСКАВАТОРЫ ШЕКОРОТОРНЫЕ НА ТРАКТОРЕ, 79 МАШ.-Ч			0,00739	16,295	5818,11	94806	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,01478	32,59	981,60	31990,34	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					43	94806	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				43	94806	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%			51,57	113712	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		2,06	4548	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		10,64	23455	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4,29	9461	
122	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В ХОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		165	2451,2	404449	59,1% 133759
122.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,8)ЧЕЛ-Ч		1,848	304,92	742,25	226327	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1371,68	226327	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1371,68	226327	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%			2182,34	360086	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		87,29	14403	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		897,96	148163	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		181,57	29959	
123	23-010502-0607 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90Х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011+(ЗАПАС ЗМЕЙКА) 1,45 КГ	М		330,27	1017,6	336082	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				905,98	299218	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		36,24	11969	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		36,24	11969	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		75,38	24895	
124	23-010502-0606 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 75Х4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011+(ЗАПАС ЗМЕЙКА) 1,01 КГ	М		145,44	707,14	102847	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				629,58	91566	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		25,18	3663	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		25,18	3663	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		52,38	7618	
125	23-010502-0605 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63Х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011+(ЗАПАС	М		1193,82	510,49	609438	

	В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ЗМЕЙКА) 0,715 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	%		4		454,5	542591
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%				18,18	21704
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		8		18,18	21704
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				37,81	45144
126	23-010502-0602 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32X2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011+(ЗАПАС ЗМЕЙКА) 0,193 КГ	М	1108,98			120,55	142560
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	%		4		114,45	126923
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%				4,58	5077
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		8		4,58	5077
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				9,52	10560
127	23-020302-2409 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,544 КГ	ШТ.	2			2080,09	4160
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	%		4		1851,93	3704
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%				74,08	148
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		8		74,08	148
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				154,08	308
128	23-020302-2408 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,39 КГ	ШТ.	1			1807,23	1807
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	%		4		1609	1609
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%				64,36	64
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		8		64,36	64
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				133,87	134
129	23-020302-2407 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,23 КГ	ШТ.	1			1204,41	1204
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	%		4		1072,3	1072
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%				42,89	43
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%				42,89	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		99,22	89	
130	23-020302-2404 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,102 КГ	ШТ.		3	645,14	1935	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				574,38	1723	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		22,98	69	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4		22,98	69	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		47,79	143	
131	23-020302-5916 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 17, DN 90X75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,295 КГ	ШТ.		2	1355,7	2711	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1207	2414	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		48,28	97	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4		48,28	97	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		100,42	201	
132	23-020302-5915 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 17, DN 90X63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,251 КГ	ШТ.		5	1174,63	5873	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1045,79	5229	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		41,83	209	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4		41,83	209	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		87,01	435	
133	23-020302-5913 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 17, DN 75X63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,195 КГ	ШТ.		3	1093,21	3280	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				973,3	2920	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		38,93	117	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4		38,93	117	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		80,98	243	
134	23-020302-6111 РСНВ	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 75X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р	ШТ.		1	1055,3	1055	

	РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	52134-2010 0,109 КГ					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				939,55	940
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ		4		37,58	38
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				37,58	38
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		8		78,17	78
135	23-020302-6111 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 63X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,109 КГ	ШТ.		12	1055,3	12664
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				939,55	11275
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ		4		37,58	451
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				37,58	451
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		8		78,17	938
136	23-020303-2405 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,9 КГ	ШТ.		4	1262,6	5050
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1124,11	4496
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ		4		44,96	180
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				44,96	180
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		8		93,53	374
137	23-020303-2404 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,57 КГ	ШТ.		2	1175,08	2350
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1046,19	2092
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ		4		41,85	84
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				41,85	84
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		8		87,04	174
138	23-020303-2403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,3 КГ	ШТ.		3	1077,33	3232
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				959,16	2877
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ		4		38,37	115

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8	38,37	115	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			79,8	239	
139	23-020304-3605 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ШТ. ПЭ 100 SDR 11, DN 32X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,455 КГ			42	5125,3	215262	
						4563,12	191651	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	%	4		182,52	7666	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	-		182,52	7666	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		379,65	15945	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		31	5125,3	159884	
140	23-020304-3605 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ШТ. ПЭ 100 SDR 11, DN 63X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,455 КГ						
						4563,12	141457	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	%	4		182,52	5658	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	-		182,52	5658	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	9		379,65	11769	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		5	5728,03	28640	
141	23-020304-3615 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ШТ. ПЭ 100 SDR 11, DN 90X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,541 КГ						
						5099,74	25499	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	%	4		203,99	1020	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	-		203,99	1020	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		424,3	2121	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Д32Х3,0ММ-Д76Х3,0ММ-78ШТ			
142	23-010201-0150 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 5,4 КГ	И		78,312	1215,5	95189	
						1082,18	84748	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	%	4		43,29	3390	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	-		43,29	3390	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%					

		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		90,04	7051
143	23-010201-0119 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ ГОСТ 10705-80 2,02 КГ	М	78,312			433,81	33973
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					386,23	30246
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		15,45	1210
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		4		15,45	1210
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		32,13	2517
144	23-020304-2604 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,072 КГ	ШТ.	234			681,77	159534
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					606,99	142036
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		24,28	5681
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		4		24,28	5681
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		50,5	11817
145	23-020304-1004 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,098 КГ	ШТ.	78			2002,74	156214
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1783,07	139079
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		71,32	5563
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		4		71,32	5563
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		148,35	11571
146	23-020304-2206 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 40X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,072 КГ	ШТ.	78			3007,46	234582
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					2677,58	208851
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		107,1	8354
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		4		107,1	8354
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		222,77	17376
147	23-010502-0602 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17 -32X2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011+(ЗАПАС ЗМЕЙКА) 0,193 КГ	М	94,536			128,55	12153

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	%			114,45	10820	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		4,58	433	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4		4,58	433	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9,52	900	
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Д108Х3,0ММ-Д159Х3,0ММ-1ШТ			2,3	1748,98	4023	
148	23-010201-0184 ФСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 3,77 КГ	М					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	%			1557,14	3581	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		62,29	143	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4		62,29	143	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		129,55	298	
		-ШВЕЛЛЕР-№16	Т		0,0326	388960,87	12680	
149	21-060801-0101 ФСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	1 Т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	%			346297,07	11209	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		13851,88	452	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4		13851,88	452	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		28811,92	939	
		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М		1,1	1432,69	1576	
150	23-010201-0169 ФСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	6,36 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	%			1275,54	1403	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		51,02	56	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4		51,02	56	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		106,12	117	
		-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 90X89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.		1	8020,42	8020	
151	23-020304-2220 ФСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	0,657 КГ						

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						7140,69	7141
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	-	4			285,63	286
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		8			285,63	286
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%					594,11	594
152	23-010502-0812 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	М			1,212		1486,65	1802
	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90Х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 2,12 КГ							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						1323,58	1604
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	-	4			52,94	64
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		8			52,94	64
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%					110,12	133
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ	.	.	.	.		2421188
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2421188	.
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	258317	.
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2100055	.
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	255620	.
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	152665	.
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	102955	.
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	214143	.
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2890952	.
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	338	.
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	258317	.
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2890952	.
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	338	.
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	258317	.
	РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ДОРОГУ ОТКРЫТЫМ МЕТОДОМ Д140ММ-2ШТ, Д110ММ-7ШТ, Д63ММ-3ШТ							
153	23-010502-0816 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	М			12,12		3570,94	43290
	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140Х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 5,08 КГ							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						3179,26	38533
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	-	4			127,17	1541
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		8			127,17	1541
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%					264,51	3206
154	23-010502-0813 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	М			42,42		2266,27	96135
	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 3,2 КГ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	%			2017,69	85590	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		80,71	3424	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		80,71	3424	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		167,87	7121	
155	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 1,05 КГ	М		18,18	748,43	13607	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	%			666,34	12114	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		26,65	485	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,65	485	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	9		55,44	1008	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			ТЕНГЕ	-	-	-	136237	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ	-	-	-	136237	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ	-	-	-	5449	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ	-	-	-	11335	-
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ	-	-	-	153022	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ	-	-	-	153022	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13								

РАЗДЕЛ 14. СТРОИТЕЛЬСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Г1 ОТ ГРПШ 4

НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Г1

156	23-040201-1501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ (РУЧНАЯ), Т 425°С, PN 16, DN 50 ММ ГОСТ 9698-86 18 КГ	ШТ.		1	24785,36	24785	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	%			22066,74	22067	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		882,67	883	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		882,67	883	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1835,95	1836	
157	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-90 4 КГ	М		3,012	915,37	2757	

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						814,97	2455	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4			32,6	98	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		4			32,6	98	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8			67,81	204	
158	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 10 ГОСТ 12816-80 2,58 КГ	ШТ.			2		1321,71	2643	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						1176,74	2353	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4			47,07	94	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		4			47,07	94	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8			97,9	196	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	ТЕНГЕ						26875	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							26875	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ						26875	
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ						1075	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ						2236	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ						30186	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ						30186	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	ТЕНГЕ							
	РАЗДЕЛ 15. ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ ГАЗОПРОВОДА								
	ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА -Г 2				205		57,92	11874	59,1%
159	11-010101-0502 РСНБ РК 2015 -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ 1,2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 1,4 М. РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙНЫМИ РОТОРНЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ	М3 ГРУНТА							1758
159. 1	2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч		0,01478		3,03	981,6	2974	
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						14,51	2974	
159. 2	31-010206-0301 КВТ (108 Л.С.) -ЭКСКАВАТОРЫ ШНЕКОРОТОРНЫЕ НА ТРАКТОРЕ, 79 МАШ.-Ч			0,00739		1,515	5818,11	8814	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,01478		3,03	981,60	2974,25	
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						43	8814	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						43	8814	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ						51,57	10572	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4			2,06	423	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		4			10,64	2181	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8			4,29	880	
160	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН	М3 ГРУНТА			15		2451,2	36768	59,1%
									12160

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	КЗТР=1,2	КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2						
160. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,8)ЧЕЛ-Ч		1,848	27,72	742,25	20575	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1371,68	20575	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1371,68	20575	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2182,34	32735	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		87,29	1309	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		897,96	13469	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		181,57	2724	
161	23-010502-0605 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63Х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011+(ЗАПАС ЗМЕЙКА) 0,715 КГ	М		46,46	510,49	23718	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				454,5	21116	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		18,18	845	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		18,18	845	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		37,81	1757	
162	23-010502-0603 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 40Х2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 0,292 КГ	М		61,81	206,89	16926	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				184,2	15069	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		7,37	603	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,37	603	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15,33	1254	
163	23-010502-0602 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32Х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011+(ЗАПАС ЗМЕЙКА) 0,193 КГ	М		116,15	128,55	14931	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				114,45	13293	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		4,58	532	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,58	532	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9,52	1106	
164	23-020302-2405 РСНВ РК 2015	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.		1	821,62	822	

	В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	0,128 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					731,5	732
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4			29,26	29
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			29,26	29
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8			60,86	61
165	23-020302-6106 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 40X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.		1		885,67	886
	В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	0,047 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					788,52	789
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4			31,54	32
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			31,54	32
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8			65,6	66
166	23-020302-6112 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 63X40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.		1		1055,31	1055
	В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	0,119 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					939,56	940
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4			37,58	38
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			37,58	38
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8			78,17	78
167	23-020303-2403 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.		1		1077,33	1077
	В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	0,3 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					959,16	959
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4			38,37	38
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			38,37	38
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	9			79,8	80
168	23-020304-3605 РСНБ РК 2015	-СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 32X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.		3		5125,3	15376
	В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	1,455 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					4563,12	13689
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4			182,52	548
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			182,52	548

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		379,65	1139	
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Д32Х3,0ММ-Д76Х3,0ММ-3ШТ			3,012	1215,5	3661	
169	23-010201-0158 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 5,4 КГ	М					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1082,19	3260	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		43,29	130	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		43,29	130	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		90,04	271	
			М		3,012	433,81	1307	
170	23-010201-0119 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ ГОСТ 10705-80 2,02 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				386,23	1163	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		15,45	47	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		15,45	47	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		32,13	97	
			ШТ.		9	681,77	6136	
171	23-020304-2604 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,072 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				606,99	5463	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		24,28	219	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		24,28	219	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		50,5	455	
			ШТ.		3	2002,74	6008	
172	23-020304-1004 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,098 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1783,07	5349	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		71,32	214	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		71,32	214	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		148,35	445	

173	23-020304-2206 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 40X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,072 КГ	ШТ.		3	3007,46	9022	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2677,58	8033	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		107,1	321	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			107,1	321	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		222,77	668	
174	23-010502-0602 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17 -32X2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011+(ЗАПАС ЗМЕЙКА) 0,193 КГ	М		3,636	128,55	467	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				114,45	416	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		4,58	17	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			4,58	17	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9,52	35	
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО РАЗДЕЛУ 15			ТЕНГЕ				119660	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				119660	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				23549	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ				90271	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				19261	
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ				13918	
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ				5343	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				11114	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				150035	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				31	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				23549	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15			ТЕНГЕ				150035	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				31	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				23549	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			ТЕНГЕ				11867036	
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				884732	
- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				367399	
- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ				123971	
- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				9339904	
- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				0	
- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА			ТЕНГЕ				1275000	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ			ТЕНГЕ				596144	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ			ТЕНГЕ				12463179	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ			ТЕНГЕ				498527	
ИТОГО:			ТЕНГЕ				12961707	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				1036937	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ				13998643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Временные зд и сооружения 1,3 % -	ТЕНГЕ				181982	
		Итого:	ТЕНГЕ				14180625	
		Доп.затраты при произ работ в зимнее время 2,97%	ТЕНГЕ				421165	
		Транспортные расходы 2,654%	ТЕНГЕ				376354	
		Итого	ТЕНГЕ				14978144	
		Итого в текущих ценах К= 1,0599383	ТЕНГЕ				15875877	
		Итого с понижающим коэффиц. К= 0,7594	ТЕНГЕ				12055711	
		НДС 12%	ТЕНГЕ				1446685	
		Всего	ТЕНГЕ				13502396	

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординский район» Нал[illegible] Б. Д.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Сапа сыры» Эксперт по техническому надзору Искакова Э. С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж» Директор: Балмулдин Д. У.