Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика) Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Карасайского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Договор поряда (контракт) №20 от 06.05.2021 года
Наименование строительства и его адрес: «Строительство административного здания акимата Жандосовского сельского округа в селе Жандосов Карасайского района Алматинской области»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		20	06.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство административного здания акимата Жандосовского сельского округа в селе Жандосов Карасайского района Алматинской области»	67 643 329,82	3 019 791,80							362 375,02	3 382 166,82

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Отдел строительства Карасайского района Алматинской области"

Машрап Б.А. _____
060140012512
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Технадзор:
ТОО "TN stroy"

Бейсенбаев Т.Б. _____
100240019523
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т. _____
100340020392
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района" 060140012512 Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, Абылай хана, 213
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Алматинская область, Жамбылский район, с. Сарыбай би, Сарыбай би, 78А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания сельского акимата с. Жандосова Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство административного здания
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 06.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №15
за Декабрь 2021г.

на !Общестроительные работы**(ИСКЛЮЧИТЬ)**

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 !Фундаменты

2.2 Приямок ПР-1

1	1 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %									
			м3	0,648	21953,7	1780,86	14226	1154	9568	3441	19080
					5407,41	427,47	3504	277	–	1413	

Раздел 3 !Стены и перегородки

2	2 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;									
			т	0,02008	226611		4550		4550	–	4914
					–		–		–	364	

3.4 Кирпичные стены и перегородки

3	3 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,098	226611		22208		22208	–	23985
					–		–		–	1777	

4	4 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,4874	218745		106616		106616	–	115145
					–		–		–	8529	
5	5 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	3,645	41446,09	4469,41	151071	16291	75093	57593	225357
					16375,03	988,2	59687	3602	–	16693	
6	6 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04883	226611		11065		11065	–	11950
					–		–		–	885	
7	7 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,14989	218745		32788		32788	–	35411
					–		–		–	2623	

8	8 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0743	218745		16253		16253	–	17553
					–		–		–	1300	
9	9 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,24568	922675,84	1379,84	226683	339	160868	59722	309317
					266509,28	622,76	65476	153	–	22912	
10	10 1113-0301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	7,12472	122,81	2,39	875	17	508	243	1207
					49,12	0,28	350	2	–	89	
11	11 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	7,12472	80	1,68	570	12	354	142	769
					28,63	0,28	204	2	–	57	

Раздел 4 !Покрытие

12	12 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	23	3670,3 936	926,83 206,57	84417 21528	21317 4751	41572 –	31009 9234	124660
13	13 2104-0109-0101	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-2016	м3	22,8448	67910 –		1551390 –		1551390 –	– 124111	1675501
14	14 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	6,61	31553,25 10906,51	4838,58 1063,84	208567 72092	31983 7032	104492 –	72003 22446	303016
15	15 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	226611 –		4079 –		4079 –	– 326	4405

16	16 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01553	226611		3519		3519	–	3801
					–		–		–	282	
17	17 1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,78	29517,95	2721,79	23024	2123	12896	7724	33208
					10262,82	619,23	8005	483	–	2460	
18	18 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01596	226611		3617		3617	–	3906
					–		–		–	289	
19	19 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0444	226611		10062		10062	–	10867
					–		–		–	805	

20	20 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07152	223791 –	16006 –	16006 –	– 1280	17286

Раздел 5 !Кровля

5.1 Кровля

21	21 2111-0103-0101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	м3	35,7822	7125 –	254948 –	254948 –	– 20396	275344
22	22 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1	273377 –	27338 –	27338 –	– 2187	29525
23	23 2203-0101-0401	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	74	1345	99530	99530	–	107492

					–	–	–	7962	
24	24 2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,4	13926	33422	33422	–	36096
					–	–	–	2674	
25	25 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	4	295	1180	1180	–	1274
					–	–	–	94	
	5.2 Ходовая дорожка								
26	26 2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,051	35745	1823	1823	–	1969
					–	–	–	146	
	5.3 Люк выхода на чердак								

27	27 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005							
			т	0,0176	262707	4624	4624	–	4994
					–	–	–	370	
28	28 2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97							
			т	0,013	278153	3616	3616	–	3905
					–	–	–	289	
29	29 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	2	295	590	590	–	637
					–	–	–	47	

30	30 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014							
			т	0,00504	218745	1102	1102	–	1190
					–	–	–	88	
	5.4 Лестница выхода на чердак								
31	31 2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009							
			т	0,01798	614994	11058	11058	–	11943
					–	–	–	885	
	Раздел 6 !Проемы								
	6.1 Окна								
32	32 2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99							
			м2	26,18	19662	514751	514751	–	555931

33	33 2109-0205-0206	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99			–	–	–	41180		
			м	15	2464	36960	36960	–		39917
					–	–	–	2957		
	6.2 Двери									
34	34 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92								
			м2	19,11	4461	85250	85250	–		92070
					–	–	–	6820		
35	35 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92								
			м2	4,41	5646	24899	24899	–		26891
					–	–	–	1992		

36	36 2404-0201-0654	Скобы монтажные СО-6-У3 ГОСТ Р 51177-2017							
			10 шт.	1,3	144	187	187	–	202
					–	–	–	15	
37	37 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011							
			шт.	10	5659	56590	56590	–	61117
					–	–	–	4527	
38	38 2109-0102-0303	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92							
			м2	2,73	30153	82318	82318	–	88903
					–	–	–	6585	
39	39 2109-0201-0501	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99							
			м2	23,06	14633	337437	337437	–	364432

40	40 2109-0202-0502	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-8, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014			–	–	–	26995		
			м2	1,72	31019	53353	53353	–		57621
41	41 2109-0202-0602	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 22-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014			–	–	–	4268		
			м2	3,3	25695	84794	84794	–		91578
					–	–	–	6784		

42	42 2109-0202-0601	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-12, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	2,52	32262	81300	81300	–	87804
					–	–	–	6504	

Раздел 7 !Полы

7.3 Тип-К2

43	43 2104-0509-0402	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	14,8	1806	26729	26729	–	28867
					–	–	–	2138	

Раздел 8 !Внутренняя отделка

44	44 1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями-затирка швов НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	160,14	417,25	2,54	66818	406	2179	51559	127847
					401,11	1,35	64233	216	–	9470	
45	45 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	160,14	870,16	4,93	139347	790	43749	76062	232642
					592,03	1,68	94808	269	–	17233	
46	46 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	482,38	1428,23	85,59	688949	41285	141493	431148	1209705
					1049,32	67,92	506171	32764	–	89608	

47	47 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	482,38	1169,42	7,7	564104	3714	196905	291806	924383
					753,52	2,64	363485	1272	–	68473	
48	48 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,37	3217,08	47,47	71966	1062	15085	45107	126439
					2495,26	25,26	55819	565	–	9366	
49	49 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,5	1192,43	80,49	22060	1489	4385	13914	38852
					874,92	65,24	16186	1207	–	2878	

50	50 1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	18,5	1018,05	9,62	18834	178	9466	7399	28332
					496,76	3,19	9190	59	–	2099	
	Раздел 9 !Фасад										
51	51 2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 К=1,030;	м3	20,5691	30630		630032		630032	–	680435
					–		–		–	50403	
52	52 2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 К=1,030;	м3	4,3466	30630		133136		133136	–	143787

					–		–		–	10651	
	Раздел 10 !Крыльца Кв-1, Кв-2, пандус										
53	53 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12815	273377	35033	35033	–	37836
					–	–	–	2803	
54	54 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02813	273377	7690	7690	–	8305
					–	–	–	615	
	Раздел 11 !Входная группа-ограждение										
	11.1 ОГ-1-2шт										
55	55 2105-0101-0302	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н10кп ГОСТ 1050-2013 К=2,000;	т	0,045	41843	1883	1883	–	2034
					–	–	–	151	
56	56 2107-0503-0302	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	3	1388	4164	4164	–	4497

11.2 ОГ-2-1шт					–	–	–	333	
57	57 2105-0101-0302	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н10кп ГОСТ 1050-2013	т	0,00736	41843	308	308	–	333
					–	–	–	25	
58	58 2107-0503-0302	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	0,45	1388	625	625	–	675
					–	–	–	50	
11.3 ОГ-3-1шт									
59	59 2105-0101-0302	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н10кп ГОСТ 1050-2013	т	0,05852	41843	2449	2449	–	2645
					–	–	–	196	
60	60 2107-0503-0302	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	5,032	1388	6984	6984	–	7543
					–	–	–	559	
11.4 ОГ-4-1шт									

61	61 2105-0101-0302	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н10кп ГОСТ 1050-2013	т	0,0157	41843	657	657	–	710
					–	–	–	53	
62	62 2107-0503-0302	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,5	1388	2082	2082	–	2249
					–	–	–	167	
11.5 ОГ-5-1шт									
63	63 2105-0101-0302	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н10кп ГОСТ 1050-2013	т	0,01838	41843	769	769	–	831
					–	–	–	62	
64	64 2107-0503-0302	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,8	1388	2498	2498	–	2698
					–	–	–	200	
11.6 ОГ-6-1шт									
65	65 2105-0101-0302	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н10кп ГОСТ 1050-2013	т	0,03656	41843	1530	1530	–	1652

66	66 2107-0503-0302	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88				–	–	–	122	
			м	3,74	1388	5191	5191	–		5606
					–	–	–	415		
	Раздел 12 !Прочие работы									
	12.1 Козырек									
67	67 2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005								
			т	0,81796	404907	331198	331198	–		357694
68	68 2701-0101-0102	Щиты настила			–	–	–	26496		
			м2	3,96	3303	13080	13080	–		14126
					–	–	–	1046		

Всего	**8 874 117**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 340 738
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	122 160
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52 654
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 603 874
- накладные расходы, тенге	1 148 872
в т.ч. зарплата, тенге	103 399
- сметная прибыль (8 %), тенге	657 252

Всего	**8 874 117**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	133 112
Итого	9 007 229
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	121 598
Итого	9 128 826
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**182 577**
Итого	9 311 403
НДС (12 %)	1 117 368
Итого	10 428 771
Скидка 10%	1042877,12
Итого	**9 385 894,09**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
100340020392 Нукушев Мурат Талгатович
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Карасайского района, Алматинской области"
060140012512 Машрап Б.А.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "TN stroy"
10024019523 Бейсенбаев Турсынхан Базарбаевич
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "DSN-Groupe"
070240008153 Байшуаков Салим Болатович
(наименование организации, бизнес-идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района" 060140012512 Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, Абылай хана, 213
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Алматинская область, Жамбылский район, с. Сарыбай би, Сарыбай би, 78А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания сельского акимата с. Жандосова Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство административного здания
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 06.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №16
за декабрь 2021г.

на !Общестроительные работы**(ИСКЛЮЧИТЬ)**

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 3 !Стены и перегородки

3.4 Кирпичные стены и перегородки

1	1 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	38,28	6914,81	119,78	264699	4585	176042	79277	371494
					2196,24	30,62	84072	1172	–	27518	

Раздел 5 !Кровля

5.1 Кровля

2	2 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство-80мм НР = 94 %	м2 стяжки	173,7	674,88	30,73	117227	5337	46033	64448	196209
					379,14	15,57	65857	2705	–	14534	
3	3 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=12,000;	м2 стяжки	2084,4	75,91	5,21	158221	10864	137590	14225	186242
					4,69	2,57	9767	5366	–	13796	
4	4 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство-30мм НР = 92 %	м2 стяжки	173,7	599,71	105,16	104170	18267	42596	44381	160435

					249,32	28,4	43307	4933	–	11884	
5	5 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;									
			м2 стяжки	2605,5	14,66	1,55	38185	4050	31729	3266	44767
					0,92	0,44	2406	1144	–	3316	
	5.4 Лестница выхода на чердак										
6	6 1109-0606-0110	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж НР = 69 %									
			т конструкций	0,01798	61234,71	7508,34	1101	135	42	658	1900
					51390,43	1612,9	924	29	–	141	
7	7 2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009									
			т	0,01798	614994		11058		11058	–	11943
					–		–		–	885	

8	8 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,54	79,63	1,85	43	1	27	10	57
					27,78	–	15	–	–	4	
	Раздел 6 !Проемы										
	6.2 Двери										
9	9 2109-0202-0602	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 22-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,3	25695		84794		84794	–	91578
					–		–		–	6784	

10	10 2109-0202-0601	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-12, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014									
			м2	2,52	32262		81300		81300	–	87804
					–		–		–	6504	
	Раздел 7 !Полы										
	7.1 Тип-К										
11	11 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %									
			м2 покрытия	51,59	4746,95	81,24	244895	4191	170378	67928	337849
					1363,17	37,57	70326	1938	–	25026	
12	12 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %									
			м плинтусов	31,8	1547,48	1,73	49210	55	38333	10199	64162
					340,31	0,88	10822	28	–	4753	
	7.2 Тип-Л										

13	13 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	108,55	2941,98	22,38	319352	2429	268656	46556	395181
					444,65	11,62	48267	1261	–	29273	
	7.3 Тип-К2										
14	14 1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР = 94 %	м2 покрытия	14,8	2231,62	184,26	33028	2727	7214	22470	59938
					1559,93	55,2	23087	817	–	4440	
15	15 2104-0509-0402	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	14,8	1806		26729		26729	–	28867
					–		–		–	2138	
	Раздел 8 !Внутренняя отделка										
16	16 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	264	1428,23	85,59	377052	22595	77437	235961	662054

17	17 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	264	1049,32 1169,43 753,53	67,92 7,7 2,64	277020 308729 198931	17931 2034 696	– 107764 –	49041 159702 37474	505905
18	18 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	264	443,46 305,38	3,09 1,58	117073 80621	817 418	35635 –	64831 14552	196456
	Раздел 9 !Фасад										
19	19 1115-0213-0101	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР = 80 %	м2	139,7	3913,84	25,53	546763	3566	168883	300246	914770

					2679,41	7,12	374314	994	–	67761	
20	20 2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	14,5691	30630		446252		446252	–	481952
					–		–		–	35700	
	Раздел 12 !Прочие работы										
	12.2 Отмостка										
21	21 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,71	8706,27	1794,1	23594	4862	8863	11328	37716
					3641,7	805,17	9869	2182	–	2794	
22	22 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	5,42	16907,38	1126,01	91638	6103	78028	8140	107760
					1385,06	265,31	7507	1438	–	7982	
	Всего						**4 945 039**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 307 112				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						92 618				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						43 052				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						2 045 383				
	- накладные расходы, тенге						1 133 626				

в т.ч. зарплата, тенге	102 026
- сметная прибыль (8 %), тенге	366 300
Всего	**4 945 039**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	74 176
Итого	5 019 215
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	67 759
Итого	5 086 974
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**101 739**
Итого	5 188 713
НДС (12 %)	622 646
Итого	5 811 359
Скидка 10%	581135,9077
Итого	**5 230 223,17**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
100340020392 Нукушев Мурат Талгатович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Карасайского района, Алматинской области"
060140012512 Машрап Б.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "TN stroy"
10024019523 Бейсенбаев Тұрсынхан Базарбаевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "DSN-Groupe"
070240008153 Байшуаков Салим Болатович
(наименование организации, бизнес идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района" 060140012512 Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, Абылай хана, 213
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Алматинская область, Жамбылский район, с. Сарыбай би, Сарыбай би, 78А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания сельского акимата с. Жандосова Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство административного здания
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 06.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №17
за декабрь 2021г.

на !Отопление и вентиляция**(ИСКЛЮЧИТЬ)**

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Отопление

1	1 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	62	1983,21 447,85	19,47 8	122959 27767	1207 496	93985 –	27698 12053	162710
2	2 2301-0101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 К=1,070;	м	66,34	711 –		47168 –		47168 –	– 3773	50941
3	3 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	16	1691,19 447,88	19,5 7,94	27059 7166	312 127	19581 –	7147 2736	36942

4	4 2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 К=1,070;	м	17,12	394		6745		6745	–	7285
					–		–		–	540	
5	5 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	9	1361,78	19,56	12256	176	8049	4021	17579
					447,89	8	4031	72	–	1302	
6	6 2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 К=1,070;	м	9,63	399		3842		3842	–	4149
					–		–		–	307	
7	7 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	22	18642,32	167,23	410131	3679	386022	21875	466566

	928,64	85,95	20430	1891	–	34560

Всего	**746 172**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	59 394
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 374
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 586
- материалы, изделия и конструкции, тенге	565 392
- накладные расходы, тенге	60 741
в т.ч. зарплата, тенге	5 467
- сметная прибыль (8 %), тенге	55 271

Всего	**746 172**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	11 193
Итого	757 365
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	10 224
Итого	767 589
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**15 352**
Итого	782 941
НДС (12 %)	93 953
Итого	876 894
Скидка 10%	87689,3676

Итого **789 204,31**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
100340020392 Нукушев Мурат Талгатович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "TN stroy"
10024019523 Бейсенбаев Тұрсынхан Базарбаевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Карасайского района, Алматинской области"
060140012512 Машрап Б.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "DSN-Groupe"
070240008153 Байшуаков Салим Болатович
(наименование организации, бизнес идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района" 060140012512 Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, Абылай хана, 213
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Алматинская область, Жамбылский район, с. Сарыбай би, Сарыбай би, 78А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания сельского акимата с. Жандосова Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство административного здания
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 06.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №18
за декабрь 2021г.

на !Водопровод и канализация**(ИСКЛЮЧИТЬ)**

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Водопровод

1	1 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (ввод д. 32мм) НР = 98 %	м трубопровода	3	1740,33 825,67	41 15,67	5221 2477	123 47	2621 –	2474 616	8311
2	2 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,003	971666,67 288000	36666,67 –	2915 864	110 –	1941 –	855 302	4072
3	3 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	1747,8 493,4	21,6 9,1	17478 4934	216 91	12328 –	4925 1792	24195

4	4 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	15	1821,07	21,53	27316	323	19592	7387	37479
					493,4	9,13	7401	137	–	2776	
5	5 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	2104,4	21,6	10522	108	7947	2462	14023
					493,4	9	2467	45	–	1039	
Раздел 3 Противопросадочные мероприятия											
6	6 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,54	38324,07	11200	20695	6048	4566	12478	35827
					18668,52	4672,22	10081	2523	–	2654	

7	7 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	11798 –	11798 –	11798 –	– 944	12742
8	8 2104-0301-0102	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	5424 –	5424 –	5424 –	– 434	5858
9	9 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	7449 –	7449 –	7449 –	– 596	8045
10	10 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	10236 –	10236 –	10236 –	– 819	11055

11	11 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016							
			шт.	1	7314	7314	7314	–	7899
					–	–	–	585	
12	12 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	25288	25288	25288	–	27311
					–	–	–	2023	

Всего	**196 817**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	28 224
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 928
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 843
- материалы, изделия и конструкции, тенге	116 504
- накладные расходы, тенге	30 581
в т.ч. зарплата, тенге	2 752
- сметная прибыль (8 %), тенге	14 580
Всего	**196 817**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	2 952
Итого	199 769
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	2 697
Итого	202 466
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**4 049**
Итого	206 515
НДС (12 %)	24 782
Итого	231 297

Скидка 10% 23129,7318

Итого **208 167,58**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

100340020392 Нукушев Мурат Талгатович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "TN stroy"

10024019523 Бейсенбаев Тұрсынхан Базарбаевич

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Карасайского района, Алматинской области"

060140012512 Машрап Б.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "DSN-Groupe"

070240008153 Байшуаков Салим Болатович

(наименование организации, бизнес идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района" 060140012512 Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, Абылай хана, 213
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Алматинская область, Жамбылский район, с. Сарыбай би, Сарыбай би, 78А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания сельского акимата с. Жандосова Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство административного здания
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 06.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №19
за декабрь 2021г.

на !Электроосвещение**(ИСКЛЮЧИТЬ)**

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Светотехническое оборудование

1	1 2307-0102-1303	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО12-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	19	5088		96672		96672	–	104406
					–		–		–	7734	
2	2 1308-0305-0312	Люстры и подвесы с количеством ламп до 12. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	8239,33	3910,33	24718	11731	3861	12431	40121
					3042	2713	9126	8139	–	2972	
3	3 2307-0103-0418	Люстра, 12 ламповая,прим	шт.	3	45929		137787		137787	–	148810
					–		–		–	11023	
4	4 2307-0104-0401	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	38	478		18164		18164	–	19617
					–		–		–	1453	
5	5 2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	7	531		3717		3717	–	4014

–	–	–	297	

Всего	**316 968**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 126
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 731
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 139
- материалы, изделия и конструкции, тенге	260 201
- накладные расходы, тенге	12 431
в т.ч. зарплата, тенге	1 119
- сметная прибыль (8 %), тенге	23 479

Всего	**316 968**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	4 755
Итого	321 723
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	4 343
Итого	326 066
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**6 521**
Итого	332 587
НДС (12 %)	39 910
Итого	372 498
Скидка 10%	37249,754

Итого **335 247,79**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
100340020392 Нукушев Мурат Талгатович
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "TN stroy"
10024019523 Бейсенбаев Тұрсынхан Базарбаевич
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Карасайского района, Алматинской области"
060140012512 Машрап Б.А.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "DSN-Groupe"
070240008153 Байшуаков Салим Болатович
(наименование организации, бизнес-идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района" 060140012512 Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, Абылай хана, 213
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Алматинская область, Жамбылский район, с. Сарыбай би, Сарыбай би, 78А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания сельского акимата с. Жандосова Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство административного здания
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 06.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №20
за деабрь 2021г.

на !Технологическое обоорудование и мебель**(ИСКЛЮЧИТЬ)**

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Вестибюль (№2)

1	1 2900-0000-0001 (пл)	Цветочница	шт	2	94080	–	188160	–	188160	– 15053	203213
2	2 2900-0000-0002 (пл)	Банкетка	шт	2	14531	–	29062	–	29062	– 2325	31387
	Раздел 2 Коридор №3										
3	3 2900-0000-0003 (пл)	Банкетка	шт	2	14531	–	29062	–	29062	– 2325	31387
	Раздел 3 Кабинет №4										
4	4 2900-0000-0004 (пл)	Шкаф конторский	шт	1	41300	–	41300	–	41300	– 3304	44604
5	5 2900-0000-0005 (пл)	Стол однотумбовый	шт	1	21970	–	21970	–	21970	– 1758	23728
6	6 2900-0000-0006 (пл)	Кресло поворотное	шт	1	11355	–	11355	–	11355	– 908	12263
7	7 2900-0000-0007 (пл)	Компьютер (монитор,процессор, клавиатура,мышь)	комплект	1	383230	–	383230	–	383230	– 30658	413888
8	8 2900-0000-0008 (пл)	Шкаф для одежды	шт	1	36600	–	36600	–	36600	– 2928	39528

9	9	2900-0000-0009 (пл)	Копировальный аппарат-принтер	шт	1	80150 / –	80150 / –	80150 / –	– / 6412	86562
10	10	2900-0000-0010 (пл)	Подставка для ТСО	шт	1	37296 / –	37296 / –	37296 / –	– / 2984	40280
11	11	2900-0000-0011 (пл)	Стул рабочий	шт	2	4970 / –	9940 / –	9940 / –	– / 795	10735
Раздел 4 Кабинет №5										
12	12	2900-0000-0012 (пл)	Шкаф конторский	шт	1	41300 / –	41300 / –	41300 / –	– / 3304	44604
13	13	2900-0000-0013 (пл)	Стол однотумбовый	шт	1	21970 / –	21970 / –	21970 / –	– / 1758	23728
14	14	2900-0000-0014 (пл)	Кресло поворотное	шт	1	11355 / –	11355 / –	11355 / –	– / 908	12263
15	15	2900-0000-0015 (пл)	Компьютер (монитор,процессор, клавиатура,мышь)	комплект	1	383230 / –	383230 / –	383230 / –	– / 30658	413888
16	16	2900-0000-0016 (пл)	Шкаф для одежды	шт	1	36600 / –	36600 / –	36600 / –	– / 2928	39528
17	17	2900-0000-0017 (пл)	Копировальный аппарат-принтер	шт	1	80150	80150	80150	–	86562

						–	–	–	6412	
18	18	2900-0000-0018 (пл)	Подставка для ТСО	шт	1	37296	37296	37296	–	40280
						–	–	–	2984	
19	19	2900-0000-0019 (пл)	Стул рабочий	шт	2	4970	9940	9940	–	10735
						–	–	–	795	
	Раздел 5 ?Архив №6									
20	20	2900-0000-0020 (пл)	Шкаф конторский	шт	1	41300	41300	41300	–	44604
						–	–	–	3304	
21	21	2900-0000-0021 (пл)	Стеллаж односторонний	шт	5	49000	245000	245000	–	264600
						–	–	–	19600	
	Раздел 6 Кабинет №9									
22	22	2900-0000-0022 (пл)	Шкаф конторский	шт	1	41300	41300	41300	–	44604
						–	–	–	3304	
23	23	2900-0000-0023 (пл)	Стол однотумбовый	шт	1	21970	21970	21970	–	23728
						–	–	–	1758	
24	24	2900-0000-0024 (пл)	Кресло поворотное	шт	1	11355	11355	11355	–	12263
						–	–	–	908	
25	25	2900-0000-0025 (пл)	Компьютер (монитор,процессор, клавиатура,мышь)	комплект	1	383230	383230	383230	–	413888

						–	–	–	30658	
26	26	2900-0000-0026 (пл)	Шкаф для одежды	шт	1	36600	36600	36600	–	39528
						–	–	–	2928	
27	27	2900-0000-0027 (пл)	Копировальный аппарат-принтер	шт	1	80150	80150	80150	–	86562
						–	–	–	6412	
28	28	2900-0000-0028 (пл)	Подставка для ТСО	шт	1	37296	37296	37296	–	40280
						–	–	–	2984	
29	29	2900-0000-0029 (пл)	Стул рабочий	шт	2	4970	9940	9940	–	10735
						–	–	–	795	
		Раздел 7 Кабинет зам. руководителя №10								
30	30	2900-0000-0030 (пл)	Шкаф конторский	шт	1	41300	41300	41300	–	44604
						–	–	–	3304	
31	31	2900-0000-0031 (пл)	Стул рабочий	шт	2	4970	9940	9940	–	10735
						–	–	–	795	
32	32	2900-0000-0032 (пл)	Шкаф для одежды	шт	1	36600	36600	36600	–	39528
						–	–	–	2928	
33	33	2900-0000-0033 (пл)	Стол письменный двухтумбовый с приставкой	шт	1	29800	29800	29800	–	32184
						–	–	–	2384	

34	34	2900-0000-0034 (пл)	Кресло поворотное	шт	1	11355	11355	11355	–	12263
						–	–	–	908	
35	35	2900-0000-0035 (пл)	Компьютер (монитор,процессор, клавиатура,мышь)	комплект	1	383230	383230	383230	–	413888
						–	–	–	30658	
36	36	2900-0000-0036 (пл)	Шкаф металлический (сейф)	шт	1	51000	51000	51000	–	55080
						–	–	–	4080	
37	37	2900-0000-0037 (пл)	Копировальный аппарат-принтер	шт	1	80150	80150	80150	–	86562
						–	–	–	6412	
38	38	2900-0000-0038 (пл)	Подставка для ТСО	шт	1	37296	37296	37296	–	40280
						–	–	–	2984	
Раздел 8 Приемная №11										
39	39	2900-0000-0039 (пл)	Шкаф конторский	шт	1	41300	41300	41300	–	44604
						–	–	–	3304	
40	40	2900-0000-0040 (пл)	Кресло поворотное	шт	1	11355	11355	11355	–	12263
						–	–	–	908	
41	41	2900-0000-0041 (пл)	Стол однотумбовый	шт	1	21970	21970	21970	–	23728
						–	–	–	1758	

42	42	2900-0000-0042 (пл)	Компьютер (монитор,процессор, клавиатура,мышь)	комплект	1	383230 – –	383230 – –	383230 – –	– 30658	413888
43	43	2900-0000-0043 (пл)	Копировальный аппарат-принтер	шт	1	80150 – –	80150 – –	80150 – –	– 6412	86562
44	44	2900-0000-0044 (пл)	Подставка для ТСО	шт	1	37296 – –	37296 – –	37296 – –	– 2984	40280
		Раздел 9 Кабинет руководителя №12								
45	45	2900-0000-0045 (пл)	Шкаф конторский	шт	1	41300 – –	41300 – –	41300 – –	– 3304	44604
46	46	2900-0000-0046 (пл)	Стул рабочий	шт	8	4970 – –	39760 – –	39760 – –	– 3181	42941
47	47	2900-0000-0047 (пл)	Шкаф для одежды	шт	1	36600 – –	36600 – –	36600 – –	– 2928	39528
48	48	2900-0000-0048 (пл)	Стол письменный двухтумбовый с приставкой	шт	1	29800 – –	29800 – –	29800 – –	– 2384	32184
49	49	2900-0000-0049 (пл)	Стол для заседаний	шт	1	137760 – –	137760 – –	137760 – –	– 11021	148781

50	50	2900-0000-0050 (пл)	Кресло поворотное	шт	1	11355	–	11355	–	11355	–	908	12263
51	51	2900-0000-0051 (пл)	Компьютер (монитор,процессор, клавиатура,мышь)	комплект	1	383230	–	383230	–	383230	–	30658	413888
52	52	2900-0000-0052 (пл)	Шкаф металлический (сейф)	шт	1	51000	–	51000	–	51000	–	4080	55080
Раздел 10 Зал заседаний													
53	53	2900-0000-0053 (пл)	Стол двухтумбовый	шт	1	29800	–	29800	–	29800	–	2384	32184
54	54	2900-0000-0054 (пл)	Кресло зрительского зала откидное	шт	12	36324	–	435888	–	435888	–	34871	470759
55	55	2900-0000-0055 (пл)	Кресло поворотное	шт	1	11355	–	11355	–	11355	–	908	12263
56	56	2900-0000-0056 (пл)	Трибуна	шт	1	43680	–	43680	–	43680	–	3494	47174
Раздел 11 Кабинет №14													
57	57	2900-0000-0057 (пл)	Шкаф конторский	шт	1	41300		41300		41300	–		44604

						–	–	–	3304	
58	58	2900-0000-0058 (пл)	Стол однотумбовый	шт	2	21970	43940	43940	–	47455
						–	–	–	3515	
59	59	2900-0000-0059 (пл)	Кресло поворотное	шт	2	11355	22710	22710	–	24527
						–	–	–	1817	
60	60	2900-0000-0060 (пл)	Компьютер (монитор,процессор, клавиатура,мышь)	комплект	2	383230	766460	766460	–	827777
						–	–	–	61317	
61	61	2900-0000-0061 (пл)	Шкаф для одежды	шт	1	36600	36600	36600	–	39528
						–	–	–	2928	
62	62	2900-0000-0062 (пл)	Копировальный аппарат-принтер	шт	1	80150	80150	80150	–	86562
						–	–	–	6412	
63	63	2900-0000-0063 (пл)	Подставка для ТСО	шт	1	37296	37296	37296	–	40280
						–	–	–	2984	
64	64	2900-0000-0064 (пл)	Стул рабочий	шт	2	4970	9940	9940	–	10735
						–	–	–	795	

Всего **6 419 521**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 944 003
- сметная прибыль (8 %), тенге 475 518

Всего	**6 419 521**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	96 293
Итого	6 515 814
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	87 963
Итого	6 603 777
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**132 076**
Итого	6 735 853
НДС (12 %)	808 302
Итого	7 544 155
Скидка 10%	754415,5189
Итого	**6 789 739,67**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
100340020392 Нукушев Мурат Талгатович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Карасайского района, Алматинской области"
060140012512 Машрап Б.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "TN stroy"
10024019523 Бейсенбаев Тұрсынхан Базарбаевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "DSN-Groupe"
070240008153 Байшуаков Салим Болатович
(наименование организации, бизнес идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района" 060140012512 Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, Абылай хана, 213
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Алматинская область, Жамбылский район, с. Сарыбай би, Сарыбай би, 78А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания сельского акимата с. Жандосова Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство административного здания
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 06.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №21
за декабрь 2021г.
на Строительство туалета на 2 очка

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	15,23	158,44	149,31	2413	2274	–	543	3192
					9,13	40,38	139	615	–	236	
2	2 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	15,2	211,45	201,32	3214	3060	1	763	4295
					10,07	59,67	153	907	–	318	
3	3 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %									
			м3 грунта	2,3	2237,83	–	5147	–	–	3706	9561
					2237,83	–	5147	–	–	708	
4	4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	17,53	951,57	–	16681	–	–	12010	30986

					951,57	–	16681	–	–	2295	
5	5 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	10,8	19971,3	1377,5	215690	14877	162743	37922	273901
					3525	333,52	38070	3602	–	20289	
6	6 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	5,1	706,08	30,59	3601	156	1511	1892	5932
					379,22	15,49	1934	79	–	439	
7	7 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	2,4	11717,08	1618,33	28121	3884	7288	16667	48371
					7062,08	405,42	16949	973	–	3583	
8	8 2103-0101-0106	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М175, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,912	31882		29076		29076	–	31402
					–		–		–	2326	

9	9 1106-1301-0309	Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство НР = 91 %	м3	0,176	21778,41	573,86	3833	101	3119	595	4782
					3482,95	232,95	613	41	–	354	
10	10 1111-0101-3401	Покрытия из досок паркетных. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	7,6	113183,42	35,13	860194	267	856511	3321	932596
					449,47	15,39	3416	117	–	69081	
11	11 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,05	108360	1480	5418	74	4058	1186	7132
					25720	640	1286	32	–	528	
12	12 1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	5,22	2322,8	81,23	12125	424	8934	2676	15985
					530,08	27,2	2767	142	–	1184	

13	13 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,02	108400 25700	1500 600	2168 514	30 12	1624 –	473 211	2852	
14	14 1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0032	2279375 485937,5	3437,5 1875	7294 1555	11 6	5728 –	1545 707	9546	
15	15 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,3	21116,67 4740	1040 400	6335 1422	312 120	4601 –	1403 619	8357	
16	16 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0471	224534 –		10576 –		10576 –	– 846	11422	Казахстан

17	17 1115-0201-0201	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,3	1968,33	34,43	39957	699	8073	25426	70614
					1536,21	29,41	31185	597	–	5231	
18	18 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	5,3	2401,89	155,85	12730	826	10309	1778	15669
					300,94	56,04	1595	297	–	1161	
19	19 8706-0202-0101	Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах площадью до 3 м2 НР = 0	м2 проема	7,6	12820	83,95	97432	638	87484	8641	114559
					1225	38,03	9310	289	–	8486	
20	20 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,6	5646		42910		42910	–	46343

21	21 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,56	–		–		–	3433	
					5546,43	1805,36	3106	1011	1560	921	4349
					955,36	812,5	535	455	–	322	
22	22 1111-0101-1901	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	7,05	12587,66	4,54	88743	32	86405	2177	98194
					327,09	1,42	2306	10	–	7274	
23	23 1111-0101-1902	Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901 НР = 94 %	м2 покрытия	7,05	12239,15	–	86286	–	86003	266	93476
					40,14	–	283	–	–	6924	

Всего **1 843 516**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 135 860
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 28 676
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 8 294
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 418 514
- накладные расходы, тенге 123 911

в т.ч. зарплата, тенге 11 152

- сметная прибыль (8 %), тенге	136 555
Всего	**1 843 516**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	27 653
Итого	1 871 169
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	25 261
Итого	1 896 430
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**37 929**
Итого	1 934 358
НДС (12 %)	232 123
Итого	2 166 481
Скидка 10%	216648,108
Итого	**1 949 832,97**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
100340020392 Нукушев Мурат Талгатович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Карасайского района, Алматинской области"
060140012512 Машрап Б.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "TN stroy"
10024019523 Бейсенбаев Тұрсынхан Базарбаевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "DSN-Groupe"
070240008153 Байшуаков Салим Болатович
(наименование организации, бизнес идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района" 060140012512 Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, Абылай хана, 213
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Алматинская область, Жамбылский район, с. Сарыбай би, Сарыбай би, 78А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания сельского акимата с. Жандосова Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство административного здания
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 06.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №22
за декабрь 2021г.
на Электроснабжение и освещение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Электроснабжение и освещение

1.1 Раздел 1 КЛ 0,4кВ №1 электроснабжения

1	1 1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %									
			м3 грунта	6,84	224,71	213,6	1537	1461	–	484	2183
					11,11	87,13	76	596	–	162	
2	2 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
			м3 грунта	2,38	866,39	–	2062	–	–	1485	3831
					866,39	–	2062	–	–	284	
3	3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	4,56	36,18	36,18	165	165	–	46	228
					–	14,04	–	64	–	17	

4	4 1134-0201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,022	1255272,73 173227,27	–	27616 3811	–	23805 –	2896 2441	32953	
5	5 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,088	161693,18 160000	–	14229 14080	–	149 –	10701 1994	26924	
6	6 2301-0501-1402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	66	124 –		8184 –		8184 –	– 655	8839	Казахстан
7	7 2301-0501-1005	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	22	252 –		5544 –		5544 –	– 444	5988	Казахстан

8	8 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	110	343,8	152,23	37818	16745	4969	15606	57698	
					146,4	50,65	16104	5571	–	4274		
9	9 2306-0137-0301	Кабели силовые АВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,069	218043		15045		15045	–	16249	Казахстан
					–		–		–	1204		
10	10 2306-0137-0703	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02	345975		6920		6920	–	7474	Казахстан
					–		–		–	554		
11	11 2306-1201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,068	310403		21107		21107	–	22796	Казахстан
					–		–		–	1689		

12	12 1308-0201-2506	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	33443,5	24603,5	66887	49207	112	25957	100272
					8784	9242	17568	18484	–	7428	
13	13 2306-1703-1105	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	11702		46808		46808	–	50553
					–		–		–	3745	

Раздел 2 2 КЛ 0,4кВ №6* наружного освещения

2.0 2.0 Земляные работы

14	14 1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %									
			м3 грунта	9,54	224,84	213,63	2145	2038	–	675	3046
					11,22	87,11	107	831	–	226	
15	15 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
			м3 грунта	3,18	866,35	–	2755	–	–	1984	5118
					866,35	–	2755	–	–	379	
16	16 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	6,36	36,32	36,32	231	231	–	65	320
	2.1 2.1 Освещение				–	14,15	–	90	–	24	

17	17 1128-0201-0111	Опоры одиночные раздельные. Установка в фундаменты стаканного типа, устанавливаемые закапыванием с опорными плитами "с поля" на перегоне или станции НР = 87 %	опора	4	64805,25 22015	36513 13808	259221 88060	146052 55232	25109 –	124664 30711	414596	
18	18 2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,8	1435 –		26978 –		26978 –	– 2158	29136	Казахстан
19	19 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	2,34	24817,52 6007,26	1185,04 292,74	58073 14057	2773 685	41243 –	13415 5719	77207	
20	20 1133-0303-0401	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью НР = 80 %	т	0,10152	13406,23 3132,39	9111,51 2176,91	1361 318	925 221	118 –	431 143	1935	

21	21 2404-0207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-2017										
			шт.	4	574		2296		2296	–	2480
					–		–		–	184	
22	22 2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт										
			шт.	4	531		2124		2124	–	2294
					–		–		–	170	
23	23 1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка НР = 80 %										
			светильник	4	5515,25	171,75	22061	687	13820	6324	30656
					1888,5	87,75	7554	351	–	2271	
24	24 2307-0103-1029	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-40-K/K50 (5Y), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016										
			шт.	4	35277		141108		141108	–	152397
					–		–		–	11289	

25	25 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,006	161666,67	–	970	–	10	730	1836	
					160000	–	960	–	–	136		
26	26 2301-0501-1404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6	163		978		978	–	1056	Казахстан
					–		–		–	78		
27	27 1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	16	477,63	187,44	7642	2999	1129	3223	11734	
					219,63	60,19	3514	963	–	869		
28	28 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,016	180030		2880		2880	–	3110	Казахстан
					–		–		–	230		

29	29 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	4	477,75	17,75	1911	71	932	668	2785
					227	5	908	20	–	206	
30	30 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	3318	165,5	13272	662	8640	3002	17576
					992,5	49,75	3970	199	–	1302	
	Раздел 3 Переход с ВЛ на КЛ-04кВ										
31	31 2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1798		3596		3596	–	3884
					–		–		–	288	
32	32 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	31,2	501		15631		15631	–	16881
					–		–		–	1250	
33	33 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22	154		3388		3388	–	3659
					–		–		–	271	

34	34 2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1180 –		2360 –		2360 –	– 189	2549
35	35 2404-0207-3141	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	1511 –		12088 –		12088 –	– 967	13055
36	36 2404-0207-5303	Фиксаторы дистанционные для дерева SO70.16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	776 –		1552 –		1552 –	– 124	1676
	Раздел 4 ВЛ-0,4кВ										
37	37 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	1	7798 3898	3261 1701	7798 3898	3261 1701	639 –	4479 982	13259

38	38 2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	1	38137 –	38137 –	38137 –	– 3051	41188	Казахстан
39	39 2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1798 –	1798 –	1798 –	– 144	1942	
40	40 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	2,6	501 –	1303 –	1303 –	– 104	1407	
41	41 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	154 –	308 –	308 –	– 25	333	
42	42 2404-0207-3205	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	5495 –	5495 –	5495 –	– 440	5935	

43	43 2404-0207-3141	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1511 –		1511 –		1511 –	– 121	1632	
44	44 2404-0204-1505	Зажимы заземляющие ЗПС-120-3В ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1052 –		1052 –		1052 –	– 84	1136	
45	45 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,5	605025 –		302513 –		302513 –	– 24201	326714	Казахстан
46	46 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	15795 7619	7537 3933	15795 7619	7537 3933	639 –	9242 2003	27040	

47	47 2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013									
			шт.	2	38137	76274	76274	–	82376	Казахстан	
					–	–	–	6102			
48	48 2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1798	1798	1798	–	1942		
					–	–	–	144			
49	49 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	2,6	501	1303	1303	–	1407		
					–	–	–	104			
50	50 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	154	308	308	–	333		
					–	–	–	25			
51	51 2404-0207-3205	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-2017									
			шт.	1	5495	5495	5495	–	5935		
					–	–	–	440			

52	52 2404-0207-3141	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1511	1511	1511	–	1632	
					–	–	–	121		
53	53 2404-0204-1505	Зажимы заземляющие ЗПС-120-3В ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1052	1052	1052	–	1136	
					–	–	–	84		
54	54 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,5	605025	302513	302513	–	326714	Казахстан
					–	–	–	24201		

Всего	**1 977 035**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	187 421
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	234 814
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	88 941
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 182 272
- накладные расходы, тенге	226 077
в т.ч. зарплата, тенге	20 347
- сметная прибыль (8 %), тенге	146 451
Всего	**1 977 035**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	29 656
Итого	2 006 691
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	27 090
Итого	2 033 781
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**40 676**
Итого	2 074 456
НДС (12 %)	248 935
Итого	2 323 391
Скидка 10%	232339,124
Итого	**2 091 052,12**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
100340020392 Нукушев Мурат Талгатович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Карасайского района, Алматинской области"
060140012512 Машрап Б.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "TN stroy"
10024019523 Бейсенбаев Турсынхан Базарбаевич

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "DSN-Groupe"
070240008153 Байшуаков Салим Болатович

(наименование организации, бизнес идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района" 060140012512 Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, Абылай хана, 213
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Алматинская область, Жамбылский район, с. Сарыбай би, Сарыбай би, 78А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания сельского акимата с. Жандосова Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство административного здания
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 06.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №23
за декабрь 2021г.
на Наружные сети телефонизации

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 4 Наружные сети телефонизации

1	1 1133-0204-0205	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2. Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,1	154150	83340	15415	8334	275	7783	25054
					68060	29230	6806	2923	–	1856	
2	2 1128-0301-0106	Опоры железобетонные двухцепных линий. Установка НР = 87 %	м3 железобетона в деле	1,8	37022,22	17619,44	66640	31715	11345	30967	105416
					13100	6674,44	23580	12014	–	7809	

Всего	**130 470**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	30 386
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	40 049
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 937
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 620
- накладные расходы, тенге	38 750
в т.ч. зарплата, тенге	3 488
- сметная прибыль (8 %), тенге	9 665
Всего	**130 470**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 957
Итого	132 427
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	1 788
Итого	134 215
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**2 684**
Итого	136 899
НДС (12 %)	16 428
Итого	153 327

Скидка 10%
Итого

15332,7005
137 994,30

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
100340020392 Нукушев Мурат Талгатович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Карасайского района, Алматинской области"
060140012512 Машрап Б.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "TN stroy"
10024019523 Бейсенбаев Тұрсынхан Базарбаевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "DSN-Groupe"
070240008153 Байшуаков Салим Болатович
(наименование организации, бизнес идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района" 060140012512 Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, Абылай хана, 213
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Алматинская область, Жамбылский район, с. Сарыбай би, Сарыбай би, 78А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания сельского акимата с. Жандосова Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство административного здания
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 06.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №24
за декабрь 2021г.
на Наружные сети водопровода

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Сети водопровода

1	1 1101-0106-2702	Траншеи на полке при продольных уклонах от 6 до 15°. Разработка с разравниванием и уплотнением грунта одноковшовыми экскаваторами. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	29,4	389,97	352,11	11465	10352	–	2373	14945
					37,86	74,25	1113	2183	–	1107	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %									
			м3 грунта	0,88	1823,86	–	1605	–	–	1156	2982
					1823,86	–	1605	–	–	221	
3	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	0,1	950	–	95	–	–	68	176
					950	–	95	–	–	13	

4	4 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %								
			м3 грунта	3,82	210,21	198,43	803	758	–	176	1057
					11,78	52,36	45	200	–	78	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3,82	171,73	79,06	656	302	–	361	1098
					92,67	38,48	354	147	–	81	
6	6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %								
			м3 грунта	25,46	36,29	36,29	924	924	–	258	1277
					–	14,1	–	359	–	95	

7	7 1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	25,46	19,29	19,29	491	491	–	143	685
					–	7,78	–	198	–	51	
8	1 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1	437140	86300	43714	8630	10131	27291	76685
					249530	26140	24953	2614	–	5680	
9	8 1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	9086	4335	9086	4335	1408	4770	14964
					3343	1475	3343	1475	–	1108	
10	9 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	2371,33	94,67	7114	284	894	5860	14012

					1978,67	14,67	5936	44	–	1038	
11	10 2304-0501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005									
			шт.	1	835		835		835	–	902
					–		–		–	67	
12	11 2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88									
			шт.	1	115376		115376		115376	–	124606
					–		–		–	9230	
13	12 2304-0501-0203	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005									
			шт.	2	1436		2872		2872	–	3102
					–		–		–	230	
14	13 2302-0201-1928	Тройник Ст 108-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006									
			шт.	1	27266		27266		27266	–	29447
					–		–		–	2181	
15	14 2302-0506-0604	Тройник Press с внутренней резьбой 25xG1/2"x25									
			шт.	1	3256		3256		3256	–	3516
					–		–		–	260	

16	15 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка HP = 99 %	шт.	1	46292	189	46292	189	43872	2294	52473
					2231	86	2231	86	–	3887	
17	16 2302-0103-0104	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 33259-2015									
			шт.	2	524		1048		1048	–	1132
					–		–		–	84	
18	17 2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015									
			шт.	2	2244		4488		4488	–	4847
					–		–		–	359	
19	18 2302-0103-2903	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25									
			шт.	1	851		851		851	–	919
					–		–		–	68	

Раздел 2 Колодец д.1500мм- 2 шт

20	19 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	64	166,52	157,17	10657	10059	–	2339	14036
					9,34	41,42	598	2651	–	1040	
21	20 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
			м3 грунта	53	31,11	31,11	1649	1649	–	462	2280
					–	12,09	–	641	–	169	
22	21 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	53	171,85	79,19	9108	4197	–	5003	15240
					92,66	38,43	4911	2037	–	1129	

23	22 1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	11	53,36	53,36	587	587	–	143	788	
					–	18	–	198	–	58		
24	23 1101-0107-1801	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	14	106,07	–	1485	–	–	1069	2758	
					106,07	–	1485	–	–	204		
25	24 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,84	54637,68	9616,9	155171	27312	95802	43339	214391	
					11287,68	4126,76	32057	11720	–	15881		
26	25 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	3139		6278		6278	–	6780	Казахстан
					–		–		–	502		

27	26 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016										
			шт.	6	11324		67944		67944	–	73380	Казахстан
					–		–		–	5436		
28	27 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,04	16900	1125	676	45	576	60	795	
					1375	275	55	11	–	59		
29	28 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,1	17124,55	1125,45	18837	1238	16075	1653	22129	
					1385,45	265,45	1524	292	–	1639		
30	29 2303-0101-0306	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99										
			комплект	2	20885		41770		41770	–	45112	Казахстан
					–		–		–	3342		
31	30 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83										
			т	0,034	581977		19787		19787	–	21370	
					–		–		–	1583		

32	31	2106-0405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012						
				т	0,01	588246	5882	5882	– 6353
						–	–	–	471

Всего	**774 237**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	80 305
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	71 352
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 856
- материалы, изделия и конструкции, тенге	466 411
- накладные расходы, тенге	98 818
в т.ч. зарплата, тенге	6 437
- сметная прибыль (8 %), тенге	57 351

Всего	**774 237**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	11 614
Итого	785 851
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	10 609
Итого	796 460
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**15 929**
Итого	812 389
НДС (12 %)	97 487
Итого	909 875
Скидка 10%	90987,5376

Итого **818 887,84**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
100340020392 Нукушев Мурат Талгатович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Карасайского района, Алматинской области"
060140012512 Машрап Б.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "TN stroy"
10024019523 Бейсенбаев Тұрсынхан Базарбаевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "DSN-Groupe"
070240008153 Байшуаков Салим Болатович
(наименование организации, бизнес идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района" 060140012512 Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, Абылай хана, 213
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Алматинская область, Жамбылский район, с. Сарыбай би, Сарыбай би, 78А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания сельского акимата с. Жандосова Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство административного здания
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 06.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №25
за декабрь 2021г.
на Наружные сети канализации

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Сети канализации

1	1 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	58,1	166,52	157,18	9675	9132	–	2124	12743
					9,35	41,43	543	2407	–	944	
2	2 1101-0205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %									
			м3 грунта	1,74	1479,89	–	2575	–	–	1854	4783
					1479,89	–	2575	–	–	354	
3	3 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
			м3 грунта	13,5	31,11	31,11	420	420	–	117	580
					–	12,07	–	163	–	43	

4	4 1101-0104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	46,34	34,44	34,44	1596	1596	–	375	2129
					–	11,24	–	521	–	158	
5	5 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	46,34	79,28	79,28	3674	3674	–	1078	5132
					–	32,3	–	1497	–	380	
6	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	13,5	171,85	79,19	2320	1069	–	1274	3882
					92,67	38,44	1251	519	–	288	
7	7 1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0455	2279274,73	3714,29	103707	169	81429	21963	135724
					485912,09	1670,33	22109	76	–	10054	

Раздел 2 Колодцы д.1000

8	8 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %								
			м3 грунта	17,67	166,5	157,16	2942	2777	–	646	3875
					9,34	41,43	165	732	–	287	
9	9 1101-0107-1801	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	5	106	–	530	–	–	382	985
					106	–	530	–	–	73	
10	10 1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %								
			м3 грунта	15,67	7,91	7,91	124	124	–	37	174
					–	3,25	–	51	–	13	

11	11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	15,67	171,86	79,2	2693	1241	–	1479	4506
					92,66	38,42	1452	602	–	334	
12	12 1101-0105-0201	Выемки и карьеры. Разработка экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи с ковшом вместимостью 2,5 м3. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
			м3 грунта	2	1053	495,5	2106	991	19	984	3337
					548	135,5	1096	271	–	247	
13	13 1123-0601-0101	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,1	64680	22360	6468	2236	779	4328	11660
					34530	9190	3453	919	–	864	

14	14 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,46	38321,74	11200	17628	5152	3889	10629	30518	
					18667,39	4671,74	8587	2149	–	2261		
15	15 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	11798		35394		35394	–	38226	Казахстан
					–		–		–	2832		
16	16 2104-0301-0102	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	5424		5424		5424	–	5858	Казахстан
					–		–		–	434		
17	17 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	7449		7449		7449	–	8045	Казахстан
					–		–		–	596		

18	18 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016										
			шт.	1	10236		10236		10236	–	11055	Казахстан
					–		–		–	819		
19	19 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016										
			шт.	2	7314		14628		14628	–	15798	Казахстан
					–		–		–	1170		
20	20 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00776	734278,35	1417,53	5698	11	5081	555	6753	
					78092,78	515,46	606	4	–	500		
21	21 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,06368	683071,61	1366,21	43498	87	41697	1596	48702	
					26915,83	628,14	1714	40	–	3608		

22	22 1109-0701-0129	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,0198	506515,15	19646,46	10029	389	5582	2881	13943	
					204949,49	5909,09	4058	117	–	1033		
23	23 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19383		19383		19383	–	20934	Казахстан
					–		–		–	1551		
24	24 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	25288		50576		50576	–	54622	Казахстан
					–		–		–	4046		
25	25 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,65	16024,85	1126,06	26441	1858	22298	2478	31233	
					1384,85	265,45	2285	438	–	2314		

Раздел 3 Колодцы д.1500 - 3шт

27	27 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	96	166,52	157,18	15986	15089	–	3509	21055
					9,34	41,42	897	3976	–	1560	
28	28 1101-0107-1801	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	5	106	–	530	–	–	382	985
					106	–	530	–	–	73	
29	29 1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
			м3 грунта	21	7,9	7,9	166	166	–	50	233
					–	3,29	–	69	–	17	

30	30 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	79,5	171,87	79,21	13664	6297	–	7504	22861	
					92,67	38,43	7367	3055	–	1693		
31	31 1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	16,5	53,39	53,39	881	881	–	214	1183	
					–	18	–	297	–	88		
32	32 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	3,39	30614,45	7438,64	103783	25217	34511	54366	170801	
					12995,58	3203,54	44055	10860	–	12652		
33	33 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	24207		72621		72621	–	78431	Казахстан
					–		–		–	5810		

34	34 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016											
			шт.	3	11324		33972		33972	–	36690	Казахстан	
					–		–		–	2718			
35	35 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016											
			шт.	3	17966		53898		53898	–	58210	Казахстан	
					–		–		–	4312			
36	36 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00776	734278,35	1417,53	5698	11	5081	555	6753		
					78092,78	515,46	606	4	–	500			
37	37 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,06368	683071,61	1366,21	43498	87	41697	1596	48702		
					26915,83	628,14	1714	40	–	3608			

38	38	1109-0701-0129	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,0198	228030,3	19646,46	4515	389	68	2881	7988
						204949,49	5909,09	4058	117	–	592	
39	39	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19383		19383		19383	–	20934 Казахстан
						–		–		–	1551	
40	40	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	25288		50576		50576	–	54622 Казахстан
						–		–		–	4046	
41	41	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,65	16024,85	1126,06	26441	1858	22298	2478	31233
						1384,85	265,45	2285	438	–	2314	

Всего **1 035 878**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 136 889
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 89 551
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 31 976
- материалы, изделия и конструкции, тенге 648 100

- накладные расходы, тенге	155 606
в т.ч. зарплата, тенге	14 005
- сметная прибыль (8 %), тенге	82 417
Всего	**1 035 878**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	15 538
Итого	1 051 416
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	14 194
Итого	1 065 610
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**21 312**
Итого	1 086 922
НДС (12 %)	130 431
Итого	1 217 353
Скидка 10%	121735,319
Итого	**1 095 617,87**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
100340020392 Нукушев Мурат Талгатович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Карасайского района, Алматинской области"
060140012512 Машрап Б.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "TN stroy"
10024019523 Бейсенбаев Турсынхан Базарбаевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "DSN-Groupe"
070240008153 Байшуаков Салим Болатович
(наименование организации, бизнес идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района" 060140012512 Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, Абылай хана, 213
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Алматинская область, Жамбылский район, с. Сарыбай би, Сарыбай би, 78А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания сельского акимата с. Жандосова Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство административного здания
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 06.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №26

за декабрь 2021г.

на Выгреб д.2000

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1101-0106-2702	Траншеи на полке при продольных уклонах от 6 до 15°. Разработка с разравниванием и уплотнением грунта одноковшовыми экскаваторами. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12	389,92	352,08	4679	4225	–	968	6099
					37,83	74,17	454	890	–	452	
2	2 1101-0107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	0,5	264	–	132	–	–	95	245
					264	–	132	–	–	18	
3	3 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12,5	69,44	69,44	868	868	–	211	1165
					–	23,44	–	293	–	86	

4	4 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,78	22970,14	9616,91	63857	26735	5742	42422	114781	
					11287,77	4126,26	31380	11471	–	8502		
5	5 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	25288		25288		25288	–	27311	Казахстан
					–		–		–	2023		
6	6 2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	10	347		3470		3470	–	3748	
					–		–		–	278		
7	7 2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2	1048		2096		2096	–	2264	
					–		–		–	168		
8	8 1115-0203-0103	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по дереву НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	15	1545,73	88,27	23186	1324	9869	10398	36271	
					799,53	66,93	11993	1004	–	2687		

9	9 1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	3122	43	3122	43	2586	498	3910	
					493	15	493	15	–	290		
10	10 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,079	16025,32	1126,58	1266	89	1068	118	1495	
					1379,75	265,82	109	21	–	111		
11	11 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0038	108421,05	1315,79	412	5	309	90	542	
					25789,47	526,32	98	2	–	40		
12	12 2111-0401-0501	Плиты полистиролбетонные D160, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	м3	0,0225	27788		625		625	–	675	Казахстан
					–		–		–	50		
13	13 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,255	342297		87286		87286	–	94269	Казахстан
					–		–		–	6983		

14	14 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	827	827	827	–	893
					–	–	–	66	

Всего	**293 668**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	44 659
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 289
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 696
- материалы, изделия и конструкции, тенге	139 166
- накладные расходы, тенге	54 800
в т.ч. зарплата, тенге	4 932
- сметная прибыль (8 %), тенге	21 754

Всего	**293 668**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	4 405
Итого	298 073
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	4 024
Итого	302 097
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**6 042**
Итого	308 139
НДС (12 %)	36 977
Итого	345 116
Скидка 10%	34511,5619

Итого **310 604,06**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
100340020392 Нукушев Мурат Талгатович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "TN stroy"
10024019523 Бейсенбаев Тұрсынхан Базарбаевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Карасайского района, Алматинской области"
060140012512 Машрап Б.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "DSN-Groupe"
070240008153 Байшуаков Салим Болатович
(наименование организации, бизнес идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района" 060140012512 Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, Абылай хана, 213
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Алматинская область, Жамбылский район, с. Сарыбай би, Сарыбай би, 78А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания сельского акимата с. Жандосова Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство административного здания
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 06.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №27
за декабрь 2021г.
на Благоустройство

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Покрытие

1	1 1131-0101-0301	Основания, выполняемые машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта. Устройство дна корыта НР = 88 %	м2 дна корыта	721	44,95	39,44	32407	28434	88	7161	42733
					5,39	5,9	3885	4252	–	3165	
2	2 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	108,15	3767,74	1098,78	407481	118833	271751	49032	493034
					156,24	263,55	16897	28503	–	36521	
3	3 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	721	1272,36	128,84	917374	92897	789011	64584	1060515
					49,19	33,75	35466	24334	–	78557	

4	4 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 %									
			м2 покрытия	4326	137,72	0,02	595797	93	595134	616	644126
					0,13	–	570	–	–	47713	
5	5 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %									
			м2 покрытия	721	1171,52	128,84	844665	92897	716302	64584	981989
					49,19	33,75	35466	24334	–	72740	
6	6 1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР = 108 %									
			м бортового камня	330	1446,22	32,69	477253	10787	189367	304023	843778

7	7 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91			839,69	13,35	277099	4404	–	62502		
			м3	14,85	54924		815621		815621	–	880871	Казахстан
					–		–		–	65250		
Раздел 2 Ограждение												
8	8 1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 %										
			м оград	94,9	3315,6	1127,14	314650	106966	3784	290374	653426	
					2148,58	444,47	203900	42180	–	48402		
9	9 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,144	12415		1788		1788	–	1931	Казахстан
					–		–		–	143		
10	10 2301-0201-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	39,2	1616		63347		63347	–	68415	Казахстан
					–		–		–	5068		
11	11 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,34314	540121		185337		185337	–	200164	
					–		–		–	14827		

12	12 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических HP = 118 %									
			шт.	1	35447	5194	35447	5194	3678	33831	74820
					26575	2095	26575	2095	–	5542	
13	13 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,1247	540121		67353		67353	–	72741
					–		–		–	5388	
14	14 2301-0103-0212	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 150, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5	6951		34755		34755	–	37535
					–		–		–	2780	
15	15 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических HP = 118 %									
			шт.	1	12715	111	12715	111	664	14141	29004
					11940	44	11940	44	–	2148	

16	16 2301-0103-0212	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 150, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5	6951		34755		34755	–	37535
					–		–		–	2780	
17	17 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,04262	540121		23020		23020	–	24862
					–		–		–	1842	
18	18 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	96,66	610,54	1,09	59015	105	12614	37080	103783
					478,96	0,56	46296	54	–	7688	
	Раздел 3 МАФы										
19	19 8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 0	шт.	2	50278	182	100556	364	95818	4674	113648
					2187	47	4374	94	–	8418	
20	20 8601-0303-0201	Урна на треноге (0,50 м x 0,34 м x 0,51 м) НР = 0	шт.	2	18474	–	36948	–	36948	–	39904
					–	–	–	–	–	2956	

21	21 8601-0307-0103	Навес над мусорными баками на 2 шт. НР = 0									
			шт.	1	236392	8891	236392	8891	210135	14652	271128
					17366	2870	17366	2870	–	20084	
22	22 2106-0106-0301	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	2	82132		164264		164264	–	177405
					–		–		–	13141	
	Раздел 4 Озеленение										
23	23 1147-0113-0101	Цветники. Устройство корыта механизированным способом глубиной 40 см НР = 88 %									
			м2	17,5	384,4	63,09	6727	1104	–	5344	13037
					321,31	25,71	5623	450	–	966	
24	24 1147-0113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см НР = 88 %									
			м2	17,5	654,8	–	11459	–	2755	7660	20649
					497,37	–	8704	–	–	1530	

25	25 1147-0113-0202	Цветники. Подготовка почвы. Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 1147-0113-0201 НР = 88 %	м2	17,5	97,09	–	1699	–	689	889	2795
					57,71	–	1010	–	–	207	
26	26 1147-0113-0301	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт на м2. Посадка НР = 88 %	м2	17,5	2141,49	478,57	37476	8375	1127	26468	69060
					1598,51	120,17	27974	2103	–	5116	
27	27 1147-0112-0101	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли НР = 88 %	м2	321	42,23	1,79	13556	576	–	11629	27200
					40,44	0,73	12980	235	–	2015	
28	28 1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	321	253,33	159,71	81320	51268	9778	29172	119331
					63,16	40,11	20274	12876	–	8839	

29	29 1147-0102-0316	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР = 88 %	яма	12	3226,75	–	38721	–	–	34074	78619
					3226,75	–	38721	–	–	5824	
30	30 1147-0103-0104	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка НР = 88 %	шт.	12	3807,58	1048,5	45691	12582	1469	31747	83633
					2636,67	369,67	31640	4436	–	6195	
	Раздел 5 Вертикальная планировка										
31	31 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	303	44,3	44,3	13423	13423	–	3757	18554
					–	17,22	–	5218	–	1374	
32	32 4131-0104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	363,6	294		106898		–	–	115450

33	33 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км			–		–		–	8552	
			т	363,6	367		133441		–	–	144116
34	34 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %			–		–		–	10675	
			м3 грунта	515	51,77	51,77	26663	26663	–	7462	36855
35	35 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %			–	20,12	–	10364	–	2730	
			м3 грунта	515	44,3	44,3	22814	22814	–	6385	31535
	Раздел 6 Автополив				–	17,22	–	8868	–	2336	

36	36 1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. НР = 72 %	м	180	398,78	2,74	71781	493	2287	49710	131210
					383,34	0,23	69001	41	–	9719	
37	37 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	4	2237,75	–	8951	–	–	6445	16628
					2237,75	–	8951	–	–	1232	
38	38 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4	951,5	–	3806	–	–	2740	7070
					951,5	–	3806	–	–	524	
39	39 2308-0309-0142	Ороситель спринклерный водяной универсальный	шт.	20	3707		74140		74140	–	80071
					–		–		–	5931	
	Раздел 7 Покрытие										
40	40 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	13	3173,62	1061,62	41257	13801	25425	5743	50760
					156,23	252,85	2031	3287	–	3760	

41	41 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	130	1393,96	132,36	181215	17207	1085	158210	366579	
					1253,25	41,43	162923	5386	–	27154		
42	42 2104-0509-0404	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	128,1664	2351		301319		301319	–	325425	Казахстан
					–		–		–	24106		
	Раздел 8 Подпорная стена											
43	43 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	3,19787	159160,32	2599,86	508974	8314	464034	35149	587654	
					11453,25	625,1	36626	1999	–	43530		

Всего **9 179 577**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 110 098
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 642 192
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 188 427
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 199 642
- перевозка грузов, тенге 240 339

- накладные расходы, тенге	1 307 336
в т.ч. зарплата, тенге	117 658
- сметная прибыль (8 %), тенге	679 970
Всего	**9 179 578**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	137 694
Итого	9 317 272
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	125 783
Итого	9 443 055
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**188 861**
Итого	9 631 916
НДС (12 %)	1 155 830
Итого	10 787 746
Скидка 10%	1078774,585
Итого	**9 708 971,26**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
100340020392 Нукушев Мурат Талгатович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "TN stroy"
10024019523 Бейсенбаев Тұрсынхан Базарбаевич

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Карасайского района, Алматинской области"
060140012512 Машрап Б.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "DSN-Groupe"
070240008153 Байшуаков Салим Болатович

(наименование организации, бизнес идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района" 060140012512 Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, Абылай хана, 213
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Алматинская область, Жамбылский район, с. Сарыбай би, Сарыбай би, 78А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания сельского акимата с. Жандосова Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство административного здания
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 06.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №28
за декабрь 2021г.
на Благоустройство

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Покрытие

1	1 2104-0509-0404	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	1,8336	2351		4311		4311	–	4656	Казахстан
					–		–		–	345		
2	2 1101-0105-0802	Выемки. Срезка грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта недобора	30	878,57	337,07	26357	10112	26	13805	43375	
					540,63	98,47	16219	2954	–	3213		
3	3 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	210	1720,48	32,69	361301	6864	178101	193470	599153	
					839,7	13,35	176336	2803	–	44382		
4	4 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,36	54924		184545		184545	–	199309	Казахстан
					–		–		–	14764		
7	7 1131-0101-0301	Основания, выполняемые машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта. Устройство дна корыта НР = 88 %	м2 дна корыта	72	44,94	39,43	3236	2839	9	715	4267	

					5,39	5,89	388	424	–	316	
8	8 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	10,8	3767,59	1098,7	40690	11866	27137	4897	49234
					156,2	263,61	1687	2847	–	3647	
9	9 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	72	1272,35	128,83	91609	9276	78791	6450	105904
					49,19	33,75	3542	2430	–	7845	

10	10 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 %									
			м2 покрытия	432	137,73	0,02	59500	9	59434	62	64327
					0,13	–	57	–	–	4765	
11	11 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %									
			м2 покрытия	72	1171,5	128,83	84348	9276	71530	6450	98062
					49,19	33,75	3542	2430	–	7264	
Раздел 2 Ограждение											
5	5 1107-0111-0112	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м. Установка НР = 118 %									
			м оград	25	5779,76	1127,16	144494	28179	62600	76495	238668
					2148,6	444,44	53715	11111	–	17679	

Раздел 3 Подпорная стена

6	6 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,42607	159159,29	2598,16	67813	1107	61826	4683	78296
					11453,52	624,31	4880	266	–	5800	

Всего	**1 485 251**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	208 402
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	53 721
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 260
- материалы, изделия и конструкции, тенге	611 612
- накладные расходы, тенге	235 293
в т.ч. зарплата, тенге	21 176
- сметная прибыль (8 %), тенге	88 724

Всего	**1 485 251**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	22 279
Итого	1 507 529
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	20 352
Итого	1 527 881
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**30 558**
Итого	1 558 439
НДС (12 %)	187 013
Итого	1 745 451
Скидка 10%	174545,114

Итого **1 570 906,03**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
100340020392 Нукушев Мурат Талгатович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "TN stroy"
10024019523 Бейсенбаев Тұрсынхан Базарбаевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Карасайского района, Алматинской области"
060140012512 Машрап Б.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "DSN-Groupe"
070240008153 Байшуаков Салим Болатович
(наименование организации, бизнес идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района" 060140012512 Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, Абылай хана, 213
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Алматинская область, Жамбылский район, с. Сарыбай би, Сарыбай би, 78А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания сельского акимата с. Жандосова Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство административного здания
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 06.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №29
за декабрь 2021г.
на Технологическое оборудование

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Покрытие													
1	1	ПО прайсу	Сейф ТМ 120Т	шт	3	144960		434880		434880	–	434880	

2	2 ПО прайсу	Кресло Арлан гобелен,кзам подл.пл.818 (кзам), крест.пл.d680 м/п, кол JL, ДДС			–	–	–		
			шт	1	35286	35286	35286	–	35286
3	3 ПО прайсу	Шкаф Кул-814 800*420*2000Н (F) Планета, стандартные цвета			–	–	–		
			шт	1	38487	38487	38487	–	38487
4	4 ПО прайсу	Стол рабочий Кул-104 (F) Планета 1500*700*750 Н стандартные цвета			–	–	–		
			шт	1	18862	18862	18862	–	18862
5	5 ПО прайсу	Стол приставка Кул-005 1100*600*750 Н (F) Планета стандартные цвета			–	–	–		
			шт	1	14 571	14571	14571	–	14571
					–	–	–		

6	6 ПО прайсу	Тумба мобильная Кул-805 (F) Планета 400*500*615 Н стандартные цвета	м2 дна корыта	1	21 080	21080	21080	–	21080
7	7 ПО прайсу	Тумба сервисная Кул-806 (F) Планета 1200*530*650Н стандартные цвета	шт	1	37 558	37558	37558	–	37558
8	8 ПО прайсу	Стеллаж со стеклом Кул-803 804*435*2000 Н (F) стандартные цвета	шт	2	39 906	79812	79812	–	79812
9	9 ПО прайсу	Стул мод.BF-02 люкс+накладка кзам (Гобелен/Кзам)	шт	2	16 839	33678	33678	–	33678
10	10 ПО прайсу	Вешалка напольная CACTUS BLACK	шт	8	22 366	178928	178928	–	178928

10	10 ПО прайсу	Стеллаж полузакрытый Кул ФП-1 830*330*1820 Н стандартные цвета	шт	4	22 308	89232	–	89232	–	89232
11	11 ПО прайсу	Этажерка Тайм (КУЛ) 915*355*1805Н станд.цвета	шт	5	34 317	171585	–	171585	–	171585
12	12 ПО прайсу	Шкаф для докум. Кул ШД-1 830*330*1820 Н стандартные цвета	шт	5	28 826	144130	–	144130	–	144130
13	13 ПО прайсу	Стол рабочий Кул-101 1200*600*750 Н стандартные цвета	шт	8	12 103	96824	–	96824	–	96824
14	14 ПО прайсу	Кресло Марал гобелен,кзам подл.пласт.,крест.пл аст.	шт	8	16 223	129784	–	129784	–	129784

15	15 ПО прайсу	Стол конференционный Кул КСТ-3/Б А 2800*1200*740 Н стандартные цвета	шт	1	61 723	61723	61723	–	61723
16	16 ПО прайсу	Стул Изо цв.каркас (Гобелен/Кзам)	шт	20	6 304	126080	126080	–	126080

Всего	**1 712 500**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 712 500
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 712 500
- накладные расходы, тенге	
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	

Всего	**1 712 500**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	25 688
Итого	1 738 188
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	23 466
Итого	1 761 653
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**35 233**
Итого	1 796 886
НДС (12 %)	215 626
Итого	2 012 512
Скидка 10%	201251,242

Итого **1 811 261,18**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
100340020392 Нукушев Мурат Талгатович
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "TN stroy"
10024019523 Бейсенбаев Тұрсынхан Базарбаевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Карасайского района, Алматинской области"
060140012512 Машрап Б.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "DSN-Groupe"
070240008153 Байшуаков Салим Болатович
(наименование организации, бизнес идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района" 060140012512 Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, Абылай хана, 213
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Алматинская область, Жамбылский район, с. Сарыбай би, Сарыбай би, 78А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания сельского акимата с. Жандосова Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство административного здания
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 06.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №30
за декабрь 2021г.
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Общестроительные работы													
1	1	2109-0204-9901	Витражные перегородки из ПВХ	м2	132	35000		4620000		4620000	–	4989600	
						–		–		–	369600		

2	2 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 60 х 60 мм до 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86	т	0,4725	270529		127825		127825	–	138051
					–		–		–	10226	
3	3 2109-0304-0100	Витражи из алюминиевых профилей ГОСТ 25116-82	м2	26,7	70000		1869000		1869000	–	2018520
					–		–		–	149520	
4	4 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 %	м2	11,36	2649,91	2,64	30103	30	17084	11690	45136
					1143,4	–	12989	–	–	3343	
5	5 2109-0202-0502	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-8, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	17,18	31019		532906		532906	–	575538
					–		–		–	42632	

6	6 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	2,2	2864,09	53,18	6301	117	938	3656	10754
					2384,55	23,64	5246	52	–	797	
7	7 2109-0402-0601	Блоки дверные стальные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	2,2	53641		118010		118010	–	127451
					–		–		–	9441	
8	8 2207-0103-0101	Потолочный плинтус из пенополистирола гладкий шириной от 20 до 50 мм	м	220	73		16060		16060	–	17345
					–		–		–	1285	
9	9 1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР = 94 %	м2 стяжки	335,39888	415,97	16,11	139515	5402	112	127419	288289
					399,53	4,62	134001	1551	–	21355	

Всего **8 210 686**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 152 236
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 5 549

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 603
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 301 935
- накладные расходы, тенге	142 765
в т.ч. зарплата, тенге	12 849
- сметная прибыль (8 %), тенге	608 199
Всего	**8 210 686**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	123 160
Итого	8 333 846
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	112 507
Итого	8 446 353
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**168 927**
Итого	8 615 280
НДС (12 %)	1 033 834
Итого	9 649 113
Скидка 10%	964911,3431
Итого	**8 684 202,09**
10% скидки за прошедшие формы июнь и июль	**3 265 326,80**
Итого	**5 418 875,29**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
100340020392 Нукушев Мурат Талгатович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Карасайского района, Алматинской области"
060140012512 Машрап Б.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "TN stroy"
10024019523 Бейсенбаев Тұрсынхан Базарбаевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "DSN-Groupe"
070240008153 Байшуаков Салим Болатович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района" 060140012512 Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, Абылай хана, 213
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Алматинская область, Жамбылский район, с. Сарыбай би, Сарыбай би, 78А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания сельского акимата с. Жандосова Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство административного здания
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 06.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №31
за декабрь 2021г.
на Отопление и вентиляция

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Отопление и вентиляция

1	1 1116-0501-0802	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	25	1362,64	15,72	34066	393	272	32738	72148
					1336,04	0,2	33401	5	–	5344	
2	2 1116-0501-0803	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	62	1468,53	18,29	91049	1134	735	87413	192739
					1438,39	0,27	89180	17	–	14277	
3	3 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	28,8	14199,65	16,35	408950	471	387550	20679	463999
					726,7	5,97	20929	172	–	34370	

Всего **728 886**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 143 510
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 998

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	194
- материалы, изделия и конструкции, тенге	388 557
- накладные расходы, тенге	140 830
в т.ч. зарплата, тенге	12 675
- сметная прибыль (8 %), тенге	53 991
Всего	**728 886**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	10 933
Итого	739 819
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	9 988
Итого	749 807
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**14 996**
Итого	764 803
НДС (12 %)	91 776
Итого	856 579
Скидка 10%	85657,9346
Итого	**770 921,41**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
100340020392 Нукушев Мурат Талгатович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "TN stroy"
10024019523 Бейсенбаев Тұрсынхан Базарбаевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Карасайского района, Алматинской области"
060140012512 Машрап Б.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "DSN-Groupe"
070240008153 Байшуаков Салим Болатович
(наименование организации, бизнес идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района" 060140012512 Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, Абылай хана, 213
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Алматинская область, Жамбылский район, с. Сарыбай би, Сарыбай би, 78А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания сельского акимата с. Жандосова Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство административного здания
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 06.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №32
за декабрь 2021г.
на Водопровод и канализация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 3 Водопрод и канализация

1	1 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	3	2035,33	26,33	6106	79	47	5862	12925
					1993,33	0,67	5980	2	–	957	
2	2 1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	3	2212,67	31	6638	93	67	6350	14027
					2159,33	0,67	6478	2	–	1039	
3	3 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	30	1682,83	18,97	50485	569	326	48603	107015

4	4 1116-0201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м трубопровода		1653	0,17	49590	5	–	7927	
				2	69598	51	139196	102	136839	2249	152761
					1127,5	20	2255	40	–	11316	
5	5 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода								
				4	1347,75	1,25	5391	5	1833	3485	9586
					888,25	0,75	3553	3	–	710	
6	6 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода								
				4	1680	3,25	6720	13	3300	3344	10869
					851,75	1,25	3407	5	–	805	

7	7 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды HP = 98 %	комплект	1	3163	93	3163	93	215	2845	6489
					2855	48	2855	48	–	481	
8	8 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка HP = 98 %	комплект	1	24649	186	24649	186	21262	3231	30110
					3201	96	3201	96	–	2230	

Всего	**343 782**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	77 319
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 140
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	201
- материалы, изделия и конструкции, тенге	163 889
- накладные расходы, тенге	75 969
в т.ч. зарплата, тенге	6 837
- сметная прибыль (8 %), тенге	25 465
Всего	**343 782**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	5 157
Итого	348 939
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	4 711
Итого	353 649
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**7 073**
Итого	360 722
НДС (12 %)	43 287
Итого	404 009

Скидка 10%	40400,9078
Итого	**363 608,17**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
100340020392 Нукушев Мурат Талгатович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "TN stroy"
10024019523 Бейсенбаев Тұрсынхан Базарбаевич

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Карасайского района, Алматинской области"
060140012512 Машрап Б.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "DSN-Groupe"
070240008153 Байшуаков Салим Болатович

(наименование организации, бизнес идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района" 060140012512 Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, Абылай хана, 213
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Алматинская область, Жамбылский район, с. Сарыбай би, Сарыбай би, 78А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания сельского акимата с. Жандосова Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство административного здания
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 06.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №33
за декабрь 2021г.
на Электроосвещение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 6 Электроосвещение

1	1 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами HP = 72 %									
			шт.	19	2092,16	817,84	39751	15539	2538	23378	68179
					1140,74	568,21	21674	10796	–	5050	

Всего	**68 179**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	21 674
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 539
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 796
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 538
- накладные расходы, тенге	23 378
в т.ч. зарплата, тенге	2 104
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 050
Всего	**68 179**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 023
Итого	69 202
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	934
Итого	70 136
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 403**
Итого	71 539
НДС (12 %)	8 585
Итого	80 123
Скидка 10%	8012,3261

Итого **72 110,93**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
100340020392 Нукушев Мурат Талгатович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "TN stroy"
10024019523 Бейсенбаев Тұрсынхан Базарбаевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Карасайского района, Алматинской области"
060140012512 Машрап Б.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "DSN-Groupe"
070240008153 Байшуаков Салим Болатович
(наименование организации, бизнес идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района" 060140012512 Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, Абылай хана, 213
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Алматинская область, Жамбылский район, с. Сарыбай би, Сарыбай би, 78А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания сельского акимата с. Жандосова Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство административного здания
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 06.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №34

без оплаты

на Благоустройство

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Подпорная стена

2	2 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	4,37606	159160,75	2600,28	696497	11379	634998	48098	804163
					11453,23	624,99	50120	2735	–	59568	

Всего	**804 163**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	50 120
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 379
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 735
- материалы, изделия и конструкции, тенге	634 998
- накладные расходы, тенге	48 098
в т.ч. зарплата, тенге	4 329
- сметная прибыль (8 %), тенге	59 568

Всего	**804 163**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	12 062
Итого	816 225
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	11 019
Итого	827 244
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**16 545**
Итого	843 789
НДС (12 %)	101 255
Итого	945 044
Скидка 10%	94504,4104

Итого **850 539,69**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
100340020392 Нукушев Мурат Талгатович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "TN stroy"
10024019523 Бейсенбаев Тұрсынхан Базарбаевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Карасайского района, Алматинской области"
060140012512 Машрап Б.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "DSN-Groupe"
070240008153 Байшуаков Салим Болатович
(наименование организации, бизнес идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района" 060140012512 Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, Абылай хана, 213
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Алматинская область, Жамбылский район, с. Сарыбай би, Сарыбай би, 78А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания сельского акимата с. Жандосова Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство административного здания
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 06.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №35

без оплаты

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Общестроительные работы

1	1 1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР = 94 %	м2 стяжки	104,60112	415,97	16,11	43511	1685	35	39738	89909
					399,53	4,62	41791	483	–	6660	
2	2 1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 94 %	м2 покрытия	55,7	2642,8	12,78	147204	712	130692	15200	175396
					283,66	6,64	15800	370	–	12992	
3	3 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	100,1	1822,18	138,15	182400	13829	51842	115910	322175
					1166,12	65,73	116729	6580	–	23865	
4	4 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	31,86	358,57	0,85	11424	27	7121	4033	16694
					134,21	0,44	4276	14	–	1237	

5	5 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %										
			м2 покрытия	4,27	4746,37	81,26	20267	347	14099	5623	27961	
					1363,23	37,7	5821	161	–	2071		
6	6 1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	12	786,42	3,25	9437	39	2540	5497	16129	
					571,5	1,08	6858	13	–	1195		
7	7 2110-0101-0201	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011										
			м2	18	1566		28188		28188	–	30443	Казахстан
					–		–		–	2255		

8	8 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86									
			т	0,35	270529		94685		94685	–	102260
					–		–		–	7575	
9	9 1110-0212-0201	Площадки лестничные. Ограждение перилами НР = 90 %	м перил	25	411,88	44,36	10297	1109	621	8162	19936
					342,68	20,08	8567	502	–	1477	
10	10 2106-0208-0701	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм									
			м	25	9970		249250		249250	–	269190
					–		–		–	19940	
11	11 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %									
			м2 покрытия	15	4749,07	81,27	71236	1219	49569	19750	98265
					1363,2	37,53	20448	563	–	7279	

12	12 1115-0213-0101	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР = 80 %										
			м2	12,8	3913,67	25,47	50095	326	15473	27510	83813	
					2679,38	7,11	34296	91	–	6208		
13	13 2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180										
			м3	1,3184	30630		40383		40383	–	43614	Казахстан
					–		–		–	3231		
14	14 1115-0109-0202	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя НР = 80 %	м2 поверхности облицовки									
				12,8	7520,94	40	96268	512	47426	38779	145851	
					3775,78	11,25	48330	144	–	10804		

15	15 1111-0101-0801	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	10,54	8549,72	1677,7	90114	17683	20614	54810	156518
					4916,22	615,94	51817	6492	–	11594	

Всего	**1 598 154**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	354 733
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	37 488
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 413
- материалы, изделия и конструкции, тенге	752 538
- накладные расходы, тенге	335 012
в т.ч. зарплата, тенге	30 151
- сметная прибыль (8 %), тенге	118 383

Всего	**1 598 154**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	23 972
Итого	1 622 126
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	21 899
Итого	1 644 025
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**32 881**
Итого	1 676 906
НДС (12 %)	201 229
Итого	1 878 134
Скидка 10%	187813,418

Итого **1 690 320,76**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
100340020392 Нукушев Мурат Талгатович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "TN stroy"
10024019523 Бейсенбаев Тұрсынхан Базарбаевич

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Карасайского района, Алматинской области"
060140012512 Машрап Б.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "DSN-Groupe"
070240008153 Байшуаков Салим Болатович

(наименование организации, бизнес идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)