"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района" 060140012512 Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, Абылай хана, 213
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Алматинская область, Жамбылский район, с. Сарыбай би, Сарыбай би, 78А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания сельского акимата с. Жандосова Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство административного здания
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 06.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №7
за октябрь 2021г.
на !Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 5 !Кровля

5.1 Кровля

1	1 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство-80мм НР = 94 %.									
			м2 стяжки	173,7	674,88	30,73	117227	5337	46033	64448	196209
					379,14	15,57	65857	2705	–	14534	
2	2 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=12,000;									
			м2 стяжки	2084,4	75,91	5,21	158221	10864	137590	14225	186242
					4,69	2,57	9767	5366	–	13796	
3	3 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	173,7	346,34	12,83	60160	2228	42574	14670	80816
					88,42	3,39	15358	588	–	5986	
4	4 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	173,7	966,27	53,47	167841	9288	57611	95009	283878
					581,13	13,41	100942	2329	–	21028	

5	5 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство-30мм НР = 92 %									
			м2 стяжки	173,7	599,71	105,16	104170	18267	42596	44381	160435
					249,32	28,4	43307	4933	–	11884	
6	6 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;									
			м2 стяжки	2605,5	14,66	1,55	38185	4050	31729	3266	44767
					0,92	0,44	2406	1144	–	3316	
7	7 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции								
				8,36	108403,11	1477,39	906250	12351	678843	198335	1192952
					25724,4	635,89	215056	5316	–	88367	
8	8 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности								
				465	330,94	12,83	153888	5964	106811	39274	208615
					88,42	3,39	41113	1576	–	15453	

9	9 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	465	6576,32	102,8	3057991	47801	2016252	927414	4304237
					2137,5	30,37	993938	14121	–	318832	
10	10 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	8,36	8928,23	60,17	74640	503	65986	7547	88762
					975	27,99	8151	234	–	6575	
11	11 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	465	311,22	2,79	144715	1298	126237	16007	173580
					36,95	1,3	17180	605	–	12858	
12	12 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,153	922673,2	1379,08	141169	211	100182	37193	192631
					266509,8	620,92	40776	95	–	14269	

13	13 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,0381	611469,82	2335,96	23297	89	8916	13043	39247
					375118,11	1076,12	14292	41	–	2907	
14	14 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство-карниз НР = 92 %	м2 покрытия	74	1219,97	14,38	90278	1064	1030	81399	185411
					1191,68	3,96	88184	293	–	13734	
15	15 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	59,7	2020,85	11,98	120645	715	99583	18937	150749
					340,82	3,97	20347	237	–	11167	
16	16 1112-0101-0801	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб НР = 92 %	м2 фасада (без вычета проемов)	39	390,21	0,85	15218	33	8778	5910	22818
					164,28	0,44	6407	17	–	1690	

17	17 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	2	19397,5	886	38795	1772	22115	14121	57149
					7454	391	14908	782	–	4233	
18	18 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	6	5677,67	102,83	34066	617	22349	10379	48001
					1850	30,33	11100	182	–	3556	
5.2 Ходовая дорожка											
19	19 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	0,376	21053,19	1617,02	7916	608	4653	2611	11369
					7061,17	406,91	2655	153	–	842	
20	20 1110-0114-0507	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	5,08	1006,69	82,68	5114	420	2765	1900	7575
					379,72	35,83	1929	182	–	561	
5.3 Люк выхода на чердак											
21	21 1110-0105-0101	Элементы каркаса люка. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0045	108000	1333,33	486	6	364	106	639
					25777,78	444,44	116	2	–	47	

22	22 1219-0101-1405	Древесина. Антисептирование маслянистыми антисептиками НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	0,48	450	–	216	–	174	30	266
					87,5	–	42	–	–	20	
23	23 1106-1601-0611	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг НР = 91 %	т	0,00156	88461,54	4487,18	138	7	1	119	278
					83333,33	641,03	130	1	–	21	
24	24 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	0,024	15666,67	1791,67	376	43	266	73	485
					2791,67	500	67	12	–	36	
25	25 1110-0102-0602	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,46	600	15,22	276	7	173	90	395
					208,7	8,7	96	4	–	29	
26	26 1212-0103-0201	Крышка люка. Окраска масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	0,46	263,04	–	121	–	60	44	178
					132,61	–	61	–	–	13	

5.4 Лестница выхода на чердак

27	27 1109-0606-0110	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,01798	61234,71	7508,34	1101	135	42	658	1900
					51390,43	1612,9	924	29	–	141	
28	28 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,54	79,63	1,85	43	1	27	10	57
					27,78	–	15	–	–	4	

Раздел 6 !Проемы

6.1 Окна

29	29 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	26,18	2344,5	179,56	61379	4701	29445	26642	95063
					1040,22	90,49	27233	2369	–	7042	

30	30 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %									
			п/м	15	1227,6	5,2	18414	78	14439	3543	23714
					259,8	2,67	3897	40	–	1757	
31	31 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмаузры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %									
			м2 покрытия	3,45	3183,48	14,49	10983	50	6822	3795	15960
					1191,59	4,06	4111	14	–	1182	
6.2 Двери											
32	32 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %									
			м2	23,52	1790,01	80,7	42101	1898	10979	27102	74739
					1242,52	37,8	29224	889	–	5536	
33	33 1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 90 %									
			м2 проемов	2,73	2524,91	139,56	6893	381	325	5724	13626

34	34 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 %			2266,3	63,37	6187	173	–	1009	
			м2	30,6	2650,03	2,71	81091	83	46021	31488	121585
					1143,37	–	34987	–	–	9006	
Раздел 7 !Полы											
7.1 Тип-К											
35	35 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;									
			м3 подстилающего слоя	4,1272	18894,41	7,75	77961	32	60970	15960	101456
					4113,93	–	16979	–	–	7515	
36	36 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %									
			м2 стяжки	51,59	1019,52	30,78	52597	1588	25820	24432	83191
					488,25	15,57	25189	803	–	6162	
37	37 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=6,000;									
			м2 стяжки	309,54	134,86	5,21	41744	1613	38653	2139	47394
					4,77	2,57	1478	797	–	3511	

38	38 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %									
			м2 стяжки	51,59	706,11	30,72	36428	1585	15283	19141	60015
					379,14	15,57	19560	803	–	4446	
39	39 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;									
			м2 стяжки	-103,18	83,71	5,2	-8637	-537	-7616	-705	-10089
					4,69	2,58	-484	-266	–	-747	
40	40 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %									
			м2 покрытия	51,59	4746,95	81,24	244895	4191	170378	67928	337849
					1363,17	37,57	70326	1938	–	25026	
41	41 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %									
			м плинтусов	31,8	1547,48	1,73	49210	55	36333	10199	64162
					340,31	0,88	10822	28	–	4753	

7.2 Тип-Л

42	42 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,008;	м3 подстилающего слоя	0,8684	18894,52	8,06	16408	7	12829	3358	21347
					4113,31	–	3572	–	–	1581	
43	43 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	108,55	1019,51	30,79	110668	3342	54326	51409	175043
					488,25	15,57	53000	1690	–	12966	
44	44 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	651,3	134,86	5,21	87834	3396	81330	4499	99720
					4,77	2,57	3109	1677	–	7387	
45	45 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	108,55	730,35	43,64	79280	4737	29200	43221	132301
					417,72	5,87	45343	637	–	9800	

46	46 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	108,55	2941,98	22,38	319352	2429	268656	46556	395181
					444,65	11,62	48267	1261	–	29273	
47	47 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	116,14	358,61	0,86	41649	100	25961	14701	60858
					134,22	0,44	15588	51	–	4508	
7.3 Тип-К2											
48	48 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=0,150;	м3	2,22	16907,21	1125,68	37534	2499	31960	3334	44137
					1385,14	265,32	3075	589	–	3269	
49	49 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	14,8	706,08	30,68	10450	454	4385	5491	17216
					379,12	15,54	5611	230	–	1275	

50	50 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;									
			м2 стяжки	-29,6	83,72	5,2	-2478	-154	-2185	-202	-2894
					4,7	2,57	-139	-76	–	-214	
51	51 1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР = 94 %									
			м2 покрытия	14,8	2231,62	184,26	33028	2727	7214	22470	59938
					1559,93	55,2	23087	817	–	4440	
7.4 Подпольное утепление											
52	52 1111-0101-0801	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство НР = 94 %									
			м3 изоляции	14,46	8549,72	1677,66	123629	24259	28281	75196	214731
					4916,25	615,98	71089	8907	–	15906	

Раздел 8 !Внутренняя отделка

53	53 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	160,14	494,49	3,09	79187	495	23649	44238	133299
					343,72	1,59	55043	254	–	9874	
54	54 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,37	2310,28	22,13	51681	495	2805	38838	97761
					2162,76	7,47	48381	167	–	7242	
55	55 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	504,75	443,46	3,09	223834	1561	68131	123954	375611
					305,38	1,59	154142	801	–	27823	

56	56 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	18,5	3707,57	36,11	68590	668	38078	24147	100156
					1613,19	18,38	29844	340	–	7419	
Раздел 9 !Фасад											
57	57 1115-0213-0101	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР = 80 %	м2	199,7	3913,84	25,52	781593	5097	241417	429200	1307656
					2679,41	7,12	535079	1421	–	96863	
58	58 1115-0213-0101	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР = 80 %	м2	42,2	3913,82	25,5	165163	1076	51016	90698	276330
					2679,41	7,13	113071	301	–	20469	

59	59 1115-0109-0202	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	42,2	7521	40,05	317386	1690	156357	127851	480856
					3775,81	11,26	159339	475	–	35619	
60	60 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	199,7	1223,48	34,2	244328	6830	58866	147606	423289
					894,5	29,42	178632	5876	–	31355	
61	61 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,82	3217	47,47	44459	656	9319	27866	78111
					2495,22	25,25	34484	349	–	5786	
62	62 1115-0212-0306	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм НР = 80 %	м2	213,52	1303,91	6,51	278411	1390	91483	148968	461569

					868,95	3,15	185538	672	–	34190	
63	63 1108-0701-0103	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м подвесные. Установка и разборка НР = 93 % К=1,200;	м2 вертикальной проекции	239,64	1091,76	2,29	261630	549	65774	181897	479009
					815	1,17	195307	281	–	35482	
Раздел 10 !Крыльца Кв-1, Кв-2, пандус											
64	64 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	6,06	21956,77	1783,66	133058	10809	69485	32174	178451
					5406,6	427,72	32764	2592	–	13219	
65	65 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1,48	16610,14	1218,24	24583	1803	21020	2003	28713
					1189,19	297,97	1760	441	–	2127	
66	66 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,195	16830,77	1733,33	3282	338	2516	465	4047

67	67 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %			2194,87	425,64	428	83	–	300	
			м3	0,735	18078,91	1730,61	13288	1272	10403	1754	16245
					2194,56	427,21	1613	314	–	1203	
Раздел 11 !Входная группа-ограждение											
11.1 ОГ-1-2шт											
68	68 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,0525	79685,71	27123,81	4194	1424	619	1818	6493
					40971,43	9219,05	2151	484	–	481	
69	69 1106-1601-0611	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг НР = 91 %	т	0,00654	87767,58	3975,54	574	26	4	501	1161
					83180,43	1070,34	544	7	–	86	
70	70 1113-0301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз НР = 69 %	м2	1,62	92,59	3,09	150	5	63	57	224
					50,62	–	82	–	–	17	

71	71 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	1,62	80,25	2,47	130	4	80	32	175
					28,4	–	46	–	–	13	
72	72 1115-0303-0105	Поручни и тетивы цементные любого профиля без орнамента. Установка НР = 80 % К=2,000;	м деталей	3	1812,33	23,67	5437	71	765	3706	9874
					1533,67	10,33	4601	31	–	731	
11.2 ОГ-2-1шт											
73	73 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,00736	80027,17	27309,78	589	201	86	255	912
					41032,61	9239,13	302	68	–	68	
74	74 1106-1601-0611	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг НР = 91 %	т	0,00082	87804,88	3658,54	72	3	1	63	146
					82926,83	1219,51	68	1	–	11	

75	75 1113-0301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз НР = 69 %	м2	0,216	92,59	–	20	–	9	8	30
					50,93	–	11	–	–	2	
76	76 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,216	78,7	–	17	–	11	4	23
					27,78	–	6	–	–	2	
77	77 1115-0303-0105	Поручни и тетивы цементные любого профиля без орнамента. Установка НР = 80 %	м деталей	0,45	1811,11	24,44	815	11	114	555	1480
					1533,33	8,89	690	4	–	110	
11,3 ОГ-3-1шт											
78	78 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,05852	79904,31	27118,93	4676	1587	691	2027	7239
					40977,44	9227,61	2398	540	–	536	

79	79 1106-1601-0611	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг НР = 91 %	т	0,00658	87689,97	3951,37	577	26	4	504	1167
					83130,7	1063,83	547	7	–	86	
80	80 1113-0301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз НР = 69 %	м2	1,7577	92,73	2,84	163	5	69	61	242
					50,63	–	89	–	–	18	
81	81 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	1,7577	80,22	2,28	141	4	87	35	190
					28,45	–	50	–	–	14	
82	82 1115-0303-0105	Поручни и тетивы цементные любого профиля без орнамента. Установка НР = 80 %	м деталей	5,032	1812	23,45	9118	118	1283	6216	16561
					1533,59	10,53	7717	53	–	1227	

11.4 ОГ-4-1шт

83	83 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0157	79872,61	27197,45	1254	427	184	544	1942
					40955,41	9235,67	643	145	–	144	
84	84 1106-1601-0611	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг НР = 91 %	т	0,00163	88343,56	4294,48	144	7	1	125	291
					83435,58	613,5	136	1	–	22	
85	85 1113-0301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз НР = 69 %	м2	0,46791	94,04	2,14	44	1	19	17	66
					51,29	–	24	–	–	5	
86	86 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,46791	76,94	–	36	–	23	9	49
					27,78	–	13	–	–	4	

87	87 1115-0303-0105	Поручни и тетивы цементные любого профиля без орнамента. Установка НР = 80 %	м деталей	1,5	1811,33	23,33	2717	35	382	1853	4936
					1533,33	10,67	2300	16	–	366	
11.5 ОГ-5-1шт											
88	88 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,01838	79815,02	27040,26	1467	497	217	637	2272
					40968,44	9249,18	753	170	–	168	
89	89 1106-1601-0611	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг НР = 91 %	т	0,00245	87755,1	3673,47	215	9	2	188	435
					83265,31	1224,49	204	3	–	32	
90	90 1113-0301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз НР = 69 %	м2	0,56241	92,46	1,78	52	1	22	20	78
					51,56	–	29	–	–	6	

91	91 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,56241	80,01	1,78	45	1	28	11	60
					28,45	–	16	–	–	4	
92	92 1115-0303-0105	Поручни и тетивы цементные любого профиля без орнамента. Установка НР = 80 %	м деталей	1,8	1811,67	23,33	3261	42	459	2223	5923
					1533,33	10,56	2760	19	–	439	
11.6 ОГ-6-1шт											
93	93 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,03656	79896,06	27133,48	2921	992	431	1266	4522
					40973,74	9217,72	1498	337	–	335	
94	94 1106-1601-0611	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг НР = 91 %	т	0,00491	87576,37	3869,65	430	19	3	377	872
					83095,72	1222	408	6	–	65	

95	95 1113-0301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз НР = 69 %	м2	1,1205	92,82	2,68	104	3	44	39	154
					50,87	–	57	–	–	11	
96	96 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	1,1205	80,32	1,78	90	2	56	22	121
					28,56	–	32	–	–	9	
97	97 1115-0303-0105	Поручни и тетивы цементные любого профиля без орнамента. Установка НР = 80 %	м деталей	3,74	1811,5	23,26	6775	87	953	4619	12306
					1533,42	10,43	5735	39	–	912	

Раздел 12 !Прочие работы

12.1 Козырек

98	98 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,546	108404,76	1478,02	59189	807	44336	12954	77914
					25725,27	635,53	14046	347	–	5771	

99	99 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	6,9	7068,12	102,75	48770	709	33312	13761	67533
					2137,54	30,29	14749	209	–	5002	
100	100 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0.546	8926,74	60,44	4874	33	4309	493	5796
					974,36	29,3	532	16	–	429	
101	101 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	6,9	311,16	2,75	2147	19	1873	238	2576
					36,96	1,3	255	9	–	191	
102	102 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	3,5	2021,14	12	7074	42	5839	1111	8840
					340,86	4,29	1193	15	–	655	

103	103 1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,81796	84071,35	24918,09	68767	20382	8155	32916	109818
					49183,33	9138,59	40230	7475	–	8135	
104	104 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	22,059	970,13	1,09	21400	24	2879	14808	39105
					838,52	0,59	18497	13	–	2897	
105	105 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	4	7582,75	103	30331	412	21369	7977	41373
					2137,5	30,25	8550	121	–	3065	

106	106 1110-0210-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,048	20479,17	1395,83	983	67	222	652	1766
					14458,33	625	694	30	–	131	
	12.2 Отмостка										
107	107 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,71	6706,27	1794,1	23594	4862	8863	11328	37716
					3641,7	805,17	9869	2182	–	2794	
108	108 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	5,42	16907,38	1126,01	91638	6103	78028	8140	107760
					1385,06	255,31	7507	1438	–	7982	
109	109 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	14,46	17731,12	1677,66	256392	24259	171149	65698	347857
					4217,43	615,98	60984	8907	–	25767	

Всего	**15 254 985**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 172 676
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	281 248
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	101 378

- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 932 912
- накладные расходы, тенге	3 738 147
в т.ч. зарплата, тенге	336 433
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 130 002
Всего	**15 254 985**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	228 825
Итого	15 483 810
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	209 031
Итого	15 692 841
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**313 857**
Итого	16 006 698
НДС (12 %)	1 920 804
Итого	17 927 502
Скидка 10%	1792750,18
Итого	**16 134 752**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
100340020392 Нукушев Мурат Талгатович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "TN stroy"
100240019523 Бейсенбаев Турсынхан Базарбаевич

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Карасайского района, Алматинской области"
060140012512 Машрап Б.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района" 060140012512 Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, Абылай хана, 213
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Алматинская область, Жамбылский район, с. Сарыбай би, Сарыбай би, 78А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания сельского акимата с. Жандосова Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство административного здания
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 06.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №8
за октябрь 2021г.
на !Отопление и вентиляция

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Отопление

1	1 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	62	1983,21	19,47	122959	1207	93985	27698	162710
					447,85	8	27767	496	–	12053	
2	2 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	16	1691,19	19,5	27059	312	19581	7147	36942
					447,88	7,94	7166	127	–	2736	
3	3 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	9	1361,78	19,56	12256	176	8049	4021	17579
					447,89	8	4031	72	–	1302	
4	4 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	22	18642,32	167,23	410131	3679	386022	21875	466566

					928,64	85,95	20430	1891	–	34560	
5	5 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	16	303,13	–	4850	–	1729	3059	8542
					195,06	–	3121	–	–	633	
6	6 1118-1101-0101	Указатели уровня кранового типа. Установка (терм. элемент) НР = 98 %	комплект	16	7923,31	–	126773	–	107581	18808	157227
					1199,5	–	19192	–	–	11646	
7	7 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	18	2433,56	97,61	43804	1757	5363	36216	86422
					2038	15,06	36684	271	–	6402	
8	8 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	2463	127	7389	381	894	6080	14547
					2038	30	6114	90	–	1078	

9	9 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	21	970,14	1,1	20373	23	2741	14097	37228
					838,52	0,57	17609	12	–	2758	
10	10 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	87	98,83	1,25	8598	109	171	8152	18090
					95,61	–	8318	–	–	1340	
11	11 1118-0801-0101	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка НР = 98 %	узел	1	83832	1088	83832	1088	68419	14500	106199
					14325	471	14325	471	–	7867	

Раздел 2 Вентиляция

12	12 1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	6,3	5653,97	55,56	35620	350	22292	12863	52362
					2060	23,49	12978	148	–	3879	
13	13 1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР = 0	решетка	13	381,08	3,31	4954	43	119	–	5350
					368,62	0,31	4792	4	–	396	
14	14 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	10	1833,3	34,1	18333	341	3139	14707	35683
					1485,3	15,4	14853	154	–	2643	
15	15 1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	13	3915,31	49,08	50899	638	41098	9176	64881

16	16 1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	7,5	704,85	15,38	9163	200	–	4806	
					1999,2	123,07	14994	923	7226	5561	22199
					912,67	62,93	6845	472	–	1644	
	Раздел 3 Топочная										
17	17 1119-0201-0104	Устройства газогорелочные с горелками производительность ю до 50 м3/ч. Установка НР = 98 %	устройство	1	33817	143	33817	143	14424	18937	56974
					19250	73	19250	73	–	4220	
18	18 1118-0401-0116	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 4 м3. Установка НР = 98 %	бак	1	91693	1535	91693	1535	68098	22196	123000
					22060	589	22060	589	–	9111	
19	19 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	2	104040,5	456	208081	912	6824	36883	251520

	18665,5	152,5	37331	305	163014	6556
Всего			**1 724 021**			
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге			292 029			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			13 617			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			5 375			
- материалы, изделия и конструкции, тенге			857 755			
- оборудование, тенге			163 014			
- накладные расходы, тенге			281 976			
в т.ч. зарплата, тенге			25 378			
- сметная прибыль (8 %), тенге			115 630			

Всего	**1 724 021**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	25 860
Итого	1 749 881
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	23 623
Итого	1 773 505
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**35 470**
Итого	1 808 975
НДС (12 %)	217 077
Итого	2 026 052
Скидка 10%	202605,178
Итого	**1 823 447**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
100340020392 Нукушев Мурат Талгатович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "TN stroy"
10024019523 Бейсенбаев Турсынхан Базарбаевич

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Карасайского района, Алматинской области"
060140012512 Машрап Б.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района" 060140012512 Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, Абылай хана, 213
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Алматинская область, Жамбылский район, с. Сарыбай би, Сарыбай би, 78А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания сельского акимата с. Жандосова Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство административного здания
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 06.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №9
за октябрь 2021г.
на !Водопровод и канализация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Водопровод

1	1 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (ввод д. 32мм) НР = 98 %	м трубопровода	3	1740,33	41	5221	123	2621	2474	8311
					825,67	15,67	2477	47	–	616	
2	2 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,003	971666,67	36666,67	2915	110	1941	855	4072
					288000	–	864	–	–	302	
3	3 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство-упор бет. 7,5 НР = 91 %	м3	0,04	16900	1125	676	45	576	60	795
					1375	275	55	11	–	59	

4	4 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	1747,8	21,6	17478	216	12328	4925	24195
					493,4	9,1	4934	91	–	1792	
5	5 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	15	1821,07	21,53	27316	323	19592	7387	37479
					493,4	9,13	7401	137	–	2776	
6	6 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	2104,4	21,6	10522	108	7947	2462	14023
					493,4	9	2467	45	–	1039	
7	7 1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	1	21514	–	21514	–	21075	430	23700
					439	–	439	–	–	1756	

8	8 1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %									
			узел	1	24112	487	24112	487	12184	11340	36288
					11441	130	11441	130	–	2836	
9	9 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	30	96	1,2	2880	36	59	2729	6058
					92,83	–	2785	–	–	449	

1.1 Горячее водоснабжение

10	10 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	15	1925,13	15,73	28877	236	5671	22513	55501
					1531,33	0,13	22970	2	–	4111	
Раздел 2 Канализация											
11	11 1116-0201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м трубопровода	8	69599,38	50,88	556795	407	547370	8993	611051
					1127,25	19,88	9018	159	–	45263	
12	12 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1347,75	1,25	5391	5	1833	3485	9586
					888,25	0,75	3553	3	–	710	

13	13 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	1680,2	3,5	16802	35	8249	8358	27173
					851,8	1,1	8518	11	–	2013	
14	14 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	16	4311,25	289,94	68980	4639	8347	55890	134860
					3499,63	64,81	55994	1037	–	9990	
15	15 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,02	16900	1100	338	22	288	30	397
					1400	250	28	5	–	29	
16	16 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	2	597,5	71,5	1195	143	410	543	1877
					321	36,5	642	73	–	139	

17	17 1115-0404-0404	Стены. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,8	276,11	–	497	–	76	337	901
					233,89	–	421	–	–	67	
	2.2 Санитарно-технические приборы										
18	18 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды. НР = 98 %	комплект	2	3164	93,5	6328	187	431	5690	12979
					2855	48	5710	96	–	961	
19	19 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	2	24650	186	49300	372	42526	6462	60223
					3201	96	6402	192	–	4461	
	Раздел 3 Противопросадочные мероприятия										
20	20 1107-0201-0205	Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м2. Установка в сооружениях НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,72	21779,17	8163,89	15681	5878	1992	12029	29927
					10848,61	3309,72	7811	2383	–	2217	

21	21 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,64	3895,31	1057,81	2493	677	1255	789	3545
					876,56	448,44	561	287	–	263	
22	22 1107-0516-0107	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой НР = 118 %	м шва	3,6	699,44	206,39	2518	743	827	1433	4267
					235,56	101,67	848	366	–	316	
23	23 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	17,03	898,41	19,96	15300	340	9754	4888	21803
					305,7	2,94	5206	50	–	1615	

24	24 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,54	38324,07	11200	20695	6048	4566	12478	35827
					18668,52	4672,22	10081	2523	–	2654	

Всего	**1 166 838**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	170 626
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 180
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 648
- материалы, изделия и конструкции, тенге	712 018
- накладные расходы, тенге	176 580
в т.ч. зарплата, тенге	15 893
- сметная прибыль (8 %), тенге	86 434

Всего	**1 166 838**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	17 503
Итого	1 184 341
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	15 989
Итого	1 200 329
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**24 007**
Итого	1 224 336
НДС (12 %)	146 920
Итого	1 371 256
Скидка 10%	137125,604
Итого	**1 234 130**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
100340020392 Нухушев Мурат Талгатович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "TN sitoy"
10024019523 Бейсенбаев Турсынхан Базарбаевич

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Карасайского района, Алматинской области"
060140012512 Машрап Б.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015" Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района" 060140012512 Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, Абылай хана, 213
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Алматинская область, Жамбылский район, с. Сарыбай би, Сарыбай би, 78А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания сельского акимата с. Жандосова Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство административного здания
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 06.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №10
за октябрь 2021г.
на !Электроосвещение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Оборудование и материалы

1	1 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4033	88	4033	88	903	2216	6749
					3042	36	3042	36	–	500	
2	2 2307-0201-0422	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	18737		18737		18737	–	20236
					–		–		–	1499	
3	3 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1433	84	1433	84	26	978	2604
					1323	36	1323	36	–	193	
4	4 2307-0501-1004	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1	шт.	1	11953		11953		11953	–	12909
					–		–		–	956	

5	5 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %									
			шт.	4	5154,25	114,25	20617	457	8624	8409	31348
					2884	35,75	11536	143	–	2322	
6	6 2307-0204-0647	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014									
			шт.	1	2040		2040		2040	–	2203
					–		–		–	163	
7	7 2307-0204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014									
			шт.	1	1687		1687		1687	–	1822
					–		–		–	135	
8	8 2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014									
			шт.	2	1662		3324		3324	–	3590
					–		–		–	266	

9	9 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %									
			шт.	3	2792,67	25,33	8378	76	3976	3115	12412
					1442	–	4326	–	–	919	
10	10 2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014									
			шт.	1	1633		1633		1633	–	1764
					–		–		–	131	
11	11 2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014									
			шт.	1	1633		1633		1633	–	1764
					–		–		–	131	
12	12 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014									
			шт.	1	519		519		519	–	561
					–		–		–	42	

13	13 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями (ЩО-1) НР = 72 %	шт.	1	4033	88	4033	88	903	2216	6749
					3042	36	3042	36	–	500	
14	14 2307-0201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5893		5893		5893	–	6364
					–		–		–	471	
15	15 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2792	26	2792	26	1324	1038	4136
					1442	–	1442	–	–	306	
16	16 2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1633		1633		1633	–	1764
					–		–		–	131	

17	17 1308-0103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			шт.	4	1825,25	336	7301	1344	101	4626	12881
					1464	142,25	5856	569	–	954	
18	18 2307-0204-1802	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014									
			шт.	4	2493		9972		9972	–	10770
					–		–		–	798	
19	19 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %									
			шт.	5	2792,8	25,2	13964	126	6628	5191	20687
					1442	–	7210	–	–	1532	
20	20 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014									
			шт.	5	519		2595		2595	–	2803
					–		–		–	208	

21	21 2307-0222-0104	Шина "N" 6х9 мм 14/1,прим	шт.	2	1597		3194		3194	–	3450
					–		–		–	256	
22	22 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями (ЩС-1) НР = 72 %	шт.	1	4033	88	4033	88	903	2216	6749
					3042	36	3042	36	–	500	
23	23 2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5781		5781		5781	–	6243
					–		–		–	462	
24	24 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5154	115	5154	115	2155	2102	7836
					2884	36	2884	36	–	580	

25	25 2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014									
			шт.	1	1662		1662		1662	–	1795
					–		–		–	133	
26	26 1308-0103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			шт.	4	1825,25	336	7301	1344	101	4626	12881
					1464	142,25	5856	569	–	954	
27	27 2307-0204-1802	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014									
			шт.	4	2493		9972		9972	–	10770
					–		–		–	798	
28	28 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %									
			шт.	2	2793,5	25	5587	50	2653	2076	8276
					1442	–	2884	–	–	613	

29	29 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014									
			шт.	2	519		1038		1038	–	1121
					–		–		–	83	
30	30 2307-0222-0104	Шина "N" 6х9 мм 14/1,прим	шт.	2	1597		3194		3194	–	3450
					–		–		–	256	
31	31 1308-0305-0901	Щит аварийный. Установка. (ЩОА-1) НР = 72 %	шт.	1	4033	88	4033	88	903	2216	6749
					3042	36	3042	36	–	560	
32	32 2307-0201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 36,прим УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001									
			шт.	1	5018		5018		5018	–	5419
					–		–		–	401	
33	33 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %									
			шт.	4	2791,75	25	11167	100	5299	4153	16546
					1442	–	5768	–	–	1226	

34	34 2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	519		519		519	–	561
					–		–		–	42	
35	35 2307-0204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	546		1638		1638	–	1769
					–		–		–	131	
36	36 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования. НР = 72 %	шт.	1	1711	172	1711	172	18	1146	3066
					1521	71	1521	71	–	229	
37	37 2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	1	11237		11237		11237	–	12136
					–		–		–	899	

38	38 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %									
			шт.	1	2792	26	2792	26	1324	1038	4136
					1442	–	1442	–	–	306	
39	39 2307-0204-1614	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ IP10A,прим									
			шт.	1	3570		3570		3570	–	3856
					–		–		–	286	
	Раздел 2 Светотехническое оборудование										
40	40 1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР = 72 %									
			шт.	19	2633,84	925,11	50043	17577	3856	29014	85382
					1505,79	615,11	28610	11687	–	6325	
41	41 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %									
			шт.	7	2092	817,71	14644	5724	935	8613	25118

45	45 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	22	545,68	3,36	12005	74	554	8214	21837
					517,14	1,41	11377	31	–	1618	
46	46 2307-0220-0501	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	9	326		2934		2934	–	3169
					–		–		–	235	

47	47 2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013									
			шт.	13	454			5902		5902	–	6374
					–			–		–	472	
48	48 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %										
			шт.	7	457,57	3,43		3203	24	91	2231	5869
					441,14	1,43		3088	10	–	435	
49	49 2307-0218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012										
			шт.	7	330			2310		2310	–	2495

						–		–		–	673
59	59 2306-0128-0305	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,011		430083		4731		4731	–
						–		–		–	378
60	60 2306-0128-0306	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005		616189		3081		3081	–
						–		–		–	246
61	61 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	670		385,64	15,21	258379	10194	39172	152376
						311,96	3,91	209013	2621	–	32860
Раздел 5 Стальные изделия											
62	62 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	14		3318,14	165,57	46454	2318	30240	10507
						992,57	49,79	13896	697	–	4557

443615

61518

в т.ч. заплата, тенге	29 620
- сметная прибыль (8 %), тенге	92 399
Всего	**1 247 347**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	18 710
Итого	1 266 057
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	17 092
Итого	1 283 149
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**25 663**
Итого	1 308 812
НДС (12 %)	157 057
Итого	1 465 869
Скидка 10%	146586,939
Итого	**1 319 282**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
100340020392 Нукушев Мурат Талгатович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "TN stroy"
100240019523 Бейсенбаев Тұрсынхан Базарбаевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Карасайского района, Алматинской области"
060140012512 Машрап Б.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

1	1 1308-0304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	5192	2052	5192	2052	98	2804	8636
					3042	852	3042	852	–	640	
2	2 2308-0307-0101	Шкаф пожарный ШПС-12	шт.	1	10826		10826		10826	–	11692
					–		–		–	866	
3	3 1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	35973	2	35973	2	344	21732	62321
					35627	–	35627	–	–	4616	
4	4 2308-0303-0305	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8	шт.	1	24241		24241		24241	–	26180
					–		–		–	1939	
5	5 1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	19189,5	2058	38379	4116	2763	20001	63050

					15750	644	31500	1288	–	4670	
6	6 2308-0306-0308	Блок питания Квант-30	шт.	2	4015		8030		8030	–	8672
					–		–		–	642	
7	7 2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	2	19116		38232		38232	–	41291
					–		–		–	3059	
8	8 1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	2928	–	5856	–	–	4216	10878
					2928	–	5856	–	–	806	
9	9 2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	2	2218		4436		4436	–	4791
					–		–		–	355	
10	10 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	25	2998	2,24	74950	56	1694	44652	129170

11	11 2308-0302-0307	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-63М			2928	–	73200	–	–	9568	
			шт.	25	1580		39500		39500	–	42660
					–		–		–	3160	
12	12 1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %									
			шт.	4	1503,25	0,75	6013	3	154	3572	10352
					1464	–	5856	–	–	767	
13	13 2308-0302-0201	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	2	957		1914		1914	–	2067
					–		–		–	153	
14	14 2308-0302-0603	Извещатели пожарные ручные модели ИП 535-7	шт.	2	1762		3524		3524	–	3806
					–		–		–	282	
15	15 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			шт.	2	1460,5	142,5	2921	285	142	1853	5156
					1247	40	2494	80	–	382	

16	16 2308-0304-0111	Оповещатели модели ЛЮКС-220 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1757		3514		3514	–	3795
					–		–		–	281	
17	17 1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 61 %	шт.	1	2895	–	2895	–	203	1642	4900
					2692	–	2692	–	–	363	
18	18 2308-0303-0901	Приборы управления оповещением модели Рокот	шт.	1	9139		9139		9139	–	9870
					–		–		–	731	
19	19 1308-0206-3001	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	3421,5	457,83	20529	2747	–	13640	36903
					2963,67	193,83	17782	1163	–	2734	

20	20 2308-0306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44									
			шт.	6	121		726		726	–	784
					–		–		–	58	
21	21 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %									
			м кабеля	456	343,8	152,22	156772	69413	20601	64695	239184
					146,4	50,65	66758	23096	–	17717	
22	22 2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5 и 4х0,75									
			км	0,456	44128		20122		20122	–	21732
					–		–		–	1610	
23	23 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			м	360	253,71	2,24	91335	807	5963	60918	164433
					234,9	0,12	84565	44	–	12180	

24	24 2306-1710-0102	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм x 10 мм									
			м	320	46		14720		14720	–	15398
					–		–		–	1178	
25	25 2306-1710-0104	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм x 16 мм									
			м	40	74		2960		2960	–	3197
					–		–		–	237	
26	26 2404-0207-3968	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	48		144		144	–	156
					–		–		–	12	
27	27 1310-0701-0107	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР = 61 %									
			луч	3	1994	0,33	5982	1	49	3619	10369
					1977,33	–	5932	–	–	768	
28	28 2308-0306-0701	Устройство УКШ-1									
			шт.	3	4525		13575		13575	–	14561
					–		–		–	1086	

Всего	**956 604**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	335 304
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	79 482
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 523
- материалы, изделия и конструкции, тенге	227 614

- накладные расходы, тенге	243 344
в т.ч. зарплата, тенге	21 901
- сметная прибыль (8 %), тенге	70 860
Всего	**956 604**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	14 349
Итого	970 953
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	13 108
Итого	984 061
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**19 681**
Итого	1 003 742
НДС (12 %)	120 449
Итого	1 124 191
Скидка 10%	112419,12
Итого	**1 011 772**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
100340020392 Нукушев Мурат Талгатович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "TN stroy"
10024019523 Бейсенбаев Тұрсынхан Базарбаевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Карасайского района, Алматинской области"
060140012512 Машрап Б.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SAYA2015" Версия 20.3 от 16.07.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района" 060140012512 Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, Абылай хана, 213
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы" 100340020392 Алматинская область, Жамбылский район, с. Сарыбай би, Сарыбай би, 78А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания сельского акимата с. Жандосова Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство административного здания
(наименование)

Договор подряда (контракт) №20 от 06.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №12
за октябрь 2021 г.

на Пеленочкация

Основание
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой. НР = 61 %	коробка	1	4359	1075	4359	1075	356	2090	6965
					2928	498	2928	498	–	516	
2	2 2306-1707-0102	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 20	шт.	1	4439		4439		4439	–	4794
					–		–		–	355	
3	3 1311-0401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе НР = 75 %	шт.	7	1683,86	457,86	11787	3205	–	7667	21010
					1226	234,29	8582	1640	–	1556	
4	4 2308-0201-0201	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	7	5632		39424		39424	–	42578
					–		–		–	3154	
5	5 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	7	545,86	3,43	3821	24	177	2614	6950
					517,14	1,43	3620	10	–	515	

6	6 2307-0220-0703	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	7	356		2492		2492	–	2691
					–		–		–	199	
7	7 2306-1709-0405	Коннектор F 11	шт.	7	114		798		798	–	862
					–		–		–	64	
8	8 2307-0220-0704	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	7	328		2296		2296	–	2480
					–		–		–	184	
9	9 1308-0205-0701	Провод сечением до 10 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках НР = 72 % К=0,001;	км	0,1	80720	47240	8072	4724	113	3607	12613
					32350	17750	3235	1775	–	934	
10	10 2306-0409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,1	88016		8802		8802	–	9506
					–		–		–	704	

11	11 2301-0101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75									
			м	10	711		7110		7110	–	7679
					–		–		–	569	
12	12 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %									
			м кабеля	80	316,84	127,14	25347	10171	3464	10804	39043
					146,4	41,18	11712	3294	–	2892	
13	13 2306-1710-0102	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм									
			м	80	46		3680		3680	–	3974
					–		–		–	294	

Всего	**161 145**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	30 077
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 199
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 217
- материалы, изделия и конструкции, тенге	73 151
- накладные расходы, тенге	26 782

в т.ч. зарплата, тенге	2 410
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 936
Всего	**161 145**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	2 417
Итого	163 562
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	2 208
Итого	165 770
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**3 315**
Итого	169 086
НДС (12 %)	20 290
Итого	189 376
Скидка 10%	18937,595
Итого	**170 438**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
100340020392 Нукушев Мурат Талгатович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "TN stroy"
10024019523 Бейсенбаев Турсынхан Базарбаевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Карасайского района, Алматинской области"
060140012512 Машрап Б.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015", Версия 20.3 от 16.07.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района" 060140012512 Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, Абылай хана, 213
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Алматинская область, Жамбылский район, с. Сарыбай би, Сарыбай би, 78А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания сельского акимата с. Жандосова Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство административного здания
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 06.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №13
за октябрь 2021г.

на !Видеонаблюдение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1310-1001-0101	Камеры антивандальные видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР = 61 %									
			камера	4	4595,5	5,75	18382	23	–	11199	31947
					4589,75	–	18359	–	–	2366	
2	2 1310-1001-0101	Уличные камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР = 61 %									
			камера	9	4595,44	5,67	41359	51	–	25198	71882
					4589,78	–	41308	–	–	5325	
3	3 1310-0411-0106	Видеорегистратор. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	12572	–	12572	–	2324	6251	20329
					10248	–	10248	–	–	1506	
4	4 1310-0411-0106	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования - монитор НР = 61 %									
			шт.	1	12572	–	12572	–	2324	6251	20329
					10248	–	10248	–	–	1506	
5	5 1310-0202-0203	Коммутатор, емкость до 25 номеров. Монтаж оборудования НР = 61 %									
			номер	1	7421	608	7421	608	1563	3318	11598

					5250	190	5250	190	–	859	
6	6 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания . Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	8022	2	8022	2	130	4813	13862
					7890	–	7890	–	–	1027	
7	7 1308-0304-0304	Навесной металлический клеммный бокс 150x150x80 мм. Установка НР = 72 %	шт.	18	4532,33	1393,61	81582	25085	1741	46824	138678
					3042	571	54756	10278	–	10272	
8	8 1308-0206-0902	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в коробах НР = 72 %	м	288	68,5	2,52	19727	725	2667	11982	34246
					56,72	1,07	16335	307	–	2537	
9	9 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	12	229,08	9,42	2749	113	254	1749	4858
					198,5	3,92	2382	47	–	360	

10	10 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	263	253,71	2,24	66726	590	4357	44504	120128
					234,9	0,12	61779	32	–	8898	
11	11 1308-0304-0204	Шкаф телекоммуникационный серверный 19. Установка НР = 72 %	шт.	1	22381	2653	22381	2653	15165	4028	28522
					4563	1032	4563	1032	–	2113	
12	12 1311-0401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе НР = 75 %	шт.	1	1684	458	1684	458	–	1095	3001
					1226	234	1226	234	–	222	

Всего	**499 380**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	234 344
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 308
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 120
- материалы, изделия и конструкции, тенге	30 525
- накладные расходы, тенге	167 212
в т.ч. зарплата, тенге	15 049
- сметная прибыль (8 %), тенге	36 991

Всего	**499 380**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	7 491
Итого	506 871
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	6 843
Итого	513 713
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**10 274**
Итого	523 988
НДС (12 %)	62 879
Итого	586 866
Скидка 10%	58686,625
Итого	**528 180**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
100340020392 Нукушев Мурат Талгатович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "TN stroy"
10024019523 Бейсенбаев Турсынхан Базарбаевич

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Карасайского района, Алматинской области"
060140012512 Машрап Б.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SAMA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района" 060140012512 Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, Абылай хана, 213
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Алматинская область, Жамбылский район, с. Сарыбай би, Сарыбай би, 78А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания сельского акимата с. Жандосова Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство административного здания
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 06.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №14
за октябрь 2021г.

на !Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 !Фундаменты

	2.2 Приямок ПР-1									
1	1 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %								
			м3	0,648	21953,7	1780,86	14226	1154	9568	3441	19080
					5407,41	427,47	3504	277	–	1413	
	Раздел 3 !Стены и перегородки									
2	2 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;								
			т	0,02008	226611		4560		4550	–	4914
					–		–		–	364	
	3.4 Кирпичные стены и перегородки									
3	3 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,098	226611		22208		22208	–	23985
					–		–		–	1777	
4	4 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,4874	218745		106616		106616	–	115145

					–		–		–	8529	
5	5 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	3,645	41446,09	4469,41	151071	16291	75093	57593	225357
					16375,03	988,2	59687	3602	–	16693	
6	6 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04883	226611		11065		11065	–	11950
					–		–		–	886	
7	7 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14989	218745		32788		32788	–	35411
					–		–		–	2623	
8	8 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0743	218745		16253		16253	–	17553
					–		–		–	1300	
9	9 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,24568	922675,84	1379,84	226683	339	160868	59722	309317

10	10 1113-0301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз НР = 69 % К=29,000;			266509,28	622,76	65476	153	–	22912	
			м2	7,12472	122,81	2,39	875	17	508	243	1207
11	11 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;			49,12	0,28	350	2	–	89	
			м2	7,12472	80	1,68	570	12	354	142	769
					28,63	0,28	204	2	–	67	
	Раздел 4 IПокрытие										
12	12 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %									
			шт. сборных конструкций	23	3670,3	926,83	84417	21317	41572	31009	124660
					936	206,57	21528	4751	–	9234	

13	13 2104-0109-0101	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-2016									
			м3	22,8448	67910		1551390		1551390	–	1675501
					–		–		–	124111	
14	14 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	6,61	31553,25	4838,58	208567	31983	104492	72003	303016
					10906,51	1063,84	72092	7032	–	22446	
15	15 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,018	226611		4079		4079	–	4405
					–		–		–	326	
16	16 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,01553	226611		3519		3519	–	3801
					–		–		–	282	

17	17 1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %									
			м3	0,78	29517,95	2721,79	23024	2123	12896	7724	33208
					10262,82	519,23	8005	483	–	2460	
18	18 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,01596	226611		3617		3617	–	3906
					–		–		–	289	
19	19 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0444	226611		10062		10062	–	10867
					–		–		–	805	
20	20 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,07152	223791		16006		16006	–	17286
					–		–		–	1280	

Раздел 5 !Кровля

5.1 Кровля

21	21 2111-0103-0101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	м3	35,7822	7125	254948	254948	–	275344
					–	–	–	20396	
22	22 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1	273377	27338	27338	–	29525
					–	–	–	2187	
23	23 2203-0101-0401	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	74	1345	99530	99530	–	107492
					–	–	–	7962	

24	24 2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся, глухие ГОСТ 30674-99						
			м2	2,4	13926	33422	33422	–	36096
					–	–	–	2674	
25	25 2113-0211-0501	Петля накладная							
			шт.	4	295	1180	1180	–	1274
					–	–	–	94	
5.2 Ходовая дорожка									
26	26 2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86							
			м3	0,051	35745	1823	1823	–	1969
					–	–	–	146	
5.3 Люк выхода на чердак									

27	27 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005							
			т	0,0176	262707	4624	4624	–	4994
					–	–	–	370	
28	28 2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97							
			т	0,013	278153	3616	3616	–	3905
					–	–	–	289	
29	29 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	2	295	590	590	–	637
					–	–	–	47	
30	30 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014							
			т	0,00504	218745	1102	1102	–	1190

					–	–	–	88	
	5.4 Лестница выхода на чердак								
31	31 2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009							
			т	0,01798	614994	11058	11058	–	11943
					–	–	–	885	
	Раздел 6 !Проемы								
	6.1 Окна								
32	32 2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99							
			м2	26,18	19662	514751	514751	–	555931
					–	–	–	41180	
33	33 2109-0205-0206	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99							
			м	15	2464	36960	36960	–	39917

	6.2 Двери				–	–	–	2957	
34	34 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92							
			м2	19,11	4461	85250	85250	–	92070
					–	–	–	6820	
35	35 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92							
			м2	4,41	5646	24899	24899	–	26891
					–	–	–	1992	
36	36 2404-0201-0654	Скобы монтажные СО-6-У3 ГОСТ Р 51177-2017							
			10 шт.	1,3	144	187	187	–	202
					–	–	–	15	

37	37 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011							
			шт.	10	5659	56590	56590	–	61117
					–	–	–	4527	
38	38 2109-0102-0303	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 18-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92							
			м2	2,73	30153	82318	82318	–	88903
					–	–	–	6585	
39	39 2109-0201-0501	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99							
			м2	23,06	14633	337437	337437	–	364432
					–	–	–	26995	

40	40 2109-0202-0502	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-8, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014							
			м2	1,72	31019	53353	53353	–	57821
					–	–	–	4268	
41	41 2109-0202-0602	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 22-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014							
			м2	3,3	25695	84794	84794	–	91578
					–	–	–	6784	

42	42 2109-0202-0601	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-12, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014									
			м2	2,52	32262		81300		81300	–	87804
					–		–		–	6504	
Раздел 7 !Полы											
7.3 Тип-К2											
43	43 2104-0509-0402	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017									
			м2	14,8	1806		26729		26729	–	28867
					–		–		–	2138	
Раздел 8 !Внутренняя отделка											
44	44 1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями-затирка швов НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	160,14	417,25	2,54	66818	406	2179	51559	127847

					401,11	1,35	64233	216	–	9470	
45	45 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	160,14	870,16	4,93	139347	790	43749	76062	232642
					592,03	1,68	94808	269	–	17233	
46	46 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	482,38	1428,23	85,59	688949	41285	141493	431148	1209705
					1049,32	67,92	506171	32764	–	89608	
47	47 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	482,38	1169,42	7,7	564104	3714	196905	291806	924383
					753,52	2,64	363485	1272	–	68473	

48	48 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню. НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,37	3217,08	47,47	71966	1062	15085	45107	126439
					2495,26	25,26	55819	565	–	9366	
49	49 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,5	1192,43	80,49	22060	1489	4385	13914	38862
					874,92	65,24	16186	1207	–	2878	
50	50 1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	18,5	1018,05	9,62	18834	178	9466	7399	28332
					496,76	3,19	9190	59	–	2099	

Раздел 9 !Фасад

51	51 2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 К=1,030;	м3	20,5691	30630	630032	630032	–	680435
					–	–	–	50403	
52	52 2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 К=1,030;	м3	4,3466	30630	133136	133136	–	143787
					–	–	–	10651	
	Раздел 10 !Крыльца Кв-1, Кв-2, пандус								
53	53 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12815	273377	35033	35033	–	37836
					–	–	–	2803	

54	54 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1; Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02813	273377	7690	7690	–	8305
					–	–	–	615	
Раздел 11 !Входная группа-ограждение									
11.1 ОГ-1-2шт									
55	55 2105-0101-0302	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н10кп ГОСТ 1050-2013 К=2,000;	т	0,045	41843	1883	1883	–	2034
					–	–	–	151	
56	56 2107-0503-0302	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	3	1388	4164	4164	–	4497
					–	–	–	333	
11.2 ОГ-2-1шт									
57	57 2105-0101-0302	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н10кп ГОСТ 1050-2013	т	0,00738	41843	308	308	–	333
					–	–	–	25	
58	58 2107-0503-0302	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	0,45	1388	625	625	–	675

	11.3 ОГ-3-1шт								
59	59 2105-0101-0302	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н10кп ГОСТ 1050-2013			–	–	–	50	
			т	0,05852	41843	2449	2449	–	2645
60	60 2107-0503-0302	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88			–	–	–	196	
			м	5,032	1388	6984	6984	–	7543
	11.4 ОГ-4-1шт				–	–	–	559	
61	61 2105-0101-0302	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н10кп ГОСТ 1050-2013							
			т	0,0157	41843	657	657	–	710
62	62 2107-0503-0302	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88			–	–	–	53	
			м	1,5	1388	2082	2082	–	2249
	11.5 ОГ-5-1шт				–	–	–	167	

63	63 2105-0101-0302	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н10кп ГОСТ 1050-2013	т	0,01838	41843	769	769	–	831
64	64 2107-0503-0302	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,8	1388	2498	2498	–	2698

11.6 ОГ-6-1шт

65	65 2105-0101-0302	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н10кп ГОСТ 1050-2013	т	0,03656	41843	1530	1530	–	1652
66	66 2107-0503-0302	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	3,74	1388	5191	5191	–	5606

Раздел 12 !Прочие работы

12.1 Козырек

67	67 2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005							
			т	0,81796	404907	331198	331198	–	357694
					–	–	–	26496	
68	68 2701-0101-0102	Щиты настила							
			м2	3,96	3303	13080	13080	–	14126
					–	–	–	1046	

Всего	**8 874 117**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 340 738
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	122 160
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52 654
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 603 874
- накладные расходы, тенге	1 148 872
в т.ч. зарплата, тенге	103 399
- сметная прибыль (8 %), тенге	657 252

Всего	**8 874 117**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	133 112
Итого	9 007 229
Затраты на производстао строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	121 598
Итого	9 128 826
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**182 577**
Итого	9 311 403
НДС (12 %)	1 117 368
Итого	10 428 771
Скидка 10%	1042877,12
Итого	**9 385 894**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
100340020392 Нукушев Мурат Талгатович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "TN stroy"
10024019523 Бейсенбаев Турсынхан Базарбаевич

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Карасайского района, Алматинской области"
060140012512 Машрап Б.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)