от 02.05.2012 года № 170 **Форма № 3 (КС-3)**

Генподрядчик : **ТОО "Султан.Б"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик : **ТОО "Qazaq Qurylysy"**

(организация, адрес, телефон)

Договор: №1606-2021 от 16.06.2021г

Наименование строительства: **"Выборочный капитальный ремонт дома культуры в селе Толе би Шуского района Жамбылской области"**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 г.

(предоставляется ежемесячно субродрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе:			За отчетный месяц всего	В том числе:		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выборочный капитальный ремонт дома культуры в селе Толе би Шуского района Жамбылской области	40 621 820	40 621 820				40 621 820			
2	в том числе НДС	4 352 338	4 352 338				4 352 338			
3	Всего к оплате с НДС	40 621 820	40 621 820				40 621 820			
	Сумма к оплате: сорок миллионов шестьсот двадцать одна тысяча восемьсот двадцать тенге ноль тиын									

Генподрядчик:

ТОО "Султан. Б"

Директор _____ Ермекбаев К.

Подрядчик:

ТОО "Qazaq Qurylysy"

Директор _____ Сейдахметов Д.А.

Форма 2В
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Генподрядчик: ТОО "Султан.Б"

Подрядчик: ТОО "Qazaq Qurylysy"

Наименование стройки: "Выборочный капитальный ремонт дома культуры в селе Толе би Шуского района Жамбылской области"

Наименование объекта: Здание дома культуры

Договор: №1606-2021 от 16.06.2021г

Акт выполненных работ №1
за сентябрь 2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
		Отделка стен фасада										
1	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка плит кер амогранитных	м2 облицовки		306,04	743,04	55,02	227400	16838	--	157124	415286
		НР - 72%; СП - 8%				688,02	25,05	210562	7666		30762	
2	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки парапета	м3 кладки		9,43	23462,28	4748,96	221249	44783	--	141167	391409
		НР - 72%; СП - 8%				18713,32	2078,32	176467	19599		28993	
3	1146-0401-0206 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные.Разборка парапетных плит	м3		2,368	28248,22	13056,45	66892	30918	4860	32367	107200
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				13139,35	5844,96	31114	13841		7941	
4	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Кровли из листовой стали.Разборка покрытий/Разборка обшивки фронтона из оцинковагного листа/	м2 кровли		76,2	95,32	0,07	7263	5	--	5226	13488
		НР - 72%; СП - 8%				95,25	--	7258	--		999	
5	1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м2 облицовки		4,25	111,34	5,39	473	23	--	332	870
		НР - 72%; СП - 8%				105,95	2,59	450	11		64	
6	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Фасад. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2		698,86	207,21	--	144811	--	--	104264	269001
		НР - 72%; СП - 8%				207,21	--	144811	--		19926	
		Внутренняя отделка										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1146-0401-0606 РСНБ РК 2015 прим.	Потолки деревянные подвесные из плит Акмигран. Разборка/Потолки из гипсовы х плиток	м2	156,07	696,21	47,43	108657	7402	--	75586	198982
		НР - 72%, СП - 8%			648,78	23,87	101255	3725		14739	
8	1146-0401-0701 РСНБ РК 2015 прим.	Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка/Потолки из тканевого материала.	м2	156,07	134,18	3,61	20941	563	--	14672	38462
		НР - 72%, СП - 8%			130,57	--	20378	--		2849	
9	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	42,411834	738,00	--	31300	--		--	33804
		СП - 8%			--	--	--	--		2504	
10	4101-0102-0110 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	424,11834	78,00	--	33081	--		--	35727
		СП - 8%			--	--	--	--		2646	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				862067	100532	4860	530738	1504229
							692295	44842	--	111423	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				862067				
	Материалы		Тенге				4860				
	Всего заработная плата		Тенге					737137			
	Транспортные расходы		Тенге				64381				
		Накладные расходы	Тенге				530738				
		Сметная прибыль	Тенге				111423				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1504228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								771
		Сметная заработная плата	Тенге					737137			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1504228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								771
		Сметная заработная плата	Тенге					737137			
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы									
		Для адаптации объекта для МГН /АС-7.2/									
11	2401-0201-0114 РСНБ РК 2015 прим.	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2,5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1,В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002/Тактильная табличка с азбукой брайля,Знак направления движения	шт.	5	6759,00	--	33795	--	33795	--	36499
		СП - 8%			--	--	--	--		2704	
12	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для знаков	кг	24,4	537,00	--	13103	--	13103	--	14151
		СП - 8%			--	--	--	--		1048	
13	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2	м2 покрытия	24,39	1050,98	7,66	25633	187	7343	13055	41783
		НР - 72%, СП - 8%			742,22	1,21	18103	30		3095	
14	2406-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные напольные из резины ГОСТ Р 52875-2018	м2	24,39	36078,00	--	879942	--	879942	--	950337
		СП - 8%			--	--	--	--		70395	
		ПОТОЛКИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе из декоративно-акустических плит. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	312,14	2149,30	17,63	670884	5501	239587	308076	1057277
		НР - 72%; СП - 8%			1364,12	6,69	425796	2087		78317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	2203-0301-0107 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом"t 12 мм в комплекте	м2	321,5042	3181,00	--	1022705	--	1022705	--	1104521
		СП - 8%			--	--	--	--		81816	
		Фасад из травертина									
17	1146-0302-0305 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	1070,4	1885,71	822,76	2018464	880683	--	1103063	3371249
		НР - 72%; СП - 8%			1062,95	368,32	1137782	394250		249722	
18	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	1,316592	384657,06	2786,91	506436	3669	--	363109	939109
		НР - 72%; СП - 8%			381870,15	1178,15	502767	1551		69564	
19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,460272	234691,00	--	108022	--	108022	--	116664
		СП - 8%			--	--	--	--		8642	
20	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горяче катаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,85632	227998,00	--	195239	--	195239	--	210858
		СП - 8%			--	--	--	--		15619	
21	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой травертином плитами без тнеплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	267,6	4156,88	47,89	1112382	12815	70943	743010	2003824
		НР - 72%; СП - 8%			3843,89	12,46	1028624	3335		148431	
22	2201-0104-0502 РСНБ РК 2015	Плиты из травертина облицовочные толщиной 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	267,6	15119,00	--	4045844	--	4045844	--	4369512
		СП - 8%			--	--	--	--		323668	
23	2113-0211-0905 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий,тип облицовки: керамогранитная плита	м2	267,6	6027,00	--	1612825	--	1612825	--	1741851
		СП - 8%			--	--	--	--		129026	
		Фасад из жидкого травертина									
24	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	698,86	1323,22	38,15	924745	26662	261674	474593	1511285
		НР - 72%; СП - 8%			910,64	32,55	636409	22748		111947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1115-0212-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности	м2 отделываемой поверхности	696,86	1276,84	154,73	889779	107822	435781	284024	1267707
		НР - 72%; СП - 8%			496,77	69,31	346176	48301		93904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1115-0402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	698,86	879,61	4,14	614724	2892	484889	92380	763672
		НР - 72%; СП - 8%			181,64	1,95	126943	1363		56568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Цоколь. Устройство с облицовкой гранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	181,44	4156,88	47,89	754225	8689	48101	503781	1358647
		НР - 72%; СП - 8%			3843,89	12,46	697435	2261		100640	
28	2201-0101-0305 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	181,44	16600,00	--	3011904	--	3011904	--	3252856
		СП - 8%			--	--	--	--		240952	
29	2113-0211-0905 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: керамогранитная плита	м2	181,44	6027,00	--	1093539	--	1093539	--	1181022
		СП - 8%			--	--	--	--		87483	
30	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	966,46	884,38	49,84	854722	48166	271836	401681	1356915
		НР - 72%; СП - 8%			553,28	23,98	534720	23171		100512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Наружная отделка фиброцементными панелями /АС-12/							
		Узел 1									
31	1146-0302-0304 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 38 см.Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	81	1451,42	636,04	117565	51519	--	63509	195560
		НР - 72%; СП - 8%			815,38	273,59	66046	22161		14486	
32	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,70152	102515,54	26728,84	174432	45479	4246	98419	294680
		НР - 72%; СП - 8%			73291,80	7044,39	124707	11986		21828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,05022	384657,06	2786,91	19317	140	--	13850	35821
		НР - 72%; СП - 8%			381870,15	1178,15	19178	59		2653	
34	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	114	164,00	1,01	18696	116	--	13418	34683
		НР - 72%; СП - 8%			162,99	0,49	18581	56		2569	
35	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,81682	265075,00	--	216519	--	216519	--	233840
		СП - 8%			--	--	--	--		17321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,8847	266563,00	--	235828	--	235828	--	254694
		СП - 8%			--	--	--	--		18866	
37	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05022	214611,00	--	10778	--	10778	--	11640
		СП - 8%			--	--	--	--		862	
38	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	105,262	1052,00	--	110736	--	110736	--	119595
		СП - 8%			--	--	--	--		8859	
39	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	32,34	3377,27	17,36	109221	561	69438	28342	148568
		НР - 72%; СП - 8%			1212,81	4,38	39222	141		11005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	47,64256	97,74	3,00	4657	142	2136	1724	6891
		НР - 72%; СП - 8%			49,93	0,33	2379	15		510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	47,64256	158,21	4,25	7538	203	4555	2024	10327
		НР - 72%; СП - 8%			58,35	0,65	2780	31		765	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	757	60,46	0,89	45768	674	--	32468	84495
		НР - 72%; СП - 8%			59,57	--	45094	--		6259	
43	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	757	58,15	0,86	44020	651	--	31225	81265
		НР - 72%; СП - 8%			57,29	--	43369	--		6020	
44	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,168054	384657,06	2786,91	64643	468	--	46348	119871
		НР - 72%; СП - 8%			381870,15	1178,15	64175	198		8879	
45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /Анкер 12 AIII/ СТ РК2591-2014	т	0,168054	225938,00	--	37970	--	37970	--	41008
		СП - 8%			--	--	--	--		3038	
46	1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовк ой фиброцементными плитами с люлек	м2 поверхности облицовки	156,692975	9853,21	57,60	1543929	9026	41912	1076330	2829880
		НР - 72%; СП - 8%			9528,13	12,20	1492991	1912		209621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	2113-0211-0910 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: фиброцементная плита	м2	156,692975	7174,00	--	1124115	--	1124115	--	1214044
		СП - 8%			--	--	--	--		89929	
48	2113-0806-1301 РСНБ РК 2015	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщина 50/20/ мм	м3	3,1338595	11965,00	--	37497	--	37497	--	40497
		СП - 8%			--	--	--	--		3000	
		Крыльцо									
49	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	13,8	770,17	97,56	10628	1346	1017	6358	18345
		НР - 72%; СП - 8%			598,94	40,95	8265	565		1359	
50	2301-0103-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	27,6	1653,00	--	45623	--	45623	--	49273
		СП - 8%			--	--	--	--		3650	
51	2301-0103-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	12,4	457,00	--	5667	--	5667	--	6120
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
52	2301-0103-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	34,8	1304,00	--	45379	--	45379	--	49009
		СП - 8%			--	--	--	--		3630	
53	2105-0304-0403 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 40 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,009	234691,00	--	2112	--	2112	--	2281
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
54	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0079	262681,00	--	2075	--	2075	--	2241
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
55	2113-0205-0704 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 12 мм х 50 мм	1000 шт.	0,03	45556,00	--	1367	--	1367	--	1476
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
56	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовкагрунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,24368	97,74	3,00	415	12	191	154	614
		НР - 72%; СП - 8%			49,93	0,33	212	1		45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,24368	158,21	4,25	671	18	405	180	919
		НР - 72%; СП - 8%			58,35	0,65	248	3		68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство покрытии гранитных	м2 покрытия	67,56	18797,83	163,03	1269982	11014	1178768	61282	1437766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1187,10	72,74	80200	4914		106501	
		Усиление парапета по оси 1 в осях А-Г									
59	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка парапета** НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	8,9	24250,65 7189,06	1958,25 448,58	215831 63983	17428 3992	134420	48942 21182	285955
60	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,04598	361281,93 74524,14	2769,79 874,80	16612 3427	127 40	13058	2496 1529	20637
61	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8%	т	0,00584	234691,00 --	-- --	1371 --	-- --	1371	-- 110	1481
62	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство МС-1** НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,42	28950,40 6550,86	5783,76 1225,70	12159 2751	2429 515	6979	2352 1161	15671
63	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8%	т	0,00528	234691,00 --	-- --	1239 --	-- --	1239	-- 99	1338
64	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8%	т	0,02403	225938,00 --	-- --	5429 --	-- --	5429	-- 434	5863
65	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство** НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,58	34302,51 11100,38	5846,69 1177,26	54198 17539	9238 1860	27421	13967 5453	73618
66	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8%	т	0,03002	234691,00 --	-- --	7045 --	-- --	7045	-- 564	7609
67	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8%	т	0,0685	225938,00 --	-- --	15477 --	-- --	15477	-- 1238	16715
		Пандус									
68	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2** НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,8	2923,76 2923,76	-- --	2339 2339	-- --	--	1684 322	4345
69	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,0712	968,01 968,01	-- --	3941 3941	-- --	--	2838 542	7321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3м3. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,2	24498,96 5502,58	2159,83 473,19	29399 6603	2592 568	20204	5163 2765	37327
71	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,038372	735821,44 79439,70	1631,74 687,45	28235 3048	62 26	25125	2214 2436	32885
72	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,55524	29452,65 13042,78	14175,79 3908,30	16353 7242	7871 2170	1240	6777 1850	24980
73	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86** *СП - 8%*	т	0,24214	267944,00 --	-- --	64880 --	-- --	64880	-- 5190	70070
74	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезным и кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** *СП - 8%*	т	0,03548	269856,00 --	-- --	9574 --	-- --	9574	-- 766	10340
75	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,3093	50769,66 19947,79	24439,65 6261,94	15703 6170	7559 1937	1974	5837 1723	23263
76	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86** *СП - 8%*	т	0,3093	267944,00 --	-- --	82875 --	-- --	82875	-- 6630	89505
77	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,18648	35263,34 18290,52	12675,04 3607,03	6576 3411	2364 673	801	2940 761	10277
78	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86** *СП - 8%*	т	0,18648	278624,00 --	-- --	51958 --	-- --	51958	-- 4157	56115
79	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Уст ройство** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли	14,8	3099,76 761,96	26,40 9,65	45876 11277	391 143	34208	8222 4328	58426
80	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	29,42856	97,74 49,93	3,00 0,33	2876 1469	89 10	1318	1065 315	4256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	29,42856	158,21 58,35	4,25 0,65	4656 1717	125 19	2814	1250 472	6379
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				26390662 7597119	1268730 553092	17524816 --	5868150 2580700	34839518
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				26049130				
		Материалы	Тенге				3384124				
		Всего заработная плата	Тенге					7973278			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6964912				
		Местные материалы	Тенге				7057748				
		Накладные расходы	Тенге				5740759				
		Сметная прибыль	Тенге				2543188				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				34333077				6407
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7973278			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				231760				
		Материалы	Тенге				8260				
		Всего заработная плата	Тенге					176933			
		Накладные расходы	Тенге				127391				
		Сметная прибыль	Тенге				28731				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				387882				151
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					176933			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				109772				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				109772				
		Сметная прибыль	Тенге				8781				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				118553				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				34839512				6558
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					8150211			
		Сметная заработная плата	Тенге								36343740
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					8289414				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1369262			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					597934			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						17529676		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				64381				
		- Перевозка грузов	Тенге							6398888	
		- Накладные расходы	Тенге							2692123	
		- Сметная прибыль	Тенге								
		Электроосвещение демонтажные работы									
1	1308-0305-0911 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Демонтаж электрощитов** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	778,12 605,70	172,42 66,11	1556 1211	345 132	--	967 202	2725
2	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания.Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	18	58,04 57,39	0,65 0,33	1045 1033	12 6	--	748 143	1936
3	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	9	53,03 53,03	-- --	477 477	-- --	--	344 66	886
4	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	м	200	23,06 23,06	-- --	4612 4612	-- --	--	3321 635	8567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,008	738,00	--	6	--		--	6
					--	--	--	--		--	
6	4101-0102-0110 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	0,08	78,00	--	6	--		--	6
					--	--	--	--		--	
		Для адаптации объекта для МГН /АС-7.2/									
7	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	2	673,21	16,03	1346	32	13	946	2475
		НР - 72%; СП - 8%			650,63	6,30	1301	13		183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	2308-0304-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010/Световые маяки для дверей	шт.	2	759,00	--	1518	--	1518	--	1639
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
9	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	36	2369,19	15,25	85291	549	48127	26526	120762
		НР - 72%; СП - 8%			1017,08	6,30	36615	227		8945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	2307-0102-0135 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х58-001/011 IP65 ГОСТ 17677-82/Светильники для люминесцентных ламп, тип ARS/R 2х58	шт.	36	16213,00	--	583668	--	583668	--	630361
		СП - 8%			--	--	--	--		46693	
11	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91/Лампы люминесцентные, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	72	373,00	--	26856	--	26856	--	29004
		СП - 8%			--	--	--	--		2148	
12	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017/Стартер 80С-220 ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	7,5	159,00	--	1192	--	1192	--	1287
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
13	1308-0306-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Светильник и прожектор театральный мощностью до 1 кВ. Монтаж оборудования	шт.	4	10600,58	--	42402	--	3586	27948	75978
		НР - 72%; СП - 8%			9704,00	--	38816	--		5628	
14	2307-0106-0517 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники прожекторного типа светодиодные марки ДСО-9 мощность 50 Вт, световой поток 6000 лм, степень защиты IP 67, количество LED 1 штука COB, ГОСТ 55705-2013/Прожекторы со светодиодными модулями на радиаторе мощностью 60ВТ F LS LED	шт.	4	26521,00	--	106084	--	106084	--	114571
		СП - 8%			--	--	--	--		8487	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1121-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка/Светильник автономный аварийный**	шт.	3	1033,18	15,25	3100	46	39	2184	5707
		НР - 72%; СП - 8%			1005,03	6,30	3015	19		423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	2307-0102-0306 РСНБ РК 2015 прим.	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО 13-4х36-172/F Милано ГОСТ 17677-82/Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО 14"Контур" ГОСТ 17677-82**	шт.	3	5599,00	--	16797	--	16797	--	18141
		СП - 8%			--	--	--	--		1344	
17	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	9	220,18	0,19	1982	2	302	1208	3446
		НР - 72%; СП - 8%			186,40	0,09	1678	1		255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	1,02	330,00	--	337	--	337	--	364
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
19	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	4,08	346,00	--	1412	--	1412	--	1525
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
20	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	4,08	393,00	--	1603	--	1603	--	1731
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
21	2307-0202-0301 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм(У191МУЗ)**	шт.	9	1065,00	--	9585	--	9585	--	10352
		СП - 8%			--	--	--	--		767	
		ЩРВ-18(ЩО-1)									
22	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	5203,21	110,51	5203	111	1812	2392	8203
		НР - 72%; СП - 8%			3279,82	42,81	3280	43		608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите**	шт.	1	2643,08	23,66	2643	24	1342	919	3847
		НР - 72%; СП - 8%			1277,00	--	1277	--		285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	2643,08 1277,00	23,66 --	15858 7662	142 --	8054	5517 1710	23085
25	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Дифференциальный автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2643,08 1277,00	23,66 --	2643 1277	24 --	1342	919 285	3847
26	2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	5780,00 --	-- --	5780 --	-- --	5780	-- 462	6242
27	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1540,00 --	-- --	1540 --	-- --	1540	-- 123	1663
28	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201 0 *СП - 8%*	шт.	6	473,00 --	-- --	2838 --	-- --	2838	-- 227	3065
29	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	3597,00 --	-- --	3597 --	-- --	3597	-- 288	3885
30	2404-0207-2901 РСНБ РК 2015 прим.	Планка соединительная КС-082ГОСТ Р 51177-2017/Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	108,00 --	-- --	216 --	-- --	216	-- 17	233
		ЩРВ-9(ЩАО-1)									
31	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шкаф	1	5203,21 3279,82	110,51 42,81	5203 3280	111 43	1812	2392 608	8203
32	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2643,08 1277,00	23,66 --	2643 1277	24 --	1342	919 285	3847
33	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	2643,08 1277,00	23,66 --	7929 3831	71 --	4027	2758 855	11542
34	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	4952,00 --	-- --	4952 --	-- --	4952	-- 396	5348
35	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1540,00 --	-- --	1540 --	-- --	1540	-- 123	1663
36	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	3	473,00 --	-- --	1419 --	-- --	1419	-- 114	1533

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2404-0207-2901 РСНБ РК 2015 прим.	Планка соединительная КС-082ГОСТ Р 51177-2017/Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	108,00	--	216	--	216	--	233
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
38	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основаниюпола	м	1	200,51	2,37	201	2	6	139	367
		НР - 72%; СП - 8%			193,18	0,10	193	--		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	268,66	24,00	--	6448	--	6448	--	6964
		СП - 8%			--	--	--	--		516	
40	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м	266	320,68	145,80	85301	38783	12044	33407	128204
		НР - 72%; СП - 8%			129,60	44,83	34474	11925		9497	
41	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6мм2. Прокладка с креплением скобами	м	196	358,49	2,53	70264	496	8444	44187	123608
		НР - 72%; СП - 8%			312,88	0,24	61324	47		9156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	276380,00	--	19734	--	19734	--	21313
		СП - 8%			--	--	--	--		1579	
43	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,39984	177802,00	--	71092	--	71092	--	76779
		СП - 8%			--	--	--	--		5687	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1475144
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				206633				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					40774			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12456			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						960718		
		- Перевозка грузов	Тенге				12				
		- Накладные расходы	Тенге							157741	
		- Сметная прибыль	Тенге							109268	
		Пожарная сигнализация демонтажные работы									
1	1310-0701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольный на 1 луч. Демонтаж оборудования	шт.	1	713,85	0,51	714	1	--	514	1326
		НР - 72%; СП - 8%			713,34	--	713	--		98	
2	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор гелевый. Демонтаж оборудования	шт	1	233,28	--	233	--	--	168	433
		НР - 72%; СП - 8%			233,28	--	233	--		32	
3	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой. Демонтаж оборудования	шт.	9	233,90	0,62	2105	6	--	1512	3906
		НР - 72%; СП - 8%			233,28	--	2100	--		289	
4	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ручной извещатель. Демонтаж оборудования	шт.	3	212,54	95,90	638	287	--	334	1049
		НР - 72%; СП - 8%			116,64	37,78	350	113		78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж кабеля, проложенного в кабельном канале, масса 1 м до 1 кг	м	120	55,40	43,74	6648	5249	--	2170	9523
		НР - 72%; СП - 8%			11,66	13,45	1400	1614		705	
6	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Табло эвакуации. Демонтаж оборудования	шт.	3	139,86	40,52	420	122	--	237	710
		НР - 72%; СП - 8%			99,34	10,58	298	32		53	
7	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Звуковой пожарный оповещатель. Демонтаж оборудования	шт	2	233,90	0,62	468	1	--	336	868
		НР - 72%; СП - 8%			233,28	--	467	--		64	
8	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж провода в проложенных трубах	м	60	5,89	0,24	353	14	--	248	649
		НР - 72%; СП - 8%			5,65	0,09	339	5		48	
		Пожарная сигнализация									
9	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 8 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	52698,50	2,08	52698	2	560	37538	97455
		НР - 72%; СП - 8%			52136,00	--	52136	--		7219	
10	2308-0303-0305 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8	шт.	1	24241,00	--	24241	--	24241	--	26180
		СП - 8%			--	--	--	--		1939	
11	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный,тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	2924,48	--	2924	--	332	1866	5173
		НР - 72%; СП - 8%			2592,00	--	2592	--		383	
12	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	3915,00	--	3915	--	3915	--	4228
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
13	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	9	2661,73	2,08	23956	19	609	16796	44012
		НР - 72%; СП - 8%			2592,00	--	23328	--		3260	
14	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	9	1653,00	--	14877	--	14877	--	16067
		СП - 8%			--	--	--	--		1190	
15	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3	1653,71	319,68	4961	959	114	3071	8675
		НР - 72%; СП - 8%			1296,00	125,92	3888	378		643	
16	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	3	1064,00	--	3192	--	3192	--	3447
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
17	2307-0202-0203 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 150 мм х110 мм х 70 мм	шт.	3	1357,00	--	4071	--	4071	--	4397
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
18	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Резисторы	шт	12	1641,03	319,68	19692	3836	304	12285	34536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1296,00	125,92	15552	1511		2558	
19	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы	шт.	12	48,00	--	576	--	576	--	622
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
20	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	120	614,05	69,54	73686	8345	18177	35671	118106
		НР - 72%; СП - 8%			393,03	19,83	47164	2380		8749	
21	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	120	46,00	--	5520	--	5520	--	5962
		СП - 8%			--	--	--	--		442	
22	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в проложенном кабельном канале и трубах, масса 1 м до 1 кг	м	120	320,68	145,80	38482	17496	5434	15071	57837
		НР - 72%; СП - 8%			129,60	44,83	15552	5380		4284	
23	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,12	23748,00	--	2850	--	2850	--	3078
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
		Оповещение о пожаре									
24	1308-0103-3003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Табло свето-звуковое эвакуации со встроенным аккумулятором	шт	3	1653,71	319,68	4961	959	114	3071	8675
		НР - 72%; СП - 8%			1296,00	125,92	3888	378		643	
25	2308-0304-0401 РСНБ РК 2015	Табло свето-звуковое эвакуации со встроенным аккумулятором, тип Блик-СЭУ	шт.	3	1785,00	--	5355	--	5355	--	5783
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
26	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Сирена со светодиодной индикацией. Монтаж оборудования	шт	2	2661,73	2,08	5323	4	135	3732	9780
		НР - 72%; СП - 8%			2592,00	--	5184	--		724	
27	2308-0304-0502 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 124-7 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1775,00	--	3550	--	3550	--	3834
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
28	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 16 мм	м	60	347,48	14,47	20849	869	3414	12077	35560
		НР - 72%; СП - 8%			276,10	3,46	16566	208		2634	
29	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание проводов в проложенныетрубы сечение до 2,5 мм2	м	60	82,12	0,80	4927	48	1114	2724	8263
		НР - 72%; СП - 8%			62,75	0,31	3765	19		612	
30	2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,06	162625,00	--	9758	--	9758	--	10539
		СП - 8%			--	--	--	--		781	
31	2301-0802-9901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые	кг	7,44	1746,00	--	12990	--	12990	--	14029
		СП - 8%			--	--	--	--		1039	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								544701
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				195515				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					38217			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12018			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						121204		
		- Накладные расходы	Тенге							149421	
		- Сметная прибыль	Тенге							40347	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									38 363 585
		Временные здания и сооружения			2,32%		890 035,17				39 253 620
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			0,9%		353 282,58				39 606 903
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		792 138,06				40 399 041
		Итого с непредвиденными работами и затратами									42 420 447,21
		к=1,050036									
		НДС			12 %		5 090 453,67				47 510 900,88
		Итого с НДС									42 759 811
		итого с понищающим коэффициентом			0,9						4 581 408
		В том числе ндс									2 137 991
		Генподрядное удержание			5%						40 621 820
		ИТОГО:									

Подрядчик:

ТОО "Qazaq Qurylysy"

Директор _____ Сейдахметов Д.А.

Генподрядчик:

ТОО "Султан. Б"

Директор _____ Ермекбаев К.