от 02.05.2012 года № 170 **Форма № 3 (КС-3)**

Генподрядчик : **ТОО "Султан.Б"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик : **ТОО "Qazaq Qurylysy"**

(организация, адрес, телефон)

Договор: №2406-2021 от 24.06.2021г.

Наименование строительства: **Капитальный ремонт здания инфекционного отделения ЦРБ с. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 г.

(предоставляется ежемесячно субродрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе:			За отчетный месяц всего	В том числе:		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания инфекционного отделения ЦРБ с. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области	41 759 637	41 759 637				41 759 637			
2	в том числе НДС	4 474 247	4 474 247				4 474 247			
3	Всего к оплате с НДС	41 759 637	41 759 637				41 759 637			
	Сумма к оплате: сорок один миллион семьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот тридцать семь тенге									

Генподрядчик:

ТОО "Султан. Б"

Директор _____ Ермекбаев К.

Подрядчик:

ТОО "Qazaq Qurylysy"

Директор _____ Сейдахметов Д.А.

Форма-2В
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: ТОО "Султан.Б"

Подрядчик: ТОО "Qazaq Qurylysy"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания инфекционного отделения ЦРБ с. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области

Наименование объекта - Здание инфекционного отделения

Договор №2406-2021 от 24.06.2021г.

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2021г

на Ремонтно-строительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы										
1	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка**	м2		333,48	1058,32	166,87	352929	55648	--	273241	676263
		НР - 84%; СП - 8%				891,45	83,98	297281	28006		50094	
2	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2		204,75	1784,38	166,87	365352	34167	--	292639	710631
		НР - 84%; СП - 8%				1617,51	83,98	331185	17195		52639	
3	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли		267,8	162,21	19,25	43440	5155	--	28714	77926
		НР - 72%; СП - 8%				142,96	5,96	38285	1596		5772	
4	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли		1675,2	262,66	1,61	440008	2697	--	314864	815262
		НР - 72%; СП - 8%				261,05	--	437311	--		60390	
5	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т		26	1946,03	--	50597	--	--	36430	93989
		НР - 72%; СП - 8%				1946,03	--	50597	--		6962	
		Проемы дверные										
6	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2		165,69	2917,58	62,84	483414	10412	70734	292729	838234
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ				2427,83	25,95	402268	4300		62091	
7	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2		165,69	44253,00	--	7332280	--	7332280	--	7918862

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		586582	
8	1110-0106-0401 РСНБ РК 2015	**Приборы дверные. Установка**	комплект	86	1344,01	2,65	115585	228	--	83107	214588
		НР - 72%; СП - 8%			1341,36	0,81	115357	70		15895	
9	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300,РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	86	4151,00	--	356986	--	356986	--	385545
		СП - 8%			--	--	--	--		28559	
10	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	279,3	1793,14	218,16	500823	60933	132025	242049	802302
		НР - 72%; СП - 8%			1102,28	101,38	307865	28314		59430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	2109-0202-0504 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	279,3	24062,00	--	6720517	--	6720517	--	7258158
		СП - 8%			--	--	--	--		537641	
		Проемы оконные									
12	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	191,25	2494,25	206,86	477024	39562	205747	180438	710059
		НР - 72%; СП - 8%			1211,58	98,79	231715	18893		52597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	6,75	3762,57	214,13	25397	1446	12542	8695	36819
		НР - 72%; СП - 8%			1690,25	98,79	11409	667		2727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	м2	198	29776,00	--	5895648	--	5895648	--	6367300
		СП - 8%			--	--	--	--		471652	
15	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	132	1233,10	6,13	162769	809	127060	25411	203234
		НР - 72%; СП - 8%			264,40	2,98	34900	393		15054	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	2109-0205-0107 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	м	132	2441,00	--	322212	--	322212	--	347989
		СП - 8%			--	--	--	--		25777	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	шт.	188	111,00 --	-- --	20868 --	-- --	20868	-- 1669	22537
18	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	132	1078,92 283,40	2,10 1,04	142417 37409	277 137	104731	27033 13556	183006
19	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	219,53	3451,94 2540,19	55,51 27,94	757805 557648	12187 6133	187970	405922 93098	1256825
20	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Выравнивание сплошное откосов (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	219,53	2013,89 1121,14	33,28 25,78	442109 246123	7304 5658	188682	181282 49871	673263
21	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	219,53	710,13 524,75	5,59 2,70	155895 115197	1227 593	39471	83369 19141	258405
		Фасад									
22	1115-0203-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Цоколь и стены фасада. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) высококачественное *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	283	2797,84 2167,06	119,31 93,45	791789 613278	33765 26446	144746	460602 100191	1352582
23	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады и цоколь. Окраска с лесов поподготовленной поверхности, кремнийорганическая *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	1184,81	813,11 127,43	3,75 1,79	963383 150982	4443 2118	807958	110232 85889	1159504
		Крыша основного здания Лит К									
24	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли	1076	894,03 761,96	26,40 9,65	961971 819864	28406 10383	113701	597778 124780	1684529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2105-0108-0710 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1237,4	1920,00	--	2375808	--	2375808	--	2565873
		СП - 8%			--	--	--	--		190065	
26	1208-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытие из листовой стали. Устройство карнизов	м2	195,4	2654,79	3,23	518746	632	412110	76548	642918
		НР - 72%; СП - 8%			542,50	1,60	106004	313		47624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1208-0101-1805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство снегодержателей	м	146	524,31	4,63	76549	676	2184	53298	140235
		НР - 72%; СП - 8%			504,72	2,30	73689	336		10388	
28	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ14918-80	м	146	1274,00	--	186004	--	186004	--	200884
		СП - 8%			--	--	--	--		14880	
		Крыша входных групп-5 шт и Лит Л									
29	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	58,916	312,38	3,30	18404	195	15993	1657	21666
		НР - 72%; СП - 8%			37,62	1,44	2216	85		1605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	267,8	627,69	12,02	168095	3219	115405	36762	221246
		НР - 72%; СП - 8%			184,73	5,93	49471	1588		16389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	267,8	894,03	26,40	239420	7070	28298	148778	419254
		НР - 72%; СП - 8%			761,96	9,65	204052	2584		31056	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	2105-0108-0710 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	307,97	1920,00	--	591302	--	591302	--	638606
		СП - 8%			--	--	--	--		47304	
33	1208-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытие из листовой стали. Устройство карнизов	м2	136	2654,79	3,23	361051	440	286831	53278	447476
		НР - 72%; СП - 8%			542,50	1,60	73780	218		33146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1208-0101-1805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство снегодержателей	м	33	947,41	4,63	31265	153	14456	12047	46777
		НР - 72%; СП - 8%			504,72	2,30	16656	76		3465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	33	1274,00	--	42042	--	42042	--	45405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3363	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**39438149**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5324542**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**311051**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**156102**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**26854315**		
		- Накладные расходы	Тенге							**4026903**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2921342**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									**39 438 149**
		Временные здания и сооружения			**2,32%**		**914 965,06**				
		Итого с временными									**40 353 114**
		Зимние удорожания			**0,9%**		**363 178,03**				
		Итого с зимними удорожаниями									**40 716 292**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**814 325,84**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**41 530 618**
		к=1,050036									**43 608 643,92**
		НДС			**12 %**		**5 233 037,27**				
		Итого с НДС									**48 841 681,19**
		итого с понижающим коэффициентом			**0,9**						**43 957 513**
		Генподрядное удержание			**5%**						**2 197 876**
		ИТОГО:									**41 759 637**

Подрядчик:

ТОО "Qazaq Qurylysy"

Директор _____ **Сейдахметов Д.А.**

Генподрядчик:

ТОО "Султан. Б"

Директор _____ **Ермекбаев К.**