от 02.05.2012 года № 170 **Форма № 3 (КС-3)**

Генподрядчик : **ТОО"Султан. Б"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик : **ТОО "Qazaq Qurylysy"**

(организация, адрес, телефон)

Договор подряда №1207-2021 от 12.07.2021г.

Наименование строительства: **Капитальный ремонт административного здания филиала АО "Казтелерадио" Северо-Казахстанской ОДРТ в г.Петропавловск**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 г.

(предоставляется ежемесячно субродрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе:			За отчетный месяц всего	В том числе:		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт административного здания филиала АО "Казтелерадио" Северо-Казахстанской ОДРТ в г.Петропавловск	7 405 451,00	7 405 451				7 405 451			
2	в том числе НДС	793 441,18	793 441,18				793 441			
3	Всего к оплате с НДС	7 405 451,00	7 405 451,00				7 405 451			
	Сумма к оплате: семь миллионов четыреста пять тысяч четыреста пятьдесят один тенге									

Генподрядчик:

ТОО "Султан. Б"

Директор _____ Ермекбаев К.

Подрядчик:

ТОО "Qazaq Qurylysy"

Директор _____ Сейдахметов Д.А.

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО"Султан. Б"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Qazaq Qurylysy"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт административного здания филиала АО "Казтелерадио" Северо-Казахстанской ОДРТ в г.Петропавловск

(наименование, адрес)

Объект : г.Петропавловск

(наименование)

Договор подряда №1207-2021 от 12.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ №1
за сентябрь 2021г.

на Ремонт административного здания

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	**1206-0101-1001**	**Полотна дверные. Снятие НР = 72 %**	**м2**	**4,8**	396,54	–	1903	–	–	1233	3387
					396,54	–	1903	–	–	251	
	1.1 Лестничный холл										

2 1207-0101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %**	**м2**	**24**	913,88	34,92	21933	838	–	13951	38755
				878,96	18,12	21095	435	–	2871	
3 1134-0108-1103	**Демонтаж декоративной настенной панели НР = 76 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;**	**м2 поверхности**	**52,6**	1745,07	18,34	91791	965	–	62328	166449
				1726,73	5,64	90826	297	–	12330	
4 1107-0519-0101	**Демонтаж перил лестничного ограждения НР = 118 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;**	**м ограждения**	**8,7**	1622,34	60,56	14114	527	–	14668	31085
				1561,78	25,86	13587	225	–	2303	
5 1206-0101-1001	**Полотна дверные. Снятие НР = 72 %**	**м2**	**4,8**	396,54	–	1903	–	–	1233	3387
				396,54	–	1903	–	–	251	
6 1206-0101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %**	**шт.**	**2**	2305,47	123,66	4611	247	–	2905	8117
				2181,81	59,67	4364	119	–	601	
7 1146-0201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %**	**м2**	**52,6**	240,07	–	12628	–	–	9546	23948
				240,07	–	12627	–	–	1774	
8 1212-0104-0505	**Снятие набелов со стен и потолков НР = 72 %**	**м2**	**12**	338,74	–	4065	–	–	2634	7235
				338,74	–	4065	–	–	536	

1.2 Помещения "Общий отдел","Отдел кадров"

9	1206-0101-1001	**Полотна дверные. Снятие НР = 72 %**	**м2**	**5,4**	396,54	–	2141	–	–	1387	3810
					396,54	–	2141	–	–	282	
10	1206-0101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %**	**шт.**	**3**	2305,47	123,66	6916	371	–	4357	12175
					2181,81	59,67	6545	179	–	902	
11	1206-0101-0202	**Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %**	**м2**	**10,73**	535,75	22,55	5749	242	–	3650	10151
					513,2	11,7	5507	126	–	752	
12	1206-0101-0101	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %**	**шт.**	**5**	1547,69	62,15	7738	311	–	4912	13662
					1485,54	30,6	7428	153	–	1012	
13	1207-0101-0205	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %**	**м2**	**67,9**	122,97	3,15	8350	214	–	5344	14790
					119,82	1,64	8136	111	–	1096	
14	1212-0104-0505	**Снятие набелов со стен НР = 72 %**	**м2**	**117,53**	338,74	–	39812	–	–	25799	70860
					338,74	–	39813	–	–	5249	
15	1146-0401-0606	**Потолки Армстронг. Разборка НР = 84 %**	**м2**	**50,9**	805,37	53,35	40993	2716	–	30003	76676
					752,02	27,68	38278	1409	–	5680	

1.3 Помещения "Элеваторная","Санузлы" ,"Умывальные комнаты"

16	**1206-0101-1001**	**Полотна дверные. Снятие НР = 72 %**	**м2**	**6,6**	396,54	–	2617	–	–	1696	4658
					396,54	–	2617	–	–	345	
17	**1206-0101-0901**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %**	**шт.**	**5**	2305,47	123,66	11527	618	–	7262	20292
					2181,81	59,67	10909	298	–	1503	
18	**1206-0101-0202**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %**	**м2**	**4,85**	535,75	22,55	2598	109	–	1650	4588
					513,2	11,7	2489	57	–	340	
19	**1206-0101-0101**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %**	**шт.**	**3**	1547,69	62,15	4643	186	–	2948	8198
					1485,54	30,6	4457	92	–	607	
20	**1212-0104-0505**	**Снятие набелов со стен и потолков НР = 72 %**	**м2**	**104**	338,74	–	35229	–	–	22828	62702
					338,74	–	35229	–	–	4645	
21	**1207-0101-0207**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %**	**м2**	**14,7**	913,88	34,92	13434	513	–	8545	23737
					878,96	18,12	12921	266	–	1758	
22	**1213-0103-0105**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %**	**м2 облицовки**	**49,2**	856,82	59,58	42156	2931	–	26343	73979

				797,24	29,05	39224	1429	–	5480	
23 1215-0101-0402	**Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %**	**прибор**	**4**	810,14	7,03	3241	28	–	2091	5758
				803,11	3,65	3212	15	–	426	
24 1215-0101-0202	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50/125 мм. Разборка НР = 72 %**	**м трубопровода с фасонными частями**	**8**	1061,22	7,76	8490	62	–	5482	15090
				1053,46	4,03	8428	32	–	1118	
25 1215-0101-0101	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20мм. Разборка НР = 72 %**	**м трубопроводов**	**12**	449,11	3,35	5389	40	383	3228	9306
				413,84	1,26	4966	15	–	689	
1.4 Помещения "Кабинет директора","Кабинет главного инженера" ,"Бухгалтерия"										
26 1207-0101-0205	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %**	**м2**	**70,4**	122,97	3,15	8657	222	–	5540	15333
				119,82	1,64	8435	115	–	1136	
27 1206-0101-1001	**Полотна дверные. Снятие НР = 72 %**	**м2**	**7,2**	396,54	–	2855	–	–	1850	5081
				396,54	–	2855	–	–	376	
28 1206-0101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %**	**шт.**	**4**	2305,47	123,66	9222	495	–	5810	16235
				2181,81	59,67	8727	239	–	1203	

29	1206-0101-0202	**Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %**	**м2**	**21,45**	535,75	22,55	11492	484	–	7296	20291
					513,2	11,7	11008	251	–	1503	
30	1206-0101-0101	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %**	**шт.**	**10**	1547,69	62,15	15477	622	–	9824	27325
					1485,54	30,6	14855	306	–	2024	
31	1146-0201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %**	**м2**	**162,7**	240,07	–	39059	–	–	29529	74075
					240,07	–	39059	–	–	5487	
32	1146-0401-0606	**Потолки Армстронг. Разборка НР = 84 %**	**м2**	**22,8**	805,37	53,35	18362	1216	–	13439	34345
					752,02	27,68	17146	631	–	2544	
33	1212-0104-0505	**Снятие набелов со стен НР = 72 %**	**м2**	**103,8**	338,74	–	35161	–	–	22785	62582
					338,74	–	35162	–	–	4636	
34	1207-0101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %**	**м2**	**10**	913,88	34,92	9139	349	–	5813	16148
					878,96	18,12	8790	181	–	1196	
35	1134-0108-1103	**Демонтаж декоративной настенной панели НР = 76 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;**	**м2 поверхности**	**30**	1745,07	18,34	52352	550	–	35548	94932
					1726,73	5,64	51802	169	–	7032	

36	1208-0101-2204	**Демонтаж декоративной пенополиуретановой плитки с потолка НР = 72 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;**	**м2**	**54,8**	191,03	4,38	10468	240	–	6706	18548
					186,65	2,2	10228	121	–	1374	
1.5 Демонтаж электротехнических изделий											
37	1217-0101-0701	**Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %**	**шт.**	**40**	61,44	–	2458	–	–	1592	4374
					61,44	–	2457	–	–	324	
38	1217-0101-0705	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %**	**шт.**	**30**	201,06	1,94	6032	58	–	3891	10717
					199,12	1,01	5974	30	–	794	
39	1217-0101-0601	**Кабель. Демонтаж НР = 72 %**	**м**	**250**	101,65	0,24	25413	60	–	16450	45212
					101,41	0,13	25353	33	–	3349	
40	1308-0304-0205	**Демонтаж щита 0,4кв НР = 72 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;**	**шт.**	**1**	3907,98	1566,48	3908	1566	–	1908	6281
					2341,5	602,09	2342	602	–	465	
1.6 Демонтаж отопления											
41	1215-0101-0102	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %**	**м трубопроводов**	**12**	772,54	5,72	9270	69	660	5552	16008
					711,86	2,14	8542	26	–	1186	
42	1215-0101-0103	**Труба диаметром 80 мм. Разборка НР = 72 %**	**м трубопроводов**	**63**	983,16	8,13	61939	512	3972	37364	107247

				911,98	3,27	57455	206	–	7944	
43	**1215-0101-0313**	**Задвижка диаметром 50 мм. Снятие НР = 72 %**	**шт. арматуры**	**8**	1204,93	6,06	9639	48	–	6231	17140
					1198,87	3,15	9591	25	–	1270	
44	**1215-0102-0202**	**Грязевики. Демонтаж НР = 72 %**	**шт.**	**2**	2000,22	–	4000	–	–	2592	7119
					2000,22	–	4000	–	–	527	

Итого по разделу 1 **1 311 788**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 706 451
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 17 409
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 8 193
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 015
- накладные расходы, тенге 485 743
  в т.ч. зарплата, тенге 43 717
- сметная прибыль (8 %), тенге 97 171

Раздел 2 Строительные работы помещений адм.здания

2.1 Первый этаж помещения 1,3

116	**1116-0301-0106**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %**	**м трубопровода**	**340**	710,03	46,72	241410	15885	6912	198619	475231
					642,98	19,35	218613	6579	–	35202	

117	**261-305-0205**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм**	**м**	**300**	1613		483900		483900	–	522612
					–		–		–	38712	
118	**261-305-0203**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	**м**	**40**	888		35520		35520	–	38362
					–		–		–	2842	
119	**242-207-3801**	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**20**	278		5560		5560	–	6005
					–		–		–	445	
120	**1215-0101-0503**	**Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 50 мм. Смена НР = 72 %**	**шт.**	**3**	1879,21	8,27	5638	25	103	3578	9953
					1836,73	3,91	5510	12	–	737	
121	**242-303-0206**	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 50**	**шт.**	**3**	8382		25146		25146	–	27158
					–		–		–	2012	

122	1215-0101-0501	**Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 20 мм. Смена НР = 72 %**	**шт.**	**6**	1133,18	1,59	6799	10	78	4353	12044
					1118,61	0,75	6712	5	–	892	
123	242-303-0202	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**6**	2124		12744		12744	–	13764
					–		–		–	1020	
124	1118-0701-0107	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 210 мм. Установка НР = 98 %**	**шт.**	**2**	144423,91	1563,56	288848	3127	248555	33486	348121
					18582,85	399,76	37166	800	–	25787	

Итого по разделу 2	**1 453 250**	1453250
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	268 001	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 047	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 396	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	818 518	
- накладные расходы, тенге	240 036	
- сметная прибыль (8 %), тенге	107 649	

Раздел 3 Электротехническая часть

3.1 Монтажные работы

125	1308-0304-0205	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене НР = 72 %**	**шт.**	**2**	26079,1	3132,96	52158	6266	36526	7630	64571
					4683	1204,17	9366	2408	–	4783	
126	247-201-0104	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**2**	7068		14136		14136	–	15267
					–		–		–	1131	
127	1308-0303-0601	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток 6 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %**	**шт.**	**13**	2849,15	23,62	37039	307	17492	12468	53468
					1480	–	19240	–	–	3961	
128	247-204-0709	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**13**	527		6851		6851	–	7399
					–		–		–	548	
129	1308-0303-0601	**Автомат двухполюсный на ток 25 А с УЗО. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %**	**шт.**	**13**	2849,15	23,62	37039	307	17492	12468	53468
					1480	–	19240	–	–	3961	
130	247-204-2818	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА**	**шт.**	**13**	5307		68991		68991	–	74510

				–		–		–	5519	
131 1308-0303-0602	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %**	**шт.**	**3**	5264,1	117	15792	351	6561	5825	23346
				2960	36,49	8880	109	–	1729	
132 247-204-0763	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	2128		4256		4256	–	4596
				–		–		–	340	
133 247-204-0760	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	1815		1815		1815	–	1960
				–		–		–	145	
134 1308-0103-1701	**Шина медная НР = 72 %**	**м**	**0,8**	811,24	114,66	649	92	28	391	1123
				661,32	93,55	529	75	–	83	
135 247-215-0204	**Шина медная**	**шт.**	**4**	10406		41624		41624	–	44954
				–		–		–	3330	
136 1146-0302-0502	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2 НР = 84 %**	**м борозд**	**100**	460,13	184,41	46013	18441	–	27571	79471
				275,72	88,98	27572	8898	–	5887	

137	**1308-0206-1901**	**Труба диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %**	**м**	**480**	391,34	15,41	187843	7397	26798	100811	311746
					320,1	4,01	153648	1925	–	23092	
138	**261-301-0121**	**Трубы гофрированные**	**м**	**480**	170		81600		81600	–	88128
					–		–		–	6528	
139	**1308-0206-2203**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %**	**м**	**530**	127,81	3,52	67739	1866	11893	35481	111478
					101,85	1,46	53981	774	–	8258	
140	**243-106-0904**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66**	**км**	**0,01**	1212595		12126		12126	–	13096
					–		–		–	970	
141	**243-106-0501**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,25**	222611		55653		55653	–	60105
					–		–		–	4452	

142	**243-106-0502**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,28**	346715		97080		97080	–	104846
					–		–		–	7766	
143	**243-142-0115**	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 25 мм2**	**км**	**0,002**	984095		1968		1968	–	2125
					–		–		–	157	
144	**1308-0201-0501**	**Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72 %**	**шт.**	**114**	180,36	–	20561	–	–	13324	36596
					180,36	–	20561	–	–	2711	
145	**1308-0201-0502**	**Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72 %**	**шт.**	**10**	195,39	–	1954	–	–	1266	3478
					195,39	–	1954	–	–	258	
146	**1308-0201-0504**	**Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72 %**	**шт.**	**6**	255,51	–	1533	–	–	993	2728
					255,51	–	1533	–	–	202	
147	**1308-0305-0109**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %**	**шт.**	**48**	559,69	3,52	26865	169	1221	16554	46893
					530,74	1,46	25476	70	–	3474	

148	247-214-0119	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**36**	550		19800		19800	–	21384
					–		–		–	1584	
149	247-214-0116	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**8**	476		3808		3808	–	4113
					–		–		–	305	
150	247-214-0108	**Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**4**	522		2088		2088	–	2255
					–		–		–	167	
151	1308-0305-0102	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %**	**шт.**	**14**	469,19	3,52	6569	49	182	4120	11544
					452,69	1,46	6338	20	–	855	
152	247-212-0104	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**2**	368		736		736	–	795
					–		–		–	59	

153	247-212-0101	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**11**	345		3795		3795	–	4099
					–		–		–	304	
154	247-212-0201	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**1**	286		286		286	–	309
					–		–		–	23	
155	1310-0702-0501	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %**	**шт.**	**35**	776,95	–	27193	–	383	14719	45265
					766	–	26810	–	–	3353	
156	247-202-0101	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44**	**шт.**	**35**	330		11550		11550	–	12474
					–		–		–	924	
157	1310-0902-1212	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 61 %**	**шт.**	**57**	339,08	–	19328	–	1865	9587	31228
					306,36	–	17463	–	–	2313	
158	261-303-0102	**Коробки монтажные установочные**	**шт.**	**57**	32		1824		1824	–	1970
					–		–		–	146	
159	1133-0207-0102	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 %**	**светильник**	**31**	6839,66	3741,25	212029	115979	604	102688	339894
					3078,92	1521,79	95447	47175	–	25177	
160	247-101-0120	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma**	**шт.**	**31**	9667		299677		299677	–	323651

				–		–		–	23974	
161 261-303-0109	**Лампы люминесцентные**	**шт.**	**124**	226		28024		28024	–	30266
				–		–		–	2242	
162 1133-0207-0101	**Светильники с лампами накаливания. Установка НР = 80 %**	**светильник**	**5**	2487,69	238,5	12438	1193	97	8433	22541
				2229,7	112,73	11149	564	–	1670	
163 247-102-0304	**Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017**	**шт.**	**5**	6193		30965		30965	–	33442
				–		–		–	2477	
164 247-102-0182	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20**	**шт.**	**8**	8607		68856		68856	–	74364
				–		–		–	5508	
165 261-404-0478	**Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**2**	47		94		94	–	102
				–		–		–	8	

3.2 Строительные работы

166 1101-0205-0304	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**4,2**	5150,25	–	21631	–	–	14017	38500
				5150,25	–	21631	–	–	2852	

167	**1308-0201-0301**	**Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %**	**м кабеля**	**42**	529,2	439,02	22226	18439	–	7411	32008
					90,18	182,09	3788	7648	–	2371	
168	**1101-0205-0503**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**4,2**	1605,79	–	6744	–	–	4370	12003
					1605,79	–	6744	–	–	889	
169	**1101-0201-0502**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**3,6**	250,43	119,73	902	431	–	442	1452
					130,7	58,71	471	211	–	108	
170	**1308-0208-0103**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шт.**	**3**	2607,65	115,59	7823	347	4421	2037	10649
					1018,5	29,19	3056	88	–	789	
171	**1308-0208-0202**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**м**	**45**	656,13	24,93	29526	1122	19238	6174	38556
					203,7	8,03	9167	361	–	2856	
172	**1146-0301-0101**	**Конструкции железобетонные. Сверление отверстий НР = 84 %**	**отверстие**	**24**	917,95	404,92	22031	9718	156	14153	39079
					506,51	273,54	12156	6565	–	2895	

173	1146-0302-0401	**Стены, полы бетонные. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР = 84 %**	**отверстие**	**2**	329,08	135,5	658	271	–	392	1134
					193,58	65,38	387	131	–	84	
174	1219-0101-0401	**Отверстия. Заделка НР = 72 %**	**отверстие**	**26**	1130,44	1,21	29391	31	3632	16682	49759
					989,54	0,63	25728	16	–	3686	
175	1146-0302-0601	**Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %**	**м борозд**	**100**	579,67	227,71	57967	22771	–	34914	100311
					351,96	109,87	35196	10987	–	7430	
176	1146-0303-0103	**Заделка отверстий, гнезд и борозд НР = 84 %**	**м3 заделки**	**0,0004**	153905,51	1373,61	62	1	27	26	95
					85632,14	646,29	34	–	–	7	

3.3 Локальная сеть

177	1308-0206-0701	**Прокладка кабельного канала НР = 72 %**	**м**	**460**	247,47	16,27	113836	7484	46115	40512	166696
					130,95	4,96	60237	2282	–	12348	
178	243-907-0108	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 20мм**	**м**	**210**	173		36330		36330	–	39236
					–		–		–	2906	
179	243-907-0113	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 60 мм**	**м**	**250**	538		134500		134500	–	145260
					–		–		–	10760	
180	1308-0201-0801	**Прокладка кабеля UTP 5e НР = 72 %**	**м кабеля**	**500**	322,22	131,4	161110	65700	20260	62393	241383

				150,3	42,27	75150	21135	–	17880	
181	**243-304-0102**	**Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	**км**	**0,5**	102442		51221		51221	–	55319
					–		–		–	4098	
182	**247-214-0301**	**Розетка сетевая одноместная компьютерная RG45**	**шт.**	**28**	742		20776		20776	–	22438
					–		–		–	1662	

Итого по разделу 3 **3 158 926**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 752 932
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 278 732
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 111 442
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 315 421
- накладные расходы, тенге 577 852
  в т.ч. зарплата, тенге 52 007
- сметная прибыль (8 %), тенге 233 995

Раздел 4 Кровля

4.1 Стропильная система

183	**1110-0210-0101**	**Монтаж мауэрлатов,стропил НР = 90 %**	**м3 древесины в конструкции**	**0,52**	24049,21	1857,94	12506	966	2663	7534	21643
					17071,06	815,71	8877	424	–	1603	

184	**215-202-0101**	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м3**	**0,52**	71209	37029	37029	–	39991
					–	–	–	2962	
185	**261-107-0201**	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,032**	309548	9906	9906	–	10698
					–	–	–	792	
186	**215-204-0502**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,975**	69663	67921	67921	–	73355
					–	–	–	5434	
187	**215-202-0601**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м3**	**0,128**	70372	9008	9008	–	9729
					–	–	–	721	
188	**214-101-0201**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,012**	297907	3575	3575	–	3861
					–	–	–	286	
189	**235-101-1001**	**Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350**	**м2**	**10,4**	308	3203	3203	–	3459

				–		–		–	256	
4.2 Обрешетка										
190	**1208-0101-1402**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %**	**м2**	**68,15**	251,44	13,8	17136	940	1603	9760	29048
					214,12	6,89	14592	470	–	2152	
191	**215-202-0101**	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м3**	**0,49**	71209		34892		34892	–	37683
					–		–		–	2791	
192	**1112-0101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**70**	120,69	16,38	8448	1147	–	6298	15926
					104,31	4,34	7302	304	–	1180	
193	**261-105-0721**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе полотна из вспененного полиэтилена и металлизированной полимерной пленки, толщина 5 мм**	**м2**	**70**	179		12530		12530	–	13532
					–		–		–	1002	
194	**1112-0101-1303**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %**	**м2 утепляемого покрытия**	**70**	775,8	61,83	54306	4328	1964	40617	102517

				685,91	14,85	48014	1040	–	7594	
195	**234-101-0204**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**м3**	**7**	21572		151004		151004	–	163084
					–		–		–	12080	
4.3 Покрытие кровли											
196	**224-103-0901**	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м2**	**80**	2571		205680		205680	–	222134
					–		–		–	16454	
197	**215-203-0404**	**Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4**	**м3**	**0,021**	34153		717		717	–	774
					–		–		–	57	
198	**215-304-0106**	**Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм**	**м2**	**50**	1153		57650		57650	–	62262
					–		–		–	4612	
4.4 Устройство сейсмопояса											
199	**1109-0701-0103**	**Устройство сейсмопояса НР = 69 %**	**т конструкций**	**0,284**	214997,02	52552,76	61059	14925	1464	31023	99449
					157288,95	18612,53	44670	5286	–	7367	

200	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,284**	275482		78237		78237	–	84496
					–		–		–	6259	
201	**1106-0101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**3,9**	30424,64	1416,82	118656	5526	106761	6305	134958
					1633,23	340,62	6370	1328	–	9997	
202	**1112-0101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %**	**м2 стяжки**	**69**	771,43	139,56	53229	9630	23314	18878	77876
					293,98	36,45	20285	2515	–	5769	
203	**1112-0101-1702**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=35,000;**	**м2 стяжки**	**2415**	21,64	2,07	52261	4999	44629	3319	60026
					1,09	0,57	2632	1377	–	4446	

Итого по разделу 4	**1 266 501**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	152 742
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	42 461
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 744
- материалы, изделия и конструкции, тенге	853 750
- накладные расходы, тенге	123 734
в т.ч. зарплата, тенге	11 136
- сметная прибыль (8 %), тенге	93 814

Итого по смете	**7 190 465**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 178 535
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	512 311
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	230 362
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 593 636
- накладные расходы, тенге	4 652 953
в т.ч. зарплата, тенге	418 766
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 674 997

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:									**7 190 465**
	Временные здания и сооружения			**3,6%**		**258 857**				
	Итого с временными									**7 449 322**
	Затраты на производство строительно-монтажных			**2,64%**		**196 662**				
	Итого с зимними удорожаниями									**7 645 984**
	Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**152 920**				
	Итого с непредвиденными работами и затратами									**7 798 904**
	НДС			**12 %**		**935 868**				
	Итого с НДС									**8 734 772**
	итого с понижающим коэффициентом			**0,9**						**7 861 295**

НДС в том числе **842 282**

Генподрядное удержание **5%** **393 065**

ИТОГО **7 405 451**

Подрядчик:

ТОО "Qazaq Qurylysy"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Сейдахметов Д.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик:

ТОО "Султан. Б"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ермекбаев К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)