от 02.05.2012 года № 170 **Форма № 3 (КС-3)**

Генподрядчик : **ТОО"Султан. Б"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик : **ТОО "QazaQ Qurylysy"**

(организация, адрес, телефон)

Договор: Договор подряда №1606/1-2021 от 16.06.2021г

Наименование строительства: **Капитальный ремонт административного здания филиала АО "Казтелерадио" Жамбылская ОДРТ в г.Тараз**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе:			За отчетный месяц всего	В том числе:		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт административного здания филиала АО "Казтелерадио" Жамбылская ОДРТ в г.Тараз	15 115 817	15 115 817				15 115 817			
2	в том числе НДС	1 619 552	1 619 552				1 619 552			
3	Всего к оплате с НДС	15 115 817	15 115 817				15 115 817			
	Сумма к оплате: пятнадцать миллионов сто пятнадцать тысяч восемьсот семнадцать тенге									

Генподрядчик:

ТОО "Султан. Б"

Директор _____ Ермекбаев К.

Подрядчик:

ТОО "QazaQ Qurylysy"

Директор _____ Сейдахметов Д.А.

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Жамбылская обл.

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Султан.Б"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "QazaQ Qurylysy"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания филиала АО "Казтелерадио" Жамбылская ОДРТ в г.Тараз**

(наименование, адрес)

Объект : **г.Тараз**

(наименование)

Договор подряда №1606/1-2021 от 16.06.2021г

Акт приемки выполненных работ №1
за сентябрь 2021г.
на Ремонт административного здания

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхожд ения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 40 %	м2	20,25	507,67	–	10280	–	–	2467	13767	
						507,67	–	10280	–	–	1020		

2	2 1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 32 %									
			шт.	8	1513,59	44,78	12109	358	–	2289	15550
					1468,81	21,55	11750	172	–	1152	
3	3 1206-0101-1101	Наличники. Снятие НР = 32 %	м	98	45,51	–	4460	–	–	856	5741
					45,51	–	4460	–	–	425	
4	4 1310-0701-0201	Демонтаж пожаро-охарнных датчиков НР = 50 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	шт.	19	457,84	0,25	8699	5	224	2541	12139
					445,8	–	8470	–	–	899	
5	5 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж UTP кабеля НР = 42 %	м	300	100,35	–	30105	–	–	7586	40706
					100,35	–	30105	–	–	3015	
6	6 1217-0101-0701	Розетки UTP. Демонтаж НР = 32 %	шт.	12	60,79	–	729	–	–	140	939
					60,79	–	730	–	–	70	
7	7 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 32 %									
			шт.	9	1167,1	–	10504	–	–	2017	13523
					1167,1	–	10504	–	–	1002	

8	8 1215-0102-0101	Баки расширительные и конденсационные при емкости до 0,9 м3. Демонтаж НР = 32 %									
			шт.	1	2553,98	–	2554	–	–	490	3288
					2553,98	–	2554	–	–	244	
9	9 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 42 %									
			м трубопроводов	60	434,96	0,92	26098	55	1483	6189	34870
					409,33	–	24560	–	–	2583	
10	10 1118-0101-0101	Демонтаж электрического котла НР = 32 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;									
			котел	1	12206,82	–	12207	–	–	2344	15715
					12206,82	–	12207	–	–	1164	
11	11 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 32 %	м2	19,8	392,19	–	7765	–	–	1491	9996
					392,19	–	7765	–	–	740	
12	12 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 42 %									
			шт.	10	2158,29	–	21583	–	–	5439	29184
					2158,29	–	21583	–	–	2162	

13	13 1115-0108-1808	Демонтаж сайдинга НР = 32 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;									
			м2	382,59	414,45	–	158564	–	–	30444	204129
					414,45	–	158564	–	–	15121	
14	14 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 32 %									
			м2	134,5	118,57	–	15948	–	–	3062	20531
					118,57	–	15948	–	–	1521	
15	15 1207-0101-0210	Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия НР = 32 %									
			м2	134,5	168,33	–	22640	–	–	4347	29146
					168,33	–	22640	–	–	2159	
16	16 1213-0103-0401	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка НР = 32 %									
			м2 облицовки	6,22	92,76	–	577	–	–	111	743
					92,76	–	577	–	–	55	
17	17 1203-0101-0104	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев НР = 32 %									
			м2 стен	6,22	576,08	–	3583	–	–	688	4613
					576,08	–	3583	–	–	342	

18	18 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 32 %									
			м2	134,5	349,78	–	47045	–	–	9033	60564
					349,78	–	47045	–	–	4486	
19	19 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 32 %									
			м	156,9	39,25	–	6158	–	–	1182	7927
					39,25	–	6158	–	–	587	
20	20 1120-0301-0104	Демонтаж оконных решеток НР = 32 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;									
			решетка	8	2679,15	39,04	21433	312	181	4020	27489
					2617,44	–	20940	–	–	2036	
21	21 1205-0101-1502	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов НР = 62 %									
			м2 проемов	3	2637,45	3,23	7912	10	1711	2305	11034
					2064	1,49	6192	4	–	817	
22	22 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 64 %									
			м2	407,94	237,56	–	96910	–	–	37213	144853

					237,56	–	96909	–	–	10730	
	Раздел 2 Строительные работы										
	2.1 Помещения 1-11										
23	23 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 65 %									
			м2 стяжки	133,4	819,89	1,7	109373	227	49454	23280	143265
					447,47	–	59692	–	–	10612	
24	24 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 65 % К=5,000;									
			м2 стяжки	667	98,38	0,44	65619	293	61637	1439	72423
					5,53	–	3689	–	–	5365	
25	25 1113-0301-0107	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка праймером НР = 69 %									
			м2	133,4	341,44	3,16	45548	422	37081	3372	52834
					60,31	0,75	8045	100	–	3914	
26	26 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 65 %									
			м2 покрытия	133,4	3251,37	19,71	433733	2629	361894	27475	498105
					518,81	9,29	69209	1239	–	36897	

27	27 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 65 %	м плинтусов	153	370,07	–	56621	–	32655	9347	71245
					156,64	–	23966	–	–	5277	
28	28 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 65 %	м2	133,4	6439,82	23,84	859072	3180	627100	89851	1024837
					1715,08	11,95	228792	1594	–	75914	
29	29 1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков (2070x910)мм, 10 шт НР = 65 %	м2	18,8	23276,76	–	437603	–	403889	13148	486811
					1793,31	–	33714	–	–	36060	
30	30 1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 65 %	м2 проемов	1,9	2883,65	87,45	5479	166	231	2013	8091
					2674,77	41,33	5082	79	–	599	

31	31 223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,9	40727		77381		77381	–	83571
					–		–		–	6190	
32	32 223-502-0103	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	1	6930		6930		6930	–	7484
					–		–		–	554	
33	33 1115-0203-0101	Стены. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону помещения НР = 65 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	345	1255,6	–	433182	–	123065	120946	598458
					898,89	–	310117	–	–	44330	
34	34 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 65 %	м2 отделываемой поверхности	345	1309,55	4,48	451795	1546	143486	119764	617284
					889,17	0,94	306764	324	–	45725	

35	35 1115-0405-0109	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям на 2 раза НР = 65 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 окрашиваемой поверхности	345	1739,85	–	600248	–	96959	196283	860253
					1458,81	–	503289	–	–	63722	
36	36 1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых (1500х2000)мм 6шт НР = 65 %	м2 проемов	18	24882,33	8,63	447882	155	423074	9614	494096
					1369,58	–	24652	–	–	36600	
37	37 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 65 %	м	12,6	2853,55	–	35955	–	32092	1507	40459
					306,56	–	3863	–	–	2997	

38	38 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 62 %									
			м	12,6	1150,59	–	14497	–	10357	1540	17320
					328,59	–	4140	–	–	1283	
39	39 1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых (1500х1500)мм 3шт НР = 65 %	м2 проемов	6,75	24882,33	8,63	167956	58	158653	3606	185287
					1369,58	–	9245	–	–	13725	
40	40 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 65 %	м	4,8	2853,55	–	13697	–	12226	574	15413
					306,56	–	1471	–	–	1142	

41	41 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 42 %									
			м	4,8	1150,59	–	5523	–	3946	397	6394
					328,59	–	1577	–	–	474	
	Раздел 3 Монтаж пожарно-охранной системы										
42	42 1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР = 51 %	шт.	1	60338,94	2,24	60339	2	563	18291	84920
					59774	–	59774	–	–	6290	
43	43 248-303-0207	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-16	шт.	1	27806		27806		27806	–	30030
					–		–		–	2224	

44	44 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 51 %										
			шт.	20	3043,33	2,24	60867	45	1382	18189	85380	
					2972	–	59440	–	–	6324		
45	45 248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М										
			шт.	20	1762		35240		35240	–	38059	
					–		–		–	2819		
46	46 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 51 %										
			м кабеля	150	288,87	–	43331	–	16583	8185	55637	
					178,32	–	26748	–	–	4121		
47	47 243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E										
			км	0,15	102442		15366		15366	–	16595	Казахстан
					–		–		–	1229		

Раздел 4 Монтаж СКС

48	48 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 52 %										
			м кабеля	300	288,87	–	86661	–	33165	16691	111620	
					178,32	–	53496	–	–	8268		
49	49 243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,3	102442		30733		30733	–	33192	Казахстан
					–		–		–	2459		
50	50 1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР = 52 %	м	100	304,01	4,01	30401	401	1505	8892	42436	
					284,95	0,05	28495	5	–	3143		
51	51 243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм x 16 мм	м	100	65		6500		6500	–	7020	
					–		–		–	520		
52	52 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 52 %	шт.	12	550,13	–	6602	–	302	1966	9253	
					524,96	–	6300	–	–	685		

53	53 247-214-0301	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	12	742		8904		8904	–	9616
					–		–		–	712	
54	54 1310-0501-0117	Канал. Сдача работ с контрольными измерениями для одного НР = 61 %	измерение	12	7530,6	–	90367	–	–	33074	133316
					7530,6	–	90367	–	–	9875	
	Раздел 5 Замена системы отопления										
55	55 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 62 %	м трубопровода	108	1720,57	6,45	185822	697	81071	38708	242492
					963,46	–	104054	–	–	17962	
56	56 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 62 %	м трубопровода	16	2198,62	23,48	35178	376	3930	11485	50396
					1929,53	0,09	30872	1	–	3733	

57	57 241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	100	28	2800	2800	–	3024	Казахстан
					–	–	–	224		
58	58 241-208-0505	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 40x40 мм	шт.	20	741	14820	14820	–	16006	
					–	–	–	1186		
59	59 241-208-0503	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 25x25 мм	шт.	25	311	7775	7775	–	8397	Казахстан
					–	–	–	622		
60	60 241-211-0105	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	15	620	9300	9300	–	10044	Казахстан
					–	–	–	744		
61	61 241-209-0805	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 40x25x40 мм	шт.	25	827	20675	20675	–	22329	Казахстан
					–	–	–	1654		

62	62 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 62 %	кВт	13,2	1304,83	9,27	17224	122	5903	4176	23112	
					848,36	2,15	11198	28	–	1712		
63	63 245-104-0530	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 600 мм										
			комплект	11	15945		175395		175395	–	189427	Казахстан
					–		–		–	14032		
64	64 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 62 %										
			шт.	4	2747,13	163,73	10989	655	1097	3492	15639	
					2309,22	37,15	9237	149	–	1158		
65	65 242-303-0105	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 40										
			шт.	4	6303		25212		25212	–	27229	

62	62 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 62 %	кВт	13,2	1304,83	9,27	17224	122	5903	4176	23112	
					848,36	2,15	11198	28	–	1712		
63	63 245-104-0530	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 600 мм										
			комплект	11	15945		175395		175395	–	189427	Казахстан
					–		–		–	14032		
64	64 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 62 %										
			шт.	4	2747,13	163,73	10989	655	1097	3492	15639	
					2309,22	37,15	9237	149	–	1158		
65	65 242-303-0105	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 40										
			шт.	4	6303		25212		25212	–	27229	

					–		–			–	2017		
66	66 242-204-1503	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	10607 / –		42428 / –			42428 / –	– / 3394	45822	Казахстан
67	67 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 62 %	шт.	22	2668,28 / 2309,22	84,88 / –	58702 / 50803	1867 / –		6032 / –	18899 / 6208	83809	
68	68 242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 15Б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	22	2813 / –		61886 / –			61886 / –	– / 4951	66837	

69	69 1146-0302-0306	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм НР = 72 %									
			шт.	16	1174,89	467,84	18798	7485	–	6389	27202
					707,05	217,25	11313	3476	–	2015	
70	70 1146-0303-0106	Заделка бетоном отверстий в стенах НР = 74 %									
			м3 заделки	0,64	102842,05	–	65819	–	22199	19367	92001
					68156,8	–	43620	–	–	6815	
71	71 1117-0801-0201	Установка электрокотла НР = 75 %									
			комплект	1	5440,16	64,68	5440	65	77	2395	8462
					5298,02	24,69	5298	25	–	627	
72	72 581-100-1000 (пл) (об)	Электрокотел 18кВТ с электронной панелью ЭВН-К-18Э2									
			комплект	1	95149		95149		–	–	95149
					–		–		95149	–	
Раздел 6 Ремонт входной группы											
73	73 1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 52 %									
			м2 кровли	7,5	181,48	0,24	1361	2	–	424	1928
					181,24	–	1359	–	–	143	

74	74 1109-0501-0201	Демонтаж каркаса из стали и круглого профиля НР = 49 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0,5;									
			т	0,2	5354,14	767,46	1071	153	92	243	1419
					4125,65	2,23	825	–	–	105	
75	75 1109-0501-0201	Монтаж каркаса из стали и квадратного профиля НР = 49 %									
			т	0,3	9077,26	1279,12	2723	384	277	607	3596
					6876,08	3,72	2063	1	–	266	
76	76 214-206-0402	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более									
			т	0,3	293960		88188		88188	–	95243 Казахстан
					–		–		–	7055	
77	77 1109-0403-0203	Монтаж витражей из ПХВ профилей НР = 69 %									
			м2	14,3	37088,74	–	530369	–	403921	52349	629335
					8842,49	–	126448	–	–	46617	

78	78 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 70 %	м2	2,52	36462,24 / 1263,44	249,8 / 116,23	91885 / 3184	629 / 293	88071 / –	1460 / 7468	100813
79	79 223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	шт.	1	4094 / –		4094 / –		4094 / –	– / 328	4422
80	80 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 62 %	м2 кровли	7,5	5134,17 / 873,98	1,78 / –	38506 / 6555	13 / –	31938 / –	2438 / 3276	44220
81	81 1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство НР = 62 %	м желобов	6	7372,49 / 1072,95	– / –	44235 / 6438	– / –	37797 / –	2395 / 3730	50360

82	82 1115-0108-1802	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР = 70 %									
			м2	8,7	3099,73	23,56	26968	205	10629	6792	36461
					1854,43	4,3	16134	37	–	2701	
83	83 1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 70 %									
			м2	8,7	9289,85	–	80822	–	76315	1893	89332
					518,05	–	4507	–	–	6617	
84	84 1115-0108-1808	Фасад здания из сайдинга. Облицовка (применительно вместо Сайдинга плита OSB) НР = 70 %									
			м2	5	869,37	3,52	4347	18	1739	1091	5873
					518,05	1,43	2590	7	–	435	
85	85 215-304-0106	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм									
			м2	5	1153		5765		5765	–	6226
					–		–		–	461	

86	86 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 64 %	м2 покрытия	9	4325,17	26,23	38927	236	26444	4726	47145
					1360,67	6,9	12246	62	–	3492	
87	87 1110-0212-0201	Демонтаж перил НР = 40 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м перил	12	239,9	–	2879	–	–	691	3856
					239,9	–	2879	–	–	286	
88	88 1110-0212-0201	Площадки лестничные. Ограждение перилами НР = 64 %	м перил	12	487,92	58,21	5855	699	358	1960	8440
					399,84	25,47	4798	306	–	625	
89	89 241-105-0142	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 57х3,0 мм	м	12	6617		79404		79404	–	85756
					–		–		–	6352	

90	90 241-105-0106	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 16х1,5 мм									
			м	18	1139		20502		20502	–	22142
					–		–		–	1640	

Раздел 7 Ремонт кровли

7.1 Стропильная система

91	91 1110-0210-0101	Монтаж мауэрлатов,стропил НР = 75 %									
			м3 древесины в конструкции	2,66	22191,27	–	59029	–	13620	20434	85820
					17071,06	–	45409	–	–	6357	
92	92 215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1									
			м3	0,75	71209		53407		53407	–	57680
					–		–		–	4273	
93	93 261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87									
			т	0,0578	309548		17892		17892	–	19323

						–		–		–	1431
94	94 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,38	69663		96135		96135	–	103826
					–		–		–	7691	
95	95 215-203-1001	Доска необрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1 (настил)	м3	0,28	50458		14128		14128	–	15258
					–		–		–	1130	
96	96 215-202-0601	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,25	70372		17593		17593	–	19000
					–		–		–	1407	
	7.2 Обрешетка										
97	97 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	178	243,68	6,04	43375	1075	4187	16685	64865

					214,12	2,86	38113	509	–	4805	
98	98 215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4									
			м3	0,675	34153		23053		23053	–	24897
					–		–		–	1844	
99	99 215-202-0501	Брусок 40х40	м3	0,0544	70372		3828		3828	–	4134
					–		–		–	306	
100	100 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности								
				160	108	3,69	17280	590	–	9213	28612
					104,31	–	16690	–	–	2119	
101	101 261-105-0721	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе полотна из вспененного полиэтилена и металлизированной полимерной пленки, толщина 5 мм									
			м2	160	179		28640		28640	–	30931
					–		–		–	2291	

102	102 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	160	730,53	16,56	116885	2650	4490	47410	177439	
					685,91	–	109746	–	–	13144		
103	103 234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	16	21572		345152		345152	–	372764	Казахстан
					–		–		–	27612		
104	104 224-103-0901	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	185	2571		475635		475635	–	513686	Казахстан
					–		–		–	38051		
105	105 215-203-0404	Доска лобовая 150х20	м3	0,09	34153		3074		3074	–	3320	
					–		–		–	246		

106	106 215-304-0106	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм (применительно вместо Сайдинга)										
			м2	34	1153		39202		39202	–	42338	
					–		–		–	3136		
107	107 1208-0101-1803	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство конька НР = 72 %										
			м	16	1545,96	4,73	24735	76	20576	1780	28636	
					255,21	2,36	4083	38	–	2121		
	7.3 Водосточная система											
108	108 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 62 %										
			м желобов	30	939,78	3,55	28193	107	16156	4457	35262	
					397,71	1,67	11931	50	–	2612		
109	109 224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм										
			м	30	1638		49140		49140	–	53071	Казахстан
					–		–		–	3931		
110	110 1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР = 72 %										
			м труб	20	726,21	0,13	14524	3	4108	4499	20545	
					520,69	–	10414	–	–	1522		

111	111 224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	20	2135			42700			42700	–	46116 Казахстан
					–			–			–	3416	
112	112 224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	1918			7672			7672	–	8286 Казахстан
					–			–			–	614	
7.4 Монолитный ж/б участок													
113	113 1109-0701-0103	Монолитный ж/б участок НР = 69 %	т конструкций	0,1648	172862,02	10417,76		28488	1717		850	10903	42542
					157288,95	2517,53		25921	415		–	3151	
114	114 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1648	275482			45399			45399	–	49031 Казахстан
					–			–			–	3632	

115	115 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 65 %	м3	1,6	29021,99	14,17	46435	23	43799	1021	51252	
					1633,23	2,44	2613	4	–	3796		
116	116 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 62 %	м2 стяжки	160	637,3	5,43	101968	869	54062	17498	129023	
					293,98	–	47037	–	–	9557		
117	117 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 % К=35,000;	м2 стяжки	5600	19,57	–	109592	–	103488	2637	121207	
					1,09	–	6104	–	–	8978		
118	118 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,127	297907		37834		37834	–	40861	Казахстан
					–		–		–	3027		

119	119 235-101-1001	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	м2	3,5	308		1078		1078	–	1164
					–		–		–	86	
	Раздел 8 Наружный ремонт										
120	120 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетонной отмостки толщиной 100мм НР = 65 %	м3	5,4	14861,53	12,82	80252	69	72171	3129	90051
					1483,65	2,04	8012	11	–	6670	
121	121 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,073	296003		21608		21608	–	23337
					–		–		–	1729	
122	122 1115-0203-0403	Стены наружные. Оштукатуривание цоколя цементно-песчаным раствором высококачественное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,6	2870,78	–	139520	–	28683	53202	208140
					2280,6	–	110837	–	–	15418	

123	123 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	48,6	921,72	20,31	44796	987	27890	8968	58065
					327,54	3,14	15918	153	–	4301	
124	124 1115-0203-0403	Стены наружные. Штукатурка цементным раствором по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	135	2870,78	–	387555	–	79674	147783	578165
					2280,6	–	307881	–	–	42827	
125	125 1212-0102-0704	Фасады сложные. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов НР = 72 %	м2	135	238,66	8,66	32219	1169	22915	3524	38602
					60,26	0,16	8135	22	–	2859	
126	126 1212-0102-0805	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с лестниц НР = 72 %	м2	135	500,43	34,15	67558	4610	34206	12508	86471

					212,9	1,57	28742	212	–	6405	
	Раздел 9 Электромонтажные работы										
127	127 1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	24225,16	1279,02	24225	1279	18263	2237	28579
					4683	495,99	4683	496	–	2117	
128	128 247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7068		7068		7068	–	7633
					–		–		–	565	
129	129 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	8	5435,8	60,7	43486	486	17497	11074	58925
					3188	16,19	25504	130	–	4365	
130	130 247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	2128		2128		2128	–	2298

					–		–		–	170	
131	131 247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	1815		3630		3630	–	3920
					–		–		–	290	
132	132 247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	5	527		2635		2635	–	2846
					–		–		–	211	
133	133 1308-0303-0601	Автомат двухполюсный на ток 25 А с УЗО. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2849,15	23,62	19944	165	9419	4476	26374
					1480	–	10360	–	–	1954	
134	134 247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	7	5307		37149		37149	–	40121
					–		–		–	2972	
135	135 1308-0103-1701	Шина медная НР = 72 %	м	0,4	798,88	102,3	320	41	14	130	486
					661,32	88,83	265	36	–	36	
136	136 247-215-0204	Шина медная	шт.	2	10406		20812		20812	–	22477
					–		–		–	1665	

137	137 1308-0201-0802	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %										
			м кабеля	50	394,76	161,65	19738	8083	1997	5275	27014	
					193,18	51,02	9659	2551	–	2001		
138	138 243-106-0817	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х16 (мк)-1										
			км	0,05	2611002		130550		130550	–	140994	Казахстан
					–		–		–	10444		
139	139 1146-0302-0502	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2 НР = 84 %										
			м борозд	200	460,13	184,41	92026	36882	–	36762	139091	
					275,72	88,98	55144	17796	–	10303		
140	140 1308-0206-1901	Труба диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %										
			м	315	385,16	9,23	121325	2907	17586	43784	178318	

					320,1	1,65	100832	520	–	13209		
141	141 261-301-0121	Трубы гофрированные	м	315	170		53550		53550	–	57834	
					–		–		–	4284		
142	142 1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %										
			м	315	125,56	1,27	39551	400	7069	13942	57773	
					101,85	0,6	32083	189	–	4280		
143	143 243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66										
			км	0,004	1212595		4850		4850	–	5238	Казахстан
					–		–		–	388		
144	144 243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66										
			км	0,16	222611		35618		35618	–	38467	Казахстан

						–		–		–	2849	
145	145 243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66										
			км	0,155	346715		53741		53741	–	58040	Казахстан
					–		–		–	4299		
146	146 1308-0201-0501	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72 %										
			шт.	186	180,36	–	33547	–	–	14492	51882	
					180,36	–	33547	–	–	3843		
147	147 1308-0201-0502	Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72 %										
			шт.	10	195,39	–	1954	–	–	844	3022	
					195,39	–	1954	–	–	224		
148	148 1308-0201-0504	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72 %										
			шт.	16	252,62	–	4042	–	–	1746	6251	
					252,62	–	4042	–	–	463		

149	149 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	37	551,39	1,26	20401	47	931	8401	31106
					524,96	0,59	19424	22	–	2304	
150	150 247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	26	550		14300		14300	–	15444
					–		–		–	1144	
151	151 247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	11	476		5236		5236	–	5655
					–		–		–	419	
152	152 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	12	460,48	–	5526	–	153	2321	8475

					447,76	–	5373	–	–	628	
153	153 247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	11	345		3795		3795	–	4099
					–		–		–	304	
154	154 247-212-0202	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 герметичный	шт.	1	300		300		300	–	324
					–		–		–	24	
155	155 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	26	776,95	–	20201	–	285	7289	29689
					766	–	19916	–	–	2199	
156	156 247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм x 35 мм, IP44	шт.	26	330		8580		8580	–	9266
					–		–		–	686	

157	157 1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 61 %									
			шт.	49	339,08	–	16615	–	1603	5494	23878
					306,36	–	15012	–	–	1769	
158	158 261-303-0102	Коробки монтажные установочные									
			шт.	49	32		1568		1568	–	1693
					–		–		–	125	
159	159 1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР = 72 %									
			шт.	27	691,37	5,23	18667	141	1841	7234	27973
					617,95	2,26	16685	61	–	2072	
160	160 247-102-0102	Светильник для светодиодных ламп мощность 36 Вт, IP 40									
			шт.	27	6127		165429		165429	–	178663
					–		–		–	13234	
161	161 1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка НР = 80 %									
			светильник	1	2487,69	238,5	2488	239	19	1125	3902
					2229,7	112,73	2230	113	–	289	
162	162 261-303-0110	Лампы накаливания ГОСТ 1182-77									
			шт.	1	200		200		200	–	216

					–	–	–	16		
163	163 247-102-0304	Светильник накладной герметичный , мощность 60 Вт, IP54	шт.	1	6193	6193	6193	–	6688	
					–	–	–	495		
164	164 247-102-0182	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20	шт.	10	8607	86070	86070	–	92956	Казахстан
					–	–	–	6886		

Всего	**13 582 425**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 056 171
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	88 085
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 230
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 774 016
- оборудование, тенге	95 149
- накладные расходы, тенге	1 569 955
в т.ч. зарплата, тенге	141 295
- сметная прибыль (8 %), тенге	999 051
Всего	**13 582 425**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	161 847
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,36 %)	185 628
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**276 695**

Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**14 206 594,50**
НДС (12 %)	1 704 791,34
Итого	**15 911 386**
Генподрядное удержание 5%	795 569
Итого	**15 115 817**

Подрядчик:

ТОО "QazaQ Qurylysy"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Сейдахметов Д.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик:

ТОО "Султан. Б"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ермекбаев К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)