от 02.05.2012 года № 170 **Форма № 3 (КС-3)**

Заказчик : **ТОО "Султан.Б"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик : **ТОО "Qazaq Qurylysy"** Возвратный.

(организация, адрес, телефон)

Договор: №1908-2021 (12) от 19.08.2021г

Наименование строительства: **"Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории Кайнар Кордайского района Жамбылской области"**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2021 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе:			За отчетный месяц всего	В том числе:		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории Кайнар Кордайского района Жамбылской области	44 752 034,08	44 752 034,08				44 752 034,08			
2	в том числе НДС	4 794 860,79	4 794 860,79				4 794 860,79			
3	Всего к оплате с НДС	44 752 034,08	44 752 034,08				44 752 034,08			
	Сумма к оплате: сорок четыре миллиона семьсот пятьдесят две тысячи тридцать четыре тенге восемь тиын									

Генподрядчик:

ТОО "Султан. Б"

Директор _____ **Ермекбаев К.**

Субподрядчик:

ТОО "Qazaq Qurylysy"

Директор _____ **Сейдахметов Д.А.**

Форма 2В
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Генподрядчик: **ТОО "Султан.Б"**

Подрядчик: **ТОО "Qazaq Qurylysy"**

Наименование стройки: **"Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории Кайнар Кордайского района Жамбылской области"**

Наименование объекта: **ВА Кайнар**

Договор: №1908-2021 (12) от 19.08.2021г

Акт выполненных работ №1
за декабрь 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы										
1	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=0,8	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	13,44		1065,98	6,82	14327	92	--	10249	26542
		НР - 72%; СП - 8%				1059,16	--	14235	--		1966	
2	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные. Разборка**	м	338,08		34,23	--	11573	--	--	8333	21498
		НР - 72%; СП - 8%				34,23	--	11573	--		1592	
3	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	334,39		323,63	18,54	108219	6200	--	75700	198632
		НР - 72%; СП - 8%				305,09	9,33	102018	3120		14713	
4	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	334,39		69,64	--	23288	--	--	16767	43260
		НР - 72%; СП - 8%				69,64	--	23288	--		3204	
5	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	м2	334,39		129,48	--	43297	--	--	31174	80429
		НР - 72%; СП - 8%				129,48	--	43297	--		5958	
6	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой**	м2	340,19		161,62	--	54983	--	--	39588	102136
		НР - 72%; СП - 8%				161,62	--	54983	--		7566	
7	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	613,18		161,62	--	99105	--	--	71355	184097

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			161,62	--	99105	--		13637	
8	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	454,79	207,21	--	94235	--	--	67849	175051
		НР - 72%; СП - 8%			207,21	--	94235	--		12967	
9	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены наружные (фасад) и цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	318,43	207,21	--	65980	--	--	47506	122565
		НР - 72%; СП - 8%			207,21	--	65980	--		9079	
10	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	536,21	262,66	1,61	140842	865	--	100784	260956
		НР - 72%; СП - 8%			261,05	--	139978	--		19330	
11	1208-0101-0301 РСНБ РК 2015	Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка	окно	3	3220,17	1,71	9661	5	--	6952	17941
		НР - 72%; СП - 8%			3218,46	--	9655	--		1329	
12	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	536,21	162,21	19,25	86979	10323	--	57494	156030
		НР - 72%; СП - 8%			142,96	5,96	76656	3197		11558	
13	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	10,01	262,66	1,61	2629	16	--	1881	4872
		НР - 72%; СП - 8%			261,05	--	2613	--		361	
14	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	10,01	162,21	19,25	1624	193	--	1073	2913
		НР - 72%; СП - 8%			142,96	5,96	1431	60		216	
15	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	24,3	262,66	1,61	6383	39	--	4567	11826
		НР - 72%; СП - 8%			261,05	--	6344	--		876	
16	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	24,3	162,21	19,25	3942	468	--	2606	7071
		НР - 72%; СП - 8%			142,96	5,96	3474	145		524	
17	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосамиз брусьев и бревен	м2 кровли	24,3	282,42	17,58	6863	427	--	4729	12519
		НР - 72%; СП - 8%			264,84	5,44	6436	132		927	
18	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	Элементы каркаса(стойки). Демонтаж	м3 древесины в конструкции	0,33	93927,75	3,74	30996	1	22046	6443	40434
		НР - 72%; СП - 8%			27117,00	--	8949	--		2995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Ограждение пандуса. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,04211	30121,00	427,40	1268	18	75	846	2284
		НР - 72%; СП - 8%			27909,67	--	1175	--		169	
20	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Пандус бетонный. Разборка	м3	1,26	17724,03	8221,80	22332	10359	--	11959	37035
		НР - 72%; СП - 8%			9502,23	3680,64	11973	4638		2743	
21	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	7,54	262,66	1,61	1980	12	--	1417	3669
		НР - 72%; СП - 8%			261,05	--	1968	--		272	
22	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	7,54	162,21	19,25	1223	145	--	808	2194
		НР - 72%; СП - 8%			142,96	5,96	1078	45		163	
23	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	7,54	282,42	17,58	2129	133	--	1467	3885
		НР - 72%; СП - 8%			264,84	5,44	1997	41		288	
24	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	Элементы каркаса(стойки).Демонтаж	м3 древесины в конструкции	0,038	75142,20	2,99	2855	--	2031	594	3725
		НР - 72%; СП - 8%			21693,60	--	824	--		276	
25	1203-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обшивка крыльца. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки	м2 стен	6,2	126,86	22,19	787	138	--	504	1394
		НР - 72%; СП - 8%			104,67	8,33	649	52		103	
26	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	136,94	207,21	--	28375	--	--	20430	52709
		НР - 72%; СП - 8%			207,21	--	28375	--		3904	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				865875	29433	24152	593075	1575667
							812289	11429	--	116716	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				864606				
	Материалы		Тенге				24077				
	Всего заработная плата		Тенге					822542			
		Накладные расходы	Тенге				592231				
		Сметная прибыль	Тенге				116547				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1573384				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								891
		Сметная заработная плата	Тенге					822542			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1268				
	Материалы		Тенге				75				
	Всего заработная плата		Тенге					1175			
		Накладные расходы	Тенге				846				
		Сметная прибыль	Тенге				169				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1175			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1575668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								892
		Сметная заработная плата	Тенге					823718			
		РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение									
27	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,4	**Счетчики трехфазные. Демонтаж**	шт.	1	479,18	10,78	479	11	--	341	886
		НР - 72%; СП - 8%			468,41	5,18	468	5		66	
28	1217-0101-0704 РСНБ РК 2015	**Бра и плафоны. Демонтаж**	шт.	23	98,80	0,65	2272	15	--	1631	4216
		НР - 72%; СП - 8%			98,15	0,33	2258	7		312	
29	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	85	53,03	--	4507	--	--	3245	8373
		НР - 72%; СП - 8%			53,03	--	4507	--		620	
30	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	1281	23,06	--	29544	--	--	21272	54881
		НР - 72%; СП - 8%			23,06	--	29544	--		4065	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				36803	26	--	26489	68356
							36777	13	--	5063	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				479				
	Всего заработная плата		Тенге					474			
		Накладные расходы	Тенге				341				
		Сметная прибыль	Тенге				66				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					474			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				36324				
	Всего заработная плата		Тенге					36316			
		Накладные расходы	Тенге				26148				
		Сметная прибыль	Тенге				4998				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				67469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					36316			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				68355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					36790			
		РАЗДЕЛ 3.Пожарная сигнализация									
31	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Приборы ПС приемно-контрольные Гранит-8. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3,без учета материальных ресурсов.**	шт.	1	9467,42	0,62	9467	1	--	6816	17586
		НР - 72%; СП - 8%			9466,80	--	9467	--		1303	
32	1308-0103-3002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=0,3	**Аппарат ручной ИПР510-10. Демонтаж оборудования**	шт.	1	421,13	32,33	421	32	--	291	769
		НР - 72%; СП - 8%			388,80	15,55	389	16		57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования,применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.**	шт.	23	1003,34	0,74	23077	17	--	16603	42854
		НР - 72%; СП - 8%			1002,60	--	23060	--		3174	
34	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	м	328	87,75	0,22	28781	71	--	20697	53436
		НР - 72%; СП - 8%			87,53	0,11	28710	36		3958	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				61746	121	--	44407	114645
							61626	51	--	8492	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				32965				
	Всего заработная плата		Тенге					32931			
		Накладные расходы	Тенге				23710				
		Сметная прибыль	Тенге				4534				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				61210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					32931			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28781				
	Всего заработная плата		Тенге					28746			
		Накладные расходы	Тенге				20697				
		Сметная прибыль	Тенге				3958				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				53436				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					28746			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				114646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					61677			
		РАЗДЕЛ 4.Водоснабжение и канализация									
35	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводныхтруб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	10	392,38	3,05	3924	30	324	2578	7022
		НР - 72%; СП - 8%			357,00	1,09	3570	11		520	
36	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4	**Вентили до 25 мм.Демонтаж**	шт.	2	970,78	44,62	1942	89	--	1343	3547
		НР - 72%; СП - 8%			926,16	6,48	1852	13		263	
37	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=0,4	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Демонтаж**	комплект	8	1851,91	4,20	14815	34	--	10643	27495
		НР - 72%; СП - 8%			1847,71	--	14782	--		2037	
38	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	прибор	1	562,21	5,61	562	6	--	403	1042
		НР - 72%; СП - 8%			556,61	2,82	557	3		77	
39	1215-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Смеситель. Снятие**	шт. арматуры	1	399,81	1,51	400	2	--	287	742
		НР - 72%; СП - 8%			398,30	0,76	398	1		55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	**1215-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**3**	**736,17**	**3,45**	**2209**	**10**	**--**	**1586**	**4099**
		НР - 72%; СП - 8%			**732,72**	**1,74**	**2198**	**5**		**304**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**23851**	**171**	**324**	**16840**	**43947**
							23357	**33**	**--**	**3256**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7094**				
	Материалы		Тенге				**323**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6743**			
		Накладные расходы	Тенге				**4855**				
		Сметная прибыль	Тенге				**956**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12905**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6743**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**16757**				
	Всего заработная плата		Тенге					**16647**			
		Накладные расходы	Тенге				**11986**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2299**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**31042**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**34**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16647**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**43947**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**41**
		Сметная заработная плата	Тенге					**23390**			
		РАЗДЕЛ 5.Покрытие									
41	**1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**40,7484**	**2822,04**	**1225,54**	**114994**	**49939**	**--**	**61837**	**190977**
		НР - 72%; СП - 8%			**1596,50**	**511,19**	**65055**	**20830**		**14146**	
42	**1218-0101-1205 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**25,732**	**1983,09**	**1222,99**	**51029**	**31470**	**--**	**20339**	**77078**
		НР - 72%; СП - 8%			**760,10**	**337,72**	**19559**	**8690**		**5709**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**166023**	**81409**	**--**	**82176**	**268055**
							84614	**29520**	**--**	**19855**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**166023**				
	Всего заработная плата		Тенге					**114134**			
		Накладные расходы	Тенге				**82177**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19856**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**268055**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**104**
		Сметная заработная плата	Тенге					**114134**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**268055**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**104**
		Сметная заработная плата	Тенге					**114134**			
		РАЗДЕЛ 6.Разные работы									
43	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**39,429824**	**96,00**	**--**	**3785**	**--**		**--**	**4088**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**303**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	4102-0102-2009 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 9 км**	т	39,429824	249,00	--	9818	--		--	10603
		СП - 8%			--	--	--	--		785	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13603	--	--	--	14691
							--	--	--	1088	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13603				
	Транспортные расходы		Тенге				13603				
		Сметная прибыль	Тенге				1088				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14692				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				14692				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2085361
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1018662				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					111159			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					41046			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24476		
		- Перевозка грузов	Тенге				13603				
		- Накладные расходы	Тенге							762987	
		- Сметная прибыль	Тенге							154470	
		Ремонтно-строительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Окна, двери									
1	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	13,44	2715,87	211,12	36501	2837	19429	11218	51537
		НР - 72%; СП - 8%			1059,16	100,15	14235	1346		3818	
2	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	13,44	19660,00	--	264230	--	264230	--	285369
		СП - 8%			--	--	--	--		21138	
3	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	10,2	1233,11	6,13	12578	63	9818	1964	15705
		НР - 72%; СП - 8%			264,40	2,97	2697	30		1163	
4	2109-0205-0206 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	м	10,2	2463,00	--	25123	--	25123	--	27132
		СП - 8%			--	--	--	--		2010	
5	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	12	111,00	--	1332	--	1332	--	1439
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
6	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	9,6	1523,54	6,91	14626	66	9672	3529	19607
		НР - 72%; СП - 8%			509,15	1,39	4888	13		1452	
7	1206-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Приборы дверные. Смена петель**	шт.	28	1120,23	--	31366	--	1108	21786	57405
		НР - 72%; СП - 8%			1080,66	--	30258	--		4252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная для металопластиковых дверей**	шт.	28	500,00	--	14000	--	14000	--	15120
		СП - 8%			--	--	--	--		1120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				399756	2966	344712	38497	473314
							52078	1390	--	35060	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				385756				
	Материалы		Тенге				40027				
	Всего заработная плата		Тенге					53468			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				290685				
		Накладные расходы	Тенге				38497				
		Сметная прибыль	Тенге				33940				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				458194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					53468			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14000				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14000				
		Сметная прибыль	Тенге				1120				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15120				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				473314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					53468			
		РАЗДЕЛ 2.Полы									
9	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	64,19	9226,92	2127,24	592276	136547	228036	205118	861186
		НР - 72%; СП - 8%			3547,18	891,00	227693	57193		63792	
10	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	8,9	18281,94	9,00	162709	80	125356	26836	204709
		НР - 72%; СП - 8%			4187,96	--	37273	--		15164	
11	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	111,25	778,66	35,93	86626	3997	39679	32303	128444
		НР - 72%; СП - 8%			386,06	17,22	42950	1916		9514	
12	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	111,25	4421,95	163,03	491942	18137	341740	100913	640284
		НР - 72%; СП - 8%			1187,10	72,74	132065	8092		47428	
13	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	133,58	1551,87	16,07	207298	2146	163814	30291	256596
		НР - 72%; СП - 8%			309,47	5,48	41338	732		19007	
14	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	м2 пола	223,14	1655,61	24,12	369432	5383	239594	91221	497506
		НР - 72%; СП - 8%			557,74	10,04	124455	2241		36852	
15	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м2 покрытия	223,14	5074,93	59,08	1132419	13182	951905	124998	1358011
		НР - 72%; СП - 8%			749,90	28,13	167332	6276		100593	
16	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	204,5	397,07	2,69	81202	551	61131	14245	103083

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			95,45	1,30	19520	265		7636	
17	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	223,14	874,98	4,24	195244	947	51571	103093	322203
		НР - 72%; СП - 8%			639,63	2,05	142726	458		23867	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3319149	180970	2202826	729018	4372022
							935353	77175	--	323853	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3319149				
	Материалы		Тенге				2202826				
	Всего заработная плата		Тенге					1012527			
		Накладные расходы	Тенге				729020				
		Сметная прибыль	Тенге				323854				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4372022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								917
		Сметная заработная плата	Тенге					1012527			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4372022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								917
		Сметная заработная плата	Тенге					1012527			
		РАЗДЕЛ 3. Внутренние отделочные работы									
18	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Перегородкив каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	47,05	1827,65	219,46	85991	10325	30288	36230	131999
		НР - 72%; СП - 8%			964,47	105,03	45378	4942		9778	
19	2109-0202-0101 РСНБ РК 2015 примен.	**Перегородки из ПВХ профилей остекленные, с однопольными дверными блоками размерами(2,1х1,0-1шт, 2,1х0,9-4шт), с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	47,05	28032,00	--	1318906	--	1318906	--	1424418
		СП - 8%			--	--	--	--		105512	
20	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	634,07	1482,12	14,78	939766	9374	411518	375707	1420711
		НР - 72%; СП - 8%			818,32	4,64	518874	2942		105238	
21	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	409,4	1609,37	72,40	658876	29640	312299	245209	976413
		НР - 72%; СП - 8%			774,15	57,72	316937	23631		72327	
22	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	292,06	805,40	3,18	235226	928	71507	117532	380979
		НР - 72%; СП - 8%			557,39	1,53	162791	448		28221	
23	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,24	3451,95	55,52	31896	513	7912	17085	52900
		НР - 72%; СП - 8%			2540,19	27,94	23471	258		3918	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	54,11	2473,70	13,17	133852	713	14001	85939	237375
		НР - 72%; СП - 8%			2201,77	4,11	119138	222		17583	
25	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	433,9	3610,55	42,34	1566618	18371	835543	519484	2252989
		НР - 72%; СП - 8%			1642,55	20,28	712704	8801		166888	
26	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	374,14	303,59	2,96	113586	1109	43007	50404	177109
		НР - 72%; СП - 8%			185,68	1,43	69470	536		13119	
27	1212-0101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	м2	21,98	155,40	2,96	3416	65	224	2275	6146
		НР - 72%; СП - 8%			142,29	1,47	3127	32		455	
28	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	51,4	988,90	1,28	50829	66	6888	31613	89037
		НР - 72%; СП - 8%			853,59	0,62	43875	32		6595	
29	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	340,19	1310,69	9,17	445885	3120	139666	218946	718017
		НР - 72%; СП - 8%			890,97	2,92	303099	992		53186	
30	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	212,59	336,53	3,30	71543	702	26791	31960	111783
		НР - 72%; СП - 8%			207,21	1,59	44050	339		8280	
31	1115-0403-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляным и составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	121,8	1064,25	4,24	129626	517	34020	68644	214132
		НР - 72%; СП - 8%			780,70	2,05	95089	250		15862	
32	1212-0101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	м2	5,8	155,40	2,96	901	17	59	600	1622
		НР - 72%; СП - 8%			142,29	1,47	825	9		120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**5786917**	**75460**	**3252629**	**1801628**	**8195630**
							2458828	**43434**	**--**	**607082**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5786917**				
	Материалы		Тенге				**1933722**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2502263**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1318906**				
		Накладные расходы	Тенге				**1801629**				
		Сметная прибыль	Тенге				**607084**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8195630**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2047
		Сметная заработная плата	Тенге					2502263			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8195630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2047
		Сметная заработная плата	Тенге					2502263			
		РАЗДЕЛ 4. Наружные отделочные работы									
33	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены и цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	318,43	1323,22	38,15	421352	12148	119231	216244	688604
		НР - 72%; СП - 8%			910,63	32,55	289973	10365		51008	
34	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	м откосов	13,94	610,58	0,94	8511	13	1850	4787	14362
		НР - 72%; СП - 8%			476,93	--	6648	--		1064	
35	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм**	м2 отделываемой поверхности	281,4	3024,10	11,10	850982	3124	607592	174042	1107026
		НР - 72%; СП - 8%			853,82	5,18	240266	1459		82002	
36	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности,поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	281,4	176,08	1,74	49549	490	24380	17933	72880
		НР - 72%; СП - 8%			87,70	0,81	24679	228		5399	
37	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	37,03	889,81	3,97	32950	147	9067	17141	54098
		НР - 72%; СП - 8%			641,00	1,92	23736	71		4007	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1363344**	**15921**	**762120**	**430147**	**1936970**
							585303	**12123**	**--**	**143480**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1363344				
	Материалы		Тенге				762120				
	Всего заработная плата		Тенге					597425			
		Накладные расходы	Тенге				430146				
		Сметная прибыль	Тенге				143479				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1936970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								444
		Сметная заработная плата	Тенге					597425			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1936970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								444
		Сметная заработная плата	Тенге					597425			
		РАЗДЕЛ 5.Кровля									
38	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	536,21	2657,77	123,82	1425124	66396	192499	852659	2460006
		НР - 72%; СП - 8%			2174,95	33,61	1166229	18020		182223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 30 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,262	50374,00	--	265068	--	265068	--	286273
		СП - 8%			--	--	--	--		21205	
40	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	593,04826	1980,00	--	1174236	--	1174236	--	1268174
		СП - 8%			--	--	--	--		93939	
41	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	21,677	1375,00	--	29806	--	29806	--	32190
		СП - 8%			--	--	--	--		2384	
42	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	23,87	1306,00	--	31174	--	31174	--	33668
		СП - 8%			--	--	--	--		2494	
43	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	57	1274,00	--	72618	--	72618	--	78427
		СП - 8%			--	--	--	--		5809	
44	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	3	20443,02	1050,84	61329	3153	35417	17321	84942
		НР - 72%; СП - 8%			7586,32	432,85	22759	1299		6292	
45	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015 примен.	Блоки дверные для слуховых окон решетчатые	м2	1,5	4157,00	--	6236	--	6236	--	6734
		СП - 8%			--	--	--	--		499	
46	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015 примен.	Скобянные изделия	пара	3	3495,00	--	10485	--	10485	--	11324
		СП - 8%			--	--	--	--		839	
47	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	38,6	99,78	6,28	3852	242	1986	1238	5497
		НР - 72%; СП - 8%			42,06	2,50	1624	97		407	
48	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркас карниза, лестницы слуховых окон. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,1276	40750,93	1755,61	5200	224	1636	2470	8283
		НР - 72%; СП - 8%			26177,45	703,65	3340	90		614	
49	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1168	55203,00	--	6448	--	6448	--	6964
		СП - 8%			--	--	--	--		516	
50	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1208	25036,00	--	3024	--	3024	--	3266
		СП - 8%			--	--	--	--		242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Карниз. Обшивка плитами USB	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	53,4	242,79	17,54	12965	937	644	8520	23204
		НР - 72%; СП - 8%			213,19	8,42	11384	450		1719	
52	2107-0509-0404 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 6 мм	м2	54,735	492,00	--	26930	--	26930	--	29084
		СП - 8%			--	--	--	--		2154	
53	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7,7009	8955,88	71,23	68968	549	60779	5673	80612
		НР - 72%; СП - 8%			992,08	31,02	7640	239		5971	
54	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	444,82	318,03	3,30	141464	1469	120751	14316	168243
		НР - 72%; СП - 8%			43,26	1,44	19244	640		12462	
55	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	10,01	2657,77	123,82	26604	1239	3594	15917	45924
		НР - 72%; СП - 8%			2174,95	33,61	21771	336		3402	
56	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 30 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,079	50374,00	--	3980	--	3980	--	4298
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
57	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	11,07106	1980,00	--	21921	--	21921	--	23674
		СП - 8%			--	--	--	--		1754	
58	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	3,85	729,79	18,42	2810	71	617	1537	4694
		НР - 72%; СП - 8%			551,28	3,19	2122	12		348	
59	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0135	35703,00	--	482	--	482	--	521
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
60	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	1,08	2411,00	--	2604	--	2604	--	2812
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
61	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,027	19943,00	--	538	--	538	--	582
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**3403864**	**74279**	**2073473**	**919651**	**4669396**
							1256114	**21182**	**--**	**345881**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3393379**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				417923				
	Всего заработная плата		Тенге					1277296			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1644525				
	Местные материалы		Тенге				538				
		Накладные расходы	Тенге				919653				
		Сметная прибыль	Тенге				345043				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4658074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1147
		Сметная заработная плата	Тенге					1277296			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10485				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10485				
		Сметная прибыль	Тенге				839				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11324				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4669398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1147
		Сметная заработная плата	Тенге					1277296			
		РАЗДЕЛ 6.Вход №1									
62	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	м3	1,96	21706,92	2212,03	42546	4336	31476	5477	51865
		НР - 72%; СП - 8%			3435,51	445,88	6734	874		3842	
63	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01932	283988,00	--	5487	--	5487	--	5926
		СП - 8%			--	--	--	--		439	
64	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждение пандуса. Монтаж**	т конструкций	0,12239	65780,52	3175,54	8051	389	546	5175	14284
		НР - 72%; СП - 8%			58145,15	585,60	7116	72		1058	
65	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	0,12239	540072,00	--	66099	--	66099	--	71387
		СП - 8%			--	--	--	--		5288	
66	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	7,58	97,75	3,00	741	23	339	274	1096
		НР - 72%; СП - 8%			49,94	0,32	379	2		81	
67	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	7,58	79,10	2,12	600	16	363	161	821
		НР - 72%; СП - 8%			29,17	0,32	221	2		61	
68	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	16,8	3932,35	163,03	66064	2739	43382	15239	87807
		НР - 72%; СП - 8%			1187,10	72,74	19943	1222		6504	
69	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,8	2923,76	--	2339	--	--	1684	4345
		НР - 72%; СП - 8%			2923,76	--	2339	--		322	
70	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Бетонирование стоек. Устройство**	м3	0,8	17958,57	1091,24	14367	873	12513	841	16425

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1225,80	234,96	981	188		1217	
71	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки навеса. Монтаж	т конструкций	0,6277	27328,63	15672,91	17154	9838	2350	5502	24469
		НР - 72%; СП - 8%			7911,54	4263,19	4966	2676		1813	
72	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,5718	267944,00	--	153210	--	153210	--	165467
		СП - 8%			--	--	--	--		12257	
73	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0559	269856,00	--	15085	--	15085	--	16292
		СП - 8%			--	--	--	--		1207	
74	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки из кв.труб. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,44639	26325,45	3038,81	11751	1356	1491	6663	19887
		НР - 72%; СП - 8%			19947,79	782,35	8904	349		1473	
75	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,44639	267944,00	--	119608	--	119608	--	129176
		СП - 8%			--	--	--	--		9569	
76	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Крепления для деревянных стропил из уголков. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,01154	399967,81	109813,34	4616	1267	118	2343	7515
		НР - 72%; СП - 8%			279990,50	1967,50	3231	23		557	
77	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00844	265075,00	--	2237	--	2237	--	2416
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
78	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0031	633838,00	--	1965	--	1965	--	2122
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
79	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,33	100807,94	1755,61	33267	579	24049	6387	42826
		НР - 72%; СП - 8%			26177,45	703,65	8639	232		3172	
80	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	40,83	2657,77	123,82	108517	5056	14658	64926	187318
		НР - 72%; СП - 8%			2174,95	33,61	88803	1372		13875	
81	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 30 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,348	50374,00	--	17530	--	17530	--	18933
		СП - 8%			--	--	--	--		1402	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	45,15798	1980,00	--	89413	--	89413	--	96566
		СП - 8%			--	--	--	--		7153	
83	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса для обшивки потолка и боковых частей навеса. Установка	м3 древесины в конструкции	0,2	36287,42	1283,69	7257	257	1577	3989	12146
		НР - 72%; СП - 8%			27117,00	583,20	5423	117		900	
84	2107-0201-0307 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	25036,00	--	5007	--	5007	--	5408
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
85	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка плитами USB	м2 потолков	41,73	891,29	18,29	37194	763	817	25905	68147
		НР - 72%; СП - 8%			853,44	8,75	35614	365		5048	
86	2107-0509-0404 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 6 мм	м2	43,8165	492,00	--	21558	--	21558	--	23282
		СП - 8%			--	--	--	--		1725	
87	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,96	97,75	3,00	3026	93	1387	1120	4479
		НР - 72%; СП - 8%			49,94	0,32	1546	10		332	
88	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30,96	79,10	2,12	2449	66	1480	658	3355
		НР - 72%; СП - 8%			29,17	0,32	903	10		249	
89	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	11,91	729,79	18,42	8692	219	1907	4755	14522
		НР - 72%; СП - 8%			551,28	3,19	6566	38		1076	
90	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,042	35703,00	--	1500	--	1500	--	1619
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
91	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	3,335	2411,00	--	8041	--	8041	--	8684
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
92	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,083	19943,00	--	1655	--	1655	--	1788
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				877024	27870	646848	151099	1110373
							202309	7553	--	82252	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				835452				
		Материалы	Тенге				133947				
		Всего заработная плата	Тенге					182524			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				506739				
		Местные материалы	Тенге				1655				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				131417				
		Сметная прибыль	Тенге				77349				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1044218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					182524			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				41572				
	Материалы		Тенге				4504				
	Всего заработная плата		Тенге					27338			
		Накладные расходы	Тенге				19683				
		Сметная прибыль	Тенге				4900				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				66156				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					27338			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1110374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					209861			
РАЗДЕЛ 7.Вход №2											
93	**1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,32**	**2923,76**	**--**	**936**	**--**	**--**	**674**	**1738**
		НР - 72%; СП - 8%			**2923,76**	**--**	**936**	**--**		**129**	
94	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Бетонирование стоек. Устройство**	**м3**	**0,32**	**18415,25**	**1364,05**	**5893**	**436**	**5006**	**392**	**6788**
		НР - 72%; СП - 8%			**1409,67**	**293,71**	**451**	**94**		**503**	
95	**1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стойки навеса. Монтаж**	**т конструкций**	**0,195**	**27328,63**	**15672,91**	**5329**	**3056**	**730**	**1709**	**7601**
		НР - 72%; СП - 8%			**7911,54**	**4263,19**	**1543**	**831**		**563**	
96	**2105-0206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,17328**	**278624,00**	**--**	**48280**	**--**	**48280**	**--**	**52142**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3862**	
97	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,02172**	**269856,00**	**--**	**5861**	**--**	**5861**	**--**	**6330**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**469**	
98	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Добетонировать бетонное крыльцо. Устройство**	**м3**	**1,7**	**17520,49**	**1473,95**	**29785**	**2506**	**25221**	**1885**	**34204**
		НР - 72%; СП - 8%			**1210,32**	**329,84**	**2058**	**561**		**2534**	
99	**1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки из кв.труб.Монтаж на отметке до 25 м**	**т конструкций**	**0,13418**	**26325,45**	**3038,81**	**3532**	**408**	**447**	**2003**	**5978**
		НР - 72%; СП - 8%			**19947,79**	**782,35**	**2677**	**105**		**443**	
100	**2105-0206-0903 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,13418**	**271981,00**	**--**	**36494**	**--**	**36494**	**--**	**39414**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2920**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры,фермы и пр.). Изготовление фермы	т конструкций	0,08136	190529,84	49664,53	15502	4041	426	8886	26338
		НР - 72%; СП - 8%			135626,40	16060,80	11035	1307		1951	
102	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08136	265075,00	--	21567	--	21567	--	23292
		СП - 8%			--	--	--	--		1725	
103	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные. Монтаж	т конструкций	0,08136	64345,27	30901,69	5235	2514	203	2324	8164
		НР - 72%; СП - 8%			30946,50	8727,46	2518	710		605	
104	1109-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж	т конструкций	0,13072	42909,75	28754,64	5609	3759	--	2495	8753
		НР - 72%; СП - 8%			14155,11	12355,03	1850	1615		648	
105	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,13072	278624,00	--	36422	--	36422	--	39335
		СП - 8%			--	--	--	--		2914	
106	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство	м2 кровли	9,744	876,38	26,40	8539	257	857	5413	15069
		НР - 72%; СП - 8%			761,96	9,65	7425	94		1116	
107	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	11,2056	1980,00	--	22187	--	22187	--	23962
		СП - 8%			--	--	--	--		1775	
108	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса для обшивки потолка и боковых частей навеса. Установка	м3 древесины в конструкции	0,03	36287,42	1283,69	1089	39	236	598	1822
		НР - 72%; СП - 8%			27117,00	583,20	814	17		135	
109	2107-0201-0307 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	25036,00	--	751	--	751	--	811
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
110	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка плитами USB	м2 потолков	8,66	891,29	18,29	7719	158	170	5376	14142
		НР - 72%; СП - 8%			853,44	8,75	7391	76		1048	
111	2107-0509-0404 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина6 мм	м2	9,093	492,00	--	4474	--	4474	--	4832
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
112	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,76	97,75	3,00	1736	53	796	643	2569
		НР - 72%; СП - 8%			49,94	0,32	887	6		190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,76	79,10	2,12	1405	38	849	377	1925
		НР - 72%; СП - 8%			29,17	0,32	518	6		143	
114	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10	3932,35	163,03	39324	1630	25823	9071	52266
		НР - 72%; СП - 8%			1187,10	72,74	11871	727		3872	
115	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Перегородки из ПВХВ в каменных стенах. Установка перегородок из ПВХ профилей	м2	14,9	1827,65	219,46	27232	3270	9591	11474	41802
		НР - 72%; СП - 8%			964,47	105,03	14371	1565		3096	
116	2109-0202-0101 РСНБ РК 2015 примен.	Перегородки из ПВХ профилей остекленные, с однопольными дверным блоком (2,1х0,9-1шт), с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	14,9	28032,00	--	417677	--	417677	--	451091
		СП - 8%			--	--	--	--		33414	
117	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	4,06	729,79	18,42	2963	75	650	1621	4950
		НР - 72%; СП - 8%			551,28	3,19	2238	13		367	
118	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	2,44	2411,00	--	5883	--	5883	--	6353
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				761422	22240	670601	54941	881671
							68580	7727	--	65311	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				726215				
	Материалы		Тенге				69199				
	Всего заработная плата		Тенге					52117			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				599595				
		Накладные расходы	Тенге				37524				
		Сметная прибыль	Тенге				61099				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				824838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					52117			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				35207				
	Материалы		Тенге				1808				
	Всего заработная плата		Тенге					24190			
		Накладные расходы	Тенге				17417				
		Сметная прибыль	Тенге				4210				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				56834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					24190			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				881672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					76307			
		РАЗДЕЛ 8. Антисейсмическое усиление здания									
119	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	11,52	1856,01	--	21381	--	--	15394	39718

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1856,01	--	21381	--		2942	
120	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,368	968,01	--	10036	--	--	7226	18644
		НР - 72%; СП - 8%			968,01	--	10036	--		1381	
121	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,816	187,87	93,48	1656	824	--	869	2727
		НР - 72%; СП - 8%			94,39	42,53	832	375		202	
122	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4	16338,53	1364,05	6535	546	5425	491	7588
		НР - 72%; СП - 8%			1409,67	293,71	564	117		562	
123	1146-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	2,304	65160,48	2086,93	150130	4808	94158	38298	203501
		НР - 72%; СП - 8%			22206,80	879,56	51164	2027		15074	
124	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0328	246529,00	--	8086	--	8086	--	8733
		СП - 8%			--	--	--	--		647	
125	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,152	735821,44	1631,74	111845	248	99522	8769	130263
		НР - 72%; СП - 8%			79439,70	687,45	12075	104		9649	
126	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1536	909,02	24,55	1396250	37714	880329	347892	1883673
		НР - 72%; СП - 8%			311,33	3,24	478207	4977		139531	
127	1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стен. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	52	1051,33	457,69	54669	23800	340	33529	95254
		НР - 72%; СП - 8%			587,09	308,45	30529	16039		7056	
128	1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=31	Конструкции стен. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	26	501,23	201,81	13032	5247	264	8047	22766
		НР - 72%; СП - 8%			289,27	140,62	7521	3656		1686	
129	1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=18	Конструкции стен. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	26	291,04	117,18	7567	3047	153	4673	13219
		НР - 72%; СП - 8%			167,96	81,65	4367	2123		979	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	48	796,79	353,53	38246	16970	312	23246	66411
		НР - 72%; СП - 8%			436,75	235,87	20964	11322		4919	
131	1146-0301-0117 РСНБ РК 2015 К=2	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	48	17,57	7,07	843	339	31	511	1462
		НР - 72%; СП - 8%			9,85	4,92	473	236		108	
132	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	1,40367	281008,61	35499,17	394443	49829	11814	250941	697016
		НР - 72%; СП - 8%			237093,08	11205,92	332800	15729		51631	
133	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,61824	317877,00	--	196524	--	196524	--	212246
		СП - 8%			--	--	--	--		15722	
134	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,6504	414831,00	--	269806	--	269806	--	291391
		СП - 8%			--	--	--	--		21584	
135	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03044	266563,00	--	8114	--	8114	--	8763
		СП - 8%			--	--	--	--		649	
136	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0312	227998,00	--	7114	--	7114	--	7683
		СП - 8%			--	--	--	--		569	
137	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01812	265075,00	--	4803	--	4803	--	5187
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
138	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00252	269856,00	--	680	--	680	--	734
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
139	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,05275	633838,00	--	33435	--	33435	--	36110
		СП - 8%			--	--	--	--		2675	
140	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	51,94	97,75	3,00	5077	156	2327	1880	7513
		НР - 72%; СП - 8%			49,94	0,32	2594	17		557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	51,94	158,20	4,25	8217	220	4966	2206	11257
		НР - 72%; СП - 8%			58,35	0,65	3031	34		834	
142	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Обшивка металлических рам внутри здания. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	23,69	1957,28	17,76	46368	421	20330	18558	70120
		НР - 72%; СП - 8%			1081,34	6,69	25617	158		5194	
143	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	23,69	651,27	3,92	15428	93	4952	7496	24759
		НР - 72%; СП - 8%			438,29	1,19	10383	28		1834	
144	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными с оставами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	23,69	710,13	5,59	16823	132	4260	8997	27885
		НР - 72%; СП - 8%			524,75	2,70	12431	64		2066	
145	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады (обшивка металлических рам металлосайдингом). Устройство с облицовкой металлосайдингом с лесов	м2 поверхности облицовки	6,05	3035,23	10,90	18363	66	9439	6386	26730
		НР - 72%; СП - 8%			1464,16	1,97	8858	12		1980	
146	2203-0101-0401 РСНБ РК 2015 примен.	Металлосайдинг	м2	6,655	1344,00	--	8944	--	8944	--	9660
		СП - 8%			--	--	–	--		716	
147	1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стен. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	28	1051,33	457,69	29437	12815	184	18054	51290
		НР - 72%; СП - 8%			587,09	308,45	16438	8637		3799	
148	1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=18	Конструкции стен. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	28	291,04	117,18	8149	3281	165	5032	14236
		НР - 72%; СП - 8%			167,96	81,65	4703	2286		1054	
149	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,49412	281008,61	35499,17	138852	17541	4159	88336	245363
		НР - 72%; СП - 8%			237093,08	11205,92	117152	5537		18175	
150	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,22798	317877,00	--	72470	--	72470	--	78267
		СП - 8%			--	--	–	--		5798	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1152	414831,00	--	47789	--	47789	--	51612
		СП - 8%			--	--	--	--		3823	
152	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00484	266563,00	--	1290	--	1290	--	1393
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
153	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00736	227998,00	--	1678	--	1678	--	1812
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
154	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08914	265075,00	--	23629	--	23629	--	25519
		СП - 8%			--	--	--	--		1890	
155	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00084	269856,00	--	227	--	227	--	245
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
156	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01956	633838,00	--	12398	--	12398	--	13390
		СП - 8%			--	--	--	--		992	
157	2105-0110-0202 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,0292	284889,00	--	8319	--	8319	--	8984
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
158	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,66	97,75	3,00	1824	56	836	675	2699
		НР - 72%; СП - 8%			49,94	0,32	932	6		200	
159	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за два раза	м2	18,66	158,20	4,25	2952	79	1784	793	4044
		НР - 72%; СП - 8%			58,35	0,65	1089	12		300	
160	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Обшивка металлических рам внутри здания. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	11,01	1957,28	17,76	21550	196	9448	8625	32589
		НР - 72%; СП - 8%			1081,34	6,69	11906	74		2414	
161	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	11,01	651,27	3,92	7170	43	2301	3484	11507
		НР - 72%; СП - 8%			438,29	1,19	4826	13		852	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	11,01	710,13	5,59	7819	62	1980	4181	12960
		НР - 72%; СП - 8%			524,75	2,70	5777	30		960	
163	1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стен. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	478	1051,33	457,69	502535	218777	3130	308208	875602
		НР - 72%; СП - 8%			587,09	308,45	280628	147438		64859	
164	1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=31	Конструкции стен. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	278	501,23	201,81	139342	56103	2823	86045	243418
		НР - 72%; СП - 8%			289,27	140,62	80416	39091		18031	
165	1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=18	Конструкции стен. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	200	291,04	117,18	58207	23436	1179	35944	101683
		НР - 72%; СП - 8%			167,96	81,65	33592	16330		7532	
166	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	343	796,79	353,53	273298	121261	2231	166111	474562
		НР - 72%; СП - 8%			436,75	235,87	149806	80904		35153	
167	1146-0301-0117 РСНБ РК 2015 К=2	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	343	17,57	7,07	6026	2424	224	3649	10448
		НР - 72%; СП - 8%			9,85	4,92	3378	1689		774	
168	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Устройство антисейсмопояса. Усиление	т	4,03949	281008,61	35499,17	1135131	143399	33997	722161	2005876
		НР - 72%; СП - 8%			237093,08	11205,92	957735	45266		148583	
169	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,65469	262681,00	--	171975	--	171975	--	185733
		СП - 8%			--	--	--	--		13758	
170	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,21795	266563,00	--	58097	--	58097	--	62745
		СП - 8%			--	--	--	--		4648	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,59785	265055,00	--	688573	--	688573	--	743659
		СП - 8%			--	--	--	--		55086	
172	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,569	633838,00	--	360654	--	360654	--	389506
		СП - 8%			--	--	--	--		28852	
173	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	179,18	97,75	3,00	17515	538	8029	6484	25920
		НР - 72%; СП - 8%			49,94	0,32	8948	58		1920	
174	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	179,18	158,20	4,25	28347	761	17131	7611	38835
		НР - 72%; СП - 8%			58,35	0,65	10455	116		2877	
175	1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стен. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	200	1051,33	457,69	210266	91538	1310	128957	366361
		НР - 72%; СП - 8%			587,09	308,45	117418	61690		27138	
176	1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=31	Конструкции стен. Сверление кольцевыми алмазными сверлам и с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	66	501,23	201,81	33081	13319	670	20428	57790
		НР - 72%; СП - 8%			289,27	140,62	19092	9281		4281	
177	1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=18	Конструкции стен. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	134	291,04	117,18	38999	15702	790	24082	68128
		НР - 72%; СП - 8%			167,96	81,65	22507	10941		5046	
178	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0233	305876,08	14901,78	7127	347	416	4611	12677
		НР - 72%; СП - 8%			273113,50	1733,40	6364	40		939	
179	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0233	234691,00	--	5468	--	5468	--	5906
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
180	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	136,94	319,09	8,01	43696	1097	--	30973	80642
		НР - 72%; СП - 8%			311,07	3,06	42598	419		5973	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,157481	283988,00	--	44723	--	44723	--	48301
		СП - 8%			--	--	--	--		3578	
182	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	136,94	2544,71	42,93	348473	5878	122917	160130	549291
		НР - 72%; СП - 8%			1604,19	19,90	219678	2725		40688	
183	1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стен. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	22	1051,33	457,69	23129	10069	144	14185	40300
		НР - 72%; СП - 8%			587,09	308,45	12916	6786		2985	
184	1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=18	Конструкции стен. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	22	291,04	117,18	6403	2578	130	3954	11185
		НР - 72%; СП - 8%			167,96	81,65	3695	1796		829	
185	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,39793	281008,61	35499,17	111822	14126	3350	71140	197599
		НР - 72%; СП - 8%			237093,08	11205,92	94346	4459		14637	
186	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,22816	317877,00	--	72527	--	72527	--	78329
		СП - 8%			--	--	--	--		5802	
187	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1392	414831,00	--	57744	--	57744	--	62364
		СП - 8%			--	--	--	--		4620	
188	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00726	266563,00	--	1935	--	1935	--	2090
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
189	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01216	227998,00	--	2772	--	2772	--	2994
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
190	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00604	265075,00	--	1601	--	1601	--	1729
		СП - 8%			--	--	--	--		128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00084	269856,00	--	227	--	227	--	245
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
192	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00427	633838,00	--	2706	--	2706	--	2923
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
193	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,36	97,75	3,00	1501	46	688	556	2222
		НР - 72%; СП - 8%			49,94	0,32	767	5		165	
194	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	15,36	158,20	4,25	2430	65	1469	652	3329
		НР - 72%; СП - 8%			58,35	0,65	896	10		247	
195	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Обшивка металлических рам внутри здания. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	6,81	1957,28	17,76	13329	121	5844	5335	20157
		НР - 72%; СП - 8%			1081,34	6,69	7364	46		1493	
196	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	6,81	651,27	3,92	4435	27	1423	2155	7117
		НР - 72%; СП - 8%			438,29	1,19	2985	8		527	
197	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	6,81	710,13	5,59	4836	38	1224	2586	8016
		НР - 72%; СП - 8%			524,75	2,70	3574	18		594	
198	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады (обшивка металлическихрам металлосайдингом). Устройство с облицовкой металлосайдингом с лесов	м2 поверхности облицовки	4,2	3035,23	10,90	12748	46	6553	4434	18556
		НР - 72%; СП - 8%			1464,16	1,97	6149	8		1375	
199	2203-0101-0401 РСНБ РК 2015 примен.	Металлосайдинг	м2	4,62	1344,00	--	6209	--	6209	--	6706
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**7737858**	**900231**	**3555668**	**2724980**	**11299867**
							3281958	**502738**	**--**	**837027**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7737858**				
	Материалы		Тенге				**1375152**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3784696**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2180518**				
		Накладные расходы	Тенге				**2724981**				
		Сметная прибыль	Тенге				**837027**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11299866**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2928**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3784696**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**11299866**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2928**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					3784696			
		РАЗДЕЛ 9. Разные работы									
200	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Отмостка бетонная. Устройство**	м3	5,13	19243,49	1364,05	98719	6998	84489	6292	113412
		НР - 72%; СП - 8%			1409,67	293,71	7232	1507		8401	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				98719	6998	84489	6292	113412
							7232	1507	--	8401	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				98719				
	Материалы		Тенге				84490				
	Всего заработная плата		Тенге					8738			
		Накладные расходы	Тенге				6292				
		Сметная прибыль	Тенге				8401				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				113412				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					8738			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				113412				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					8738			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								33052655
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8847754				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1306935			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					674828			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13593366		
		- Накладные расходы	Тенге							6856253	
		- Сметная прибыль	Тенге							2448347	
		Электроосвещение									
1	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	3	5722,80	138,14	17168	414	5439	8263	27466
		НР - 72%; СП - 8%			3771,79	53,52	11315	161		2034	
2	2307-0201-0409 РСНБ РК 2015	**Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/18зо-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	11547,00	--	11547	--	11547	--	12471
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
3	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5893,00	--	5893	--	5893	--	6364
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
4	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	8314,00	--	8314	--	8314	--	8979
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
5	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики трехфазные(демонтированный на время ремонта). Установка на готовом основании**	шт.	1	1278,22	79,92	1278	80	27	866	2316
		НР - 72%; СП - 8%			1171,02	31,48	1171	31		172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4840,71	108,78	14522	326	6534	5585	21715
		НР - 72%; СП - 8%			2554,00	31,48	7662	94		1609	
7	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1687,00	--	1687	--	1687	--	1822
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
8	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1662,00	--	3324	--	3324	--	3590
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	26	2643,08	23,66	68720	615	34903	23905	100036
		НР - 72%; СП - 8%			1277,00	--	33202	--		7410	
10	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1632,00	--	3264	--	3264	--	3525
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
11	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	519,00	--	5190	--	5190	--	5605
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
12	2307-0204-1801 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	2493,00	--	22437	--	22437	--	24232
		СП - 8%			--	--	--	--		1795	
13	2307-0204-1801 РСНБ РК 2015 примен.	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	2493,00	--	12465	--	12465	--	13462
		СП - 8%			--	--	--	--		997	
14	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015 примен.	Динрейка 30см	10 шт.	0,6	460,00	--	276	--	276	--	298
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
15	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015 примен.	Шины N+PE	шт.	6	1597,00	--	9582	--	9582	--	10349
		СП - 8%			--	--	--	--		767	
16	1308-0303-0413 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящики с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на до 100А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне	ящик	1	3771,73	111,17	3772	111	917	1998	6232
		НР - 72%; СП - 8%			2744,00	31,48	2744	31		462	
17	2307-0203-0802 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54	шт.	1	20453,00	--	20453	--	20453	--	22089
		СП - 8%			--	--	--	--		1636	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	12	1824,88	599,21	21899	7191	2432	12213	36840
		НР - 72%; СП - 8%			1022,96	390,57	12276	4687		2729	
19	2307-0101-0337 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	3	2254,00	--	6762	--	6762	--	7303
		СП - 8%			--	--	--	--		541	
20	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	1280,00	--	2560	--	2560	--	2765
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
21	2307-0101-0707 РСНБ РК 2015 примен.	Светильники, тип НПО22-60-001 ГОСТ 17677-82	шт.	4	1053,00	--	4212	--	4212	--	4549
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
22	2307-0101-1803 РСНБ РК 2015 примен.	Светильники, тип НБО02-60-001 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	3	962,00	--	2886	--	2886	--	3117
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
23	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	9	669,00	--	6021	--	6021	--	6503
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
24	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 23W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 23 Вт, цоколь Е27	шт.	3	678,00	--	2034	--	2034	--	2197
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
25	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	47	2389,25	854,00	112295	40138	9528	63516	189875
		НР - 72%; СП - 8%			1332,54	544,41	62629	25587		14065	
26	2307-0102-1310 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	35	6304,00	--	220640	--	220640	--	238291
		СП - 8%			--	--	--	--		17651	
27	2307-0102-1302 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО15-2х18-002 ГОСТ 17677-82	шт.	12	2172,00	--	26064	--	26064	--	28149
		СП - 8%			--	--	--	--		2085	
28	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	3	1824,88	599,21	5475	1798	608	3053	9210
		НР - 72%; СП - 8%			1022,96	390,57	3069	1172		682	
29	2307-0102-1343 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-1х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	3	5225,00	--	15675	--	15675	--	16929
		СП - 8%			--	--	--	--		1254	
30	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	15	3350,87	1183,01	50263	17745	3041	29277	85903
		НР - 72%; СП - 8%			1965,16	745,63	29477	11184		6363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2307-0102-1334 РСНБ РК 2015 примен.	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 15-4х18-131	шт.	15	4136,00	--	62040	--	62040	--	67003
		СП - 8%			--	--	--	--		4963	
32	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015 примен.	Лампы люминесцентные ЛЛ-36, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	74	373,00	--	27602	--	27602	--	29810
		СП - 8%			--	--	--	--		2208	
33	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13,мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	86	226,00	--	19436	--	19436	--	20991
		СП - 8%			--	--	--	--		1555	
34	2307-0207-0303 РСНБ РК 2015 примен.	Стартер 80С-220	шт.	160	50,00	--	8000	--	8000	--	8640
		СП - 8%			--	--	--	--		640	
35	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	3	1309,35	135,08	3928	405	212	2460	6899
		НР - 72%; СП - 8%			1103,72	35,26	3311	106		511	
36	2307-0101-2501 РСНБ РК 2015 примен.	Светильники аварийного освещения, модели LUNA2211-4, мощность 4 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	3	22228,00	--	66684	--	66684	--	72019
		СП - 8%			--	--	--	--		5335	
37	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	49	406,25	3,20	19906	157	622	13816	36420
		НР - 72%; СП - 8%			390,34	1,26	19127	62		2698	
38	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	49	285,00	--	13965	--	13965	--	15082
		СП - 8%			--	--	--	--		1117	
39	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	6	1031,49	16,25	6189	98	599	3968	10969
		НР - 72%; СП - 8%			915,28	3,15	5492	19		813	
40	2307-0218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	964,00	--	5784	--	5784	--	6247
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
41	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	38	485,80	3,20	18460	121	949	12555	33497
		НР - 72%; СП - 8%			457,64	1,26	17390	48		2481	
42	2307-0220-1001 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные встраиваемые(скрытые), количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	8	1488,00	--	11904	--	11904	--	12856
		СП - 8%			--	--	--	--		952	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	1	1377,00	--	1377	--	1377	--	1487
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
44	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	29	340,00	--	9860	--	9860	--	10649
		СП - 8%			--	--	--	--		789	
45	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 примен.	Коробки монтажные, тип Л48УХЛ3	шт.	85	42,00	--	3570	--	3570	--	3856
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
46	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 примен.	Коробки ответвительные сполиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, типУ192 УХЛ3	шт.	225	42,00	--	9450	--	9450	--	10206
		СП - 8%			--	--	--	--		756	
47	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля(К142У3)	10 шт.	44,2	245,00	--	10829	--	10829	--	11695
		СП - 8%			--	--	--	--		866	
48	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1464	320,61	145,80	469367	213449	66184	183860	705485
		НР - 72%; СП - 8%			129,60	44,83	189734	65627		52258	
49	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,563	180021,00	--	101352	--	101352	--	109460
		СП - 8%			--	--	--	--		8108	
50	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,577	276380,00	--	159471	--	159471	--	172229
		СП - 8%			--	--	--	--		12758	
51	2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,279	234419,00	--	65403	--	65403	--	70635
		СП - 8%			--	--	--	--		5232	
52	2306-0128-1003 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,045	756407,00	--	34038	--	34038	--	36761
		СП - 8%			--	--	--	--		2723	
53	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1021	347,48	14,47	354776	14772	58106	205512	605112
		НР - 72%; СП - 8%			276,10	3,46	281898	3536		44823	
54	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	821	24,00	--	19704	--	19704	--	21280
		СП - 8%			--	--	--	--		1576	
55	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	200	29,00	--	5800	--	5800	--	6264
		СП - 8%			--	--	--	--		464	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	278	205,29	8,94	57069	2484	5740	35861	100365
		НР - 72%; СП - 8%			175,70	3,46	48845	963		7434	
57	2301-0502-0701 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая ПХВ 20х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	233	88,00	--	20504	--	20504	--	22144
		СП - 8%			--	--	--	--		1640	
58	2301-0502-0702 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая ПХВ - 25х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	45	123,00	--	5535	--	5535	--	5978
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
59	1146-0302-0201 РСНБ РК 2015	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 12 см. Устройство	м2 ниш	0,176	4184,15	1728,32	736	304	--	409	1237
		НР - 72%; СП - 8%			2455,83	773,71	432	136		92	
60	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	810	281,05	117,54	227650	95205	--	126047	381993
		НР - 72%; СП - 8%			163,51	52,62	132445	42620		28296	
61	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадь до 0,1 м2	м3 заделки	1,215	107477,84	1083,48	130586	1316	39888	64808	211025
		НР - 72%; СП - 8%			73565,16	518,40	89382	630		15632	
62	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	13	603,25	23,15	7842	301	5257	1709	10316
		НР - 72%; СП - 8%			175,70	6,93	2284	90		764	
63	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	5	497,17	56,75	2486	284	1386	650	3386
		НР - 72%; СП - 8%			163,15	17,31	816	87		251	
64	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	8	366,35	50,36	2931	403	1022	1170	4428
		НР - 72%; СП - 8%			188,25	14,80	1506	118		328	
65	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3217,54	157,10	9653	471	6546	1993	12577
		НР - 72%; СП - 8%			878,50	44,07	2636	132		932	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3741183
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				958843				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					398190			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					157121			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1303534		
		- Накладные расходы	Тенге							803494	
		- Сметная прибыль	Тенге							277126	

РАЗДЕЛ 1.Монтаж пожарной сигнализации

1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные. Монтаж оборудования	шт.	1	52845,73	2,08	52846	2	708	37538	97614
		НР - 72%; СП - 8%			52136,00	--	52136	--		7231	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2308-0303-0105 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	1	20863,00	--	20863	--	20863	--	22532
		СП - 8%			--	--	--	--		1669	
3	2308-0306-0307 РСНБ РК 2015	Блок питания БИРП 12/1,6	шт.	1	8509,00	--	8509	--	8509	--	9190
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
4	2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	2	6917,00	--	13834	--	13834	--	14941
		СП - 8%			--	--	--	--		1107	
5	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой. Монтаж оборудования	шт.	42	2674,36	2,08	112323	87	3372	78382	205962
		НР - 72%; СП - 8%			2592,00	--	108864	--		15256	
6	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	42	1502,00	--	63084	--	63084	--	68131
		СП - 8%			--	--	--	--		5047	
7	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой . Монтаж оборудования	шт.	4	1340,53	0,78	5362	3	175	3732	9822
		НР - 72%; СП - 8%			1296,00	--	5184	--		728	
8	2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	4	334,00	--	1336	--	1336	--	1443
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
9	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат ручной. Монтаж оборудования	шт.	1	1653,71	319,68	1654	320	38	1024	2892
		НР - 72%; СП - 8%			1296,00	125,92	1296	126		214	
10	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	1	1064,00	--	1064	--	1064	--	1149
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
11	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	12	1653,71	319,68	19845	3836	457	12285	34700
		НР - 72%; СП - 8%			1296,00	125,92	15552	1511		2570	
12	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1928,00	--	1928	--	1928	--	2082
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
13	2308-0304-0507 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	11	896,00	--	9856	--	9856	--	10644
		СП - 8%			--	--	--	--		788	
14	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы шлейфовые-контрольные, линейные УШК-01. Монтаж оборудования	луч	8	2371,42	0,21	18971	2	663	13180	34723
		НР - 72%; СП - 8%			2288,20	--	18306	--		2572	
15	2308-0306-0501 РСНБ РК 2015 примен.	УМаяк 12ШС	шт.	8	669,00	--	5352	--	5352	--	5780
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
16	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	23	664,38	--	15281	--	89	10938	28316
		НР - 72%; СП - 8%			660,50	--	15192	--		2097	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2308-0306-0103 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-Р	шт.	23	100,00	--	2300	--	2300	--	2484
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
18	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	324	46,88	0,80	15191	259	2733	8856	25971
		НР - 72%; СП - 8%			37,65	0,31	12199	102		1924	
19	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,239	23748,00	--	5676	--	5676	--	6130
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
20	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,085	44127,00	--	3751	--	3751	--	4051
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
21	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Кабельные каналы. Монтаж оборудования	м	318	233,38	2,23	74214	708	7355	47654	131618
		НР - 72%; СП - 8%			208,02	0,11	66151	35		9749	
22	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	318	46,00	--	14628	--	14628	--	15798
		СП - 8%			--	--	--	--		1170	
23	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки с монтажной панелью массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5031,77	138,14	5032	138	1553	2444	8074
		НР - 72%; СП - 8%			3340,69	53,52	3341	54		598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	2307-0201-0903 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11718,00	--	11718	--	11718	--	12655
		СП - 8%			--	--	--	--		937	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				484617	5355	181042	216033	756702
							298220	1827	--	56050	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				479585				
	Материалы		Тенге				15590				
	Всего заработная плата		Тенге					296653			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				163899				
		Накладные расходы	Тенге				213590				
		Сметная прибыль	Тенге				55454				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				748629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								227
		Сметная заработная плата	Тенге					296653			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5032				
	Материалы		Тенге				1553				
	Всего заработная плата		Тенге					3394			
		Накладные расходы	Тенге				2444				
		Сметная прибыль	Тенге				598				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3394			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				756702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229
		Сметная заработная плата	Тенге					300047			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								756702
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				298220				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5355			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1827			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						181042		
		- Накладные расходы	Тенге							216033	
		- Сметная прибыль	Тенге							56050	
		Водопровод и канализация									
1	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	3	2456,48	145,23	7369	436	893	4419	12731
		НР - 72%; СП - 8%			2013,39	32,40	6040	97		943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	3	11416,00	--	34248	--	34248	--	36988
		СП - 8%			--	--	--	--		2740	
3	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	6	1110,00	--	6660	--	6660	--	7193
		СП - 8%			--	--	--	--		533	
4	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	28	2422,80	111,55	67839	3123	8341	40916	117455
		НР - 72%; СП - 8%			2013,39	16,20	56375	454		8700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	26	804,00	--	20904	--	20904	--	22576
		СП - 8%			--	--	--	--		1672	
6	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	957,00	--	1914	--	1914	--	2067
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
7	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	50	2257,71	36,60	112886	1830	1139	79166	207415
		НР - 72%; СП - 8%			2198,34	0,71	109917	35		15364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	2301-0501-1108 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	49,5	343,00	--	16979	--	16979	--	18337
		СП - 8%			--	--	--	--		1358	
9	1116-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	76	1672,42	3,20	127104	243	27546	71516	214509
		НР - 72%; СП - 8%			1306,78	0,16	99315	12		15890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2301-0501-1601 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 15x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	75,24	72,00	--	5417	--	5417	--	5851
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
11	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	1590,14	18,92	31803	378	246	22451	58594
		НР - 72%; СП - 8%			1558,96	0,12	31179	2		4340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	2301-0501-1401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	19,8	103,00	--	2039	--	2039	--	2203
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
13	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,06	68319,89	1407,45	4099	84	2297	1266	5794
		НР - 72%; СП - 8%			28635,98	664,20	1718	40		429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Упор бетонный. Устройство	м3	0,02	16338,53	1364,05	327	27	272	25	379
		НР - 72%; СП - 8%			1409,67	293,71	28	6		28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	146	97,64	1,44	14255	211	240	9939	26130
		НР - 72%; СП - 8%			94,55	--	13804	--		1936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	21,248	537,00	--	11410	--	11410	--	12323
		СП - 8%			--	--	--	--		913	
17	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	21523,28	--	43047	--	42153	644	47186
		НР - 72%; СП - 8%			447,12	--	894	--		3495	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	2	18499,75	145,64	37000	291	34026	2002	42121
		НР - 72%; СП - 8%			1341,36	48,60	2683	97		3120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	2308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	7708,00	--	30832	--	30832	--	33299
		СП - 8%			--	--	--	--		2467	
20	2113-0203-9901 РСНБ РК 2015 примен.	Регулировочные шайбы для нормализации давления до 2 бар ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,002	85415,00	--	171	--	171	--	184
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
21	2308-0307-0109 РСНБ РК 2015 примен.	Шкаф пожарный пластиковый 600x230x1570	шт.	2	24334,00	--	48668	--	48668	--	52561
		СП - 8%			--	--	--	--		3893	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2113-0508-0103 РСНБ РК 2015	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	м2	1,6	1419,00	--	2270	--	2270	--	2452
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
23	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00244	265075,00	--	647	--	647	--	699
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
24	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	24	2422,80	111,55	58147	2677	7149	35071	100676
		НР - 72%; СП - 8%			2013,39	16,20	48321	389		7457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	24	804,00	--	19296	--	19296	--	20840
		СП - 8%			--	--	--	--		1544	
26	1116-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	70	1672,42	3,20	117070	224	25371	65870	197575
		НР - 72%; СП - 8%			1306,78	0,16	91475	11		14635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	2301-0501-1601 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 15х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	69,3	72,00	--	4990	--	4990	--	5389
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
28	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,932	537,00	--	4796	--	4796	--	5180
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
29	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	70	97,64	1,44	6835	101	116	4765	12528
		НР - 72%; СП - 8%			94,55	--	6618	--		928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные. Установка	комплект	8	4755,68	58,93	38045	471	620	26731	69959
		НР - 72%; СП - 8%			4619,28	21,53	36954	172		5182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	5104-0106-0101 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	комплект	8	32588,00	--	260704	--		--	260704
					--	--	--	--	260704	--	
32	2302-1104-3305 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,5 м	шт.	16	553,00	--	8848	--	8848	--	9556
		СП - 8%			--	--	--	--		708	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	15	3237,47	109,45	48562	1642	3326	31963	86967
		НР - 72%; СП - 8%			2906,28	53,27	43594	799		6442	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	2303-0102-3202 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	15	5319,00	--	79785	--	79785	--	86168
		СП - 8%			--	--	--	--		6383	
35	2302-0601-1401 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	15	888,00	--	13320	--	13320	--	14386
		СП - 8%			--	--	--	--		1066	
36	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	15	1077,14	0,16	16157	2	506	11267	29618
		НР - 72%; СП - 8%			1043,28	--	15649	--		2194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	2303-0102-3330 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	15	2774,00	--	41610	--	41610	--	44939
		СП - 8%			--	--	--	--		3329	
38	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	4015,25	217,90	8031	436	1075	4848	13909
		НР - 72%; СП - 8%			3260,18	106,58	6520	213		1030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	18734,00	--	37468	--	37468	--	40465
		СП - 8%			--	--	--	--		2997	
40	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	60	877,94	4,16	52676	249	418	37502	97393
		НР - 72%; СП - 8%			866,82	1,27	52009	76		7214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	59,88	921,00	--	55149	--	55149	--	59561
		СП - 8%			--	--	--	--		4412	
42	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	40	908,42	1,70	36337	68	110	26050	67378
		НР - 72%; СП - 8%			903,97	0,56	36159	22		4991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	39,92	306,00	--	12216	--	12216	--	13193
		СП - 8%			--	--	--	--		977	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	2	553,00	--	1106	--	1106	--	1194
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
45	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	6	553,00	--	3318	--	3318	--	3583
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
46	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	7	300,00	--	2100	--	2100	--	2268
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
47	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	19	84,00	--	1596	--	1596	--	1724
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
48	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	шт.	8	131,00	--	1048	--	1048	--	1132
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
49	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100**	шт.	7	278,00	--	1946	--	1946	--	2102
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
50	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	шт.	9	466,00	--	4194	--	4194	--	4530
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
51	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Упор бетонный. Устройство**	м3	0,18	16338,53	1364,05	2941	246	2441	221	3415
		НР - 72%; СП - 8%			1409,67	293,71	254	53		253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	48,296	537,00	--	25935	--	25935	--	28010
		СП - 8%			--	--	--	--		2075	
53	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,19	68319,89	1407,45	12981	267	7273	4008	18348
		НР - 72%; СП - 8%			28635,98	664,20	5441	126		1359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2231737**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				664949				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13008			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2605			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						666438		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						260704		
		- Накладные расходы	Тенге							480640	
		- Сметная прибыль	Тенге							146002	

Наружная канализация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	16,686	213,53	203,63	3563	3398	--	1046	4977
		НР - 72%; СП - 8%			9,90	77,14	165	1287		369	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,854	1613,92	--	2992	--	--	2154	5558
		НР - 72%; СП - 8%			1613,92	--	2992	--		412	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,048	34,67	34,67	522	522	--	135	709
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	188		53	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,672	841,75	--	1407	--	--	1013	2614
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	1407	--		194	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16,72	156,87	74,79	2623	1250	--	1398	4342
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	1372	569		322	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,3	3636,72	157,82	4728	205	3204	992	6178
		НР - 72%; СП - 8%			1014,90	45,36	1319	59		458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,026	550611,22	193742,04	14316	5037	259	7531	23594
		НР - 72%; СП - 8%			346918,00	55367,47	9020	1440		1748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	2301-0603-0603 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	26,26	2877,00	--	75550	--	75550	--	81594
		СП - 8%			--	--	--	--		6044	
9	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	2,025	213,53	203,63	432	412	--	127	604
		НР - 72%; СП - 8%			9,90	77,14	20	156		45	
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,225	1613,92	--	363	--	--	261	675
		НР - 72%; СП - 8%			1613,92	--	363	--		50	
11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,314	34,67	34,67	46	46	--	12	62
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	16		5	
12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,46	841,75	--	1229	--	--	885	2283
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	1229	--		169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	0,48	36610,16	10664,10	17573	5119	4525	7138	26688
		НР - 72%; СП - 8%			16517,98	4136,80	7929	1986		1977	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	6538,00	--	6538	--	6538	--	7061
		СП - 8%			--	--	--	--		523	
15	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	10648,00	--	10648	--	10648	--	11500
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
16	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	9622,00	--	9622	--	9622	--	10392
		СП - 8%			--	--	--	--		770	
17	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	2004,00	--	4008	--	4008	--	4329
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
18	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013**	комплект	1	4822,00	--	4822	--	4822	--	5208
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
19	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт.	5	595,00	--	2975	--	2975	--	3213
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
20	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,2832	8463,60	1701,79	2397	482	1002	803	3456
		НР - 72%; СП - 8%			3223,80	712,80	913	202		256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	2,36	1301,06	2,88	3071	7	2645	304	3644
		НР - 72%; СП - 8%			177,70	1,02	419	2		270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	3,0375	213,53	203,63	649	619	--	190	906
		НР - 72%; СП - 8%			9,90	77,14	30	234		67	
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,3375	1613,92	--	545	--	--	392	1012
		НР - 72%; СП - 8%			1613,92	--	545	--		75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,9755	34,67	34,67	68	68	--	18	93
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	25		7	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,195	841,75	--	1848	--	--	1330	3432
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	1848	--		254	
26	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	0,56	36610,16	10664,10	20502	5972	5280	8328	31136
		НР - 72%; СП - 8%			16517,98	4136,80	9250	2317		2306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	9897,00	--	9897	--	9897	--	10689
		СП - 8%			--	--	--	--		792	
28	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	10648,00	--	10648	--	10648	--	11500
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
29	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	9622,00	--	9622	--	9622	--	10392
		СП - 8%			--	--	--	--		770	
30	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	2004,00	--	4008	--	4008	--	4329
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
31	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013**	комплект	1	14886,00	--	14886	--	14886	--	16077
		СП - 8%			--	--	--	--		1191	
32	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт.	7	595,00	--	4165	--	4165	--	4498
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
33	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,2832	8463,60	1701,79	2397	482	1002	803	3456
		НР - 72%; СП - 8%			3223,80	712,80	913	202		256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	2,36	1301,06	2,88	3071	7	2645	304	3644
		НР - 72%; СП - 8%			177,70	1,02	419	2		270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,07096	542162,00	--	38472	--	38472	--	41550
		СП - 8%			--	--	--	--		3078	
36	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	24,3	213,53	203,63	5189	4948	--	1523	7248
		НР - 72%; СП - 8%			9,90	77,14	241	1875		537	
37	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,7	1613,92	--	4358	--	--	3137	8095
		НР - 72%; СП - 8%			1613,92	--	4358	--		600	
38	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,91	34,67	34,67	621	621	--	161	844
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	224		63	
39	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,91	841,75	--	15076	--	--	10855	28005
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	15076	--		2074	
40	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,15	28684,49	7022,31	61672	15098	25930	19221	87364
		НР - 72%; СП - 8%			9601,84	2814,78	20644	6052		6471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015 примен.	Колодцы и коробки железобетонные типовые Р-5А	м3	1,64	40538,00	--	66482	--	66482	--	71801
		СП - 8%			--	--	--	--		5319	
42	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров круглые (1ПП20-4-1) СТ РК 937-92	м3	0,51	68991,00	--	35185	--	35185	--	38000
		СП - 8%			--	--	--	--		2815	
43	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,0054	542162,00	--	2928	--	2928	--	3162
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
44	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,17	36610,16	10664,10	6224	1813	1603	2528	9452
		НР - 72%; СП - 8%			16517,98	4136,80	2808	703		700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3412,00	--	10236	--	10236	--	11055
		СП - 8%			--	--	--	--		819	
46	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 примен.	Кольца опорные железобетонные для колодцев КЦО-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2004,00	--	2004	--	2004	--	2164
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
47	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4822,00	--	4822	--	4822	--	5208
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
48	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Септик. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25	863,50	19,64	21587	491	14328	4920	28628
		НР - 72%; СП - 8%			270,72	2,59	6768	65		2121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0024	344906,79	105411,35	828	253	--	465	1396
		НР - 72%; СП - 8%			239396,00	29662,04	575	71		103	
50	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,4	717,00	--	1721	--	1721	--	1858
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
51	2305-0301-0803 РСНБ РК 2015	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	2464,00	--	2464	--	2464	--	2661
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
52	1123-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Основание под трубопроводы железобетонное. Устройство	м3 основания	0,2	21425,48	2036,63	4285	407	3488	435	5097
		НР - 72%; СП - 8%			1950,20	1067,86	390	214		378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00076	225938,00	--	172	--	172	--	185
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
54	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	(опорное кольцо трубы)Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00353	266563,00	--	941	--	941	--	1016
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
55	2113-0201-0401 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000313	388070,00	--	121	--	121	--	131
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**664765**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				91013				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					47257			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17887			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						398848		
		- Накладные расходы	Тенге							78409	
		- Сметная прибыль	Тенге							49248	
		Покрытие дорог									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17П2 Покрытие тип 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	24,9018	2864,76	1068,54	71338	26609	41287	6662	84239
		НР - 72%; СП - 8%			138,24	233,31	3442	5810		6240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 П2 Покрытие тип 1	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	226,38	1559,92	124,97	353134	28291	314985	11968	394310
		НР - 72%; СП - 8%			43,55	29,88	9858	6764		29208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 П2 Покрытие тип 1 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	226,38	1042,75	0,13	236058	29	235871	114	255066
		НР - 72%; СП - 8%			0,70	--	158	--		18894	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16П2 Покрытие тип 1	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	61,28	1711,10	31,16	104856	1909	57393	33320	149230
		НР - 72%; СП - 8%			743,37	11,82	45554	724		11054	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 П2 Покрытие тип 1)	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,98048	41194,00	--	40390	--	40390	--	43621
		СП - 8%			--	--	--	--		3231	
6	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17П2 Покрытие тип 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	12,866	3634,87	1032,63	46766	13286	31701	3354	54130
		НР - 72%; СП - 8%			138,24	223,85	1779	2880		4010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015 П2 Покрытие тип 1	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	257,32	535,36	37,50	137760	9649	30562	73011	227632
		НР - 72%; СП - 8%			379,10	14,98	97549	3855		16862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	2104-0509-0103 РСНБ РК 2015 П2 Покрытие тип 1)	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91**	м2	257,32	1686,00	--	433842	--	433842	--	468549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		34707	
9	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16П2 Покрытие тип 1	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	м бортового камня	23,27	1407,62	31,16	32755	725	14732	12653	49041
		НР - 72%; СП - 8%			743,37	11,82	17298	275		3633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 П2 Покрытие тип 1)	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,37232	41194,00	--	15337	--	15337	--	16564
		СП - 8%			--	--	--	--		1227	
11	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015 П2 Покрытие тип 1	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	м2 тротуара	12,71	500,41	37,39	6360	475	93	4306	11520
		НР - 72%; СП - 8%			455,71	14,85	5792	189		853	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	2406-0101-0101 РСНБ РК 2015 П2 Покрытие тип 1)	**Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2018**	м2	12,71	7704,00	--	97918	--	97918	--	105751
		СП - 8%			--	--	--	--		7833	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1859653
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				181430				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					80973			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20496			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1314111		
		- Накладные расходы	Тенге							145388	
		- Сметная прибыль	Тенге							137752	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									44 131 352
		Временные здания и сооружения			2,32%		1 023 847,37				
		Итого с временными									45 155 199
		Зимние удорожания			0,9%		406 396,79				
		Итого с зимними удорожаниями									45 561 596
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		911 231,92				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									46 472 828
		Оборудование									260 704
											46 733 532
		НДС			12 %		5 608 023,85				
		Итого с НДС									52 341 556
		итого с понищающим коэффициентом			0,9						47 107 404,29
		Генподрядные удержание			5%		2 355 370,21				44 752 034,08
		В том числе ндс									4 794 860,79

Генподрядчик:

ТОО "Султан Б"

Директор _____ Ермекбаев К.

Субподрядчик:

ТОО "Qazaq Qurylysy"

Директор _____ Сейдахметов Д.А.