Заказчик : ТОО "Султан.Б" от 02.05.2012 года № 170 Форма № 3 (КС-3)

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик : ТОО "Qazaq Qurylysy"

(организация, адрес, телефон)

Возвратный

Договор: №1908-2021 (13) от 19.08.2021г

Наименование строительства: "Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории Жамбыл Кордайского района Жамбылской области"

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе:			За отчетный месяц всего	В том числе:		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории Жамбыл Кордайского района Жамбылской области	43 057 354,03	43 057 354,03				43 057 354,03			
2	в том числе НДС	4 613 287,93	4 613 287,93				4 613 287,93			
3	Всего к оплате с НДС	43 057 354,03	43 057 354,03				43 057 354,03			
	Сумма к оплате: сорок три миллиона пятьдесят семь тысяч триста пятьдесят четыре тенге три тиын									

Генподрядчик:

ТОО "Султан. Б"

Директор _____ **Ермекбаев К.**

Субподрядчик:

ТОО "Qazaq Qurylysy"

Директор _____ **Сейдахметов Д.А.**

Форма 2В
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Генподрядчик: **ТОО "Султан.Б"**

Подрядчик: **ТОО "Qazaq Qurylysy"**

Наименование стройки: **"Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории Жамбыл Кордайского района Жамбылской области"**

Наименование объекта: **ВА Жамбыл**
Договор: №1908-2021 (13) от 19.08.2021г

Акт выполненных работ №1
за ноябрь 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы										
1	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	1,98		1784,39	166,87	3533	330	–	2426	6435
		НР - 72%; СП - 8%				1617,51	83,98	3203	166		477	
2	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных проемов деревянное одна с фрамугой. Разборка**	м2	42,99		1058,32	166,87	45497	7174	–	30192	81745
		НР - 72%; СП - 8%				891,45	83,98	38323	3610		6055	
3	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 к=0,8	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах одна с фрамугой. Демонтаж блоков из ПВХ профилей**	м2	5,46		881,82	–	4815	--	–	3467	8944
		НР - 72%; СП - 8%				881,82	–	4815	--		663	
4	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 к=0,8	**Перегородки из ПВХ площадью более 3 м2 в каменных стенах. Демонтаж**	м2	6,56		1234,02	175,56	8095	1152	1881	4041	13107
		НР - 72%; СП - 8%				771,57	84,03	5062	551		971	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные. Разборка**	м	237,22		34,23	–	8120	--	–	5847	15084
		НР - 72%; СП - 8%				34,23	–	8120	--		1117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	266,46		323,63	18,54	86234	4941	–	60322	158280
		НР - 72%; СП - 8%				305,09	9,33	81294	2486		11724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	266,46		69,64	–	18557	--	–	13361	34472
		НР - 72%; СП - 8%				69,64	–	18557	--		2553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	266,46	129,48	--	34501	--	--	24841	64090
		НР - 72%; СП - 8%			129,48	--	34501	--		4747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	33,96	129,66	--	4403	--	--	3170	8180
		НР - 72%; СП - 8%			129,66	--	4403	--		606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	24,04	789,14	31,05	18971	746	--	13392	34952
		НР - 72%; СП - 8%			758,09	15,62	18224	376		2589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из стен и перегородок из сайдинга. Разборка	м2 облицовки	157,594	86,24	5,39	13590	849	--	9468	24903
		НР - 72%; СП - 8%			80,85	2,59	12741	408		1845	
12	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	491,18	161,62	--	79386	--	--	57158	147468
		НР - 72%; СП - 8%			161,62	--	79386	--		10924	
13	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски масляной с земли и лесов	м2	382,61	233,36	--	89284	--	--	64285	165855
		НР - 72%; СП - 8%			233,36	--	89284	--		12286	
14	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	324,09	207,21	--	67153	--	--	48350	124744
		НР - 72%; СП - 8%			207,21	--	67153	--		9240	
15	1211-0101-0209 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	25	2691,98	14,45	67299	361	10896	40481	116403
		НР - 72%; СП - 8%			2241,70	7,27	56042	182		8622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	56,64	988,90	1,28	56011	72	7592	34836	98114
		НР - 72%; СП - 8%			853,59	0,62	48347	35		7268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены наружные (фасад) и цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	381,3	207,21	--	79007	--	--	56885	146764
		НР - 72%; СП - 8%			207,21	--	79007	--		10871	
18	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	539,71	262,66	1,61	141762	870	--	101442	262660
		НР - 72%; СП - 8%			261,05	--	140891	--		19456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	539,71	162,21	19,25	87546	10390	--	57869	157049

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			142,96	5,96	77156	3218		11633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	9,62	262,66	1,61	2527	16	–	1808	4682
		НР - 72%; СП - 8%			261,05	–	2511	--		347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	9,62	162,21	19,25	1560	185	–	1031	2799
		НР - 72%; СП - 8%			142,96	5,96	1375	57		207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Каркас навеса(стойки, опоры, фермы и пр.). Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин- 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,1028	118760,46	34765,17	12209	3574	270	6855	20589
		НР - 72%; СП - 8%			81375,84	11242,56	8365	1156		1525	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Ограждение пандуса. Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,05282	30121,00	427,40	1591	23	94	1061	2865
		НР - 72%; СП - 8%			27909,67	–	1474	--		212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	2,64	262,66	1,61	693	4	–	496	1285
		НР - 72%; СП - 8%			261,05	–	689	--		95	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	2,64	162,21	19,25	428	51	–	283	768
		НР - 72%; СП - 8%			142,96	5,96	377	16		57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосамиз брусьев и бревен	м2 кровли	2,64	282,42	17,58	746	46	–	514	1360
		НР - 72%; СП - 8%			264,84	5,44	699	14		101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Ограждение пандуса. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,03307	30121,00	427,40	996	14	59	665	1793
		НР - 72%; СП - 8%			27909,67	–	923	--		133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Пандус бетонный. Частичная Разборка	м3	1,32	17724,03	8221,80	23396	10853	–	12529	38799
		НР - 72%; СП - 8%			9502,23	3680,64	12543	4858		2874	
29	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены внутренние под сейсмопояси рамы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	51,9	207,21	–	10754	--	–	7743	19977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			207,21	–	10754	--		1480	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**968668**	**41652**	**20792**	**664818**	**1764166**
							906225	**17134**	**–**	**130678**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**953873**				
	Материалы		Тенге				**20369**				
	Всего заработная плата		Тенге					**911441**			
		Накладные расходы	Тенге				**656238**				
		Сметная прибыль	Тенге				**128809**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1738919**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**961**
		Сметная заработная плата	Тенге					**911441**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**14796**				
	Материалы		Тенге				**423**				
	Всего заработная плата		Тенге					**11918**			
		Накладные расходы	Тенге				**8581**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1870**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**25247**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11918**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1764166**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**971**
		Сметная заработная плата	Тенге					**923359**			
		РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение									
30	**1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,4**	**Счетчики трехфазные. Демонтаж для переноса на новый щит**	**шт.**	**1**	**479,18**	**10,78**	**479**	**11**	**–**	**341**	**886**
		НР - 72%; СП - 8%			**468,41**	**5,18**	**468**	**5**		**66**	
31	**1217-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**18**	**173,47**	**1,72**	**3122**	**31**	**–**	**2237**	**5788**
		НР - 72%; СП - 8%			**171,74**	**0,87**	**3091**	**16**		**429**	
32	**1217-0101-0704 РСНБ РК 2015**	**Бра и плафоны. Демонтаж**	**шт.**	**13**	**98,80**	**0,65**	**1284**	**8**	**–**	**922**	**2383**
		НР - 72%; СП - 8%			**98,15**	**0,33**	**1276**	**4**		**176**	
33	**1217-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**90**	**53,03**	**–**	**4772**	**--**	**–**	**3436**	**8865**
		НР - 72%; СП - 8%			**53,03**	**–**	**4772**	**--**		**657**	
34	**1217-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**1303**	**23,06**	**–**	**30051**	**--**	**–**	**21637**	**55823**
		НР - 72%; СП - 8%			**23,06**	**–**	**30051**	**--**		**4135**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**39710**	**50**	**–**	**28573**	**73745**
							39660	**25**	**–**	**5463**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**479**				
	Всего заработная плата		Тенге					**474**			
		Накладные расходы	Тенге				**341**				
		Сметная прибыль	Тенге				**66**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**886**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**474**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**39231**				
	Всего заработная плата		Тенге					**39211**			
		Накладные расходы	Тенге				**28232**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5397**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**72860**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					39211			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				73745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					39685			
		РАЗДЕЛ 3.Пожарная сигнализация									
35	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Приборы ПС приемно-контрольные Гранит-8. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3,без учета материальных ресурсов.	шт.	1	9467,42	0,62	9467	1	–	6816	17586
		НР - 72%; СП - 8%			9466,80	–	9467	--		1303	
36	1308-0103-3002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=0,3	Аппарат ручной ИПР510-10. Демонтаж оборудования	шт.	2	421,13	32,33	842	65	–	582	1538
		НР - 72%; СП - 8%			388,80	15,55	778	31		114	
37	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования, примененкоэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	шт.	2	389,03	0,23	778	--	–	560	1445
		НР - 72%; СП - 8%			388,80	–	778	--		107	
38	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования,применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	шт.	32	1003,34	0,74	32107	24	–	23100	59623
		НР - 72%; СП - 8%			1002,60	–	32083	--		4417	
39	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	298	87,75	0,22	26149	64	–	18804	48549
		НР - 72%; СП - 8%			87,53	0,11	26084	32		3596	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				69343	154	–	49862	128741
							69189	63	–	9537	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				43195				
	Всего заработная плата		Тенге					43136			
		Накладные расходы	Тенге				31058				
		Сметная прибыль	Тенге				5940				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				80193				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					43136			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26149				
	Всего заработная плата		Тенге					26117			
		Накладные расходы	Тенге				18804				
		Сметная прибыль	Тенге				3596				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					26117			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				128742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					69253			
		РАЗДЕЛ 4.Водоснабжение и канализация									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводныхтруб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	40	392,38	3,05	15695	122	1293	10313	28089
		НР - 72%; СП - 8%			357,00	1,09	14280	43		2081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4	**Вентили до 25 мм. Демонтаж**	шт.	25	849,97	44,62	21249	1116	–	14613	38731
		НР - 72%; СП - 8%			805,35	6,48	20134	162		2869	
42	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=0,4	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Демонтаж**	комплект	8	1851,91	4,20	14815	34	–	10643	27495
		НР - 72%; СП - 8%			1847,71	–	14782	--		2037	
43	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	прибор	11	562,21	5,61	6184	62	–	4431	11464
		НР - 72%; СП - 8%			556,61	2,82	6123	31		849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	1215-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Смеситель. Снятие**	шт. арматуры	11	399,81	1,51	4398	17	–	3161	8163
		НР - 72%; СП - 8%			398,30	0,76	4381	8		605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	м трубопровода с фасонными частями	44	736,17	3,45	32391	152	–	23268	60112
		НР - 72%; СП - 8%			732,72	1,74	32240	76		4453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	м трубопровода с фасонными частями	80	915,34	6,90	73228	552	–	52526	135814
		НР - 72%; СП - 8%			908,45	3,47	72676	278		10060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				167961	2053	1293	118955	309868
							164615	599	–	22954	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				131897				
	Материалы		Тенге				1293				
	Всего заработная плата		Тенге					130136			
		Накладные расходы	Тенге				93698				
		Сметная прибыль	Тенге				18048				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				243642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	Тенге					130136			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				36065				
	Всего заработная плата		Тенге					35078			
		Накладные расходы	Тенге				25256				
		Сметная прибыль	Тенге				4906				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				66226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					35078			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				309868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	Тенге					165214			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Покрытие									
47	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	122,2614	2822,04	1225,54	345027	149836	–	185536	573008
		НР - 72%; СП - 8%			1596,50	511,19	195190	62498		42445	
48	1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка**	м3 конструкции	5,511	1983,09	1222,99	10929	6740	–	4356	16508
		НР - 72%; СП - 8%			760,10	337,72	4189	1861		1223	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				355956	156576	–	189892	589516
							199379	64360	–	43668	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				355956				
	Всего заработная плата		Тенге					263739			
		Накладные расходы	Тенге				189892				
		Сметная прибыль	Тенге				43668				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				589515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
		Сметная заработная плата	Тенге					263739			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				589515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
		Сметная заработная плата	Тенге					263739			
		РАЗДЕЛ 6.Разные работы									
49	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	37,698972	96,00	--	3619	--		--	3909
		СП - 8%			--	--	--	--		290	
50	4102-0102-2002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 2 км**	т	37,698972	74,00	--	2790	--		--	3013
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6409	--	–	--	6922
							--	--	–	513	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6409				
	Транспортные расходы		Тенге				6409				
		Сметная прибыль	Тенге				513				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6922				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6922				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2872958
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1379068				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					200485			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					82181			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22085		
		- Перевозка грузов	Тенге				6409				
		- Накладные расходы	Тенге							1052100	
		- Сметная прибыль	Тенге							212813	
		Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Окна и двери									
1	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно - откидных) одностворчатых**	м2	1,98	4292,65	214,12	8499	424	4728	2550	11934
		НР - 72%; СП - 8%			1690,25	98,79	3347	196		884	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,98	19660,00	--	38927	--	38927	--	42041
		СП - 8%			--	--	--	--		3114	
3	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах ка менных толщиной до 0,51 м	м	1,2	1233,11	6,13	1480	7	1156	231	1848
		НР - 72%; СП - 8%			264,40	2,97	317	4		137	
4	2109-0205-0206 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	1,2	2463,00	--	2956	--	2956	--	3192
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
5	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	2	111,00	--	222	--	222	--	240
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
6	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	1,1	1523,54	6,91	1676	8	1108	404	2247
		НР - 72%; СП - 8%			509,15	1,39	560	2		166	
7	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Замена уплотнительных резин и стеклопакетов	м2	55,62	4091,05	12,51	227544	696	132836	67688	318851
		НР - 72%; СП - 8%			1690,25	--	94012	--		23619	
8	2113-0510-0501 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный общего назначения ГОСТ 24866-99	м2	11,46	4673,00	--	53553	--	53553	--	57837
		СП - 8%			--	--	--	--		4284	
9	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Перегородки из ПВХ в каменных стенах. Установка	м2	6,56	1827,65	219,46	11989	1440	4222	5051	18404
		НР - 72%; СП - 8%			964,47	105,03	6327	689		1363	
10	2109-0202-0701 РСНБ РК 2015 примен.	Перегородки из ПВХ профилей остекленные ГОСТ 30970-2014	м2	6,56	28388,00	--	186225	--	186225	--	201123
		СП - 8%			--	--	--	--		14898	
11	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,31	3203,32	59,55	7400	138	1234	4381	12723
		НР - 72%; СП - 8%			2609,71	24,37	6028	56		942	
12	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,31	40521,00	--	93604	--	93604	--	101092
		СП - 8%			--	--	--	--		7488	
13	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	44,94	1793,13	218,16	80583	9804	21243	38946	129091
		НР - 72%; СП - 8%			1102,27	101,37	49536	4556		9562	
14	2109-0202-0902 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	5,46	34835,00	--	190199	--	190199	--	205415
		СП - 8%			--	--	--	--		15216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2109-0202-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные,с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	8,19	34665,00	--	283906	--	283906	--	306619
		СП - 8%			--	--	--	--		22713	
16	2109-0202-0304 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014(в комплекте с замками и навесами)**	м2	28,35	25111,00	--	711897	--	711897	--	768849
		СП - 8%			--	--	--	--		56952	
17	2109-0202-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014(комплекте с навесами и замками)**	м2	2,94	29340,00	--	86260	--	86260	--	93160
		СП - 8%			--	--	--	--		6901	
18	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих(Фрамуги)**	м2	1,2	3939,37	206,97	4727	248	2327	1635	6871
		НР - 72%; СП - 8%			1792,99	98,79	2152	119		509	
19	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99(Фрамуги)**	м2	1,2	13923,00	--	16708	--	16708	--	18044
		СП - 8%			--	--	--	--		1337	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2008354**	**12765**	**1833311**	**120886**	**2299581**
							162279	**5620**	**--**	**170339**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1907351**				
	Материалы		Тенге				**167622**				
	Всего заработная плата		Тенге					**161814**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1570852**				
		Накладные расходы	Тенге				**116506**				
		Сметная прибыль	Тенге				**161909**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2185765**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**141**
		Сметная заработная плата	Тенге					**161814**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**101003**				
	Материалы		Тенге				**1234**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6085**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**93604**				
		Накладные расходы	Тенге				**4381**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8431**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**113815**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6085**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2299580**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**147**
		Сметная заработная плата	Тенге					**167899**			
		РАЗДЕЛ 2.Полы									
20	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	21,65	9226,92	2127,24	199763	46055	76912	69182	290461
		НР - 72%; СП - 8%			3547,18	891,00	76796	19290		21516	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,6184	18281,94	9,00	84433	42	65049	13926	106228
		НР - 72%; СП - 8%			4187,96	--	19342	--		7869	
22	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	81,77	778,66	35,93	63671	2938	29165	23743	94408
		НР - 72%; СП - 8%			386,06	17,22	31568	1408		6993	
23	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	81,77	4421,95	163,03	361583	13331	251183	74172	470616
		НР - 72%; СП - 8%			1187,10	72,74	97069	5948		34860	
24	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	93,06	1551,87	16,07	144417	1495	114123	21102	178761
		НР - 72%; СП - 8%			309,47	5,48	28799	510		13242	
25	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	192,5	1655,61	24,12	318705	4644	206695	78695	429192
		НР - 72%; СП - 8%			557,74	10,04	107366	1933		31792	
26	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	192,5	5074,93	59,08	976923	11372	821196	107834	1171538
		НР - 72%; СП - 8%			749,90	28,13	144355	5415		86781	
27	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	178,12	397,07	2,69	70727	480	53245	12408	89785
		НР - 72%; СП - 8%			95,45	1,30	17002	231		6651	
28	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	192,5	874,98	4,24	168434	817	44489	88937	277961
		НР - 72%; СП - 8%			639,63	2,05	123128	395		20590	
29	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,49	9226,92	2127,24	59883	13806	23056	20739	87071
		НР - 72%; СП - 8%			3547,18	891,00	23021	5783		6450	
30	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,3304	18281,94	9,00	24322	12	18738	4012	30601
		НР - 72%; СП - 8%			4187,96	--	5572	--		2267	
31	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	16,63	1044,31	118,94	17367	1978	8879	5212	24385
		НР - 72%; СП - 8%			391,49	43,82	6510	729		1806	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2490228	96968	1712730	519962	3251007
							680529	41642	--	240817	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2490228				
	Материалы		Тенге				1712731				
	Всего заработная плата		Тенге					722171			
		Накладные расходы	Тенге				519963				
		Сметная прибыль	Тенге				240815				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3251007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								652
		Сметная заработная плата	Тенге					722171			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3251007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								652
		Сметная заработная плата	Тенге					722171			

РАЗДЕЛ 3. Внутренние отделочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	921,7	1482,12	14,78	1366067	13626	598193	546138	2065181
		НР - 72%; СП - 8%			818,32	4,64	754248	4277		152976	
33	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	324,09	1743,59	90,50	565081	29330	247223	224577	852831
		НР - 72%; СП - 8%			890,27	72,15	288528	23384		63173	
34	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	382,61	889,81	3,97	340449	1520	93677	177109	558963
		НР - 72%; СП - 8%			641,00	1,92	245252	734		41405	
35	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	62,77	2473,70	13,17	155274	827	16242	99693	275365
		НР - 72%; СП - 8%			2201,77	4,11	138205	258		20397	
36	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	276,18	3610,55	42,34	997162	11693	531829	330654	1434042
		НР - 72%; СП - 8%			1642,55	20,28	453640	5602		106225	
37	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	546,58	303,59	2,96	165938	1620	62830	73635	258739
		НР - 72%; СП - 8%			185,68	1,43	101488	782		19166	
38	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	55,28	114,31	0,94	6319	52	448	4208	11369
		НР - 72%; СП - 8%			105,27	0,46	5819	25		842	
39	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	312,3	2490,42	17,62	777760	5504	346241	308235	1172874
		НР - 72%; СП - 8%			1364,12	6,69	426015	2089		86880	
40	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	312,3	794,80	3,92	248217	1224	65287	131097	409659
		НР - 72%; СП - 8%			581,83	1,19	181706	373		30345	
41	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	273,8	336,53	3,30	92142	904	34505	41162	143968
		НР - 72%; СП - 8%			207,21	1,59	56733	436		10664	
42	1115-0403-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	21,87	1064,25	4,24	23275	93	6108	12326	38449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			780,70	2,05	17074	45		2848	
43	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	16,63	114,31	0,94	1901	16	134	1266	3420
		НР - 72%; СП - 8%			105,27	0,46	1751	8		253	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4739584	66409	2002717	1950100	7224860
							2670460	38013	–	535174	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4739584				
	Материалы		Тенге				2002715				
	Всего заработная плата		Тенге					2708473			
		Накладные расходы	Тенге				1950101				
		Сметная прибыль	Тенге				535175				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7224860				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2212
		Сметная заработная плата	Тенге					2708473			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7224860				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2212
		Сметная заработная плата	Тенге					2708473			
		РАЗДЕЛ 4. Наружные отделочные работы									
44	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены и цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	381,3	1323,22	38,15	504543	14546	142772	258938	824560
		НР - 72%; СП - 8%			910,63	32,55	347225	12411		61078	
45	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	м откосов	22,36	610,58	0,94	13653	21	2968	7678	23037
		НР - 72%; СП - 8%			476,93	–	10664	--		1706	
46	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм**	м2 отделываемой поверхности	335,15	3024,10	11,10	1013527	3720	723648	207286	1318478
		НР - 72%; СП - 8%			853,82	5,18	286159	1737		97665	
47	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	357,51	176,08	1,74	62950	622	30974	22783	92592
		НР - 72%; СП - 8%			87,70	0,81	31354	290		6859	
48	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	46,15	889,81	3,97	41065	183	11300	21363	67422
		НР - 72%; СП - 8%			641,00	1,92	29582	88		4994	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1635738	19093	911662	518048	2326089
							704984	14527	–	172302	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1635738				
	Материалы		Тенге				911661				
	Всего заработная плата		Тенге					719511			
		Накладные расходы	Тенге				518048				
		Сметная прибыль	Тенге				172303				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2326088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								535
		Сметная заработная плата	Тенге					719511			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2326088				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								535
		Сметная заработная плата	Тенге					719511			
		РАЗДЕЛ 5.Кровля									
49	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	539,71	2657,77	123,82	1434426	66829	193755	858225	2476063
		НР - 72%; СП - 8%			2174,95	33,61	1173842	18137		183412	
50	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 30 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	6,283	50374,00	--	316500	--	316500	--	341820
		СП - 8%			--	--	--	--		25320	
51	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	596,91926	1980,00	--	1181900	--	1181900	--	1276452
		СП - 8%			--	--	--	--		94552	
52	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	23,62	1375,00	--	32478	--	32478	--	35076
		СП - 8%			--	--	--	--		2598	
53	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	40,8	1306,00	--	53285	--	53285	--	57548
		СП - 8%			--	--	--	--		4263	
54	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	72	1274,00	--	91728	--	91728	--	99066
		СП - 8%			--	--	--	--		7338	
55	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	4	20443,02	1050,84	81772	4203	47224	23095	113257
		НР - 72%; СП - 8%			7586,32	432,85	30345	1731		8389	
56	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015 примен.	**Блоки дверные для слуховых окон решетчатые**	м2	2	4157,00	--	8314	--	8314	--	8979
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
57	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015 примен.	**Скобянные изделия**	пара	4	3495,00	--	13980	--	13980	--	15098
		СП - 8%			--	--	--	--		1118	
58	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Доски ходовые. Укладка**	м ходов	46,6	99,78	6,28	4650	293	2397	1495	6637
		НР - 72%; СП - 8%			42,06	2,50	1960	117		492	
59	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы слуховых окон. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	0,0804	40750,93	1755,61	3276	141	1030	1556	5219
		НР - 72%; СП - 8%			26177,45	703,65	2105	57		387	
60	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,0804	25036,00	--	2013	--	2013	--	2174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
61	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Подшивка карниза. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	61,56	937,81	2,96	57732	182	12694	32360	97299
		НР - 72%; СП - 8%			728,65	1,43	44856	88		7207	
62	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	15,6441	8955,88	71,23	140107	1114	123473	11524	163761
		НР - 72%; СП - 8%			992,08	31,02	15520	485		12130	
63	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	525,976	312,38	3,30	164306	1738	142781	14792	193425
		НР - 72%; СП - 8%			37,62	1,44	19787	757		14328	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**3586466**	**74500**	**2223552**	**943047**	**4891874**
							1288414	**21372**	**--**	**362360**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3572486**				
	Материалы		Тенге				**523354**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1309787**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1686217**				
		Накладные расходы	Тенге				**943046**				
		Сметная прибыль	Тенге				**361243**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4876775**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1175**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1309787**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**13980**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**13980**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1118**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**15098**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**4891873**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1175**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1309787**			
		РАЗДЕЛ 6.Вход №1									
64	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Добетонировать пандус. Устройство**	м3	0,36	20311,52	1667,83	7312	600	5421	1025	9004
		НР - 72%; СП - 8%			3586,76	368,99	1291	133		667	
65	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждение пандуса. Монтаж**	т конструкций	0,05282	65780,52	3175,54	3475	168	236	2234	6165
		НР - 72%; СП - 8%			58145,15	585,60	3071	31		457	
66	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	0,05282	540072,00	--	28527	--	28527	--	30809
		СП - 8%			--	--	--	--		2282	
67	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,28	97,75	3,00	321	10	147	119	474
		НР - 72%; СП - 8%			49,94	0,32	164	1		35	
68	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалям и ПФ-115**	м2	3,28	79,10	2,12	259	7	156	70	355
		НР - 72%; СП - 8%			29,17	0,32	96	1		26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,55	3932,35	163,03	41486	1720	27242	9570	55141
		НР - 72%; СП - 8%			1187,10	72,74	12524	767		4084	
70	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,32	2923,76	--	936	--	--	674	1738
		НР - 72%; СП - 8%			2923,76	--	936	--		129	
71	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование стоек. Устройство	м3	0,32	18415,25	1364,05	5893	436	5006	392	6788
		НР - 72%; СП - 8%			1409,67	293,71	451	94		503	
72	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки навеса. Монтаж	т конструкций	0,19088	27328,63	15672,91	5216	2992	714	1673	7441
		НР - 72%; СП - 8%			7911,54	4263,19	1510	814		551	
73	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,16852	267944,00	--	45154	--	45154	--	48766
		СП - 8%			--	--	--	--		3612	
74	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02236	269856,00	--	6034	--	6034	--	6517
		СП - 8%			--	--	--	--		483	
75	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки из кв.труб. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,13076	26325,45	3038,81	3442	397	437	1952	5826
		НР - 72%; СП - 8%			19947,79	782,35	2608	102		432	
76	2105-0206-0903 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,13076	271981,00	--	35564	--	35564	--	38409
		СП - 8%			--	--	--	--		2845	
77	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры,фермы и пр.). Изготовление фермы	т конструкций	0,08604	190529,84	49664,53	16393	4273	451	9397	27853
		НР - 72%; СП - 8%			135626,40	16060,80	11669	1382		2063	
78	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08604	265075,00	--	22807	--	22807	--	24632
		СП - 8%			--	--	--	--		1825	
79	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные. Монтаж	т конструкций	0,08604	64345,27	30901,69	5536	2659	214	2458	8634
		НР - 72%; СП - 8%			30946,50	8727,46	2663	751		640	
80	1109-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж	т конструкций	0,12728	42909,75	28754,64	5462	3660	--	2429	8522
		НР - 72%; СП - 8%			14155,11	12355,03	1802	1573		631	
81	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,12728	278624,00	--	35463	--	35463	--	38300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2837	
82	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство	м2 кровли	9,62	876,38	26,40	8431	254	847	5344	14877
		НР - 72%; СП - 8%			761,96	9,65	7330	93		1102	
83	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	11,063	1980,00	--	21905	--	21905	--	23657
		СП - 8%			--	--	--	--		1752	
84	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса для обшивки потолка и боковых частей навеса. Установка	м3 древесины в конструкции	0,03	36287,42	1283,69	1089	39	236	598	1822
		НР - 72%; СП - 8%			27117,00	583,20	814	17		135	
85	2107-0201-0307 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	25036,00	--	751	--	751	--	811
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
86	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка плитами USB	м2 потолков	8,4	891,29	18,29	7487	154	164	5215	13717
		НР - 72%; СП - 8%			853,44	8,75	7169	73		1016	
87	2107-0509-0404 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 6 мм	м2	8,82	492,00	--	4339	--	4339	--	4687
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
88	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,92	97,75	3,00	2534	78	1162	938	3749
		НР - 72%; СП - 8%			49,94	0,32	1294	8		278	
89	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25,92	79,10	2,12	2050	55	1239	550	2809
		НР - 72%; СП - 8%			29,17	0,32	756	8		208	
90	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,32	2923,76	--	936	--	--	674	1738
		НР - 72%; СП - 8%			2923,76	--	936	--		129	
91	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование стоек. Устройство	м3	0,32	18415,25	1364,05	5893	436	5006	392	6788
		НР - 72%; СП - 8%			1409,67	293,71	451	94		503	
92	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки навеса. Монтаж	т конструкций	0,08882	27328,63	15672,91	2427	1392	332	779	3462
		НР - 72%; СП - 8%			7911,54	4263,19	703	379		256	
93	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,08882	278624,00	--	24747	--	24747	--	26727
		СП - 8%			--	--	--	--		1980	
94	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02144	269856,00	--	5786	--	5786	--	6249
		СП - 8%			--	--	--	--		463	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки из кв.труб. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,03874	26325,45	3038,81	1020	118	129	578	1726
		НР - 72%; СП - 8%			19947,79	782,35	773	30		128	
96	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,03874	281338,00	--	10899	--	10899	--	11771
		СП - 8%			--	--	--	--		872	
97	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление фермы	т конструкций	0,049	190529,84	49664,53	9336	2434	256	5352	15862
		НР - 72%; СП - 8%			135626,40	16060,80	6646	787		1175	
98	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,049	278624,00	--	13653	--	13653	--	14745
		СП - 8%			--	--	--	--		1092	
99	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные. Монтаж	т конструкций	0,049	64345,27	30901,69	3153	1514	123	1400	4917
		НР - 72%; СП - 8%			30946,50	8727,46	1516	428		364	
100	1109-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж	т конструкций	0,0325	42909,75	28754,64	1395	935	--	620	2176
		НР - 72%; СП - 8%			14155,11	12355,03	460	402		161	
101	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0325	281338,00	--	9143	--	9143	--	9875
		СП - 8%			--	--	--	--		731	
102	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство	м2 кровли	4,35	876,38	26,40	3812	115	382	2417	6727
		НР - 72%; СП - 8%			761,96	9,65	3315	42		498	
103	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	4,968	1980,00	--	9837	--	9837	--	10624
		СП - 8%			--	--	--	--		787	
104	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	5	2127,41	14,37	10637	72	8831	1265	12854
		НР - 72%; СП - 8%			346,87	4,40	1734	22		952	
105	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	3,7	729,79	18,42	2700	68	592	1477	4512
		НР - 72%; СП - 8%			551,28	3,19	2040	12		334	
106	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	2,22	2411,00	--	5352	--	5352	--	5781
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				438592	24585	339284	59592	538037
							74721	8044	--	39853	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				381737				
	Материалы		Тенге				56432				
	Всего заработная плата		Тенге					42666			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				279962				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				30720				
		Сметная прибыль	Тенге				32997				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				445453				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					42666			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				56855				
	Материалы		Тенге				2893				
	Всего заработная плата		Тенге					40098			
		Накладные расходы	Тенге				28871				
		Сметная прибыль	Тенге				6858				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				92584				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					40098			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				538037				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					82765			
		РАЗДЕЛ 7.Вход №2									
107	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,48	2923,76	--	1403	--	--	1010	2607
		НР - 72%; СП - 8%			2923,76	--	1403	--		193	
108	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Бетонирование стоек. Устройство**	м3	0,48	18415,25	1364,05	8839	655	7507	589	10182
		НР - 72%; СП - 8%			1409,67	293,71	677	141		754	
109	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки навеса. Монтаж**	т конструкций	0,28311	23162,11	12538,33	6557	3550	1059	2098	9347
		НР - 72%; СП - 8%			6879,60	3410,55	1948	966		692	
110	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальныеквадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,25053	278624,00	--	69804	--	69804	--	75388
		СП - 8%			--	--	--	--		5584	
111	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,03258	269856,00	--	8792	--	8792	--	9495
		СП - 8%			--	--	--	--		703	
112	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Добетонировать бетонное крыльцо. Устройство**	м3	1,254	17520,49	1473,95	21971	1848	18605	1391	25230
		НР - 72%; СП - 8%			1210,32	329,84	1518	414		1869	
113	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки из кв.труб. Монтаж на отметке до 25 м**	т конструкций	0,19395	26325,45	3038,81	5106	589	648	2895	8641
		НР - 72%; СП - 8%			19947,79	782,35	3869	152		640	
114	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,06735	281338,00	--	18948	--	18948	--	20464
		СП - 8%			--	--	--	--		1516	
115	2105-0206-0903 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86**	т	0,1266	271981,00	--	34433	--	34433	--	37187
		СП - 8%			--	--	--	--		2755	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	1109-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж	т конструкций	0,13932	42909,75	28754,64	5978	4006	–	2659	9328
		НР - 72%; СП - 8%			14155,11	12355,03	1972	1721		691	
117	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,13932	278624,00	–	38818	--	38818	--	41923
		СП - 8%			--	--	--	--		3105	
118	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство	м2 кровли	11,2	876,38	26,40	9816	296	986	6222	17321
		НР - 72%; СП - 8%			761,96	9,65	8534	108		1283	
119	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	12,88	1980,00	–	25502	--	25502	--	27543
		СП - 8%			--	--	--	--		2040	
120	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,08	97,75	3,00	1767	54	810	654	2615
		НР - 72%; СП - 8%			49,94	0,32	903	6		194	
121	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	18,08	79,10	2,12	1430	38	865	384	1959
		НР - 72%; СП - 8%			29,17	0,32	527	6		145	
122	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	12,85	3932,35	163,03	50531	2095	33182	11656	67162
		НР - 72%; СП - 8%			1187,10	72,74	15254	935		4975	
123	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	5,6	729,79	18,42	4087	103	897	2236	6828
		НР - 72%; СП - 8%			551,28	3,19	3087	18		506	
124	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	3,36	2411,00	–	8101	--	8101	--	8749
		СП - 8%			--	--	--	--		648	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**321883**	**13235**	**268957**	**31794**	**381969**
							39692	**4466**	**–**	**28293**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**304242**				
	Материалы		Тенге				**62851**				
	Всего заработная плата		Тенге					**33530**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**204398**				
		Накладные расходы	Тенге				**24142**				
		Сметная прибыль	Тенге				**26271**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**354654**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**33530**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**17641**				
	Материалы		Тенге				**1708**				
	Всего заработная плата		Тенге					**10627**			
		Накладные расходы	Тенге				**7652**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2023**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**27316**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10627**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				381971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					44158			
		РАЗДЕЛ 8.Антисейсмическое усиление здания									
125	1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стен. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	отверстие	48	1051,33	457,69	50464	21969	315	30950	87927
		НР - 72%; СП - 8%			587,09	308,45	28180	14806		6513	
126	1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=18	**Конструкции стен. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм**	отверстие	48	291,04	117,18	13970	5625	283	8627	24404
		НР - 72%; СП - 8%			167,96	81,65	8062	3919		1808	
127	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами**	т	1,4189	281008,61	35499,17	398723	50370	11942	253664	704578
		НР - 72%; СП - 8%			237093,08	11205,92	336411	15900		52191	
128	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углероди стой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,58512	317877,00	--	185996	--	185996	--	200876
		СП - 8%			--	--	--	--		14880	
129	2105-0206-0903 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 250 х 150 мм и более ГОСТ 13663-86**	т	0,53156	271981,00	--	144574	--	144574	--	156140
		СП - 8%			--	--	--	--		11566	
130	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01492	227998,00	--	3402	--	3402	--	3674
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
131	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,1811	265075,00	--	48005	--	48005	--	51845
		СП - 8%			--	--	--	--		3840	
132	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,00336	269856,00	--	907	--	907	--	979
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
133	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0782	262681,00	--	20542	--	20542	--	22185
		СП - 8%			--	--	--	--		1643	
134	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,02464	633838,00	--	15618	--	15618	--	16867
		СП - 8%			--	--	--	--		1249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	57,24	97,75	3,00	5595	172	2565	2071	8280
		НР - 72%; СП - 8%			49,94	0,32	2858	19		613	
136	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за два раза	м2	57,24	158,20	4,25	9056	243	5473	2431	12406
		НР - 72%; СП - 8%			58,35	0,65	3340	37		919	
137	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Обшивка металлических рам внутри здания. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	25,82	1957,28	17,76	50537	458	22159	20227	76425
		НР - 72%; СП - 8%			1081,34	6,69	27920	173		5661	
138	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	25,82	651,27	3,92	16816	101	5398	8170	26985
		НР - 72%; СП - 8%			438,29	1,19	11317	31		1999	
139	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	25,82	710,13	5,59	18336	144	4643	9805	30392
		НР - 72%; СП - 8%			524,75	2,70	13549	70		2251	
140	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16РС280187=0,0728)	Фасады (обшивка металлических рам металлосайдингом). Устройство с облицовкой металлосайдингом с лесов	м2 поверхности облицовки	5,88	3035,23	10,90	17847	64	9174	6207	25978
		НР - 72%; СП - 8%			1464,16	1,97	8609	12		1924	
141	2203-0101-0401 РСНБ РК 2015 примен.	Металлосайдинг	м2	6,468	1344,00	--	8693	--	8693	--	9388
		СП - 8%			--	--	--	--		695	
142	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,4	1856,01	--	11878	--	--	8552	22065
		НР - 72%; СП - 8%			1856,01	--	11878	--		1634	
143	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	5,192	968,01	--	5026	--	--	3619	9336
		НР - 72%; СП - 8%			968,01	--	5026	--		692	
144	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,192	187,87	93,48	975	485	--	512	1606
		НР - 72%; СП - 8%			94,39	42,53	490	221		119	
145	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2	16338,53	1364,05	3268	273	2713	245	3794
		НР - 72%; СП - 8%			1409,67	293,71	282	59		281	
146	1146-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	1,008	65146,44	2086,93	65668	2104	41180	16755	89017
		НР - 72%; СП - 8%			22206,80	879,56	22384	887		6594	
147	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0164	246529,00	--	4043	--	4043	--	4367
		СП - 8%			--	--	--	--		323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,076	735821,44	1631,74	55922	124	49761	4385	65132
		НР - 72%; СП - 8%			79439,70	687,45	6037	52		4825	
149	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,68	909,02	24,55	6981	189	4401	1739	9418
		НР - 72%; СП - 8%			311,33	3,24	2391	25		698	
150	1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стен. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	333	1051,33	457,69	350092	152411	2181	214714	609990
		НР - 72%; СП - 8%			587,09	308,45	195500	102713		45184	
151	1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=18	Конструкции стен. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	333	291,04	117,18	96915	39021	1963	59846	169302
		НР - 72%; СП - 8%			167,96	81,65	55931	27189		12541	
152	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Устройство антисейсмопояса. Усиление	т	4,70364	281008,61	35499,17	1321763	166975	39588	840895	2335671
		НР - 72%; СП - 8%			237093,08	11205,92	1115200	52709		173013	
153	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08635	266563,00	--	23018	--	23018	--	24859
		СП - 8%			--	--	--	--		1841	
154	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	4,31049	269856,00	--	1163212	--	1163212	--	1256269
		СП - 8%			--	--	--	--		93057	
155	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,3068	633838,00	--	194461	--	194461	--	210018
		СП - 8%			--	--	--	--		15557	
156	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	154,58	97,75	3,00	15111	464	6928	5594	22361
		НР - 72%; СП - 8%			49,94	0,32	7719	50		1656	
157	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	154,58	158,20	4,25	24455	656	14780	6566	33503
		НР - 72%; СП - 8%			58,35	0,65	9019	100		2482	
158	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Обшивка металлических рам внутри здания. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	92,23	1957,28	17,76	180520	1638	79150	72251	272993
		НР - 72%; СП - 8%			1081,34	6,69	99732	617		20222	
159	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	92,23	651,27	3,92	60066	362	19280	29184	96391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			438,29	1,19	40424	110		7140	
160	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	92,23	710,13	5,59	65495	516	16582	35025	108562
		НР - 72%; СП - 8%			524,75	2,70	48397	249		8042	
161	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасады (обшивка металлических рам металлосайдингом). Устройство с облицовкой металлосайдингом с лесов**	м2 поверхности облицовки	40,56	3034,84	10,50	123093	426	63281	42804	179169
		НР - 72%; СП - 8%			1464,16	1,57	59386	64		13272	
162	2203-0101-0401 РСНБ РК 2015 примен.	**Металлосайдинг**	м2	44,616	1344,00	--	59964	--	59964	--	64761
		СП - 8%			--	--	--	--		4797	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				4841007	444790	2276175	1684838	7047913
							2120046	220009	--	522067	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4841007				
	Материалы		Тенге				403737				
	Всего заработная плата		Тенге					2340055			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1872434				
		Накладные расходы	Тенге				1684840				
		Сметная прибыль	Тенге				522068				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7047915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1801
		Сметная заработная плата	Тенге					2340055			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7047915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1801
		Сметная заработная плата	Тенге					2340055			
		РАЗДЕЛ 9. Разные работы									
163	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Отмостка бетонная. Устройство**	м3	7,91	19243,49	1364,05	152216	10790	130276	9701	174870
		НР - 72%; СП - 8%			1409,67	293,71	11150	2323		12953	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				152216	10790	130276	9701	174870
							11150	2323	--	12953	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				152216				
	Материалы		Тенге				130276				
	Всего заработная плата		Тенге					13474			
		Накладные расходы	Тенге				9701				
		Сметная прибыль	Тенге				12953				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				174870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					13474			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				174870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					13474			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								28136200
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7752276				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					763134			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					356016			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11698664		
		- Накладные расходы	Тенге							5837968	
		- Сметная прибыль	Тенге							2084158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Электросвещение									
1	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	5722,80	138,14	11446	276	3626	5508	18310
		НР - 72%; СП - 8%			3771,79	53,52	7544	107		1356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	2307-0201-0409 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/18зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11547,00	--	11547	--	11547	--	12471
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
3	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8314,00	--	8314	--	8314	--	8979
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
4	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные(демонтированный на время ремонта). Установка на готовом основании	шт.	1	1278,22	79,92	1278	80	27	866	2316
		НР - 72%; СП - 8%			1171,02	31,48	1171	31		172	
5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4840,71	108,78	9681	218	4355	3723	14477
		НР - 72%; СП - 8%			2554,00	31,48	5108	63		1072	
6	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1687,00	--	1687	--	1687	--	1822
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
7	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1662,00	--	1662	--	1662	--	1795
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
8	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	2643,08	23,66	47575	426	24163	16550	69255
		НР - 72%; СП - 8%			1277,00	--	22986	--		5130	
9	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	519,00	--	4671	--	4671	--	5045
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
10	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632,00	--	1632	--	1632	--	1763
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
11	2307-0204-1801 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	2493,00	--	19944	--	19944	--	21540
		СП - 8%			--	--	--	--		1596	
12	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015 примен.	Динрейка 30см	10 шт.	0,6	460,00	--	276	--	276	--	298
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
13	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015 примен.	Шины N+PE	шт.	6	1597,00	--	9582	--	9582	--	10349
		СП - 8%			--	--	--	--		767	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	5	2389,25	854,00	11946	4270	1013	6757	20200
		НР - 72%; СП - 8%			1332,54	544,41	6663	2722		1496	
15	2307-0101-0810 РСНБ РК 2015 примен.	Светильники, тип НПП 03-2х60-001	шт.	5	3595,00	--	17975	--	17975	--	19413
		СП - 8%			--	--	--	--		1438	
16	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	5	1824,88	599,21	9124	2996	1013	5089	15350
		НР - 72%; СП - 8%			1022,96	390,57	5115	1953		1137	
17	2307-0101-0707 РСНБ РК 2015 примен.	Светильники, тип НПО22-60-001 ГОСТ 17677-82	шт.	2	1053,00	--	2106	--	2106	--	2274
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
18	2307-0101-1803 РСНБ РК 2015 примен.	Светильники, тип НБО02-60-001 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	3	962,00	--	2886	--	2886	--	3117
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
19	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	15	669,00	--	10035	--	10035	--	10838
		СП - 8%			--	--	--	--		803	
20	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	50	2389,25	854,00	119462	42700	10135	67570	201995
		НР - 72%; СП - 8%			1332,54	544,41	66627	27220		14963	
21	2307-0102-1310 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	33	6304,00	--	208032	--	208032	--	224675
		СП - 8%			--	--	--	--		16643	
22	2307-0102-1302 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО15-2х18-002 ГОСТ 17677-82	шт.	17	2172,00	--	36924	--	36924	--	39878
		СП - 8%			--	--	--	--		2954	
23	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	1	1824,88	599,21	1825	599	203	1018	3070
		НР - 72%; СП - 8%			1022,96	390,57	1023	391		227	
24	2307-0102-1343 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-1х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	1	5225,00	--	5225	--	5225	--	5643
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
25	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	16	3350,87	1183,01	53614	18928	3243	31228	91630
		НР - 72%; СП - 8%			1965,16	745,63	31443	11930		6787	
26	2307-0102-1334 РСНБ РК 2015 примен.	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 15-4х18-131	шт.	16	4136,00	--	66176	--	66176	--	71470
		СП - 8%			--	--	--	--		5294	
27	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015 примен.	Лампы люминесцентные ЛЛ-36, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	68	373,00	--	25364	--	25364	--	27393
		СП - 8%			--	--	--	--		2029	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	100	226,00	--	22600	--	22600	--	24408
		СП - 8%			--	--	--	--		1808	
29	2307-0207-0303 РСНБ РК 2015 примен.	Стартер 80С-220	шт.	168	50,00	--	8400	--	8400	--	9072
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
30	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	5	1309,35	135,08	6547	675	353	4100	11499
		НР - 72%; СП - 8%			1103,72	35,26	5519	176		852	
31	2307-0101-2501 РСНБ РК 2015 примен.	Светильники аварийного освещения, модели LUNA2211-4, мощность 4 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	5	22228,00	--	111140	--	111140	--	120031
		СП - 8%			--	--	--	--		8891	
32	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	52	406,25	3,20	21125	166	661	14661	38650
		НР - 72%; СП - 8%			390,34	1,26	20298	65		2863	
33	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	46	285,00	--	13110	--	13110	--	14159
		СП - 8%			--	--	--	--		1049	
34	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	303,00	--	1818	--	1818	--	1963
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
35	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	5	1031,49	16,25	5157	81	500	3306	9141
		НР - 72%; СП - 8%			915,28	3,15	4576	16		677	
36	2307-0218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	964,00	--	4820	--	4820	--	5206
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
37	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	46	485,80	3,20	22347	147	1149	15199	40549
		НР - 72%; СП - 8%			457,64	1,26	21051	58		3004	
38	2307-0220-1001 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	8	1488,00	--	11904	--	11904	--	12856
		СП - 8%			--	--	--	--		952	
39	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	1	1377,00	--	1377	--	1377	--	1487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
40	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	37	340,00	--	12580	--	12580	--	13586
		СП - 8%			--	--	--	--		1006	
41	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 примен.	Коробки монтажные, тип Л48УХЛ3	шт.	98	42,00	--	4116	--	4116	--	4445
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
42	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 примен.	Коробки ответвительные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У192 УХЛ3	шт.	222	42,00	--	9324	--	9324	--	10070
		СП - 8%			--	--	--	--		746	
43	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля(К142У3)	10 шт.	44,3	245,00	--	10854	--	10854	--	11722
		СП - 8%			--	--	--	--		868	
44	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1409	320,61	145,80	451734	205431	63697	176953	678981
		НР - 72%; СП - 8%			129,60	44,83	182606	63162		50295	
45	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,549	180021,00	--	98832	--	98832	--	106738
		СП - 8%			--	--	--	--		7907	
46	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,585	276380,00	--	161682	--	161682	--	174617
		СП - 8%			--	--	--	--		12935	
47	2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,255	234419,00	--	59777	--	59777	--	64559
		СП - 8%			--	--	--	--		4782	
48	2306-0128-1003 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02	756407,00	--	15128	--	15128	--	16338
		СП - 8%			--	--	--	--		1210	
49	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1224	347,48	14,47	425315	17709	69660	246373	725423
		НР - 72%; СП - 8%			276,10	3,46	337946	4238		53735	
50	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	804	24,00	--	19296	--	19296	--	20840
		СП - 8%			--	--	--	--		1544	
51	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	420	29,00	--	12180	--	12180	--	13154
		СП - 8%			--	--	--	--		974	
52	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	185	205,29	8,94	37978	1653	3820	23864	66790
		НР - 72%; СП - 8%			175,70	3,46	32505	641		4947	
53	2301-0502-0701 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая ПХВ 20х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	165	88,00	--	14520	--	14520	--	15682
		СП - 8%			--	--	--	--		1162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	2301-0502-0702 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая ПХВ - 25х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20	123,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
55	1146-0302-0201 РСНБ РК 2015	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 12 см. Устройство	м2 ниш	0,352	4184,15	1728,32	1473	608	--	818	2475
		НР - 72%; СП - 8%			2455,83	773,71	864	272		183	
56	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	800	281,05	117,54	224840	94030	--	124491	377277
		НР - 72%; СП - 8%			163,51	52,62	130810	42094		27946	
57	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	1,2	107477,84	1083,48	128973	1300	39395	64008	208420
		НР - 72%; СП - 8%			73565,16	518,40	88278	622		15439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	13	603,25	23,15	7842	301	5257	1709	10316
		НР - 72%; СП - 8%			175,70	6,93	2284	90		764	
59	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	5	497,17	56,75	2486	284	1386	650	3386
		НР - 72%; СП - 8%			163,15	17,31	816	87		251	
60	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	8	366,35	50,36	2931	403	1022	1170	4428
		НР - 72%; СП - 8%			188,25	14,80	1506	118		328	
61	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3217,54	157,10	9653	471	6546	1993	12577
		НР - 72%; СП - 8%			878,50	44,07	2636	132		932	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3738868
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				979374				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					393753			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					156189			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1271180		
		- Накладные расходы	Тенге							817604	
		- Сметная прибыль	Тенге							276954	
		Водопровод и канализация									
1	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2456,48	145,23	7369	436	893	4419	12731
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2013,39	32,40	6040	97		943	
2	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	11416,00	--	34248	--	34248	--	36988
					--	--	--	--		2740	
3	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1110,00	--	6660	--	6660	--	7193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		533	
4	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	28	2422,80	111,55	67839	3123	8341	40916	117455
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2013,39	16,20	56375	454		8700	
5	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	25	804,00	--	20100	--	20100	--	21708
					--	--	--	--		1608	
6	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	957,00	--	2871	--	2871	--	3101
					--	--	--	--		230	
7	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	2257,71	36,60	90308	1464	910	63333	165932
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2198,34	0,71	87934	28		12291	
8	2301-0501-1108 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	39,6	343,00	--	13583	--	13583	--	14669
					--	--	--	--		1087	
9	1116-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	95	1672,42	3,20	158880	304	34432	89395	268137
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1306,78	0,16	124144	15		19862	
10	2301-0501-1601 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 15х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	94,05	72,00	--	6772	--	6772	--	7313
					--	--	--	--		542	
11	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	17	1590,14	18,92	27032	322	208	19083	49805
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1558,96	0,12	26502	2		3689	
12	2301-0501-1401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16,83	103,00	--	1733	--	1733	--	1872
					--	--	--	--		139	
13	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	1716,85	22,73	13735	182	91	9694	25303
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1682,81	0,20	13462	2		1874	
14	2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,92	134,00	--	1061	--	1061	--	1146
					--	--	--	--		85	
15	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,06	68319,89	1407,45	4099	84	2297	1266	5794
					28635,98	664,20	1718	40		429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Упор бетонный. Устройство	м3	0,02	16338,53	1364,05	327	27	272	25	379
					1409,67	293,71	28	6		28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	160	97,64	1,44	15622	231	264	10892	28635
					94,55	--	15127	--		2121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22,731	537,00	--	12207	--	12207	--	13183
					--	--	--	--		977	
19	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	21523,28	--	43047	--	42153	644	47186
					447,12	--	894	--		3495	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	2	18499,75	145,64	37000	291	34026	2002	42121
					1341,36	48,60	2683	97		3120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	2308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	7708,00	--	30832	--	30832	--	33299
					--	--	--	--		2467	
22	2113-0203-9901 РСНБ РК 2015 примен.	Регулировочные шайбы для нормализации давления до 2 бар ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,002	85415,00	--	171	--	171	--	184
					--	--	--	--		14	
23	2308-0307-0109 РСНБ РК 2015 примен.	Шкаф пожарный пластиковый 600х230х1570	шт.	2	24334,00	--	48668	--	48668	--	52561
					--	--	--	--		3893	
24	2113-0508-0103 РСНБ РК 2015	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	м2	1,6	1419,00	--	2270	--	2270	--	2452
					--	--	--	--		182	
25	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00244	265075,00	--	647	--	647	--	699
					--	--	--	--		52	
26	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	643,57	33,68	644	34	18	438	1168
					591,73	16,20	592	16		87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	2303-0301-0208 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-40	шт.	1	12258,00	--	12258	--	12258	--	13239
					--	--	--	--		981	
28	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2547,91	--	2548	--	2197	253	3024
					350,75	--	351	--		224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки для манометров. Монтаж оборудования	шт.	1	1522,71	97,72	1523	98	673	541	2229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					751,68	0,13	752	--		165	
30	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2422,80	111,55	2423	112	298	1461	4195
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2013,39	16,20	2013	16		311	
31	2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	739,00	--	739	--	739	--	798
					--	--	--	--		59	
32	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаныобратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2456,48	145,23	7369	436	893	4419	12731
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2013,39	32,40	6040	97		943	
33	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	11416,00	--	22832	--	22832	--	24659
					--	--	--	--		1827	
34	2304-0101-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	23846,00	--	23846	--	23846	--	25754
					--	--	--	--		1908	
35	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1110,00	--	6660	--	6660	--	7193
					--	--	--	--		533	
36	2304-1012-1306 РСНБ РК 2015	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка) тип ZKT, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	2	10816,00	--	21632	--	21632	--	23363
					--	--	--	--		1731	
37	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	19580,85	278,12	19581	278	17973	1020	22249
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1330,12	87,01	1330	87		1648	
38	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	25	2422,80	111,55	60570	2789	7446	36533	104871
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2013,39	16,20	50335	405		7768	
39	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	25	804,00	--	20100	--	20100	--	21708
					--	--	--	--		1608	
40	1116-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	68	1672,42	3,20	113725	218	24646	63988	191930
					1306,78	0,16	88861	11		14217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	2301-0501-1601 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 15x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	67,32	72,00	--	4847	--	4847	--	5235
					--	--	--	--		388	
42	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,677	537,00	--	4660	--	4660	--	5032
					--	--	--	--		373	
43	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	68	97,64	1,44	6639	98	112	4629	12170
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			94,55	--	6429	--		901	
44	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные. Установка	комплект	8	4755,68	58,93	38045	471	620	26731	69959
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4619,28	21,53	36954	172		5182	
45	5104-0106-0101 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	комплект	8	32588,00	--	260704	--		--	260704
					--	--	--	--	260704	--	
46	2302-1104-3305 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,5 м	шт.	16	553,00	--	8848	--	8848	--	9556
					--	--	--	--		708	
47	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	17	3237,47	109,45	55037	1861	3769	36225	98563
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2906,28	53,27	49407	906		7301	
48	2303-0102-3202 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	17	5319,00	--	90423	--	90423	--	97657
					--	--	--	--		7234	
49	2302-0601-1401 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	17	888,00	--	15096	--	15096	--	16304
					--	--	--	--		1208	
50	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	17	1077,14	0,16	18311	3	572	12770	33568
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1043,28	--	17736	--		2486	
51	2303-0102-3330 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	17	2774,00	--	47158	--	47158	--	50931
					--	--	--	--		3773	
52	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка	комплект	1	4015,25	217,90	4015	218	537	2424	6954
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3260,18	106,58	3260	107		515	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	18734,00	--	18734	--	18734	--	20233
					--	--	--	--		1499	
54	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	80	877,94	4,16	70235	333	556	50002	129857
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			866,82	1,27	69346	102		9619	
55	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	79,84	921,00	--	73533	--	73533	--	79415
					--	--	--	--		5883	
56	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	44	908,42	1,70	39971	75	121	28655	74116
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			903,97	0,56	39775	24		5490	
57	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	43,912	306,00	--	13437	--	13437	--	14512
					--	--	--	--		1075	
58	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	553,00	--	1106	--	1106	--	1194
					--	--	--	--		88	
59	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	6	553,00	--	3318	--	3318	--	3583
					--	--	--	--		265	
60	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	22	84,00	--	1848	--	1848	--	1996
					--	--	--	--		148	
61	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	8	300,00	--	2400	--	2400	--	2592
					--	--	--	--		192	
62	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	6	131,00	--	786	--	786	--	849
					--	--	--	--		63	
63	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	12	278,00	--	3336	--	3336	--	3603
					--	--	--	--		267	
64	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	9	466,00	--	4194	--	4194	--	4530
					--	--	--	--		336	
65	2302-0302-5917 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110х50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1172,00	--	2344	--	2344	--	2532
					--	--	--	--		188	
66	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Упор бетонный. Устройство	м3	0,14	16338,53	1364,05	2287	191	1899	172	2656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1409,67	293,71	197	41		197	
67	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	62,83	537,00	--	33740	--	33740	--	36439
					--	--	--	--		2699	
68	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,19	68319,89	1407,45	12981	267	7273	4008	18348
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			28635,98	664,20	5441	126		1359	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2482045
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				713727				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13944			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2851			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						813188		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						260704		
		- Накладные расходы	Тенге							515938	
		- Сметная прибыль	Тенге							164548	
		Пожарная сигнализация									
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж пожарной сигнализации									
1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные. Монтаж оборудования**	шт.	1	52845,73	2,08	52846	2	708	37538	97614
		НР - 72%; СП - 8%			52136,00	--	52136	--		7231	
2	2308-0303-0105 РСНБ РК 2015	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П**	шт.	1	20863,00	--	20863	--	20863	--	22532
		СП - 8%			--	--	--	--		1669	
3	2308-0306-0307 РСНБ РК 2015	**Блок питания БИРП 12/1,6**	шт.	1	8509,00	--	8509	--	8509	--	9190
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
4	2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч**	шт.	2	6917,00	--	13834	--	13834	--	14941
		СП - 8%			--	--	--	--		1107	
5	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой. Монтаж оборудования**	шт.	32	2674,36	2,08	85580	67	2569	59720	156923
		НР - 72%; СП - 8%			2592,00	--	82944	--		11624	
6	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141**	шт.	32	1502,00	--	48064	--	48064	--	51909
		СП - 8%			--	--	--	--		3845	
7	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический тепловой . Монтаж оборудования**	шт.	2	1340,53	0,78	2681	2	87	1866	4911
		НР - 72%; СП - 8%			1296,00	--	2592	--		364	
8	2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3**	шт.	2	334,00	--	668	--	668	--	721
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
9	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Аппарат ручной. Монтаж оборудования**	шт.	2	1653,71	319,68	3307	639	76	2048	5783
		НР - 72%; СП - 8%			1296,00	125,92	2592	252		428	
10	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**	шт.	2	1064,00	--	2128	--	2128	--	2298
		СП - 8%			--	--	--	--		170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	13	1653,71	319,68	21498	4156	494	13309	37592
		НР - 72%; СП - 8%			1296,00	125,92	16848	1637		2785	
12	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010	шт.	1	1928,00	--	1928	--	1928	--	2082
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
13	2308-0304-0507 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	12	896,00	--	10752	--	10752	--	11612
		СП - 8%			--	--	--	--		860	
14	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы шлейфовые-контрольные, линейные УШК-01. Монтаж оборудования	луч	8	2371,42	0,21	18971	2	663	13180	34723
		НР - 72%; СП - 8%			2288,20	--	18306	--		2572	
15	2308-0306-0501 РСНБ РК 2015 примен.	УМаяк 12ШС	шт.	8	669,00	--	5352	--	5352	--	5780
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
16	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	23	664,38	--	15281	--	89	10938	28316
		НР - 72%; СП - 8%			660,50	--	15192	--		2097	
17	2308-0306-0103 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-Р	шт.	23	100,00	--	2300	--	2300	--	2484
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
18	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	298	46,88	0,80	13972	238	2514	8146	23887
		НР - 72%; СП - 8%			37,65	0,31	11220	94		1769	
19	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	--	23748,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
20	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,1	44127,00	--	4413	--	4413	--	4766
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
21	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Кабельные каналы. Монтаж оборудования	м	292	233,38	2,23	68146	650	6753	43758	120856
		НР - 72%; СП - 8%			208,02	0,11	60743	32		8952	
22	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	292	46,00	--	13432	--	13432	--	14507
		СП - 8%			--	--	--	--		1075	
23	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки с монтажной панелью массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5031,77	138,14	5032	138	1553	2444	8074
		НР - 72%; СП - 8%			3340,69	53,52	3341	54		598	
24	2307-0201-0903 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11718,00	--	11718	--	11718	--	12655
		СП - 8%			--	--	--	--		937	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**431275**	**5894**	**159467**	**192947**	**674156**
							265912	**2068**	**--**	**49936**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**426243**				
	Материалы		Тенге				**13955**				
	Всего заработная плата		Тенге					**264586**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**143961**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				190502				
		Сметная прибыль	Тенге				49340				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				666084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					264586			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5032				
	Материалы		Тенге				1553				
	Всего заработная плата		Тенге					3394			
		Накладные расходы	Тенге				2444				
		Сметная прибыль	Тенге				598				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3394			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				674158				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205
		Сметная заработная плата	Тенге					267980			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**674156**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				265912				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5894			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2068			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						159467		
		- Накладные расходы	Тенге							192947	
		- Сметная прибыль	Тенге							49936	
		Наружная канализация									
1	**1101-0101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**17,973**	**213,53**	**203,63**	**3838**	**3660**	**–**	**1126**	**5361**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,90**	**77,14**	**178**	**1386**		**397**	
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,997**	**1613,92**	**–**	**3223**	**--**	**–**	**2321**	**5987**
		НР - 72%; СП - 8%			**1613,92**	**–**	**3223**	**--**		**443**	
3	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**15,96**	**34,67**	**34,67**	**553**	**553**	**–**	**143**	**752**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**12,48**	**--**	**199**		**56**	
4	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,77**	**841,75**	**–**	**1490**	**--**	**–**	**1073**	**2768**
		НР - 72%; СП - 8%			**841,75**	**–**	**1490**	**--**		**205**	
5	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**17,73**	**156,87**	**74,79**	**2781**	**1326**	**–**	**1482**	**4604**
		НР - 72%; СП - 8%			**82,08**	**34,02**	**1455**	**603**		**341**	
6	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,68**	**3636,72**	**157,82**	**6110**	**265**	**4140**	**1282**	**7984**
		НР - 72%; СП - 8%			**1014,90**	**45,36**	**1705**	**76**		**591**	
7	**1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,028**	**550611,22**	**193742,04**	**15417**	**5425**	**278**	**8110**	**25409**
		НР - 72%; СП - 8%			**346918,00**	**55367,47**	**9714**	**1550**		**1882**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2301-0603-0603 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	28,28	2877,00	--	81362	--	81362	--	87870
		СП - 8%			--	--	--	--		6509	
9	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	2,025	213,53	203,63	432	412	--	127	604
		НР - 72%; СП - 8%			9,90	77,14	20	156		45	
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,225	1613,92	--	363	--	--	261	675
		НР - 72%; СП - 8%			1613,92	--	363	--		50	
11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,314	34,67	34,67	46	46	--	12	62
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	16		5	
12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,46	841,75	--	1229	--	--	885	2283
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	1229	--		169	
13	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,48	36610,16	10664,10	17573	5119	4525	7138	26688
		НР - 72%; СП - 8%			16517,98	4136,80	7929	1986		1977	
14	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6538,00	--	6538	--	6538	--	7061
		СП - 8%			--	--	--	--		523	
15	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10648,00	--	10648	--	10648	--	11500
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
16	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9622,00	--	9622	--	9622	--	10392
		СП - 8%			--	--	--	--		770	
17	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2004,00	--	4008	--	4008	--	4329
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
18	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4822,00	--	4822	--	4822	--	5208
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
19	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	5	595,00	--	2975	--	2975	--	3213
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
20	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,2832	8463,60	1701,79	2397	482	1002	803	3456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3223,80	712,80	913	202		256	
21	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	2,36	1301,06	2,88	3071	7	2645	304	3644
		НР - 72%; СП - 8%			177,70	1,02	419	2		270	
22	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	2,025	213,53	203,63	432	412	–	127	604
		НР - 72%; СП - 8%			9,90	77,14	20	156		45	
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,225	1613,92	–	363	--	–	261	675
		НР - 72%; СП - 8%			1613,92	–	363	--		50	
24	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,314	34,67	34,67	46	46	–	12	62
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	16		5	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,46	841,75	–	1229	--	–	885	2283
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	–	1229	--		169	
26	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,48	36610,16	10664,10	17573	5119	4525	7138	26688
		НР - 72%; СП - 8%			16517,98	4136,80	7929	1986		1977	
27	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6538,00	–	6538	--	6538	--	7061
		СП - 8%			--	--	--	--		523	
28	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10648,00	–	10648	--	10648	--	11500
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
29	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9622,00	–	9622	--	9622	--	10392
		СП - 8%			--	--	--	--		770	
30	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2004,00	–	4008	--	4008	--	4329
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
31	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	14886,00	–	14886	--	14886	--	16077
		СП - 8%			--	--	--	--		1191	
32	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	7	595,00	–	4165	--	4165	--	4498
		СП - 8%			--	--	--	--		333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,2832	8463,60	1701,79	2397	482	1002	803	3456
		НР - 72%; СП - 8%			3223,80	712,80	913	202		256	
34	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	2,36	1301,06	2,88	3071	7	2645	304	3644
		НР - 72%; СП - 8%			177,70	1,02	419	2		270	
35	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,07096	542162,00	--	38472	--	38472	--	41550
		СП - 8%			--	--	--	--		3078	
36	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	24,3	213,53	203,63	5189	4948	--	1523	7248
		НР - 72%; СП - 8%			9,90	77,14	241	1875		537	
37	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,7	1613,92	--	4358	--	--	3137	8095
		НР - 72%; СП - 8%			1613,92	--	4358	--		600	
38	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,91	34,67	34,67	621	621	--	161	844
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	224		63	
39	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,91	841,75	--	15076	--	--	10855	28005
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	15076	--		2074	
40	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,15	28684,49	7022,31	61672	15098	25930	19221	87364
		НР - 72%; СП - 8%			9601,84	2814,78	20644	6052		6471	
41	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015 примен.	Колодцы и коробки железобетонные типовые Р-5А	м3	1,64	40538,00	--	66482	--	66482	--	71801
		СП - 8%			--	--	--	--		5319	
42	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров круглые (1ПП20-4-1) СТ РК 937-92	м3	0,51	68991,00	--	35185	--	35185	--	38000
		СП - 8%			--	--	--	--		2815	
43	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,0054	542162,00	--	2928	--	2928	--	3162
		СП - 8%			--	--	--	--		234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,17	36610,16	10664,10	6224	1813	1603	2528	9452
		НР - 72%; СП - 8%			16517,98	4136,80	2808	703		700	
45	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3412,00	--	10236	--	10236	--	11055
		СП - 8%			--	--	--	--		819	
46	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 примен.	Кольца опорные железобетонные для колодцев КЦО-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2004,00	--	2004	--	2004	--	2164
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
47	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТРК 2384-2013	комплект	1	4822,00	--	4822	--	4822	--	5208
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
48	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Септик. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25	863,50	19,64	21587	491	14328	4920	28628
		НР - 72%; СП - 8%			270,72	2,59	6768	65		2121	
49	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0024	344906,79	105411,35	828	253	--	465	1396
		НР - 72%; СП - 8%			239396,00	29662,04	575	71		103	
50	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,4	717,00	--	1721	--	1721	--	1858
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
51	2305-0301-0803 РСНБ РК 2015	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	2464,00	--	2464	--	2464	--	2661
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
52	1123-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Основание под трубопроводы железобетонное. Устройство	м3 основания	0,2	21425,48	2036,63	4285	407	3488	435	5097
		НР - 72%; СП - 8%			1950,20	1067,86	390	214		378	
53	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00076	225938,00	--	172	--	172	--	185
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
54	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	(опорное кольцо трубы)Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00353	266563,00	--	941	--	941	--	1016
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
55	2113-0201-0401 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000313	388070,00	--	121	--	121	--	131
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								666039
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				90370				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					46991			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17743			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						401501		
		- Накладные расходы	Тенге							77842	
		- Сметная прибыль	Тенге							49340	
		Покрытие дорог									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	м3 материала основания в плотном теле	71,4153	2864,76	1068,54	204588	76310	118406	19105	241588
		НР - 72%; СП - 8%			138,24	233,31	9872	16662		17895	
2	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	679,23	1559,92	124,97	1059543	84884	945082	35908	1183086
		НР - 72%; СП - 8%			43,55	29,88	29577	20294		87636	
3	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	679,23	1042,75	0,13	708268	88	707705	342	765299
		НР - 72%; СП - 8%			0,70	--	475	--		56689	
4	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	312,78	1711,10	31,16	535197	9745	292941	170069	761688
		НР - 72%; СП - 8%			743,37	11,82	232511	3696		56421	
5	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	14,0751	41194,00	--	579810	--	579810	--	626194
		СП - 8%			--	--	--	--		46385	
6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	м3 материала основания в плотном теле	2,9392	2864,76	1068,54	8420	3141	4873	786	9943
		НР - 72%; СП - 8%			138,24	233,31	406	686		737	
7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотностькаменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	36,74	1559,92	124,97	57311	4591	51120	1942	63994
		НР - 72%; СП - 8%			43,55	29,88	1600	1098		4740	
8	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	36,74	1042,75	0,13	38311	5	38280	19	41396
		НР - 72%; СП - 8%			0,70	--	26	--		3066	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	65,08	1711,10	31,16	111358	2028	60951	35386	158484
		НР - 72%; СП - 8%			743,37	11,82	48379	769		11740	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	[illegible] ГОСТ 6665-91	м3	1,04128	41194,00	--	42894	--	42894	--	46326
		СН: [illegible]			--	--	--	--		3432	
11	1127-0701-0301 РС НБ РК 2015	Тротуар [illegible] Устройство с заполнением [illegible]	м2 тротуара	26,36	500,41	37,39	13191	986	192	8931	23891
		НР: [illegible]			455,71	14,85	12013	391		1770	
12	2406-0101-0101 РС НБ РК 2015	[illegible] бетона ГОСТ Р 52875-2018	м2	26,36	7704,00	--	203077	--	203077	--	219324
		СН: [illegible]			--	--	--	--		16246	
		[illegible]	Тенге								4141213
		[illegible]	Тенге				334859				
		[illegible]	Тенге					181778			
		[illegible]	Тенге					43596			
		[illegible]	Тенге						3045331		
		[illegible]	Тенге							272488	
		[illegible]	Тенге							306757	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									42 450 775
		Временные здания и сооружения			2,32%		984 857,98				
		Итого с временными									43 435 633
		Зимние удорожания			0,9%		390 920,70				
		Итого с зимними удорожаниями									43 826 554
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		876 531,07				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									44 703 085
		Оборудование									260 704
		НДС			12 %		5 395 654,65				44 963 789
		Итого с НДС									50 359 443
		Итого с понижающим коэффициентом			0,9						45 323 530,56
		Гаповарядные удержание			5%		2 266 176,53				43 057 354,03
		В том числе ндс									4 613 287,93

Генподрядчик:

ТОО "Султан. Б"

Директор **Ермекбаев К.**

Субподрядчик:

ТОО "Qazaq Qurylysy"

Директор **Сейдахметов Д.А.**