Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 года

Заказчик: ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"

Наименование объекта: Строительство 1 очкового ГТС на озеро "Озгент" Жанакорганского района, Кызылординской области

Договор №66 от 10 ноября 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный месяц	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
Строительство 1 очкового ГТС на озеро "Озгент" Жанакорганского района, Кызылординской области	14 924 528	13 079 750	14 720 000	13 000 088	11 551 366	**13 000 088**	11 551 366
Итого:	**14 924 528**	**13 079 750**	**14 720 000**	**13 000 088**	**11 551 366**	**13 000 088**	**11 551 366**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области"

_____ **Алиев Б.И.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Сэт-Сервис"

_____ **Иманова Р.С.**

Технадзор:
ТОО "Д-АРУ" _____ **Жанасбек К.**

Авторский надзор: РГП "Казводхоз"
Кызылординский филиал

_____ **Жакипов К.**

Заказчик: ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"

Наименование объекта: Строительство 1 очкового ГТС на озеро "Озгент" Жанакорганского района, Кызылординской области

Договор №66 от 10 ноября 2020 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за ноябрь месяц 2020 года

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Строительство одноочкового ГТС на озере Озгент	10 009 393			10 009 393
		Итого по главе 2	10 009 393			10 009 393
		Итого по главам 1-7	10 009 393			10 009 393
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015 т	Временные здания и сооружения (4,3 %)	430 404			430 404
		Итого по главе 8	430 404			430 404
		Итого по главам 1-8	10 439 797			10 439 797
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015 т	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	422 812			478
4	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска			688 757	688 757
		Итого по главе 9	422 812		688 757	1 111 569
		Итого по главам 1-9	10 862 609		688 757	11 551 366
5		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	217 252			217 252
		Итого по сметному расчету:				
6		- в текущих ценах с 01.01.18 г	11 079 861		688 757	11 768 618

7		- в текущих и прогнозных ценах	11 079 861		688 757	11 768 618
		Итого с пониж. коэфицентом 98,6285848%	**10 927 910**		**679 311**	**11 607 221**
8		**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**1 392 867**	**1 392 867**
9		**Всего по сметному расчету**	**10 927 910**		**2 072 178**	**13 000 088**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области"

_____ Алиев Б.И.

Подрядчик:
Директор ТОО "Сэт-Сервис"

_____ Иманова Р.С.

Технадзор:

ТОО "Д-АРУ" _____ Жалгасбек К.

Авторский надзор: РГП "Казводхоз"
Кызылординский филиал

_____ Жакипов К.

Заказчик: ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"

Наименование объекта: Строительство 1 очкового ГТС на озеро "Озгент" Жанакорганского района, Кызылординской области

Договор №66 от 10 ноября 2020 года

Акт выполненных работ

за ноябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0104-0201	Срезка растительного слоя	м3 грунта	20	47,65	47,65	953	953	–	197	1242
					–	13,7	–	274	–	92	
2	1101-0107-0112	Выемка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	348	269,55	259,11	93804	90171	–	14219	116665
					10,44	46,31	3633	16116	–	8642	
3	1136-0201-0106	Обратная засыпка	м3 грунта	340	415,31	148,79	141204	50590	–	79615	238485
					266,51	58,71	90614	19962	–	17666	
4	1136-0101-0103	Устройство насыпи	м3 грунта	880	179,3	159,56	157781	140413	–	40761	214425
					19,74	44,6	17368	39245	–	15883	
5	1136-0201-0203	Планировка автогрейдерами	поверхности	704	7,52	7,52	5294	5294	–	630	6398
					–	1,24	–	875	–	474	
6	1108-0101-0401	Мятая глина	ющего слоя	80	8543,79	1372,28	683503	109782	151268	439830	1213200
					5280,66	631,04	422453	50483	–	89867	
7	1147-0221-0102	Почвы. Обработка гербицидами. Почвы средние	га	0,026	5076,92	3653,85	132	95	–	58	205
					1423,08	1115,38	37	29	–	15	
8	2503-0101-0102	Гербициды	т	0,065	34002		2210		2210	–	2387
					–		–		–	177	

	Итого по разделу 1					**1 793 007**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					534 105				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					397 298				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					126 984				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					153 478				
	Накладные расходы, тенге					575 310				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					132 816				
	Раздел 2 Бетонные работы									
9 1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона. Устройство	конструкций	10,5	12500,57	4372,86	131256	45915	31362	62864	209650
				5140,86	1438,29	53979	15102	–	15530	
10 2301-1202-1007	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные, внутренним диаметром 1400 мм, третьей группы	м	17,5	133181		2330668		2330668	–	2517121
				–		–		–	186453	
11 1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	14	1009,21	758,14	14129	10614	3515	4465	20082
				–	295,29	–	4134	–	1488	
12 2104-9999-9917	Блоки "С"	м3	0,252	33996		8567		8567	–	9252
				–		–		–	685	
13 1137-0401-0104	Оголовки из монолитного бетона верхнего и нижнего бъефов. Устройство	конструкции	26,9	56154,31	1836,84	1510551	49411	1309473	155800	1799659
				5638,18	726,47	151667	19542	–	133308	
14 1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений. Установка	т арматуры	0,856	25151,87	9172,9	21530	7852	639	13979	38350
				15232,48	2713,79	13039	2323	–	2841	
15 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015	т	0,856	198348		169786		169786	–	183369
				–		–		–	13583	
16 1137-0401-0101	Дно из плит П-1, П-2, П-5, П-6 монолитного бетона. Устройство	конструкции	8,92	30270,74	544,84	270015	4860	248869	16553	309493
				1825,78	213,45	16286	1904	–	22925	
17 1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений. Установка	т арматуры	0,4456	25150,36	9171,9	11207	4087	333	7276	19962
				15231,15	2713,2	6787	1209	–	1479	

18	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015	т	0,4456	198348		88384		88384	–	95455
					–		–		–	7071	
19	1137-0401-0102	Откосы из плит П-3, П-4, П-7, П-8 монолитного бетона. Устройство	конструкции	33,72	34376,96	658,9	1159191	22218	999488	133413	1396012
					4077,25	270,55	137485	9123	–	103408	
20	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений. Установка	т арматуры	1,812	25149,56	9171,08	45571	16618	1353	29590	81174
					15231,79	2713,02	27600	4916	–	6013	
21	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015	т	1,812	198348		359407		359407	–	388160
					–		–		–	28753	
22	1137-0401-0101	Основание трубы из монолитного бетона. Устройство	конструкции	7,33	30270,67	544,75	221884	3993	204508	13602	254325
					1825,78	213,37	13383	1564	–	18839	
23	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений. Установка	т арматуры	0,329	25151,98	9173,25	8275	3018	246	5373	14740
					15231	2714,29	5011	893	–	1092	
24	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015	т	0,329	198348		65256		65256	–	70476
					–		–		–	5220	
25	1137-0401-0101	Гасители "Е" и "О" из монолитного бетона. Устройство	конструкции	1,36	30269,85	544,85	41167	741	37943	2523	47185
					1825,74	213,24	2483	290	–	3495	
26	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений. Установка	т арматуры	0,0345	25159,42	9159,42	868	316	26	564	1547
					15246,38	2724,64	526	94	–	115	
27	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0345	198348		6843		6843	–	7390
					–		–		–	547	

28	1141-0103-0101	Поверхности бетонные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	243	566,82	19,54	137737	4748	50001	65561	219562
					341,51	–	82988	–	–	16264	
29	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	ютном теле	43	1103,93	987,86	47469	42478	–	14484	66909
					116,07	195,81	4991	8420	–	4956	
30	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	43	2216		95288		95288	–	102911
					–		–		–	7623	
31	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	ютном теле	9	1070	953,89	9630	8585	–	2955	13592
					116,11	187,89	1045	1691	–	1007	
32	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	9	2870		25830		25830	–	27896
					–		–		–	2066	
33	1142-0101-0404	Устройство упорного зуба из камня	м3	19	4368,32	209,79	82998	3986	59747	13982	104738
					1013,95	68,26	19265	1297	–	7758	
34	1146-0303-0107	Заделка швов цементным раствором ЦРМ-100	м3 заделки	1	29253	429	29253	429	4709	20412	53638
					24115	185	24115	185	–	3973	
35	1141-0104-0204	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната (шов 24)	м	76	357,66	86,29	27182	6558	493	19377	50284
					264,88	57,86	20131	4397	–	3725	
36	2105-0307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,684	84		57		57	–	62
					–		–		–	5	
37	1141-0103-0108	Поверхности бетонные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	60,8	1460,77	–	88815	–	68337	16178	113392
					336,81	–	20478	–	–	8399	

Итого по разделу 2 **8 216 386**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 601 259
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 236 427

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	77 084
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 171 128
Накладные расходы, тенге	598 951
Сметная прибыль (8 %), тенге	608 621
Итого по смете	**10 009 393**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 135 364
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	633 725
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	204 068
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 324 606
Накладные расходы, тенге	1 174 261
Сметная прибыль (8 %), тенге	741 437

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области"

_____ Алиев Б.И.

Технадзор:

ТОО "Д-АРУ" _____ Жалгасбек К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Сэт-Сервис"

_____ Имашова Р.С.

Авторский надзор: РГП "Казводхоз"
Кызылординский филиал

_____ Жакипов К.