Заказчик: ТОО "Ер-гарант-строй"
Генподрядчик: ТОО "ОТЫРАБАТ-КУРЫЛЫС"
Договор: №90 от 17.06.2015г.

Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №13

Наименование объекта: **Строительство фельшерско-акушерского пункта в с. Ынталы, с/о Кажимукан, Ордабасинского района, ЮКО**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 27.07.2015г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобретение материалов	другие доп.расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты Подрядчика	10174715	1090148	3482588	10174715	822137	822137	-	-	-	1090148	10174715
Инжиниринговые услуги	137460	14728	-	137460	-		-	-	-	14728	137460
Авторский надзор			-	-	-		-	-	-		
Всего по стройке	**10312175**	**1104876**	**3482588**	**10312175**	-		-	-	-	**1104876**	**10312175**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"
_____ **Е.Кыдыров**

Главный специалист ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"
_____ **Б.Орынбеков**

Инженер:

Директор ТОО "Ер-гарант-строй"
_____ **В.Каримов**

Главный специалист ТОО "Ер-гарант-строй"
_____ **Т.Мамадияров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ОТЫРАБАТ-КУРЫЛЫС"
_____ **Р.Утешов**

Государственное учреждение "Управление строительства Южно-Казахстанской области"

Подрядчик: **ТОО "ОТЫРАБАТ-КҰРЫЛЫС"**
Инженер: **ТОО "Ер-гарант-строй"**
Договор: **№90 от 17.06.2015г.**

Наименование объекта: **Строительство фельшерско-акушерского пункта в с. Ынталы, с/о Кажимукан, Ордабасинского района, ЮКО**

АКТ
выполненных работ за июль 2015 год

N п/п	N смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 1-1. Подготовка территории строительства											
1	1	Е0107-24-10 К=0,8 НА ДЕМОНТАЖ	Демонтаж оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м(ВЕС ОГРАДЫ100М-5 ТОНН)	60	380,54	189,74	22833	11385	20342	1,08	65
				м	190,80	51,37	11448	3082	140	0,18	11
2	2	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3	27,10	27,10	81	81	57	--	--
				т	--	18,97	--	57	100	0,40	1
3	3	Е010333-А7-1 К=0,9 К ЦЕНЕ	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеро в/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	3	51,84	51,84	156	156	31	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		23069
Накладные расходы -	Тенге		20430
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2610
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		46110

Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы.

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

4	1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопат а" с ковшом вместимостью 0,5 м3	393,3714	27,84	26,18	10949	10296	3381	0,01	5
			м3		1,66	7,20	653	2832	97	0,03	10
5	2	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозера ми мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	22,20645	9,24	9,24	205	205	65	--	--
			м3		--	3,00	--	67	97	0,01	--
6	3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без кр еплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,40215	262,72	--	1945	--	2197	1,85	14
			м3		262,72	--	1945	--	113	--	--

УСТРОЙСТВО ПОДУШКИ ИЗ МЕСТНОГО ГРУНТА ТОЛЩ.1500ММ

7	4	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки то лщ.1500мм	325,0445	89,00	88,73	28930	28842	7838	--	1
			м3		0,25	24,61	81	7999	97	0,08	28
8	5	Е0101-12-13 т.ч. п-1.7 п-3.33 к=1,25	Разработка гру нта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Ра зработка грунта в отвал экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 в грунтах 1 группы(подс ыпка под полы и внутренние пазухи фундаментов)	154,07	27,55	25,91	4245	3992	1310	0,01	2
			м3		1,64	7,13	252	1098	97	0,02	4
9	6	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов буль дозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещ ении 1 группы грунтов до 5 м	46,18	5,55	5,55	257	257	81	--	--
			м3		--	1,80	--	83	97	0,01	--

			Разработка грунта 2 группы с погру зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо м вместимостью 0,5 м3(НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ ДЛЯ ОБРАТН ОЙ ЗАСЫПКИ)	м3	102,31	39,72	37,82	4064	3869	1277	0,01	1
						1,87	11,00	191	1125	97	0,04	4
12	9	Е010334-А10 К=0,9 К ЦЕНЕ	Перевозк а грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, рас стояние перевозки свыше 2,5 до 3 км	т	179,0425	22,14	22,14	3964	3964	793	--	--
						--	4,43	--	793	100	0,09	17
			СЪЕЗД-ВЫЕЗД									
13	10	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обрат ная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	23,277072	27,84	26,18	648	609	200	0,01	--
						1,66	7,20	39	168	97	0,03	1
14	11	Е0101-27-2	Засыпка траншей и кот лованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	23,277072	6,48	6,48	151	151	47	--	--
						--	2,10	--	49	97	0,01	--
15	12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	23,277072	21,55	4,52	502	105	385	0,11	3
						17,03	--	396	--	97	--	--
			ФУНДАМЕНТЫ									
			ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ(АС-39)									
16	13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подгот овки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 W4	м3	5,9	9323,29	66,01	55007	389	1367	1,35	8
						195,75	24,93	1155	147	105	0,12	1
17	14	Е0106-1-22	Устройств о ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине повс рху до 1000мм ИЗ БЕТОНА В12,5 W4	м3	41,2	11031,11	353,46	454482	14563	31083	3,60	148
						585,00	133,52	24102	5501	105	0,65	27
18	15	Е0106-1-22	Устройств о ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине повс рху до 1000 мм(подбетонка из бетона КЛ.В7,5)	м3	0,95	10665,71	353,46	10132	336	717	3,60	3
						585,00	133,52	556	127	105	0,65	1

				т	0,211754	67700,00	--	14336	--	--	--	--
20	17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--	--
				т	0,04257	65000,00	--	2767	--	--	--	--
21	18	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм			--	--	--	--	--	--	--
				т	0,09356	73000,00	--	6830	--	--	--	--
22	19	Е0106-11-10	Армирование подстилающих с лоев и набетонок(АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ)			--	--	--	--	--	--	--
				1т	0,0124	5239,08	327,33	65	4	26	11,60	--
23	20	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм			1890,00	123,75	23	2	105	0,60	--
				т	0,0124	52400,00	--	650	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
			ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ(АС-39)									
24	21	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых т рамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА к л.В7,5 W4			--	--	--	--	--	--	--
				м3	13,4	10310,77	--	138164	--	9345	3,66	49
25	22	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 м м С-3			567,00	--	7598	--	123	--	--
				т	0,150054	67700,00	--	10159	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
26	23	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--	--
				т	0,024928	65000,00	--	1620	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
			ПРИЯМОК(АС-39)									

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	м3	1,15	13267,19 2137,50	1327,03 456,24	15257 2458	1526 525	3132 105	12,49 1,72	14 2
29	26	Е0106-11-10	Армирование подсти лающих слоев и набетонок	1т	0,00796	5239,08 1890,00	327,33 123,75	42 15	3 1	17 105	11,60 0,60	"" ""
30	27	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00696	50900,00 ""	"" ""	354 ""	"" ""	"" ""	"" ""	"" ""
31	28	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,001	53600,00 ""	"" ""	54 ""	"" ""	"" ""	"" ""	"" ""
32	29	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01131	93997,62 33075,00	304,24 114,75	1063 374	3 1	394 105	198,00 0,56	2 ""
33	30	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01131	40200,00 ""	"" ""	455 ""	"" ""	"" ""	"" ""	"" ""
34	31	Е0134-53-1	Устройство настила из рифл еной стали для подпольных каналов	м2	1,49	1062,00 812,25	221,40 84,38	1582 1210	330 126	1470 110	4,87 0,41	7 1
35	32	С11011-4439	Лист стальной рифленый горячекатан ый толщиной 4 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568- 77	т	0,0513	52197,00 ""	"" ""	2678 ""	"" ""	"" ""	"" ""	"" ""
36	57	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазоч ная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности б утовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	189,84	245,44 37,35	3,82 1,44	46594 7091	725 273	8689 118	0,21 0,01	40 1

			Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	м3	63,29	6677,04	335,84	422590	21255	67886	5,07	321
						СТЕНЫ						
39	60	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧЕНИЕ Расшивки швов кл адки из кирпича	м3		783,00	126,00	49556	7975	118	0,61	39
				м2	166,552632	-38,93	--	-6484	--	-7651	-0,22	-36
40	61	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм(АС-10)			-38,93	--	-6484	--	118	--	--
				т	0,08928	41200,00	--	3678	--	--	--	--
41	62	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм(АС-10)			--	--	--	--	--	--	--
				т	0,00682	64100,00	--	437	--	--	--	--
42	63	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50			--	--	--	--	--	--	--
				м3	24,188	6563,86	337,41	158767	8161	22734	4,38	106
						670,50	126,00	16218	3048	118	0,62	15
43	64	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м									
				м2	162,4	948,04	34,73	153962	5640	45610	1,43	232
						225,00	13,01	36540	2113	118	0,06	10
44	65	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 ммПО УЗЛУ "В"(АС-16)									
				т	0,0847	41200,00	--	3490	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--

				т	0,00448	64100,00	--	--	287	--	--	--	--
			ПЕРЕКРЫТИЕ										
46	112	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	163,04	3160,00	--	515206	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
47	113	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	163,04	45,00	--	7337	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
48	114	С143017-68-6	Надбавка на 1 м2 площади и зделий за вычетом площади отверстий, вырезов, норм ативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-7 50 кг/м2, пролет 5,26-5,55 м	м2	72,98	129,00	--	9414	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
49	115	С143017-68-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная н агрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2 , пролет 5,26-5,55 м	м2	6,26	229,00	--	1434	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
50	116	С143017-69-6	Надбавка на 1 м2 площади и зделий за вычетом площади отверстий, вырезов, норм ативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-7 50 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	м2	77,18	156,00	--	12040	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
51	117	С143017-69-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная н агрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	м2	6,62	265,00	--	1754	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				2115431				
			Накладные расходы -	Тенге				207790				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				139393				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**2462614**				
			Локальная смета 6-1-1. Котельная. Общестроительные работы.									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									

53	2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креп лений с откосами /доработка грунта вручную после р азработки их механизированным способом/	м3	208,0436	27,84 1,66	26,18 7,20	3291 345	5446 1498	3768 97	9,91 0,01	[illegible] 5
				м3	6,4344	262,72 262,72	-- --	1690 1690	-- --	1910 113	1,85 --	12 --
54	3	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на пр осадочных грунтах методом послойной укатки ТОЛЩ.10 00М	м3	116,04	89,00 0,25	88,73 24,61	10328 29	10297 2856	2798 97	-- 0,08	-- 10
55	4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдо зерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещен ии 2 группы грунтов до 5 м(СНАРУЖИ ФУНДАМЕНТОВ)	м3	51,737	6,48 --	6,48 2,10	335 --	335 109	106 97	-- 0,01	-- --
56	5	Е0101-12-13 т.ч. п-1.7 п-3.33 к=1,25	Разработка грунта 1 груп пы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Разработка г рунта в отвал экскаватором с грейферным ковшом вмс стимостью 0,5 м3 в грунтах 1 группы(ОБРАТНАЯ ЗАСЫП КА ВНУТРИ И ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ)	м3	35,42	27,55 1,64	25,91 7,13	976 58	918 252	301 97	0,01 0,02	-- 1
57	6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	87,157	21,55 17,03	4,52 --	1878 1484	394 --	1440 97	0,11 --	9 --
58	7	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ б ульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при переме щении грунта 2 группы до 10 м	м3	11,28	12,34 --	12,34 3,50	139 --	139 39	38 97	-- 0,01	-- --
						ФУНДАМЕНТ(АС-15)						
59	8	Е0106-1-1	Устройство бетонной подгот овки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 W4	м3	1,9	9323,29 195,75	66,01 24,93	17714 372	125 47	440 105	1,35 0,12	3 --
60	9	Е0106-1-20	Устройство ленточных фу ндаментов бетонных ПОДБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 W 4	м3	0,17	10398,09 441,00	311,32 117,61	1768 75	53 20	100 105	2,82 0,57	-- --

			Армирование подстилающих слоев и набетонок	м3	0,07035	5239,08	327,33	369	23	149	11,60	1
				1т		1890,00	123,75	133	9	105	0,60	--
63	12	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического проф иля класса А-III, d 10 мм	т	0,058158	67700,00	--	3937	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
64	13	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	К аркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0.012117	65000,00	--	788	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
65	14	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1 т	0,0141	24078,76	587,63	340	8	296	118,00	2
						19800,00	222,75	279	3	105	1,08	--
66	15	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: ст аль периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,012792	67700,00	--	866	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
67	16	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: ст аль гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,001344	65000,00	--	87	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
68	17	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых тра мбовками подстилающих слоев бетонных ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 НА	м3	0,9	10312,10	--	9281	--	628	3,66	3
						567,00	--	510	--	123	--	--
69	18	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,01388	5239,08	327,33	73	5	29	11,60	--
						1890,00	123,75	26	2	105	0,60	--

				т	0,011846	67700,00	--	802	--	--	--	--
71	20	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--	--
				т	0,001536	65000,00	--	100	--	--	--	--
72	21	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок(АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ АС-14)			--	--	--	--	--	--	--
				1т	0,00695	5239,08	327,33	36	2	15	11,60	--
						1890,00	123,75	13	1	105	0,60	--
73	22	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля кл асса А-III, d 16-18 мм									
				т	0,00695	50900,00	--	354	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
			ПРИЯМОК(АС-15)									
74	23	Е0106-1-1	Устройство бетонной подго товки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 W4									
				м3	0,21	9323,29	66,01	1958	14	49	1,35	--
						195,75	24,93	41	5	105	0,12	--
75	24	Е0106-24-10	Устройс тво стен и днищ при отношении высоты к ширине боле е 1 при толщине стен до 300 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 W4									
					0,95	11478,08	738,71	10904	702	1464	5,68	5
76	39	Е0108-4-1	Гидроизо ляция горизонтальная цементная с жидким стеклом ст ен, фундаментов									
				м2	9,6	244,87	4,19	2351	40	675	0,38	4
						58,05	1,58	557	15	118	0,01	--
77	40	Е0108-10-1	Кладка а рмированных простых наружных стен из кирпича при в ысоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 б аллов									
				м3	30,626	6677,04	335,84	204491	10285	32850	5,07	155
						783,00	126,00	23980	3859	118	0,61	19
78	41	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧЕН ИЕ Расшивки швов кладки из кирпича									
				м2	87,020842	-38,93	--	-3388	--	-3998	-0,22	-19
						-38,93	--	-3388	--	118	--	--
79	42	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проводока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 ммСЕТКА СГ-1									
				т	0,03456	41200,00	--	1424	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--

			Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 ммСЕТКА СГ-2	0,012698	68200,00	--	819	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
82	45	C12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 ммСЕТКА СГ-2	0,00076	64100,00	--	49	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
83	46	E0108-7-3	Кладка перегородок арми рованных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа д о 4 м	18,98	991,09	34,73	18811	659	5331	1,43	27
			м2		225,00	13,01	4271	247	118	0,06	1
84	47	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00875	41200,00	--	361	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
85	48	C12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,00023	50800,00	--	12	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
86	49	C12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00047	64100,00	--	30	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ МП-1(1шт.); МП-2(2шт.);МП-3(1ш								
87	50	E0106-18-9	Устройство п еремычек ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,714	16546,47	367,51	11814	262	1755	13,10	9
			м3		2202,75	138,83	1573	99	105	0,68	--
88	51	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03728	65900,00	--	2457	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
89	52	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00986	67700,00	--	668	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
90	53	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02263	65000,00	--	1471	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
91	54	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн(МС- 1) в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметро м до 2 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,6	14043,95	990,15	8426	594	1272	10,40	6
			м3		1644,75	374,04	987	224	105	1,83	1

93	50	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00492	65000,00	--	320	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				438179	33633			252
			Накладные расходы -	Тенге				55713				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				29633				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				523525				
			Локальная смета 4-2. Внутриплощадочные сети ВЛ-0,4 кВ.									
94	3	75-4-52	Комплектная трансформаторная подстанция, типа КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальный ток-36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, габаритные размеры 1500х1800х2450 мм	шт	1	163900,00	--	163900	--	--	--	
						--	--	--	--	--	--	
95	4	75-3-1	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 25/6-10 У1, мощность 25 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1050х410х1080 мм	шт	1	117500,00	--	117500	--	--	--	
						--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				281400				
			Стоимость оборудования -	Тенге				281400				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				281400				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				281400				
Всего, сметная стоимость СМР -				Тенге							3313649	
- в том числе оборудование				Тенге							281400	
Временные здания и сооружения				Тенге				3,4%			103096	
Итого с временными				Тенге							3416746	
Производства работ в зимнее время				Тенге				0,7%			21947	
Затраты на дополнительные отпуска				Тенге				0,4%			12541	
Затраты на выслугу лет				Тенге				1%			31353	
Итого в ценах 2001 года				Тенге							3482588	
Пересчет в текущих ценах 2014 года				Тенге				2,55742			8906438	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет				Тенге				2%			178129	

Налог на добавленную стоимость	Тенге							
Итого с НДС	Тенге				12%			
Итого к оплате	**Тенге**						10174715	
- в том числе оборудование	Тенге						10174715	
							822137	

Инженер:

Директор ТОО "Ер-гарант-строй"

_____ Каримов В.

Гл.специалист ТОО "Ер-гарант-строй"

_____ Мамадияров Т.М.

Подрядчик:

Начальник технического надзора ТОО "Ер-гарант-строй"

_____ Алпысбаев П.

Директор ТОО "ОТЫРАБАТ-КҰРЫЛЫС"

_____ Утешов Р.

ТОО «Ер-гарант-строй»
Инженер-сметчик