Инженер: ТОО "Ер-гарант-строй"
Генподрядчик: ТОО "ОТЫРАБАТ-ҚҰРЫЛЫС"
Договор: №90 от 17.06.2015г.

Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №13

Наименование объекта: **Строительство фельшерско-акушерского пункта в с. Ынталы, с/о Кажимукан, Ордабасинского района, ЮКО**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 24.08.2015 г август месяц 2015 год

(в тенге)

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
						с начало года	за отчетный месяц		приобретение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затраты Подрядчика	35332666	3785643	8370387	25157951			-	-	-	2695495	25157951
2	-в том числе оборудование	6677100	715404		5854963	6677100	5854963				627317	5854963
3	Инжиниринговые услуги	477344	51144	-	339884	-		-	-	-	36416	339884
4	Авторский надзор			-	-	-		-	-	-		
5	**Всего по стройке**	**35810010**	**3836787**	**8370387**	**25497835**	-		-	-	-	**2731911**	**25497835**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"
Е.Кыдыров

Инженер:
Директор ТОО "Ер-гарант-строй"
В.Каримов

Подрядчик:
Директор ТОО "ОТЫРАБАТ-ҚҰРЫЛЫС"
Р.Утешов

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Южно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "ОТЫРАБАТ-КУРЫЛЫС"
Инженер: ТОО "Ер-гарант-строй"
Договор: №90 от 17.06.2015г.

Наименование объекта: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Ынталы, с/о Кажимукан, Ордабасинского района, ЮКО**

АКТ

выполненных работ за август 2015 год

N п/п	N смет	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Локальная смета 3-1. Сарай для хранения угля.								
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	Е0101-13-11	Разработка грунта 2 группы в от вал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимо стью 0,25 м3	15,714	76,35	74,88	1200	1177	196	0,01	--
			м3		1,47	11,38	23	179	97	0,04	1
2	2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 гр уппы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле ний с откосами /доработка грунта вручную после раз работки их механизированным способом/	0,486	262,72	--	128	--	144	1,85	1
			м3		262,72	--	128	--	113	--	--
3	3	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котло ванов и ям в грунтах 1 группы	6,67	122,18	--	815	--	921	0,89	6
			м3		122,18	--	815	--	113	--	--
4	4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозе рами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	5,76	6,48	6,48	37	37	12	--	--

6	6	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бу ьлдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещ ении грунта 2 группы до 10 м	м3	3,70	21,55 17,03	4,32	144 28	26	7 97	0,11
			ФУНДАМЕНТЫ (АС-9)	м3	3,77	12,34 --	12,34 3,50	47 --	47 13	13 97	-- 0,01
7	7	Е0106-1-1	Устройство бе тонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 W6	м3	1,8	9639,49 195,75	66,01 24,93	17351 352	119 45	417 105	1,35 0,12
8	8	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 W 6	м3	10,8	10715,62 441,00	311,32 117,61	115729 4763	3362 1270	6335 105	2,82 0,57
9	9	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,08073	5239,08 1890,00	327,33 123,75	423 153	26 10	171 105	11,60 0,60
10	10	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,07215	67700,00 --	-- --	4885 --	-- --	-- --	-- --
11	11	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00858	65000,00 --	-- --	558 --	-- --	-- --	-- --
12	12	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетони ровании	1т	0,03164	24078,76 19800,00	587,63 222,75	762 626	19 7	665 105	118,00 1,08
13	13	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02912	61200,00 --	-- --	1782 --	-- --	-- --	-- --
14	14	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00252	65000,00 --	-- --	164 --	-- --	-- --	-- --
15	15	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладк и кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	63,405	245,44 37,35	3,82 1,44	15562 2368	242 91	2902 118	0,21 0,01

17	17	E0106-3-1	Устройство монолитных ж/б конструкций: ФУНДАМЕНТЫ ИЗ БЕТОНА КЛВ12,5 ж/б	м3	1,6	11461,93	300,48	18339	517	1163	3,98	6
						614,33	89,46	983	143	105	0,35	1
18	18	E0106-11-10	Армирование полстилающих слоев и набетонок	т	0,0144	5239,08	327,33	75	5	30	11,60	
						1890,00	123,75	27	2	105	0,60	
19	19	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	т	0,0144	41200,00		593				
			СТЕНЫ									
20	20	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА КР100/1/15 НА Р-РЕ М50	м3	20,59	6605,04	335,84	135998	6915	20063	4,34	93
						699,75	126,00	14408	2594	118	0,61	13
21	21	E0108-11-1	ИСКЛЮЧЕНИЕ: Расшивка швов кладки из кирпича	м2	82,36	-38,93		-3206		-3783	-0,22	-18
						-38,93		-3206		118		
22	22	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,04794	8679,63	422,15	416	20	476	36,40	3
						8237,30	137,30	396	8	118	0,77	
23	23	C12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,08038	68200,00		5496				
24	24	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00763	65000,00		497				
25	25	E0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА КЛВ 15	м3	0,28	16346,47	367,51	4633	103	688	13,10	4
						2202,75	138,83	617	39	105	0,68	
26	26	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0108	67700,00		731				
27	27	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0064	65000,00		416				
28	28	E0106-19-1	Устройство поясов в опалуб ке ИЗ БЕТОНА КЛВ12,5		2	12259,07	316,01	24518	632	3124	8,25	17

			[illegible]	т	0,092	67700,00	--	6228	--	--	--	--	--
30	30	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0184	65000,00	--	1196	--	--	--	--	--
31	31	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ОС-9,ОС-10	т	0,01776	50642,00	--	899	--	--	--	--	--
32	32	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(УСТАНОВКА АНКЕРА АС-1)	т	0,0105	8679,65	422,15	91	4	104	56,40	1
						8257,50	157,50	87	2	118	0,77	--
33	33	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0105	55620,00	--	584	--	--	--	--
34	34	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1(10ШТ)(АС-5)	1т	0,0323	93997,62	304,24	3036	10	1126	198,00	6
						33075,00	114,75	1068	4	105	0,56	--
35	35	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количеств о окрасок 2	м2	0,7429	148,40	0,07	110	--	84	0,65	--
						108,00	0,02	80	--	105	--	--
			ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА ОБ-1 2шт.(АС-7)									
36	36	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в де ревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	0,48	14043,95	990,15	6741	475	1017	10,40	5
						1644,75	374,04	789	180	105	1,83	1
37	37	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0544	61200,00	--	3329	--	--	--	--
38	38	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01196	65000,00	--	777	--	--	--	--
39	39	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,00948	68200,00	--	647	--	--	--	--

			Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0264	33075,00	114,75	873	[illegible]	105	0,56	[illegible]
42	42	E0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	т	0,0264	40200,00	--	1061	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
43	43	C12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	м3	0,32	16546,47	367,51	5295	118	787	13,10	4
						2202,75	138,83	705	44	105	0,68	--
44	44	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0312	61200,00	--	1909	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
				т	0,00724	65000,00	--	471	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
			ПРОЕМЫ									
58	58	E0110-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	м2	0,9	1075,24	62,79	968	57	243	1,32	1
						202,73	22,52	182	20	120	0,10	--
59	59	C12061-151	Блоки оконные глухие одинарной конс трукции СГО 6-12(ФН03-15) для сельхозяйственных зд аний	м2	0,9	1630,00	--	1467	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
60	60	E0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщино й 3мм окон с одинарным переплетом	м2	0,9	382,25	1,65	344	1	32	0,22	--
						33,30	0,63	30	1	105	--	--
			ДВЕРИ ДМ-1(2шт.)(АС-4;8)									
61	61	E0109-53-1	Монтаж конструкций двере й(ДВЕРЬ ДМ-1), люков, лазов для автокоптилок и пар оварочных камер	т	0,17376	14806,01	1133,15	2573	197	2078	82,10	14
						12892,50	398,25	2240	69	90	1,95	--
62	62	C12021-85	Ворота(ДВЕРЬ) различных типов: ра мы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонко листовой стали без механизма открывания	т	0,17376	120300,00	--	20903	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--

		К=2,4 к площади двери	Масляная окраска больших поверхностей, кроме фасадных, белилами с добавлением колерс, количество окрасок 2								
			м2	6,6198	65,24	1,84	432	12	333	0,11	1
			ПОЛЫ ДЕТ.740 СЕРИЯ 2.244-1 В.6 - S=67,56 М2(БЕТОН М АРКИ 200)		18,45	0,70	122	5	105	--	--
65	65	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием								
			м2	67,56	51,34	2,62	3468	177	956	0,07	5
					10,51	0,99	710	67	123	--	--
66	66	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.8 0ММ ИЗ Бетона кл.В7,5 НА ССПЦ W4								
			м3	5,4048	10407,98	--	56253	--	3769	3,66	20
					567,00	--	3065	--	123	--	--
67	67	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ТОЛЩ.20ММ ИЗ Бетона кл.В15								
			м2	67,56	410,34	14,76	27722	997	4817	0,36	24
					52,43	5,54	3542	374	123	0,03	2
68	68	Е0111-15-2 К=2 К ОБЪЕМУ	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий								
			м2	135,12	-49,28	-0,67	-6659	-91	-322	-0,01	-1
					-1,69	-0,25	-228	-34	123	--	--
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-4)								
69	69	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри по мещений известковая по штукатурке								
			м2	91	17,43	0,12	1586	11	1317	0,09	8
					13,73	0,05	1249	5	105	--	--
70	70	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхн остей оконных и дверных откосов по бетону и камню								
			м2	1,78	618,63	6,33	1101	11	589	1,79	3
					312,75	2,39	557	4	105	0,01	--
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АС-2)								
71	71	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известко вым раствором по камню стен ЦОКОЛЬ								
			м2	6,225	254,12	1,96	1582	12	715	0,61	4
					108,90	0,45	678	3	105	0,03	--
72	72	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-извест ковым раствором по камню стен								
			м2	89,6	254,12	1,96	22769	176	10288	0,61	55
					108,90	0,45	9757	40	105	0,03	2
73	73	Е0115-159-1	Окраска фасадов с лесов с подготовко й поверхности известковая								
				86,6	23,41	1,13	2027	98	1779	0,12	10

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	м	[illegible]	57,38	6,29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Накладные расходы -	Тенге				510699				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге				69936				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				355149				
			Тенге				4091566				
		Локальная смета 4-1. Внеплощадочные сети В.Л-10 Кв.									
5	1	Е0133-1-10 Установка сборных желез обетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3(ПЛИТА П-3м-V=0,05м3)	0,2	2794,69	1445,81	559	289	202	3,86	1	
		1м3		679,50	281,18	136	56	105	1,83	–	
6	2	С143014-3 И Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластны е грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80(ПЛИТА П-3 м)	0,202	22000,00	–	4444	–	–	–	–	
		м3		–	–	–	–	–	–	–	
7	3	Е0133-103-2 Установка одностоечных железобетонных опор с одним подпором ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверс ами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12	
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5	
78	4	С143019-91 Стойки вибрированные для опор высоково льтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	4	17700,00	–	70800	–	–	–	–	
		шт		–	–	–	–	–	–	–	
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
79	5	Сарайс-лист"22" ТРАВЕРСА ТМ-6	2	3944,09	–	7888	–	–	–	–	
		шт		–	–	–	–	–	–	–	
80	6	Сарайс-лист"23" Накладка ОГ 2	4	463,99	–	1856	–	–	–	–	
		шт		–	–	–	–	–	–	–	
81	7	Сарайс-лист"23" Накладка ОГ 5	2	201,80	–	404	–	–	–	–	
		шт		–	–	–	–	–	–	–	
82	8	Сарайс-лист"24" Хомут Х1	2	242,64	–	485	–	–	–	–	
		шт		–	–	–	–	–	–	–	
83	9	Сарайс-лист"25" Болт Б6	2	172,12	–	344	–	–	–	–	
		шт		–	–	–	–	–	–	–	

86	12	Сарайс-лист"26"	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП1	шт	4	1230,67	--	4923	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
			ИЗОЛЯТОРЫ.ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА	м	4	169,68	--	679	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
87	13	С151804-291 прим.	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г(ШФ20-8) ГОСТ 1232-93	шт.	2	446,00	--	892	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
88	14	С151804-1332	Изолятор колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 512 04-2004	шт.	2	12,00	--	24	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
89	15	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В- I, ВР-1, d 4 мм(КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДА)	т	0,000058	50800,00	--	3	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
90	16	С151804-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	163,00	--	652	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
91	17	С151804-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	42,00	--	252	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
			ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПО СЕРИИ 3.407.1-603									
92	18	С151804-1082	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	24	603,00	--	14472	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
93	19	С151804-1373	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	241,00	--	2892	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
94	20	С151804-1629	Звенья промежуточные трехлапчатые ти из ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	133,00	--	1596	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
95	21	С151804-1836	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК -1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	389,00	--	4668	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--

98	23	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоково льтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	опора	3	1592,10	929,47	4776	2788	2434	3,40	9
						513,00	259,59	1539	779	105	1,08	3
				шт	3	17700,00	--	53100	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
			МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
99	24	Спрайс-лист"22"	ТРАВЕРСА ТМ-3									
				шт	3	3252,12	--	9756	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
100	25	Спрайс-лист"24"	Хомут Х1									
				шт	3	242,64	--	728	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
			ИЗОЛЯТОРЫ.ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
101	26	С151804-291 прим.	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г(ШФ20-8) ГОСТ 1232-93									
				шт.	18	446,00	--	8028	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
102	27	С151804-1332	Изолятор колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004									
				шт.	18	12,00	--	216	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
103	28	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоск ие: проволока арматурная из низкоуглеродистой стал и В-I, ВР-1, d 4 мм(КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДА)									
				т	0,000516	50800,00	--	26	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
104	29	С151804-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98									
				шт.	3	163,00	--	489	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
105	30	С151804-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98									
				шт.	18	42,00	--	756	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
			УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ ОТ ВЛ-10кВ- УОП									
106	31	Е0133-114-4	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ(ВЛ-10кВ) к зданиям вручную /количество проводов в от ветвлении - 1/									
				шт	1	277,06	38,56	277	39	239	1,27	1
						213,75	13,50	214	14	105	0,07	--

109	34	Сарайс-лист"26"	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ 3П1	шт	1	242,64	--	243	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
110	35	С151804-291 прим.	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г(ШФ20-8) ГОСТ 1232-93	М	0,6	169,68	--	102	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
111	36	С151804-1332	Изолятор колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 512 04-2004	шт.	5	446,00	--	2230	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
112	37	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоск не: проволока арматурная из низкоуглеродистой стал и В-I, ВР-1, d 4 мм(КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДА)	т	12,00	12,00	--	60	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
113	38	С151804-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,000057	50800,00	--	3	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
114	39	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой ста ли, диаметр 12 мм(по серии 3.407-150 л.ЭС 07)	шт	6	42,00	--	252	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
115	40	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной мес тности с помощью механизмов сечением проводов свыш е 35 мм2	1км	5	247,70	20,70	1239	104	535	0,70	4
						111,00	1,60	555	8	95	0,01	--
116	41	С151607-28 К=1,045 к объему СБОРНИК 33; ТЧ п.2.5	Провода неизолированные для воздушн ых линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечени ем 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,18	41504,56	31105,06	7471	5599	2943	51,10	9
						9157,50	6414,57	1648	1155	105	22,72	4
117	42	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение д о 10 кВ, ток до 600 А	шт	0,110039	165875,00	--	18253	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
					1	568,50	25,50	568	25	436	2,00	2
						452,00	6,80	452	7	95	0,04	--

119		[illegible]	Установка трубчатых разрядников на опоре ВЛ 6-10 кВ, разрядник типа РТВ-10	комплект	1	3317,06	917,80	3317	918	744	2,60	3
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			494,50	214,00	495	214	105	0,90	1
			Накладные расходы -	Тенге				260918				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				10756				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				16301				
				Тенге				287974				
			Локальная смета 4-2. Внутриплощадочные сети ВЛ-0,4 кВ и Наружное освещение.									
120	1	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным ра ботам	шт	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
						495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
121	2	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работ ам	шт	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
						2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
122	5	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 г руппы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратн ая лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	45,59	33,67	32,10	1535	1463	614	0,01	--
						1,57	12,33	72	562	97	0,05	2
123	6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,41	262,72	--	370	--	419	1,85	3
						262,72	--	370	--	113	--	--
124	7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы(ПОДСЫПКА ПОД КА БЕЛЬ)	м3	10	122,18	--	1222	--	1381	0,89	9
						122,18	--	1222	--	113	--	--
125	8	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлована бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при п еремещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	38	5,55	5,55	211	211	66	--	--
						--	1,80	--	69	97	0,01	--
126	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 груп пы пневматическими трамбовками	м3	38	21,55	4,52	819	172	628	0,11	4
						17,03	--	647	--	97	--	--

128	11	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в пролож енных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	121	26,40 19,10	3,10 0,50	4409 3190	318 83	3110 95	0,11 --	13 --
129	12	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, проклады ваемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг м	42	27,70 19,70	2,10 0,50	3352 2384	254 61	2322 95	0,10 --	12 --
130	13	Ц0108-142-1	Устройство постели при одн ом кабеле в траншее м	105	66,80 20,30	18,10 3,80	2806 853	760 160	962 95	0,12 0,02	5 1
131	14	Ц0108-142-2	На каждый последующ ий кабель добавлять к расц. 8-142-1 м	62	36,70 8,80	27,80 6,90	3854 924	2919 724	1566 95	0,06 0,04	6 4
132	15	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного к абеля, проложенного в траншее м	105	11,20 3,30	7,90 2,00	694 205	490 124	312 95	0,02 0,01	1 1
133	16	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичо м каждого последующего кабеля, проложенного в тран шее, добавлять к расц. 8-143-1 м	62	32,40 8,60	23,70 5,90	3402 903	2489 620	1446 95	0,06 0,03	6 4
134	17	С143006-7	Кирпич и камни керамиче ские одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-1 00 1000шт	1,572	18,80 4,50	14,20 3,50	1166 279	880 217	471 95	0,03 0,02	2 1
135	18	С151601-186 К=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабели силовые н а напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечен ие 4х6 мм2 1000м	0,30498	10400,00 --	-- --	16349 --	-- --	-- --	-- --	-- --
136	19	С151601-165 К=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечени е 3х6 мм2 1000м	0,051	85800,00 --	-- --	26167 --	-- --	-- --	-- --	-- --
137	20	Ц0108-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жи льного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 м м2 шт	18	53300,00 --	-- --	2718 --	-- --	-- --	-- --	-- --
					603,80 527,00	-- --	10868 9486	-- --	9012 95	3,00 --	54 --

			ПЗ(ПКВ-1)								
			СВЕТИЛЬНИК ТИПА "ТОРШЕР"(4шт.)	компл	18	3160,90	--	56880	--	--	--	--
139	22	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы									
				м3	1,96	218,93	--	429	--	485	1,54	3
						218,93	--	429	--	113	--	--
140	23	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, п азух котлованов и ям в грунтах 1 группы									
				м3	1,48	122,18	--	181	--	204	0,89	1
						122,18	--	181	--	113	--	--
141	24	Е0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перем ещении грунта 1 группы до 10 м									
				м3	0,48	9,49	9,49	5	5	1	--	--
						--	2,69	--	1	97	0,01	--
142	25	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т									
				т	0,15344	4646,85	2285,57	713	351	303	9,35	1
						1579,50	617,13	242	95	90	2,34	--
142	26	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий									
				т	0,15344	1333,50	312,12	205	48	94	2,96	--
						679,50	--	104	--	90	--	--
143	27	С12021-245 К=1,01	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т									
				т	0,154976	172800,00	--	26780	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
144	28	Е0133-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью									
				т	0,15344	2680,92	2005,12	411	308	110	2,14	--
						360,00	322,92	55	50	105	1,04	--
145	29	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой ИЗ БЕТО НА КЛ.В15 W4									
				м3	0,48	10215,41	132,50	4903	64	142	1,48	1
						231,75	49,50	111	24	105	0,24	--

			м	12	10,60	0,10	127	1	101	[illegible]	1	
					8,80	0,10	106	1	95	--	--	
147	31	С151601-342 к=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ , число жил и сечени е 3х2,5 мм2	0,01224	60500,00	--	741	--	--	--	--	
			1000м		--	--	--	--	--	--	--	
148	32	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой ста ли, размер 50х50х5 мм	4	431,60	21,60	1726	86	577	0,90	4	
			шт		149,00	2,90	596	12	95	0,02	--	
149	33	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в т раншее из круглой стали, диаметр 12(6) мм	10	30,30	2,80	303	28	264	0,16		
			м		27,50	0,30	275	3	95	--		
150	34	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 м м	0,00222	55620,00	--	123	--	--	--		
			т		--	--	--	--	--	--		
151	35	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	4	244,00	--	976	--	--	--		
			шт		--	--	--	--	--	--		
152	36	Ц0108-61-1	Предохранитель	4	276,50	18,60	1106	74	777	1,00		
			шт		200,00	4,50	800	18	95	0,03		
153	37	С151801-19 ПРИМ.	Выключатели и переключатели пакетн ые открытые /степень защиты IP00/, тип ПВ1-16 М3(П РЕДОХРАНИТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ 25А Е27ПФ-2)	4	204,00	--	816	--	--	--		
			шт		--	--	--	--	--	--		
154	38	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронш тейнах на стенах, колоннах и фермах, включая устано вку ПРА	4	758,30	283,00	3033	1132	1984	2,48		
			шт		441,00	81,00	1764	324	95	0,47		
155	39	С151703-14	Светильники тип РТУ01Х125/53-02У1 /Огоне к-1/	4	4180,00	--	16720	--	--	--		
			шт		--	--	--	--	--	--		
156	40	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	4	496,00	--	1984	--	--	--		
			шт		--	--	--	--	--	--		

158	42	С130804-2310	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 100 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	121	218,00	--	26378	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
159	43	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высот а, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
			шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
160	44	С151803-193	Ящик стальной протяжной и ответвительны й для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой пр окладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габа ритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2(БЛОК НА ВЕСНОЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ СЧЕТЧИКА)	1	3100,00	--	3100	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
161	45	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом осн овании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
			шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
162	46	Прайс-лист"33"	СЧЕТЧИК Э ЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЭТ-4ТМ.02.2	1	26547,02	--	26547	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
163	47	Ц0108-1-1 ПРИМ.	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 250 кВА(МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА)	1	8859,00	5158,00	8859	5158	4343	20,00	20
			ш т		3420,00	1151,99	3420	1152	95	6,68	7
165	49	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по уста новленным конструкциям и лоткам, с креплением на п оворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	5	23,20	2,10	116	11	80	0,10	1
			м		16,50	0,30	83	2	95	--	--
166	50	С151601-187 к=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	0,0051	120100,00	--	613	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
167	51	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, н апряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	2	2021,10	1245,00	4042	2490	1959	4,00	8
			шт		756,00	275,00	1512	550	95	1,59	3

169	53	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	комплект	2	2950,00	--	5900	--	--	--	--
				м	60	107,30	3,50	6438	210	1870	0,18	11
						32,40	0,40	1944	24	95	--	--
170	54	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диам етр 12(16) мм	м	70	35,50	3,10	2485	217	2175	0,18	13
						32,40	0,30	2268	21	95	--	--
171	55	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,1106	49131,00	--	5434	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
			ОГРАЖДЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ									
172	56	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глуб иной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и ст олбов в грунтах 2 группы	м3	0,784	402,75	--	316	--	357	2,80	2
						402,75	--	316	--	113	--	--
173	57	Е0106-1-1	Устройство бетонной по дготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 W4	м3	0,144	9323,29	66,01	1343	10	33	1,35	--
						195,75	24,93	28	4	105	0,12	--
			ОГРАЖДЕНИЕ									
174	58	Е0106-1-1	Устройство бетонной по дготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 W4	м3	0,144	9323,29	66,01	1343	10	33	1,35	--
						195,75	24,93	28	4	105	0,12	--
175	59	Е0106-1-2	Устройст во бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 W4	м3	0,384	11387,66	98,32	4373	38	295	4,41	2
						695,25	37,15	267	14	105	0,18	--
176	60	Е0106-11-10	Армирование п одстилающих слоев и набетонок	1т	0,00256	5239,08	327,33	13	1	5	11,60	--
						1890,00	123,75	5	--	105	0,60	--
177	61	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00256	65000,00	--	166	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
178	62	Е0106-11-7	Установка закладных д еталей весом до 4 кг	1т	0,063616	93997,62	304,24	5980	19	2217	198,00	13
						33075,00	114,75	2104	7	105	0,56	--

180	64	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля т	0,02413	147100,00	--	3550	--	--	--	--	--
181	65	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,08421	60500,00	--	5095	--	--	--	--	--
182	66	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	2,49182	148,40	0,07	370	--	283	0,65	2	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	108,00	0,02	269	--	105	--	--	--
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			338220					
			Накладные расходы -	Тенге			26547					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63060					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			22484					
							423764					

Локальная смета 2-1-9. Технологическое оборудование.

183	2	СПРАЙС-ЛИСТ"1"	СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ГК-10 ШТ	1	89376,49	--	89376	--	--	--	--	--
184	4	СПРАЙС-ЛИСТ"1"	Стерилизаторвоздушный ГП-20 компл.	1	45386,50	--	45386	--	--	--	--	--
185	6	СПРАЙС-ЛИСТ"1"	Шкаф сушильно-стерилизационный ШС-80 шт.	1	22693,25	--	22693	--	--	--	--	--
186	8	СПРАЙС-ЛИСТ"1"	КРЕСЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ КРГ-01 ШТ	1	68079,75	--	68080	--	--	--	--	--
187	10	СПРАЙС-ЛИСТ"1"	ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ BL-ASM-1 ШТ	4	698,25	--	2793	--	--	--	--	--
188	12	СПРАЙС-ЛИСТ"1"	КОМПРЕССОРНЫЙНЕБУЛАЙЗЕР OMRON ШТ	2	4887,78	--	9776	--	--	--	--	--
189	14	СПРАЙС-ЛИСТ"1"	ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ С АВТОНОМНЫМ ПИТАНИЕМ НАСТОЛЬНЫЕ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ В1-15-САША ШТ	1	15710,71	--	15711	--	--	--	--	--

191		СПРАЙС-ЛИСТ"1"	КАМЕРА ЭЛЕКТРОЗЕЛЕНАЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ КЕ-02 шт	1	22693,25	--	22693	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
192	19	СПРАЙС-ЛИСТ"1"	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный ОБНП-2 ШТ	8	3142,14	--	25137	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
193	21	1301-55	Ванна моечная секционная ВМСМ-1 шт.	1	7620,00	--	7620	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
194	23	1304-94	Шкаф холодильный ШХ-0,4М(ХОЛОДИЛЬНИК ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ХФ-250-1) шт.	1	68370,00	--	68370	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
			ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
195	25	1902-14	Аквадистиллятор электрический ДЭ-4-2 компл	1	32680,00	--	32680	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
196	27	1902-18	Сборник для дистиллированной или соленной воды С-16 компл.	1	40675,00	--	40675	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
197	29	1301-55	Ванна моечная секционная ВМСМ-1 шт.	1	7620,00	--	7620	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
198	31	СПРАЙС-ЛИСТ"1"	ИНДУКЦИОННАЯ ПЛИТКА ШТ	1	6542,64	--	6543	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			492385	--			
				Тенге			492385				
		Стоимость оборудования -		Тенге			492385				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:								
			Локальная смета 2-1-10. Технологическое оборудование.								
199	1	СПРАЙС-ЛИСТ"1"	Набор инструментов акушер-гинеколога(Российская федерация) шт	1	29326,66	--	29327	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
			МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБЛАГАЕМОЕ НДС								
200	2	1101-9	Стол пеленальный шт.	2	6020,00	--	12040	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
201	3	1102-2	Кушетка смотровая шт.	3	7110,00	--	21330	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	

203	5	1208-21	Стол перевязочный СПП	шт.	1	13330,00	--	13330	--	--	--	--
204	6	8101-58	Столик инструментальный СИ(СИ-06)	комплект	1	1935,00	--	1935	--	--	--	--
205	7	1801-14	Шкаф медицинский двухстворчатый ШМ-2	шт.	2	5590,00	--	11180	--	--	--	--
206	8	1104-40	Шкаф металлический	шт.	1	12540,00	--	12540	--	--	--	--
207	9	5558-75	Стул	шт.	4	2258,00	--	9032	--	--	--	--
208	10	1201-30	Ростомер складной для взрослых	шт.	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
209	11	1306-96	Термоконтейнер транспортный	шт.	1	39914,00	--	39914	--	--	--	--
210	12	СПРАЙС-ЛИСТ"1"	ЧЕМОДАН УКЛАДКА ДЛЯ ПАТРОНАЖНОЙ СЕСТРЫ	ШТ	1	26184,52	--	26185	--	--	--	--
211	13	1801-35	Штатив для длительных вливаний	шт.	1	4500,00	--	4500	--	--	--	--
212	14	1104-40	Шкаф металлический	шт.	1	12540,00	--	12540	--	--	--	--
213	15	1105-17	Ширма медицинская	шт.	1	5000,00	--	5000	--	--	--	--
			ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
214	16	1204-161	Стол производственный СП-1200	шт.	1	26400,00	--	26400	--	--	--	--
215	17	1813-33	Стеллаж производственный передвижной	шт.	1	7656,00	--	7656	--	--	--	--
216	18	1136-7	Стол однотумбовый		7	9030,00	--	63210	--	--	--	--

218	20	5558-4	Стул для врача	шт.	2	[illegible]	--	--	[illegible]	--	--	--
219	21	1809-13	Шкаф медицинский двухстворчатый ШМ-2	шт.	5	2946,00	--	14730	--	--	--	--
220	22	1103-28	Шкаф для одежды	шт.	1	5590,00	--	5590	--	--	--	--
221	23	1101-30	Шкаф хозяйственный секционный для хранения белья	шт.	8	14620,00	--	116960	--	--	--	--
222	24	1101-41	Шкаф металлический	шт.	4	14620,00	--	58480	--	--	--	--
				шт.	2	12540,00	--	25080	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			528346	--			--
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			528346				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			**528346**				
			Локальная смета 6-2. Внутриплощадочные сети теплоснабжения.									
223	1	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50(48) мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,075	124998,88	45997,13	9375	3450	8784	415,00	31
						73125,00	16970,25	5484	1273	130	88,16	7
224	2	С130806-60	Трубы стальные электросварн ые ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм(38х2,0)	м	75,75	141,00	--	10681	--	--	--	--
225	3	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	2	362,00	--	724	--	--	--	--
226	4	С12021-262	Опоры скользящие	т	0,0168	107900,00	--	1813	--	--	--	--
227	5	С12021-263	Опоры неподвижные	т	0,00582	107900,00	--	628	--	--	--	--

			т	0,014	31260,00	--	437	--	--	--	--
		КОЛОДЕЦ МАРКА КОЛОДЦА ПО ГРУНТОВЫМ УСЛОВИЯМ ВI			--	--	--	--	--	--	--
229	7	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Нр=1800мм								
			м3	1,38	8514,23	1879,87	11750	2594	3541	8,86	12
					1435,50	538,43	1981	743	130	2,06	3
230	8	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при измене нии марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			м3	1,38	266,00	--	367	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
231	9	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин с мотровых колодцев, марка К-7-1,5(КЦО-1)								
			шт	1	913,00	--	913	--	--	--	-
					--	--	--	--	--	--	-
232	10	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водоп роводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм(КЦ15-9,КЦ15-9а)								
			м	1,78	8530,00	--	15183	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
233	11	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и д ниц для сооружений водопровода, канализации, резер вуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелог о бетона класса В22,5, круглые								
			м3	0,65	32800,00	--	21320	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
234	12	С143001-45	Вычитается позиция: Надбав ка или скидка к сметной стоимости за изменение кла сса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
			м3	0,65	-250,00	--	-163	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
235	13	С143001-46	Вычитается позиция: Надбав ка или скидка к сметной стоимости за изменение кла сса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5								
			м3	0,65	-134,00	--	-87	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
236	14	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99								
			комплект	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

238	16	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	т	0,01768	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--
239	17	Е0113-37-1	Оклейка рул онными материалами на нефтебитуме рубероидом и гид роизолом в 1(2) слой	м2	0,39284	148,40 108,00	0,07 0,02	58 42	-- --	45 105	0,65 --
240	18	С11011-169	Изол	м2	9,1	221,89 186,75	5,38 2,25	2019 1699	49 20	1548 90	0,94 0,01
241	19	С11011-402	Мастика "Изол"	м2	10,374	126,00 --	-- --	1307 --	-- --	-- --	-- --
242	20	Е0113-37-2	Оклейка рулонными ма териалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	кг	63,7	79,00 --	-- --	5032 --	-- --	-- --	-- --
243	21	С11011-169	Изол	м2	9,1	76,46 74,25	1,57 --	696 676	14 --	608 90	0,40 --
244	22	С11011-402	Мастика "Изол"	м2	10,374	126,00 --	-- --	1307 --	-- --	-- --	-- --
245	23	Е0126-1-4	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектны ми на основе цилиндров минераловатных на синтетиче ском связующем толщиной 60(40) мм	кг	27,3	79,00 --	-- --	2157 --	-- --	-- --	-- --
246	24	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляцион ные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23 208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	м	75	191,25 127,58	5,31 2,03	14344 9569	398 152	9721 100	0,70 0,01
247	25	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопров одов диаметром 76 мм рулонными материалами при тол щине изоляционного слоя 40 мм	м3	0,7	17600,00 --	-- --	12320 --	-- --	-- --	-- --
				м	69	114,31 29,93	6,39 2,48	7888 2065	441 171	2236 100	0,19 0,01

			м2	35,3	71,00	--	1811	--	--	--	--
			ДЕТАЛЬ ЗАДЕЛКИ ТРУБОПРОВОДОВ В КОНСТРУКЦИЯХ								
249	27	Е0107-20-3	У становка стальных крепежных элементов, монтажных и зделий массой до 20 кг	0,10208	175710,10	1826,10	17936	186	1256	42,70	4
			т		8100,00	690,75	827	71	140	3,37	--
250	28	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайка ми и шайбами	16	20,14	0,23	322	4	288	0,12	2
			шт		19,91	0,09	319	1	90	--	--
251	29	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00496	149300,00	--	741	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
252	30	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	0,6	83,68	3,92	50	2	47	0,42	--
			м		76,95	1,58	46	1	100	0,01	--
253	31	С11011-1028	Шнур асбестовый общего наз начения /ШАОН/(объемный вес 300кг/м3)	0,00108	736700,00	--	796	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
254	32	Е0106-19-1	Устрой ство поясов в опалубке МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК ИЗ БЕТОН А КЛ.В7,5 W4	0,26	12163,66	316,01	3163	82	406	8,25	2
			м3		1368,00	119,39	356	31	105	0,58	--
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
255	33	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в от вал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	46,8122	33,67	32,10	1576	1503	631	0,01	1
			м3		1,57	12,33	73	577	97	0,05	2
256	34	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 г руппы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепл ений с откосами /доработка грунта вручную после ра зработки их механизированным способом/	1,4478	262,72	--	380	--	430	1,85	3
			м3		262,72	--	380	--	113	--	--
257	35	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котл ованов и ям в грунтах 1 группы	17,08	122,18	--	2087	--	2358	0,89	15
			м3		122,18	--	2087	--	113	--	--

				15,448	6,48	6,48	100	100	32	--	--
			м3		--	2,10	--	32	97	0,01	--
259	37	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневм атическими трамбовками	15,448	21,55	4,52	333	70	255	0,11	2
			м3		17,03	--	263	--	97	--	--
260	38	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перем ещении грунта 2 группы до 10 м	15,732	12,34	12,34	194	194	53	--	--
			м3		--	3,50	--	55	97	0,01	--
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ КАНАЛ КЛ60х45-8								
261	39	Е0107-61-1	Устр ойство непроходных каналов одноячейковых перекрыва емых или опирающихся на плиты	4,16	1986,57	564,43	8264	2348	4441	3,33	14
			м3		567,00	195,49	2359	813	140	0,75	3
262	40	С143001-62	Надбавка к с метной стоимости при изменении марки бетона по вод онепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,16	266,00	--	1107	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
263	41	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокл адки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0 Л4-8 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	2,16	25300,00	--	54648	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
264	42	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокл адки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 Л4д-8 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,72	26600,00	--	19152	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
265	43	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, к аналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и дру гих сухих подземных сооружений: плиты (блоки) пер екрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П5-8 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,96	26000,00	--	24960	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

		04С- 2004	П5д-8 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,32	28000,00	--	8960	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
267	45	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4,16	-250,00	--	-1040	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
268	46	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4,16	-134,00	--	-557	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			УГОЛ ПОВОРОТА УПК 60х45(1шт.)								
269	47	Е0107-61-1	Устройство непроходн ых каналов одноячейковых перекрываемых или опирающ ихся на плиты	1,01	1986,57	564,43	2006	570	1078	3,33	3
			м3		567,00	195,49	573	197	140	0,75	1
270	48	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,01	266,00	--	269	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
271	49	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для проклад ки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 об ъемом более 0.5 до 1.0 Лу4-8 ИЗ БЕТОНА КЛ.В25	0,69	25300,00	--	17457	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
272	50	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимос ти за изменение класса бетона всех видов, кроме яч еистого: выше 22,5 до 25	0,69	134,00	--	92	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
273	51	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, к аналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и дру гих сухих подземных сооружений: плиты (блоки) пер екрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П5-8 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,32	26000,00	--	8320	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
274	52	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеисто го: выше 15 до 20	0,32	-250,00	--	-80	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

				м3	0,33	134,00	--	--	--	--	--	--
276	54	E0107-20-3	Установки стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,001	175710,10	1826,10	176	2	12	42,70	--	--
				т	8100,00	690,75	8	1	140	3,37	--	--
277	55	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,001	40200,00	--	40	--	--	--	--	--
				т	--	--	--	--	--	--	--	--
278	56	E0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольныхсооружений при толщине до 150 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В10 W4	0,07	13728,00	1327,03	961	93	191	12,49	1	--
				м3	2137,50	456,24	150	32	105	1,72	--	--
279	57	E0106-1-1	Устройство б етонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 W4	3,4	9466,09	66,01	32185	224	788	1,35	5	--
				м3	195,75	24,93	666	85	105	0,12	--	--
			БАЛОЧНАЯ ОПОРА Н-1(3шт.)									
280	58	E0107-61-1	Устройство непроходи ых каналов одноячейковых перекрываемых или опирающ ихся на плиты	0,42	1986,57	564,43	834	237	448	3,33	1	--
				м3	567,00	195,49	238	82	140	0,75	--	--
281	59	C143001-62	Надбавка к сметной стоимос ти при изменении марки бетона по водонепроницаемос ти до 4: за 4 кг/см2	0,42	266,00	--	112	--	--	--	--	--
				м3	--	--	--	--	--	--	--	--
282	60	C143001-54	Надбавка к сметной стоимос ти бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,42	94,00	--	39	--	--	--	--	--
				м 3	--	--	--	--	--	--	--	--
283	61	C143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Бруски для прокладки лотков из тяж елого бетона класса В22,5 Б-1 ИЗ БЕТОНА КЛ.В25	0,3	24600,00	--	7380	--	--	--	--	--
				м3	--	--	--	--	--	--	--	--
284	62	C143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоим ости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,3	134,00	--	40	--	--	--	--	--
				м3	--	--	--	--	--	--	--	--

		04С- 2004	П5л-8 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15								
			м3	0,12	28000,00	--	3360	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
286	64	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеисто го: выше 15 до 20								
			м3	0,12	-250,00	--	-30	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
287	65	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеисто го: выше 20 до 22,5								
			м3	0,12	-134,00	--	-16	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
288	66	Е0106-33-3	Устройств о стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В10 W4								
			м3	0,72	13632,59	1327,03	9815	955	1961	12,49	9
					2137,50	456,24	1539	328	105	1,72	1
289	67	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 W4								
			м3	0,26	9466,09	66,01	2461	17	60	1,35	--
					195,75	24,93	51	6	105	0,12	--
		ПОДУШКА ПОД СКОЛЬЗЯЩУЮ ОПОРУ ОП-1(14ШТ.)									
290	68	Е0107-61-1	Устройство непроходных ка налов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты								
			м3	0,056	1986,57	564,43	111	32	60	3,33	--
					567,00	195,49	32	11	140	0,75	--
291	69	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бруски для прокладки лотков из т яжелого бетона класса В22,5 ПОДУШКА ОП-1(7ШТ.);ОП- 2(36ШТ.) ИЗ БЕТОНА КЛ.В15								
			м3	0,056	24600,00	--	1378	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
292	70	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
			м3	0,056	-250,00	--	-14	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
293	71	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5								
			м3	0,056	-134,00	--	-8	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ									
294	72	Е0111-4-1	Устройство гидроизо ляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой								
				44,16	323,65	18,42	14292	813	5044	0,42	18

			ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ КАНАЛА К108-43(двст) ПО СЕРИИ 3.0	м3	14,16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			ИЗОЛЯЦИЯ КАНАЛА ПО ПЕРИМЕТРУ								
296	74	E0107-19-3	Герметизация вов стеновых панелей мастикой(битумом изоляционным), горизонтальных	м	6,24	44,55 26,78	0,14 0,05	278 167	1 --	234 140	0,36 --
297	75	E0107-19-4	Герметизация ш вов стеновых панелей мастикой(битумом изоляционным), вертикальных	м	4,8	52,55 32,40	0,18 0,07	252 156	1 --	218 140	0,19 --
298	76	E0113-37-1	Оклейка рулонными материалам и на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1(2) с лой /каналов, лотков, приямков, фундаментов плинту сов, бортиков/	м2	7,92	435,31 186,75	5,38 2,25	3448 1479	43 18	1347 99	0,94 0,01
299	77	E0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефт ебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каж дый последующий слой /каналов, лотков, приямков, ф ундаментов плинтусов, бортиков/	м2	7,92	215,48 74,25	1,57 --	1707 588	12 --	529 99	0,40 --
300	78	E0108-43-2	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОЙ КИРПИЧН ОЙ СТЕНКИ 0,5x0,52(h)	м2	1,04	494,14 147,15	13,68 1,87	514 153	14 2	183 118	0,93 0,01
301	79	E0106-19-2	Устройство поясов без опалубки(БЕТОН КЛ.В7,5 W4 ПО ПЕРЕКРЫТИЮ)	м3	0,0507	10350,14 722,25	283,24 106,99	525 37	14 5	44 105	4,15 0,52
			МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ТЕПЛОТРАССЫ								
302	80	E0106-35-2	Устройств о лотков между сооружениями при толщине стен до 10 0 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 W4	м3	0,18	14979,36 2187,00	1588,34 542,77	2696 394	286 98	516 105	13,20 2,00
303	81	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	т	0,00521	41200,00 --	-- --	215 --	-- --	-- --	-- --

305	83	СТ2041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0099	67700,00	--	670	--	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				406964	15334				236
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				26					
			Накладные расходы -	Тенге				53201					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч									27
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					7980				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				26113					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				461331					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									284
			Сметная заработная плата -	Тенге					54513				
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				5047					
			Всего заработная плата -	Тенге					320				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4724					
			Накладные расходы -	Тенге				288					
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					43				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				320					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				5655					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									2
			Сметная заработная плата -	Тенге					363				
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				19465					
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				19465					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1168					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				20633					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**488081**					
			Локальная смета 6-4. Внутриплощадочные сети канализации.										
306	1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в от вал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	37,3256	33,67	32,10	1257	1198	503	0,01	--
						1,57	12,33	59	460	97	0,05	2
307	2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 г руппы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепл ений с откосами /доработка грунта вручную после ра зработки их механизированным способом/	м3	1,1544	262,72	--	303	--	343	1,85	2
						262,72	--	303	--	113	--	--

309	4	Е0101-[illegible]	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении до 20 м грунтов группы 1,2	100 м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
310	5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневмо катками трамбующими	100 м3	10,40	0,48 □	0,48 4,10	107 □	107 39	38 97	0,01 □	□
311	6	Е0101-83-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бр. экскаваторами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта 2 группы до 40 м	100 м3	10,40	31,32 17,03	3,32 □	338< 480	74 □	372 97	0,11 □	3 □
312	7	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцемент. напорных труб диам. 150 мм	100 м	0,14	13,34 □	13,34 3,30	70 □	70 41	31 97	□ 0,01	□ □
			КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ Д=1000мм(4шт.)	100 м	0,041	403331,03 80000,00	1733,03 630,33	19078 4300	74 42	3384 130	101,00 3,17	13 □
313	8	Е0133-13-3	Устройство канализац. колодцев круглых сборных железобетонных канализац. диам. 1 м в базах грунтов	1 м3	3,32	8134,88 4380,00	3308,84 804,08	30743 7703	2781 3814	13803 130	13,87 4,33	17 14
314	9	С143001-7 Изд. 1 пр.90 разр.8 СН ГК 8-04-03 А0035-11 ГК 8-03-030 - А0004	Бетон тяжелый класса В15 /М-200/ ГОСТ 7473-94(БЕТОН НА ЩЕБНЕ)	1 м3	1,33	8300,00 □	□ □	11078 □	□ □	□ □	□ □	□ □
315	10	С143001-93	Надбавка к стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 до 8 кг/см2	1 м3	1,33	300,00 □	□ □	400 □	□ □	□ □	□ □	□ □
316	11	С143018-80 Изд. 1 пр.90 разр.8 СН ГК 8-04-03 А0035-11 ГК 8-03-030 - А0004	Изделия бетонные и железобетонные колодцев марки Б-7 1,5(КЦП-1)	1 шт	3	814,00 □	□ □	4033 □	□ □	□ □	□ □	□ □

		04С- 2004									
			м	2,36	5863,00	--	13837	--	--	--	--
318	13	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦД-10;КЦП1-10-1)								
			м3	1,12	32800,00	--	36736	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
319	14	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
			м3	1,12	-250,00	--	-280	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
320	15	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5								
			м3	1,12	-134,00	--	-150	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
321	16	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99								
			комплект	4	8060,00	--	32240	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
322	17	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы								
			т	0,0264	133700,00	--	3530	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
323	18	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2								
			м2	0,6072	136,21	0,07	83	--	69	0,65	--
					108,00	0,02	66	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			148477	9307			80
				Тенге			12851	3457			16
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			112708				
		Материалы -		Тенге			21782				
		Всего заработная плата -		Тенге				16308			
		Местные материалы -		Тенге			68767				
			Накладные расходы -	Тенге			20521				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3078			
			Неучитываемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7994				

		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3530				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			212				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3741				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32240				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32240				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1934				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			34174				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			179138				
		Локальная смета 6-5. Выгреб.								
324	1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в от вал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	21,1761	33,67	32,10	713	680	285	0,01	--
			м3		1,57	12,33	33	261	97	0,05	1
325	2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 г руппы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепл ений с откосами /доработка грунта вручную после ра зработки их механизированным способом/	1,5939	262,72	--	419	--	473	1,85	3
			м3		262,72	--	419	--	113	--	--
326	3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдоз ерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени и 2 группы грунтов до 5 м	728	6,48	6,48	4717	4717	1486	--	--
			м3		--	2,10	--	1531	97	0,01	6
327	4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневма тическими трамбовками	14,52	21,55	4,52	313	66	240	0,11	2
			м3		17,03	--	247	--	97	--	--
328	5	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бу льдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещ ении грунта 2 группы до 10 м	8,25	12,34	12,34	102	102	28	--	--
			м3		--	3,50	--	29	97	0,01	--
329	6	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих г рунтах	2,35	8514,23	1879,87	20008	4418	6030	8,86	21
			м3		1435,50	538,43	3373	1265	130	2,06	5
330	7	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при измене нии марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,35	266,00	--	625	--	--	--	--

331		ПК 8.02-04 2002СН РК 8.02-04С- 2004									
			шт	1	913,00	--	913	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
332	9	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смо тровых колодцев водопроводных и канализационных се тей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм(КЦ7-3)								
			м	0,29	5025,00	--	1457	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
333	10	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водоп роводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм(КЦ20-9)								
			м	1,78	10800,00	--	19224	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
334	11	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрыти й и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые								
			м 3	1,1	32800,00	--	36080	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
335	12	С143001-45	Вычитается позиция: Надбав ка или скидка к сметной стоимости за изменение кла сса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
			м3	1,1	-250,00	--	-275	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
336	13	С143001-46	Вычитается позиция: Надбав ка или скидка к сметной стоимости за изменение кла сса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5								
			м3	1,1	-134,00	--	-147	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
337	14	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов(1 РЯД КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ)								
			м3	0,019	6926,05	296,60	132	6	23	5,95	--
					915,75	110,25	17	2	118	0,54	--
338	15	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99								
			комплект	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

340	17	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм(ОПОРНАЯ СКОБА)	т	0,0012	50642,00	--	61	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
341	18	Е0145-66-2	Установка ходовых ско б	т	0,0104	34695,88	7958,00	361	83	332	138,00	1
						24750,00	2981,25	257	31	115	14,55	--
342	19	С11011-774	Скобы ходовые	кг	10,4	129,00	--	1342	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
343	20	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,2668	148,40	0,07	40	--	30	0,65	--
						108,00	0,02	29	--	105	--	--
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВЫГРЕБ									
344	21	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ДНИЩА ВНУТРИ РАСТВО РОМ 1:3	м2	3,14	279,52	9,95	878	31	216	0,36	1
						52,20	3,74	164	12	123	0,02	--
345	22	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен СТЕН В НУТРИ РАСТВОРОМ 1:3	м2	14,724	249,81	3,39	3678	50	1820	0,65	10
						117,00	0,72	1723	11	105	0,05	1
346	23	Е0111-2-9	Устройство уплотняем ых трамбовками подстилающих слоев бетонных(ОТМОСТК А ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 ТОЛЩ.20-100ММ W4)	м3	0,321	10312,10	--	3310	--	224	3,66	1
						567,00	--	182	--	123	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				102059	10154			39
			Накладные расходы -	Тенге				10911				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					1637			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				6273				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				110821				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								56
			Сметная заработная плата -	Тенге					10975			
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				361				

		Сметная заработная плата в ц.ц. -	Тенге			144				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42	50			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			734				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				338			2
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8060				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8060				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			484				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8544				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**120099**				
		Локальная смета 7-1. Вертикальная планировка.								
347	1	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощност ью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы гр унтов до 10 м	136	9,24	9,24	1257	1257	396	--	--
			м3		--	3,00	--	408	97	0,01	2
348	2	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощнос тью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы г рунтов добавлять на каждые последующие 10 м	136	7,91	7,91	1076	1076	339	--	--
			м3		--	2,57	--	349	97	0,01	1
349	3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощност ью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы гр унтов до 10 м(срезка насыпного грунта)	178	9,24	9,24	1646	1646	518	--	--
			м3		--	3,00	--	534	97	0,01	2
350	4	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощнос тью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы г рунтов добавлять на каждые последующие 10 м(срезка насыпного грунта)	178	7,91	7,91	1408	1408	443	--	--
			м3		--	2,57	--	457	97	0,01	2
351	5	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощн остью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(устройство корыта под дорожное по крытие)	184	9,24	9,24	1701	1701	536	--	--
			м3		--	3,00	--	552	97	0,01	2
352	6	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощ ностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 групп ы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(уст ройство корыта под дорожное покрытие)	184	7,91	7,91	1456	1456	458	--	--
			м3		--	2,57	--	473	97	0,01	2

354	8	Е010334-А18 к=0,9 к цене	Перевоз ка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, ра стояние перевозки свыше 6,5 до 7 км(перевозка нед остающего растительного грунта)	м3	101	32,53	30,78	3285	3120	1063	0,10	3
						1,53	9,01	155	910	97	0,03	1
355	9	Е0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов / бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при пер емещении грунта 1 группы до 10 м(разравнивание пло дородного слоя почвы)	т	121,2	45,54	45,54	5519	5519	1104	--	--
						--	9,11	--	1104	100	0,19	23
356	10	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вме стимостью 1 м3(недостающий грунт)	м3	101	9,49	9,49	958	958	263	--	--
						--	2,69	--	272	97	0,01	1
357	11	Е010334-А18 к=0,9 к цене	Перевоз ка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, ра стояние перевозки свыше 6,5 до 7 км(перевозка нед остающего грунта)	м3	30	29,60	28,58	888	857	307	0,01	--
						0,99	9,56	30	287	97	0,04	1
358	12	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузко й на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом в местимостью 0,5 м3(насыпной грунт)	т	53,025	45,54	45,54	2415	2415	483	--	--
						--	9,11	--	483	100	0,19	10
359	13	Е010333-А7-1 к=0,9 к цене	Перевозка г рузов автомобилями-самосвалами /работающими вне ка рьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	м3	178	32,53	30,98	5790	5514	1820	0,01	2
						1,53	9,01	272	1604	97	0,03	5
				т	320,4	51,84	51,84	16610	16610	3322	--	--
						--	10,37	--	3322	100	0,22	70
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				44009	43545			3
			Накладные расходы -	Тенге				11022				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					1653			
			Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге				3303				
			ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге				58333				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								133
			Сметная заработная плата -	Тенге					12864			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				58333				

Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы.

363	35	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1т	0,01426	1890,00	123,75	27	2	105	[illegible]	--
				т	0,01426	41200,00	--	588	--	--	--	--
364	67	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки ИЗ РАСТВОРА М50			--	--	--	--	--	--	--
				м3	0,23	6882,90	283,24	1583	65	200	4,15	1
						722,25	106,99	166	25	105	0,52	--
365	68	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм									
				т	0,01806	41200,00	--	744	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
366	69	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм									
				т	0,00131	64100,00	--	84	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
367	70	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций ОС-1									
				т	0,00521	8679,65	422,15	45	2	52	56,40	--
						8257,50	157,50	43	1	118	0,77	--
368	71	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм(АС-16)									
				т	0,00521	41200,00	--	215	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
369	72	Е0107-20-1	Установка стальных кр спежных элементов, арматурных стыковых накладок									
				т	0,033	41008,57	2434,57	1353	80	1519	170,00	6
						31950,00	920,25	1054	30	140	4,49	--
370	73	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно									
				т	0,033	60300,00	--	1990	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
			ВЕНТКАНАЛЫ(АС-24)									

372			высоте от опорной площадки до 6 включительно железобетона кл.В7,5)								
			м3	0,4	11827,87	210,67	4731	84	416	5,75	2
					911,25	79,58	365	32	105	0,39	--
373	76	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармир ованных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м								
			м2	7,236	911,68	34,37	6597	249	1724	1,21	
					189,00	12,87	1368	93	118	0,06	
374	77	Е0106-14-4	Устройство железобетонных ко лонн(МС-1;МС-3) в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В15								
			м3	0,34	14043,95	990,15	4775	337	721	10,40	
					1644,75	374,04	559	127	105	1,83	
375	78	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			т	0,01364	65900,00	--	899	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
376	79	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			т	0,0032	65000,00	--	208	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
377	80	Е0106-19-1	Устройство поясов-ОБВЯЗ КИ в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5(АС-24)								
			м3	0,31	12259,07	316,01	3800	98	484	8,25	
					1368,00	119,39	424	37	105	0,58	
378	81	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			т	0,02838	67700,00	--	1921	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	

		РК 8.02-04С-2004									
			т	0,00249	65000,00	--	162	--	--	--	--
380	83	Е0108-12-1	Армирование кладки с тен сетами СГ-3 и других конструкций(АС-24)								
			т	0,00441	8679,65	422,15	38	2	44	56,40	--
					8257,50	157,50	36	1	118	0,77	--
381	84	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм								
			т	0,00406	41200,00	--	167	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
382	85	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм								
			т	0,000385	64100,00	--	25	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			ЗОНТЫ ДЛЯ ВЕНТШАХТ(АС-26)								
383	86	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных издели й массой до 20 кг								
			т	0,05158	175710,10	1826,10	9063	94	635	42,70	2
					8100,00	690,75	418	36	140	3,37	--
384	87	Е0112-10-1	Уст ройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ТОЛЩ .0,5ММ								
			м2	6,5582	482,74	1,24	3166	8	1200	0,97	6
					153,23	0,47	1005	3	119	--	--
385	88	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			м2	1,18634	148,40	0,07	176	--	135	0,65	1
					108,00	0,02	128	--	105	--	--
386	90	Е0106-19-1	Устройство поясов-ОБВЯЗКИ в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В15								
			м3	0,48	12472,22	316,01	5987	152	750	8,25	4
					1368,00	119,39	657	57	105	0,58	--
387	91	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
				0,02122	67700,00	--	1437	--	--	--	--

				т	0,008	65000,00	–	520	–	–	–	–	–
389	93	E0106-14-4	Устройство сердечников МС-2 из бетона КЛ. В15			–	–	–	–	–	–	–
				м3	0,29	14043,95	990,15	4073	287	615	10,40	3
						1644,75	374,04	477	108	105	1,83	1
390	94	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм									
				т	0,010324	65900,00	–	680	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–
391	95	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм									
				т	0,001856	65000,00	–	121	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–
						КАРКАС						
			МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ (АС-16;17;18)									
392	96	E0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ Б ЕТОНА КЛ.В15		2,994	16546,47	367,51	49540	1100	7361	13,10	39
				м3		2202,75	138,83	6595	416	105	0,68	2
393	97	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм									
				т	0,20612	65900,00	–	13583	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–
394	98	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм									
				т	0,03696	67700,00	–	2502	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–
395	99	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм									
				т	0,11476	65000,00	–	7459	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–

397	101	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0172	52400,00 --	-- --	901 --	-- --	-- --	-- --	--
			ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС (АС-25)									
398	102	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ОБВЯЗОЧН ЫЙ ПОЯС ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 м3	3,15	12472,22 1368,00	316,01 119,39	39287 4309	995 376	4920 105	8,25 0,58	26 2
399	103	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,20779	65900,00 --	-- --	13693 --	-- --	-- --	-- --	-- --
400	104	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,06329	69000,00 --	-- --	4367 --	-- --	-- --	-- --	-- --
401	105	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,01485	52400,00 --	-- --	778 --	-- --	-- --	-- --	-- --
402	106	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании 1т	0,0147	24078,76 19800,00	587,63 222,75	354 291	9 3	309 105	118,00 1,08	2 --
403	107	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,0147	45300,00 --	-- --	666 --	-- --	-- --	-- --	-- --
404	108	Е0106-14-4	Устройство сердечников МС-1 из бе тона КЛ. В15 м3	0,74	14043,95 1644,75	990,15 374,04	10393 1217	733 277	1569 105	10,40 1,83	8 1

				т	0,026	65966,66	--	1713	--	--	--
						--	--	--	--	--	--
406	110	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0064	65000,00	--	416	--	--	--
						--	--	--	--	--	--
			ПЕРЕКРЫТИЕ(АС-22)								
407	111	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м 2	шт	28	1884,51	403,26	52766	11291	23286	2,74	77
						447,75	146,29	12537	4096	140	0,66	18
408	118	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	отверст	11	341,53	229,14	3757	2521	1987	0,73	8
						112,39	88,29	1236	971	90	0,48	5
409	119	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	116,52	55,91	0,07	6514	8	8665	0,30	35
						53,10	0,02	6187	2	140	--	--
			АНТИСЕЙСМОПОЯС АС-22								
410	120	Е0106-19-1	Устройство поясов в опал убкс АСП ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	м3	5,4	12259,07	316,01	66199	1706	8434	8,25	45
						1368,00	119,39	7387	645	105	0,58	3
411	121	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,20855	67700,00	--	14119	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
412	122	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0536	65000,00	--	3484	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--

				т	0,016	53000,00	--	885	--	--	--	--	--
414	124	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций АС-1			--	--	--	--	--	--	--
				т	0,0207	8679,65	422,15	180	9	206	56,40	1
						8257,50	157,50	171	3	118	0,77	--
415	125	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм									
				т	0,0207	55620,00	--	1151	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
416	126	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании									
				1т	0,02982	24078,76	587,63	718	18	627	118,00	4
						19800,00	222,75	590	7	105	1,08	--
417	127	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм А-2									
				т	0,019536	65900,00	--	1287	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
418	128	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм А-2									
				т	0,002068	65000,00	--	134	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
419	129	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм А-3									
				т	0,007104	65900,00	--	468	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
420	130	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм А-3									
				т	0,00128	65000,00	--	83	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
421	131	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м кирпичный столбик под лежень									
				м3	0,203	7181,72	365,89	1458	74	309	6,66	1
						1154,25	137,25	234	28	118	0,67	--
422	132	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой		167,45	207,95	1,19	34822	199	5470	0,16	26

424	134	С11031-95 к=1,03 к объему	Плиты тепл оизоляционные из минеральной ваты на битумном связ ующем, марка 150	м2	167,45	189,45	4,72	31723	799	14479	0,40	67
						70,88	1,78	11869	298	119	0,01	1
				м3	22,421555	7530,00	--	168834	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
425	135	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементн о-песчаных стяжек толщиной 15(20) мм	м2	167,45	204,04	15,94	34167	2669	8092	0,24	41
						34,65	5,96	5802	998	119	0,03	5
426	136	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанн ых стяжек ДО ТОЛЩ.20ММ	м2	167,45	31,24	0,70	5231	117	159	--	1
						0,55	0,25	92	42	119	--	--
427	137	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	48,68	207,95	1,19	10123	58	1590	0,16	8
						27,00	0,45	1314	22	119	--	--
428	138	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	255	781,83	8,20	199366	2091	83761	1,71	436
						272,95	3,08	69602	785	119	0,02	4
429	139	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород длино й до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и бо лее, IV сорта "Карнизный щит"	м3	0,224	7310,00	--	1637	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
430	140	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта"Обрешетка" "ДОСКИ ЕНДОВЫ"	м3	2,825	7940,00	--	22431	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
430	141	Е0110-52-1	ОГНЕЗАЩИТА Обрешетка под кровлю, покры тия и настилы по фермам	м2	255	20,48	0,91	5223	232	1536	0,03	7
						4,68	0,34	1193	87	120	--	--
432	142	Е0110-14-1	Установка стропил, нарожников, диагональных ног укладка мауэрлата	м3	2,88	5935,82	334,28	17095	963	12177	22,10	64
						3397,50	126,00	9785	363	120	0,62	2

			м3	0,594	16000,00	--	8064	--	--	--	--
434	144	С11021-29 к=1,05 к объему	Брусья обрезные из хвойных пород длиной 4 -6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более сорта II (СТРОПИЛА,ЕНДОВА, НАРОЖНИКИ)								
			м3	1,8375	18300,00	--	33626	--	--	--	--
435	145	С11021-29 к=1,05 к объему к=1,2 К ЦЕНЕ	Брусья обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и бол ее сорта II (ДИАГОНАЛЬНАЯ НОГА)								
			м3	0,6825	21960,00	--	14988	--	--	--	--
436	146	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
			м3	2,88	573,75	28,11	1652	81	464	0,78	2
437	147	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогоно в из брусьев + коньковый брус + угловой прогон								
			м3	1,138	20617,97	309,62	23463	352	3509	13,80	16
438	148	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев								
			м3	1,456	22541,72	316,57	32821	461	6302	22,50	33
439	149	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов								
			м2	30,526316	228,96	7,54	6989	230	7968	1,43	44
440	150	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-7 5 мм, II сорта КОБЫЛКИ								
			м3	0,484	13800,00	--	6679	--	--	--	--
441	151	С11021-63	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта								
			м3	0,58	13800,00	--	8004	--	--	--	--
442	152	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным ра збеленным карниза								
			м2	30,526316	196,11	2,70	5987	82	3530	0,65	20
443	153	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок АС -33								
			м	31	55,00	0,90	1705	28	214	0,03	1
					5,42	0,34	168	11	120	--	--

445	176	С11011-3060	Планка круглого конька для кровли из м металлочерепицы ГОСТ 14918-80 м	51	396,00 --	-- --	20196 --	-- --	-- --	-- --	-- --
446	177	С11011-3063	Заглушка круглого конька конусная для к ровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 шт	4	95,00 --	-- --	380 --	-- --	-- --	-- --	-- --
447	178	С11011-3062	Заглушка плоского конька простая для кр овли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 шт	2	97,00 --	-- --	194 --	-- --	-- --	-- --	-- --
448	179	С11011-3062 ПРИМ.	Заглушка плоского конька простая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80(планка формы У) шт	2	97,00 --	-- --	194 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1070118				
			Накладные расходы -	Тенге			217639				
			Непредвиденные расходы -	Тенге			77266				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1365023**				
			Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы.								
			ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ								
449	2	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренн ые теплозащитные, остекленные однокамерными стекло пакетами, с фурнитурой: двупольные ДПНО21-13 м2	2,66	12700,00 --	-- --	33782 --	-- --	-- --	-- --	-- --
450	3	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей сп аренные теплозащитные, остекленные однокамерными с теклопакетами, с фурнитурой: однопольные ДПНО21-9 м2	3,68	13000,00 --	-- --	47840 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ(АС-15)								
451	6	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленным и полотнами ДО 21-13П внутренние м2	2,63	3900,00 --	-- --	10257 --	-- --	-- --	-- --	-- --

453	9	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими и олотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	5,56	4250,00 --	--	23630 --	--	--	--	--
454	10	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	1	1500,00 --	--	1500 --	--	--	--	--
455	11	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных вхо дных дверей в помещение комплект	15	1380,00 --	--	20700 --	--	--	--	--
			ОКНА								
456	13	С12061-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками(ОК-1;ОК-2) м2	12,62	5206,00 --	--	65700 --	--	--	--	--
457	15	С12061-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаре нные теплозащитные, остекленные однокамерными стек лопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэ лементные с поворотными створками(ОК-3) м2	7,65	5206,00 --	--	39826 --	--	--	--	--
458	17	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаре нные теплозащитные, остекленные однокамерными стек лопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэ лементные глухие(Ф-1;Ф-2) м2	1,56	4472,00 --	--	6976 --	--	--	--	--
459	19	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм м	12,4	2860,00 --	--	35464 --	--	--	--	--
			ПОЛЫ(АС-13)								
460	20	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звуко изоляции засыпной керамзитовой НА УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОВ(АС-13) м3	9,3	4094,36 499,50	261,86 99,00	38078 4645	2435 921	6846 123	3,44 0,48	32 4
			ДЕТАЛЬ 531-ЛИНОЛЕУМ S=44,81м2								
461	21	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	44,81	51,34	2,62	2300	117	634	0,07	3

				м3	3,5848	10040,78	--	35994	--	2500	[illegible]
						567,00	--	2033	--	123	--
463	23	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		44,81	258,92	9,95	11602	446	3083	0,36	16
				м2		52,20	3,74	2339	168	123	0,02	1
			ДЕТ.376-КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА S=73,74 М2									
464	27	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием		73,74	51,34	2,62	3786	193	1043	0,07	5
				м2		10,51	0,99	775	73	123	--	--
465	28	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных		5,8992	10040,78	--	59233	--	4114	3,66	22
				м3		567,00	--	3345	--	123	--	--
			ДЕТ.376-КЕРАМОГРАНИТНАЯ ПЛИТКА S=25,80 М2									
466	29	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием		25,8	51,34	2,62	1325	68	365	0,07	2
				м2		10,51	0,99	271	26	123	--	--
467	30	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных		2,064	10040,78	--	20724	--	1439	3,66	8
				м3		567,00	--	1170	--	123	--	--
			ДЕТ.400-КЕРАМОГРАНИТНАЯ ПЛИТКА S=3,5 М2									
468	31	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием		3,5	51,34	2,62	180	9	50	0,07	--
				м2		10,51	0,99	37	3	123	--	--
469	32	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных		0,28	10040,78	--	2811	--	195	3,66	1
				м3		567,00	--	159	--	123	--	--
470	33	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		3,5	258,92	9,95	906	35	241	0,36	1
				м2		52,20	3,74	183	13	123	0,02	--
471	34	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной масти ке первый слой		3,5	365,09	18,42	1278	64	400	0,42	1
				м2		85,95	6,91	301	24	123	0,03	--
472	35	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной масти ке последующий слой		3,5	256,83	9,05	899	32	234	0,25	1
				м2		50,85	3,40	178	12	123	0,02	--
473	36	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		3,5	258,92	9,95	906	35	241	0,36	1

			м2	279,17	309,82 135,68	4,97 0,97	86493 37878	1135 271	40056 105	0,74 0,05	207 14
5	38	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цеме нтно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен под керамическую плитку м2	287,96	248,91 117,00	3,39 0,72	71676 33691	975 207	35594 105	0,65 0,05	187 15
	39	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	287,96	1036,26 333,00	2,10 0,79	298401 95891	605 227	100924 105	2,00 --	576 1
	40	С143002-54	Сухая строительная смесь "Skaver" М3	9,975	11870,31 --	-- --	118406 --	-- --	-- --	-- --	-- --
8	41	С11011-760 К=1,05	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5мм м2	209,475	187,00 --	-- --	39172 --	-- --	-- --	-- --	-- --
9	42	С11011-1162	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм шт	1596	36,00 --	-- --	57456 --	-- --	-- --	-- --	-- --
80	43	С143002-54	Сухая строительная смесь "Skaver" М3	9,975	11870,31 --	-- --	118406 --	-- --	-- --	-- --	-- --
81	291	С143002-350	Декоративная штукатурка "Kiosa" т	1,53615	10822,93 --	-- --	16626 --	-- --	-- --	-- --	-- --
482	294	С143002-54	Сухая строительная смесь "Skaver" М3	0,25664	11870,31 --	-- --	3046 --	-- --	-- --	-- --	-- --
483	296	С143002-350	Декоративная штукатурка "Kiosa" т	1,53615	10822,93 --	-- --	16626 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1371403	6149			1076
			Накладные расходы -	Тенге			197958				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94162				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1663523**				

Локальная смета 2-1-6. Электроосвещение.

			или колонне	1	11864,10	44,79	11864	45	365	2,00
			устр-во		379,41	5,06	379	5	95	0,03
485	2	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый н а стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00
			шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08
486	3	ПРАЙС-ЛИСТ "2"	ШКАФ-БОКС РАСП РЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРУн-3/30-0,35УХЛ3 ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫК ЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТИПА ВА47-29 И ПРИБОРА УЧ ЕТА НА DIN-РЕЙКУ	1	2761,24	--	2761	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--
487	5	ПРАЙС-ЛИСТ "16"	СЧЕТЧ ИК ЭЛЕКТРОННЫЙ СА4-U678	1	2295,90	--	2296	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--
488	7	ПРАЙС-ЛИСТ "3"	АВТОМАТ ВА 47- 29 4р 40А	1	414,76	--	415	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--
489	8	ПРАЙС-ЛИСТ "3"	АВТОМАТ ВА 47- 29-4р 32А	1	414,76	--	415	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--
490	10	ПРАЙС-ЛИСТ "4"	АВТОМАТ ВА 47-2 9-1р 16А	2	75,06	--	150	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--
491	11	СПРАЙС-ЛИСТ "5"	АВТОМАТ УЗО А Д-12-2р-16 16А	7	591,42	--	4140	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--
492	13	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляю щим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	11	68,00	--	748	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--
493	15	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-1 0/220	11	156,00	--	1716	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--
494	16	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки вы ключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3(К-201)	0,008	16300,00	--	130	--	--	--
			1000шт		--	--	--	--	--	--

496	18	С151801-137	Крышка для декоративного оформления ни ш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КО II-1М-04	1000шт	0,02	1800,00	--	36	--	--	--
				1000шт	0,02	64800,00	--	1296	--	--	--
						--	--	--	--	--	--
497	19	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением ско бами, диаметр до 20 мм	м	252	108,60	48,90	27367	12323	12401	0,22	55
						39,60	12,20	9979	3074	95	0,07	18
498	20	С130804-1	Трубы винипл астовые Д 20мм(0,137кг/м)	кг	35,21448	650,00	--	22889	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
499	21	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные тру бы и металлические рукава: провод первый одножильн ый или многожильный в общей оплетке, суммарное сеч ение до 6 мм2	м	63	10,60	0,10	668	6	533	0,06	4
						8,80	0,10	554	6	95	--	--
500	22	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные тр убы и металлические рукава: провод первый одножиль ный или многожильный в общей оплетке, суммарное се чение до 16 мм2	м	133	14,60	0,20	1942	27	1504	0,07	9
						11,80	0,10	1569	13	95	--	--
501	23	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные тру бы и металлические рукава: провод первый одножильн ый или многожильный в общей оплетке, суммарное сеч ение до 35 мм2	м	10	19,60	0,50	196	5	157	0,10	1
						16,40	0,10	164	1	95	--	--
502	24	С151601-1206 К=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06426	39710,00	--	2552	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
503	25	С151601-1207 К=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13566	62459,00	--	8473	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
504	26	С151601-1273 К=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	158694,00	--	1619	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--

506	29	Ц0108-543-0	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 6	шт	1	816,20	24,20	816	24	438	3,00	3
						459,00	2,30	459	2	95	0,01	**
507	30	ПРАЙС-ЛИСТ "2"	БОКС ЩРН-18	шт	1	1374,86	**	1375	**	**	**	**
						**	**	**	**	**	**	**
508	31	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или коло нне, на ток до 25 А	шт	9	501,20	13,20	4511	119	1961	1,00	9
						227,00	2,30	2043	21	95	0,01	**
509	32	ПРАЙС-ЛИСТ "3"	АВТОМАТ ВА 47-29-4р 25А	шт	1	414,76	**	415	**	**	**	**
						**	**	**	**	**	**	**
510	33	ПРАЙС-ЛИСТ "4"	АВТОМАТ ВА 47-29-1р 16А	шт	6	75,06	**	450	**	**	**	**
						**	**	**	**	**	**	**
511	34	СПРАЙС-ЛИСТ "5"	АВТОМАТ УЗО АД-12-2р-16 16А	шт	2	591,42	**	1183	**	**	**	**
						**	**	**	**	**	**	**
512	36	С151702-40 ПРИМ.	Светильники тип ЛП031-2х36-006-4. УХЛ4(ЛП046-2Х36)	шт	21	2290,00	**	48090	**	**	**	**
						**	**	**	**	**	**	**
513	38	С151702-41 ПРИМ.	Светильники тип ЛП034-4х36-001-УХ Л4(ЛП046-4Х36)	шт	15	5430,00	**	81450	**	**	**	**
						**	**	**	**	**	**	**
514	40	С151704-1 ПРИМ.	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3(U21)	шт	1	457,00	**	457	**	**	**	**
						**	**	**	**	**	**	**
515	42	С151701-83	Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4	шт	11	209,00	**	2299	**	**	**	**
						**	**	**	**	**	**	**
516	43	С151706-80 ПРИМ.	Лампы ртутные низкого давления / ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ 36(OSRAM)	шт	102	101,00	**	10302	**	**	**	**
						**	**	**	**	**	**	**
517	44	С151706-23 ПРИМ.	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/ , тип БК230-240-60(ЛОН)	шт	11	52,00	**	572	**	**	**	**
						**	**	**	**	**	**	**

			шт	102	14,00	--	1428	--	--	--	--
519	47	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляю щим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	11	68,00	--	748	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
520	49	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-1 0/220	17	156,00	--	2652	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
521	51	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10 /220	5	182,00	--	910	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
522	52	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки в ыключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ(К-201)	0,033	16300,00	--	538	--	--	--	--
			1000шт		--	--	--	--	--	--	--
523	53	С151803-50 ПРИМ.	Коробки ответвительные пластмассо вые, степень защиты 1Р31, тип У195(R-251Е3) УХЛ2	0,03	18000,00	--	540	--	--	--	--
			1000шт		--	--	--	--	--	--	--
524	54	С151801-137	Крышка для декоративного оформления ни ш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КО Н-1М-04	0,03	64800,00	--	1944	--	--	--	--
			1000шт		--	--	--	--	--	--	--
525	55	Е0121-11-1	Прокладка кабелей с ечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэти леновой оболочками с креплением накладными скобами	45	94,79	10,91	4265	491	4141	0,48	22
			м кабеля		78,30	6,91	3524	311	108	0,03	1
526	56	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 ммпо стенам и колоннам с креплением накладными скобами	500	72,13	6,92	36066	3461	27247	0,29	143
			м		46,13	4,33	23065	2164	108	0,02	9
527	57	С130804-1	Трубы винипл астовые Д 20мм(0,137кг/м)	69,87	650,00	--	45416	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
528	58	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные тр убы или металлические рукава провода первого однож ильного или многожильного в общей оплетке сумарны м сечением до 6 мм2	445	11,04	1,09	4915	487	4753	0,06	26
			м		9,23	0,66	4107	293	108	--	1

			[illegible]								
			м	100	16,24 13,34	1,95 1,16	1624 1334	195 116	1565 108	0,08 0,01	[illegible]
530	60	С151601-1206 К=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабели сил овые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,6 6 ГОСТ 16442-80	0,4182	39710,00	--	16607	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
531	61	С151601-1180 К=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабели сил овые, не распространяющие горение ВВГнг 2Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0357	27789,00	--	992	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
532	62	С151601-1207 К=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,6 6 ГОСТ 16442-80	0,102	62459,00	--	6371	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			385746				
		Стоимость оборудования -		Тенге			29115				
			Накладные расходы -	Тенге			55378				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24720				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**465844**				
			Локальная смета 7-2. Покрытие.								
533	1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(23) см	480	234,38	17,83	112501	8556	7327	0,04	20
			м2		6,41	5,07	3077	2432	133	0,02	9
534	2	Е0127-21-1 т.ч. п1.37 К=11	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	480	192,32	--	92314	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Ж/БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ТРАНСФОРМАТОРНУЮ								
536	33	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,65	218,93	--	361	--	408	1,54	3
			м3		218,93	--	361	--	113	--	--
537	34	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных	1,65	2281,80	--	3765	--	964	3,10	5
			м3		474,75	--	783	--	123	--	--
538	35	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 W4	1,65	9414,14	100,65	15533	166	319	0,97	2
			м3		146,25	38,03	241	63	105	0,19	--
539	36	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,05084	5239,08	327,33	266	17	107	11,60	1

			А-III, d 10 мм	0,05984	67700,00	--	3442	--	--	--	--	--
				1	--	--	--	--	--	--	--	--
541	38	E0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ИЗ БЕ ТОНА КЛ.В7,5	0,43	10506,91	260,48	4518	112	318	3,94	2
			м3		614,25	89,46	264	38	105	0,35	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			232701				
			Накладные расходы -	Тенге			9443				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14529				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			256673				
			Локальная смета 2-1-В. Включить к смете.								
			Внутриплощадочные сети ВЛ-0,4								
542	2	Торговая сеть	ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР 20 кВА	1	317705,48	--	317705	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			317705				
			Стоимость оборудования -	Тенге			317705				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			317705				
			Локальная смета 6-1-9. Мебель котельная.								
543	1	1101-12	Стул рабочий С-6	1	2946,00	--	2946	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
544	2	1119-4	Столик инструментальный СИ	1	1935,00	--	1935	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
545	3	1101-27	Шкаф для одежды	1	14620,00	--	14620	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			19501	--			--
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			19501				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19501				
			Локальная смета 2-1-7. Пожарная сигнализация.								
546	2	ПРАЙС-ЛИСТ "7-1"	ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИБОР "ГРАНИТ-3"	1	4299,50	--	4299	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
547	4	СПРАЙС-ЛИСТ"7-2"	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП-212-141	3	258,35	--	775	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
548	6	СПРАЙС-ЛИСТ"7-3"	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП-114-5-А2	26	66,33	--	1725	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
549	8	СПРАЙС-ЛИСТ"7-4"	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР-55	1	247,88	--	248	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
550	14	СПРАЙС-ЛИСТ"9-1"	ОПОВЕЩАТЕЛЬСВЕТОЗВУКОВОЙ БИЯ-2С	1	1012,47	--	1012	--	--	--	--

552	20	ПРАЙС-ЛИСТ "7-6"	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ "МАЯК-12" ШТ	1	125,69	--	126	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			8196					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			8196					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			**8196**					
			Локальная смета 2-1-8. Телефонизация..									
553	2	СПРАЙС-ЛИСТ"31"	ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ "CDMA HUAWEI2208" ШТ	1	3805,48	--	3805	--	--	--	--	--
554	4	СПРАЙС-ЛИСТ"32"	АНТЕНА НАПРАВЛЕННАЯ ВНЕШНЯЯ "CDMA ARN-824" ШТ	2	2234,41	--	4469	--	--	--	--	--
555	6	СПРАЙС-ЛИСТ"33"	МАЧТА ЧЕТЫРЕХЗВЕННАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ 6М ШТ	1	6668,32	--	6668	--	--	--	--	--
556	13	СПРАЙС-ЛИСТ "40"	ТЕЛЕФОН АНАЛОГОВЫЙ	1	694,76	--	695	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			15637					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			15637					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			**15637**					
			Локальная смета 2-1-4. Водопровод.									
557	9	СПРАЙС-ЛИСТ"1"	ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ "АРИСТОН"-15 ШТ	8	6109,72	--	48878	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			48878					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			48878					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			**48878**					
			Локальная смета 6-1-8. Котельная. Пожарная сигнализация.									
558	2	ПРАЙС-ЛИСТ "18-1"	ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИБОР НА 1 ШЛЕЙФ "ГРАНД МАГИСТР" ШТ	1	2794,76	--	2795	--	--	--	--	--
559	4	ПРАЙС-ЛИСТ"19"	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП-212-58 шт	2	733,17	--	1466	--	--	--	--	--
560	6	ПРАЙС-ЛИСТ"18-2"	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР-514-2 шт	1	418,95	--	419	--	--	--	--	--

		ЛИСТ"7-5"	РЕЗИСТОР МЛТ-0,5								
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	шт	1	3,49	--	3	--	--	--
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге		--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				5695			
				Тенге				5695			
			Локальная смета 7-3. МАФ.								
563	1	У1-39-7	Площадка для мусоросборников типа 2, строительные работы	1	150095,48	3600,08	150095	3600	21053	90,00	90
			площадка		14916,00	913,68	14916	914	133	4,50	5
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			150095				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			0				
			Накладные расходы -	Тенге			21053				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9820				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**180968**				
			Локальная смета 2-1-В. Включить к смете.								
			РАЗДЕЛ 3.ПОКРЫТИЯ								
564	3	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	690	297,03	13,43	204948	9267	37107	0,37	253
			м2		38,68	5,04	26691	3478	123	0,02	17
565	4	Е0111-11-4 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	690	469,84	6,70	324190	4623	6069	0,04	30
			м2		4,65	2,50	3209	1725	123	0,01	8
566	5	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300(БР 10 0.30.15)	2,64	24600,00	--	64944	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
567	7	С130804-940	Труба полиэтиленовая для во доснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИС О 4427-2004	15,582	152,00	--	2368	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			596450				
			Накладные расходы -	Тенге			43176				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38378				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**678004**				
Всего, сметная стоимость СМР -				Тенге						**8235333**	
- в том числе оборудование				Тенге						**1492005**	
Временные здания и сооружения				Тенге			3,4%			229273	
Итого с временными				Тенге						8464606	
Производства работ в зимнее время				Тенге			0,7%			48808	

Итого в ценах 2001 года	Тенге			1%			69126
Пересчет в текущих ценах 2014 года	Тенге			2,55742			8611030
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	Тенге			2%			22022016
Сметная стоимость строительства	Тенге						440440
Налог на добавленную стоимость	Тенге			12%			22462456
Итого с НДС	Тенге						2695495
Итого к оплате	**Тенге**						25157951
							25157951

Инженер:

Директор ТОО "Ер-гарант-строй"

Каримов В.

Инженер-технадзор ТОО "Ер-гарант-строй"

Кошанов Д.

Кембаев К.

Начальник технического надзора ТОО "Ер-гарант-строй"

Алпысбаев П.

Подрядчик:

Директор ТОО "ОТЫРАБАТ-КҰРЫЛЫС"

Утешов Р.