Заказчик: **Государственное учреждение "Управления строительства Южно-Казахстанской области"**

Инженер: **ТОО "Ер-гарант-строй"**

Генподрядчик: **ТОО "ОТЫРАБАТ-ҚҰРЫЛЫС"**

Договор: **№90 от 17.06.2015г.**

Форма №3-КС

Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Наименование объекта: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Ынталы, с/о Кажимукан, Ордабасинского района, ЮКО**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
сентябрь месяц 2015 год

(в тенге)

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
						с начало года	за отчетный месяц		приобретение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затраты Подрядчика	50036765	5361082	5032900	14704099			-	-	-	1575439	14704099
-	-в том числе оборудование	7064398	756900		387298	7064398	387298				41496	387298
2	Инжиниринговые услуги	675997	72428	-	198652	-		-	-	-	21284	198652
3	Авторский надзор			-	-	-		-	-	-		
4	**Всего по стройке**	**50712761**	**5433510**	**5032900**	**14902751**	-		-	-	-	**1596723**	**1490275**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"

_____ **Е.Кыдыров**

Инженер:

Директор ТОО "Ер-гарант-строй"

_____ **В.Каримов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ОТЫРАБАТ-ҚҰРЫЛЫС"

_____ **Р.Утешов**

Заказчик: Государственное учреждение "Управления строительства Южно-Казахстанской области"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "ОТЫРАБАТ-КУРЫЛЫС"

Инженер: ТОО "Ер-гарант-строй"

Договор: №90 от 17.06.2015г.

Наименование объекта: **Строительство фельшереко-акушерского пункта в с. Ынталы, с/о Кажимукан, Ордабасинского района, ЮКО**

АКТ

выполненных работ за сентябрь 2015 год

N п/п	N смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Локальная смета 6-1-1. Котельная.								
1	25	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,02031	70437,87	304,24	1431	6	209	58,00	1
			1т		9675,00	114,75	196	2	105	0,56	--
2	26	Е0108-12-3	Установка металлических р ешеток приямков	0,02957	21174,60	1941,97	626	57	269	42,30	1
			т		6975,00	726,75	206	21	118	3,55	--
3	27	С11011-4438	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 3 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568 -77	0,02957	51637,00	--	1527	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ПАНДУС(АС-15)								
4	28	Е0111-2-9	ПАНДУС ИЗ БЕ ТОНА КЛ.В12,5 W4	0,7	10679,30	--	7476	--	488	3,66	
			м3		567,00	--	397	--	123	--	
5	29	Е0106-11-10	Армирование подстилающих сл оев и набетонок	0,009	5239,08	327,33	47	3	19	11,60	
			1т		1890,00	123,75	17	1	105	0,60	

6	30	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,009	41200,00	--	371	--	--	--	--
7	31	E0106-36-4	Железнение поверхности	м2	2,7	57,48 51,30	0,23 0,09	155 139	1 --	146 105	0,29 --	1 --
			ПОДБЕТОНКА ПОД КОТЛЫ(АС-7)									
8	32	E0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование(ПОДБЕТОНКА ПОД КОТЛЫ АС-6 И 3 БЕТОНА КЛ.В12,5 W4)	м3	0,62	11145,43 614,25	260,48 89,46	6910 381	161 55	458 105	3,94 0,35	2 --
9	33	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,01348	5239,08 1890,00	327,33 123,75	71 25	4 2	29 105	11,60 0,60	-- --
10	34	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01348	67700,00 --	--	913 --	--	--	--	--
			ФУНДАМЕНТ ПОД НАСОС(АС-7)									
11	35	E0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование(ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 W4)	м3	0,57	11145,43 614,25	260,48 89,46	6353 350	148 51	421 105	3,94 0,35	2 --
12	36	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0057	67700,00 --	--	386 --	--	--	--	--
13	37	E0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетон ных и оштукатуренных поверхностей	м2	31,84	13,91 8,06	0,07 0,02	443 257	2 1	232 90	0,04 --	1 --
14	38	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная биту миная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой к ладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	31,84	245,44 37,35	3,82 1,44	7815 1189	122 46	1457 118	0,21 0,01	7 --
			ПОКРЫТИЕ(АС-11)									
15	57	E0107-46-7	Установка покрытий ребристых пло щадью до 10 м2	шт	2	1339,37 506,25	307,94 109,27	2679 1013	616 219	1723 140	2,83 0,47	6 1

16	58	С143017-17	Плиты покрытий ребристые из тяжело го бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 401-600 кг/м2 ПВ4-2АтIVТ(1шт.); ПЛ4-2АтIVТ(1шт.)	м2	35,32	1170,00	--	41324	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
17	59	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	шт	1	674,98	198,98	675	199	520	1,80	2
						315,00	56,75	315	57	140	0,22	--
18	60	С143017-3	Стаканы для крепления дефлекторов и зо нтов из бетона класса В 15 объемом более 0.1 м3 СБ 4А-1	м3	0,06	22500,00	--	1350	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
			УЧАСТОК МОНОЛИТНЫЙ УМ-1(1шт.)(АС-12)									
19	61	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий тол щиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м УМ-1 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	0,51	14189,89	241,10	7237	123	736	8,06	4
						1282,50	91,08	654	46	105	0,44	--
20	62	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02484	41200,00	--	1023	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
21	63	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00315	65000,00	--	205	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
22	64	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00796	61200,00	--	487	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
23	65	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00049	65000,00	--	32	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
24	66	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	м3	2	12259,07	316,01	24518	632	3124	8,25	17
						1368,00	119,39	2736	239	105	0,58	1

25	67	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм									
				т	0,0627	67700,00	--	4245	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
26	68	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм									
				т	0,0188	69000,00	--	1297	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
27	69	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм									
				т	0,01776	50642,00	--	899	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
28	70	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании									
				1т	0,0063	24078,76	587,63	152	4	132	118,00	1
						19800,00	222,75	125	1	105	1,08	--
29	71	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 ммАНКЕР АС-1									
				т	0,0063	55620,00	--	350	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
30	72	Е0106-11-7	Установка закладных деталей(ЗД-1) весом до 4 кг									
				1т	0,01146	93997,62	304,24	1077	3	399	198,00	2
						33075,00	114,75	379	1	105	0,56	--
31	73	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры									
				т	0,01146	40200,00	--	461	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
32	74	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки ЗАЛИВКА ЦЕМ.Р-РОМ М200 ШВОВ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТ ИЯ									
				м3	0,15	8659,15	283,24	1299	42	131	4,15	1
						722,25	106,99	108	16	105	0,52	--

34	76	E0169-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм	м	11,24	55,91 53,10	0,07 0,02	628 597	1 --	836 140	0,30 --	3 --
				отверст	5	951,46 312,66	638,80 246,28	4757 1563	3194 1231	2515 90	2,01 1,35	10 7
			ПЛИТА КАРНИЗНАЯ (АС-11)									
35	77	E0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	шт	14	1883,88 807,75	924,97 316,76	26374 11309	12950 4435	22040 140	4,83 1,25	68 18
36	78	C143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	м3	1,008	17300,00 --	-- --	17438 --	-- --	-- --	-- --	-- --
37	79	E0107-20-1	Установка стальных крепежн ых элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,02075	41008,57 31950,00	2434,57 920,25	851 663	51 19	955 140	170,00 4,49	4 --
38	80	C12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,02075	49131,00 --	-- --	1019 --	-- --	-- --	-- --	-- --
39	81	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элеме нтов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01134	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	1993 92	21 8	140 140	42,70 3,37	-- --
40	82	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01134	40200,00 --	-- --	456 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			СЕЧЕНИЕ 3-3(АС-12)									
41	83	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	м3	0,8	14189,89 1282,50	241,10 91,08	11352 1026	193 73	1154 105	8,06 0,44	6 --
42	84	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03134	67700,00 --	-- --	2122 --	-- --	-- --	-- --	-- --

			КРОВЛЯМ 5,11)									
44	86	E0112-14-2	Устройство покрытий бетонных и железобетонных СЛОЕМ 100-190 ММ	5,1156	3740,12	245,72	19179	1257	2099	2,71	14
			м3		382,50	92,25	1957	472	119	0,65	2
45	87	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 ммТОЛЩ.25ММ ИЗ Р-РА М100	37,51	209,48	15,94	7859	598	1813	0,26	9
			м2		34,65	5,96	1309	224	119	0,05	1
46	88	E0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек в рулонных кровлях	37,51	65,43	1,49	2454	53	71	0,01	–
			м2		1,10	0,50	41	19	119	–	–
47	89	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,03744	5239,08	327,33	196	12	79	11,66	–
			1т		1890,00	123,75	71	5	105	0,66	–
48	90	C12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-I, d 3 мм	0,03744	64100,00	–	2400	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
49	91	E0112-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	37,51	621,41	4,54	23309	170	1232	0,15	5
			м2		25,88	1,71	971	64	119	0,01	–
50	92	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	37,51	239,86	1,19	8997	45	1225	0,16	6
			м2		27,00	0,45	1013	17	119	–	–
51	93	E0112-10-1	Устройство свесов из листовой оцинкованной стали ПО УЗЛУ 13 СЕРИЯ 2.260-1 в.3	5,88	575,05	1,24	3381	7	1075	0,97	6
			м2		153,23	0,47	901	3	119	–	–
52	94	E0112-10-1	Устройство парапетов из листовой оцинкованной стали ПО УЗЛУ 8 СЕРИЯ 2.260-1 в.3	5,104	575,05	1,24	2935	6	934	0,97	5
			м2		153,23	0,47	782	2	119	–	–
53	95	E0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ПО УЗЛУ 8 СЕРИЯ 2.260-1 в.3	12,76	595,08	3,73	7593	48	616	0,23	3
			м		39,15	1,40	500	18	119	0,01	–

КРОВЛЯ ТАМБУРА(АС-12)

54	96	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек М100 толщиной 15(45) мм	м2	3,05	208,48	15,94	636	49	147	0,24	1
						34,65	5,96	106	18	119	0,03	--
55	97	E0112-17-2 К=30 к объему	Доба влять или исключать на каждый 1 мм изменения толщи ны цементно-песчаных стяжек	м2	91,5	6,54	0,14	599	13	17	--	--
						0,11	0,05	10	5	119	--	--
56	98	E0112-1-1	Устройство кровель скатных из трех сло ев кровельных рулонных материалов на битумной маст ике	м2	3,05	642,11	4,54	1958	14	100	0,15	--
						25,88	1,71	79	5	119	0,01	--
57	99	E0112-10-1	Устройство свесов из листовой оцинков анной стали ПО УЗЛУ 13 СЕРИЯ 2.260-1 в.3	м2	0,84	575,05	1,24	483	1	154	0,97	1
						153,23	0,47	129	--	119	--	--
58	100	E0112-10-1	Устройство парапетов из листо вой оцинкованной стали ПО УЗЛУ 8 СЕРИЯ 2.260-1 в.3	м2	1,16	575,05	1,24	667	1	212	0,97	1
						153,23	0,47	178	1	119	--	--
59	101	E0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастич ных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ПО УЗЛУ 11 СЕРИЯ 2.260-1 в.3	м	2,1	762,42	4,29	1601	9	179	0,42	1
						69,98	1,60	147	3	119	0,01	--
60	102	E0110-5-1	Установка антисептированной рейки для крепления фартука ПО УЗЛУ 11 СЕРИЯ 2.260-1 в.3	м3	0,002625	20787,92	316,57	55	1	11	22,50	--
						3487,50	119,25	9	--	120	0,58	--
61	103	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,002625	573,75	28,11	2	--	--	0,78	--
						123,75	10,58	--	--	--	0,05	--
62	104	E0112-10-1	Устро йство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, св есов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ПО УЗЛУ 34 СЕРИИ 2.260-1 в.3	м2	0,7536	575,05	1,24	433	1	138	0,97	1
						153,23	0,47	115	--	119	--	--
63	105	E0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наруж ные подоконники, пояски, балконы и др./ без водост очных труб	м2	114,15	25,35	0,05	2894	6	1049	0,05	6
						7,70	0,02	879	2	119	--	--

			проемы										
64	106	E0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2		6,14	323,78	83,13	1988	510	1238	0,80	5
				м2		138,83	29,17	852	179	120	0,12	1
65	107	С12064-3 ПРИМ.	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13(21-15)ГТП		6,14	16500,00	--	101310	--	--	--	--
				м2		--	--	--	--	--	--	--
66	108	E0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2		6,14	104,40	0,09	641	1	417	0,36	2
				м2		56,48	0,05	347	--	120	--	--
67	109	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание		2	2980,00	--	5960	--	--	--	--
				комплект		--	--	--	--	--	--	--
68	110	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение		2	1500,00	--	3000	--	--	--	--
				комплект		--	--	--	--	--	--	--
69	111	E0120-12-2	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150х580мм (УСТАНОВИТЬ В ДВЕРИ Д-1-1 В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ДВЕРИ АС-8)		2	241,85	16,83	484	34	492	1,07	2
				шт		185,18	7,03	370	14	128	0,03	--
70	112	С131312-61	Решетки жалюзийные		2	557,00	--	1114	--	--	--	--
				шт		--	--	--	--	--	--	--
			ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ (АС-8)									
71	113	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2		2,78	634,99	31,85	1765	89	677	1,15	
				м2		190,80	12,04	530	33	120	0,06	
72	114	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние		2,78	4250,00	--	11815	--	--	--	
				м2		--	--	--	--	--	--	
73	115	ПР-НТ 07-27-05 П.348	ИСКЛЮЧИТЬ ЗАВОДСКУЮ ОКРАСКУ		2,78	-258,06	--	-717	--	--	--	
				М2		--	--	--	--	--	--	

74	116	E0115-163-4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	7,506	208,02	0,18	1561	1	1127	0,84	6
			м2		142,88	0,07	1072	1	105	--	--
75	117	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			ОКНА(АС-8)								
76	118	E0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	3,42	828,63	71,29	2834	244	1221	1,64	6
			м2		272,25	25,25	931	86	120	0,10	--
77	119	C12061-14	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 12-15; ОС 15-12 для жилья	3,42	5390,00	--	18434	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
78	120	E0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщ иной 3 мм со спаренным переплетом	1,71	767,76	3,04	1313	5	128	0,45	1
			м2		69,98	1,15	120	2	105	0,01	--
79	121	C11011-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	2	763,00	--	1526	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
80	122	E0110-17-1	Установка в каменных стенах пр омышленных зданий блоков оконных с одинарными и сп аренными переплетами, площадь проема до 5 м2	0,3	1075,24	62,79	323	19	81	1,32	--
			м2		202,73	22,52	61	7	120	0,10	--
81	123	C12061-150	Блоки оконные глухие одинарной констру кции СГО 6-9(ФН 05-06) для сельхозяйственных зданий	0,3	1990,00	--	597	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
82	124	E0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	0,3	382,25	1,65	115	--	11	0,22	--
			м2		33,30	0,63	10	--	105	--	--
					ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 В.6 (АС-8)						
83	125	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	23,19	51,34	2,62	1191	61	328	0,07	2

84	126	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 ТОЛЩ.80ММ НА ССНП W4	м2		10,51	0,99	244	23	123	--	--
85	127	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м3	1,8552	10407,98 567,00	-- --	19309 1052	-- --	1294 123	3,66 --	7 --
86	128	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой В 2 СЛОЯ	м2	23,19	258,92 52,20	9,95 3,74	6004 1211	231 87	1596 123	0,36 0,02	8 --
87	129	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	23,19	365,09 85,95	18,42 6,91	8466 1993	427 160	2649 123	0,42 0,03	10 1
88	130	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩ.40ММ	м2	23,19	256,83 50,85	9,05 3,40	5956 1179	210 79	1547 123	0,25 0,02	6 --
89	131	E0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	23,19	258,92 52,20	9,95 3,74	6004 1211	231 87	1596 123	0,36 0,02	8 --
90	132	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 ТОЛЩ.20ММ	м2	23,19	140,45 2,52	2,68 1,00	3257 58	62 23	100 123	0,02 --	-- --
91	133	E0111-15-2 К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	23,19	410,34 52,43	14,76 5,54	9516 1216	342 128	1654 123	0,36 0,03	8 1
92	134	E0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	46,38	-49,28 -1,69	-0,67 -0,25	-2286 -78	-31 -12	-111 123	-0,01 --	-- --
93	135	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	23,19	127,03 115,20	9,83 3,69	2946 2671	228 86	3391 123	0,69 0,02	16 --
94	136	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен(ПЛИНТУСОВ) колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	24,3495 2,319	30,29 18,50 173,10 78,30	0,22 0,09 1,88 0,72	737 450 401 182	5 2 4 2	557 123 192 105	0,10 -- 0,47 --	3 -- 1 --

			УЗЕЛ-740 S=2,44 М2-БЕТОН КЛ.В15									
95	137	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием									
				м2	2,44	51,34	2,62	125	6	35	0,07	--
						10,51	0,99	26	2	123	--	--
96	138	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕ ТОНА КЛ.В7,5 ТОЛЩ.80ММ НА ССПЦ W4									
				м3	0,1952	10407,98	--	2032	--	136	3,66	1
						567,00	--	111	--	123	--	--
97	139	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 ТОЛЩ.20ММ									
				м2	2,44	410,34	14,76	1001	36	174	0,36	1
						52,43	5,54	128	14	123	0,03	--
98	140	E0111-15-2 К=2	Вычи тается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий									
				м2	2,44	-98,56	-1,34	-240	-3	-12	-0,02	--
						-3,38	-0,50	-8	-1	123	--	--
99	141	E0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий									
				м2	2,44	127,03	9,83	310	24	357	0,69	2
						115,20	3,69	281	9	123	0,02	--
100	142	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных									
				м	2,562	30,29	0,22	78	1	59	0,10	--
						18,50	0,09	47	--	123	--	--
101	143	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен(ПЛИНТУСОВ) колером масляным разбеленным по штукатурке									
				м2	0,244	173,10	1,88	42	--	20	0,47	--
						78,30	0,72	19	--	105	--	--
			УЗЕЛ-400"Г"-КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ S=3,65 М2									
102	144	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием									
				м2	3,65	51,34	2,62	187	10	52	0,07	--
						10,51	0,99	38	4	123	--	--
103	145	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТО НА КЛ.В7,5 ТОЛЩ.80ММ НА ССПЦ W4									
				м3	0,292	10407,98	--	3039	--	204	3,66	1
						567,00	--	166	--	123	--	--
104	146	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм									
				м2	3,65	258,92	9,95	945	36	251	0,36	1
						52,20	3,74	191	14	123	0,02	--
105	147	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой В 2 СЛОЯ									
				м2	3,65	365,09	18,42	1333	67	417	0,42	2
						85,95	6,91	314	25	123	0,03	--

105	148	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	3,65	256,83 50,85	9,05 3,40	937 186	33 12	244 123	0,25 0,02	1 --
107	149	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	3,65	258,92 52,20	9,95 3,74	945 191	36 14	251 123	0,36 0,02	1 --
108	150	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	3,65	964,64 171,68	11,72 4,39	3521 627	43 16	790 123	1,06 0,02	4 --
109	151	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	3,8325	30,29 18,50	0,22 0,09	116 71	1 --	88 123	0,10 --	-- --
110	152	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ	м2	0,365	173,10 78,30	1,88 0,72	63 29	1 --	30 105	0,47 --	-- --
			ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ(АС-8)									
111	153	E0115-69-4 К=1,6 к объему	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	м2	50,466	57,96 51,98	0,35 0,14	2925 2623	18 7	2762 105	0,30 --	15 --
112	154	E0115-152-1 К=1,6 к объему	Окраска вод ными составами внутри помещений известковая по шту катурке	м2	50,466	17,43 13,73	0,12 0,05	880 693	6 3	730 105	0,09 --	5 --
113	155	E0115-61-1	Оштукату ривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	98,6	248,91 117,00	3,39 0,72	24542 11536	334 71	12188 105	0,65 0,05	64 5
114	156	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	51,5	17,43 13,73	0,12 0,05	898 707	6 3	745 105	0,09 --	5 --
115	157	E0115-163-8	Простая окраска колером масляным раз беленным по штукатурке и сборным конструкциям, под готовленных под окраску стен	м2	34,4	88,67 30,38	1,42 0,54	3050 1045	49 19	1117 105	0,19 --	7 --

116	158	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	12,7	1036,26 333,00	2,10 0,79	13161 4229	27 10	4451 105	2,00 --	25 --
117	159	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	4,88	618,63 312,75	6,33 2,39	3019 1526	31 12	1615 105	1,79 0,01	9 --
			ОТДЕЛКА НАРУЖНАЯ									
118	160	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ ПИГМЕНТА	м2	3,34	254,12 108,90	1,96 0,45	849 364	7 2	383 105	0,61 0,03	2 --
119	161	ТЧ п.3	Доплата на введение пигмента	м2	3,34	40,00 --	-- --	134 --	-- --	-- --	-- --	-- --
120	162	С11011-296	Краска порошковая П-ВЛ-212, разны х цветов	кг	0,03006	786,00 --	-- --	24 --	-- --	-- --	-- --	-- --
121	163	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	93,41	254,12 108,90	1,96 0,45	23737 10172	183 42	10725 105	0,61 0,03	57 2
122	164	E0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготов ленной поверхности известковая	м2	98,76	10,56 6,71	0,90 0,34	1043 663	89 34	731 105	0,04 --	4 --
123	165	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных СВЕС КАРНИЗОВ	м2	3,528	57,96 51,98	0,35 0,14	204 183	1 --	193 105	0,30 --	1 --
124	166	E0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	18,7	108,77 57,38	0,60 0,23	2034 1073	11 4	1131 105	0,32 --	6 --
			РАЗНОЕ УЗЕЛ "А"(АС-15)									
125	167	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА КЛАССА 12,5 (ЗАДЕЛКА ДЫМ ОВОЙ ТРУБЫ АС-15)	м3	0,38	13976,74 1282,50	241,10 91,08	5311 487	92 35	548 105	8,06 0,44	3 --

			низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм										
				т	0,00795	41200,00	--	328	--	--	--	--	
127	169	Е0106-11-6	Установка стальных констр укций, остающихся в теле бетона			--	--	--	--	--	--	--	
					0,02556	18837,97	11119,34	481	284	316	42,50	1	
				1т		7560,00	4200,75	193	107	105	20,52	1	
128	170	С12021-260	Стальные крепежные элементы из шве ллеров и уголков		0,02556	114900,00	--	2937	--	--	--	--	
				т		--	--	--	--	--	--	--	
			УЗЕЛ "Б"(АС-16)										
129	171	Е0106-19-2	Устройство поясов без о палубки ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5		0,09	10445,55	283,24	940	25	78	4,15	--	
				м3		722,25	106,99	65	10	105	0,52	--	
130	172	Е0106-11-6	У становка стальных конструкций, остающихся в теле б етона										
					0,04064	18837,97	11119,34	766	452	502	42,50	2	
				1т		7560,00	4200,75	307	171	105	20,52	1	
131	173	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с прео бладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т		0,04064	154400,00	--	6275	--	--	--	--	
				т		--	--	--	--	--	--	--	
132	174	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами		0,00061	149300,00	--	91	--	--	--	--	
				т		--	--	--	--	--	--	--	
			АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ Д=159х4										
133	175	Е0113-44-2	Очистка металлическим песком внутренн ей поверхности оборудования, труб диам. менее 500 мм и мелких изделий ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ		6,99	731,08	271,94	5110	1901	1316	0,53	4	
				м2		108,00	101,25	755	708	90	0,50	3	
134	176	Е0113-44-9	Обеспыливание ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ		6,99	59,00	47,75	412	334	184	0,07	--	
				м2		11,25	18,00	79	126	90	0,09	1	
135	177	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином ВНУТРЕННЕ Й ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ		6,99	23,19	0,11	162	1	92	0,09	1	
				м2		14,65	0,05	102	--	90	--	--	
136	178	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,0549	40200,00	--	2207	--	--	--	--	

137	179	E0113-44-7	Очистка щетками									
138	180	E0113-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином	м2	7,34	60,75 60,75	-- --	446 446	-- --	461 96	9,34 --	2 --
139	181	E0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных п оверхностей эмалью КО-811	м2	7,34	23,19 14,65	0,11 0,05	170 108	1 --	97 90	0,09 --	1 --
				м2	7,34	157,64 2,72	0,07 0,02	1157 20	1 --	18 90	0,01 --	-- --
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			615063				
			Накладные расходы -		Тенге			113678				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			43725				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			772465				
			Локальная смета 6-1-3. Котельная.									
140	1	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	3	266,48 52,20	3,96 1,49	799 157	12 4	206 128	0,30 0,01	1 --
141	2	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	м	15	343,48 52,20	3,96 1,49	5152 783	59 22	1031 128	0,30 0,01	4 --
142	3	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	18	10,99 10,69	-- --	198 192	-- --	246 128	0,05 --	1 --
143	4	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	3,3	181,44 111,70	35,77 13,40	599 369	118 44	528 128	0,70 0,07	2 --
144	5	C131204-13	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	3,3	4150,00 --	-- --	13695 --	-- --	-- --	-- --	-- --
145	6	E0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	3	62,81 23,18	-- --	188 70	-- --	89 128	0,12 --	-- --

147	8	Е0115-172-4 К=0,5	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2(окраска труб за 1 раз)	шт	2	507,00	--	1014	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
				м2	3	74,20	0,04	223	--	170	0,32	1
						54,00	0,01	162	--	105	--	--
148	9	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2(радиаторов)	м2	4,4	148,40	0,07	653	--	499	0,65	3
						108,00	0,02	475	--	105	--	--
			ВОДОВОДЯНОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ									
149	10	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./КОРПУС ПОДОГРЕВАТЕЛЯ	т	0,0698	49326,74	16388,64	3443	1144	2039	161,00	11
						28980,00	3479,80	2023	243	90	13,02	1
150	11	С12021-245 К=1,01	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,058075	172800,00	--	10035	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
151	12	С12021-250 К=1,01	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемтолстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,012423	154200,00	--	1916	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
152	13	Е0122-40-9	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 350 мм	фланец	1	795,20	105,57	795	106	746	2,70	3
						569,25	4,50	569	5	130	0,02	--
153	14	С130809-18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 350 мм	шт	1	2510,00	--	2510	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
154	15	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	шт	2	436,80	18,80	874	38	239	0,58	1
						133,00	--	266	--	90	--	--
155	16	Е0116-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 40 мм		19,2	237,44	3,74	4559	72	1732	0,37	7

156	17	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячеговодоснабжения диам. до 50 мм	м		69,68	1,40	1326	27	128	0,61	--
157	18	E0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	м	19,2	10,99 10,69	-- --	211 205	-- --	263 128	0,05 --	1 --
158	19	C11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	шт	20	20,14 19,91	0,23 0,09	403 398	5 2	360 90	0,12 --	2 --
159	20	C11011-699 ПРИМ.	Прокладки резиновые /пластина техничсская прессованная/	т	0,0036	149300,00 --	-- --	537 --	-- --	-- --	-- --	-- --
				кг	0,2	166,00 --	-- --	33 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				47837				
			Накладные расходы -	Тенге				8149				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3359				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				59346				
			Локальная смета 6-1-4. Котельная.									
160	1	E0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6	1151,91 259,88	13,82 5,18	6911 1559	83 31	2036 128	1,62 0,03	10 --
161	2	E0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	3	1222,73 206,72	9,61 3,59	3668 620	29 11	808 128	1,28 0,02	4 --
162	3	E0126-38-4	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	м2	0,4	20,60 18,77	0,36 --	8 8	-- --	8 100	0,11 --	-- --
163	4	C131312-76	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,5 м2	м2	0,4	894,00 --	-- --	358 --	-- --	-- --	-- --	-- --
164	5	E0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	шт	1	681,41 545,74	55,80 21,26	681 546	56 21	726 128	3,51 0,11	4 --

165	6	С311103-39	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-о-211, d патрубка 500 мм	шт	1	7360,00	--	7360	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
166	7	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	1	355,85	16,96	356	17	248	1,12	1
						186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
167	8	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	3	900,19	5,65	2701	17	254	0,38	1
						63,79	2,36	191	7	128	0,01	--
168	9	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	шт	1	3355,12	12,95	3355	13	689	3,30	3
						533,93	4,73	534	5	128	0,02	--
169	10	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием	м2	2	2700,27	33,19	5401	66	417	0,87	2
						151,20	11,81	302	24	128	0,06	--
170	11	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,5	200,00	--	900	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				31699				
			Накладные расходы -	Тенге				5186				
			Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2213				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				39097				
			Локальная смета 6-1-2. Котельная.									
171	1	Е0118-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/	1котел	2	5265,48	347,53	10531	695	11249	22,76	46
						4264,20	129,78	8528	260	128	0,64	1
172	2	ПРАЙС-ЛИСТ"11"	ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ "Z-25" НА УГЛЕ	ШТ	2	28628,41	--	57257	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
173	3	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
						2285,05	46,35	4570	93	128	0,23	--

174	4	СПРАЙС-ЛИСТ"12"	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ WILO TOP-S 25/5 1~PN6/10										
				шт	2	21554,05	--	43108	--	--	--	--	
175	5	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм			--	--	--	--	--	--	--	
				1шт	1	10045,53	78,52	10046	79	638	2,72	3	
176	6	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3			468,14	30,13	468	30	128	0,14	--	
				1бак	1	758,67	70,66	759	71	851	3,74	4	
177	7	СПРАЙС-ЛИСТ"13" "REflEX	Мембранный расширительный бак NG 35			639,63	25,49	640	25	128	0,13	--	
				шт	1	3650,12	--	3650	--	--	--	--	
178	8	Ц0112-867-2 ПРИМ	Конденсационные горшки стальные и чугунные, диаметр условного прохода 50 мм УСТАНОВКА ПМУ-1			--	--	--	--	--	--	--	
				шт	1	702,90	105,00	703	105	557	3,00	3	
179	9	СПРАЙС-ЛИСТ "14"	ПРОТИВОНАКИПНОЕ МАГНИТНОЕ УСТРОЙСТВО ПМУ-1			592,00	27,00	592	27	90	0,16	--	
				ШТ	1	1571,07	--	1571	--	--	--	--	
180	10	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150(159Х4)ГАЗОХОД ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ТРУБЫ Д.159Х4 мм			--	--	--	--	--	--	--	
				м	14	2029,57	27,87	28414	390	3417	1,04	15	
181	11	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50(57Х3) мм			180,23	10,44	2523	146	128	0,05	1	
				м	5	623,70	14,12	3119	71	676	0,55	3	
182	12	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40(38Х2) мм			100,35	5,29	502	26	128	0,03	--	
				м	25	330,70	14,12	8268	353	3380	0,55	14	
183	13	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм			100,35	5,29	2509	132	128	0,03	1	
				м	20	343,48	3,96	6870	79	1374	0,30	6	
						52,20	1,49	1044	30	128	0,01	--	

			Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм										
185	15	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	м	50	10,99	--	550	--	684	0,05	3
						10,69	--	535	--	128	--	--
186	16	С130901-68	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1шт	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
						254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
187	17	С130809-31	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт	2	902,00	--	1804	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
188	18	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт.	4	198,00	--	792	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
189	19	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	4	507,00	--	2028	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
190	20	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	8	888,00	--	7104	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
191	21	С130903-71 ПРИМ.	Клапан обратный фланцевый модели 2250(16кч9п2), для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91	1шт	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	
						254,25	15,75	1017	63	128	0,07	
192	22	С130809-31	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3931,00	--	15724	--	--	--	
						--	--	--	--	--	--	
				шт.	8	198,00	--	1584	--	--	--	
						--	--	--	--	--	--	

			крана проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм										
194	24	С130903-1249	Клапан предохранительный регулируемый R 1 1/4", типа RAsTEIli ГОСТ 31294-2005(КЛАПАН 17Ч3БР Д.50 ММ)	1шт	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
						254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
195	25	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт.	2	5666,00	--	11332	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
196	26	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм(ДЛЯ СПУСКА ВОДЫ)	шт	4	202,00	--	808	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
197	27	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм(ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА)	шт	2	362,00	--	724	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
198	28	Е0118-22-2прим.	Установка манометров с трехходовым краном(МП4-У)	шт	2	362,00	--	724	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
199	29	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк(11Б18бр) для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	комплект	12	859,96	1,62	10320	19	641	0,23	--
						41,72	--	501	--	128	--	--
200	30	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	шт	12	328,00	--	3936	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
201	31	С131205-4	Термометры прямые в оправе	комплект	7	64,62	--	452	--	498	0,32	--
						55,62	--	389	--	128	--	--
202	32	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	шт	7	352,00	--	2464	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
203	33	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	2	148,40	0,07	297	--	227	0,65	--
						108,00	0,02	216	--	105	--	--
					6,27	19,64	0,02	123	--	18	0,02	--

204	34	E0113-20-21	Окраска металлических окрашенных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2		3,13	--	20	--	56	--	--
205	35	E0126-11-6	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	м2	18,4	19,64	0,02	361	--	52	0,02	--
				м	14	3,13	--	58	--	90	--	--
206	36	C11031-25	Вата минеральная	м3	1,1	182,47	45,76	2555	641	1594	0,54	8
						96,75	17,10	1355	239	100	0,08	1
207	37	E0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60(40) мм	м3	5	2530,00	--	2783	--	--	--	--
				м		--	--	--	--	--	--	--
208	38	E0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	25	206,35	5,31	1032	27	689	0,74	4
						135,68	2,03	678	10	100	0,01	--
209	39	C11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	м3	0,43	17600,00	--	7568	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
210	40	E0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	30	114,31	6,39	3429	192	972	0,19	6
						29,93	2,48	898	74	100	0,01	--
211	41	C11011-942	Стеклопластик рулонный, марка ПА-Т-10	10м2	1,506	3860,00	--	5813	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
212	42	E0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм		14	188,55	12,17	2640	170	630	0,25	4

213	43	С11011-942	Стеклопластик рулонный, марка ПА-1-10 м	1	30,59	4,50	569	63	100	0,02	--	
214	44	Е0126-13-1	Изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов условным диаметром до 65 мм съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов из алюминиевых сплавов толщиной изоляционного слоя 40 мм 10м2	20	3860,00	--	3860	--	--	--	--	
					1040,75	38,90	20815	778	10913	2,90	58	
215	45	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм компл	0,18	531,00	14,63	10620	293	100	0,07	1	
					5520,00	--	994	--	--	--	--	
216	46	Е0126-22-2	Покрытие изоляции фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия м3	5,68	--	--	--	--	--	--	--	
					637,61	29,66	3622	168	3437	3,27	19	
217	47	С11031-150	Фольгоизол /ГОСТ 20429-84/ м2	0,568	594,00	11,03	3374	63	100	0,05	--	
					3260,00	--	1852	--	--	--	--	
218	48	Е0126-17-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов(ГАЗОХОДА) диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм 10м2	14	--	--	--	--	--	--	--	
					332,52	24,42	4655	342	3878	1,47	21	
219	49	С11011-863	Сталь листовая оцинкованнаяуглеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80 м	0,02355	267,75	9,23	3749	129	100	0,05	1	
					74370,00	--	1751	--	--	--	--	
220	50	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам т	0,126	--	--	--	--	--	--	--	
					1309,04	7,30	165	1	157	6,04	1	
221	51	С131206-308	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение RP 1 1/2, DN 40, типа DAnfOss м2	4	970,99	2,36	122	--	128	0,01	--	
					7020,00	--	28080	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
			ПОЖАРНЫЕ СРЕДСТВА									
222	52	1907-4	Огнетушитель химический воздушный пенный ОХВП-10 шт.	3	630,00	--	1890	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	

224	54	1301-175	Ведро пожарное	шт.	1	1840,00	--	1840	--	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--	--
225	55	5101-254	Лопата железная	шт.	2	600,00	--	1200	--	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--	--
226	56	1135-6	Ящик пожарный (для песка)	шт.	1	288,00	--	288	--	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--	--
227	57	С11011-82	Войлок строительный	т	0,0034	149700,00	--	509	--	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			348436					
			ВСЕГО. Стоимость оборудования -		Тенге			63810					
			Накладные расходы -		Тенге			58048					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			20561					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			**427045**					
			Локальная смета 6-1-7. Котельная.										
228	1	Ц0108-522-1	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	шт	1	446,80	14,80	447	15	243	1,00	1
						254,00	2,30	254	2	95	0,01	--
229	2	С151801-25№прим.	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПП-10/СП-1	шт	1	250,00	--	250	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
230	3	Ц0108-524-3	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 400 А	шт	1	2342,00	73,00	2342	73	755	4,00	4
						781,00	13,50	781	13	95	0,08	--
231	4	75-6-75	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3064-21У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	комплект	1	62600,00	--	62600	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
232	5	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А		2	892,90	17,90	1786	36	753	2,00	4

233	6	ПРАЙС-ЛИСТ	ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ИМА-1230	ШТ	1	1950,92	--	1951	--	--	0,01	--
234	7	Ц0108-406-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 20,25 мм	М	67	108,60	48,90	7276	3276	3297	0,22	15
						39,60	12,20	2653	817	95	0,07	5
235	8	С130804-1	Трубы винипластовые Д 20мм(0,137кг/м)	КГ	9,36258	650,00	--	6086	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
236	9	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	М	67	14,60	0,20	978	13	757	0,07	5
						11,80	0,10	791	7	95	--	--
237	10	С151601-1272 К=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,06834	102190,00	--	6984	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
238	11	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	М	29	88,90	3,10	2578	90	777	0,16	5
						27,90	0,30	809	9	95	--	--
239	12	Ц0108-545-6	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 6	ШТ	1	816,20	24,20	816	24	438	3,00	3
						459,00	2,30	459	2	95	0,01	--
240	13	ПРАЙС-ЛИСТ"2"	ШКАФ-БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-9	ШТ	1	1190,52	--	1191	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
241	14	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	ШТ	11	501,20	13,20	5513	145	2396	1,00	11
						227,00	2,30	2497	25	95	0,01	--
242	15	ПРАЙС-ЛИСТ"3"	АВТОМАТ 3-Х ФАЗНЫЙ ВА 47-29-4р 25А	ШТ	1	222,74	--	223	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
243	16	ПРАЙС-ЛИСТ"4"	АВТОМАТ 1-НО ФАЗНЫЙ ВА 47-29-1р 16А	ШТ	8	75,06	--	600	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--

		ПРАЙС-ЛИСТ"5"	АВТОМАТ УЗО АД-12-2)-16 16А									
245	18	ПРАЙС-ЛИСТ"4"	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50Б-2МТ	шт	1	591,42	--	591	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
246	19	Е0121-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	шт	1	798,80	--	799	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
247	20	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	3	246,62	79,51	740	239	627	0,83	2
						143,10	50,54	429	152	108	0,22	1
248	21	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	шт	3	871,00	--	2613	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
249	22	С151704-1 ПРИМ.	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3(U21)	шт	1	135,55	--	136	--	134	0,78	1
						124,20	--	124	--	108	--	--
250	23	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	шт	1	457,00	--	457	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
251	24	С151702-11	Светильники тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4	шт	5	325,07	92,47	1625	462	1381	1,26	6
						203,18	52,49	1016	262	108	0,23	1
252	25	С151706-25	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК230-240-60	шт	5	4770,00	--	23850	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
253	26	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	3	52,00	--	156	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
254	27	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	шт	10	101,00	--	1010	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
255	28	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	шт	1	443,00	--	443	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
					35	175,20	75,70	6132	2650	3102	0,44	15

256	29	С151601-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км		72,70	20,00	2545	221	95	0,32	4	
257	30	С151601-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0255	39710,00	--	1013	--	--	--	--	
			км		--	--	--	--	--	--	--	
258	31	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	0,0102	62459,00	--	637	--	--	--	--	
			шт	3	35,40	--	106	--	96	0,19	1	
					29,48	--	88	--	108	--	--	
259	32	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	3	156,00	--	468	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
260	33	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	1	82,17	--	82	--	58	0,34	--	
			шт		53,55	--	54	--	108	--	--	
261	34	С151801-18 ПРИМ.	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	1	215,00	--	215	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
262	35	С151803-60 прим.	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	0,005	28100,00	--	141	--	--	--	--	
			1000шт		--	--	--	--	--	--	--	
263	36	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0,02	24200,00	--	484	--	--	--	--	
			1000шт		--	--	--	--	--	--	--	
264	37	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	1	29,13	--	29	--	29	0,17	--	
			шт		27,00	--	27	--	108	--	--	
265	38	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	1	68,00	--	68	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	

267	40	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1	228,80 205,00	13,20 2,30	229 205	13 2	197 95	3,89 9,03	1 --
				шт	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				--	--	--	--	--	--	--
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				148364				
			Накладные расходы -	Тенге				67955				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				15041				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				5727				
				Тенге				169132				
			Локальная смета 6-3. Внутриплощадочные сети водоснабжения.									
268	1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	63,8454	33,67	32,10	2150	2050	861	0,01	1
						1,57	12,33	100	787	97	0,05	3
269	2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,9746	262,72	--	519	--	586	1,85	4
						262,72	--	519	--	113	--	--
270	3	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	12,78	122,18	--	1561	--	1764	0,89	11
						122,18	--	1561	--	113	--	--
271	4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	34,4	6,48	6,48	223	223	70	--	--
						--	2,10	--	72	97	0,01	--
272	5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	34,4	21,55	4,52	741	155	568	0,11	4
						17,03	--	586	--	97	--	--
273	6	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	9,57	12,34	12,34	118	118	32	--	--
						--	3,50	--	33	97	0,01	--
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА										

275	8	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	0,05672	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	14066 3561	2801 1058	5004 130	313,70 91,12	38 6
276	9	C130901-72	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	3	242,08 144,00	6,95 2,25	726 432	21 7	570 130	0,88 0,01	3 –
277	10	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	3	847,00 –	– –	2541 –	– –	– –	– –	– –
278	11	C130809-31	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	6	74,06 63,00	9,93 –	444 378	60 –	491 130	0,32 –	2 –
279	12	E0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	6	198,00 –	– –	1188 –	– –	– –	– –	– –
280	13	C130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	411,46 231,75	17,71 6,75	823 464	35 14	620 130	1,40 0,03	3 –
281	14	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	6480,00 –	– –	12960 –	– –	– –	– –	– –
282	15	C130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	156,43 126,00	21,43 –	626 504	86 –	655 130	0,60 –	2 –
283	16	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых (гильз)отводов, колен, патрубков, переходов	4	384,00 –	– –	1536 –	– –	– –	– –	– –
284	17	C130804-951 ПРИМ.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004(гильзы L 150мм)	6	300,57 69,53	225,64 58,98	1803 417	1354 354	1002 130	0,41 0,23	[illegible]
				0,9	1521,00 –	– –	1369 –	– –	– –	– –	

286	19	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм шт	1	426,10 416,00	5,40 2,30	426 416	5 2	376 90	3,80 0,91	3 --
287	20	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм шт	1	408,00 --	-- --	408<--	-- --	-- --	-- --	-- --
288	21	С130804-946 К=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 км	0,0135	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	795 447	347 92	700 130	194,00 26,38	3 --
289	22	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм м	13,635	468,00 --	-- --	6381<--	-- --	-- --	-- --	-- --
290	23	С130804-940 К=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 км	0,052	47611,09 29700,00	17877,09 4698,68	2476 1544	930 244	2325 130	173,00 18,10	9 1
291	24	С130804-939 К=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	5,05	49,00 --	-- --	247<--	-- --	-- --	-- --	-- --
292	25	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм м	47,47	32,00 --	-- --	1519<--	-- --	-- --	-- --	-- --
293	26	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм км	0,052	8097,13 8032,50	-- --	421 418	-- --	543 130	51,50 --	3 --
294	27	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием км	0,0135	8287,75 8032,50	-- --	112 108	-- --	141 130	51,50 --	1 --
295	28	С130806-27	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100х4,5 мм м	0,003	70153,47 48825,00	10674,97 4032,00	210 146	32 12	206 130	270,00 19,69	1 --
				3,012	819,00 --	-- --	2467<--	-- --	-- --	-- --	-- --

			гидравлическим испытанием											
297	30	С130806-21	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм	км	0,001	62566,88 45675,00	6788,50 2565,00	63 46	7 3	63 130	253,00 12,52	-- --
298	31	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	м	1,004	216,00 --	-- --	217 --	-- --	-- --	-- --	-- --
299	32	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,001	8097,13 8032,50	-- --	8 8	-- --	10 130	51,50 --	-- --
300	33	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,003	8287,75 8032,50	-- --	25 24	-- --	31 130	51,50 --	-- --
301	34	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,003	228588,23 35550,00	30337,38 11459,25	686 107	91 34	183 130	204,80 55,97	1 --
302	35	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных Н=1м	км	0,001	151044,59 35280,00	29540,14 11160,00	151 35	30 11	60 130	202,90 54,50	-- --
			КОЛОДЦЫ Д=1500(2шт.)	шт	1	17465,87 288,00	36,99 13,50	17466 288	37 14	392 130	1,82 0,07	2 --
303	36	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,76	21522,43 1435,50	1879,87 538,43	59402 3962	5188 1486	7082 130	8,86 2,06	24 6
304	37	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 4 кг/см2	м3	2,76	266,00 --	-- --	734 --	-- --	-- --	-- --	-- --
305	38	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5(КЦО-1)	шт	2	913,00 --	-- --	1826 --	-- --	-- --	-- --	--

		СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	канализационных сетей высотой 0,85-1,15 м и шахтных колодцев высотой 1 м ГОСТ 8020-90/. Da 1500 мм КЦ15-9а;КЦ15-9									
307	40	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	3,56	8530,00	--	30367	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
				1,3	32800,00	--	42640	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
308	41	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15до 20									
				1,3	-250,00	--	-325	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
309	42	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20до 22,5									
				1,3	-134,00	--	-174	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
310	43	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99/									
				2	8060,00	--	16120	--	--	--	--	
			комплект		--	--	--	--	--	--	--	
311	44	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы									
				0,03416	133700,00	--	4567	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
312	45	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2									
				0,78568	148,40	0,07	117	--	89	0,65		
			м2		108,00	0,02	85	--	105	--		
313	46	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальныхтруб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм									
				1	916,73	180,25	917	180	603	2,01		

314	47	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь арезка гладкая класса А-I, d 6 мм(анкер)			396,00	67,50	396	68	130	0,33	--
315	48	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	т	0,00019	55620,00	--	11	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
316	49	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый класса В7,5ГОСТ 7473-2010(упор)	кг	3,14	200,00	--	628	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
				м3	0,03	8630,00	--	259	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
			ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
317	50	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/диам. до 50 мм	1счетчик	1	786,37	36,99	786	37	288	1,22	1
						211,50	13,50	212	14	128	0,07	--
318	51	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	шт	1	9870,00	--	9870	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
319	52	Ц0112-807-1	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода15-50 мм	шт	1	426,10	5,40	426	5	376	3,00	3
						416,00	2,30	416	2	90	0,01	--
320	53	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п(11ч37п) для воды, нефти и масла, Ру 1МПа, Dy 25 мм	шт	1	1390,00	--	1390	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
321	54	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	--
						41,72	--	42	--	128	--	--
322	55	Ц0112-807-1	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода15-50 мм	шт	1	426,10	5,40	426	5	376	3,00	3
						416,00	2,30	416	2	90	0,01	--

324	57	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18нж2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	1	278,00	–	278	–	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–	–
325	58	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	шт	1	362,00	–	362	–	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–	–
326	59	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	3	329,67	4,19	989	13	236	9,34	1	
						59,85	1,58	180	5	128	0,01	–	
327	60	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	5	471,67	4,19	2358	21	393	0,34	2	
						59,85	1,58	299	8	128	0,01	–	
328	61	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(ПРИВЯРКА ПЕРЕХОДА)	м	8	10,99	–	88	–	109	0,05	–	
						10,69	–	86	–	128	–	–	
329	62	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	т	0,0006	247994,13	49389,75	149	30	64	312,70	–	
						62775,00	18657,00	38	11	130	91,12	–	
				м2	1,62	148,40	0,07	240	–	184	0,65	1	
						108,00	0,02	175	–	165	–	–	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			252783					
			Накладные расходы :		Тенге			28112					
			Непредвиденные и непредвиденные затраты :		Тенге			16854					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			297749					
			Локальная смета 7-5-1. Уборная на 2 очко.										
330	1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	77,1063	37,84	36,18	2140	2018	663	0,01	1	
						1,66	7,30	138	853	97	0,01	–	

		к=1,2	разработки их механизированным способом/								
				м3	5,8037	262,72	--	1525	--	1723	1,85	11
332	3	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м(НАРУЖНЫЕ ПАЗУХИ ФУНДАМЕНТА)			262,72	--	1525	--	113	--	--
				м3	55,33	6,48	6,48	359	359	113	--	--
333	4	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы(ОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ)			--	2,10	--	116	97	0,01	--
				м3	0,14	122,18	--	17	--	19	0,89	--
334	5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками			122,18	--	17	--	113	--	--
				м3	55,33	21,55	4,52	1192	250	914	0,11	6
335	6	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(ЛИШНИЙ ГРУНТ)			17,03	--	942	--	97	--	--
				м3	27,44	39,72	37,82	1090	1038	343	0,01	--
336	7	E010333-A7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1			1,87	11,00	51	302	97	0,04	1
				т	49,392	51,84	51,84	2560	2560	512	--	--
						--	10,37	--	512	100	0,22	1
			ФУНДАМЕНТЫ(АС-11)									
			ВЫГРЕБ(АС-11)									
337	8	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 W6									
				м3	1,14	9782,29	66,01	11152	75	264	1,35	
338	9	E0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В10 W6			195,75	24,93	223	28	105	0,12	
				м3	15	13023,22	954,99	195348	14325	22144	6,51	
339	10	E0106-11-3	Установка анкерных болтов(А-3) со связями из арматуры при бетонировании(АС-11)			1075,50	330,44	16133	4957	105	1,34	
				т	0,01164	24078,76	587,63	280	7	245	118,00	
						19800,00	222,75	230	3	105	1,08	

		и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм									
				т	0,01068	65900,00	--	704	--	--	--	--
341	12	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--	--
				т	0,00096	65000,00	--	62	--	--	--	--
342	13	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ФМ-2 ИЗ БЕТОНА КЛ.В10 W6			--	--	--	--	--	--	--
				м3	1,3	11207,87	95,97	14570	125	1103	4,90	6
343	14	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок МП-2 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 W6			771,75	36,25	1003	47	105	0,18	--
				м3	0,46	14975,41	308,99	6889	142	905	11,00	5
344	15	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			1757,25	116,73	808	54	105	0,57	--
				т	0,05632	61200,00	--	3447	--	--	--	--
345	16	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--	--
				т	0,02418	65000,00	--	1572	--	--	--	--
346	17	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок СЕЧЕНИЕ 3-3 ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 W6(АС-6)			--	--	--	--	--	--	--
				м3	0,24	14762,26	308,99	3543	74	472	11,00	
						1757,25	116,73	422	28	105	0,57	

		и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	А-III, d 12 мм									
				т	0,01136	65900,00	--	749	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
348	19	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм									
				т	0,00372	65000,00	--	242	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ- МП-3+ БМ-1(АС-12)									
349	20	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м МП-3 + БМ-1 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15									
				м3	0,83	16140,96	379,21	13397	315	1970	13,00	11
						2117,25	143,26	1757	119	105	0,70	1
350	21	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм									
				т	0,0285	56200,00	--	1602	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
351	22	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм									
				т	0,03851	65900,00	--	2538	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
352	23	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм									
				т	0,0111	67700,00	--	751	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
353	24	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм									
				т	0,04503	62000,00	--	2792	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
354	25	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм									
				т	0,006	65000,00	--	390	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--

355	26	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами(ИЗОЛОМ) на битумной мастике первый слой ПО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКЕ В 2 СЛОЯ									
				м2	11,4	365,09	18,42	4162	210	1302	0,42	5
						85,95	6,91	980	79	123	0,03	--
356	27	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами(ИЗОЛОМ) на битумной мастике последующий слой									
				м2	11,4	256,83	9,05	2928	103	761	0,25	3
						50,85	3,40	580	39	123	0,02	--
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА(ВНУТРИ)									
357	28	E0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей(ВНУТРЕНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ВЫГРЕБА)									
				м2	5,625	13,91	0,07	78	--	41	0,04	--
						8,06	0,02	45	--	90	--	--
358	29	E0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм(ВНУТРЕНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ВЫГРЕБА)									
				м2	5,625	121,68	9,38	684	53	362	0,24	1
						48,83	3,51	275	20	123	0,02	--
359	30	E0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5(ВНУТРЕНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ВЫГРЕБА)									
				м2	5,625	45,49	4,86	256	27	132	0,08	--
						17,28	1,82	97	10	123	0,01	--
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВЫГРЕБА(АС-6)									
360	31	E0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов(НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)									
				м2	31,27375	762,08	8,23	23833	257	3128	0,47	15
						81,68	3,08	2554	96	118	0,02	--
361	32	E0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей(ВНУТРЕНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ВЫГРЕБА)									
				м2	41,8	13,91	0,07	581	3	304	0,04	2
						8,06	0,02	337	1	90	--	--
362	33	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов(ВНУТРЕНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ВЫГРЕБА)									
				м2	41,8	245,44	3,82	10259	160	1913	0,21	9
						37,35	1,44	1561	60	118	0,01	--

				м2	2,325	244,87 58,05	4,19 1,58	569 135	10 4	164 118	0,38 0,01	1 --
364	35	E0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов(АС-5)			СТЕНЫ						
				м3	4,96	6677,04 783,00	335,84 126,00	33118 3884	1666 625	5320 118	5,07 0,61	25 3
365	36	C12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм									
				т	0,05372	68200,00 --	-- --	3664 --	-- --	-- --	-- --	-- --
366	37	C12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм									
				т	0,001632	64100,00 --	-- --	105 --	-- --	-- --	-- --	-- --
367	38	E0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича ИСКЛЮЧИТЬ									
				м2	19,84	-38,93 -38,93	-- --	-772 -772	-- --	-911 118	-0,22 --	-4 --
368	39	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м									
				м3	0,845	6563,86 670,50	337,41 126,00	5546 567	285 106	794 118	4,38 0,62	4 1
369	40	E0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м									
				м2	7,473	948,04 225,00	34,73 13,01	7085 1681	260 97	2099 118	1,43 0,06	11 --
370	41	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм									
				т	0,00392	41200,00 --	-- --	162 --	-- --	-- --	-- --	-- --
371	42	C12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм									
				т	0,00025	64100,00 --	-- --	16 --	-- --	-- --	-- --	-- --
372	43	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м(МС-1 6шт.)(АС-5)									
				м3	0,54	14043,95 1644,75	990,15 374,04	7584 888	535 202	1145 105	10,40 1,83	6 1
373	44	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм									
				т	0,02718	65900,00	--	1791	--	--	--	--

374	45	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т									
375	46	E0106-18-9	Устройство перемычек МП-1 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15(АС-6)	т	0,00396	65000,00	--	257	--	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--	--
376	47	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	м3	0,16	16546,47	367,51	2647	59	393	13,10	2	
						2202,75	138,83	352	22	105	0,68	--	
377	48	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00732	67700,00	--	496	--	--	--	--	
						--	--	--	--	--	--	--	
378	49	E0106-19-1	Устройство АС-ПОЯСА(АС-7) в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	т	0,00426	65000,00	--	277	--	--	--	--	
						--	--	--	--	--	--	--	
379	50	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	м3	0,7	12259,07	316,01	8581	221	1093	8,25	6	
						1368,00	119,39	958	84	105	0,58	--	
380	51	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03159	67700,00	--	2139	--	--	--	--	
						--	--	--	--	--	--	--	
381	52	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01061	69000,00	--	732	--	--	--	--	
						--	--	--	--	--	--	--	
382	53	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(УСТАНОВКА АНКЕРА АС-1)(АС-7)	т	0,01472	53000,00	--	780	--	--	--	--	
						--	--	--	--	--	--	--	
383	54	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0027	8679,65	422,15	23	1	27	56,40	--	
						8257,50	157,50	22	--	118	0,77	--	
384	55	E0106-11-3	Установка анкерных болтов(А-1; А-2) со связями из арматуры при бетонировании(АС-7)	т	0,0027	55620,00	--	150	--	--	--	--	
						--	--	--	--	--	--	--	
				1т	0,01334	24078,76	587,63	321	8	280	118,00	2	
						19800,00	222,75	264	3	105	1,08	--	

			10 мм	т	0,01334	49131,00	--	655	--	--	--	--	
			МОНОЛИТНАЯ ШАХТА ПОМОЙНИЦЫ(АС-13)			--	--	--	--	--	--	--	
386	57	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	0,16	13575,75 2137,50	1327,03 456,24	2172 342	212 73	436 105	12,49 1,72	2 --	
387	58	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,014	67700,00 --	-- --	948 --	-- --	-- --	-- --	--	
388	59	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01134	65000,00 --	-- --	737 --	-- --	-- --	-- --	--	
389	60	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен ЗАТИРКА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	м2	2,0458	106,97 60,30	1,19 0,45	219 123	2 1	130 105	0,37 --		
			КРЫШКА ПОМОЙНИЦЫ(АС-13)										
390	61	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,11	22541,72 3487,50	316,57 119,25	2480 384	35 13	476 120	22,50 0,58		
391	62	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,11	1862,35 303,75	14,17 5,40	205 33	2 1	41 120	1,88 0,03		
			КРОВЛЯ(АС-9)										
392	63	Е0112-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	16,5	502,17 66,60	7,95 2,97	8286 1099	131 49	1366 119	0,42 0,01		
393	64	С11021-31	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, IV сорта	м3	0,103	10600,00 --	-- --	1092 --	-- --	-- --	-- --		
394	65	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	16,5	20,48 4,68	0,91 0,34	338 77	15 6	99 120	0,03 --		
395	66	Е0110-14-1	Установка стропил		0,194	5935,82	334,28	1152	65	820	22,10		

396	67	С11021-23	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта		0,194	16000,00	--	3104	--	--	--	--
397	68	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3		--	--	--	--	--	--	--
398	69	С11021-25	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта(КОНЬКОВЫЙ БРУС И НАКЛАДКИ)	м3	0,05	6197,72	316,57	310	16	216	22,50	1
						3487,50	119,25	174	6	120	0,58	--
399	70	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта(ПРОТИВОВЕТРОВАЯ ДОСКА)	м3	0,03	16000,00	--	480	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
400	71	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	0,02	12700,00	--	254	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
401	72	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг СКОБЫ, МНД-2	1т	0,244	254,12	1,96	62	--	28	0,61	--
						108,90	0,45	27	--	105	0,03	--
402	73	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01244	93997,62	304,24	1169	4	434	198,00	2
						33075,00	114,75	411	1	105	0,56	--
403	74	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм СКРУТКА	т	0,01244	40200,00	--	500	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
404	75	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00039	50800,00	--	20	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
405	76	С111-0060	Упрощенные коньковые детали к листам асбестоцементным волнистым среднего профиля, перекрываемая и перекрывающая /пара/ УКС-1 и УКС-2	100пар	0,000404	149300,00	--	60	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
					0,1	8398,45	--	840	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--

			листами ДВП										
407	78	С11021-25	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	0,054	6197,72 3487,30	316,57 119,25	335 188	17 6	234 120	22,50 0,58	1 --
408	79	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,054	16000,00 --	-- --	864 --	-- --	-- --	-- --	-- --
409	80	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м3	0,054	573,75 123,75	28,11 10,58	31 7	2 1	9 120	0,78 0,05	-- --
				м2	8	384,14 106,65	4,48 1,69	3073 853	36 14	1040 120	0,67 0,01	5 --
						ПРОЕМЫ(АС-14)						
410	81	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,88	398,48 151,65	102,53 35,67	1148 437	295 103	647 120	0,90 0,14	3 --
411	82	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	2,88	4250,00 --	-- --	12240 --	-- --	-- --	-- --	-- --
412	83	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	2	1960,00 --	-- --	3920 --	-- --	-- --	-- --	-- --
413	84	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	2,88	104,40 56,48	0,09 0,05	301 163	-- --	195 120	0,36 --	1 --
414	85	Е0110-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2 ФРАМУГИ	м2	1,08	1075,24 202,73	62,79 22,52	1161 219	68 24	292 120	1,32 0,10	1 --
415	86	С12061-151	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-12 для сельхозяйственных зданий ФРАМУГА Ф-1	м2	1,08	1630,00 --	-- --	1760 --	-- --	-- --	-- --	-- --

			[illegible]	м2	1,08	446,29 49,73	1,74 0,63	476 54	2 1	57 105	[illegible]
						ПОЛЫ ДЕТ.733 БЕТОН КЛ.В15 ПО СЕРИИ 2.244-1в.6 S=1,43(АС-					
417	88	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	м2	1,43	258,92 52,20	9,95 3,74	370 75	14 5	98 123	0,36 0,02	1 --
418	89	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	1,43	140,45 2,52	2,68 1,00	201 4	4 1	6 123	0,02 --	-- --
419	90	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30(20) мм	м2	1,43	410,34 52,43	14,76 5,54	587 75	21 8	102 123	0,36 0,03	1 --
420	91	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	1,43	-98,56 -3,38	-1,34 -0,50	-141 -5	-2 -1	-7 123	-0,02 --	-- --
421	92	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	1,5015	30,29 18,50	0,22 0,09	45 28	-- --	34 123	0,10 --	-- --
422	93	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ	м2	0,143	173,10 78,30	1,88 0,72	25 11	-- --	12 105	0,47 --	-- --
			ДЕТ.740 БЕТОН КЛ.В15 S=3,6								
423	94	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	3,6	51,34 10,51	2,62 0,99	185 38	9 4	51 123	0,07 --	-- --
424	95	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.80ММ НА ССПЦ W4	м3	0,288	10407,98 567,00	-- --	2997 163	-- --	201 123	3,66 --	1 --
425	96	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30(20) мм	м2	3,6	410,34 52,43	14,76 5,54	1477 189	53 20	257 123	0,36 0,03	1 --
426	97	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	3,6	-98,56 -3,38	-1,34 -0,50	-355 -12	-5 -2	-17 123	-0,02 --	-- --
427	98	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных		3,78	30,29	0,22	114	1	86	0,10	--

428	99	E0115-163-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ГЛИНТУСОВ	м2	0,36	173,10	1,88	62	1	30	0,47	--
						78,30	0,72	28	--	105	--	--
			СЕЧЕНИЕ "а"-"а"(АС-4)									
429	100	E0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 W6	м3	0,24	11094,43	260,48	2663	63	177	3,94	1
						614,25	89,46	147	21	105	0,35	--
430	101	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,01305	5239,08	327,33	68	4	28	11,60	--
						1890,00	123,75	25	2	105	0,60	--
431	102	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01305	41200,00	--	538	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-5)									
432	103	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	36	248,91	3,39	8961	122	4450	0,65	23
						117,00	0,72	4212	26	105	0,05	2
433	104	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	12,8	17,43	0,12	223	2	185	0,09	1
						13,73	0,05	176	1	105	--	--
434	105	E0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	23,2	88,67	1,42	2057	33	753	0,19	4
						30,38	0,54	705	13	105	--	--
435	106	E0115-163-2	Простая окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным	м2	8	111,66	1,88	893	15	411	0,30	2
						48,15	0,72	385	6	105	--	--
436	107	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	1,48	618,63	6,33	916	9	490	1,79	3
						312,75	2,39	463	4	105	0,01	--
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									

438	109	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	2,8	661,79 409,50	2,74 0,72	1853 1147	8 2	1296 105	2,90 0,93	6 --
439	110	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м2	28,208	254,12 108,90	1,96 0,45	7168 3072	55 13	3239 105	0,61 0,03	17 1
440	111	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м2	34,538	13,73 9,68	0,90 0,34	474 334	31 12	363 105	0,06 --	2 --
441	112	Е0110-5-1	Установкаэлементов каркаса из брусьев(ПОЗ.1)	м	14,8	108,77 57,38	0,60 0,23	1610 849	9 3	895 105	0,32 --	5 --
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
442	113	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75мм, III сорта	м3	0,003	5037,47 3487,50	316,57 119,25	15 10	1 --	13 120	22,50 0,58	-- --
443	114	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев УСТРОЙСТВО КРЫШКИ ВЫГРЕБА	м3	0,00105	10900,00 --	-- --	11 --	-- --	-- --	-- --	-- --
444	115	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,008	22541,72 3487,50	316,57 119,25	180 28	3 1	35 120	22,50 0,58	-- --
445	116	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,008	573,75 123,75	28,11 10,58	5 1	-- --	1 120	0,78 0,05	-- --
446	117	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,00441	2139,46 1809,00	330,46 123,75	9 8	1 1	9 100	10,58 0,60	-- --
447	118	Е0156-27-2	Установка дверных /оконных/ приборов накладных	шт	0,00441	2530,00 --	-- --	11 --	-- --	-- --	-- --	-- --
					1	23,81 23,33	-- --	24 23	-- --	25 108	0,15 --	-- --

438	109	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	2,8	661,79	2,74	1853	8	1206	2,99	6
						409,50	0,72	1147	2	105	0,03	--
439	110	E0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м2	28,208	254,12	1,96	7168	55	3239	0,61	17
						108,90	0,45	3072	13	105	0,03	1
440	111	E0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м2	34,538	13,73	0,90	474	31	363	0,06	2
						9,68	0,34	334	12	105	--	--
441	112	E0110-5-1	Установкаэлементов каркаса из брусьев(ПОЗ.1)	м	14,8	108,77	0,60	1610	9	895	0,32	5
						57,38	0,23	849	3	105	--	--
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
442	113	C11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6.5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75мм, III сорта	м3	0,003	5037,47	316,57	15	1	13	22,50	--
						3487,50	119,25	10	--	120	0,58	--
443	114	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,00105	10900,00	--	11	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
			УСТРОЙСТВО КРЫШКИ ВЫГРЕБА									
444	115	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,008	22541,72	316,57	180	3	35	22,50	--
						3487,50	119,25	28	1	120	0,58	--
445	116	E0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,008	573,75	28,11	5	--	1	0,78	--
						123,75	10,58	1	--	120	0,05	--
446	117	C11031-25	Вата минеральная	м3	0,00441	2139,46	330,46	9	1	9	10,58	--
						1809,00	123,75	8	1	100	0,60	--
447	118	E0156-27-2	Установка дверных /оконных/ приборов накладных	шт	0,00441	2530,00	--	11	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
					1	23,81	--	24	--	25	0,15	--
						23,33	--	23	--	108	--	--

			СТУЛЬЧАК(АС-15)										
449	120	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев(СТУЛЬЧАК)	0,111	22541,72	316,57	2502	35	480	22,50	2		
			м3		3487,50	119,25	387	13	120	0,58	--		
450	121	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов(СТУЛЬЧАКА)	1,9992	167,96	1,88	336	4	166	0,47	1		
			м2		78,30	0,72	157	1	105	--	--		
			ФАНОВАЯ ТРУБА(АС-15)										
451	122	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах(ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФАНОВОЙ ТРУБЫ)	0,0013	49326,74	16388,64	64	21	38	161,00	--		
			т		28980,00	3479,80	38	5	90	13,02	--		
452	123	С11011-861	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщиной 0,5 мм	0,0013	56300,00	--	73	--	--	--	--		
			т		--	--	--	--	--	--	--		
			ВЫТЯЖНОЙ КОРОБ УБОРНОЙ(АС-15)										
453	124	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,102	6197,72	316,57	632	32	441	22,50	2		
			м3		3487,50	119,25	356	12	120	0,58	--		
454	125	С11021-67 К=1,05 К ОБЪЕМУ	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	0,1071	12700,00	--	1360	--	--	--	--		
			м3		--	--	--	--	--	--	--		
455	126	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен ВЫТЯЖНОГО КОРОБА	4,08	165,65	1,61	676	7	382	0,53	2		
			м2		88,65	0,61	362	2	105	--	--		
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			476473						
			Накладные расходы -	Тенге			70898						
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32842						
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**580214**						
			Локальная смета 7-5-2. Уборная на 2 очко.										
456	1	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1		
			шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--		

458	3	Е0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	шт	1	798,80	--	799	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
459	4	С151701-83	Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4	шт	4	199,08	6,30	796	25	339	0,48	2
						76,05	2,50	304	10	108	0,01	--
460	5	СПРАЙС-ЛИСТ "17"	Лампа энергосберегающая спираль КЭЛ-FS Е27 11Вт	шт	4	209,00	--	836	--	--	--	
						--	--	--	--	--	--	
461	6	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	шт	4	157,46	--	630	--	--	--	
						--	--	--	--	--	--	
462	7	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	2	82,17	--	164	--	116	0,34	
						53,55	--	107	--	108	--	
463	8	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельныхрозеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	1000шт	0,002	28100,00	--	56	--	--	--	
						--	--	--	--	--	--	
464	9	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,006	24200,00	--	145	--	--	--	
						--	--	--	--	--	--	
465	10	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	15	10,60	0,10	159	2	127	0,06	
						8,80	0,10	132	2	95	--	
467	11	С151601-1206 К=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	39710,00	--	608	--	--	--	
						--	--	--	--	--	--	

469	13	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	1	96,89 79,43	10,80 5,31	97 79	11 3	92 108	0,49 0,02	-- --
470	14	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	1,02	148,00 --	-- --	151 --	-- --	-- --	-- --	-- --
471	15	С130804-1	Трубы винипластовые Д 15ММ(0,09кг/м)	м	15	36,51 26,33	-- --	548 395	-- --	427 108	0,16 --	2 --
				кг	1,3635	650,00 --	-- --	886 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				6806				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				799				
			Накладные расходы -	Тенге				1318				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				439				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				8563				
			Локальная смета 2-1-1. ФАП									
472	36	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	5	582,56 261,00	23,26 8,71	2913 1305	116 44	1659 123	1,57 0,04	8 --
473	37	Е0109-29-1	Монтаж ограждений	т	0,0579	13711,47 5040,00	5475,87 1552,87	794 292	317 90	344 90	28,90 5,46	2 --
474	38	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,05783	134000,00 --	-- --	7749 --	-- --	-- --	-- --	-- --
475	39	Е0115-172-4	Масляная окраска ограждений, количество окрасок 2	м2	1,33009	148,40 108,00	0,07 0,02	197 144	-- --	151 105	0,65 --	1 --
			ПАНДУС (АС-42)									
476	40	Е0106-3-1	Устройство бетонных крылец из бетона В12,5 W4	м3	2,55	11144,10 614,25	260,48 89,46	28417 1566	664 228	1884 105	3,94 0,35	10 1
477	41	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,01987	5239,08 1890,00	327,33 123,75	104 38	7 2	42 105	11,60 0,60	-- --

479	43	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ИЗ РАСТВОРА М100	т	0,01987	41200,00	--	819	--	--	--	--	--
480	44	E0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м2	5,5	249,54 52,20	9,95 3,74	1372 287	55 21	378 123	0,36 0,02	2 --
481	45	C12021-268	Сварная решетка ограждения	м	5,6	344,56 238,50	7,69 2,90	1930 1336	43 16	1893 140	1,34 0,01	8 --
482	46	C12069-51	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм	т	0,1323	134000,00 --	--	17728 --	--	--	--	--
483	47	E0115-172-4	Масляная окраска ограждений, количество окрасок 2	м	26,8	149,00 --	--	3993 --	--	--	--	--
484	48	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен БОКОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРЫЛЬЦА КР-1 И ПАНДУСА	м2	3,0429	148,40 108,00	0,07 0,02	452 329	-- --	345 105	0,65 --	2 --
				м2	2,35125	254,12 108,90	1,96 0,45	598 256	5 1	270 105	0,61 0,03	1 --
			КРЫЛЬЦО Кр-2 (АС-44)									
485	49	E0106-3-1	Устройство бетонных крылец из бетона В12,5 W4	м3	2,01	11144,10 614,25	260,48 89,46	22400 1235	524 180	1485 105	3,94 0,35	8 1
486	50	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,01958	5239,08 1890,00	327,33 123,75	103 37	6 2	41 105	11,60 0,60	-- --
487	51	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм	т	0,01958	41200,00 --	--	807 --	--	--	--	--
488	52	E0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	6,5	582,56 261,00	23,26 8,71	3787 1697	151 57	2156 123	1,57 0,04	10 --
489	53	E0109-29-1	Монтаж ограждений	т	0,09268	13711,47 5040,00	5475,87 1552,87	1271 467	508 144	550 90	28,90 5,46	3 1

491	55	E0115-172-4	Масляная окраска ограждений, количество окрасок 2	т	0,09268	134000,00	--	12419	--	--	--	--
492	56	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен БОКОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРЫЛЬЦА КР-2	м2	2,13164	148,40 108,00	0,07 0,02	316 230	-- --	242 105	0,65 --	1 --
493	155	C12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно МНД-2	м2	2,16	254,12 108,90	1,96 0,45	549 235	4 1	248 105	0,61 0,03	1 --
494	156	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 крепежные элементы кровли	т	0,0282	60300,00 --	-- --	1700 --	-- --	-- --	-- --	-- --
				м2	0,84985	148,40 108,00	0,07 0,02	126 92	-- --	96 105	0,65 --	1 --
			СЛУХОВОЕ ОКНО - 1 ШТ(АС-35)									
495	157	E0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	1	1155,99 963,00	81,61 31,50	1156 963	82 31	1193 120	6,08 0,15	6 --
496	158	C11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,167	10900,00 --	-- --	1820 --	-- --	-- --	-- --	-- --
497	159	C11021-72	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта	м3	0,043	10600,00 --	-- --	456 --	-- --	-- --	-- --	-- --
498	160	C11021-72	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта	м3	0,055	10600,00 --	-- --	583 --	-- --	-- --	-- --	-- --
499	161	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,265	573,75 123,75	28,11 10,58	152 33	7 3	43 120	0,78 0,05	-- --
500	162	E0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей		5,81	839,67	8,20	4878	48	1655	1,48	9

502	164	С12061-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий	м2	0,445438	3960,00	--	1764	--	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--	--
503	165	Е0115-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	м2	0,2354	1990,00	--	468	--	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--	--
504	166	С111-0933	Скобяные изделия оконных блоков высотой до 1,5 м со спаренными и одинарными одностворными переплетами для жилых зданий	м2	0,2354	440,29	1,74	104	--	12	0,32	--	--
						49,73	0,63	12	--	105	--	--	--
505	167	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	комплект	1	139,15	--	139	--	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--	--
506	168	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,44	165,65	1,61	239	2	135	0,53	1	--
						88,65	0,61	128	1	105	--	--	--
			СТРЕМЯНКА СД-1(1шт.)(АС-35)	м2	4,65	575,05	1,24	2674	6	850	0,97	5	--
						153,23	0,47	713	2	119	--	--	--
507	169	Е0110-5-1	Устройство стремянки СД-1(1шт)	м3	0,0125	6197,72	316,57	77	4	54	22,50	--	--
						3487,50	119,25	44	1	120	0,58	--	--
508	170	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	0,0125	13800,00	--	173	--	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--	--
509	171	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,0125	1862,35	14,17	23	--	5	1,88	--	--
						303,75	5,40	4	--	120	0,03	--	--
			ХОДОВОЙ НАСТИЛ(АС-34)										
510	172	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ходовой настил	м3	0,072	6197,72	316,57	446	23	312	22,50	2	--
						3487,50	119,25	251	9	120	0,58	--	--

502	164	С12061-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СТО 6-9 для сельхозяйственных зданий	м2	0,445438	3960,00	–	1764	–	–	–	–
503	165	Е0115-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	м2	0,2354	1990,00	–	468	–	–	–	–
504	166	С111-0933	Скобяные изделия оконных блоков высотой до 1,5 м со спаренными и одинарными одностворными переплетами для жилых зданий	м2	0,2354	440,25	1,74	104	–	12	0,32	–
				комплект	1	139,15	–	139	–	–	–	–
505	167	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	1,44	165,65	1,61	239	2	135	0,53	1
506	168	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	4,65	575,05	1,24	2674	6	856	0,97	5
			СТРЕМЯНКА СД-1(1шт.)(АС-35)									
507	169	Е0110-5-1	Устройство стремянки СД-1(1шт)	м3	0,0125	6197,72	316,57	77	4	54	22,50	–
508	170	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	0,0125	13800,00	–	173	–	–	–	–
509	171	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,0125	1862,35	14,17	23	–	5	1,88	–
			ХОДОВОЙ НАСТИЛ(АС-34)									
510	172	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ходовой настил	м3	0,072	6197,72	316,57	446	23	312	22,50	2

512	174	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	0,013	13800,00	--	179	--	--	--	--
				м3		--	--	--	--	--	--	--
513	175	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,072	1862,35	14,17	134	1	27	1,88	--
						303,75	5,40	22	--	120	0,03	--
			КОЗЫРЕК КВ-1 (1шт.)(АС-37)									
514	191	Е0109-24-1	Монтаж КАРКАСА КОЗЫРЬКА КВ-1(1шт.)(АС-38)	т	0,07049	13864,97	4022,39	977	284	645	56,50	4
						9090,00	1071,86	641	76	90	3,81	--
515	192	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,07049	2452,13	545,76	173	38	78	5,25	--
						1230,75	--	87	--	90	--	--
516	193	С12021-237 К=1,01 К ОБЪЕМУ	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,069013	154400,00	--	10656	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
517	194	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00186	53000,00	--	99	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
518	195	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,62127	148,40	0,07	241	--	184	0,65	1
						108,00	0,02	175	--	105	--	--
519	197	С11011-3788 К=1,15 К ОБЪЕМУ	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	2,76	635,00	--	1753	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
520	198	Е0109-47-1	Облицовка ворот(КАРКАСА КОЗЫРЬКА) стальным профилированным листом	м2	2,54	55,95	2,99	142	8	114	0,30	1
						48,83	1,16	124	3	90	--	--
521	199	С11011-864	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80(профиль ПС-13)		0,01905	72495,00	--	1381	--	--	--	--

523	201	С11011-864	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80(профиль ПС-13)	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				т	0,0252	72495,00	–	1827	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–
524	202	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	2,4	481,76	1,22	1156	3	127	0,28	1
						44,10	0,47	106	1	119	–	–
525	204	С11011-864	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,003956	72495,00	–	287	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–
			КОЗЫРЕК КВ-2 (1шт.)(АС-38)									
526	205	Е0109-24-1	Монтаж КАРКАСА КОЗЫРЬКА КВ-1(1шт.)(АС-9)	т	0,09544	13864,97	4022,39	1323	384	873	36,90	3
						9090,00	1071,86	868	102	90	1,81	–
527	206	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,09544	2452,13	545,76	234	52	106	5,25	1
						1230,75	–	117	–	90	–	–
528	207	С12021-237 К=1,01 К ОБЪЕМУ	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т	т	0,091385	154400,00	–	14110	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–
529	208	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00496	53000,00	–	263	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–
530	209	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,19512	148,40	0,07	326	–	289	0,65	1
						108,00	0,02	237	–	105	–	–
531	211	С11011-3788 К=1,15 К ОБЪЕМУ	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	6,6125	635,00	–	4199	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–

				м2	3,36	145,29 142,88	0,76 0,29	488 480	3 1	529 119	0,86	3
523	201	С11011-864	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80(профиль ПС-13)	т	0,0252	72495,00 --	--	1827 --	--	--	--	--
524	202	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	2,4	481,76 44,10	1,22 0,45	1156 106	3 1	127 119	0,28 --	1 --
525	204	С11011-864	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,003956	72495,00 --	--	287 --	--	--	--	--
			КОЗЫРЕК КВ-2 (1шт.)(АС-38)									
526	205	Е0109-24-1	Монтаж КАРКАСА КОЗЫРЬКА КВ-1(1шт.)(АС-9)	т	0,09544	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	1323 868	384 102	873 90	56,50 3,81	5 --
527	206	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,09544	2452,13 1230,75	545,76 --	234 117	52 --	106 90	5,25 --	1 --
528	207	С12021-237 К=1,01 К ОБЪЕМУ	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,091385	154400,00 --	--	14110 --	--	--	--	--
529	208	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00496	53000,00 --	--	263 --	--	--	--	--
530	209	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,19512	148,40 108,00	0,07 0,02	326 237	-- --	249 105	0,65 --	1 --
531	211	С11011-3788 К=1,15 К ОБЪЕМУ	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	6,6125	635,00 --	--	4199 --	--	--	--	--

				т	0,008245	72495,66	--	--	598	--	--	--	--
			РЕШЕТКА Р-1(11шт.)(АС-25)										
533	214	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали		0,04653	9850,48	1162,95	458	54	313	46,60	2
				т		7357,50	108,00	342	5	90	0,53	--
534	215	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб									
				т	0,04004	180100,00	--	7211	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
535	216	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм									
				м2	2,42	257,00	--	622	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
536	217	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2									
				м2	2,2	148,40	0,07	326	--	250	0,65	1
						108,00	0,02	238	--	105	--	--
			ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ									
537	218	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2									
				м2	6,34	367,11	19,34	2327	123	1110	0,83	5
						139,39	6,57	884	42	120	0,03	--
			ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ(АС-15)									
538	221	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2									
				м2	8,59	398,48	102,53	3423	881	1931	0,90	8
						151,65	35,67	1303	306	120	0,14	1
539	222	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2									
				м2	19,4	634,99	31,85	12319	618	4722	1,15	22
						190,80	12,04	3702	234	120	0,06	1
540	224	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке(ДО 21-13)									
				м2	0,98	766,66	3,04	751	3	139	0,84	1
						134,33	1,15	132	1	105	0,01	--

542	231	E0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	12,62	346,04	18,87	4367	238	2163	0,82	10
						136,44	6,39	1722	81	120	0,03	--
543	233	E0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	7,65	427,50	19,32	3270	148	1765	1,11	9
						185,83	6,39	1422	49	120	0,03	--
					1,56	498,09	19,17	777	30	444	1,38	2
				м2		230,97	6,18	360	10	120	0,03	--
			ПОЛЫ(АС-13)									
544	241	E0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	44,81	769,78	4,90	34494	220	3326	0,38	17
						58,50	1,85	2621	83	123	0,01	--
545	242	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	47,9467	109,84	0,46	5266	22	721	0,08	4
						12,04	0,18	577	9	123	--	--
546	243	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов(ПЛИНТУСОВ)	м2	4,481	167,96	1,88	753	8	372	0,47	2
						78,30	0,72	351	3	105	--	--
			ДЕТ.376-КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА S=73,74 М2									
547	246	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	73,74	964,64	11,72	71132	864	15970	1,06	78
						171,68	4,39	12660	324	123	0,02	2
548	247	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	77,427	30,29	0,22	2345	17	1770	0,10	8
						18,50	0,09	1432	7	123	--	--
549	248	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен(ПЛИНТУСОВ) колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	7,374	173,10	1,88	1276	14	612	0,47	3
						78,30	0,72	577	5	105	--	--
			ДЕТ.376-КЕРАМОГРАНИТНАЯ ПЛИТКА S=25,80 М2									
550	251	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических(КЕРАМОГРАНИТНЫХ) плиток для одноцветных с красителями полов		25,8	1708,22	11,72	44072	302	5587	1,06	27

552	253	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен(ПЛИНТУСОВ) колером масляным разбеленным по штукатурке	м	27,09	30,29	0,22	821	6	123	0,10	1
						18,50	0,09	501	2	123	--	--
				м2	2,58	173,10	1,88	447	5	214	0,47	1
						78,30	0,72	202	2	105	--	--
			ДЕТ.400-КЕРАМОГРАНИТНАЯ ПЛИТКА S=3,5 М2									
553	260	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических(КЕРАМОГРАНИТНЫХ) плиток для одноцветных с красителями полов	м2	3,5	1708,22	11,72	5979	41	758	1,06	4
						171,68	4,39	601	15	123	0,02	--
554	261	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	3,675	30,29	0,22	111	1	84	0,10	--
						18,50	0,09	68	--	123	--	--
555	262	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен(ПЛИНТУСОВ) колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	0,35	173,10	1,88	61	1	29	0,47	--
						78,30	0,72	27	--	105	--	--
			ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА ПОТОЛОКА(АС-12)									
556	263	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	м2	147,85	57,96	0,35	8569	52	8091	0,30	44
						51,98	0,14	7685	21	105	--	--
557	264	E0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	51,33	202,79	2,95	10409	151	5177	0,57	29
						94,95	1,10	4874	56	105	0,01	--
558	265	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	86,59	325,41	2,33	28177	202	7465	0,49	42
						81,23	0,88	7034	76	105	--	--
559	266	E0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	9,93	200,36	1,65	1990	16	262	0,15	2
						24,53	0,63	244	6	105	--	--
			ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН(АС-12)									

561	270	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ПО ШПАТЛЕВКЕ "АЛИНЕКС"	м2	169,87	244,17 100,71	2,26 0,86	41477 17108	384 146	18116 105	0,49 --	83 1
562	271	E0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	139,54	274,88 65,03	2,10 0,79	38357 9074	293 110	9644 105	0,39 --	54 1
563	272	E0115-169-5	ИСКЛЮЧИТЬ Третью шпаклевку стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	30,33	194,24 22,28	1,19 0,45	5891 676	36 14	724 105	0,14 --	4 --
564	273	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	169,87	-19,22 -19,17	-0,05 -0,02	-3265 -3256	-8 -3	-3423 105	-0,11 --	-19 --
			ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ									
565	275	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	109,3	173,10 78,30	1,88 0,72	18920 8558	205 79	9069 105	0,47 --	51 --
566	276	E0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм ШПАТЛЕВКА "АЛИНЕКС"	м2	18,73	618,63 312,75	6,33 2,39	11587 5858	119 45	6198 105	1,79 0,01	34 --
567	277	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ПО ШПАТЛЕВКЕ "АЛИНЕКС"	м2	18,73	244,17 100,71	2,26 0,86	4573 1886	42 16	1998 105	0,49 --	9 --
568	278	E0115-169-5	ИСКЛЮЧИТЬ Третью шпаклевку стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	18,73	274,88 65,03	2,10 0,79	5149 1218	39 15	1294 105	0,39 --	7 --
					18,73	-19,22	-0,05	-360	-1	-377	-0,11	-2

569	279	E0115-32-2	ЦОКОЛЬ(АС-5) Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами	м2	24,20415	661,79	2,74	16018	66	10425	2,00	48
						409,50	0,72	9912	17	105	0,03	1
570	280	ТЧ п.3	Доплата на введение пигмента	м2	24,20415	40,00	--	968	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
571	281	С11011-296	Краска порошковая П-ВЛ-212, разных цветов	кг	2,178374	786,00	--	1712	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН S=199,5 м2(АС-20)									
572	284	E0126-38-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	м2	199,5	20,60	0,36	4110	72	3745	0,11	22
						18,77	--	3745	--	100	--	--
573	286	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(УСТАНОВКА АНКЕРОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СЕТКИ)	т	0,15641	8679,65	422,15	1358	66	1553	56,40	9
						8257,50	157,50	1292	25	118	0,77	--
574	292	E0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	199,5	73,83	1,65	14729	329	2277	0,06	12
						10,24	0,63	2043	126	105	--	1
			НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ									
575	297	E0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	16,04	73,83	1,65	1184	26	183	0,06	1
						10,24	0,63	164	10	105	--	--
576	298	E0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	3,6	435,90	2,02	1569	7	244	0,39	1
						64,13	0,48	231	2	105	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				582751				
			Накладные расходы -	Тенге				144605				

577	80	Е0120-19-3	Установка колпаков над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм(АС-26)	шт	1	3123,97 297,68	31,54 11,81	3124 298	32 12	396 128	1,83 0,06	2 –
578	176	Е0112-20-3	Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	м	51	395,34 45,06	6,19 0,43	20162 2298	316 22	2761 119	0,27 –	14 –
579	181	Е0112-5-4	Установка нижних и верхних разжелобков (ендовы) кровель из профилированного оцинкованного листа	м	18	271,00 75,68	8,82 0,90	4878 1362	159 16	1640 119	0,45 –	8 –
580	182	С11011-3050	Планка ендовы верхней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	18	297,00 –	– –	5346 –	– –	– –	– –	– –
581	183	Е0112-20-1	Устройство торцевых (ветровых) планок кровель из профилированного оцинкованного листа	м	5	424,37 56,37	351,59 55,27	2122 282	1758 276	664 119	0,34 0,18	2 1
582	184	С11011-3057	Планка примыкания верхняя для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ	м	5	369,00 –	– –	1845 –	– –	– –	– –	– –
583	185	Е0112-15-3	ПЛЕНКА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ		255	37,08 11,59	0,99 0,38	9455 2955	252 97	3612 119	0,07 –	18 –
584	186	С11011-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	280,5	38,09 –	– –	10684 –	– –	– –	– –	– –
585	187	Е0107-19-2 ПРИМ	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками(УКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ)	м	22	11,69 10,87	0,82 0,31	257 239	18 7	144 140	0,07 –	1 –
586	188	С11011-2838	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	22	153,00 –	– –	3366 –	– –	– –	– –	– –

588	190	С11011-2706	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм Х 80 мм 1000 шт	1,53	1934,00	--	2956	--	--	--	--	--
589	196	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа 1000 шт	0,3	3050,00 --	-- --	915 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
590	203	Е0112-4-7	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа м2	2,4	121,68 94,18	8,30 1,17	292 226	20 3	272 119	0,57 --	1 --
591	210	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа м	2,4	99,70 67,31	7,72 0,37	239 162	19 1	193 119	0,40 --	1 --
592	212	Е0112-4-7	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа м2	5,75	121,68 94,18	8,30 1,17	700 542	48 7	652 119	0,57 --	3 --
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА м	5	99,70 67,31	7,72 0,37	499 337	39 2	403 119	0,40 --	2 --
593	282	Е0115-80-5	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм(ТОЛЩИНОЙ 50ММ первый слой) м2	199,5	117,55 101,03	1,28 0,28	23451 20155	255 56	21222 105	0,54 --	107 --
594	288	Е0115-80-5	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм(ТОЛЩИНОЙ 50ММ второй слой) м2	199,5	117,55 101,03	1,28 0,28	23451 20155	255 56	21222 105	0,54 --	107 --
595	290	Е0115-80-4	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм толщиной 5мм м2	199,5	112,25 95,92	1,09 0,24	22393 19136	217 48	20143 105	0,51 --	101 --

597	294	Е0115-80-4	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм толщиной 5мм	16,04	117,55	1,28	1885	21	1706	0,54	9
			м2		101,03	0,28	1621	4	105	--	--
				16,04	112,25	1,09	1800	17	1620	0,51	8
			м2		95,92	0,24	1539	4	105	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			139823				
			Накладные расходы -	Тенге			76870				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13002				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			229695				
			Локальная смета 2-1-2. ФАП. Отопление.								
598	1	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	36,5	422,48	3,96	15421	145	2508	0,30	11
			м		52,20	1,49	1905	54	128	0,01	--
599	2	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм	44	264,48	3,96	11637	174	3024	0,30	13
			м		52,20	1,49	2297	66	128	0,01	--
600	3	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	80,5	10,99	--	885	--	1101	0,05	4
			м		10,69	--	861	--	128	--	--
601	4	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	14,25	4327,15	34,73	61662	495	2215	0,68	10
			1кВт		108,45	13,01	1545	185	128	0,06	1
602	5	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	13	62,13	--	808	--	374	0,12	2
			комплект		22,50	--	293	--	128	--	--
603	6	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	13	193,78	--	2519	--	1922	1,00	13
			шт		164,25	--	2135	--	90	--	--
604	7	С130903-124	Клапан термостатический типа HErz, Герц-TS-E, для однотрубных систем отопления, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 20	13	1690,00	--	21970	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

606	9	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,1	148,40 108,00	0,07 0,02	3873 2819	2 1	2960 165	0,65 --	17 --
607	10	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40(30) мм	м2	1	21,80 5,81	0,05 0,02	22 6	-- --	5 90	0,03 --	-- --
608	11	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	м	9	81,81 40,95	5,47 2,03	736 369	49 18	387 100	0,24 0,01	2 --
609	12	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м3	0,1	17600,00 --	-- --	1760 --	-- --	-- --	-- --	-- --
610	13	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м	9	114,31 29,93	6,39 2,48	1029 269	58 22	292 100	0,19 0,01	2 --
611	14	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов(ФУТЛЯРОВ) отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	1000м2	0,0035	179500,00 --	-- --	628 --	-- --	-- --	-- --	-- --
612	15	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм(ФУТЛЯР)	м	5	120,70 100,35	14,12 5,29	604 502	71 26	676 128	0,55 0,03	3 --
613	16	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м	5	279,00 --	-- --	1395 --	-- --	-- --	-- --	-- --
				кг	3,6	200,00 --	-- --	720 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				125668	993			76
			Накладные расходы -	Тенге				15466				

615	4	Е0127-53-1	2-Х СЛОЙНОЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1 S=480м2 Устройство покрытия толщин ой 4(3) см из горячих асфальтобетонных смесей плот ных мелкозернистых с плотностью каменных материало в 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	480	484,34	15,35	232482	7369	7022	0,03	16
						5,94	5,06	2851	2429	133	0,02	8
616	5	Е0127-54-1 К=2	Вычитается позиция: Нормы для корректировк и табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0, 5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям ти па АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	480	-115,23	--	-55311	--	-13	--	--
						-0,02	--	-10	--	133	--	--
			БОРДЮР БР 100.30.15 L-140м									
617	6	Е0127-21-1	Устройство однослойных основани й и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(5) см	м2	49	234,38	17,83	11484	873	748	0,04	2
						6,41	5,07	314	248	133	0,02	1
618	7	Е0127-21-1 т.ч. п1.37 К=7	Вычитается позиция: исключать на кажд ый 1 см. изменения толщины слоя	м2	49	-122,39	--	-5997	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
619	8	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	140	617,31	6,63	86424	928	20563	0,70	98
						108,68	1,76	15215	246	133	0,01	1
			ОДНОСЛОЙНОЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП II S=168									
621	10	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(1 0) см	м2	168	234,38	17,83	39375	2995	2565	0,04	7
						6,41	5,07	1077	851	133	0,02	3
622	11	Е0127-21-1 К=2	Вычит ается позиция: Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 с м	м2	168	-468,76	-35,65	-78751	-5989	-5129	-0,08	-14
						-12,82	-10,14	-2154	-1703	133	-0,04	-6
			БОРДЮР БР 100.20.8 L-84м									
625	14	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	84	416,75	6,63	35007	557	12338	0,70	59
						108,68	1,76	9129	148	133	0,01	1

627	16	Е0111-2-9	ОТМОСТКА ЗДАНИЯ S=112м2 ПО СЕРИИ 2.110-3п вып.1 ДЕТ .89 Устройство уплотняемы х трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.150 ММ ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 W4	м3	1,344	24600,00	--	33062	--	--	--	--
628	17	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонн ых покрытий дорожек и тротуаров однослойных из лит ой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м3	16,8	10312,10 567,00	-- --	173243 9526	-- --	11716 123	3,66 --	61 --
			ПОДЪЕЗД К УЧАСТКУ	м2	112	397,67 24,75	-- --	44539 2772	-- --	3687 133	0,14 --	
			2-Х СЛОЙНОЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП I S=42м2									
629	18	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и п окрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(23) см	м2	42	234,38 6,41	17,83 5,07	9844 269	749 213	641 133	0,04 0,02	
630	19	Е0127-21-1 т.ч. п1.37 К=11	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	42	192,32 --	-- --	8078 --	-- --	-- --	-- --	
632	21	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщин ой 4(3) см из горячих асфальтобетонных смесей плот ных мелкозернистых с плотностью каменных материало в 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	42	484,34 5,94	15,35 5,06	20342 249	645 213	614 133	0,03 0,02	
633	22	Е0127-54-1К=2	Вычитается позиция: Нормы для корректировок и табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0, 5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям ти па АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	42	-115,23 -0,02	-- --	-4840 -1	-- --	-1 133	-- --	
			БОРДЮР БР 100.30.15 L-25м									
634	23	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 1 2(5) см	м2	8,75	234,38 6,41	17,83 5,07	2051 56	156 44	134 133	0,04 0,02	
635	24	Е0127-21-1 т.ч. п1.37 К=7	Вычитается позиция: исключать на кажды й 1 см. изменения толщины слоя	м2	8,75	-122,39 --	-- --	-1071 --	-- --	-- --	-- --	

638	27	E0127-21-1	ОДНОСЛОЙНОЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП II S=6 м2	м	25	617,31	6,63	15433	166	3602	5,99	37
			Устройство однослойных оснований и по крытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(10)см			108,68	1,76	2717	44	133	0,04	--
639	28	E0127-21-1 K=2	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	6	234,38	17,83	1406	107	92	0,04	--
						6,41	5,07	38	30	133	0,02	--
640	29	E0127-53-1	Устройство покрытия толщин ой 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плот ных мелкозернистых с плотностью каменных материало в 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	6	-468,76	-35,65	-2813	-214	-183	-0,08	--
						-12,82	-10,14	-77	-61	133	-0,04	--
641	30	E0127-54-1 K=2	Но рмы для корректировки табл. 27-53 при изменении то лщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелк озернистым смесям типа АБВ, плотность каменных мат ериалов 2,5-2,9 т/м3	м2	6	484,34	15,35	2906	92	88	0,03	--
						5,94	5,06	36	30	133	0,02	--
			БОРДЮР БР 100.20.8 L-7м	м2	6	115,23	--	691	--	--	--	--
						0,02	--	--	--	--	--	--
642	31	E0127-34-2	Установка бортовых б етонных камней при других видах покрытий	м	7	416,75	6,63	2917	46	1028	0,70	5
						108,68	1,76	761	12	133	0,01	--
643	32	C143003-9	Камни бетонные бортовые М-300 БР 100.20.8	м3	0,112	24600,00	--	2755	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				573256				
			Накладные расходы -	Тенге				59582				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				37970				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				670808				
			Локальная смета 7-3. Ирригация и МАФ.									
645	2	1135-5	Щит пожарный закрытый с металлической сеткой	шт.	1	7500,00	--	7500	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--

			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	урна	2	1575,41	50,60	3151	101	787	2,39
			Накладные расходы -	Тенге		341,55	14,10	683	28	165	0,50
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				40678			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				6017			
				Тенге				2802			
								49497			
651	1	E0116-7-1	**Локальная смета 2-1-4. ФАП. Водопровод.** Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам. 15 мм	м	15	329,67	4,19	4945	63	1179	0,34
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		59,85	1,58	898	24	128	0,01
			Накладные расходы -	Тенге				4945			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1179			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				367			
				Тенге				6491			
			Локальная смета 2-1-В. Включить к смете.								
			РАЗДЕЛ 5.Ограждение, 150м								
652	9	E0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,728	295,93	--	511	--	578	2,80
						295,93	--	511	--	113	--
653	10	E0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов	м3	1,728	10305,78	98,32	17808	170	913	4,41
						466,09	37,15	805	64	105	0,18
654	11	E0109-59-1	Монтаж ограждающих сеток	м2	150	663,85	39,53	99578	5930	78065	5,45
						576,01	2,25	86402	337	90	0,04
655	12	C12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,59021	134000,00	--	79088	--	--	--
						--	--	--	--	--	--
656	13	C12021-281	Уголок 40х40	т	0,330307	45000,00	--	14864	--	--	--
						--	--	--	--	--	--
657	14	C11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	174	257,00	--	44718	--	--	--
						--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				256567			
			Накладные расходы -	Тенге				79556			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				20167			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				356290			

	639	46	E0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,5094	2272,50	502,43	1158	256	1271	90	14,10	1,79
660	47	C12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные			2452,13	545,76	1249	278	364	90	5,25	2
				т	0,514494	1230,75	--	627	--	90	--	--	--
661	48	E0109-25-1	Монтаж прогонов			101700,00	--	52324	--				
				т	0,62923	--	--	--	--	--	--	--	--
662	49	E0109-48-2	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий			5030,50	2020,02	3165	1271	1571	14,10		
				т	0,62923	2272,50	502,43	1430	316	90	1,79		
663	50	C12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные			542,84	144,52	342	91	166	1,34		
				т	0,6355223	292,50	--	184	--	90	--		
664	55	C11011-3788	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010			101700,00	--	64633	--				
				м2	76,9275	--	--	--	--	--	--		
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			173125					
			Накладные расходы -		Тенге			3573					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10602					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			187300					

Всего, сметная стоимость СМР -	Тенге							**4774291**
- в том числе оборудование	Тенге							**132564**
Временные здания и сооружения	Тенге			3,4%				157819
Итого с временными	Тенге							4932109
Производства работ в зимнее время	Тенге			0,7%				33597
Затраты на дополнительные отпуска	Тенге			0,4%				19198
Затраты на выслугу лет	Тенге			1%				47995
Итого в ценах 2001 года	Тенге							5032900
Пересчет в текущих ценах 2014 года	Тенге			2,55742				12871235
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	Тенге			2%				257425

Сметная стоимость строительства	Тенге						
Налог на добавленную стоимость	Тенге			12%			1312866
Итого с НДС	Тенге						1575439
Итого к оплате	**Тенге**						14704099
- в том числе оборудование	Тенге						387298

Подрядчик:

Начальник технического надзора
ТОО "Ер-гарант-строй"

Алпысбаев П.

Директор ТОО "ОТЫРАБАТ-ҚҰРЫЛЫС"

Утешов Р.

Сметная стоимость строительства	Тенге							13128660
Налог на добавленную стоимость	Тенге				12%			1575439
Итого с НДС	Тенге							14704099
Итого к оплате	**Тенге**							**14704099**
- в том числе оборудование	Тенге							387298

Инженер:

Директор ТОО "Ер-гарант-строй"

Каримов В.

Инженер-технадзор ТОО "Ер-гарант-строй"

Кошанов Д.

Тембаев К.

Начальник технического надзора ТОО "Ер-гарант-строй"

Алпысбаев П.

Подрядчик:

Директор ТОО "ОТЫРАБАТ-ҚҰРЫЛЫС"

Утешов Р.