Инженер: ТОО "Ер-гарант-строй"

Генподрядчик: ТОО "ОТЫРАБАТ-КҰРЫЛЫС"

Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Наименование объекта: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Ынталы, с/о Кажимукан, Ордабасинского района, ЮКО**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ

от 26.11.2015г.

(в тенге)

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	с начало года	за отчетный месяц	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	приобретение материалов	другие доп.расходы	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затраты Подрядчика	52 653 866	5 641 486	895 778	2 617 102			-	-	-	280 404	2 617 102
-	-в том числе оборудование	5 568 474	756 900			5 568 474					0	0
2	Инжиниринговые услуги	711 357	76 217	-	35 360	-		-	-	-	3 789	35 360
3	Авторский надзор	105 302	11 282	-	105 302	-		-	-	-	11 282	105 302
4	**Всего по стройке**	**53 470 525**	**5 728 985**	**895 778**	**2 757 764**	**5 568 474**		-	-	-	**295 475**	**2 757 764**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"

Е.Кыдыров

Инженер:

Директор ТОО "Ер-гарант-строй"

В.Каримов

Подрядчик:

Директор ТОО "ОТЫРАБАТ-КҰРЫЛЫС"

Р.Утешов

Заказчик: Государственное учреждение "Управления строительства Южно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "ОТЫРАБАТ-ҚҰРЫЛЫС"

Инженер: ТОО "Ер-гарант-строй"

Договор: №90 от 17.06.2015г.

Наименование объекта: Строительство фельшерско-акушерского пункта в с. Ынталы, с/о Кажимукан, Ордабасинского района, ЮКО

А К Т

выполненных работ за ноябрь 2015 года

N п/п	N смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы.								
1	235	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	20,27	233,57	5,58	4734	113	2339	0,59	12
			м2		94,05	2,12	1906	43	120	0,01	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4734				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			0				
			Накладные расходы -	Тенге			2339				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			424				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7497				
			Локальная смета 2-1-3. Вентиляция.								
4	1	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером200х200 мм	6	346,15	16,15	2077	97	1417	1,07	6
			шт		177,75	6,75	1067	41	128	0,03	--
5	2	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером150х150 мм	9	311,15	16,15	2800	145	2125	1,07	10
			шт		177,75	6,75	1600	61	128	0,03	--
6	3	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной сталитолщиной 0.5 мм(200х150)	7	1144,51	11,11	8012	78	2175	1,48	10
			м2		238,61	4,16	1670	29	128	0,02	--

		E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса С /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм(150х150) м2	3,6	1169,91 259,88	13,82 5,18	4212 936	50 19	1221 128	1,62 0,03	6 --
8	5	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм(100х150) м2	1	1169,91 259,88	13,82 5,18	1170 260	14 5	339 128	1,62 0,03	2 --
9	6	E0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм шт	1	900,19 63,79	5,65 2,36	900 64	6 2	85 128	0,38 0,01	-- --
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			19171				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			0				
			Накладные расходы -	Тенге			7363				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1592				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**28126**				
			Локальная смета 2-1-4. Водопровод.								
10	2	E0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	12	364,67 59,85	4,19 1,58	4376 718	50 19	944 128	0,34 0,01	4 --
11	3	E0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	6	362,67 59,85	4,19 1,58	2176 359	25 9	472 128	0,34 0,01	2 --
12	4	E0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м	11	471,67 59,85	4,19 1,58	5188 658	46 17	865 128	0,34 0,01	4 --
13	5	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	44	10,99 10,69	-- --	484 470	-- --	602 128	0,05 --	2 --
14	6	C130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	9	328,00 --	-- --	2952 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	7	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	3,94	148,40 108,00	0,07 0,02	585 426	-- --	447 105	0,65 --	3 --
16	8	E0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей комплект	8	1512,32 1370,25	97,07 36,00	12099 10962	777 288	14400 128	7,87 0,18	63 1
18	10	C130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм ---.---	14	659,00		9226	--	--	--	--

		Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, д. см. 25(15) мм 1кран	1	132,57 54,00	1,57 --	133 54	2 --	69 128	0,50 --	-- --	
20	12	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	1	328,00 --	-- --	328 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
21	13	С131103-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, д 16 мм м	3	375,00 --	-- --	1125 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
22	14	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	0,036	200,00 --	-- --	7 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
			ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
23	15	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	12	329,67 59,85	4,19 1,58	3956 718	50 19	944 128	0,34 0,01	4 --	
24	16	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводовсистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	12	10,99 10,69	-- --	132 128	-- --	164 128	0,05 --	1 --	
25	17	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	0,75	148,40 108,00	0,07 0,02	111 81	-- --	85 105	0,65 --	-- --	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			42877					
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			0					
			Накладные расходы -	Тенге			18991					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3712					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			65580					
			Локальная смета 2-1-5. Канализация.									
26	1	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	17	620,54 106,20	0,64 0,25	10549 1805	11 4	2316 128	0,58 --	10 --	
27	2	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	16	748,88 102,38	1,43 0,54	11982 1638	23 9	2108 128	0,56 --	9 --	
28	3	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм(ВЫПУСК) м	10	712,05 119,25	10,58 3,96	7121 1192	106 40	1577 128	0,70 0,02	7 --	
29	4	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,074	200,00	[illegible]	15	--	--	--	--	

30	5	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды шт	10	460,28 346,50	21,53 9,00	4603 3465	215 90	4550 128	3,95 0,08	29		
31	6	С131101-70	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x500x150 мм компл	10	5470,00 --	-- --	54700 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
32	7	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором компл	10	1750,00 --	-- --	17500 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
33	8	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комплект	1	636,62 387,00	39,24 15,75	637 387	39 16	516 128	2,22 0,07	2 --		
34	9	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой шт	1	5020,00 --	-- --	5020 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
35	10	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы компл	1	3470,00 --	-- --	3470 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			115596						
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			0						
			Накладные расходы -	Тенге			11067						
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7600						
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			134263						
			Локальная смета 2-1-6. Электроосвещение.										
36	4	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом осн овании трехфазный шт	1	166,90 158,00	5,40 2,30	167 158	5 2	152 95	1,00 0,01	1 --		
	6	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, у станавливаемый на конструкции, на стене или колонн е, на ток до 100 А шт	2	862,00 340,00	28,00 4,50	1724 680	56 9	655 95	2,00 0,03	4 --		
	9	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, у станавливаемый на конструкции, на стене или колонн е, на ток до 25 А	0	501,20	12[illegible]	4511	110	1061	1,00	0		

39	12	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке шт	11	227,00 62,70 57,80	2,30 0,20 0,10	2543 690 636	21 2 1	63 603 95	0,30 0,34 --	4 4 --
40	14	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке шт	11	47,00 45,50	0,20 0,10	517 501	2 1	477 95	0,29 --	3 --
41	27	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д. шт	8	135,55 124,20	-- --	1084 994	-- --	1073 108	0,78 --	6 --
42	35	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцент ных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/ шт	21	325,07 203,18	92,47 52,49	6826 4267	1942 1102	5799 108	1,26 0,23	26 5
43	37	Е0121-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесц ентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/ шт	15	470,32 297,00	142,63 85,87	7055 4455	2140 1288	6202 108	1,75 0,38	26 6
44	39	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами нак аливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Под ъезд" и т.д. шт	1	135,55 124,20	-- --	136 124	-- --	134 108	0,78 --	1 --
45	41	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливани я с подвесом на крючках для помещений с нормальным и условиями среды шт	11	169,86 86,85	57,56 35,93	1868 955	633 395	1459 108	0,55 0,16	6 2
47	46	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	11	34,70 29,48	-- --	382 324	-- --	350 108	0,19 --	2 --
48	48	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	17	35,40 29,48	-- --	602 501	-- --	541 108	0,19 --	3 --
49	50	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	5	45,74 31,05	-- --	229 155	-- --	168 108	0,20 --	1 --
50	63	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строи тельным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 м	20	88,90 27,90	3,10 0,30	1778 558	62 6	536 95	0,16 --	3 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			27568				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			0				
		Накладные расходы -		Тенге			20111				

			Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге								
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				7961 50540				
			Локальная смета 2-1-7. Пожарная сигнализация.									
51	1	Ц0110-667-7	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный	1	248,50	0,20	249	--	215	1,30	1	--
			луч		239,00	--	239	--	90	--		
52	3	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой,фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	3	369,90	1,60	1110	5	937	2,00	6	--
			шт		347,00	--	1041	--	90	--		
53	5	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	26	153,50	--	3991	--	3370	1,00	26	--
			шт		144,00	--	3744	--	90	--		
54	7	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей(ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ)	1	195,70	--	196	--	160	1,00	1	--
			шт		178,00	--	178	--	90	--		
55	9	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок:кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	100	175,20	75,70	17520	7570	8864	0,44	44	
			м		72,70	20,60	7270	2060	95	0,12	12	
56	10	СПРАЙС-ЛИСТ"8-1" ТХ Прил.2 п.6 К=1,02 К ОБЪЕМУ	КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ КПСВВ 1х2х0,5	102	19,21	--	1960	--	--	--	--	--
			1М		--	--	--	--	--	--	--	
57	11	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	10	10,60	0,10	106	1	85	0,06	1	--
			м		8,80	0,10	88	1	95	--		
58	12	С151601-1206 К=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0102	39710,00	--	405	--	--	--	--	
			км		--	--	--	--	--	--		
59	13	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой,фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

						347,90	--	347					
60	15	Ц688-13-10	Диод, резистор, конденсатор шт	3	84,75 67,50	-- --	254 203	-- --	182 100	0,30 --	1 --		
61	17	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25(20) мм м	20	108,60 39,60	48,90 12,20	2172 792	978 244	984 95	0,22 0,07	4 1		
62	18	С130804-1	Трубы винипластовые Д 20мм(0,137кг/м) кг	2,7948	650,00 --	-- --	1817 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
63	19	Ц0110-349-5	Аппаратура настенного типа. Звонок шт	1	181,60 171,00	-- --	182 171	-- --	173 101	1,00 --	1 --		
64	21	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 м	10	8,50 7,30	0,10 --	85 73	1 --	69 95	0,05 --	1 --		
65	22	СПРАЙС-ЛИСТ"10" К=1,02 К ОБЪЕМУ	КАБЕЛЬ СИГНАЛИЗАЦИИ СЕЧ.1Х2Х0,5 КПКВнг м	10,2	34,91 --	-- --	356 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			30773						
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			0						
		Накладные расходы -		Тенге			15351						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2767						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			48891						
		Локальная смета 2-1-8. Телефонизация..											
73	1	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС шт	1	978,90 947,00	-- --	979 947	-- --	852 90	7,00 --	7 --		
75	3	Ц0110-458-1	Антенны упрощенного типа: антенна Г-образная приемная шт	2	6039,50 5895,00	87,80 15,80	12079 11790	176 32	11940 101	37,00 0,09	74 --		
77	5	Е0134-48-2	Устройсво опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 6 м опора	1	13393,69 5782,50	-- --	13394 5783	-- --	6361 110	35,40 --	35 --		
79	7	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	1	702,30	--	702	--	654	4,00			

				шт		648,00	--	648	--	101	--	--	--
80	8	СПРАЙС-ЛИСТ"34"	ДЕЛИТЕЛЬ НА ДВЕ АНТЕННЫ 1/2 TS	ШТ	1	1706,36	--	1706	--	--	--	--	--
81	9	Ц0110-51-2	Разделка и включение кабелей и проводов, кабель в штифтовые рамки пайкой емкостью: 30х2	конец	8	352,30	--	2818	--	2389	1,90	--	--
						331,00	--	2648	--	90	--	--	--
82	10	СПРАЙС-ЛИСТ"35"	ПЕРЕХОДНИК АНТЕННЫЙ TNC-FME	ШТ	1	245,72	--	246	--	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--	--
83	11	СПРАЙС-ЛИСТ"36"	РАЗЪЕМ(КОННЕКТОР) ДЛЯ КАБЕЛЯ RG-58 N-типа "папа"	ШТ	7	47,13	--	330	--	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--	--
84	12	СПРАЙС-ЛИСТ"37"	ХОМУТ NYLON 2,5х80	ШТ	10	14,20	--	142	--	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--	--
86	14	Е0121-15-2	Прокладка проводов сечением до35 мм2 в лотках(В МИНИПЛИНТУСЕ)	м	20	4,06	--	81	--	80	0,02	--	--
						3,71	--	74	--	108	--	--	--
87	15	СПРАЙС-ЛИСТ"38"	КАБЕЛЬ RG-58AU	М	20	14,31	--	286	--	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--	--
88	16	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до40 мм	м	6	159,90	81,10	959	487	426	0,35	2	
						54,50	20,30	327	122	95	0,12	1	
89	17	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	м	6,12	99,00	--	606	--	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--	--
90	18	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	6	8,50	0,10	51	1	42	0,05	--	--
						7,30	--	44	--	95	--	--	--
91	19	Ц0108-396-5	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	м	10	177,70	116,00	1777	1160	836	0,32	3	
						54,90	33,10	549	331	95	0,19	2	
92	20	СПРАЙС-ЛИСТ"39"	МИНИПЛИНТУС DLPlus 32х12,5мм	м	10	70,98	--	710	--	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				Тенге				36867					
ВСЕГО, Стоимость оборудования -				Тенге				0					
		Накладные расходы -		Тенге				23575					

80	8	СПРАЙС-ЛИСТ"34"	ДЕЛИТЕЛЬ НА ДВЕ АНТЕННЫ 1/2 TS	шт	1	648,00	--	648	--	101	--	--	--
				ШТ		1706,36	--	1706	--	--	--	--	--
81	9	Ц0110-51-2	Разделка и включение кабелей и проводов, кабель в штифтовые рамки пайкой емкостью: 30х2	конец	8	352,30	--	2818	--	2383	1390	18	--
						331,00	--	2648	--	90	--	--	--
82	10	СПРАЙС-ЛИСТ"35"	ПЕРЕХОДНИК АНТЕННЫЙ TNC-FME	ШТ	1	245,72	--	246	--	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--	--
83	11	СПРАЙС-ЛИСТ"36"	РАЗЪЕМ(КОННЕКТОР) ДЛЯ КАБЕЛЯ RG-58 N-типа "папа"	ШТ	7	47,13	--	330	--	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--	--
84	12	СПРАЙС-ЛИСТ"37"	ХОМУТ NYLON 2,5х80	ШТ	10	14,20	--	142	--	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--	--
86	14	Е0121-15-2	Прокладка проводов сечением до35 мм2 в лотках(В МИНИПЛИНТУСЕ)	м	20	4,06	--	81	--	80	0,02	--	--
						3,71	--	74	--	108	--	--	--
87	15	СПРАЙС-ЛИСТ"38"	КАБЕЛЬ RG-58AU	М	20	14,31	--	286	--	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--	--
88	16	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до40 мм	м	6	159,90	81,10	959	487	426	0,35	2	
						54,50	20,30	327	122	95	0,12	1	
89	17	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	м	6,12	99,00	--	606	--	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--	--
90	18	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	6	8,50	0,10	51	1	42	0,05	--	
						7,30	--	44	--	95	--	--	
91	19	Ц0108-396-5	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	м	10	177,70	116,00	1777	1160	836	0,32	3	
						54,90	33,10	549	331	95	0,19	2	
92	20	СПРАЙС-ЛИСТ"39"	МИНИПЛИНТУС DLPlus 32х12,5мм	м	10	70,98	--	710	--	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				Тенге				36867					
ВСЕГО, Стоимость оборудования -				Тенге				0					
		Накладные расходы -		Тенге				23575					

			Непредвиденные и непредвиденные затраты	Тенге								
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
			Локальная смета 7-1-9 Технологическое оборудование									
93	1	Ц0134-1-1 ПРИМ.	Паровой стерилизатор вертикальный круглый электрический, объем рабочей камеры 30 л компл	1	3829,50 3735,00	--	3830 3735	--	5362 90	28,00	28	
94	3	Ц0134-2-1	Стерилизатор воздушный, объем рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т компл	1	4660,88 4590,00	-- --	4661 4590	-- --	4131 90	25,00 --	25 --	
95	5	Ц0134-165-2	Шкаф сушильно-стерилизационный проходной, типа ШСС-500ПР, ШССЦ-1000П, масса до 0,5 т компл	1	4830,19 4747,50	-- --	4830 4747	-- --	4273 90	28,00 --	28 --	
96	7	Ц0134-111-1	Кресло гинекологическое с ручным приводом компл	1	1027,63 1017,00	-- --	1028 1017	-- --	915 90	6,00 --	6 --	
97	9	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т шт	4	247,20 236,25	8,59 2,25	989 945	34 9	859 90	1,00 0,01	4 --	
98	11	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т шт	2	247,20 236,25	8,59 2,25	494 472	17 4	429 90	1,00 0,01	2 --	
99	13	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т шт	2	247,20 236,25	8,59 2,25	494 472	17 4	429 90	1,00 0,01	2 --	
100	16	Ц0111-91-2	Аппаратура настольная, массой до 0,03 т шт	1	486,10 463,50	17,87 6,75	486 464	18 7	423 90	3,00 0,04	3 --	
101	18	Ц0134-72-2	Облучатель бактерицидный, потолочный, передвижной на штативе, масса до 0,025 т компл	8	1855,01 1833,75	-- --	14840 14670	-- --	13203 90	11,00 --	88 --	
102	20	Е0117-1-3 ПРИМ.	Установка ванн ножных и ручных(МОЕЧНЫХ) комплект	1	600,42 488,25	30,04 11,25	600 488	30 11	639 128	2,78 0,06	3 --	
103	22	Ц0111-92-1	Аппаратура напольная, масса до 0,2 т шт	1	2520,35 1624,50	842,69 207,00	2520 1625	843 207	1648 90	10,00 1,20	10 1	
			ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
104	24	Ц0134-203-18	Установка для производства дистиллированной воды шт	1	66585,13 34200,00	31912,6 7245,00	66585 34200	31913 7245	37300 90	195,00 42,02	195 42	
105	26	Ц0134-13-2	Сборник для дистиллированной или обессоленной воды, вместимость 40, 100 л, масса до 0,023 т компл	1	2108,19 2085,75	-- --	2108 2086	-- --	1877 90	12,00 --	12 --	
106	28	Е0117-1-3 ПРИМ.	Установка ванн ножных и ручных(МОЕЧНЫХ) комплект	1	600,42 488,25	30,04 11,25	600 488	30 11	639 128	2,78 0,06	3 --	

			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге								
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге								
			Накладные расходы -		Тенге								
			Сметная прибыль -		Тенге								
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								
			Локальная смета 6-1-5. Водопровод. Котельная.										
108	1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	4	329,67 59,85	4,19 1,58	1319 239	17 6	315 128	0,34 0,01	1 --		
109	2	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	5	364,67 59,85	4,19 1,58	1823 299	21 8	393 128	0,34 0,01	2 --		
110	3	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	12	362,67 59,85	4,19 1,58	4352 718	50 19	944 128	0,34 0,01	4 --		
111	4	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	21	10,99 10,69	-- --	231 224	-- --	287 128	0,05 --	1 --		
112	5	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм шт	1	362,00 --	-- --	362 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
113	6	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм шт	2	408,00 --	-- --	816 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
114	7	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм шт	1	507,00 --	-- --	507 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
115	8	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	1,85	148,40 108,00	0,07 0,02	275 200	-- --	210 105	0,65 --	1 --		
116	9	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25(15) мм 1кран	1	7773,57 54,00	1,57 --	7774 54	2 --	69 128	0,30 --	-- --		
117	10	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборнойарматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм компл	3	659,00 --	-- --	1977 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			19435					
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			0					

			Накладные расходы -	Тенге					7218				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					1799				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					32952				
			Локальная смета 6-1-6. Канализация. Внутренняя										
118	1	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	4	620,54 106,70	0,64 0,25	2482 425	3 1	545 128	0,59	3		
119	2	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	6,5	748,88 102,38	1,43 0,54	4868 665	9 4	856 128	0,56 --	4 --		
120	3	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм м	5,5	712,05 119,25	10,58 3,96	3916 656	58 22	867 128	0,70 0,02	4 --		
121	4	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм комплект	1	1412,70 81,00	6,95 2,25	1413 81	7 2	107 128	0,46 0,01	-- --		
122	5	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комплект	1	9126,62 387,00	39,24 15,75	9127 387	39 16	516 128	2,22 0,07	2 --		
123	6	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов комплект	1	4260,08 166,50	54,70 20,25	4260 167	55 20	239 128	0,99 0,10	1 --		
124	7	Е0117-2-3	Установка смесителей шт	1	143,32 126,00	1,57 --	143 126	2 --	161 128	0,70 --	1 --		
125	8	С131101-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом компл	1	1530,00 --	-- --	1530 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
126	9	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды комплект	1	5831,96 265,50	17,71 6,75	5832 265	18 7	348 128	1,49 0,03	1 --		
127	10	С130904-3	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм шт	1	707,00 --	-- --	707 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			34278						
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			0						
			Накладные расходы -	Тенге			3640						
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2274						
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			40192						
			Локальная смета 6-1-7. Пожарная сигнализация.										
128	1	Ц0110-667-10	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч	1	2066,80	1,	2067	2	1811	11,00	11		

			шт		2015.00		2015						
	4	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой фото электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении шт	2	369,90 347,00	1,60 =	740 694	5	312 90	2,00 =	2 =		
	5	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой фото электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ шт	1	369,90 347,00	1,60 =	370 347	2 =	312 90	2,00 =	2 =		
130	7	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, положенными с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 м	5	175,20 72,70	75,70 20,60	876 364	379 103	443 95	0,44 0,12	2 1		
132	8	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ КПСВВ 1х2х0,5 1М	5,1	19,21 =	= =	98 =	= =	= =	= =	= =		
133	9	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25(16) мм м	25	108,60 39,60	48,90 12,20	2715 990	1223 305	1230 95	0,22 0,07	6 2		
134	10	С130804-1	Трубы винипластовые Д 16мм(0,09кг/м) кг	2,295	650,00 =	= =	1492 =	= =	= =	= =	= =		
136	11	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 м	25	10,60 8,80	0,10 0,10	265 220	3 3	211 95	0,06 =	2 =		
	12	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,0255	52100,00 =	= =	1329 =	= =	= =	= =	= =		
	13	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой,фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении шт	1	369,90 347,00	1,60 =	370 347	2 =	312 90	2,00 =	2 =		
	15	Ц688-13-10	Диод, резистор, конденсатор шт	1	84,75 67,50	= =	85 68	= =	61 90	0,30 =	= =		
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10407						
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге									
			Накладные расходы -	Тенге			5006						

			Непредвиденные и непредвиденные расходы -	Тенге								
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
			РАЗДЕЛ 3 Посадка деревьев									
149	1	Е0147-11-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную в естественном грунте яма	21	97,20 97,20	–	2041 2041	–	3024 129			
150	2	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с закрытой корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м шт	21	151,76 149,85	– –	3187 3147	– –	4059 129	0,82 –	17 –	
151	3	С143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м шт	21	649,00 –	– –	13629 –	– –	– –	– –	– –	
152	4	Е0147-15-6	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группывручную в естественном грунте яма	76	35,10 35,10	– –	2668 2668	– –	3441 129	0,24 –	18 –	
153	5	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м шт	76	27,63 27,45	– –	2100 2086	– –	2691 129	0,17 –	13 –	
154	6	С143012-44	Кустарники лиственных пород (сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник), без кома шт	72	203,00 –	– –	14616 –	– –	– –	– –	– –	
155	7	С143012-50	Туя обыкновенная, без кома, высотой до 1м шт	4	810,00 –	– –	3240 –	– –	– –	– –	– –	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			41481					
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			0					
			Накладные расходы -	Тенге			12825					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3258					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			57564					
			Локальная смета 2-1-В Включить к смете									
			РАЗДЕЛ 1 Сарай для хранения угля									
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
166	1	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известко вым раствором по камню стен, внутренних стен м2	91	209,80 64,58	1,96 0,45	19092 5876	178 41	6213 105	0,61 0,03	56 2	
			РАЗДЕЛ 4 Наружные сети водопровода									
171	6	Е0122-11-2	Укладка трубопр оводов из полиэтиленовых труб диам. 65 км	0,25	39295,77 18918,51	20326,0 5353,43	9824 4730	5082 1338	7888 130	179,00 20,64	45 5	

		С130804-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИС О 4427-2004 м	236,918	152,00 --	-- --	36012 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
173	8	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм км	0,22055	5507,67 5443,04	-- --	1215 1361	-- --	1561 130	51,50 --	13 --	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			66143					
			Стоимость оборудования -	Тенге			0					
			Накладные расходы -	Тенге			15662					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4908					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			86713					
			Локальная смета 3-1. Сарай для хранения угля.									
	51	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков т	0,01385	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	192 126	56 15	127 90	56,50 3,81	1	
	52	Е0109-48-2	Электродуговая сварка	0,01385	542,84 292,50	144,5	8 4	2	4 90	1,34		
663	53	С12021-260	Стальные крепжные элементы из швеллеров и уголков т	0,0139885	114900,00 --	-- --	1607 --	-- --	--	-- --	-- --	
663	54	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия м2	91	112,45 51,08	34,24 8,45	10233 4648	3116 769	4876 90	0,32 0,03	29 3	
664	55	С11011-3788	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010 м2	19,5325	635,00 --	-- --	12403 --	-- --	--	-- --	-- --	
663	56	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила т	0,000273	525600,00 --	-- --	143 --	-- --	--	-- --	-- --	
	57	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением м2	33,42192	148,40 108,00	0,07 0,02	4960 3610	2 1	3791 105	0,65	22	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			29546					
			Накладные расходы -	Тенге			8798					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2301					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			40645					
			Всего, сметная стоимость СМР -				**848505**					
			Временные здания и сооружения, 3,4 %				28849					
			Итого с временными зданиями и сооружениями				877354					
			[illegible] 0,7 %				[illegible]					

	Итого с затратами на дополнительный отпуск, 0,4 %			5509					
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			8774					
	ИТОГО			895778					
	Итого в текущих ценах, к = 2,55742			2290681					
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			45818					
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			2336698					
	Налог на добавленную стоимость, 12 %			280404					
	Итого с НДС			2617102					

Подрядчик:

Инженер:

Директор ТОО "Ер-гарант-строй"

_____ Каримов В.

Инженер (технадзор) ТОО "Ер-гарант-строй"

_____ Кошанов Д.

_____ Тембаев К.

Начальник отдела технического надзора
ТОО "Ер-гарант-строй"

_____ Алпысбаев П.

Директор
ТОО "ОТЫРАБАТ-ҚҰРЫЛЫС"

_____ Утешов Р.