Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от "02" апреля 2019 года № 178

Заказчик (застройщик) **ТОО "TOLAGAI-2050"**
Подрядчик (субподрядчик) **ТОО "Global Trade Center"**
Наименование строительства и его адрес: **"Берегоукрепительные работы на реке Усек в селе Жидели Шолакайского сельского округа Панфиловского района Алматинской области"**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования			Организационно-прав.форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		010/20	03.06.2020					

Тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								НДС	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	из гр.1 без НДС								
		в отчётном месяце без НДС	строител. монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящ.в сост. СМР по смете	дополнительн.затрат			
				в отчетном меяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов,оборудования (без НДС)	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	99 139 659,00	88517553							**10 622 106,32**	**99 139 659,00**
К оплате										**99 139 659,00**

Генподрядчик:
ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор
_____Жанысбеков О.К.

Субподрядчик:
ТОО "Global Trade Center"
Директор
_____Босаков Т.Ш.

Генподрядчик: **ТОО "TOLAGAI-250"**

Субподрядчик: **ТОО "Global Trade Center"**

Договор № **№010/20 от 03 июня 2020 года**

Наименование объекта: **Берегоукрепительные работы на реке "Усек"**

РЕЕСТР

к актам выполненных работ за сентябрь 2020 год

№ акта ,м-ц,год	Наименвание акта	Стоимость , тенге
№1 сентябрь 2020 год	Смета 2-1-1 Участок №1 с ПК0+00 по ПК 13+78	45 423 188,00
№2 сентябрь 2020 год	Смета 2-1-2 Участок №2 с ПК 13+78 по ПК26+00	8 128 000,00
№3 сентябрь 2020 год	Смета 2-1-3 Участок №3	8 946 916,00
№4 сентябрь 2020 год	Смета 2-1-4 Участок в с.Дихан Кайрат	36 641 555,00
Итого		**99 139 659,00**

Генподрядчик:

Субподрядчик:

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "TALAGAI-2050"

Субподрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Наименование объекта: Берегоукрепительные работы на реке "Усек"

Договор № 010/20 от 03.06.2020г.

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 год
(локальная смета 2-1-1)

Участок № 1 с ПКО+00 по ПК13+78

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	26514	99,92	92,44	2649259	2450872	538978	0,00977	259,04178
		м3 грунта		7,48	26,91	198387	713590	59,1	0,02123	562,89222
2	11-360101-0101	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	26514	84,62	73,98	2243663	1961413	505277	0,0139	368,5446
		м3 грунта		10,65	21,44	282250	568385	59,4	0,01691	448,35174
3	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	1759	90,83	84,03	159778	147815	32505	0,00888	15,61992
		м3 грунта		6,8	24,47	11963	43037	59,1	0,0193	33,9487

4	11-370401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	42,331	20866,29	6932,13	883291	293444	362985	14	592,634
		т арматуры		13231,96	2274,24	560122	96271	55,3	2,1	88,8951
7	11-420101-0401	Крепление откосов каменной наброской	3072	5226,79	157,11	16056702	482635	4815738	2,7	8294,4
		м3		2900,64	57,14	8910757	175542	53	0,0525	161,28
8	11-420101-0104	Заполнение зуба каменной наброской	1413	887,34	479,64	1253811	677732	399449	0,456	644,328
		м3 одежды		396,54	136,85	560314	193363	53	0,1162	164,1906
10	41-020102-1040	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	7849	802,38		6297881				
		т								
		Всего прямые затраты				**29544385**				**10175**
										1460
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				10 523 793				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6 013 911				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 790 188				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 708 800				
		- перевозка грузов, тенге				6 297 881				
		Накладные расходы I уровня, тенге				6 654 932				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				36 199 317				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				1 447 973				
		Итого, тенге				37 647 290				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				3 011 783				
		Всего				**40 659 073**				
		Временные здания и сооружения (4,3 %)				1 398 672				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				454 224				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**42 511 969**				

Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**45 062 687**
НДС (12 %)	5 407 522
Всего по акту с учетом НДС	**50 470 209**
Скидка 10%	5 047 021
Итого с учетом скидки	**45 423 188**
в т.ч. НДС 12%	**4 866 770**

Генподрядчик _____ Жанысбеков О.К.

Субподрядчик _____ Босаков Т.Ш.

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "TALAGAI-250"

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Наименование объекта: Берегоукрепительные работы на реке "Усек"

Договор № 010/20 от 3.06.2020г.

Акт № 2
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 год
(локальная смета 2-1-2)

Участок №2 с ПК13+78 по ПК 26+00

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	9274,2	90,83	84,03	842415	779344	171380	0,00888	82,3549
		м3 грунта		6,8	24,47	63071	226912	59,1	0,0193	178,99206
11	41-020102-1040	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	6809,3552	802,38		5463690				
		т								
		Всего прямые затраты				**6306105**				**82 / 179**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 63 071
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 779 344

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	226 912
- перевозка грузов, тенге	5 463 690
Накладные расходы I уровня, тенге	171 380
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 477 485
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	259 099
Итого, тенге	6 736 584
Сметная прибыль (8 %), тенге	538 927
Всего	**7 275 511**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	250 278
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	81 279
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**7 607 068**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**8 063 492**
НДС (12 %)	967 619
Всего по акту с учетом НДС	**9 031 111**
Скидка 10%	903 111
Итого с учетом скидки	**8 128 000**
в т.ч. НДС 12%	**870 857**

Генподрядчик _____ Жанысбеков О.К.

Субподрядчик _____ Босаков Т.Ш.

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Субподрядчик: ТОО "Global Trade Center"
Наименование объекта: Берегоукрепительные работы на реке "Усек"
Договор № 010/2 от 03.06.2020 год

Акт № 3
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 год
(локальная смета 2-1-3)
Участок № 3

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	24480	90,83	84,03	2223623	2057141	452371	0,00888	217,3824
		м3 грунта		6,8	24,47	166482	598952	59,1	0,0193	472,464
2	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	4298	25,28	25,28	108672	108672	21929	–	–
		м3 грунта		–	8,63	–	37105	59,1	0,00681	29,26938
3	11-360101-0101	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	28778	84,62	73,98	2435246	2128895	548422	0,0139	400,0142
		м3 грунта		10,65	21,44	306351	616918	59,4	0,01691	486,63598
4	11-010207-1501	Кустарники и мелколесье густые. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	30,9	34795,05	34795,05	1075167	1075167	202743	–	–
		га		–	11101,97	–	343051	59,1	10,2	315,18
5	11-010207-0503	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	173	276,64	212,1	47858	36693	14077	0,082	14,186

дерево	64,54	73,14	11165	12654	59,1	0,0672	11,6256
Всего прямые затраты			**5890566**				**632**
							1315
в том числе							
- зарплата рабочих-строителей, тенге			483 998				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			5 406 568				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1 608 680				
Накладные расходы I уровня, тенге			1 239 542				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге			7 130 108				
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге			285 204				
Итого, тенге			7 415 312				
Сметная прибыль (8 %), тенге			593 225				
Всего			**8 008 537**				
Временные здания и сооружения (4,3 %)			275 494				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)			89 468				
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.			**8 373 499**				
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)			**8 875 909**				
НДС (12 %)			1 065 109				
Всего по акту с учетом НДС			**9 941 018**				
Скидка 10%			994 102				
Итого с учетом скидки			**8 946 916**				
в т.ч. НДС 12%			**958 598**				

Генподрядчик _____ Жанысбеков О.К.

Субподрядчик _____ Босаков Т.Ш.

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "TALAGAI-2050"

Подрядчик: ТОО "GLOBAL TRADE CENTER"

Наименование объекта: Берегоукрепительные работы на реке "Усек"

Договор № 010/20 от 03.06.2020года

Акт № 4
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 год
(локальная смета 2-1-4)

Участок в с.Дихан Кайрат

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 / *м3 грунта*	33577	127,3 / 7,54	119,65 / 36,17	4274192 / 253035	4017473 / 1214414	867262 / 59,1	0,00984 / 0,02853	330,39768 / 957,95181
2	41-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км / *т*	57081	65,32		3728531				
3	11-360101-0101	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т / *м3 грунта*	18559	84,62 / 10,65	73,98 / 21,44	1570495 / 197566	1372929 / 397853	353679 / 59,4	0,0139 / 0,01691	257,9701 / 313,83269
4	11-010107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 / *м3 грунта*	6207	28,45	28,45	176575	176575	35157	–	–

5	11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)		–	9,58	–	59488	59,1	0,00756	46,92492
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	6744	0,85	0,85	5759	5759	1162	–	–
6	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		–	0,29	–	1966	59,1	0,00023	1,55112
		м3 грунта	1287	90,83	84,03	116904	108151	23783	0,00888	11,42856
7	11-370401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка		6,8	24,47	8753	31489	59,1	0,0193	24,8391
		т арматуры	22,617	20866,3	6932,13	471933	156784	193939	14	316,638
10	11-420101-0401	Заполнение габионов камнем		13231,95	2274,22	299267	51436	55,3	2,1	47,4957
		м3	1716	5226,79	157,11	8969173	269597	2690042	2,7	4633,2
11	11-420101-0104	Заполнение зуба камнем		2900,64	57,14	4977493	98057	53	0,0525	90,09
		м3 одежды	1287	887,34	479,64	1142006	617297	363829	0,456	586,872
13	41-020102-1040	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км		396,54	136,85	510350	176120	53	0,1162	149,5494
		т	5255	802,38		4216507				
		Всего прямые затраты				**24672075**				**6137**
										1632
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 246 464				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6 724 565				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 030 823				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 756 008				
		- перевозка грузов, тенге				7 945 038				
		Накладные расходы I уровня, тенге				4 528 853				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				29 200 928				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				1 168 037				

Итого, тенге	30 368 965
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 429 517
Всего	**32 798 482**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	1 128 268
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	366 409
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**34 293 159**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**36 350 749**
НДС (12 %)	4 362 090
Всего по акту с учетом НДС	**40 712 839**
Скидка 10%	4 071 284
Итого с учетом скидки	**36 641 555**
в т.ч. НДС 12%	**3 925 881**

Генподрядчик _____ Жанысбеков О.К.

Субподрядчик _____ Босаков Т.Ш.