Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

Генподрядчик: ТОО «КазМунайҚұрылыс»
Договор № 89 от "05" мая 2020 г.
По объекту: "Корректировка реконструкции водозаборных сооружений и водопроводных сетей в ауле Бурыл Байзакского района Жамбылской области"

Справка № 5

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020 г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
			СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Реконструкция водозаборных сооружений и водопроводных сетей в ауле Бурыл Байзакского района Жамбылской области"	788 189 596	703 740 711	84 448 885	0	69 230 769	61 813 187	7 417 582	0
2	Удержание авансового платежа	236 456 879				20 769 231			
3	Удержание на завершение строительства 5 %	39 409 480				3 461 538			
4	Итого к оплате	512 323 238				45 000 000			
5	в том числе НДС 12%	54 891 775				4 821 429			

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

Руководитель _____ Мекебаев Н.

Генподрядчик:
ТОО "КазМунайҚұрылыс"

Генеральный директор _____ Жантаев А.Ж.

Технический надзор
ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

Эксперт _____ Ж. Сыдыков

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «КазМунайКурылыс»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 13-2020 Корректировка реконструкции водозаборных сооружений и водопроводных сетей в ауле Бурыл Байзакского района Жамбылской области
(наименование, адрес)

Объект : 2-1 Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор № 89 от " 05 " мая 2020 г.

Акт выполненных работ №1

за Ноябрь 2020 (месяц, год) на 2-1 Наружные сети водоснабжения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Укладка трубопровода и фасонных частей										
1	37	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	70	1604,74 1394,10	117,72 12,96	112331,65 97587,00	8240,40 907,20	6504,25	97509,26 16787,27	226628,18	
2	38	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	330	1054,72 929,40	64,08 0,00	348058,04 306702,00	21146,40 0,00	20209,64	303634,98 52135,44	703828,46	
3	39	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	35	548,84 495,68	32,04 0,00	19209,32 17348,80	1121,40 0,00	739,12	17175,31 2910,77	39295,40	
4	44	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЕ/	шт.	239	2630,00		628570,00		628570,00	50285,60	678855,60	
5	45	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЕ/	шт.	70	1434,00		100380,00		100380,00	8030,40	108410,40	
6	55	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных опоров из бетона В7,5. Устройство	м3	24,375	20914,58 3808,35	1459,23 320,13	509793,01 92828,53	35568,83 7803,23	381395,64	91574,90 48109,43	649477,34	
7	56	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж (Хомут из полосовой стали 50х8 для крепление задвижек)	т конструкций	0,46158	101966,51 87657,60	6464,26 411,08	47065,70 40461,00	2983,77 189,75	3620,93	28049,01 6009,18	81123,89	
8	57	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,23079	497833,00		114894,88		114894,88	9191,59	124086,47	
9	58	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Пожарные подставки. Установка	шт.	27	2197,31 1929,42	53,88 25,92	59327,32 52094,34	1454,76 699,84	5778,22	52266,24 8927,48	120521,04	
10	59	СТПРАЙС-ЛИСТ	Подставка пожарная стальная тройная фланцевая ППТФ-150	шт	4,5	78750,00		354375,00		354375,00	28350,00	382725,00	
11	60	СТПРАЙС-ЛИСТ	Подставка пожарная стальная тройная фланцевая ППТФ-100	шт	22,5	56250,00		1265625,00		1265625,00	101250,00	1366875,00	
12	64	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Пожарные подставки. Установка	шт.	5	2197,31 1929,42	53,88 25,92	10986,54 9647,10	269,40 129,60	1070,04	9678,93 1653,24	22318,71	
13	65	СТПРАЙС-ЛИСТ	Подставка пожарная стальная крестовая фланцевая ППКФ-100	шт	5	66071,43		330357,14		330357,14	26428,57	356785,71	
14	70	СТПРАЙС-ЛИСТ	Подставка пожарная стальная двойная фланцевая ППДФ-150	шт	9	53883,93		484955,36		484955,36	38796,43	523751,79	
15	71	СТПРАЙС-ЛИСТ	Подставка пожарная стальная двойная фланцевая ППДФ-100	шт	78,5	42098,21		3304709,82		3304709,82	264376,79	3569086,61	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	72	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ПЕРЕХОД/		0,0401	1010711,28	507623,03	40529,52	20355,68	750,51	25005,96	70778,32	
				т фасонных частей		484372,30	145516,63	19423,33	5835,22		5242,84		
17	80	1122-1001-0102 РСНБ РК 2015	Вантузы двойные. Установка		3	3433,49	255,69	10300,48	767,07	775,18	8989,63	20833,31	
				шт.		2919,41	107,40	8758,23	322,20		1543,21		
18	84	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002		3	54300,00		162900,00		162900,00		175932,00	
				шт.							13032,00		
19	87	1122-1001-0102 РСНБ РК 2015	Вантузы двойные. Установка		10	3433,49	255,69	34334,92	2556,90	2583,92	29965,42	69444,37	
				шт.		2919,41	107,40	29194,10	1074,00		5144,03		
20	91	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002		10	54300,00		543000,00		543000,00		586440,00	
				шт.							43440,00		
21	94	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,095	2304364,48	210530,58	218914,63	20000,41	168392,62	33695,63	272819,08	
				км трубопровода		321280,00	36993,60	30521,60	3514,39		20208,82		
22	96	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,09	937771,58	36810,12	84399,44	3312,91	58157,68	22711,11	115679,40	
				км трубопровода		254765,00	129,60	22928,85	11,66		8568,84		
23	97	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013		20	4822,00		96440,00		96440,00		104155,20	
				комплект							7715,20		
24	98	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/		60	19810,60	7,20	1188636,00	432,00	969702,00	205391,88	1505550,11	
				м3 подстилающего слоя		3641,70	0,00	218502,00	0,00		111522,23		
25	111	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10		15	10648,00		159720,00		319440,00		172497,60	
				шт.							12777,60		
26	112	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		15	9622,00		144330,00		288660,00		155876,40	
				шт.							11546,40		
27	113	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9		15	9897,00		148455,00		296910,00		160331,40	
				шт.							11876,40		
28	114	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9а		15	9897,00		148455,00		296910,00		160331,40	
				шт.							11876,40		
29	115	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6		15	2004,00		30060,00		60120,00		32464,80	
				шт.							2404,80		
30	116	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3		15	3412,00		51180,00		102360,00		55274,40	
				шт.							4094,40		
31	120	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		109,2	863,50	19,64	94293,95	2144,96	62585,93	27756,88	131814,89	
				м2поверхности		270,72	2,59	29563,06	283,05		9764,07		
32	121	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012(Соединительные элементы МС-3,МС-5,МС-7)		27,216	542162,00		14755480,99		14755480,99		15935919,47	
				т							1180438,48		
			Итого по разделу "Укладка трубопровода и фасонных частей"					25602068,71	120354,90	25188353,87	953405,14	28679911,75	
								975559,94	20770,13	0,00	2124437,91		
			Раздел: Распределительные колодцы										
33	341	2304-1013-0418 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		25	20365,00		509125,00		509125,00		549855,00	
				шт.							40730,00		
34	342	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)		50	225,00		11250,00		11250,00		12150,00	
				шт.							900,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	343	2302-0101-1301 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	50	96,00		4800,00		4800,00	384,00	5184,00	
36	344	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,1632	1010711,28 484372,30	507623,03 145516,63	164948,08 79049,56	82844,08 23748,31	3054,44	101769,89 21337,44	288055,41	
37	345	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	51	2368,00		120768,00		120768,00	9661,44	130429,44	
38	346	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015/СВОБОДНЫЕ/	шт.	102	3041,00		310182,00		310182,00	24814,56	334996,56	
39	347	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	153	1054,72 929,40	64,08 0,00	161372,36 142198,20	9804,24 0,00	9369,92	140776,22 24171,89	326320,47	
40	348	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	153	3041,00		465273,00		465273,00	37221,84	502494,84	
41	349	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	102	1405,35 493,07	912,28 245,88	143345,90 50293,55	93052,36 25080,27		74620,08 17437,28	235403,26	
42	350	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	102	1444,00		147288,00		147288,00	11783,04	159071,04	
43	351	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1224	438119,30 359766,00	69127,28 24402,92	53625,80 44035,36	8461,18 2986,92	1129,26	46552,05 8014,23	108192,08	
44	352	2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	76,806	863,00		66283,58		66283,58	5302,69	71586,26	
45	353	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	46,0836	494,00		22765,30		22765,30	1821,22	24586,52	
46	354	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	153	2249,00		344097,00		344097,00	27527,76	371624,76	
47	355	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /заглушки/. Установка	т фасонных частей	0,0969	1010711,28 484372,30	507623,03 145516,63	97937,92 46935,68	49188,67 14100,56	1813,58	60425,87 12669,10	171032,90	
48	356	2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67	шт.	51	2933,00		149583,00		149583,00	11966,64	161549,64	
49	357	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	102	187,00		19074,00		19074,00	1525,92	20599,92	
50	358	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/Гильзы/	км трубопровода	0,0204	1115304,57 534672,00	517522,36 164376,56	22752,21 10907,31	10557,46 3353,28	1287,45	14117,98 2949,62	39819,81	
51	359	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,4	6950,00		141780,00		141780,00	11342,40	153122,40	
52	360	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	14,382	19810,60 3641,70	7,20 0,00	284916,05 52374,93	103,55 0,00	232437,57	49232,43 26731,88	360880,36	
53	362	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных опоров из бетона В7,5. Устройство	м3	4,947	20914,58 3808,35	1459,23 320,13	103464,45 18839,91	7218,83 1583,69	77405,71	18585,48 9763,99	131813,92	
54	370	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	25,26132	877,30 742,25	1,02 0,50	22161,83 18750,32	25,86 12,56	3385,65	15010,30 2973,77	40145,90	
55	371	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	153	559,65 514,55	26,94 12,96	85626,45 78726,15	4121,82 1982,88	2778,48	79094,85 13177,70	177899,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	373	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	51	1916,00		97716,00		97716,00	7817,28	105533,28	
57	376	2304-1013-0418 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	51	20365,00		1038615,00		1038615,00	83089,20	1121704,20	
58	377	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	153	225,00		34425,00		34425,00	2754,00	37179,00	
59	378	2302-0101-1301 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	153	96,00		14688,00		14688,00	1175,04	15863,04	
60	379	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,3008	1010711,28 484372,30	507623,03 145516,63	304021,95 145699,19	152693,01 43771,40	5629,76	187575,88 39327,83	530925,66	
61	380	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	94	2368,00		222592,00		222592,00	17807,36	240399,36	
62	381	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015/СВОБОДНЫЕ/	шт.	188	3041,00		571708,00		571708,00	45736,64	617444,64	
63	382	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	282	1054,72 929,40	64,08 0,00	297431,42 262090,80	18070,56 0,00	17270,06	259469,89 44552,10	601453,41	
64	383	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	282	3041,00		857562,00		857562,00	68604,96	926166,96	
65	384	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	188	1405,35 493,07	912,28 245,88	264206,18 92697,91	171508,26 46226,38		137535,05 32139,30	433880,52	
66	385	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	188	1444,00		271472,00		271472,00	21717,76	293189,76	
67	386	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,2538	438119,30 359766,00	69127,28 24402,92	111194,68 91308,61	17544,50 6193,46	2341,56	96527,05 16617,74	224339,47	
68	387	2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	141,564	863,00		122169,73		122169,73	9773,58	131943,31	
69	388	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	113,2512	494,00		55946,09		55946,09	4475,69	60421,78	
70	389	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	376	2249,00		845624,00		845624,00	67649,92	913273,92	
71	390	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /заглушки/. Установка	т фасонных частей	0,1786	1010711,28 484372,30	507623,03 145516,63	180513,03 86508,89	90661,47 25989,27	3342,67	111373,18 23350,90	315237,11	
72	391	2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67	шт.	94	2933,00		275702,00		275702,00	22056,16	297758,16	
73	392	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	188	187,00		35156,00		35156,00	2812,48	37968,48	
74	393	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/Гильзы/	км трубопровода	0,0376	1115304,57 534672,00	517522,36 164376,56	41935,45 20103,67	19458,84 6180,56	2372,94	26021,38 5436,55	73393,38	
75	394	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	37,6	6950,00		261320,00		261320,00	20905,60	282225,60	
76	395	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/		26,508	19810,60	7,20	525139,38	190,86	428414,34	90742,13	665152,04	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 подстилающего слоя			3641,70	0,00	96534,18	0,00		49270,52		
77	397	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных опоров из бетона В7,5. Устройство		9,118	20914,58	1459,23	190699,18	13305,30	142669,35	34255,59	242951,15	
				м3		3808,35	320,13	34724,54	2918,97		17996,38		
78	406	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		376	559,65	26,94	210428,40	10129,44	6828,16	194376,88	437189,71	
				счетчик (водомер)		514,55	12,96	193470,80	4872,96		32384,42		
79	414	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка		0,2656	1010711,28	507623,03	268444,92	134824,68	4970,96	165625,51	468796,07	
				т фасонных частей		484372,30	145516,63	128649,28	38649,22		34725,63		
80	425	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /заглушки/. Установка		0,1577	1010711,28	507623,03	159389,17	80052,15	2951,51	98340,15	278347,66	
				т фасонных частей		484372,30	145516,63	76385,51	22947,97		20618,35		
81	426	2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67		83	2933,00		243439,00		243439,00		262914,12	
				шт.							19475,12		
82	427	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)		166	187,00		31042,00		31042,00		33525,36	
				шт.							2483,36		
83	428	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/Гильзы/		0,0332	1115304,57	517522,36	37028,11	17181,74	2095,26	22976,33	64804,79	
				км трубопровода		534672,00	164376,56	17751,11	5457,30		4800,36		
84	429	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		33,2	6950,00		230740,00		230740,00		249199,20	
				м							18459,20		
85	430	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/		23,406	19810,60	7,20	463686,90	168,52	378280,75	80123,37	587315,10	
				м3 подстилающего слоя		3641,70	0,00	85237,63	0,00		43504,82		
86	432	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных опоров из бетона В7,5. Устройство		8,051	20914,58	1459,23	168383,32	11748,29	125974,00	30246,95	214520,70	
				м3		3808,35	320,13	30661,03	2577,39		15890,42		
87	674	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6		4	2004,00		8016,00		16032,00		8657,28	
				шт.							641,28		
88	675	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3		4	3412,00		13648,00		27296,00		14739,84	
				шт.							1091,84		
89	676	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1		4	21807,00		87228,00		174456,00		94206,24	
				шт.							6978,24		
90	677	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а		8	15405,00		123240,00		246480,00		133099,20	
				шт.							9859,20		
91	678	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15		4	22474,00		89896,00		179792,00		97087,68	
				шт.							7191,68		
92	679	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/		0,06832	581941,00		39758,21		39758,21		42938,87	
				т							3180,66		
93	680	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок		1,98128	877,30	1,02	1738,18	2,03	265,54	1177,28	3148,70	
				м2 окрашиваемой поверхности		742,25	0,50	1470,61	0,99		233,24		
94	682	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15		8	3194,00		25552,00		25552,00		27596,16	
				шт.							2044,16		
95	683	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005		4	1916,00		7664,00		7664,00		8277,12	
				шт.							613,12		
96	686	2304-1013-0418 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		4	20365,00		81460,00		81460,00		87976,80	
				шт.							6516,80		
97	687	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)		8	225,00		1800,00		1800,00		1944,00	
				шт.							144,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	688	2302-0101-1301 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	8	96,00		768,00		768,00	61,44	829,44	
99	689	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /заглушки/. Установка	т фасонных частей	0,00592	1010711,28 484372,30	507623,03 145516,63	5983,41 2867,48	3005,13 861,46	110,80	3691,65 774,01	10449,07	
100	690	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67	шт.	8	1364,00		10912,00		10912,00	872,96	11784,96	
101	691	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	16	187,00		2992,00		2992,00	239,36	3231,36	
102	692	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	24	548,84 495,68	32,04 0,00	13172,10 11896,32	768,96 0,00	506,82	11777,36 1995,96	26945,42	
103	693	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	24	1672,00		40128,00		40128,00	3210,24	43338,24	
104	694	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0192	438119,30 359766,00	69127,28 24402,92	8411,89 6907,51	1327,24 468,54	177,14	7302,28 1257,13	16971,31	
105	695	2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	12,048	863,00		10397,42		10397,42	831,79	11229,22	
106	696	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	7,2288	494,00		3571,03		3571,03	285,68	3856,71	
107	697	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	24	2249,00		53976,00		53976,00	4318,08	58294,08	
108	698	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/Гильзы/	км трубопровода	0,0032	793347,82 511920,00	235006,46 79146,67	2538,71 1638,14	752,02 253,27	148,55	1872,50 352,90	4764,11	
109	699	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,2	3735,00		11952,00		11952,00	956,16	12908,16	
110	700	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	2,256	19810,60 3641,70	7,20 0,00	44692,71 8215,68	16,24 0,00	36460,80	7722,73 4193,24	56608,68	
111	701	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	8	4822,00		38576,00		38576,00	3086,08	41662,08	
112	702	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных опоров из бетона В7,5. Устройство	м3	0,776	20914,58 3808,35	1459,23 320,13	16229,72 2955,28	1132,37 248,42	12142,07	2915,37 1531,61	20676,69	
113	703	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,96	22029,14 9994,08	9142,72 3652,93	241439,34 109535,12	100204,24 40036,09	31699,98	148075,50 31161,19	420676,02	
114	704	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	8	2004,00		16032,00		32064,00	1282,56	17314,56	
115	705	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	8	3412,00		27296,00		54592,00	2183,68	29479,68	
116	706	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	8	21807,00		174456,00		348912,00	13956,48	188412,48	
117	707	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт.	16	15405,00		246480,00		492960,00	19718,40	266198,40	
118	708	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	8	22474,00		179792,00		359584,00	14383,36	194175,36	
119	709	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/		0,13664	581941,00		79516,42		79516,42		85877,73	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	710	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок	т	3,96256	877,30	1,02	3476,36	4,06	531,08	6361,31	6297,40	
				м2 окрашиваемой поверхности		742,25	0,50	2941,23	1,97		2354,56		
121	711	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		24	559,65	26,94	13431,60	646,56	435,84	466,47	27905,73	
				счетчик (водомер)		514,55	12,96	12349,20	311,04		12407,04		
122	712	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15		24	3194,00		76656,00		76656,00	2067,09	82788,48	
				шт.									
123	713	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005		8	1916,00		15328,00		15328,00	6132,48	16554,24	
				шт.									
124	714	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/		0,9984	761438,42	6557,32	760220,12	6546,83	694116,83	1226,24	898634,93	
				т стальных элементов		59651,90	1334,88	59556,46	1332,74		71849,26		
125	716	2304-1013-0418 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010		8	20365,00		162920,00		162920,00	66565,55	175953,60	
				шт.									
126	717	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)		24	225,00		5400,00		5400,00	13033,60	5832,00	
				шт.									
127	718	2302-0101-1301 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)		24	96,00		2304,00		2304,00	432,00	2488,32	
				шт.									
128	719	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /заглушки/. Установка		0,0111	1010711,28	507623,03	11218,90	5634,62	207,75	184,32	19592,00	
				т фасонных частей		484372,30	145516,63	5376,53	1615,23		6921,85		
129	720	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67		15	1364,00		20460,00		20460,00	1451,26	22096,80	
				шт.									
130	721	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)		30	187,00		5610,00		5610,00	1636,80	6058,80	
				шт.									
131	722	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		45	548,84	32,04	24697,70	1441,80	950,30	448,80	50522,66	
				фланец		495,68	0,00	22305,60	0,00		22082,54		
132	723	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015		45	1672,00		75240,00		75240,00	3742,42	81259,20	
				шт.									
133	724	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0405	438119,30	69127,28	17743,83	2799,65	373,65	6019,20	35798,85	
				км трубопровода		359766,00	24402,92	14570,52	988,32		15403,25		
134	725	2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74		22,59	863,00		19495,17		19495,17	2651,77	21054,78	
				м									
135	726	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		18,072	494,00		8927,57		8927,57	1559,61	9641,77	
				м									
136	727	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005		60	2249,00		134940,00		134940,00	714,21	145735,20	
				шт.									
137	728	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/Гильзы/		0,006	793347,82	235006,46	4760,09	1410,04	278,53	10795,20	8932,70	
				км трубопровода		511920,00	79146,67	3071,52	474,88		3510,94		
138	729	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		6	3735,00		22410,00		22410,00	661,68	24202,80	
				м									
139	730	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/		4,23	19810,60	7,20	83798,84	30,46	68363,99	1792,80	106141,28	
				м3 подстилающего слоя		3641,70	0,00	15404,39	0,00		14480,13		
140	731	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013		15	4822,00		72330,00		72330,00	7862,32	78116,40	
				комплект							5786,40		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
141	732	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных опоров из бетона В7,5. Устройство	м3	1,455	20914,58	1459,23	30430,72	2123,19	22766,39	5466,32	38768,80	
						3808,35	320,13	5541,15	465,79		2871,76		
142	733	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,55	22029,14	9142,72	452698,76	187882,96	59437,46	277641,55	788767,54	
						9994,08	3652,93	205378,34	75067,67		58427,23		
143	734	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	15	2004,00		30060,00		60120,00	2404,80	32464,80	
144	735	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7,3	шт.	15	3412,00		51180,00		102360,00	4094,40	55274,40	
145	736	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	15	21807,00		327105,00		654210,00	26168,40	353273,40	
146	737	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт.	30	15405,00		462150,00		924300,00	36972,00	499122,00	
147	738	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	15	22474,00		337110,00		674220,00	26968,80	364078,80	
148	739	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,2562	581941,00		149093,28		149093,28	11927,46	161020,75	
149	740	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	7,4298	877,30	1,02	6518,18	7,61	995,78	4414,79	11807,62	
						742,25	0,50	5514,80	3,69		874,64		
150	741	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	60	559,65	26,94	33579,00	1616,40	1089,60	31017,59	69764,32	
						514,55	12,96	30873,00	777,60		5167,73		
151	742	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	60	3194,00		191640,00		191640,00	15331,20	206971,20	
152	743	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	15	1916,00		28740,00		28740,00	2299,20	31039,20	
153	744	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т стальных элементов	1,872	761438,42	6557,32	1425412,72	12275,30	1301469,06	134717,36	1684940,49	
						59651,90	1334,88	111668,36	2498,90		124810,41		
154	746	2304-1013-0418 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	15	20365,00		305475,00		305475,00	24438,00	329913,00	
155	747	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	60	225,00		13500,00		13500,00	1080,00	14580,00	
156	748	2302-0101-1301 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	60	96,00		5760,00		5760,00	460,80	6220,80	
157	749	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /заглушки/. Установка	т фасонных частей	0,00666	1010711,28	507623,03	6731,34	3380,77	124,65	4153,11	11755,20	
						484372,30	145516,63	3225,92	969,14		870,76		
158	750	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67	шт.	9	1364,00		12276,00		12276,00	982,08	13258,08	
159	751	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	18	187,00		3366,00		3366,00	269,28	3635,28	
160	752	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	27	548,84	32,04	14818,62	865,08	570,18	13249,53	30313,60	
						495,68	0,00	13383,36	0,00		2245,45		
161	753	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	27	1672,00		45144,00		45144,00	3611,52	48755,52	
162	754	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,027	438119,30	69127,28	11829,22	1866,44	249,10	10268,84	23865,90	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		359766,00	24402,92	9713,68	658,88		1767,84		
163	755	2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	13,554	863,00		11697,10		11697,10	935,77	12632,87	
164	756	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	13,554	494,00		6695,68		6695,68	535,65	7231,33	
165	757	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	45	2249,00		101205,00		101205,00	8096,40	109301,40	
166	758	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/Гильзы/	км трубопровода	0,0036	793347,82 511920,00	235006,46 79146,67	2856,05 1842,91	846,02 284,93	167,12	2106,56 397,01	5359,62	
167	759	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,6	3735,00		13446,00		13446,00	1075,68	14521,68	
168	760	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	2,538	19810,60 3641,70	7,20 0,00	50279,30 9242,63	18,27 0,00	41018,39	8688,08 4717,39	63684,77	
169	761	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	9	4822,00		43398,00		43398,00	3471,84	46869,84	
170	762	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных опоров из бетона В7,5. Устройство	м3	0,873	20914,58 3808,35	1459,23 320,13	18258,43 3324,69	1273,91 279,48	13659,83	3279,79 1723,06	23261,28	
171	763	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,33	22029,14 9994,08	9142,72 3652,93	271619,26 123227,01	112729,77 45040,60	35662,48	166584,93 35056,34	473260,52	
172	764	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	9	2004,00		18036,00		36072,00	1442,88	19478,88	
173	765	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	9	3412,00		30708,00		61416,00	2456,64	33164,64	
174	766	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	9	21807,00		196263,00		392526,00	15701,04	211964,04	
175	767	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт.	18	15405,00		277290,00		554580,00	22183,20	299473,20	
176	768	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	9	22474,00		202266,00		404532,00	16181,28	218447,28	
177	769	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,15372	581941,00		89455,97		89455,97	7156,48	96612,45	
178	770	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	4,45788	877,30 742,25	1,02 0,50	3910,91 3308,88	4,56 2,22	597,47	2648,88 524,78	7084,57	
179	772	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	45	3194,00		143730,00		143730,00	11498,40	155228,40	
180	773	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	1916,00		17244,00		17244,00	1379,52	18623,52	
181	774	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т стальных элементов	1,1232	761438,42 59651,90	6557,32 1334,88	855247,63 67001,01	7365,18 1499,34	780881,44	80830,41 74886,24	1010964,29	
182	775	1312-1501-0205 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый. Монтаж оборудования	шт.	9	388,80 388,80	0,00 0,00	3499,20 3499,20	0,00 0,00		2134,51 450,70	6084,41	
183	776	2304-1013-0418 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	9	20365,00		183285,00		183285,00	14662,80	197947,80	
184	777	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	45	225,00		10125,00		10125,00	810,00	10935,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
185	778	2302-0101-1301 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	45	96,00		4320,00		4320,00	345,60	4665,60	
186	779	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /заглушки/. Установка	т фасонных частей	0,00518	1010711,28 484372,30	507623,03 145516,63	5235,48 2509,05	2629,49 753,78	96,95	3230,20 677,25	9142,94	
187	780	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67	шт.	7	1364,00		9548,00		9548,00	763,84	10311,84	
188	781	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	14	187,00		2618,00		2618,00	209,44	2827,44	
189	782	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	21	548,84 495,68	32,04 0,00	11525,59 10409,28	672,84 0,00	443,47	10305,19 1746,46	23577,24	
190	783	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	21	1672,00		35112,00		35112,00	2808,96	37920,96	
191	784	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0231	438119,30 359766,00	69127,28 24402,92	10120,56 8310,59	1596,84 563,71	213,12	8785,56 1512,49	20418,60	
192	785	2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	10,542	863,00		9097,75		9097,75	727,82	9825,57	
193	786	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	12,6504	494,00		6249,30		6249,30	499,94	6749,24	
194	787	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	42	2249,00		94458,00		94458,00	7556,64	102014,64	
195	800	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	3,46724	877,30 742,25	1,02 0,50	3041,82 2573,57	3,55 1,72	464,70	2060,24 408,16	5510,22	
196	804	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т стальных элементов	0,8736	761438,42 59651,90	6557,32 1334,88	665192,60 52111,90	5728,47 1166,15	607352,23	62868,10 58244,86	786305,56	
197	805	1312-1501-0205 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый. Монтаж оборудования	шт.	7	388,80 388,80	0,00 0,00	2721,60 2721,60	0,00 0,00		1660,18 350,54	4732,32	
			Итого по разделу "Распределительные колодцы"					**22489894,27 2860376,63**	**1471524,58 455259,90**	**21056245,05 0,00**	**3305030,47 2063593,98**	**27858518,72**	
			Раздел: Разборка и восстановление асф.бет. покрытия-890м2										
198	810	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	4,56	2822,04 1596,50	1225,54 511,19	12868,51 7280,04	5588,47 2331,01		10379,94 1859,88	25108,32	
199	811	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	178	1415,38 43,55	124,74 29,78	251936,77 7751,12	22204,17 5301,59	221981,49	14096,93 21282,70	287316,40	
200	812	1127-0602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	445	1515,11 43,55	125,18 29,97	674224,59 19377,79	55704,05 13335,56	599142,75	35330,42 56764,40	766319,41	
			Итого по разделу "Разборка и восстановление асф.Бет. Покрытия-890м2"					**939029,87 34408,95**	**83496,69 20968,17**	**821124,24 0,00**	**59807,28 79906,97**	**1078744,13**	
			ИТОГО по акту					**49030992,85 3870345,52**	**1675376,17 496998,20**	**47065723,17 0,00**	**4318242,89 4267938,86**	**57618623,50**	

			ИТОГО ПО АКТУ :				57 618 624						
			Временные здания и сооружения 1,3 %				749 042						
			ИТОГО				58 367 666						
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91 %				531 146						

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО				58 898 811						
			Непредвиденные работы и затраты 2 %				1 177 976						
			ИТОГО				60 076 788						
			ИТОГО в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901				63 074 679						
			ИТОГО с понижающим коэфициентом к = 0,98				61 813 186						
			НДС 12%				7 417 583						
			ВСЕГО по акту:				**69 230 769**						

Сдал (Подрядчик)

ТОО " КазМунайКурылыс"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Жайтаев А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Инжиниринг Сервис Групп" Сыдыков Ж.

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мекебаев Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.