Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «КазМунайКурылыс»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 13-2020 Корректировка реконструкции водозаборных сооружений и водопроводных сетей в ауле Бурыл Байзакского района Жамбылской области
(наименование, адрес)

Объект : 2-1 Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор № 89 от " 05 " мая 2020 г.

Акт выполненных работ № 2

за декабрь 2020 г. на 2-1 Наружные сети водоснабжения

Составлен (а) в текущих ценах на 26.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Укладка трубопровода и фасонных частей										
1	11	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	48,6	2708,62 1974,70	179,44 75,92	131638,87 95970,42	8720,78 3689,71	26947,67	98663,53 18424,19	248726,60	
2	13	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта/	шт.	243	852,40 748,65	0,00 0,00	207132,99 181921,95	0,00 0,00	25211,04	196475,71 32288,70	435897,39	
3	17	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	5,9	82395,26 67053,00	0,00 0,00	486132,03 395612,70	0,00 0,00	90519,33	391656,57 70223,09	948011,69	
4	20	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	43,32	62554,22 55877,50	0,00 0,00	2709848,97 2420613,30	0,00 0,00	289235,67	2396407,17 408500,49	4514756,63	
5	23	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	3,5	57553,78 55877,50	0,00 0,00	201438,24 195571,25	0,00 0,00	5866,99	193615,54 31604,30	426658,08	
6	26	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	66,95	57553,78 55877,50	0,00 0,00	3853225,83 3740998,63	0,00 0,00	112227,20	3703588,64 604545,16	6161359,62	
7	33	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ/. Установка	т фасонных частей	0,26421	1010711,28 484372,30	507623,03 145516,63	267040,03 127976,01	134119,08 38446,95	4944,94	164758,72 34543,90	466342,65	
8	69	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Пожарные подставки. Установка	шт.	87,5	2197,31 1929,42	53,88 25,92	192264,46 168824,25	4714,50 2268,00	18725,71	169381,33 28931,66	390577,45	
			Итого по разделу "Укладка трубопровода и фасонных частей"					8048721,58 7327488,53	147554,38 44404,67	573678,71 0,00	7314547,24 1229061,51	13592330,32	
			Раздел: Распределительные колодцы										
40	443	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	83	1916,00		159028,00		159028,00	12722,24	171750,24	
41	445	1312-1501-0205 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый. Монтаж оборудования	шт.	83	388,80 388,80	0,00 0,00	32270,40 32270,40	0,00 0,00		19684,94 4156,43	56111,77	
42	446	2304-1013-0418 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	83	20365,00		1690295,00		1690295,00	135223,60	1825518,60	
43	447	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	415	225,00		93375,00		93375,00	7470,00	100845,00	
44	448	2302-0101-1301 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	415	96,00		39840,00		39840,00	3187,20	43027,20	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	449	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,272	1010711,28 484372,30	507623,03 145516,63	274913,47 131749,27	138073,46 39580,52	5090,74	169616,49 35562,40	480092,36	
46	450	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	85	2368,00		201280,00		201280,00		217382,40	
47	451	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015/СВОБОДНЫЕ/	шт.	170	3041,00		516970,00		516970,00	16102,40	558327,60	
48	452	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	255	1054,72 929,40	64,08 0,00	268953,94 236997,00	16340,40 0,00	15616,54	41357,60 40286,48	234627,03	543867,45
49	453	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	255	3041,00		775455,00		775455,00		837491,40	
50	454	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	170	1405,35 493,07	912,28 245,88	238909,84 83822,58	155087,26 41800,45		62036,40 29062,13	124366,80	392338,77
51	455	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	170	1444,00		245480,00		245480,00		265118,40	
52	456	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,2805	438119,30 359766,00	69127,28 24402,92	122892,46 100914,36	19390,20 6845,02	2587,90	19638,40 18365,94	106681,79	247940,19
53	457	2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	128,01	863,00		110472,63		110472,63		119310,44	
54	458	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	153,612	494,00		75884,33		75884,33	8837,81	81955,07	
55	459	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	510	2249,00		1146990,00		1146990,00	6070,75	1238749,20	
56	460	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /заглушки/. Установка	т фасонных частей	0,1615	1010711,28 484372,30	507623,03 145516,63	163229,87 78226,13	81981,12 23500,94	3022,63	91759,20 21115,17	100709,79	285054,84
57	461	2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67	шт.	85	2933,00		249305,00		249305,00		269249,40	
58	462	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	170	187,00		31790,00		31790,00	19944,40	34333,20	
59	463	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/Гильзы/	км трубопровода	0,034	1115304,57 534672,00	517522,36 164376,56	37920,36 18178,85	17595,76 5588,80	2145,75	2543,20 23529,97 4916,03	66366,36	
60	464	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	34	6950,00		236300,00		236300,00		255204,00	
61	465	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	23,97	19810,60 3641,70	7,20 0,00	474860,08 87291,55	172,58 0,00	387395,95	18904,00 82054,06 44553,13	601467,27	
62	467	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных опоров из бетона В7,5. Устройство	м3	8,245	20914,58 3808,35	1459,23 320,13	172440,75 31399,85	12031,39 2639,49	129009,52	30975,80 16273,32	219689,87	
64	478	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	85	1916,00		162860,00		162860,00		175888,80	
65	480	1312-1501-0205 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый. Монтаж оборудования	шт.	85	388,80 388,80	0,00 0,00	33048,00 33048,00	0,00 0,00		13028,80 20159,28 4256,58	57463,86	
66	481	2304-1013-0418 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	85	20365,00		1731025,00		1731025,00	138482,00	1869507,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	482	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	510	225,00		114750,00		114750,00	9180,00	123930,00	
68	483	2302-0101-1301 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	510	96,00		48960,00		48960,00	3916,80	52876,80	
69	484	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,001	1010711,28 484372,30	507623,03 145516,63	1010,71 484,37	507,62 145,52	18,72	623,59 130,74	1765,05	
70	485	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1099,00		1099,00		1099,00	87,92	1186,92	
71	486	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015/СВОБОДНЫЕ/	шт.	2	1672,00		3344,00		3344,00	267,52	3611,52	
72	487	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	548,84 495,68	32,04 0,00	1646,51 1487,04	96,12 0,00	63,35	1472,17 249,49	3368,18	
73	488	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	1672,00		5016,00		5016,00	401,28	5417,28	
74	489	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	2	1405,35 493,07	912,28 245,88	2810,70 986,15	1824,56 491,77		1463,14 341,91	4615,75	
75	490	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	2	682,00		1364,00		1364,00	109,12	1473,12	
76	491	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0021	438119,30 359766,00	69127,28 24402,92	920,05 755,51	145,17 51,25	19,37	798,69 137,50	1856,24	
77	492	2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	1,506	863,00		1299,68		1299,68	103,97	1403,65	
78	493	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6024	494,00		297,59		297,59	23,81	321,39	
79	494	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2249,00		4498,00		4498,00	359,84	4857,84	
80	495	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /заглушки/. Установка	т фасонных частей	0,00074	1010711,28 484372,30	507623,03 145516,63	747,93 358,44	375,64 107,68	13,85	461,46 96,75	1306,13	
81	496	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67	шт.	1	1364,00		1364,00		1364,00	109,12	1473,12	
82	497	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	187,00		374,00		374,00	29,92	403,92	
83	498	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0004	793347,82 511920,00	235006,46 79146,67	317,34 204,77	94,00 31,66	18,57	234,06 44,11	595,51	
84	499	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	3735,00		1494,00		1494,00	119,52	1613,52	
85	500	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	0,282	19810,60 3641,70	7,20 0,00	5586,59 1026,96	2,03 0,00	4557,60	965,34 524,15	7076,09	
86	502	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных опоров из бетона В7,5. Устройство	м3	0,097	20914,58 3808,35	1459,23 320,13	2028,71 369,41	141,55 31,05	1517,76	364,42 191,45	2584,59	
87	515	1312-1501-0205 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый. Монтаж оборудования		1	388,80	0,00	388,80	0,00		237,17	676,05	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	516	2304-1013-0418 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	388,80 20365,00	0,00	388,80 20365,00	0,00	20365,00	50,08 1629,20	21994,20	
89	517	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	2	225,00		450,00		450,00	36,00	486,00	
90	518	2302-0101-1301 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	2	96,00		192,00		192,00	15,36	207,36	
91	519	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,009	1010711,28 484372,30	507623,03 145516,63	9096,40 4359,35	4568,61 1309,65	168,44	5612,31 1176,70	15885,41	
92	520	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	9	1099,00		9891,00		9891,00	791,28	10682,28	
93	521	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015/СВОБОДНЫЕ/	шт.	18	1672,00		30096,00		30096,00	2407,68	32503,68	
94	522	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	27	548,84 495,68	32,04 0,00	14818,62 13383,36	865,08 0,00	570,18	13249,53 2245,45	30313,60	
95	523	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	27	1672,00		45144,00		45144,00	3611,52	48755,52	
96	524	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	18	1405,35 493,07	912,28 245,88	25296,34 8875,33	16421,00 4425,93		13168,25 3077,17	41541,75	
97	525	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	18	682,00		12276,00		12276,00	982,08	13258,08	
98	526	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0216	438119,30 359766,00	69127,28 24402,92	9463,38 7770,95	1493,15 527,10	199,28	8215,07 1414,28	19092,72	
99	527	2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	13,554	863,00		11697,10		11697,10	935,77	12632,87	
100	528	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	8,1324	494,00		4017,41		4017,41	321,39	4338,80	
101	529	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	27	2249,00		60723,00		60723,00	4857,84	65580,84	
102	530	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /заглушки/. Установка	т фасонных частей	0,00666	1010711,28 484372,30	507623,03 145516,63	6731,34 3225,92	3380,77 969,14	124,65	4153,11 870,76	11755,20	
103	531	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67	шт.	9	1364,00		12276,00		12276,00	982,08	13258,08	
104	532	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	18	187,00		3366,00		3366,00	269,28	3635,28	
105	533	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0036	793347,82 511920,00	235006,46 79146,67	2856,05 1842,91	846,02 284,93	167,12	2106,56 397,01	5359,62	
106	534	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,6	3735,00		13446,00		13446,00	1075,68	14521,68	
107	535	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	2,538	19810,60 3641,70	7,20 0,00	50279,30 9242,63	18,27 0,00	41018,39	8688,08 4717,39	63684,77	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	537	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных опоров из бетона В7,5. Устройство	м3	0,873	20914,58 3808,35	1459,23 320,13	18258,43 3324,69	1273,91 279,48	13659,83	3279,79 1723,06	23261,28	
114	546	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	27	559,65 514,55	26,94 12,96	15110,55 13892,85	727,38 349,92	490,32	13957,91 2325,48	31393,94	
115	548	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	1916,00		17244,00		17244,00	1379,52	18623,52	
116	550	1312-1501-0205 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый. Монтаж оборудования	шт.	9	388,80 388,80	0,00 0,00	3499,20 3499,20	0,00 0,00		2134,51 450,70	6084,41	
117	551	2304-1013-0418 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	9	20365,00		183285,00		183285,00	14662,80	197947,80	
118	552	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	27	225,00		6075,00		6075,00	486,00	6561,00	
119	553	2302-0101-1301 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	27	96,00		2592,00		2592,00	207,36	2799,36	
120	554	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,016	1010711,28 484372,30	507623,03 145516,63	16171,38 7749,96	8121,97 2328,27	299,46	9977,44 2091,91	28240,73	
121	555	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	16	1099,00		17584,00		17584,00	1406,72	18990,72	
122	556	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015/СВОБОДНЫЕ/	шт.	32	1672,00		53504,00		53504,00	4280,32	57784,32	
123	557	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	48	548,84 495,68	32,04 0,00	26344,21 23792,64	1537,92 0,00	1013,65	23554,71 3991,91	53890,84	
124	558	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	48	1672,00		80256,00		80256,00	6420,48	86676,48	
125	559	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	32	1405,35 493,07	912,28 245,88	44971,26 15778,37	29192,90 7868,32		23410,22 5470,52	73852,00	
126	560	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	32	682,00		21824,00		21824,00	1745,92	23569,92	
127	561	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0432	438119,30 359766,00	69127,28 24402,92	18926,75 15541,89	2986,30 1054,21	398,56	16430,14 2828,55	38185,44	
128	562	2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	24,096	863,00		20794,85		20794,85	1663,59	22458,44	
129	563	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	19,2768	494,00		9522,74		9522,74	761,82	10284,56	
130	564	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	64	2249,00		143936,00		143936,00	11514,88	155450,88	
131	565	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /заглушки/. Установка	т фасонных частей	0,01184	1010711,28 484372,30	507623,03 145516,63	11966,82 5734,97	6010,26 1722,92	221,60	7383,31 1548,01	20898,14	
132	566	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67	шт.	16	1364,00		21824,00		21824,00	1745,92	23569,92	
133	567	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)		32	187,00		5984,00		5984,00		6462,72	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	568	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/Гильзы/	шт.	0,0064	793347,82	235006,46	5077,43	1504,04	297,10	478,72	9528,22	
				км трубопровода		511920,00	79146,67	3276,29	506,54		3745,00		
135	569	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,4	3735,00		23904,00		23904,00	705,79	25816,32	
136	570	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	4,512	19810,60	7,20	89385,43	32,49	72921,59	1912,32	113217,37	
						3641,70	0,00	16431,35	0,00		15445,47		
137	571	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	16	4822,00		77152,00		77152,00	8386,47	83324,16	
145	579	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,27328	581941,00		159032,84		159032,84	6172,16	171755,46	
146	580	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	7,92512	877,30	1,02	6952,73	8,11	1062,16	12722,63	12594,79	
						742,25	0,50	5882,45	3,94		4709,11		
147	581	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	64	559,65	26,94	35817,60	1724,16	1162,24	932,95	74415,27	
						514,55	12,96	32931,20	829,44		33085,43		
148	582	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	64	3194,00		204416,00		204416,00	5512,24	220769,28	
149	583	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	16	1916,00		30656,00		30656,00	16353,28	33108,48	
150	584	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т стальных элементов	1,3312	761438,42	6557,32	1013626,82	8729,10	925489,11	2452,48	1198179,90	
						59651,90	1334,88	79408,61	1776,99		95799,01		
151	585	1312-1501-0205 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый. Монтаж оборудования	шт.	16	388,80	0,00	6220,80	0,00		88754,07	10816,73	
						388,80	0,00	6220,80	0,00		3794,69		
152	586	2304-1013-0418 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	16	20365,00		325840,00		325840,00	801,24	351907,20	
153	587	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	64	225,00		14400,00		14400,00	26067,20	15552,00	
154	588	2302-0101-1301 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	64	96,00		6144,00		6144,00	1152,00	6635,52	
155	589	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,012	1010711,28	507623,03	12128,54	6091,48	224,59	491,52	21180,55	
						484372,30	145516,63	5812,47	1746,20		7483,08		
156	590	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	12	1099,00		13188,00		13188,00	1568,93	14243,04	
157	591	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015/СВОБОДНЫЕ/	шт.	24	1672,00		40128,00		40128,00	1055,04	43338,24	
158	592	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	36	548,84	32,04	19758,16	1153,44	760,24	3210,24	40418,13	
						495,68	0,00	17844,48	0,00		17666,04		
159	593	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	36	1672,00		60192,00		60192,00	2993,94	65007,36	
160	594	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	24	1405,35	912,28	33728,45	21894,67		4815,36	55389,00	
						493,07	245,88	11833,78	5901,24		17557,67		
161	595	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	24	682,00		16368,00		16368,00	4102,89	17677,44	
											1309,44		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
162	596	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,036	438119,30 359766,00	69127,28 24402,92	15772,29 12951,58	2488,58 878,51	332,14	13691,78 2357,13	31821,20	
163	597	2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	18,072	863,00		15596,14		15596,14	1247,69	16843,83	
164	598	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	18,072	494,00		8927,57		8927,57	714,21	9641,77	
165	599	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	60	2249,00		134940,00		134940,00	10795,20	145735,20	
166	600	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /заглушки/. Установка	т фасонных частей	0,00888	1010711,28 484372,30	507623,03 145516,63	8975,12 4301,23	4507,69 1292,19	166,20	5537,48 1161,01	15673,60	
167	601	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67	шт.	12	1364,00		16368,00		16368,00	1309,44	17677,44	
168	602	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	24	187,00		4488,00		4488,00	359,04	4847,04	
169	603	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/Гильзы/	км трубопровода	0,0048	793347,82 511920,00	235006,46 79146,67	3808,07 2457,22	1128,03 379,90	222,82	2808,75 529,35	7146,16	
170	604	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,8	3735,00		17928,00		17928,00	1434,24	19362,24	
171	605	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	3,384	19810,60 3641,70	7,20 0,00	67039,07 12323,51	24,36 0,00	54691,19	11584,10 6289,85	84913,03	
172	606	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	12	4822,00		57864,00		57864,00	4629,12	62493,12	
173	607	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных опоров из бетона В7,5. Устройство	м3	1,164	20914,58 3808,35	1459,23 320,13	24344,58 4432,92	1698,55 372,63	18213,11	4373,05 2297,41	31015,04	
183	617	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	60	3194,00		191640,00		191640,00	15331,20	206971,20	
184	618	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	1916,00		22992,00		22992,00	1839,36	24831,36	
185	619	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т стальных элементов	0,9984	761438,42 59651,90	6557,32 1334,88	760220,12 59556,46	6546,83 1332,74	694116,83	71849,26 66565,55	898634,93	
186	620	1312-1501-0205 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый. Монтаж оборудования	шт.	12	388,80 388,80	0,00 0,00	4665,60 4665,60	0,00 0,00		2846,02 600,93	8112,55	
187	621	2304-1013-0418 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	12	20365,00		244380,00		244380,00	19550,40	263930,40	
188	622	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	60	225,00		13500,00		13500,00	1080,00	14580,00	
189	623	2302-0101-1301 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	60	96,00		5760,00		5760,00	460,80	6220,80	
190	624	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,014	1010711,28 484372,30	507623,03 145516,63	14149,96 6781,21	7106,72 2037,23	262,02	8730,26 1830,42	24710,64	
191	625	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	14	1099,00		15386,00		15386,00	1230,88	16616,88	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
192	626	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015/СВОБОДНЫЕ/	шт.	28	1672,00		46816,00		46816,00		50561,28	
											3745,28		
193	627	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	42	548,84	32,04	23051,18	1345,68	886,94		47154,48	
						495,68	0,00	20818,56	0,00		20610,37		
194	628	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	42	1672,00		70224,00		70224,00		75841,92	
											3492,92		
195	629	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	28	1405,35	912,28	39349,86	25543,78			64620,50	
						493,07	245,88	13806,07	6884,78		20483,94		
196	630	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	28	682,00		19096,00		19096,00		20623,68	
											4786,70		
197	631	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0462	438119,30	69127,28	20241,11	3193,68	426,24		40837,21	
						359766,00	24402,92	16621,19	1127,41		17571,12		
198	632	2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	21,084	863,00		18195,49		18195,49		19651,13	
											3024,98		
199	633	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	25,3008	494,00		12498,60		12498,60		13498,48	
											1455,64		
200	634	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	84	2249,00		188916,00		188916,00		204029,28	
											999,89		
201	635	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /заглушки/. Установка	т фасонных частей	0,01036	1010711,28	507623,03	10470,97	5258,97	193,90		18285,87	
						484372,30	145516,63	5018,10	1507,55		6460,39		
202	636	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67	шт.	14	1364,00		19096,00		19096,00		20623,68	
											1354,51		
203	637	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	28	187,00		5236,00		5236,00		5654,88	
											1527,68		
204	638	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/Гильзы/	км трубопровода	0,0056	793347,82	235006,46	4442,75	1316,04	259,96		8337,19	
						511920,00	79146,67	2866,75	443,22		3276,87		
205	639	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,6	3735,00		20916,00		20916,00		22589,28	
											617,57		
206	640	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	3,948	19810,60	7,20	78212,25	28,43	63806,39		99065,20	
						3641,70	0,00	14377,43	0,00		13514,79		
218	652	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	84	3194,00		268296,00		268296,00		289759,68	
											1673,28		
219	653	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	14	1916,00		26824,00		26824,00		28969,92	
											7338,16		
220	654	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т стальных элементов	1,1648	761438,42	6557,32	886923,47	7637,97	809802,97		1048407,41	
						59651,90	1334,88	69482,53	1554,87		83824,13		
221	655	1312-1501-0205 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый. Монтаж оборудования	шт.	14	388,80	0,00	5443,20	0,00		77659,81	9464,64	
						388,80	0,00	5443,20	0,00		3320,35		
222	656	2304-1013-0418 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	14	20365,00		285110,00		285110,00		307918,80	
											701,08		
223	657	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	84	225,00		18900,00		18900,00		20412,00	
											22808,80		
											1512,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
224	658	2302-0101-1301 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	84	96,00		8064,00		8064,00		8709,12	
											645,12		
225	659	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /заглушки/. Установка	т фасонных частей	0,00296	1010711,28	507623,03	2991,71	1502,56	55,40	1845,83	5224,53	
						484372,30	145516,63	1433,74	430,73		387,00		
226	660	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67	шт.	4	1364,00		5456,00		5456,00		5892,48	
											436,48		
227	661	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	8	187,00		1496,00		1496,00		1615,68	
											119,68		
228	662	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	12	548,84	32,04	6586,05	384,48	253,41	5888,68	13472,71	
						495,68	0,00	5948,16	0,00		997,98		
229	663	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	1672,00		20064,00		20064,00		21669,12	
											1605,12		
230	664	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0084	438119,30	69127,28	3680,20	580,67	77,50	3194,75	7424,95	
						359766,00	24402,92	3022,03	204,98		550,00		
231	665	2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	6,024	863,00		5198,71		5198,71		5614,61	
											415,90		
232	666	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,4096	494,00		1190,34		1190,34		1285,57	
											95,23		
233	667	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2249,00		17992,00		17992,00		19431,36	
											1439,36		
234	668	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/Гильзы/	км трубопровода	0,0016	793347,82	235006,46	1269,36	376,01	74,27	936,25	2382,05	
						511920,00	79146,67	819,07	126,63		176,45		
235	669	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	3735,00		5976,00		5976,00		6454,08	
											478,08		
236	670	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	1,128	19810,60	7,20	22346,36	8,12	18230,40	3861,37	28304,34	
						3641,70	0,00	4107,84	0,00		2096,62		
237	671	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	4	4822,00		19288,00		19288,00		20831,04	
											1543,04		
238	672	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных опоров из бетона В7,5. Устройство	м3	0,388	20914,58	1459,23	8114,86	566,18	6071,04	1457,68	10338,35	
						3808,35	320,13	1477,64	124,21		765,80		
			Итого по разделу "Распределительные колодцы"					**22563845,90**	**1049687,29**	**22437535,22**	**2865403,62**	**19644546,91**	
								2592761,40	**338869,10**	**0,00**	**2034339,96**		
			Раздел: Разборка и восстановление асф.бет. покрытия-890м2										
241	811	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	267	1415,38	124,74	377905,16	33306,25	332972,23	21145,39	430974,59	
						43,55	29,78	11626,68	7952,39		31924,04		
			Итого по разделу "Разборка и восстановление асф.Бет. Покрытия-890м2"					**377905,16**	**33306,25**	**332972,23**	**21145,39**	**430974,59**	
								11626,68	**7952,39**	**0,00**	**31924,04**		
			ИТОГО по акту					**30990472,64**	**1230547,92**	**23344186,17**	**10201096,25**	**33667851,82**	
								9931876,61	**391226,16**	**0,00**	**3295325,51**		
			ИТОГО ПО АКТУ :				33 667 852						
			Временные здания и сооружения 1,3 %				437 682						
			ИТОГО				34 105 534						
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91 %				310 360						
			ИТОГО				34 415 894						
			Непредвиденные работы и затраты 2 %				688 318						

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО				35 104 212						
			ИТОГО в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901				36 855 947						
			ИТОГО с понижающим коэфициентом к = 0,98				36 118 828						
			НДС 12%				4 334 260						
			ВСЕГО по акту:				**40 453 089**						

Сдал (Подрядчик)

ТОО " КазМунайКурылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Жантаев А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Инжиниринг Сервис Г.Р.П." Сыдыков Ж.

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мекебаев Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО «КазМунайҚұрылыс»
(организация, адрес, телефон)

Стройка "Реконструкция водозаборных сооружений и водопроводных сетей в ауле Бурыл Байзакского района Жамбылской области"
(наименование, адрес)

Объект "Наружные сети водоснабжения" Вычитаемые позиции в связи с корректировкой проекта
(наименование)

Договор № 89 от "05" мая 2020 г.

А К Т № 3

Вычитаемые позиции в связи с корректировкой проекта за декабрь 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Укладка трубопровода и фасонных частей									
9	34	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	22	2786,80	181,16	105898	6884	17827	83546	118453
			НР - 99%, СП - 8%			2136,51	84,28	81187	3203		15156	
10	36	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	105	1898,75	77,64	315192	12888	54333	251427	587076
			НР - 99%, СП - 8%			1493,80	36,12	247971	5996		45330	
11	37	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	58	23313,00	--	1352154	--	1352154	--	1460326
			СП - 8%			--	--	--	--		108172	
12	38	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	51	1137,92	25,88	58034	1320	8827	48016	114534
			НР - 99%, СП - 8%			938,96	12,04	47887	614		8484	
13	39	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	11	10115,00	--	111265	--	111265	--	120166
			СП - 8%			--	--	--	--		8901	

14	40	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЕ/	шт.	73	4471,00	--	326383	--	326383	--	352494
			СП - 8%			--	--	--	--		26111	
15	41	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЕ/	шт.	150	2623,00	--	1775771	--	1775771	--	424926
			СП - 8%			--	--	--	--		142062	
16	42	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЕ/	шт.	80	1369,00	--	205350	--	205350	--	118282
			СП - 8%			--	--	--	--		16428	
17	47	2301-0201-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	2983,00	--	29830	--	29830	--	32216
			СП - 8%			--	--	--	--		2386	
18	48	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	164	1907,00	--	312748	--	312748	--	337768
			СП - 8%			--	--	--	--		25020	
19	49	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,8	1016,00	--	16053	--	16053	--	17337
			СП - 8%			--	--	--	--		1284	
20	50	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1898	1077077,37	29696,75	204429	5636	163163	35381	258995
			НР - 99%, СП - 8%			187726,00	567,92	35630	108		19185	
21	51	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,671	963278,85	494587,60	646360	331868	12559	388715	1617881
			НР - 99%, СП - 8%			449975,30	135183,05	301933	90708		82806	
22	52	2302-0101-0632 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	15	5789,00	--	86835	--	86835	--	93782
			СП - 8%			--	--	--	--		6947	
23	53	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	149	2210,00	--	329290	--	329290	--	355633
			СП - 8%			--	--	--	--		26343	
24	54	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /КРЕСТ/. Установка	т фасонных частей	2,5076	1304268,85	494587,60	3270585	1240228	901999	1452670	5101115

			НР - 99%; СП - 8%			449975,30	135183,05	1128358	338985		377860	
25	55	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ПЕРЕХОД/	т фасонных частей	0,1839	1304268,85	494587,60	239855	90955	66150	106535	380901
			НР - 99%; СП - 8%			449975,30	135183,05	82750	24860		27711	
26	56	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ПОДСТАВКА/	т фасонных частей	9,296	1304268,85	494587,60	12124483	4597686	3343827	5385236	19210496
			НР - 99%; СП - 8%			449975,30	135183,05	4182970	1256662		1400778	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				67093447	10297536	40735201	18663081	31702381
								16060712	2790884	--	6860522	
			РАЗДЕЛ 4.Разборка и восстановление асф.бет. покрытия-833м2									
27	105	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	66,64	2661,16	1177,81	177340	78490	--	140937	343739
			НР - 108%; СП - 8%			1483,35	474,89	98850	31647		25462	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				177340	78490	--	140937	343739
								98850	31647	--	25462	
			РАЗДЕЛ 5.Разборка и восстановление гравийного.покрытия-1269м2									
28	108	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	380,7	347,18	248,55	132170	94621	--	61089	208720
			НР - 108%; СП - 8%			98,63	49,95	37549	19016		15461	
29	109	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	380,7	1176,67	1046,19	447957	398284	773	141911	637687
			НР - 108%; СП - 8%			128,45	216,70	48900	82499		47189	
30	110	4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	609,12	217,00	--	132179	--		--	142753
			СП - 8%			--	--	--	--		10574	
31	111	4102-0103-1070 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 70 км	т	609,12	1012,00	--	616429	--		--	665744
			СП - 8%			--	--	--	--		49314	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1328736	492905	773	203000	1654904
								86449	101514	--	122538	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-35701024
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16924757				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11358051			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3110583			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						52419754		
			- Перевозка грузов	Тенге				748608				
			- Накладные расходы	Тенге							19856356	

			- Сметная прибыль	Тенге						8104602	
			ИТОГО ПО АКТУ :			-35 701 024					
			Временные здания и сооружения 1,3 %			-464 113					
			ИТОГО			-36 165 137					
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91 %			-329 103					
			ИТОГО			-36 494 240					
			Непредвиденные работы и затраты 2 %			-729 885					
			ИТОГО			-37 224 125					
			ИТОГО в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901			-39 081 646					
			ИТОГО с понижающим коэфициентом к = 0,98			-38 300 013					
			НДС 12%			-4 596 001					
			ВСЕГО по акту:			**-42 896 012,92**					

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

И.О. руководителя _____ Унетаев К.Н.

Генподрядчик:
ТОО "КазМунайҚұрылыс"

Директор _____ Жантаев А.Ж.

Технический надзор
ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

Эксперт _____ Ж. Сыдыков