Приложение 2 к перечню
некоторых приказов в сфере
строительной деятельности, в
которые вносятся
изменения и дополнения

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"31" августа 2021 года

Заказчик **Государственное учреждение "Сырымский районный отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Западно – Казахстанской области, Сырымский район.**
Руководитель- Айткалиев Тимур Саламатович.
БИН 060240007669
Тел 8 7113 431-345
Почтовый адрес: Западно – Казахстанская , Сырымский район, с.Жымпиты, Казахстанская, 7.
наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «29» августа 2021 года, Товарищества с ограниченной ответственностью «Астрадор»,
Директор – Вислин Владимир Иванович
Адрес:Западно – Казахстанская область, город Уральск, ул.Конкина,10,
БИН 020440006918
Тел 8 7112 53-68-97
дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 31 августа 2021 года Товарищества с ограниченной ответственностью « «BS-INVEST Group» (прилагается).
БИН 990140000413

Директор - Өтешова Ж.Ж. KZ00VJE00046951 от 27.05.2019года,

эксперт Шеров К.У., KZ00VJE00046951 от 27. 05.19г.
Адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, Проспект Астана,1А
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

- Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 31 августа 2021 года Товарищества с ограниченной ответственностью «STROYCONSALTING» (прилагается)

Авторского надзор - Шукеев А.И. ГСЛ №15014654 от06.08.2015г

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Строительство внутрипоселковых дорог по ул. Исаева в с.Жымпиты Сырымского района ЗКО

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническоеперевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности,техническая и технологическая сложность объекта по адресу

по адресу: ЗКО с.Жымпиты, ул. Исаева,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "31"августа 2021года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

Решения о предоставлении соответствующего права на землю выданного акимом Жымпитинского сельского округа Сырымского района Западно- Казахстанской области от 16.09.2016года № 54.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок,в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов,свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс приреорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком направе собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

2) **талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ Государственного учреждения «Управление государственного архитектурно – строительного контроля Западно – Казахстанской области» № KZ 61REA00224714 от 31 мая2021года.**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) проекта (проектно-сметной документации) **Товарищества с ограниченной ответственностью *«STROYCONSALTING»* проект № 0115-16-АД,**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) **Государственным учреждением «Сырымский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» от 06.09.2017 года**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ "31" мая 2021 года;
окончание работ "31" августа 2021 года;

при продолжительности строительства - 3 (три) месяца:
по норме или по проекту организации строительства - 3 (три) месяца;
фактически - 3 (три) месяца

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность дороги	мп	1200		1200	
Число полос движения	Полоса	2		2	
Ширина земляного полотна	м	11		11	
Ширина полосы движения		3,0		3,0	
Ширина проезжей части	м	6,0		6,0	
Ширина обочины	м	1,0		1,0	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Дорога относится к категории сельских улиц и дорог согласно СНиП РК 3№01-01-2006 табл №11 №6, улица в жилой застройке, основная (Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по напрвлениям с интенсивным движением).
Протяженность объекта - 1200 мп, тип дорожной одежды -облегченный, вид покрытия - асфальтобетонное.
Категория дороги – IV.
Верхний слой покрытия – асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой щебеночной смеси типа Б марки II толщиной 4см.
Нижний слой покрытия – асфальтобетон пористый из горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II толщиной 6см.
Щебеночное основание по способу заклинки толщиной 15см из щебня фр 40-70мм фр 10-20мм .
Подстилающий слой из песчано – гравийной смеси толщиной 15см.
Уровень ответственности –II (нормальный) , не относящийся к технически сложным.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечиваютнормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения)и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего ***131 174,04*** тысяч тенге,
в том числе строительно-монтажных работ ***110 112,419*** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____0_____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***110 894,849*** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **99 013,258** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ____0___ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Строительство внутрипоселковых дорог по ул. Исаева в с.Жымпиты Сырымского района ЗКО***
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **ГУ "Сырымский районный отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Западно – Казахстанской области, Сырымский район.**

Руководитель- Айткалиев Т.С._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор: ТОО « «BS-INVEST Group» ГСЛ KZ00VJE00046951 от 27. 05.19г.

Директор - Өтешова Ж.Ж.

Эксперт - Шеров К.У.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись М.П.

Авторский надзор: ТОО «STROYCONSALTING» ГСЛ 15014654 от 06.08.2015г.

Директор - Кусайнова Д.А.

Эксперт по авторскому надзору - Шукеев А.И.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Астрадор», ГСЛ 012338 от 16.07.2003г.

Директор - Вислин В.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Субподрядчик: ТОО «РСУ Транс», ГСЛ 18007011 от 06.04.2018г. БИН 140740005747

Директор - Рахимбердин М.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.