Форма 2-В

Заказчик: **ГУ " Сырымский районный отдел жилищно-коммунального хозяйста, пассажирского транспорта и автомобильных дорог " БИН 060240007669**

Подрядчик: **ТОО "Астрадор" ; БИН 020440006918.**

Договор о государственных закупках в сфере строительства **№ 130 от20.12.2020г.**

Объект: **Строительство внутрипоселковых дорог по ул. Исаева в с. Жымпита Сырымского района ЗКО**

Акт выполненных работ № 2

за ИЮЛЬ 2021"г

Составлен (а) в ценах 2017года с учетом прогнозного уровня 2018года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость,тенге		Накладные расходы I уровня, %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Устройство покрытия						
12	Е11-270602-0901 11-270602-0901 рСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов			4,4	125262,37	550546,8	60,3%
								2976,45
12.	1.3.	Затраты труда машинистов	чел-час	0,58	2,549	981,6	2502,0984	
		Итого оплата труда				569,33	1451,22217	
		Итого эксплуатация машин				1219,23	3107,81727	
		Итого материалов				109703,47	279634,145	
		Итого прямые затраты:				110922,7	282741,9623	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня:				111266	486054,78	
		НР второго уровня:	%	4,24		4717,68	20735,27	
		Накладные расходы	%			5060,98	22243,72	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		9278,69	40781,28	
13	Е11-270602-0302 11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		4626,67	146,41	677177,6	60,3%
								259732,35
13.	1.1.	Затраты труда рабочих- строителей (ср.р=4)	чел-час	0,0336	151,2	852,37	128878,82	
13.	2.3.	Затраты труда машинистов	чел-час	0,01683	75,735	1102,52	83499,656	
		Итого оплата труда				47,2	212378,475	
		Итого эксплуатация машин				66,77	300480	
		Итого материалов				6,18	27797,8694	
		Итого прямые затраты:				101,59	457156,688	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня:				130,05	585220,929	

		НР второго уровня:	%	4,24		5,51	24813,368	
		Накладные расходы	%			33,97	152877,589	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		10,85	48802,74	
14	С121-020501- 0304 21-0205010304 РСНБ РК 2015 в ценах 4квартала 2017года	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б марки 2 СТ РК 1225-2013	т		446,93	26849,42	11999894	
		Итого прямые затраты				23849,36	10659068,33	
		НР второго уровня:	%	4,24		1011,21	451944,504	
		Накладные расходы	%			1011,21	451944,504	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1988,85	888881,012	
15	Е11-2706020304 11-2706020304 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей АВ, плотность каменных материалов 3т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия		4626,67	145,02	670945,20	60,3% 259732,35
15.	1.1.	Затраты труда рабочих- строителей (ср.р=4)	чел-час	0,0336	155,456	852,37	132506,217	
15.	2.3.	Затраты труда машинистов	чел-час	0,01683	77,866	1102,52	858498,21	
		Итого оплата труда				47,2	218356,038	
		Итого эксплуатация машин				66,77	308937,25	
		Итого материалов				4,94	22864,028	
		Итого прямые затраты:				100,35	464307,497	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня:				128,81	595976,189	
		НР второго уровня:	%			5,46	25269,392	
		Накладные расходы	%			33,92	156938,084	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%			10,74	49699,6478	
16	Е11-2706020404 11-2706020404 РСНБ РК 2015 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство. добавлять на каждые 0,5см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0304	м2 покрытия		4626,67	0,625898	2895,36	60,3% 1688,73
16.	1.1.	Затраты труда рабочих- строителей (ср.р=4)	чел-час	0,00036	325,748	852,37	7667732,415	
		Итого оплата труда				0,306853	1419,57	
		Итого эксплуатация машин				0,064076	296,429	
		Итого прямые затраты:				0,37093	1716	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня:				0,555962	2572,0042	
		НР второго уровня:	%	4,24		0,023573	109,052	
		Накладные расходы	%			0,208605	965,054	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		0,046363	214,485	

17	С121-0205010502 21-020501-0502 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017года	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые марки 2 СТ РК	т		642,64	23538,75	15126992	
		Итого прямые затраты:				20908,61	1343712,26	
		НР второго уровня:	%	4,24		886,53	569718,455	
		Накладные расходы	%			886,53	569718,455	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1743,61	1120517,926	
		Устройство основания						
18	Е11-2704030102 11-2704030102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70мм двухслойные, верхний слой толщиной 15см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1МПа	м2 основания		5217	11	2775994,9	60,3% 452394,9
		Затраты труда рабочих- строителей (ср.р=2,5)	чел-час	0,033	167,06	723,15	120811,217	
		Затраты труда машинистов	чел-час	0,04723	239,101	1040	248666,868	
		Итого оплата труда				72,98	369478,086	
		Итого эксплуатация машин				172	870757,26	
		Итого прямые затраты:				195,87	991568,477	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня:				239,87	1214363,76	
		НР второго уровня:	%	4,24		10,17	51489,02	
		Накладные расходы	%			54,18	274284,31	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		20,0	101268,22	
19	Е11-2704030103 11-2704030103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70мм двухслойные, нижний слой толщиной 15см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1МПа	м2 основания		5217,11	183,46	957107,9	60,3% 327914,67
19.	1.1.	Затраты труда рабочих- строителей (ср.р=2,5)	чел-час	0,0286	149,209	723,15	107900,7866	
19.	2.3.	Затраты труда машинистов	чел-час	0,0308	160,687	1046,08	168091,585	
		Итого оплата труда				52,9	275992,37	
		Итого эксплуатация машин				110,38	575839,86	
		Итого прямые затраты:				131,06	683740,687	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня:				162,96	850164,05	
		НР второго уровня:	%	4,24		6,91	36046,95	
		Накладные расходы	%			38,81	202470,356	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		13,59	70896,88	
20	С121-0102010402 21-0102010402 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600 фракция 10-20мм СТ РК 1284-2004	м3		106,69	7199,80	768153	
		Итого прямые затраты:				6395,32	682322,3158	

		НР второго уровня:	%	4,24		271,16	28930,463	
		Накладные расходы	%			271,16	28930,46	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		533,32	56900,2	
21	С121-0102010404 21-0102010404 РСНБ РК 2015 в ценах 2015года	Щебень из плотных пород для строительных работ М 600 фракция 40-70мм СТ РК 1284-2004	м3		971,02	5979,15	5805862,67	
		Итого прямые затраты:				5311,06	5236866,539	
		НР второго уровня:	%	4,24		225,19	222043,138	
		Накладные расходы	%			225,19	222043,138	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		442,90	436712,7655	
		Устройство дополнительного слоя						
22	Е11-2704010102 11-2704010102 РСНБ РК 2015 в ценах 2015года	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано - гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		947,67	1203,43	1140457,3	60,3%
								279847,12
22.	1.1.	Затраты труда рабочих- строителей (ср.р=2,3)	чел-час	0,144	136,46	709,78	96860,08	
		Затраты труда машинистов	чел-час	0,143	135,517	1027,94	139303,5	
		Итого оплата труда				249,20	236163,585	
		Итого эксплуатация машин				816,48	776759,909	
		Итого прямые затраты:				918,69	870619,96	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня:				1068,96	1013026,648	
		НР второго уровня:	%	4,24		45,32	42952,33	
		Накладные расходы	%			195,59	185358,97	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		89,14	84478,316	
23	С121-0106010101 РСНБ РК 2015 в ценах 4квартала 2017 года	Смеси песчано - гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		1154,26	2353,70	2814944,6	
		Итого прямые затраты				2090,71	2500412,71	
		НР второго уровня:	%	4,24		88,65	106017,5	
		Накладные расходы	%			88,65	106017,5	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		174,35	208514,41	
24	С121-130703-1405 21-1307031405 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года	Вода техническая	м3		66,34	104,70	6945,52	
		Итого прямые затраты				93,00	6169,311	
		НР второго уровня:	%	4,24		3,94	261,58	
		Накладные расходы	%			3,94	261,58	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		7,76	514,47	

		Укрепление обочин						
25	Е11-2708010111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины.Укрепление. ПГС/щебень/песок толщиной 15см	м2 покрытия		2974,1	178,01	529426,21	60,30%
								90590,76
25.	1.1.	Затраты труда рабочих- строителей (ср.р=2,5)	чел-час	0,0317	94,279	723,15	68177,84	
25.	2.3.	Затраты труда машинистов	чел-час	0,02851	84,792	967,73	82055,6	
		Итого оплата труда				50,51	150233,44	
		Итого эксплуатация машин				104,74	311501,41	
		Итого прямые затраты:				127,66	379679,24	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня:				158,12	470270,01	
		НР второго уровня:	%	4,24		6,70	19939,45	
		Накладные расходы	%			37,16	110530,21	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		13,19	39216,76	
26	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года	Смеси песчано -гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		340,53	2353,70	801507,02	
		Итого прямые затраты:				2090,71	711949,49	
		НР второго уровня:	%	4,24		88,65	30186,66	
		Накладные расходы	%			88,65	30186,66	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		174,35	59370,89	
27	С 121-010201-0404 21-010201-0404 РСНБ РК 2015 в ценах 4квартала 2017 года	Щебень из плотных пород для строительных работ М 600 фракция 40-70мм	м3		155,25	5979,15	928262,86	
		Итого прямые затраты:				5311,06	824542,06	
		НР второго уровня:	%	4,24		225,19	34960,58	
		Накладные расходы	%			225,19	34960,58	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		442,90	68760,21	
28	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		223,05	1635,01	364689,03	
		Итого прямые затраты:				1452,32	323939,98	
		НР второго уровня:	%	4,24		61,58	13735,05	
		Накладные расходы	%			61,58	13735,05	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		121,11	27014	
29	С121-130703-1405 21-130703-1405 РСНБ рК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года	Вода техническая	м3		20,82	104,70	2179,83	
		Итого прямые затраты:				93,00	1936,26	
		НР второго уровня:	%	4,24		3,94	82,1	

Накладные расходы	%		3,94	82,1
Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	7,76	161,47

Итого по объектной смете:	**45 923 981,80**
ВЗиС 1,3%*0,8	477 609,41
Итого:	46 401 591,21
Зимнее удорожание 1,62%	751 705,78
Итого по сметному расчету	47 153 296,99
=1,0599383	49 979 585,45
Сумма с учетом скидки 10%	**44 981 626,90**
Налог на добавленную стоимость 12%	**5 397 795,23**
Всего	**50 379 422,13**

Заказчик:

Руководитель ГУ " Сырымский районный отдел жилищно-коммунального хозяйста, пассажирского транспорта и автомобильных дорог ": _____ **Айткалиев Т.С.**

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Астрадор" : _____ **Вислин В.И.**

М.П.

Разработчики проекта: ТОО "STROYCONSALTING"

Главный инженер Проекта: _____ **Утежанов А.М.**

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "BS-INVEST Group": _____ **Шеров К.У.**

М.П.