Утверждена **приказом** Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Атырауколик"

Наименование строительства и его адрес: " Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для населенных пунктов в г.Атырау, Аксайский с/о, аул Акжар в районе ул. 20-7, уч. 6,48 га"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		103	04.10.16г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов , объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС за июль	СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для населенных пунктов в г.Атырау, Аксайский с/о,аул Акжар в районе ул. 20-7, уч. 6,48 га	**110 742 716,26**	**59398604,50**							**7 127 832,54**	**66 526 437,04**

Итого к оплате : 66 526 437 (шестьдесят шесть миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч четыреста тридцать семь) тенге 04 тиын

Заказчик: _____ **Камалов У.С.**

Руководитель ГУ "Городского отдела строительства"

Подрядчик: _____ **Юсупов К.Т.**

Директор ТОО "Атырауколик"

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Атырауколик"

Договор № 103 от 04.10.2016г.

Наименование строительства и его адрес: " Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для населенных пунктов в г.Атырау, Аксайский с/о, аул Акжар в районе ул. 20-7, уч. 6,48 га

Акт

выполненных работ

за июль месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛАВА 1. НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
		Отмостка								
1	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под отмостку**	11,13	2806,27	100,89	31234	1123	2128	0,85	9
		м3		123,75	38,25	1377	426	118	0,18	2
2	Е0113-49-1	**Пропитка щебня**	11,13	5652,57	462,96	62913	5153	21118	11,00	122
		м3		1935,00	173,25	21537	1928	90	0,85	9
3	Е0111-15-1	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм отмостки толщиной 100мм(из бетона В15)**	111,3	468,26	14,76	52118	1643	7936	0,36	40
		м2		52,43	5,54	5835	617	123	0,03	3
4	Е0111-15-2	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий(из бетона В15)**	1558,2	57,51	0,67	89606	1044	3718	0,01	16
		м2		1,69	0,25	2633	390	123	--	2
		Табличка указатель-8шт								
5	Е0101-165-2	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	2,744	402,75	--	1105	--	1249	2,80	8
		м3		402,75	--	1105	--	113	--	--
6	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	2,744	122,18	--	335	--	379	0,89	2
		м3		122,18	--	335	--	113	--	--
7	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	0,08	10104,61	66,01	808	5	19	1,35	--
		м3		195,75	24,93	16	2	105	0,12	--
8	Е0127-83-1	**Установка знаков на металлических стойках**	8	747,86	146,19	5983	1170	5687	3,20	26
		шт		506,25	28,22	4050	226	133	0,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9	С130806-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойка металлическая из труб, черные обыкновенные [illegible].8 мм								
		м	12	90,00	--	1080	--	--	--	--
10	С11011-954	Табличка указатель		--	--	--	--	--	--	--
		шт	8	359,00	--	2872	--	--	--	--
11	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/		--	--	--	--	--	--	--
		кг	3,008	166,00	--	499	--	--	--	--
12	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,023	149300,00	--	3434	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ГЛАВЕ 1:	Тенге			251988	10137			224
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36889	3588			17
	Материалы -		Тенге			250908				
	Всего заработная плата -		Тенге			37176				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				40477			
	Местные материалы -		Тенге			6805				
		Накладные расходы -	Тенге			159901				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			42233				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							21
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				6335			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17588				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			310729				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1080				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1080				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			65				
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1:	Тенге			1145				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			311874				
		Сметная заработная плата -	Тенге							262
		ГЛАВА 2. БЛАГОУСТРОЙСТВО								
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси 15см								
		м3	758,4	3133,28	73,75	2376282	55935	33336	0,14	109
2	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм (общ. толщ. 20см)		21,38	11,67	16215	8850	133	0,04	31
		м2	4486,584	390,89	34,29	1753745	153847	88344	0,04	179
3	Е0127-26-3к=3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2		6,01	8,79	26964	39459	133	0,03	135
		м2	35892,672	30,24	1,37	1085434	49083	23916	--	22
4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов		0,10	0,40	3589	14393	133	--	48
		т	9,1	40097,59	339,59	364888	3090	1706	0,58	5
5	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л		--	140,94	--	1283	133	0,58	5
		т	9,373	5930,77	4677,52	55589	43842	34640	7,13	67
				1253,25	1525,50	11747	14299	133	6,78	64

1	2	3		5	6		8	9	10	
6	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8.02-05- 2002, СН РК 8.02-14-2005	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(общ толщ.6см)**	**12640**	**768,12**	**15,35**	**9709096**	**194043**	**184923**	**0,03**	**425**
		м2		**5,94**	**5,06**	**75082**	**63958**	**133**	**0,02**	**223**
7	Е0127-54-8 К=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**12640**	**371,48**	**--**	**4695568**	**--**	**672**	**--**	**5**
		м2		**0,04**	**--**	**506**	**--**	**133**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ГЛАВЕ 2:	**Тенге**			**20040602**	**499840**			**811**
			Тенге			**134102**	**142241**			**506**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20040602				
	Материалы -		Тенге			403131				
	Всего заработная плата -		Тенге				276344			
	Местные материалы -		Тенге			19003529				
		Накладные расходы -	Тенге			367537				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55131			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1224488				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21632627				
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2:	Тенге			21632627				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1501
		Сметная заработная плата -	Тенге				331474			

ИТОГО ПО АКТУ:			21944501
ВЗиС	Тенге	1,2%	263334,01
ИТОГО:	Тенге		22207835,01
Дополнительные затарты при производстве строительно-монт	Тенге	1,134%	251836,85
Затраты на выслугу лет	Тенге	1%	222078,3501
Затраты на дополнительные отпуска	Тенге	0,4%	88831,34005
ИТОГО:	Тенге		22770581,55
Итого в текущих ценах 2015 года К=2,557419	Тенге		58233925,98
ИТОГО:	Тенге		58233925,98
Налоги, Сборы, Обязательные платежи 2%	Тенге	2 %	1164678,52
ИТОГО:			59398604,50
НДС 12%		12%	7127832,54
Всего к оплате:			66526437,04

Принял: _____ Камалов У
Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"

_____ Жумашев Д.
Заведующий производственно-технического сектора
ГУ "Городского отдела строительства"

Сдал _____ Юсупов К.Т.
Директор ТОО "Атырауколик"

_____ Сапынов А.
Инженер-технадзор ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"