Типовая №КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района» ЗКО

Подрядчик: ТОО «БатысКотлоМонтаж»

Наименование объекта: Строительство одноэтажного административного здания с.Каратобе Каратобинского района ЗКО.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование.	код	Наименование.	код
		52	31.07.2020				

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020 год

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и						НДС 12% Тенге	ВСЕГО Тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	Из графы №1					
			СМР в сметных базисных ценах 2018 г	СМР в сметных базисных ценах 2019 г	Стоимость оборудования	Стоимость Прочих затрат не входящих в состав СМР 2019 г		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Акт выполненных работ №3			-	20 903 837,71			2 508 460,53	23 412 298,24
ИТОГО	88 708 538,24	20 903 837,71	-	20 903 837,71			2 508 460,53	23 412 298,24

ЗАКАЗЧИК:

Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района» ЗКО

Руководитель _____ Жаледдинов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Директор _____ Балмулдин Д.У..

ЗАКАЗЧИК- ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района»

форма 2в

ПОДРЯДЧИК- ТОО «Батыс Котло Монтаж»

А К Т №3

Выполненных работ за ноябрь месяц 2020 гда по объекту

Строительство одноэтажного административного здания с.Каратобе Каратобинского района ЗКО

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. ЛЕСТНИЦА														
1	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,0878	521281	-	45768,47	-	-	-	-						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - Сметная стоимость	8%	41702,48		3661										
			т			49430										
2	С121-060805-0101 21-060805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	0,16045	210712	-	33808,74	-	-	-	-						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - Сметная стоимость	8%	16856,96		2705										
			т			36513										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			79577,21	-									
			Тенге			-	-									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			79577,21	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			79577,21	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			6366,18	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			85943,39	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			85943,39	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ

Цокольный этаж

3	Е11-110101--Покрытия из линолеума. 3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	ПОКРЫТИЕ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ЛИНОЛЕУМА-94,08 м2								
		Устройство на клее "Бустилат"	94,08	2837,56	19,03	266958,02	1790,3	19650,86	0,382	35,94
		м2 покры		334,25	8,73	31446,24	821,18	60,9	0,0085	0,8
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	35,94	875		(31446,24)				Кол.на Ед: 0,382
3.2	3	Затраты труда машинистов	0,7997		1026,88			821,18	0,0085	
3.3	1569 С 31-050602-0#401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,32928		1897	(624,64)			0,0035	
3.4	2509 С 33-010201-0#101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,4704		2478	(1165,65)			0,005	
3.5	135936 С 21-100502-1#801	Клей Бустилат	0,04704	269		(12,65)			0,0005	
3.6	147047 С 21-130803-1#001	Ветошь	0,4704	90		(42,34)			0,005	
3.7	149999 С 22-060101-9#901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	95,9616	2435		(233666,5)			1,02	
		м2								
		Накладные расходы -		208,87		19651				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		208,87				19651		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		243,72		22929				
		Сметная стоимость				309538				
4	Е11-110101--Покрытия из линолеума. 3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	ПОКРЫТИЕ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ЛИНОЛЕУМА-222,34 м2								
		Устройство на клее "Бустилат"	122,34	2837,56	19,03	347147,58	2328,07	25553,63	0,382	46,73
		м2 покры		334,25	8,73	40892,14	1067,84	60,9	0,0085	1,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	46,73	875		(40892,14)			:Кол.на Ед:	0,382
4.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	1,04		1026,88			1067,84		0,0085
4.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота маш.-ч	0,42819		1897	(812,28)				0,0035
31-050602-0#401		подъема 50 м								
4.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	0,6117		2478	(1515,79)				0,005
33-010201-0#101										
4.5	135936 С	Клей Бустилат т	0,06117	269		(16,45)				0,0005
21-100502-1#801										
4.6	147047 С	Ветошь кг	0,6117	90		(55,05)				0,005
21-130803-1#001										
4.7	149999 С	Линолеум поливинилхлоридный на м2	124,7868	2435		(303855,86)				1,02
22-060101-9#901		теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77								
		Накладные расходы -		208,87		25554				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		208,87						
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		243,72		29816		25554		
		Сметная стоимость				402517				
5	Е11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	364	ПЛИНТУСА 269,95	0,7434	98263,33	270,6	22433,19	0,0899	32,72
	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	м плинту		100,87	0,3303	36715,88	120,23	60,9	0,0003	0,11
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	32,72	1122		(36715,88)			:Кол.на Ед:	0,0899
5.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,1092		1101			120,23		0,0003
5.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	0,1092		2478	(270,6)				0,0003
33-010201-0#101										
5.4	135861 С	Мастика клеящая каучуковая КН-2 кг	18,746	582		(10910,17)				0,0515
21-100501-1#302		ГОСТ 24064-80								
5.5	249765 С	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ м	367,64	137		(50366,68)				1,01
22-060401-9#901		19111-2001								
		Накладные расходы -		61,63		22433				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		61,63						
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		26,53		9656		22433		
		Сметная стоимость				130352				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е11-110101--Плинтуса керамогранитные. Устройство		295	1701,54	11,69	501954,49	3449,97	41741,83	0,23	67,85
	11-110101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	м		228,62	3,72	67442,9	1098,7	60,9	0,0033	0,98
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	67,85	994	(67442,9)			:Кол.на Ед:	0,23
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9764		1125,2		1098,7		0,0033
6.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,6195		13(8,05)				0,0021
34-030302-0#301										
6.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0885		4347(384,71)				0,0003
31-050102-0#102										
6.5	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,1003		1897(190,27)				0,00034
31-050602-0#401										
6.6	2445 С	Электроплиткорез	маш.-ч	2,95		83(244,85)				0,01
34-030102-0#301										
6.7	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,78765		3329(2622,09)				0,00267
33-010201-0#102										
6.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,0472	99	(4,67)				0,00016
21-130703-1#405										
6.9	249624 С	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	188,8	68	(12838,4)				0,64
22-050102-0#102										
6.10	249697 С	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	17,7	112	(1982,4)				0,06
22-050107-0#103										
6.11	279916 С	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	кг	297,95	1397	(416236,15)				1,01
22-060301-0#510										
		Накладные расходы -	м	60,9	141,50	41742				
		в т.ч. накладные первого уровня -			141,50			41742		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		147,44	43496				
		Сметная стоимость				587192				
7	Е11-110101--Плинтуса из плиток керамических. Устройство		205	520,12	1,49	106624,68	304,79	32020,82	0,236	48,38
	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	м плинту		255,82	0,6606	52443,92	135,42	60,9	0,0006	0,12
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	48,38	1084	(52443,92)			:Кол.на Ед:	0,236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,123		1101			135,42	0,0006	
7.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	0,123		2478	(304,79)			0,0006	
33-010201-0#101		маш.-ч								
7.4	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый	0,328	15281		(5012,17)			0,0016	
21-020401-2#804		цементный марки М100 ГОСТ 28013-98								
7.5	249302 С	Плитки керамические плинтусные	207,05	236		(48863,8)			1,01	
22-020101-9#902		ГОСТ 6141-91 м								
		Накладные расходы -		156,20		32021				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		156,20				32021		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		54,11		11092				
		Сметная стоимость				149737				

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		1320948,1	8143,72			231,63
	Тенге		228941,08	3243,38			3,05
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1320948,1	-	-		-
Материалы -	Тенге		1083863,3	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	232184,46	-		-
Накладные расходы -	Тенге		141400,34	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		-	-	141400,34		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		-	-	-0		-
Сметная прибыль -	Тенге		116987,88	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1579336,3	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге		-	232184,46	-		234,67
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		1579336,3	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге		-	232184,46	-		234,67

РАЗДЕЛ 3. ТАМБУР

8	Е11-150405--0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска	10,4	278,32	2,17	2894,49	22,59	787,32	0,138	1,44
	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		137,17	0,9729	1426,59	10,12	54,8	0,0009	0,01
		м2 окраш								
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	1,44	994		(1426,59)			:Кол.на Ед: 0,138	
8.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,0094		1081			10,12	0,0009	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,00104		1897	(1,97)			0,0001	
31-050602-0#401		маш.-ч								
8.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	0,00832		2478	(20,62)			0,0008	
33-010201-0#101		маш.-ч								
8.5	147047 С	Ветошь	0,0104	90		(0,94)			0,001	
21-130803-1#001		кг								
8.6	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	0,0312	172		(5,37)			0,003	
21-130812-0#801		м2								
8.7	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,005408	256665		(1388,04)			0,00052	
22-040802-0#101		т								
8.8	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,52	98		(50,96)			0,05	
22-040301-9#901		кг								
		Накладные расходы -		75,70		787				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		75,70				787		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28,32		295				
		Сметная стоимость				3976				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2894,49	22,59			1,44
			Тенге			1426,59	10,12			0,01
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2894,49	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1445,31	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1436,71	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			787,32	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	787,32		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	-0		-
		Сметная прибыль -	Тенге			294,54	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3976,34	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1,44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1436,71	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3976,34	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1,44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1436,71	-		-

РАЗДЕЛ 4. КРЫЛЬЦО К1,К2

9	Е11-110101--	Покрытия из керамогранита на	95,8	К1 1362,17	65,91	130496,22	6314,43	60830,46	1,06	101,55
	2702	цементном растворе.		1014,42	28,23	97181,44	2704,38	60,9	0,0294	2,82
	11-110101-	Устройство								
	2702 РСНБ									
	РК 2015									
	Изм. и	м2 покры								
	доп. вып.									
	9									

:Кол.на Ед:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	101,55	957		(97181,44)			1,06	
9.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	2,82		960,18			2704,38	0,0294	
9.3 31-050501-0#101	112 С	Автопогрузчики, 5 т маш.-ч	0,34488		4262	(1469,88)			0,0036	
9.4 31-050602-0#401	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м маш.-ч	2,2034		1897	(4179,85)			0,023	
9.5 33-010201-0#101	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	0,26824		2478	(664,7)			0,0028	
9.6 21-020401-2#804	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 м3	1,2454	15281		(19030,96)			0,013	
9.7 21-070510-0#501	248387 С	Опилки древесные м3	2,93148	2594		(7604,26)			0,0306	
9.8 21-130703-1#405	249132 С	Вода техническая м3	3,6883	99		(365,14)			0,0385	
9.9 22-060301-99#00	279917 С	Керамические плитки м2	97,716	-		(-)			1,02	
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8% Сметная стоимость		634,97 634,97 159,77		60830 15306 206633		60830		
10	Е11-090604--0105 11-090604-0105 РСНБ РК 2015	Монтаж ограждения т констр	0,09893	103546,92 63259,5	К2 31750,51 9515,77	10243,9 6258,26	3141,08 941,4	4384,59 60,9	54,3 7,24	5,37 0,72
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	5,37	1165		(6258,26)			:Кол.на Ед: 54,3	
10.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,7163		1314,33			941,4	7,24	
10.3 31-060103-0#101	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А маш.-ч	2,661217		291	(774,41)			26,9	
10.4 31-050202-0#303	715 С	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т маш.-ч	0,007914		5460	(43,21)			0,08	
10.5 31-050102-0#102	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч	0,022754		4347	(98,91)			0,23	
10.6 33-050104-0#102	1471 С	Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т маш.-ч	0,039572		5914	(234,03)			0,4	
10.7 31-050201-0#105	1924 С	Краны мостовые электрические при работе на монтаже	0,613366		3037	(1862,79)			6,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22-040601-0#602		материалов Р-4 ГОСТ 7827-74								
10.22	248298 С	Конструкции стальные т	0,09893	-	(	-)			1	
21-060405-99#01										
10.23	279826 С	Швеллер горячекатаный с т	0,000192	384562	(	73,81)			0,00194	
21-050204-0#703		внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005								
		Накладные расходы -		44320,14		4385				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		44320,14				4385		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		11829,37		1170				
		Сметная стоимость				15799				
11	С121-130814-1901	Ограждение ОВП-1, ОВП-2 т	0,09893	513048	-	50755,84	-	-	-	-
	21-130814-1901 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		41043,84		4060				
		Сметная стоимость				54816				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			191495,96	9455,5			106,92
			Тенге			103439,7	3645,77			3,53
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			181252,06	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27000,36	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	99885,81	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50755,84	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			60830,46	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	60830,46		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	-0		-
		Сметная прибыль -	Тенге			19366,6	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			261449,12	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		104,36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	99885,81	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10243,9	-	-		-
		Материалы -	Тенге			844,56	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7199,66	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4384,59	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	4384,59		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	0		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1170,28	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15798,77	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6,09
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7199,66	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			277247,89	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		110,45
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	107085,47	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Водопровод и канализация								
		ОБОРУДОВАНИЕ САНТЕХНИЧЕСКОЕ								
12	Е11-170101--0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2 2146,95	2449,63 36,2	79,44 4293,9	4899,27 72,39	158,87 60,4	2637,24 0,035	1,95 0,07	3,9 0,07
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,9	1101	(4293,9)				:Кол.на Ед: 1,95	
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	1034,14			72,39		0,035	
12.3	521 С 34-030302-0#301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	13	(0,52)				0,02	
12.4	1569 С 31-050602-0#401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026	1897	(49,32)				0,013	
12.5	2509 С 33-010201-0#101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044	2478	(109,03)				0,022	
12.6	127727 С 21-050302-0#101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00072	218211	(157,11)				0,00036	
12.7	135925 С 21-100502-1#301	Замазка защитная	кг	0,4	360	(144)				0,2	
12.8	145636 С 21-130207-0#409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,8	77	(61,6)				0,4	
12.9	147045 С 21-130803-0#901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,06	323	(19,38)				0,03	
12.10	149395 С 22-040603-0#108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	578	(23,12)				0,02	
12.11	187928 С 23-030102-99#02	Санитарные приборы	комплект	2	-	(-)				1	
12.12	249409 С 22-040201-0#702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,08	516	(41,28)				0,04	
		Накладные расходы -			1318,62	2637					
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,4		1318,62			2637			
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		301,46	603					
		Сметная стоимость				8139					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4899,27	158,87			3,9
			Тенге			4293,9	72,39			0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0501 РСНБ РК 2015									
									:Кол.на Ед:	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	12	1143		(13716)			1	
14.2 21-130201-0#901	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 т	0,00024	404706		(97,13)			0,00002	
		Накладные расходы -		489,20		5870				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		489,20				5870		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		131,22		1575				
		Сметная стоимость				21258				
15	Ц13-080305--0305 13-080305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	12	1623,91	591,62	19486,94	7099,39	6639,58	0,79	9,48
				902,97	389,78	10835,64	4677,41	42,8	0,416	4,99
		шт.							:Кол.на Ед:	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	9,48	1143		(10835,64)			0,79	
15.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	4,99		936,98			4677,41	0,416	
15.3 34-030302-0#301	521 С	Дрели электрические маш.-ч	3,072		13	(39,94)			0,256	
15.4 31-050102-0#302	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т маш.-ч	0,096		4707	(451,87)			0,008	
15.5 31-050602-0#101	1488 С	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м маш.-ч	4,8		1310	(6288)			0,4	
15.6 33-010201-0#102	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т маш.-ч	0,096		3329	(319,58)			0,008	
15.7 21-130204-0#201	145001 С	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87 т	0,000367	719005		(264,02)			0,000031	
15.8 21-130207-1#204	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые 100 шт.	0,4896	455		(222,77)			0,0408	
15.9 21-130809-0#801	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм кг	0,0372	658		(24,48)			0,0031	
15.10 24-040207-2#501	242794 С	Скимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 100 шт.	0,2448	4251		(1040,64)			0,0204	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		553,30		6640				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	553,30				6640		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		174,18		2090				
		Сметная стоимость				28217				
16	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	3	1151,39	134,04	3454,17	402,11	1241,88	0,82	2,46
	13-080305-0310 РСНВ РК 2015	шт.		937,26	29,94	2811,78	89,81	42,8	0,0224	0,07
									:Кол.на Ед:	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	2,46	1143		(2811,78)			0,82	
16.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,0672		1336,5			89,81	0,0224	
16.3 31-050102-0#302	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т маш.-ч	0,0336		4707(	158,16)			0,0112	
16.4 31-060103-0#501	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки маш.-ч	0,768		172(	132,1)			0,256	
16.5 33-010201-0#102	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т маш.-ч	0,0336		3329(	111,85)			0,0112	
16.6 21-130207-1#204	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые 100 шт.	0,1224	455		(55,69)			0,0408	
16.7 21-130809-0#801	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм кг	0,0063	658		(4,15)			0,0021	
16.8 23-061001-0#101	237217 С	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80 км	0,00132	136699		(180,44)			0,00044	
		Накладные расходы -		413,96		1242				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	413,96				1242		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		125,23		376				
		Сметная стоимость				5072				
17	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	28	347,63	3,21	9733,54	90	3985,15	0,29	8,12
	13-080305-0102 РСНВ РК 2015	шт.		331,47	1,07	9281,16	29,94	42,8	0,0008	0,02
									:Кол.на Ед:	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	8,12	1143		(9281,16)			0,29	
17.2	3	Затраты труда машинистов	0,0224		1336,5			29,94	0,0008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.3	766 С 31-050102-0#302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т чел-ч	0,0112		4707	(52,72)			0,0004	
17.4	2510 С 33-010201-0#102	Автомобили бортовые, до 8 т маш.-ч	0,0112		3329	(37,28)			0,0004	
17.5	144613 С 21-130103-0#102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 т	0,000882	22283		(19,65)			0,000032	
17.6	242691 С 24-040207-1#008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 шт.	28,56	12		(342,72)			1,02	
		Накладные расходы -		142,33		3985				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		142,33				3985		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		39,20		1097				
		Сметная стоимость				14816				
18	Ц13-080305-0105 13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке шт.	10	347,63 331,47	3,21 1,07	3476,26 3314,7	32,14 10,69	1423,27 42,8	0,29 0,0008	2,9 0,01
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	2,9	1143		(3314,7)			:Кол.на Ед: 0,29	
18.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,008		1336,5			10,69	0,0008	
18.3	766 С 31-050102-0#302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т маш.-ч	0,004		4707	(18,83)			0,0004	
18.4	2510 С 33-010201-0#102	Автомобили бортовые, до 8 т маш.-ч	0,004		3329	(13,32)			0,0004	
18.5	144613 С 21-130103-0#102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 т	0,000315	22283		(7,02)			0,000032	
18.6	242691 С 24-040207-1#008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 шт.	10,2	12		(122,4)			1,02	
		Накладные расходы -		142,33		1423				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		142,33				1423		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		39,20		392				
		Сметная стоимость				5291				
19	Ц13-080305-0103 13-080305-0103 РСНБ	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	5	928,59 777,24	16,02 2,67	4642,95 3886,2	80,08 13,37	1669,01 42,8	0,68 0,002	3,4 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		Накладные расходы -		66,39		1195				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	66,39				1195		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) -	8%	49,26		887				
		Сметная стоимость				11971				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		288790,28	78216,44			151,38
				----		---	---			---
				Тенге		172625,4	46730,87			48,32
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		288790,28	-	-		-
		Материалы -		Тенге		37948,44	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	219356,27	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		93884,48	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	93884,48		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	0		-
		Сметная прибыль -		Тенге		30613,98	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		413288,74	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		199,7
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	219356,27	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		413288,74	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		199,7
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	219356,27	-		-

РАЗДЕЛ 7. Пожарная сигнализация

23	Ц13-100701-0101 13-100701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования (ВЭРС-ПК-8)		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	1	27278,24	2,08	27278,24	2,08	10878,77	23	23
						26795	-	26795	-	40,6	-	-
			шт.									
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	23	1165		(26795)				:Кол.на Ед: 23	
23.2 34-030302-0#301	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,16		13	(2,08)				0,16	
23.3 21-130207-0#429	145656 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,4	293		(117,2)				0,4	
23.4 21-130704-2#101	146848 С	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000006	2535124		(14,2)				0,000006	
23.5 21-130816-2#101	147652 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000056	6245747		(349,76)				0,000056	
		Накладные расходы -			10878,77		10879					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	40,6	10878,77				10879		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3052,56		3053				
		Сметная стоимость				41210				
24	Ц13-100701-0201 13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	14	1153,72	0,78	16152,03	10,92	6258,08	1	14
				1101	-	15414	-	40,6	-	-
		шт.								
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	14	1101		(15414)			:Кол.на Ед: 1	
24.2	521 С 34-030302-0#301	Дрели электрические маш.-ч	0,84		13	(10,92)			0,06	
24.3	135937 С 21-100502-1#802	Клей марки 88-СА кг	0,07	1883		(131,81)			0,005	
24.4	144613 С 21-130103-0#102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 т	0,00014	22283		(3,12)			0,00001	
24.5	145656 С 21-130207-0#429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм 10 шт.	1,4	293		(410,2)			0,1	
24.6	146848 С 21-130704-2#101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 т	0,000003	2535124		(7,1)			0	
24.7	147652 С 21-130816-2#101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 т	0,000028	6245747		(174,88)			0,000002	
		Накладные расходы -		447,01		6258				
		в т.ч. накладные первого уровня -	40,6	447,01				6258		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		128,06		1793				
		Сметная стоимость				24203				
25	Ц13-100701-0202 13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	49	2310,05	2,08	113192,41	101,92	43806,59	2	98
				2202	-	107898	-	40,6	-	-
		шт.								
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	98	1101		(107898)			:Кол.на Ед: 2	
25.2	521 С 34-030302-0#301	Дрели электрические маш.-ч	7,84		13	(101,92)			0,16	
25.3	144613 С 21-130103-0#102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 т	0,00049	22283		(10,92)			0,00001	
25.4	145656 С 21-130207-0#429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	12,25	293		(3589,25)			0,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		размерами 12 мм х 70 мм								
		10 шт.								
25.5	146848 С 21-130704-2#101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	0,000024	2535124		(62,11)			0	
		т								
25.6	147652 С 21-130816-2#101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	0,000245	6245747		(1530,21)			0,000005	
		т								
		Накладные расходы -		894,01		43807				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		894,01				43807		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		256,32		12560				
		Сметная стоимость				169559				
26	Ц13-100104-0206 13-100104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования (Ручной оповещатель)	3	1842	-	5526	-	2243,56	2	6
				1842	-	5526	-	40,6	-	-
		шт.								
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	6	921		(5526)			:Кол.на Ед: 2	
		чел-ч								
		Накладные расходы -		747,85		2244				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		747,85				2244		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		207,19		622				
		Сметная стоимость				8391				
27	Ц13-100701-0202 13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования (маяк 12К)	1	2310,05	2,08	2310,05	2,08	894,01	2	2
				2202	-	2202	-	40,6	-	-
		шт.								
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	2	1101		(2202)			:Кол.на Ед: 2	
		чел-ч								
27.2	521 С 34-030302-0#301	Дрели электрические	0,16		13	(2,08)			0,16	
		маш.-ч								
27.3	144613 С 21-130103-0#102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	0,00001	22283		(0,22)			0,00001	
		т								
27.4	145656 С 21-130207-0#429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	0,25	293		(73,25)			0,25	
		10 шт.								
27.5	146848 С 21-130704-2#101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	0	2535124		(1,27)			0	
		т								
27.6	147652 С 21-130816-2#101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	0,000005	6245747		(31,23)			0,000005	
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		894,01		894				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		894,01				894		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		256,32		256				
		Сметная стоимость				3460				
28	Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015	--Коробка оконечная. Монтаж оборудования (ОПОП 2-35) шт.	3	257,59 224,48	- -	772,77 673,44	- -	288,23 42,8	0,23 -	0,69 -
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	0,69	976		(673,44)			:Кол.на Ед:	
									0,23	
28.2	145632 С 21-130207-0#405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм 10 шт.	0,6	77		(46,2)			0,2	
28.3	149506 С 22-040704-0#305	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81 т	0,000006	1449646		(8,7)			0,000002	
28.4	279801 С 21-050106-2#403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 т	0,00018	246846		(44,43)			0,00006	
		Накладные расходы -		96,08		288				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		96,08				288		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28,29		85				
		Сметная стоимость				1146				
29	Ц13-080305-0310 13-080305-0310 РСНБ РК 2015	--Указатели световые настенные. Монтаж оборудования шт.	5	1151,39 937,26	134,04 29,94	5756,94 4686,3	670,18 149,69	2069,8 42,8	0,82 0,0224	4,1 0,11
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	4,1	1143		(4686,3)			:Кол.на Ед:	
									0,82	
29.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,112		1336,5			149,69	0,0224	
29.3	766 С 31-050102-0#302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т маш.-ч	0,056		4707	(263,59)			0,0112	
29.4	2016 С 31-060103-0#501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки маш.-ч	1,28		172	(220,16)			0,256	
29.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	0,056		3329	(186,42)			0,0112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33-010201-0#102		маш.-ч								
29.6	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	0,204	455	(	92,82)			0,0408	
21-130207-1#204		100 шт.								
29.7	147172 С	Лента липкая изоляционная на	0,0105	658	(	6,91)			0,0021	
21-130809-0#801		поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм								
		кг								
29.8	237217 С	Провода неизолированные для	0,0022	136699	(	300,74)			0,00044	
23-061001-0#101		воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80								
		км								
		Накладные расходы -		413,96		2070				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		413,96				2070		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		125,23		626				
		Сметная стоимость				8453				
30	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	5	565,27	-	2826,36	-	1138,83	0,5	2,5
	13-100702-0501 РСНВ РК 2015	шт.		561	-	2805	-	40,6	-	-
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	2,5	1122	(	2805)			:Кол.на Ед: 0,5	
		чел-ч								
30.2	128060 С	Проволока из низкоуглеродистой	0,00005	133	(	0,01)			0,00001	
21-050307-1#003		оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74								
		кг								
30.3	144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79	0,00025	22283	(	5,57)			0,00005	
21-130103-0#102		марки Г-3								
		т								
30.4	146050 С	Шурупы с полукруглой головкой	0,00005	315737	(	15,79)			0,00001	
21-130211-0#606		4х40 мм								
		т								
		Накладные расходы -		227,77		1139				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		227,77				1139		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		63,44		317				
		Сметная стоимость				4282				
31	Ц13-080206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	50	700,82	49,27	35040,89	2463,32	6741,44	0,29	14,5
	13-080206-2101 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып.	м		309,14	5,88	15457	294,03	42,8	0,0044	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	14,5	1066	(	15457)			:Кол.на Ед:	
31.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,22		1336,5			294,03	0,29 0,0044	
31.3 31-050102-0#302	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т маш.-ч	0,11		4707(	517,77)			0,0022	46,43 0,03
31.4 31-060103-0#501	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки маш.-ч	8,95		172(	1539,4)			0,179	
31.5 33-010201-0#102	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т маш.-ч	0,11		3329(	366,19)			0,0022	
31.6 34-030302-0#101	2875 С	Перфоратор электрический маш.-ч	2,22		18(	39,96)			0,0444	
31.7 21-050307-0#210	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 кг	1,5	369	(	553,5)			0,03	
31.8 21-130204-0#201	145001 С	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87 т	0,00109	719005	(	783,72)			0,000022	
31.9 21-130207-1#201	145782 С	Дюбели для пристрелки стальные 10 шт.	10,9	194	(	2114,6)			0,218	
31.10 21-130812-0#102	147246 С	Патроны для пристрелки 10 шт.	10,9	287	(	3128,3)			0,218	
31.11 21-130812-1#036	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 т	0,000525	235559	(	123,67)			0,00001	
31.12 23-021104-1#001	187503 С	Патрубки 10 шт.	0,5	1541	(	770,5)			0,01	
31.13 24-040201-0#646	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98 10 шт.	12,5	229	(	2862,5)			0,25	0,56
31.14 24-040207-0#808	242674 С	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98 шт.	5	12	(	60)			0,1	0,01
31.15 24-040207-1#008	242691 С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 шт.	5	12	(	60)			0,1	
31.16 24-040207-3#960	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 шт.	2,5	123	(	307,5)			0,05	
31.17 21-050106-2#403	279801 С	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,02575	246846	(	6356,28)			0,000515	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.4	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т маш.-ч	0,0044		3329	(14,65)			0,0011	
33-010201-0#102										
33.5	2875 С	Перфоратор электрический маш.-ч	0,0324		18	(0,58)			0,0081	
34-030302-0#101										
33.6	102638 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 м3	0,00084	17666		(14,84)			0,00021	
21-020401-2#806										
33.7	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 кг	0,084	369		(31)			0,021	
21-050307-0#210										
33.8	135958 С	Клей марки БМК-5к кг	0,008	237		(1,9)			0,002	
21-100502-1#823										
33.9	145782 С	Дюбели для пристрелки стальные 10 шт.	0,488	194		(94,67)			0,122	
21-130207-1#201										
33.10	147246 С	Патроны для пристрелки 10 шт.	0,488	287		(140,06)			0,122	
21-130812-0#102										
33.11	147560 С	Профиль монтажный шт.	0,02	541		(10,82)			0,005	
21-130815-0#308										
33.12	242691 С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	1,28	12		(15,36)			0,32	
24-040207-1#008										
33.13	242921 С	Заглушки ГОСТ Р 51177-98 шт.	0,04	160		(6,4)			0,01	
24-040207-3#915										
33.14	250404 С	Трубы полиэтиленовые напорные 10 шт.	0,012	-		(-)			0,003	
23-011399-99#03										
		Накладные расходы - м		65,13		261				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		65,13		261				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		24,17		97		261		
		Сметная стоимость				1305				
34	Ц13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	1	2075,6	22,88	2075,6	22,88	463,95	1	1
	13-080303-0601 РСНВ РК 2015	Установка на конструкции на стене или колонне (с боксом)		1084	-	1084	-	42,8	-	-
	Изм. и доп. вып. 6	шт.								
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	1	1084		(1084)			:Кол.на Ед: 1	
34.2	521 С	Дрели электрические маш.-ч	0,04		13	(0,52)			0,04	
34-030302-0#301										
34.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки маш.-ч	0,13		172	(22,36)			0,13	
31-060103-0#501										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.4	129995 С 21-060405-1#201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 т	0,001	144778	(	144,78)			0,001	
34.5	144746 С 21-130201-0#901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 т	0,000049	404706	(	19,83)			0,000049	
34.6	145782 С 21-130207-1#201	Дюбели для пристрелки стальные 10 шт.	1,22	194	(	236,68)			1,22	
34.7	145785 С 21-130207-1#204	Дюбели распорные полипропиленовые 100 шт.	0,014	455	(	6,37)			0,014	
34.8	146716 С 21-130702-1#301	Вазелин технический кг	0,006	719	(	4,31)			0,006	
34.9	147084 С 21-130804-0#802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 кг	0,001	307	(	0,31)			0,001	
34.10	147096 С 21-130804-1#205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93 кг	0,001	1085	(	1,08)			0,001	
34.11	147172 С 21-130809-0#801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм кг	0,012	658	(	7,9)			0,012	
34.12	147246 С 21-130812-0#102	Патроны для пристрелки 10 шт.	1,22	287	(	350,14)			1,22	
34.13	147338 С 21-130812-1#036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 т	0,00007	235559	(	16,49)			0,00007	
34.14	147568 С 21-130816-0#202	Бирки маркировочные 100 шт.	0,02	2834	(	56,68)			0,02	
34.15	242966 С 24-040207-3#960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 шт.	1	123	(	123)			1	
34.16	249432 С 22-040201-99#01	Краска кг	0,036	-	(	-)			0,036	
34.17	249530 С 22-040501-1#314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 кг	0,006	192	(	1,15)			0,006	
		Накладные расходы -		463,95		464				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		463,95				464		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		203,16		203				
		Сметная стоимость				2743				
35	Ц13-080305--0107 13-080305-0107 РСНБ РК 2015	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке шт.	1	347,63 331,47	3,21 1,07	347,63 331,47	3,21 1,07	142,33 42,8	0,29 0,0008	0,29 0
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	0,29	1143	(	331,47)			:Кол.на Ед: 0,29	
35.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,0008		1336,5			1,07	0,0008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	0,0004		4707	(1,88)			0,0004	
	31-050102-0#302	маш.-ч								
35.4	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	0,0004		3329	(1,33)			0,0004	
	33-010201-0#102	маш.-ч								
35.5	144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	0,000032	22283		(0,7)			0,000032	
	21-130103-0#102	т								
35.6	242691 С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	1,02	12		(12,24)			1,02	
	24-040207-1#008	шт.								
		Накладные расходы -		142,33		142				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		142,33				142		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		39,20		39				
		Сметная стоимость				529				
36	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	339	293,36	137,54	99447,48	46626,2	21496,06	0,1	33,9
	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	м кабеля		110,1	38,05	37323,9	12900,54	42,8	0,0378	12,81
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	33,9	1101		(37323,9)			:Кол.на Ед: 0,1	
		чел-ч								
36.2	3	Затраты труда машинистов	12,81		1006,74			12900,54	0,0378	
		чел-ч								
36.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	1,3221		4707	(6223,12)			0,0039	
	31-050102-0#302	маш.-ч								
36.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	10,17		3525	(35849,25)			0,03	
	31-050402-0#308	маш.-ч								
36.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	10,17		15	(152,55)			0,03	
	31-050401-0#103	маш.-ч								
36.6	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	1,3221		3329	(4401,27)			0,0039	
	33-010201-0#102	маш.-ч								
36.7	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	0,1356	369		(50,04)			0,0004	
	21-050307-0#210	кг								
36.8	129039 С	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	0,002712	1834961		(4976,41)			0,000008	
	21-050402-0#201	т								
36.9	147184 С	Лента К226	0,032544	1772		(57,67)			0,000096	
	21-130809-1#301	100 м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.10	147568 С 21-130816-0#202	Бирки маркировочные 100 шт.	0,013899	2834		(39,39)			0,000041	
36.11	147653 С 21-130816-2#102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 т	0,001695	5938588		(10065,91)			0,000005	
36.12	242938 С 24-040207-3#932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 1000 шт.	0,028205	383		(10,8)			0,000083	
36.13	249504 С 22-040501-0#803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 кг	0,2034	1461		(297,17)			0,0006	
		Накладные расходы -		63,41		21496				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		63,41				21496		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		28,54		9675				
		Сметная стоимость				130619				
37	Ц13-100701--0502	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием.	231	487,94	0,7488	112714,06	172,97	27993,25	0,28	64,68
	13-100701-0502 РСНБ РК 2015	Прокладка по стенам и потолкам кирпичным м		298,48	-	68948,88	-	40,6	-	-
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	64,68	1066		(68948,88)			:Кол.на Ед: 0,28	
37.2	521 С 34-030302-0#301	Дрели электрические маш.-ч	13,3056		13	(172,97)			0,0576	
37.3	135937 С 21-100502-1#802	Клей марки 88-СА кг	2,32848	1883		(4384,53)			0,01008	
37.4	144613 С 21-130103-0#102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 т	0,002772	22283		(61,77)			0,000012	
37.5	145656 С 21-130207-0#429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм 10 шт.	55,44	293		(16243,92)			0,24	
37.6	147734 С 21-130816-3#009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм кг	0,2772	619		(171,59)			0,0012	
37.7	241456 С 24-040201-0#654	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98 10 шт.	55,44	410		(22730,4)			0,24	
		Накладные расходы -		121,18		27993				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		121,18				27993		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		48,73		11257				
		Сметная стоимость				151964				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				480802,06	50739,18			311,65
		Тенге				340068,28	13383,34			13,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			480802,06	-	-		-
		Материалы -	Тенге			89994,6	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	353451,62	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			146226,34	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	146226,34		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	-0		-
		Сметная прибыль -	Тенге			50162,27	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			677190,66	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		324,83
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	353451,62	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			677190,66	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		324,83
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	353451,62	-		-

РАЗДЕЛ 8. Видеонаблюдение

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

38	Ц13-100408	--Устройство видеоконтрольное.	1	2674,62	42,62	2674,62	42,62	1073,06	2	2
	0623	Монтаж оборудования								
	13-100408-0623 РСНБ РК 2015	(ВИДЕОРЕГИСТРАТОР) шт.		2632	11,01	2632	11,01	40,6	0,01	0,01
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	2	1316		(2632)			:Кол.на Ед: 2	
38.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,01		1101			11,01	0,01	
38.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	0,01		4262	(42,62)			0,01	
31-050501-0#101		маш.-ч								
		Накладные расходы -		1073,06		1073				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		1073,06				1073		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		299,81		300				
		Сметная стоимость				4047				
39	Ц13-100302	--Коммутатор служебной связи.	1	8219,46	1150,74	8219,46	1150,74	2802,73	6	6
	0105	Монтаж оборудования								
	13-100302-0105 РСНБ РК 2015	шт.		6606	297,27	6606	297,27	40,6	0,27	0,27
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	6	1101		(6606)			:Кол.на Ед: 6	
39.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,27		1101			297,27	0,27	
39.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	0,27		4262	(1150,74)			0,27	
31-050501-0#101		маш.-ч								
39.4	146050 С	Шурупы с полукруглой головкой	0,0011	315737		(347,31)			0,0011	
21-130211-0#606		4х40 мм т								
39.5	147652 С	Припои оловянно-свинцовые в	0,000003	6245747		(18,74)			0,000003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21-130816-2#101		чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 т								
39.6 23-061601-0#301	238257 С	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2 1000 м	0,0007	138101	(	96,67)			0,0007	
		Накладные расходы -		2802,73		2803				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		2802,73				2803		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		881,77		882				
		Сметная стоимость				11904				
40	Ц13-100408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования (ЖЕСТКИЙ ДИСК)	2	2674,62	42,62	5349,24	85,24	2146,12	2	4
	13-100408-0623 РСНБ РК 2015	шт.		2632	11,01	5264	22,02	40,6	0,01	0,02
									:Кол.на Ед:	
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	4	1316	(	5264)			2	
40.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,02		1101			22,02	0,01	
40.3 31-050501-0#101	112 С	Автопогрузчики, 5 т маш.-ч	0,02		4262	(85,24)			0,01	
		Накладные расходы -		1073,06		2146				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		1073,06				2146		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		299,81		600				
		Сметная стоимость				8095				
41	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	1	1317,48	396,48	1317,48	396,48	482,75	1	1
	13-110401-0201 РСНБ РК 2015	(МОНИТОР) шт.		921	176,16	921	176,16	44	0,16	0,16
									:Кол.на Ед:	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	1	921	(	921)			1	
41.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,16		1101			176,16	0,16	
41.3 33-010201-0#101	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	0,16		2478	(396,48)			0,16	
		Накладные расходы -		482,75		483				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		482,75				483		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		144,02		144				
		Сметная стоимость				1944				
42	Ц13-100408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	10	2674,62	42,62	26746,2	426,2	10730,62	2	20
	13-100408-			2632	11,01	26320	110,1	40,6	0,01	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0623 РСНБ РК 2015	шт.								
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	20	1316	(	26320)			:Кол.на Ед: 2	
42.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,1	1101				110,1	0,01	
42.3 31-050501-0#101	112 С	Автопогрузчики, 5 т маш.-ч	0,1	4262	(	426,2)			0,01	
		Накладные расходы -		1073,06		10731				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		1073,06				10731		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		299,81		2998				
		Сметная стоимость				40475				
43	Ц13-110301-0101 13-110301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах (блок питания) шт.	1	579,48 571,5	-	579,48 571,5	-	251,46 44	0,5 -	0,5 -
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	0,5	1143	(	571,5)			:Кол.на Ед: 0,5	
43.2 21-130201-0#301	144707 С	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87 кг	0,035	228	(	7,98)			0,035	
		Накладные расходы -		251,46		251				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		251,46				251		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66,48		66				
		Сметная стоимость				897				
44	Ц13-080105-0101 13-080105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования шт.	3	2475,57 2202	- -	7426,71 6606	- -	2827,37 42,8	2 -	6 -
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	6	1101	(	6606)			:Кол.на Ед: 2	
44.2 21-050401-0#303	128921 С	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки АК5М2 т	0,00009	251140	(	22,6)			0,00003	
44.3 21-130703-1#402	146773 С	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72 кг	8,4	55	(	462)			2,8	
44.4 21-130703-1#607	146784 С	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73 т	0,003	68979	(	206,94)			0,001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.5	146823 С 21-130704-0#801	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79 т	0,00033	391433		(129,17)			0,00011	
		Накладные расходы -		942,46		2827				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		942,46				2827		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		273,44		820				
		Сметная стоимость				11074				
45	Ц13-110101--0102 13-110101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Конструкции для установки приборов, масса до 2 кг. Монтаж оборудования шт.	1	1313,04 478,5	149,99 66,06	1313,04 478,5	149,99 66,06	239,61 44	0,5 0,06	0,5 0,06
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	0,5	957		(478,5)			:Кол.на Ед: 0,5	
45.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,06		1101			66,06	0,06	
45.3	1319 С 34-010106-0#101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные) маш.-ч	0,03		458	(13,74)			0,03	
45.4	1695 С 34-010102-0#101	Станки сверлильные маш.-ч	0,03		50	(1,5)			0,03	
45.5	2016 С 31-060103-0#501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки маш.-ч	0,09		172	(15,48)			0,09	
45.6	2515 С 31-040301-0#101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт маш.-ч	0,04		137	(5,48)			0,04	
45.7	2648 С 34-010303-0#101	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс) маш.-ч	0,03		2128	(63,84)			0,03	
45.8	2652 С 34-010302-0#101	Пресс кривошипный простого действия, 25 кН (2,5 тс) маш.-ч	0,03		1245	(37,35)			0,03	
45.9	2875 С 34-030302-0#101	Перфоратор электрический маш.-ч	0,7		18	(12,6)			0,7	
45.10	131298 С 21-060902-0#902	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм м	0,95	249		(236,55)			0,95	
45.11	131301 С 21-060902-1#001	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная м	0,53	191		(101,23)			0,53	
45.12	144707 С 21-130201-0#301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87 кг	0,01	228		(2,28)			0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21-130211-0#606		4х40 мм т								
		Накладные расходы -		85,36		1707				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	85,36				1707		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		25,15		503				
		Сметная стоимость				6790				
47	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	70	197,94	2,2	13855,99	154,12	5293,2	0,1629	11,4
	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	м		176,58	0,0921	12360,85	6,45	42,8	0,0001	0,01
									:Кол.на Ед:	
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	11,4	1084		(12360,85)			0,1629	
47.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,007		921			6,45	0,0001	
47.3	1208 С 31-050602-0#505	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м маш.-ч	0,007		1345	(9,41)			0,0001	
47.4	2216 С 34-030302-0#501	Шуруповерты строительно-монтажные маш.-ч	4,256		16	(68,1)			0,0608	
47.5	2875 С 34-030302-0#101	Перфоратор электрический маш.-ч	4,256		18	(76,61)			0,0608	
47.6	145735 С 21-130207-1#006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм шт.	140	8		(1120)			2	
47.7	146050 С 21-130211-0#606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм т	0,0007	315737		(221,02)			0,00001	
		Накладные расходы -		75,62		5293				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	75,62				5293		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		21,88		1532				
		Сметная стоимость				20681				
48	Ц13-080206-0201	Провод двух-трехжильный. Прокладка по деревянному основанию	150	252,64	0,8036	37896,67	120,54	6860,88	0,1	15
	13-080206-0201 РСНБ РК 2015	м провод		106,6	0,2673	15990	40,09	42,8	0,0002	0,03
									:Кол.на Ед:	
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	15	1066		(15990)			0,1	
48.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,03		1336,5			40,09	0,0002	
48.3	766 С 31-050102-0#302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10	0,015		4707	(70,61)			0,0001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
48.4	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	0,015		3329	(49,94)			0,0001	
33-010201-0#102		маш.-ч								
48.5	145981 С	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	0,75	184		(138)			0,005	
21-130209-0#304		кг								
48.6	145983 С	Гвозди строительные с плоской	0,825	310		(255,75)			0,0055	
21-130209-0#401		головкой ГОСТ 283-75								
		кг								
48.7	146122 С	Асбестовый картон общего	0,015	550358		(8255,37)			0,0001	
21-130405-0#101		назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95								
		т								
48.8	147568 С	Бирки маркировочные	0,459	2834		(1300,81)			0,00306	
21-130816-0#202		100 шт.								
48.9	238444 С	Гильза кабельная медная ГМ 6-4,	73,5	32		(2352)			0,49	
23-061702-0#103		внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81								
		шт.								
48.10	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	37,5	229		(8587,5)			0,25	
24-040201-0#646		10 шт.								
48.11	242809 С	Колпачки изолирующие ГОСТ Р	7,35	122		(896,7)			0,049	
24-040207-2#804		51177-98								
		10 шт.								
48.12	249432 С	Краска	0,6	-		(-)			0,004	
22-040201-99#01		кг								
		Накладные расходы -		45,74		6861				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		45,74				6861		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		23,87		3581				
		Сметная стоимость				48338				
49	Ц13-080206-0901 13-080206-0901 РСНВ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах м	90	41,93 31,98	0,8036 0,2673	3773,36 2878,2	72,32 24,06	1242,17 42,8	0,03 0,0002	2,7 0,02
									:Кол.на Ед:	
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	2,7	1066		(2878,2)			0,03	
49.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,018		1336,5			24,06	0,0002	
49.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при	0,009		4707	(42,36)			0,0001	
31-050102-0#302		работе на монтаже технологического оборудования, 10 т								
		маш.-ч								
49.4	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	0,009		3329	(29,96)			0,0001	
33-010201-0#102		маш.-ч								
49.5	147172 С	Лента липкая изоляционная на	0,144	658		(94,75)			0,0016	
21-130809-0#801		поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной от 0,14 до 0,19 мм кг								
49.6	147184 С 21-130809-1#301	Лента К226 100 м	0,045	1772	(79,74)				0,0005	
49.7	147568 С 21-130816-0#202	Бирки маркировочные 100 шт.	0,045	2834	(127,53)				0,0005	
49.8	242707 С 24-040207-1#303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 100 шт.	0,234	1827	(427,52)				0,0026	
49.9	242795 С 24-040207-2#502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98 100 шт.	0,09	960	(86,4)				0,001	
49.10	242938 С 24-040207-3#932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 1000 шт.	0,018	383	(6,89)				0,0002	
49.11	249432 С 22-040201-99#01	Краска кг	0,045	-	(-)				0,0005	
		Накладные расходы -		13,80		1242				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		13,80				1242		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,46		401				
		Сметная стоимость				5417				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			113731,82	2647,73			72,78
			Тенге			84615	755,06			0,68
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			113731,82	-	-		-
	Материалы -		Тенге			26469,09	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	85370,07	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			35657,17	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	35657,17		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	0		-
	Сметная прибыль -		Тенге			11951,12	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			161340,11	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		73,46
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	85370,07	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			161340,11	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		73,46
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	85370,07	-		-

РАЗДЕЛ 9. Подъмная платформа для инвалидов

50	Ц13-030501--0508 13-030501-0508 РСНБ РК 2015	Кабина (платформа) для инвалидов. Установка платформ	1 1	22011 22011	- -	22011 22011	- -	8936,47 40,6	23 -	23 -
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	23	957	(22011)				:Кол.на Ед: 23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21-130701-1#002		ГОСТ Р 52087-2003								
51.8	147338 С 21-130812-1#036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 кг	0,00026	235559		(61,25)			0,00026	
51.9	250410 С 23-011399-99#09	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80 т м	0,45	-		(-)			0,45	
		Накладные расходы -		2341,12		2341				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		2341,12				2341		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		569,30		569				
		Сметная стоимость				7686				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			4775,19	714,06			3,36
			Тенге			3769,92	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4775,19	-	-		-
		Материалы -	Тенге			291,2	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3769,92	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2341,12	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	2341,12		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	0		-
		Сметная прибыль -	Тенге			569,3	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7685,61	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3,36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3769,92	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			7685,61	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3,36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3769,92	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ НА ГАЗОПРОВОДЕ -7 ШТ								
52	Е11-060101-- 0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,7	32918,74	1099,11	23043,12	769,37	1606,95	4,9	3,43
	11-060101- 0113 РСНБ РК 2015	м3		4512,9	220,38	3159,03	154,27	48,5	0,197	0,14
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	3,43	921		(3159,03)			:Кол.на Ед: 4,9	
52.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,1379		1118,69			154,27	0,197	
52.3	112 С 31-050501-0#101	Автопогрузчики, 5 т маш.-ч	0,00189		4262(	8,06)			0,0027	
52.4	403 С 31-040101-0#101	Вибратор глубинный маш.-ч	0,20412		39(	7,96)			0,2916	
52.5	698 С 31-050101-0#102	Краны башенные, 8 т маш.-ч	0,12327		5773(	711,64)			0,1761	
52.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,00518		4347(	22,52)			0,0074	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31-050102-0#102		маш.-ч	0,00602		78(	0,47)			0,0086	
52.7	1794 С	Пилы электрические цепные								
34-030102-0#201		маш.-ч	0,00756		2478(	18,73)			0,0108	
52.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т								
33-010201-0#101		маш.-ч	0,714	25041		(17879,27)			1,02	
52.9	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ								
21-020101-0#301		7473-2010 м3	0,5334	70		(37,34)			0,762	
52.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм								
21-050307-1#013		ГОСТ 10543-98 кг	0,0049	58368		(286)			0,007	
52.11	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм								
21-070203-0#305		до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 м3	0,000574	31967		(18,35)			0,00082	
52.12	144600 С	Известь строительная негашеная								
21-130102-0#801		комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 т	0,21	310		(65,1)			0,3	
52.13	145983 С	Гвозди строительные с плоской								
21-130209-0#401		головкой ГОСТ 283-75 кг	0,0525	6994		(367,19)			0,075	
52.14	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93								
21-130803-1#101		10 м2	0,002968	99		(0,29)			0,00424	
52.15	249132 С	Вода техническая								
21-130703-1#405		м3	0,4557	1012		(461,17)			0,651	
52.16	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм								
27-010101-0#104		м2								
		Накладные расходы -		2295,64		1607		1607		
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		2295,64		1972				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2817,15		26622				
		Сметная стоимость								
53	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов	0,14	87996,97	6226,79	12319,58	871,75	6380,2	73,6	10,3
	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		74483,2	349,08	10427,65	48,87	60,9	0,27	0,04
		т констр	10,3	1012		(10427,65)			:Кол.на Ед: - - - 73,6	
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	0,0378		1292,89			48,87	0,27	
53.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	2,282		291(	664,06)			16,3	
53.3	376 С	Выпрямители сварочные								
31-060103-0#101		однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А маш.-ч	0,0154		4347(	66,94)			0,11	
53.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т								
31-050102-0#102		маш.-ч	0,518		91(	47,14)			3,7	
53.5	1198 С	Лебедки электрические тяговым								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31-050402-0#304		усилием до 31,39 кН (3,2 т)								
		маш.-ч								
53.6	2346 С	Электрические печи для сушки	0,1666		178	(29,65)			1,19	
31-060103-0#701		сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С								
		маш.-ч								
53.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0224		2478	(55,51)			0,16	
33-010201-0#101		маш.-ч								
53.8	2577 С	Аппарат для газовой сварки и	0,3248		26	(8,44)			2,32	
31-060202-0#501		резки								
		маш.-ч								
53.9	128070 С	Проволока горячекатаная обычной	0,0042	70		(0,29)			0,03	
21-050307-1#013		точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98								
		кг								
53.10	128849 С	Канат стальной двойной свивки	0,002618	3360		(8,8)			0,0187	
21-050310-1#108		типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)								
		10 м								
53.11	131534 С	Бруски обрезные хвойных пород	0,000144	60203		(8,68)			0,00103	
21-070201-0#101		длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86								
		м3								
53.12	144746 С	Болты строительные с гайками и	0,0007	404706		(283,29)			0,005	
21-130201-0#901		шайбами ГОСТ 1759.0-87								
		т								
53.13	145983 С	Гвозди строительные с плоской	0,0014	310		(0,43)			0,01	
21-130209-0#401		головкой ГОСТ 283-75								
		кг								
53.14	146649 С	Кислород технический газообразный	0,273	258		(70,43)			1,95	
21-130701-0#401		ГОСТ 5583-78								
		м3								
53.15	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая	0,0826	147		(12,14)			0,59	
21-130701-1#002		ГОСТ Р 52087-2003								
		кг								
53.16	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ	0,000014	1880677		(26,33)			0,0001	
21-130804-0#301		30055-93								
		т								
53.17	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ	0,00196	220651		(432,48)			0,014	
21-130812-1#045		9466-75								
		т								
53.18	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ	0,000043	461512		(20,03)			0,00031	
22-040101-0#502		РК ГОСТ Р 51693-2003								
		т								
53.19	149375 С	Растворители для лакокрасочных	0,000084	628790		(52,82)			0,0006	
22-040601-0#602		материалов Р-4 ГОСТ 7827-74								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
53.20	248298 С 21-060405-99#01	Конструкции стальные т	0,14	-		(-)			1	
53.21	279826 С 21-050204-0#703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 т	0,000272	384562		(104,45)			0,00194	
		Накладные расходы -		45572,86		6380				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		45572,86				6380		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		10685,59		1496				
		Сметная стоимость				20196				
54	С121-060510--1004	Опоры неподвижные	0,14	424980	-	59497,2	-	-	-	-
	21-060510-1004 РСНБ РК 2015	т		-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		33998,40		4760				
		Сметная стоимость				64257				
55	Е11-250129--0501	Протектор. Установка опознавательного знака	7	2434,68	-	17042,78	-	5936,68	1,68	11,76
	11-250129-0501 РСНБ РК 2015	знак		1444,8	-	10113,6	-	58,7	-	-
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	11,76	860		(10113,6)			:Кол.на Ед: 1,68	
55.2	147580 С 21-130816-05#00	Знаки опознавательные металлические шт.	7	-		(-)			1	
55.3	149388 С 22-040603-0#101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013 кг	1,05	579		(607,95)			0,15	
55.4	249372 С 22-040201-0#101	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77 т	0,0014	2134661		(2988,53)			0,0002	
55.5	249394 С 22-040201-0#603	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71 кг	0,7	378		(264,6)			0,1	
55.6	249504 С 22-040501-0#803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 кг	2,1	1461		(3068,1)			0,3	
		Накладные расходы -		848,10		5937				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7		848,10				5937		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		262,62		1838				
		Сметная стоимость				24818				
56	С121-130816-0500 21-130816-0500 РСНБ РК 2015	Знаки опознавательные металлические шт.	7	1500	-	10500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		120,00		840				
		Сметная стоимость				11340				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			122402,67	1641,12			25,49
			Тенге			23700,28	203,14			0,18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			110083,09	-	-		-
		Материалы -	Тенге			26043,89	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13426,9	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			69997,2	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7543,63	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	7543,63		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	0		-
		Сметная прибыль -	Тенге			9410,14	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			127036,86	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15,33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13426,9	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12319,58	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1020,18	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10476,52	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6380,2	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	6380,2		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	0		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1495,98	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			20195,76	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10,34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10476,52	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			147232,62	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25,67
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23903,42	-		-

РАЗДЕЛ 12. СЕЧЕНИЕ 1-1-924,06 м2

57	Е11-270602--0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов т	0,462	133218,83	1626,03	61547,1	751,23	212,64	-	-
				-	763,28	-	352,64	60,3	0,58	0,27

:Кол.на Ед: - - -

57.1	3	Затраты труда машинистов	0,268		1316			352,64	0,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		чел-ч								
57.2	1239 С	Автогудронаторы, 3500 л	0,13398		5607	(751,23)			0,29	
32-010202-0#101		маш.-ч								
57.3	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие	0,47586	127760		(60795,87)			1,03	
21-130104-0#502		СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130								
		т								
		Накладные расходы -		460,26		213				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		460,26				213		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		10694,33		4941				
		Сметная стоимость				66701				
58	Е11-270602--	Покрытия толщиной 4 см из	924,06	2198,63	90,72	2031669,5	83833,99	34747,23	0,0336	31,05
	0301	горячих асфальтобетонных								
	11-270602-	смесей плотных мелкозернистых		36,99	25,37	34184,31	23439,62	60,3	0,0168	15,55
	0301 РСНБ	АБВ, плотность каменных								
	РК 2015	материалов 2,5-2,9 т/м3.								
		Устройство								
		м2 покры								
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	31,05	1101		(34184,31)			:Кол.на Ед: 0,0336	
		чел-ч								
58.2	3	Затраты труда машинистов	15,55		1507,18			23439,62	0,0168	
		чел-ч								
58.3	621 С	Катки дорожные самоходные	3,206488		3390	(10869,99)			0,00347	
32-010101-0#102		гладкие, 8 т								
		маш.-ч								
58.4	623 С	Катки дорожные самоходные	9,333006		5234	(48848,95)			0,0101	
32-010101-0#104		гладкие, 13 т								
		маш.-ч								
58.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,027722		4347	(120,51)			0,00003	
31-050102-0#102		маш.-ч								
58.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	0,360383		5430	(1956,88)			0,00039	
32-010211-0#201		маш.-ч								
58.7	1240 С	Гудронаторы ручные	1,293684		120	(155,24)			0,0014	
32-010202-0#301		маш.-ч								
58.8	1955 С	Укладчики асфальтобетона	2,587368		8422	(21790,81)			0,0028	
32-010209-0#101		маш.-ч								
58.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	0,036962		2478	(91,59)			0,00004	
33-010201-0#101		маш.-ч								
58.10	102740 С	Смеси асфальтобетонные горячие	89,264196	21347		(1905522,8)			0,0966	
21-020501-0#307		плотные мелкозернистые, типа В,								
		марки II СТ РК 1225-2013								
		т								
58.11	127727 С	Поковки из квадратных заготовок	0,005729	218211		(1250,17)			0,000006	
21-050302-0#101		ГОСТ 8479-70								
		т								
58.12	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород	0,138609	40425		(5603,27)			0,00015	
21-070201-0#301		длиной от 4 м до 6,5 м, шириной								
		от 75 мм до 150 мм, толщиной от								
		40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ								
		8486-86								
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 13. ПОКРЫТИЕ								
		СЕЧЕНИЕ 1-1-843,4 м2 (за пределами участка)								
60	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,4217	133218,83	1626,03	56178,38	685,7	194,09	-	-
	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	т		-	763,28	-	321,88	60,3	0,58	0,24
60.1	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,2446		1316			321,88	:Кол.на Ед: 0,58	
60.2	1239 С 32-010202-0#101	Автогудронаторы, 3500 л маш.-ч	0,122293		5607	(685,7)			0,29	
60.3	144655 С 21-130104-0#502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 т	0,434351	127760		(55492,68)			1,03	
		Накладные расходы -		460,26		194				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		460,26				194		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		10694,33		4510				
		Сметная стоимость				60882				
61	E11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных	843,4	2198,63	90,72	1854327,7	76516,23	31714,19	0,0336	28,34
	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		36,99	25,37	31200,4	21393,61	60,3	0,0168	14,19
		м2 покры								
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	28,34	1101		(31200,4)			:Кол.на Ед: 0,0336	
61.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	14,19		1507,18			21393,61	0,0168	
61.3	621 С 32-010101-0#102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т маш.-ч	2,926598		3390	(9921,17)			0,00347	
61.4	623 С 32-010101-0#104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т маш.-ч	8,51834		5234	(44584,99)			0,0101	
61.5	762 С 31-050102-0#102	Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч	0,025302		4347	(109,99)			0,00003	
61.6	1135 С 32-010211-0#201	Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч	0,328926		5430	(1786,07)			0,00039	
61.7	1240 С 32-010202-0#301	Гудронаторы ручные маш.-ч	1,18076		120	(141,69)			0,0014	
61.8	1955 С 32-010209-0#101	Укладчики асфальтобетона маш.-ч	2,36152		8422	(19888,72)			0,0028	
61.9	2509 С 33-010201-0#101	Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	0,033736		2478	(83,6)			0,00004	
61.10	102740 С	Смеси асфальтобетонные горячие	81,47244	21347		(1739192,2)			0,0966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21-020501-0#307	плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013 т								
61.11	127727 С 21-050302-0#101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 т	0,005229	218211		(1141,04)			0,000006	
61.12	131548 С 21-070201-0#301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 м3	0,12651	40425		(5114,17)			0,00015	
61.13	144655 С 21-130104-0#502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 т	0,009109	127760		(1163,73)			0,000011	
		Накладные расходы -		37,60		31714				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		37,60				31714		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		178,90		150883				
		Сметная стоимость				2036925				
62	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 м2 покры	843,4	517,2	0,0432	436203,53	36,43	100,79	0,0002	0,15
				0,1982	-	167,15	-	60,3	-	-
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	0,1518	1101		(167,15)			:Кол.на Ед: 0,0002	
62.2	1240 С 32-010202-0#301	Гудронаторы ручные маш.-ч	0,303624		120	(36,43)			0,00036	
62.3	102740 С 21-020501-0#307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013 т	20,41028	21347		(435698,25)			0,0242	
62.4	144655 С 21-130104-0#502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 т	0,002362	127760		(301,71)			0,000003	
		Накладные расходы -		0,12		101				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		0,12				101		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		41,39		34904				
		Сметная стоимость				471209				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			2346709,7	77238,36			28,49
			Тенге			31367,55	21715,48			14,44
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2346709,7	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2238103,8	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	53083,03	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32009,07	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	32009,07		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	-0		-
		Сметная прибыль -	Тенге			190297,5	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2569016,2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42,93
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53083,03	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			2569016,2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42,93
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53083,03	-		-
		РАЗДЕЛ 14. СЕЧЕНИЕ 2-2-36,61 м2								
63	С121-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	0,73	33026	-	24108,98	-	-	-	-
	21-130101-0101 РСНБ РК 2015	т		-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		2642,08		1929				
		Сметная стоимость				26038				
64	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	36,61	356,58	33,87	13054,55	1239,98	7388,03	0,381	13,95
	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	м2 троту		321,94	12,72	11786,41	465,71	60,3	0,0098	0,36
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	13,95	845		(11786,41)			:Кол.на Ед: 0,381	
64.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,3588		1298,05			465,71	0,0098	
64.3	112 С 31-050501-0#101	Автопогрузчики, 5 т маш.-ч	0,003661		4262	(15,6)			0,0001	
64.4	762 С 31-050102-0#102	Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч	0,150101		4347	(652,49)			0,0041	
64.5	1246 С 32-010212-0#401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания маш.-ч	1,878093		34	(63,86)			0,0513	
64.6	2509 С 33-010201-0#101	Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	0,205016		2478	(508,03)			0,0056	
64.7	100328 С 21-010401-0#101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 м3	0,018305	1539		(28,17)			0,0005	
64.8	244654 С 21-040509-99#02	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров м2	36,61	-		(-)			1	
64.9	249751 С 22-050199-99#02	Смесь пескоцементная м3	1,8305	-		(-)			0,05	
		Накладные расходы -		201,80		7388				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		201,80				7388		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		Накладные расходы -		37,60		4396				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,3	37,60				4396		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) -	8%	209,29		24465				
		Сметная стоимость				330284				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			306085,22	10662,49			3,93
			Тенге			4324,55	2991,99			1,99
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			306085,22	-	-		-
		Материалы -	Тенге			291098,17	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7316,54	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4411,87	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	4411,87		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	0		-
		Сметная прибыль -	Тенге			24839,77	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			335336,86	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5,92
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7316,54	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			335336,86	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5,92
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7316,54	-		-

РАЗДЕЛ 16. Озеленение

				одготовка участка						
69	Е11-470101--Участок для озеленения.	1294,8	72,32	-	93642,01	-	52814,09	0,0741	95,94
	0103 Разбивка участка								
	11-470101-0103 РСНБ РК 2015 м2		72,32	-	93642,01	-	56,4	-	-
69.1	1 Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	95,94	976		(93642,01)			:Кол.на Ед: 0,0741	
	Накладные расходы -		40,79		52814				
	в т.ч. накладные первого уровня -	56,4	40,79				52814		
	СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		9,05		11716				
	Сметная стоимость				158173				
70	Е11-470101--Участок для озеленения.	1294,8	30,15	-	39033,17	-	22014,71	0,0391	50,63
	0104 Очистка участка от мусора								
	11-470101-0104 РСНБ РК 2015 м2		30,15	-	39033,17	-	56,4	-	-
70.1	1 Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	50,63	771		(39033,17)			:Кол.на Ед: 0,0391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		17,00		22015				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		17,00				22015		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,77		4884				
		Сметная стоимость				65932				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			132675,18	-			146,57
			Тенге			132675,18	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			132675,18	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	132675,18	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			74828,8	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	74828,8		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	0		-
		Сметная прибыль -	Тенге			16600,32	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			224104,3	-	-		146,57
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	132675,18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			224104,3	-	-		146,57
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	132675,18	-		-
		РАЗДЕЛ 17. ДЕРЕВЬЯ								
71	Е11-470102-0213	Деревья и кустарники с квадратным комом земли,	36	4409,65	441,53	158747,26	15895,04	58774,88	3,55	127,73
	11-470102-0213 РСНБ РК 2015	размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%		2735,51	159,24	98478,29	5732,5	56,4	0,121	4,36
		яма								:Кол.на Ед:
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	127,73	771	(98478,29)				3,55
71.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,36	1316			5732,5		0,121
71.3	2288 С 31-010203-0#101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	4,356	3649	(15895,04)				0,121
71.4	100005 С 21-010101-0#202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	33,336	610	(20334,96)				0,926
71.5	244573 С 25-030201-0#113	Перегной	м3	11,124	2161	(24038,96)				0,309
		Накладные расходы -		1632,64		58775				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		1632,64				58775		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		483,38		17402 234924				
72	Е11-470103-0105 11-470103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка шт.	36	3025,88 2039,05	852,87 255,8	108931,71 73405,87	30703,32 9208,84	46594,7 56,4	1,85 0,181	66,67 6,52
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	66,67	1101		(73405,87)			:Кол.на Ед: 1,85	
72.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	6,52		1413,27			9208,84	0,181	
72.3 31-050102-0#102	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч	4,32		4347	(18779,04)			0,12	
72.4 32-010211-0#201	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч	2,196		5430	(11924,28)			0,061	
72.5 21-130803-1#101	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 10 м2	0,54	6994		(3776,76)			0,015	
72.6 21-130804-0#901	147087 С	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88 т	0,00108	242293		(261,68)			0,00003	
72.7 25-030201-01#03	244563 С	Колья шт.	72	-		(-)			2	
72.8 21-130703-1#405	249132 С	Вода техническая м3	7,92	99		(784,08)			0,22	
72.9 25-030201-99#01	268268 С	Саженцы 1000 шт.	0,036	-		(-)			0,001	
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 56,4 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		1294,30 1294,30 345,61		46595 12442 167969		46595		
73	С125-010202-0103 25-010202-0103 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 шт.	28	1428 -	- -	39984 -	- -	- -	- -	- -
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		114,24		3199 43183				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С125-010201-0103 25-010201-0103 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с оголённой корневой системой, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	8	1672	-	13376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		133,76		1070				
		Сметная стоимость				14446				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			321038,96	46598,36			194,4
			Тенге			171884,16	14941,33			10,87
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			321038,96	-	-		-
		Материалы -	Тенге			49196,44	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	186825,49	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			53360	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			105369,58	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	105369,58		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	-0		-
		Сметная прибыль -	Тенге			34112,68	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			460521,23	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		205,27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	186825,49	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			460521,23	-	-		205,27
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	186825,49	-		-

РАЗДЕЛ 18. КУСТАРНИКИ

75	Е11-470108--0103 11-470108-0103 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%	80	354,35	33,7	28348,16	2695,6	11679,18	0,317	25,36
				244,41	14,44	19552,56	1155,2	56,4	0,01	0,8
		м траншеи								
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	25,36	771		(19552,56)			:Кол.на Ед:	
		чел-ч							0,317	
75.2	3	Затраты труда машинистов	0,8		1444			1155,2	0,01	
		чел-ч								
75.3	2331 С 31-010205-0#105	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, 45 л	0,4		6739	(2695,6)			0,005	
		маш.-ч								
75.4	100005 С	Земля растительная	10	610		(6100)			0,125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21-010101-0#202		механизированной заготовки м3								
		Накладные расходы -		145,99		11679				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		145,99				11679		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		40,03		3202				
		Сметная стоимость				43230				
76	E11-470109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и	80	500,12	92,31	40009,84	7384,8	18963,62	0,404	32,32
	11-470109-0101 РСНБ РК 2015	вьющиеся растения. Посадка м изгоро		401,58	18,72	32126,08	1497,36	56,4	0,017	1,36
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	32,32	994		(32126,08)			:Кол.на Ед: 0,404	
76.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	1,36		1101			1497,36	0,017	
76.3	1135 С 32-010211-0#201	Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч	1,36		5430	(7384,8)			0,017	
76.4	249132 С 21-130703-1#405	Вода техническая м3	5,04	99		(498,96)			0,063	
76.5	268268 С 25-030201-99#01	Саженцы 1000 шт.	0,24	-		(-)			0,003	
		Накладные расходы -		237,05		18964				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		237,05				18964		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		58,97		4718				
		Сметная стоимость				63691				
77	С125-010301-0101	Саженцы кустарников	80	487	-	38960	-	-	-	-
	25-010301-0101 РСНБ РК 2015	лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81 шт.		-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		38,96		3117				
		Сметная стоимость				42077				
78	E11-470118-0301	Саженцы кустарников с оголенной корневой системой в	80	444,13	108,6	35530,56	8688	15757,53	0,401	32,08
	11-470118-0301 РСНБ РК 2015	живой изгороди однорядной и с вьющимися растениями. Уход м		327,22	22,02	26177,28	1761,6	56,4	0,02	1,6
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	32,08	816		(26177,28)			:Кол.на Ед: 0,401	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	1,6		1101			1761,6	0,02	
78.3	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	1,6		5430	(8688)			0,02	
32-010211-0#201		маш.-ч								
78.4	244559 С	Удобрения	0,32	-		(-)			0,004	
25-030101-01#01		т								
78.5	249132 С	Вода техническая	6,72	99		(665,28)			0,084	
21-130703-1#405		м3								
		Накладные расходы -		196,97		15758				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		196,97				15758		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		51,29		4103				
		Сметная стоимость				55391				
79	Е11-470106--0103	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%	6	517,55	58,68	3105,3	352,08	1423,78	0,52	3,12
	11-470106-0103 РСНБ РК 2015			400,92	19,82	2405,52	118,91	56,4	0,018	0,11
		яма								
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	3,12	771		(2405,52)			:Кол.на Ед: 0,52	
79.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,108		1101			118,91	0,018	
79.3	1853 С	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	0,108		3001	(324,11)			0,018	
33-040102-0#104		маш.-ч								
79.4	2400 С	Ямокопатели	0,108		259	(27,97)			0,018	
32-060101-1#501		маш.-ч								
79.5	100005 С	Земля растительная механизированной заготовки	0,57	610		(347,7)			0,095	
21-010101-0#202		м3								
		Накладные расходы -		237,30		1424				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		237,30				1424		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		60,39		362				
		Сметная стоимость				4891				
80	Е11-470107--0101	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	6	228,3	59,73	1369,79	358,38	599,36	0,166	1
	11-470107-0101 РСНБ РК 2015			165	12,11	990,02	72,67	56,4	0,011	0,07
		шт.								
80.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	0,996	994		(990,02)			:Кол.на Ед: 0,166	
80.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,066		1101			72,67	0,011	
80.3	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	0,066		5430	(358,38)			0,011	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
32-010211-0#201			маш.-ч								
80.4	249132 С	Вода техническая	м3	0,216	99	(	21,38)			0,036	
21-130703-1#405											
80.5	268268 С	Саженцы	1000 шт.	0,006	-	(	-)			0,001	
25-030201-99#01											
		Накладные расходы -			99,89		599				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4			99,89						
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		26,26		158		599		
		Сметная стоимость					2127				
81	С125-010301--0101	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81		6	487	-	2922	-	-	-	-
	25-010301-0101 РСНБ РК 2015				-	-	-	-	-	-	-
			шт.								
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		38,96		234				
		Сметная стоимость					3156				
82	Е11-470118--0102	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Уход		6	949,16	157,47	5694,95	944,82	2389,45	0,732	4,39
	11-470118-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6				674,17	31,93	4045,03	191,57	56,4	0,029	0,17
			шт.								
82.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,39	921	(	4045,03)			:Кол.на Ед: 0,732	
82.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,174		1101			191,57	0,029	
82.3	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,174		5430	(944,82)			0,029	
32-010211-0#201											
82.4	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,09	6994		(629,46)			0,015	
21-130803-1#101											
82.5	147087 С	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000018	242293		(4,36)			0,000003	
21-130804-0#901											
82.6	244563 С	Колья	шт.	1,2	-		(-)			0,2	
25-030201-01#03											
82.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,72	99		(71,28)			0,12	
21-130703-1#405											
		Накладные расходы -			398,24		2389				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4			398,24						
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		107,79		647		2389		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				8731				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			155940,6	20423,68			98,27
			Тенге			85296,5	4797,31			4,11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			155940,6	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8338,43	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	90093,8	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			41882	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			50812,91	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	50812,91		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	-0		-
		Сметная прибыль -	Тенге			16540,28	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			223293,79	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	90093,8	-		102,38
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			223293,79	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	90093,8	-		102,38
		РАЗДЕЛ 19. ГАЗОН								
83	Е11-470112--0103 11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	110	315,26	9,25	34678,46	1017,6	13437,85	0,2678	29,46
				214,51	2,09	23595,86	230,11	56,4	0,0019	0,21
			м2							
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	29,46	801		(23595,86)			:Кол.на Ед:	
83.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч 0,209		1101			230,11		0,0019
83.3	1135 С 32-010211-0#201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч 0,154		5430	(836,22)				0,0014
83.4	1648 С 32-060101-1#001	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч 0,154		106	(16,32)				0,0014
83.5	1853 С 33-040102-0#104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч 0,055		3001	(165,06)				0,0005
83.6	100005 С 21-010101-0#202	Земля растительная механизированной заготовки	м3 16,5	610		(10065)				0,15
		Накладные расходы -		122,16		13438				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		122,16				13438		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		34,99		3849				
		Сметная стоимость				51966				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	110	206,19	148,78	22681,4	16366,02	4819,26	0,0525	5,78
	11-470112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	м2		47,51	30,17	5226,38	3318,41	56,4	0,0274	3,01
84.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	5,78	905		(5226,38)			:Кол.на Ед:	
		чел-ч							0,0525	
84.2	3	Затраты труда машинистов	3,01		1101			3318,41	0,0274	
		чел-ч								
84.3	1135 С 32-010211-0#201	Машины поливомоечные, 6000 л	3,014		5430	(16366,02)			0,0274	
		маш.-ч								
84.4	249132 С 21-130703-1#405	Вода техническая	11	99		(1089)			0,1	
		м3								
		Накладные расходы -		43,81		4819				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		43,81		4819				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,00		2200		4819		
		Сметная стоимость				29701				
85	С125-030201-0200	Семена	33	500	-	16500	-	-	-	-
	25-030201-0200 РСНБ РК 2015	кг		-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		40,00		1320				
		Сметная стоимость				17820				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге			73859,85	17383,62			35,23
			Тенге			28822,23	3548,52			3,22
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			73859,85	-	-		-
	Материалы -		Тенге			11154	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	32370,76	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16500	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			18257,11	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	18257,11		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	-0		-
	Сметная прибыль -		Тенге			7369,36	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99486,32	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	32370,76	-		38,46
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге			99486,32	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	32370,76	-		38,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 20. ЦВЕТНИКИ-105м2								
86	Е11-470113-0201 11-470113-0201 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	105,04	496,07 374,07	- -	52106,88 39292	- -	22160,69 56,4	0,467 -	49,05 -
		м2								
86.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	49,05	801		(39292)			:Кол.на Ед:	
		чел-ч							0,467	
86.2	100005 С 21-010101-0#202	Земля растительная механизированной заготовки	21,008	610		(12814,88)			0,2	
		м3								
		Накладные расходы -		210,97		22161				
		в т.ч. накладные первого уровня -	56,4	210,97						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		56,56		5941		22161		
		Сметная стоимость				80209				
87	Е11-470113-0202 11-470113-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Цветники. Подготовка почвы. добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 1147-0113-0201	105,04	147,83 86,83	- -	15527,9 9120,46	- -	5143,94 56,4	0,1084 -	11,39 -
		м2								
87.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	11,39	801		(9120,46)			:Кол.на Ед:	
		чел-ч							0,1084	
87.2	100005 С 21-010101-0#202	Земля растительная механизированной заготовки	10,504	610		(6407,44)			0,1	
		м3								
		Накладные расходы -		48,97		5144				
		в т.ч. накладные первого уровня -	56,4	48,97						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,74		1654		5144		
		Сметная стоимость				22326				
88	Е11-470113-0301 11-470113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	105,04	1724 1201,59	445,8 90,39	181088,58 126214,91	46827,15 9494,79	76540,27 56,4	1,35 0,0821	141,81 8,62
		м2								
88.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	141,81	890		(126214,91)			:Кол.на Ед:	
		чел-ч							1,35	
88.2	3	Затраты труда машинистов	8,62		1101			9494,79	0,0821	
		чел-ч								
88.3	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	8,623784		5430	(46827,15)			0,0821	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
32-010211-0#201			маш.-ч								
88.4	131611 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,008403	21825		(183,4)			0,00008	
21-070203-0#405											
88.5	147087 С	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00084	242293		(203,6)			0,000008	
21-130804-0#901											
88.6	244573 С	Перегной	м3	2,1008	2161		(4539,83)			0,02	
25-030201-0#113											
88.7	249132 С	Вода техническая	м3	31,512	99		(3119,69)			0,3	
21-130703-1#405											
88.8	268270 С	Цветы	1000 шт.	1,764672	-		(-)			0,0168	
25-030201-99#03											
		Накладные расходы -			728,68		76540				
		в т.ч. накладные первого уровня -	56,4		728,68						
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		196,21		20610		76540		
		Сметная стоимость					278239				
89	E11-470118-0401	--Цветники из многолетников. Уход		105,04	987,52	293,22	103729,47	30799,83	43334,9	0,7953	83,54
	11-470118-0401 РСНБ РК 2015		м2		672,03	59,45	70589,87	6245,05	56,4	0,054	5,67
89.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	83,54	845		(70589,87)			:Кол.на Ед: 0,7953	
89.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,67		1101			6245,05	0,054	
89.3	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	5,67216		5430	(30799,83)			0,054	
32-010211-0#201											
89.4	249132 С	Вода техническая	м3	23,634	99		(2339,77)			0,225	
21-130703-1#405											
		Накладные расходы -			412,56		43335				
		в т.ч. накладные первого уровня -	56,4		412,56						
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		112,01		11765		43335		
		Сметная стоимость					158830				
90	С125-030201-9903	Цветы		5,04192	2500	-	12604,8	-	-	-	-
	25-030201-9903 РСНБ РК 2015		1000 шт.		-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		200,00		1008				
		Сметная стоимость					13613				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге			365057,62	77626,98			285,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			245217,23	15739,83			14,3
		Материалы -	Тенге			365057,62	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			29608,61	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	260957,07	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12604,8	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			147179,79	-	-		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	147179,79		-
		Сметная прибыль -	Тенге			-	-	-0		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40978,99	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			553216,4	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		300,09
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			-	260957,07	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			553216,4	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		300,09
						-	260957,07	-		-
		РАЗДЕЛ 21. МАФы								
91	Е Т 8601-0101-0302 У86-010101 01-0302 УСН РК 8.02-03-20 18	-Скамья прямолинейная без спинки	2	39780	124	79560	248	8661,38	-	-
		комплект		4723	36	9446	72	91	-	-
		Накладные расходы -		4330,69		8661				
		в т.ч. накладные первого уровня -	91%	4330,69						
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	3528,86		7058		8661		
		Сметная стоимость				95279				
92	Е Т 8601-0101-0103 У86-010101 01-0103 УСН РК 8.02-03-20 18	-Урна на треноге	2	15951	-	31902	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	1276,08		2552				
		Сметная стоимость				34454				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			111462	248			-
			Тенге			9446	72			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			111462	-	-		-
		Материалы -	Тенге			101768	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9518	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8661,38	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	8661,38		-
		Сметная прибыль -	Тенге			9609,87	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			129733,25	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9518	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			129733,25	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9518	-		-
		РАЗДЕЛ 22. Технологическое оборудование								
93	Т Коммерческое предложение ИП"Люкшин В.В.82000:1,12	-Стол рабочий угловой 1800x2100x750	3	72401,22	-	217203,66	-	-	-	-
		шт	-	-		-	-	-	-	-
94	Т Коммерческое предложение ИП"Люкшин В.В.24500:1,12:1,01123	-Стол-приставка 1200x600x720	3	21632,07	-	64896,22	-	-	-	-
		шт	-	-		-	-	-	-	-
95	Т Коммерческое предложение ТОО"Алькамед"50000:1,12:1,01123	-Кресло для директора	6	44147,09	-	264882,51	-	-	-	-
		шт	-	-		-	-	-	-	-
96	Т Коммерческое предложение ИП"Люкшин	-Стол для совещаний полукруглый	3	57391,21	-	172173,63	-	-	-	-
		шт	-	-		-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В.В.65000:1,12:1,01123								
97	Т Коммерческое предложение ИП"Люкшин В.В.65000:1,12:1,01123	-Трибуна	шт	2	57391,21 - -	- -	114782,42 - -	- -	- -	- -	- -
98	Т Коммерческое предложение ИП"Люкшин В.В.18500:1,12:1,01123	-Тумба под телевизор	шт	3	16334,42 - -	- -	49003,26 - -	- -	- -	- -	- -
99	Т Коммерческое предложение ИП"Люкшин В.В.18500:1,12:1,01123	-Тумба приставная	шт	3	16334,42 - -	- -	49003,26 - -	- -	- -	- -	- -
100	Т Коммерческое предложение ИП"Люкшин В.В.16000:1,12:1,01123	-Тумба мобильная	шт	10	14127,07 - -	- -	141270,67 - -	- -	- -	- -	- -
101	Т Коммерческое предложение	-Шкаф для документов закрытый и со стеклом	шт	11	31785,9 - -	- -	349644,92 - -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИП"Люкшин В.В.36000:1,12:1,01123									
102	Т Коммерческое предложение ИП"Люкшин В.В.29500:1,12:1,01123	-Шкаф с выдвижным турникетом для одежды шт	8	26046,78 - -	-	208374,24 - -	-	- -	- -	- -
103	Т Коммерческое предложение ИП"Люкшин В.В.218000:1,12:1,01123	-Стол индивидуального изготовления шт	2	192481,29 - -	-	384962,58 - -	-	- -	- -	- -
104	Т Коммерческое предложение ИП"Люкшин В.В.18000:1,12:1,01123	-Стол рабочий шт	6	15892,95 - -	-	95357,7 - -	-	- -	- -	- -
105	Т Коммерческое предложение "АДЛ INDASTRIAL.16800:1,12:1,01123	-Кресло поворотное шт	11	14833,42 - -	-	163167,63 - -	-	- -	- -	- -
106	Т Коммерческое предложение	-Стол рабочий 1600х650х750 шт	6	51210,62 - -	-	307263,71 - -	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИП"Люкшин В.В.58000:1,12:1,01123								
107	Т Коммерческое предложение ИП"Люкшин В.В.31000:1,12:1,01123	-Стол рабочий 1400х650х750 шт	5	27371,19 - -	- -	136855,96 - -	- -	- -	- -	- -
108	Т Коммерческое предложение ИП"Люкшин В.В.42000:1,12:1,01123	-Стол-приставка 1000х700х720 шт	5	37083,55 - -	- -	185417,76 - -	- -	- -	- -	- -
109	Т Коммерческое предложение "АДЛ INDASTRIAL.5600:1,12:1,01123	-Стул полумягкий шт	32	4944,47 - -	- -	158223,15 - -	- -	- -	- -	- -
110	СТ Коммерческое предложение ИП"Люкшин В.В.32000:1,12:1,01123	-Вешалка гардеробная на 20 крючков с номерками шт	3	28254,13 - -	- -	84762,4 - -	- -	- -	- -	- -
111	СТ Коммерческое предложение	-Деревянные барьеры шт	2	24722,37 - -	- -	49444,74 - -	- -	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ИП"Люкшин В.В.28000:1,12:1,01123										
112	Т Ценовое предложение ТОО"Алькамед"50000:1,12:1,01123	-Диван мягкий	шт	5	44147,09	-	220735,43	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
113	Т Коммерческое предложение ТОО"Logitex-Market"88590:1,12:1,01123	-Перегораживающие планки Антипаника (нержавеющая сталь)	шт	1	78219,81	-	78219,81	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
114	Т Коммерческое предложение ТОО"Logitex-Market"460746:1,12:1,01123	-Электронная проходная PERCo-KT02.3	шт	1	406811,86	-	406811,86	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
115	Т Коммерческое предложение ТОО"Logitex-Market"9000:1,12:1,01123	-Блок питания Рапан20	шт	1	7946,48	-	7946,48	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
116	Т Коммерческое предложение	-Аккумулятор 12А	шт	1	3796,65	-	3796,65	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TOO"Logitex-Market"4300:1,12:1,01123									
117	Т Коммерческое предложение TOO"Logitex-Market"1620510:1,12:1,01123	-Арочный металлодетектор шт	1	1430815,87 - -	- -	1430815,9 - -	- -	- -	- -	- -
118	Т Коммерческое предложение TOO"Logitex-Market"775840:1,12:1,01123	-Ручной досмотровый металлодетектор шт	1	66962,3 - -	- -	66962,3 - -	- -	- -	- -	- -
119	Т Ценовое предложение TOO"Универтекс"19530:1,12:1,01123	-Стулья тройные шт	24	17243,85 - -	- -	413852,44 - -	- -	- -	- -	- -
120	Т Коммерческое предложение TOO"PAKS.kz"38460:1,12:1,01123	-Сейф шт	10	33957,94 - -	- -	339579,38 - -	- -	- -	- -	- -
121	Т Ценовое предложение AO"TECHNOD	-Телевизор шт	5	110358,88 - -	- -	551794,42 - -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ОМ OPERATOR"124990:1,12:1,01123									
122	Т Коммерческое предложение ИП"Люкшин В.В.380000:1,12:1,01123	-Кабина из стеклопакета шт	2	335517,85 - -	-	671035,7 - -	-	- -	-	-
123	Т Коммерческое предложение "АДЛ INDASTRIAL.25200:1,12:1,01123	-Шкаф для одежды шт	2	22250,13 - -	-	44500,26 - -	-	- -	-	-
124	Т Ценовое предложение ТОО"Алькамед"46000:1,12:1,01123	-Стеллаж для хозяйственного инвентаря шт	7	40615,32 - -	-	284307,23 - -	-	- -	-	-
125	Т Коммерческое предложение ТОО"PAKS.kz"44545:1,12:1,01123	-Шкаф металлический с ячейками для мобильных сотовых телефонов шт	2	39330,64 - -	-	78661,28 - -	-	- -	-	-
126	Т Коммерческое предложение ТОО"PAKS.k	-Шкаф с ячейками для хранения личных вещей,сумок шт	2	63344 - -	-	126688,01 - -	-	- -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	z"71742:1, 12:1,01123									
127	Т Коммерческое предложение ТОО"PAKS.kz"47166:1, 12:1,01123	-Шкаф металлический для документов шт	3	41644,83 - -	-	124934,49 - -	- -	- -	- -	- -
128	Т Ценовое предложение"Дизайн реклама"1600:1,12:1, 01123	-Табличка (размер 15х30) шт	15	1412,71 - -	-	21190,6 - -	- -	- -	- -	- -
129	Т ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Символика"21840:1,12:1,01123	-Вывеска 60х80 см., с объемным гербом (диаметр 12 см.) шт	2	19283,45 - -	-	38566,89 - -	- -	- -	- -	- -
130	С Т Ценовое предложение"Дизайн реклама"24750:1,12:1,01123	-Стенды (размер 90х125) шт	10	21852,81 - -	-	218528,07 - -	- -	- -	- -	- -
131	Т Магазин"Зета"355:1,12:1,01123	-Урна офисная шт	15	313,44 - -	-	4701,66 - -	- -	- -	- -	- -
132	Т Коммерческое предложение "АДЛ	-Диспансер для воды шт	4	26205,71 - -	-	104822,84 - -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		INDASTRIAL .29680:1,1 2:1,01123								
133	Т Коммерческое предложение "АДЛ INDASTRIAL .10640:1,1 2:1,01123	-Электросушилка для рук шт	4	9394,5 - -	- -	37578 - -	- -	- -	- -	- -
134	Т Коммерческое предложение "АДЛ INDASTRIAL .8400:1,12 :1,01123	-Зеркало шт	7	7416,71 - -	- -	51916,97 - -	- -	- -	- -	- -
135	Т Ценовое предложение АО"TECHNODOM OPERATOR"1 5990:1,12: 1,01123	-Крепление для ТВ ЖК шт	5	14118,24 - -	- -	70591,19 - -	- -	- -	- -	- -
136	Т Ценовое предложение ТОО"Экспо" 4700:1,12: 1,01123	-Опечатывающее устройство шт	15	4149,83 - -	- -	62247,39 - -	- -	- -	- -	- -
137	Т Ценовое предложение АО"TECHNODOM OPERATOR"1 7790:1,12: 1,01123	-Телефон шт	10	15707,53 - -	- -	157075,33 - -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	Т Ценовое предложение Компания"Авантаж"54400:1,12:1,01123	-IP-Телефон шт	3	48032,03 -	- -	144096,09 -	- -	- -	- -	- -
139	Т ТОО"Ламэд"128700:1,12:1,01123	-Машина для чистки обуви шт	1	113634,6 -	- -	113634,6 -	- -	- -	- -	- -
140	Т Коммерческое предложение ТОО"БатысСервисПлюс.24500:1,12:1,01123	-Щит противопожарный в комплекте цельнометаллический шт	1	21632,07 -	- -	21632,07 -	- -	- -	- -	- -
141	Т Коммерческое предложение ТОО"БатысСервисПлюс.3500:1,12:1,01123	-Огнетушитель порошковый ОП-4 шт	10	3090,3 -	- -	30902,96 -	- -	- -	- -	- -
142	С Т Коммерческое предложение ТОО"БатысСервисПлюс.3800:1,12:1,01123	-Полотно противопожарное шт	2	3355,18 -	- -	6710,36 -	- -	- -	- -	- -
143	Т Коммерческое	-Модуль порошкового пожаротушения ИПП(Н)-7 шт	4	17658,83 -	- -	70635,34 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	предложение ТОО"БатысСервисПлюс. 20000:1,12:1,01123									
144	Т ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Символика"40040:1,12:1,01123	-Герб РК (диаметр 50 см) шт	5	35352,99 -	-	176764,93 -	-	-	-	-
145	Т ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Символика"190260:1,12:1,01123	-Герб РК (диаметр 100 см) шт	1	167988,49 -	-	167988,49 -	-	-	-	-
146	Т ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Символика"6160:1,12:1,01123	-Флаг РК уличный (размер 100х2000) шт	1	5438,92 -	-	5438,92 -	-	-	-	-
147	Т ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Символика"22400:1,12:1,01123	-Флаг РК кабинетный (размер 100х200 см) шт	5	19777,89 -	-	98889,47 -	-	-	-	-
148	Т ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Символика"16800:1,12:1,01123	-Флагшток золото с наконечником кабинетный шт	5	14833,42 -	-	74167,1 -	-	-	-	-
149	Т	-Флагшток золото с наконечником уличный	1	27689,05 -	-	27689,05 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	-0		-
		Сметная прибыль -	Тенге			706535,04	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9538223	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1262,12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1193955,5	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22563,47	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1864,73	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17676,18	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10764,79	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	10764,79		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	0		-
		Сметная прибыль -	Тенге			2666,26	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			35994,53	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16,43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17676,18	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			364344,84	-	-		-
		Материалы -	Тенге			446,49	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4366,29	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			359445,57	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2637,24	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	2637,24		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	-0		-
		Сметная прибыль -	Тенге			602,92	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			367584,99	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3,97
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4366,29	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			20636152	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1903,51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1896186,9	-		-

ПО СМЕТЕ	Тенге		20636152
Стоимость оборудования -	Тенге		9409106
Стоимость без оборудования		Тенге	11227046
Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге	325584
Итого		Тенге	11552630
Доп.затраты зимнее время 1,98%		Тенге	228742
Итого		Тенге	11781372
Непредвиденные затраты 2%		Тенге	235627
ИТОГО		Тенге	12016999
ИТОГО с оборудованием		Тенге	21426106
Итого в текущих ценах 1,0498961		Тенге	22495184,94
Итого переход к договорной цене к=0,929		Тенге	20903837,71
НДС 12%		Тенге	2508460,53
ВСЕГО по АКТУ:		Тенге	23412298,24

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района» Руководитель _____ Жаледденов Н.С.

Подрядчик: ТОО «Батыс Котло Монтаж»
Директор _____ Балмулдин Д.У.

Технадзор: ТОО «Орал Курлыс Жол»

Эксперт: _____ Нуралиев К. Р.

Авторский надзор: ТОО «Эркер»

Эксперт: _____ Кайыргалиев А.А.