Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 30 » декабря 2020г.

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области», 80200, Жамбылская область, Жамбылский район, Асинский с.о.,с.Аса, ул.Абая , №123, руководитель Кенесбеков Е.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии от « 30 » декабря 2020г., ТОО **«Арайстроймаркет 2003», директор Есибаев Муратбек Мыктыбекович лицензия №13015102 от 23.09.2013 г. ,Жамбылская область, г.Тараз, 3 пер. Автомобильный, 16Г**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от « 30 » декабря 2020г. **ТОО «Инжиниринг Сервис Групп», эксперт Черданцев А.Г. , аттестат KZ81VJE00026675, от 03.04.2019г. , KZ00VJE00026678 от 30.05.2012 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от « 30 » декабря 2020г., ТОО **«DES Holding», эксперт ГИП Байшуаков С.Б., №KZ38VJE00046946 от 27.05.2019**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «**Строительство системы водоснабжения села Акбулым Жамбылского района Жамбылской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, капитальный ремонт)

по адресу: Жамбылский район, Акбулымский с.о., с.Акбулым

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Решения (Постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от Постановление акимата Жамбылского района от 06.04.2018г.№210

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Строительно-монтажных работ, КГУ «Управление ГАСК акимата Жамбылской области» от 22.05.2020г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) «**ТОО «KMS Optima», ГСЛ № 0005107, 28.12.2017 г., Рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области» проект №6 от 05.02.2020г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 23 мая 2020г.;

месяц, год

окончание работ 30 декабря 2020г.;

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц 9;
фактически, месяц 7.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность	м3/сут				
Производительность	м3/сут				
Протяженность канализации	км				
Протяженность внеплощадочных сетей водопровода	км	19,25	19,25	19,25	19,25

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Водовод** из полиэтиленовых труб PE100 SDR21 диаметром 160х7,7 мм - **2,982 км** (1,491 м труб в 2 линии), водопроводные колодцы Ø1500мм -90шт.(магистральных)
Водопроводная сеть села км, в т.ч. из труб полиэтиленовых ПЭ 100 SDR 21 диаметрами: 110х5,3мм- 9,488км, и 2 очереди 9,766 дренажные колодцы Ø1500мм -29шт, водопроводные колодцы Ø1500мм -243шт (абоненских), , пожарные гидранты -34 шт.

Площадка водозаборных сооружений №1

На участке построены следующие здания и сооружения: две насосные станции первого подъема; два резервуара для воды емкостью 300 м3 каждый; насосная станция второго подъема;водонапорная башня емкостью 50 м3 системы Рожновского; проходная; трансформаторная подстанция; дизельная электростанция; биотуалет .

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:
В насосной станции 2-го подъема: кран-балка подвесная грузоподъемностью 0,5т, 5 хоз.-питьевых вертикальных насоса .
Бактерицидные установки- 2шт- ОВД-120 производительностью 120 м3/час.
В скважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ 8-40-70 в комплекте с электродвигателем производительностью 40 м^3/час и напором 70м – по 1 штуки (1 рабочий).
6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 717 212, 152 тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ 551 487,615 тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 78 469,816 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 717 212, 152 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 561 696,345 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 78 671,648 тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «**Строительство системы водоснабжения села Акбулым Жамбылского района Жамбылской области**»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ Кенесбеков Е.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор _____ Чердаешев А.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор _____ Шабденов С.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) _____ Есибаев М.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач):
«Строительство системы водоснабжения и водозаборных сооружений села Акбулым Жамбылского района Жамбылской области»

« 30 » декабря 2020 г.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения ...	киломерт (далее – км)	-/-
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	1,10
	СИП-3 1х50	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения ...	км	-/-
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения АС 50/80	км	3,300
5	Площадь опор	м 2	-/-
6	Опоры:		24
	1) металлические, стальные 400х60х26 мм, тип К1150Ц Т1,5	штук (далее – шт)	10
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-/-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-/-
	4) железобетонные	шт	24
	5) тросовые подвесы	шт	18
7	Провода:		

	1) медные (сечение 16 мм2 – 0.025 км; сечение 70 мм2 – 0,005 км)	км	-/-
	2) алюминиевые	км	-/-
	3) сталеалюминиевые	км	-/-
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	-/-
	2) металлические	шт	10
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	-/-
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-/-
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	10
	4) светильники ручной аккумуляторный	шт	
	5) светильники переносной для освещение рабочей зоны	шт	
10	Кабели:		
	5) марки КГ 3х1,5-1, силовой напряжением...	км	-/-
11	Муфты соединительные...	шт	-/-
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	-/-
14	Устройства грозозащиты	шт	-/-

15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	1841,57
	2) булыжные	м 2	-/-
	3) тротуары	м 2	23,53

Заказчик:
КГУ «Отдел ЖКХ, ТП и АД акимата Жамбылского района Жамбылской области»
Руководитель_____ Кенесбеков Е.К.
МП

Авторский надзор_____Шабденов С.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта МП

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

«Строительство системы водоснабжения и водозаборных сооружений села Акбулым Жамбылского района Жамбылской области»

« 30 » декабря 2020 г.

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	19,254	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5)ПЭ PE100 SDP 11 Ф160х7,7	м	3011	
	5)ПЭ PE100 SDP 11 Ф110х5,3	м	9717	
	5)ПЭ PE100 SDP 17 Ф25х2,4	м	8950	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб 108х4,0 2) 57х3,0	м	145,0	

	2) из чугунных труб		м	
	3) из асбестоцементных труб		м	
	4) из полиэтиленовых труб		м	
	5) ПЭ PE100 SDP 21 Ф110х5,3		м	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец		шт	
	Задвижка	d-50	шт	443
	"	d-100	шт	40
	"	d-150	шт	96
	Вентили	d-	шт	
	"	d-	шт	
	"	d-	шт	
	Кран	d-	шт	
	"	d-	шт	
	"	d-	шт	
	Гидрант		шт	34
	Водопроводный ввод		шт	

	Водоразборная колонка	шт				
	Стальной футляр	шт				
	Питьевой фонтанчик	шт				
Канализация						
1	Коллекторы (общая протяженность)	м				
	1) из керамических труб	м				
	2) из чугунных труб	м				
	3) из бетонных труб	м				
	4) из асбестоцементных труб	м				
	5) из железобетонных труб	м				
	6)	м				
	7)	м				
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м				
	1) из керамических труб	м				
	2) из чугунных труб	м				
	3) из бетонных труб	м				
	4) из асбестоцементных труб	м				
	5) из железобетонных труб	м				

	4) из асбестоцементных труб	м			
	5) из железобетонных труб	м			
3	Прочие устройства				
	Смотровой колодец	шт			
	Выпуск	шт			

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Руководитель КГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жамбылского района Жамбылской

области_____Кенесбеков Е.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Авторский надзор_____Шабденов С.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта МП