Т.Н.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор: №59 2020-05-06
Наименование объекта: Строительство системы водоснабжения села Акбулым Жамбылского района Жамбылской области

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удержания	С начала строительства по отчетный месяц включительно, тенге	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Сумма полученного аванса	Сумма погашенного аванса с начала работ
			В том числе			За отчетный период					
			СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель инвентарь	За отчетный месяц	СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство систем водоснабжения села Акбулым Жамбылского района Жамбылской области	242 634 974				198 107 433				215 163 645,31	72 790 492
2	Удержание 5 % гарантии качества	12 131 749				9 905 372					
3	Всего к оплате:	230 503 225				188 202 061					
4	Удержание аванса 30%	59 432 230				59 432 230					
5	Всего к оплате:	**171 070 995**				**128 769 831**					
6	В т.ч. НДС	18 329 035				13 796 768					

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

Авторский надзор:ТОО"DES Holding"_____ Шабденов С.А.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет 2003"

Директор _____ Есибаев М.М.

Технадзор:
ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

Директор _____ Черданцев А.Г.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор № 59 2020-05-06
Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения села Акбулым Жамбылского района Жамбылской области
Наименование объекта - Строительство системы водоснабжения села Акбулым Жамбылского района Жамбылской области

А К Т № 1/2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010101-0409 1101-0101-0409 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	39520,855	358,16	351,48	14154773	13890909	--	1558832	16970693
					6,68	48,11	263863	1901181		1257088	
2	Е11-010102-0409 1101-0102-0409 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	974,32	507,03	490,46	494009	477864	334	66309	605144
					16,23	78,30	15811	76285		44825	
3	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Работа на отвале. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	974,32	17,10	14,76	16666	14384	48	5457	23892
					2,29	5,49	2234	5345		1770	
4	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	974,32	2233,00	--	2175657	--	2175657	--	2349709
					--	--	--	--		174053	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2922,96	712,43	--	2082390	--	--	1499321	3868247
					712,43	--	2082390	--		286537	
6	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2922,96	2233,00	--	6526970	--	6526970	--	7049127
					--	--	--	--		522158	
7	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	36597,895	28,87	28,87	1056580	1056580	--	262016	1424084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	9,94	--	363911		105488	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	36597,895	147,91	71,66	5413213	2622697	--	2841979	8915607
					76,25	31,61	2790516	1156676		660415	
9	51-010101-1004 5101-0101-1004 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	96	282078,00	--	27079488	--		--	27079488
					--	--	--	--	27079488	--	
10	51-010101-1003 5101-0101-1003 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	40	240342,00	--	9613680	--		--	9613680
					--	--	--	--	9613680	--	
11	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	5,832	393738,46	119586,58	2296283	697429	21555	1746297	4365986
					270456,00	32002,18	1577299	186637		323406	
12	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	2,1833	429671,76	145250,88	938102	317126	13213	686934	1755040
					278369,00	39440,36	607763	86110		130003	
13	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,884	520891,42	188614,81	460468	166735	8800	327100	850573
					322322,00	51438,01	284933	45471		63005	
14	С123-010405-0203 2301-0405-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	5890,32	2114,00	--	12452136	--	12452136	--	13448307
					--	--	--	--		996171	
15	С123-010405-0205 2301-0405-0205 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 140х6,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	2205,133	3301,00	--	7279144	--	7279144	--	7861476
					--	--	--	--		582332	
16	С123-010405-0206 2301-0405-0206 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160х7,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	892,84	4257,00	--	3800820	--	3800820	--	4104885
					--	--	--	--		304066	
				Колодцы							
17	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,1	287275,23	81099,29	28728	8110	105	22437	55257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					205134,00	21498,65	20513	2150		4093	
18	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	2,2	270629,61	71715,29	595385	157774	1443	473298	1154178
					198258,00	19050,45	436168	41911		85495	
19	С123-010501-1110 2301-0501-1110 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 75х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	80	625,00	--	50000	--	50000	--	54000
					--	--	--	--		4000	
20	С123-010501-1104 2301-0501-1104 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2200	161,00	--	354200	--	354200	--	382536
					--	--	--	--		28336	
		Водоразборный колодец 1-абонемента.(ВРК-1)									
21	Е11-010101-0403 1101-0101-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	1260,4	262,24	252,45	330528	318186	--	74859	437818
					9,79	72,70	12342	91629		32431	
22	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	214,816	20779,12	8819,42	4463688	1894553	576412	2694351	7730682
					9276,42	3392,87	1992723	728843		572643	
23	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	137	21617,00	--	2961529	--	2961529	--	3198451
					--	--	--	--		236922	
24	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	274	15175,00	--	4157950	--	4157950	--	4490586
					--	--	--	--		332636	
25	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	137	18865,00	--	2584505	--	2584505	--	2791265
					--	--	--	--		206760	
26	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	137	1904,00	--	260848	--	260848	--	281716

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		20868	
27	С123-030101-0303 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	137	19224,00	--	2633688	--	2633688	--	2844383
					--	--	--	--		210695	
28	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	2,33996	709272,24	6533,14	1659669	15287	1514791	156342	1961292
					55381,90	1240,12	129591	2902		145281	
29	Е11-070201-0202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	железобетонных конструкций	7,398	7892,94	4202,53	58392	31090	2750	41857	108268
					3318,79	1475,98	24552	10919		8020	
30	С121-050103-0106 2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0344144	1478963,00	--	50898	--	50898	--	54969
					--	--	--	--		4072	
31	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,62061	257673,00	--	159914	--	159914	--	172708
					--	--	--	--		12793	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге								136004047
	Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32%		2,90%								139948164
	Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,9%		1,17%								141585558
	Непредвиденные работы и затраты 2%										144417269
	НДС :12%:		12%								174744896
	Итого с НДС:										165386657
	Итого с понижающим коэффициентом :		0,89								147 194 124

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района

Руководитель Кенесбеков Е.К. _____ М.П.

Технадзор: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

Черданцев А.Г. _____ М.П.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М. _____ М.П.

Авторский надзор: ТОО "DES Holding"

Шабденов С.А. _____ М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор № 59 2020-05-06
Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения села Акбулым Жамбылского района Жамбылской области
Наименование объекта - Строительство системы водоснабжения села Акбулым Жамбылского района Жамбылской области

А К Т № 2/1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Нулевой цикл									
1	Е11-010102-0408 1101-0102-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	485,30664	376,80	364,45	182865	176868	143	24544	224002
					12,06	58,18	5854	28235		16593	
2	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	322,70784	267,63	262,64	86366	84756	--	9512	103548
					4,99	35,95	1610	11600		7670	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,98716	1798,10	--	16160	--	--	11635	30019
					1798,10	--	16160	--		2224	
4	С341-020102-1030 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	849,28662	535,00	--	454368	--		--	490718
					--	--	--	--		36349	
5	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	143,79456	442,03	440,55	63562	63348	17	13673	83414
					1,37	130,69	197	18793		6179	
6	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	17,97432	5471,58	1647,28	98348	29609	54607	24325	132487
					786,25	668,96	14132	12024		9814	
7	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,449358	123145,70	1697,37	55337	763	54574	405	60201
					--	834,62	--	375		4459	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	64,541568	1119,25	--	72238	--	--	52011	134190
					1119,25	--	72238	--		9940	
9	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	258,166272	39,36	39,36	10161	10161	--	2520	13695
					--	13,56	--	3500		1014	
10	Е11-010104-0409 1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	258,166272	17,05	17,05	4401	4401	--	1091	5931
					--	5,87	--	1516		439	
11	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	258,166272	147,91	71,66	38186	18501	--	20048	62892
					76,25	31,61	19685	8159		4659	
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент									
12	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	7,51916	17864,92	1074,12	134329	8077	117695	9281	155099
					1138,05	218,29	8557	1641		11489	
13	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	21,51648	19304,16	1647,87	415358	35456	341079	42212	494175
					1804,32	351,57	38823	7565		36606	
14	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	79	2092,14	1211,86	165279	95737	--	120870	309041
					880,28	416,34	69542	32891		22892	
15	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	63	1578,98	896,34	99476	56469	--	73420	186727
					682,64	304,98	43007	19214		13832	
16	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	21,32	17085,00	--	364252	--	364252	--	393392
					--	--	--	--		29140	
17	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	21,716	19595,00	--	425525	--	425525	--	459567
					--	--	--	--		34042	
		2Ф-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	1,548	21149,26	966,65	32739	1496	25205	5956	41791
					3900,60	327,53	6038	507		3096	
		2Ф-2									
19	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,846	21149,26	966,65	17892	818	13774	3255	22839
					3900,60	327,53	3300	277		1692	
20	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	9,1	18642,23	1312,09	169644	11940	131323	26277	211595
					2898,96	274,24	26381	2496		15674	
21	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I(А240), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0136	261297,00	--	3554	--	3554	--	3838
					--	--	--	--		284	
22	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	0,18	34108,77	6020,67	6140	1084	3096	1985	8774
					10888,80	1226,84	1960	221		650	
23	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03121	261297,00	--	8155	--	8155	--	8807
					--	--	--	--		652	
24	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,00425	463496,00	--	1970	--	1970	--	2127
					--	--	--	--		158	
25	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	1,6	34108,77	6020,67	54574	9633	27519	17640	77992
					10888,80	1226,84	17422	1963		5777	
26	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05812	261297,00	--	15187	--	15187	--	16402
					--	--	--	--		1215	
27	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,00189	463496,00	--	876	--	876	--	946
					--	--	--	--		70	
28	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	10,72	1005,31	10,35	10777	111	6538	3887	15837
					385,06	4,82	4128	52		1173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	173,2	842,90	20,15	145990	3490	98952	40888	201828
					251,43	2,41	43548	417		14950	
30	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	0,72	34108,77	6020,67	24558	4335	12383	7938	35096
					10888,80	1226,84	7840	883		2600	
31	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1	237852,00	--	23785	--	23785	--	25688
					--	--	--	--		1903	
32	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Устройство монолитный сердечник-2 (4 шт.)	м3	1,6	34108,77	6020,67	54574	9633	27519	17640	77992
					10888,80	1226,84	17422	1963		5777	
33	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05	217805,00	--	10890	--	10890	--	11761
					--	--	--	--		871	
34	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных поясов МП-1 и МП-5	м3	0,24	34108,77	6020,67	8186	1445	4128	2646	11699
					10888,80	1226,84	2613	294		867	
35	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05	217805,00	--	10890	--	10890	--	11761
					--	--	--	--		871	
36	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных поясов МП-2 и МП-4	м3	0,16	34108,77	6020,67	5457	963	2752	1764	7799
					10888,80	1226,84	1742	196		578	
37	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05	217805,00	--	10890	--	10890	--	11761
					--	--	--	--		871	
38	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных поясов МП-3 (2 шт.)	м3	0,24	34108,77	6020,67	8186	1445	4128	2646	11699
					10888,80	1226,84	2613	294		867	
39	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1	217805,00	--	21781	--	21781	--	23523
					--	--	--	--		1742	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	226957,00	--	4539	--	4539	--	4902
					--	--	--	--		363	
		Перекрытие									
41	Е11-070105-0101 1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	6	5681,75	1449,58	34090	8698	11709	18650	56959
					2280,42	353,69	13683	2122		4219	
42	С121-040108-9902 2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	65,34	6606,00	--	431636	--	431636	--	466167
					--	--	--	--		34531	
43	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	м3	0,43	37811,43	3097,63	16259	1332	8650	5937	23971
					14597,60	574,51	6277	247		1776	
44	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1	237852,00	--	23785	--	23785	--	25688
					--	--	--	--		1903	
45	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01	261297,00	--	2613	--	2613	--	2822
					--	--	--	--		209	
46	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,11544	544573,06	2148,06	62866	248	27021	32486	102979
					308363,00	875,48	35597	101		7628	
47	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство поясов в опалубке	м3	3,2	30201,89	4615,25	96646	14769	53180	28662	135333
					8967,75	874,95	28697	2800		10025	
48	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1	237852,00	--	23785	--	23785	--	25688
					--	--	--	--		1903	
49	51-021401-0724 5102-1401-0724 РСНБ РК 2015	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 32-5 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 32 м3/ч, H 72 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	5	2097546,00	--	10487730	--		--	10487730
					--	--	--	--	10487730	--	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге								15512892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32%		2,90%								15962766
	Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,9%		1,17%								16149530
	Непредвиденные работы и затраты 2%										16472521
	НДС :12%:		12%								19931750
	Итого с НДС:										18864331
	Итого с понижающим коэффициентом :		0,89								16 789 254

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района

Руководитель Кенесбеков Е.К. _____

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М. _____

М.П.

Технадзор: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

Черданцев А.Г. _____

М.П.

Авторский надзор: ТОО "DES Holding"

Шабденов С.А. _____

М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор № 59 2020-05-06
Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения села Акбулым Жамбылского района Жамбылской области
Наименование объекта - Строительство системы водоснабжения села Акбулым Жамбылского района Жамбылской области

А К Т № 3/2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
		ПОКРЫТИЕ /АС-4.1,12/									
1	Е11-070105-0101 1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	10	5924,23	1449,58	59242	14496	21942	31083	97551
					2280,42	353,69	22804	3537		7226	
2	С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	20	65761,00	--	1315220	--	1315220	--	1420438
					--	--	--	--		105218	
3	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0624	226957,00	--	14162	--	14162	--	15295
					--	--	--	--		1133	
4	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,231776	217805,00	--	50482	--	50482	--	54521
					--	--	--	--		4039	
5	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2556	237852,00	--	60795	--	60795	--	65659
					--	--	--	--		4864	
6	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12728	217805,00	--	27722	--	27722	--	29940
					--	--	--	--		2218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ									
7	Е11-410101-0103 1141-0101-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных Lгидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм/хамаст/под плитой днища/	м2	217,6	1190,53	242,77	259060	52826	59	172488	466072
					947,50	55,90	206175	12164		34524	
8	Е11-410105-0102 1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,04352	89836,97	6717,64	3910	292	3378	298	4545
					5511,09	3161,55	240	138		337	
9	Е11-410105-0107 1141-0105-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-2	т	3,5904	82801,73	6872,74	297291	24676	237997	30829	354370
					9641,69	1227,40	34618	4407		26250	
10	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм/под плитой днища/	м2	217,6	578,59	99,34	125902	21617	59710	45685	185314
					204,85	23,36	44575	5083		13727	
11	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек/под плитой днища/	м2	217,6	85,79	7,34	18668	1597	16246	1121	21372
					3,79	1,81	825	393		1583	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ									
12	Е11-130601-0208 1113-0601-0208 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Протравливание /вертикальные бетонные поверхности/	м2	--	1051,15	--	--	--	--	--	--
					1038,24	--	--	--		--	
13	Е11-130601-0208 1113-0601-0208 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Протравливание. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии/низ плиты перекрытия+по плите днища/, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	435,2	1156,27	--	503208	--	6182	342948	913848
					1142,06	--	497026	--		67692	
14	Е11-130301-1906 1113-0301-1906 РСНБ РК 2015	Шпаклевка поверхностей составом на основе смол ЭД-20 /ЭД-16/ /работы по защите потолочных поверхностей от коррозии/	м2	217,6	2991,96	44,51	651050	9685	549161	69231	777904
					423,73	37,37	92204	8132		57622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-130301-1906 1113-0301-1906 РСНБ РК 2015	Шпаклевка поверхностей составом на основе смол ЭД-20 /ЭД-16/	м2	217,6	2719,96	40,46	591864	8805	499238	62938	707185
					385,21	33,97	83821	7392		52384	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге								5114014
	Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32%		2,90%								5262320
	Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,9%		1,17%								5323890
	Непредвиденные работы и затраты 2%										5430367
	НДС :12%:		12%								6570744
	Итого с НДС:										6218857
	Итого с понижающим коэффициентом :		0,89								5 534 782

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района

Руководитель Кенесбеков Е.К. _____ М.П.

Технадзор: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

Черданцев А.Г. _____ М.П.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М. _____ М.П.

Авторский надзор: ТОО "DES Holding"

Шабденов С.А. _____ М.П.

Заказчик: **КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "Арайстроймаркет-2003"**

Договор **№ 59 2020-05-06**

Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения села Акбулым Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Строительство системы водоснабжения села Акбулым Жамбылского района Жамбылской области

А К Т № 4/2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-040101-1203 1104-0101-1203 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной бурения до 150 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 3 группы	м бурения	89	10435,86	7576,30	928791	674291	32687	318121	1346665
					2492,28	1712,89	221813	152447		99753	
2	Е11-040101-1603 1104-0101-1603 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 150 м. Бурение колонковое станками вращательного бурения с электродвигателем. Грунты 7 группы	м бурения	57,3	14990,46	10379,89	858953	594768	14444	454823	1418878
					4358,48	4979,84	249741	285345		105102	
3	Е11-040101-1606 1104-0101-1606 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 150 м. Бурение колонковое станками вращательного бурения с электродвигателем. Грунты 10 группы	м бурения	48,2	26909,11	18357,83	1297019	884848	37279	668226	2122465
					7777,84	8532,29	374892	411256		157220	
4	Е11-040301-0103 1104-0301-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.77 Кзтр=1,03, Кэм=1,03	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг. Наружный диаметр труб свыше 300 до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда -1,03; к времени эксплуатации машин - 1,03	колонна	1	563998,90	344497,66	563999	344498	--	272938	903892
					219501,24	101602,33	219501	101602		66955	
5	Е11-040201-0602 1104-0201-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.68 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времениэксплуатации машин - 1,2	м труб, обжатых грунтами	150	4635,13	2525,72	695270	378859	--	346055	1124631
					2109,41	604,75	316411	90713		83306	
6	Е11-040201-0706 1104-0201-0706	Трубы обсадные наружным диаметром 325 мм. Сварка	сварка	25	2841,10	919,76	71027	22994	9288	33445	112830
					1549,80	24,08	38745	602		8358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-040401-0101 1104-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8	м труб	32	45764,00	549,70	1464448	17590	1438202	11086	1593576
					270,51	137,05	8656	4386		118043	
8	Е11-040301-0201 1104-0301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.85 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный глиной буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Диаметр скважины 251-350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м тампонажа	150	6704,33	4190,38	1005649	628556	--	466846	1590295
					2513,95	1147,58	377093	172138		117800	
9	Е11-040501-0101 1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	1	328369,15	250040,05	328369	250040	--	125202	489856
					78329,10	68966,84	78329	68967		36286	
10	Е11-040501-0201 1104-0501-0201 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	3	127728,00	71280,00	383184	213840	--	193412	622724
					56448,00	19400,00	169344	58200		46128	
11	Е11-040801-0102 1104-0801-0102 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 400 м. Обработка реагентная	м скважины	150	11861,91	8700,80	1779287	1305120	57902	627390	2599211
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге								13925023
	Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32%		2,90%								14328849
	Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,9%		1,17%								14496496
	Непредвиденные работы и затраты 2%										14786426
	НДС :12%:		12%								1774371
	Итого с НДС:										16560797

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района

Руководитель Кенесбеков Е.К. _____

М.П.

Технадзор: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

Черданцев А.Г. _____

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М. _____

М.П.

Авторский надзор: ТОО "DES Holding"

Шабденов С.А. _____

М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор № 59 2020-05-06
Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения села Акбулым Жамбылского района Жамбылской области
Наименование объекта - Строительство системы водоснабжения села Акбулым Жамбылского района Жамбылской области

А К Т № 6/1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	25	2880,08	--	72002	--	--	51841	133751
					2880,08	--	72002	--		9907	
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7	782,46	--	5477	--	--	3944	10174
					782,46	--	5477	--		754	
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	18	50,93	50,93	917	917	--	227	1236
					--	17,54	--	316		92	
4	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	18	87,16	87,16	1569	1569	--	389	2114
					--	30,02	--	540		157	
5	Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	240	338,50	310,13	81239	74431	23	24131	113800
					28,27	111,38	6785	26731		8430	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	432	40,00	--	17280	--		--	18662
					--	--	--	--		1382	
7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	218	50,93	50,93	11103	11103	--	2753	14964
					--	17,54	--	3824		1108	
8	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	218	87,16	87,16	19000	19000	--	4712	25609
					--	30,02	--	6544		1897	
9	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	40	2880,08	--	115203	--	--	82946	214001
					2880,08	--	115203	--		15852	
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	218	147,91	71,66	32244	15622	--	16929	53107
					76,25	31,61	16622	6890		3934	
11	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	170	44,22	21,37	7517	3632	--	3323	11707
					22,85	4,30	3885	731		867	
12	Е11-010204-0101 1101-0204-0101 РСНБ РК 2015	Бровки откосов земляных сооружений. Укрепление дерновой лентой	м бровки	122	873,42	0,04	106557	5	90265	11726	127746
					133,50	--	16287	--		9463	
РАЗДЕЛ 2.Подземная часть											
13	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	16,61	221,24	30,02	3675	499	2075	1200	5265
					66,26	10,60	1101	176		390	
14	Е11-060101-0108 1106-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство	м3	18,9	18304,08	1154,66	345947	21823	279354	44903	422118
					2368,80	241,97	44770	4573		31268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,115	226957,00	--	26100	--	26100	--	28188
					--	--	--	--		2088	
16	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,085	674497,78	1257,78	57332	107	51767	5006	67325
					64206,00	510,84	5458	43		4987	
17	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,6	667,34	27,30	8409	344	4136	3845	13234
					311,86	12,80	3929	161		980	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге								1263001
	Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32%		2,90%								1299628
	Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,9%		1,17%								1314834
	Непредвиденные работы и затраты 2%										1341130
	НДС :12%:		12%								1622768
	Итого с НДС:										1535862
	Итого с понижающим коэффициентом :		0,89								1 366 918

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района

Руководитель Кенесбеков Е.К. _____

М.П.

Технадзор: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

Черданцев А.Г. _____

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М. _____

М.П.

Авторский надзор: ТОО "DES Holding"

Шабденов С.А. _____

М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор № 59 2020-05-06
Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения села Акбулым Жамбылского района Жамбылской области
Наименование объекта - Строительство системы водоснабжения села Акбулым Жамбылского района Жамбылской области

А К Т № 9/2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛ-10 кВ									
				Монтаж ВЛ-10 кВ							
1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	6809,92	2932,92	13620	5866	1346	7363	22662
					3203,82	1398,36	6408	2797		1679	
2	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	5	36933,00	--	184665	--	184665	--	199438
					--	--	--	--		14773	
3	Ц13-080101-1102 1308-0101-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами. Монтаж оборудования	комплект (3 полюса)	2	56443,76	17782,68	112888	35565	12307	55171	181503
					32508,00	5805,00	65016	11610		13445	
4	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2	6177,09	197,04	12354	394	2328	7021	20925
					4816,00	59,48	9632	119		1550	
5	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	79440,00	--	158880	--		--	158880
					--	--	--	--	158880	--	
6	Ц13-080101-1708 1308-0101-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Изолятор опорный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	шт.	66	5686,51	1978,24	375309	130564	85817	148386	565591
					2408,00	714,60	158928	47164		41896	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С124-040102-0108 2404-0102-0108 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	180	2347,00	--	422460	--	422460	--	456257
					--	--	--	--		33797	
8	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,1473333	154386,72	90235,73	177133	103530	4069	80746	278509
					60604,60	27366,92	69534	31399		20630	
9	С123-061201-0703 2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,442	254561,00	--	876199	--	876199	--	946295
					--	--	--	--		70096	
		Стальные конструкции									
10	КП СТКП ТОО Инвольт	Болт Б-5	шт	8	1272,27	--	10178	--	10178	--	10992
					--	--	--	--		814	
11	КП СТКП ТОО Инвольт	Стяжка Г1	шт	43	3692,04	--	158758	--	158758	--	171458
					--	--	--	--		12701	
12	КП СТКП ТОО Инвольт	Проводник ЗП1	шт	54	925,29	--	49965	--	49965	--	53963
					--	--	--	--		3997	
13	КП СТКП ТОО Инвольт	Проводник ЗП21	шт	26	1040,95	--	27065	--	27065	--	29230
					--	--	--	--		2165	
14	КП СТКП ТОО Инвольт	Проводник ЗП3	м	1,5	1272,27	--	1908	--	1908	--	2061
					--	--	--	--		153	
15	КП СТКП ТОО Инвольт	Крепление изолятора КИsl	шт	6	3187,50	--	19125	--	19125	--	20655
					--	--	--	--		1530	
16	КП СТКП ТОО Инвольт	Кронштейн КМ1	шт	2	1748,57	--	3497	--	3497	--	3777
					--	--	--	--		280	
17	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной равнополочный, 6Х80 мм ГОСТ 535-2005=КМ2	т	0,01693	257673,00	--	4362	--	4362	--	4711
					--	--	--	--		349	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КП СТКП ТОО Инвольт	Скоба КМ3	шт	3	693,96	--	2082	--	2082	--	2248
					--	--	--	--		167	
19	КП СТКП ТОО Инвольт	Оголовок ОГ-1	шт	8	5051,73	--	40414	--	40414	--	43647
					--	--	--	--		3233	
20	КП СТКП ТОО Инвольт	Накладка ОГ-2	шт	16	1503,59	--	24057	--	24057	--	25982
					--	--	--	--		1925	
21	КП СТКП ТОО Инвольт	Накладка ОГ-5	шт	8	1272,27	--	10178	--	10178	--	10992
					--	--	--	--		814	
22	КП СТКП ТОО Инвольт	Накладка ОГ-52	шт	7	1503,59	--	10525	--	10525	--	11367
					--	--	--	--		842	
23	КП СТКП ТОО Инвольт	Оголовок ОГs-55	шт	15	18005,73	--	270086	--	270086	--	291693
					--	--	--	--		21607	
24	КП СТКП ТОО Инвольт	Кронштейн Р2	шт	3	925,29	--	2776	--	2776	--	2998
					--	--	--	--		222	
25	КП СТКП ТОО Инвольт	Кронштейн РА1	шт	4	8938,66	--	35755	--	35755	--	38615
					--	--	--	--		2860	
26	КП СТКП ТОО Инвольт	Кронштейн РА2	шт	4	2313,21	--	9253	--	9253	--	9993
					--	--	--	--		740	
27	КП СТКП ТОО Инвольт	Бал привода РА3	шт	9	7772,04	--	69948	--	69948	--	75544
					--	--	--	--		5596	
28	КП СТКП ТОО Инвольт	Кронштейн РА3	шт	4	1272,27	--	5089	--	5089	--	5496
					--	--	--	--		407	
29	КП СТКП ТОО Инвольт	Кронштейн РА5	шт	2	971,73	--	1943	--	1943	--	2099
					--	--	--	--		155	
30	КП СТКП ТОО Инвольт	Кронштейн РА5а	шт	3	971,73	--	2915	--	2915	--	3148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		233	
31	КП СТКП ТОО Инвольт	Траверса ТМ-1	шт	4	11140,77	--	44563	--	44563	--	48128
					--	--	--	--		3565	
32	КП СТКП ТОО Инвольт	Траверса ТМ-3	шт	2	13601,52	--	27203	--	27203	--	29379
					--	--	--	--		2176	
33	КП СТКП ТОО Инвольт	Траверса ТМ-5	шт	8	11205,43	--	89643	--	89643	--	96815
					--	--	--	--		7171	
34	КП СТКП ТОО Инвольт	Траверса ТМ-6	шт	12	14897,46	--	178770	--	178770	--	193071
					--	--	--	--		14302	
35	КП СТКП ТОО Инвольт	Траверса ТМ-73	шт	7	6379,55	--	44657	--	44657	--	48229
					--	--	--	--		3573	
36	КП СТКП ТОО Инвольт	Траверса TMs-60a	шт	7	3109,18	--	21764	--	21764	--	23505
					--	--	--	--		1741	
37	КП СТКП ТОО Инвольт	Кронштейн У1	шт	38	4163,79	--	158224	--	158224	--	170882
					--	--	--	--		12658	
38	КП СТКП ТОО Инвольт	Хомут Х1, 3.407.1-143.8.49	шт	38	1480,82	--	56271	--	56271	--	60773
					--	--	--	--		4502	
39	КП СТКП ТОО Инвольт	Хомут Х2, 3.407.1-143.8.49	шт	8	1099,23	--	8794	--	8794	--	9497
					--	--	--	--		704	
40	КП СТКП ТОО Инвольт	Х7, 3.407.1-143.8.68	шт	14	925,29	--	12954	--	12954	--	13990
					--	--	--	--		1036	
41	КП СТКП ТОО Инвольт	Хомут Х8	шт	7	925,29	--	6477	--	6477	--	6995
					--	--	--	--		518	
				Линейная арматура							
42	С124-040207-1816 2404-0207-1816 РСНБ РК 2015	Наконечники 7-8	шт.	2	2677,00	--	5354	--	5354	--	5782
					--	--	--	--		428	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С124-040207-4708 2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	128	448,00	--	57344	--	57344	--	61932
					--	--	--	--		4588	
44	С124-040207-1819 2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3634,00	--	21804	--	21804	--	23548
					--	--	--	--		1744	
45	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Искровый разрядник SDI10.2	т	0,01044	589395,00	--	6153	--	6153	--	6646
					--	--	--	--		492	
46	С124-040207-1935 2404-0207-1935 РСНБ РК 2015	Траверса для SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-98	шт.	23	13294,00	--	305762	--	305762	--	330223
					--	--	--	--		24461	
47	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	64	12306,00	--	787584	--	787584	--	850591
					--	--	--	--		63007	
48	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	12	14677,00	--	176124	--	176124	--	190214
					--	--	--	--		14090	
49	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	47	54,00	--	2538	--	2538	--	2741
					--	--	--	--		203	
50	С124-040109-0404 2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	48	55,00	--	2640	--	2640	--	2851
					--	--	--	--		211	
51	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	2171,00	--	39078	--	39078	--	42204
					--	--	--	--		3126	
52	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	961,00	--	10571	--	10571	--	11417
					--	--	--	--		846	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С121-130202-0106 2113-0202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000819	937835,00	--	768	--	768	--	830
					--	--	--	--		61	
54	С121-130202-0102 2113-0202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000018	765726,00	--	14	--	14	--	15
					--	--	--	--		1	
55	51-080102-0102 5108-0102-0102 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-100-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	3345418,00	--	3345418	--		--	3345418
					--	--	--	--	3345418	--	
56	51-080101-0104 5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	624634,00	--	624634	--		--	624634
					--	--	--	--	624634	--	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге								9851039
	Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32%		2,90%								10136719
	Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,9%		1,17%								10255319
	Непредвиденные работы и затраты 2%										10460425
	НДС :12%:		12%								12657114
	Итого с НДС:										11979279
	Итого с понижающим коэффициентом :		0,89								10 661 558

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района

Руководитель Кенесбеков Е.К. _____ М.П.

Технадзор: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

Черданцев А.Г. _____ М.П.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М. _____ М.П.

Авторский надзор: ТОО "DES Holding"

Шабденов С.А. _____ М.П.