Приложение 4
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» декабря 2017 г.

Заказчик Государственное учреждение "Городской отдел строительства"

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии
от 27.12.2017г. ТОО «Атырауколик» в лице Директора Юсупова Кайрата Тулепкалиевича, г. Атырау ул.Кулманова 113

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
от 27.12.2017г. ТОО «ЖайыкСтройИнжиниринг» в лице Губайдуллина Бекболата №KZ92VJE00013382 от 30.09.2015г.; № KZ22VJE00013381 от 30.09.2015г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
от 27.12.2017г. ТОО «АтыраузЕмСтрой» в лице Коноплевой С.М. ГСЛ №003090 от 12.10.2010г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта
«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для населенных пунктов г. Атырау, в с.Водниково-3»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Атырауская область с. Водниково – 3

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «13» июня 2013 г. № 597

Акимат г.Атырау Атырауской области

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____»_____20__года №_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Управление ГАСК по Атырауской области, № 491 от 6.09.2016 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «АтыраузЕмСтрой»

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного (й)

РГП «Госэкспертиза» по Атырауской области № 05-0045/14 от 04 февраля 2014г;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____август_____;

месяц

окончание работ _____декабрь_____;

месяц

при продолжительности строительства, месяц: 17;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 17;

фактически, месяц: 16 ;

3.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Площадь участка	га	64,0438		64,0438	
Площадь жилых участков	га	31,0072		31,0072	
Расчетное количество потребителей	Чел	2704		2704	
Степень обеспеченности подачи воды	Категория	3		3	
Удельное среднесуточное водопотребление на одного человека	л	150		150	
Расчетный расход воды	м3/час	49,21		49,21	
Расчетный расход газа	м3/ч	1500		1500	
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение	л/с	10		10	
Количество КТПНГ	шт	4		4	
Мощность подстанции	кВА	400		400	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____ ;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Благоустройство: протяженность дороги 12 242 п.м. шириной 6 м, площадь покрытия проезжей части 75142м2, тротуары с асфальтобетонным покрытием площадью 28028 м2;
Наружный водопровод: из полиэтиленовых труб Д63-160 мм SDR 26 «Питьевая» и Д32 мм SDR 17. Общая протяженность 15360 м, способ прокладки подземный на глубине 2,1 м от уровня земли до низа трубы;
Наружный газопровод: из полиэтиленовых труб для высокого и среднего давления ПЕ 100 ГАЗ SDR 17 Д63-160мм, использование газа - отопление, нагрев воды на хозяйственно –бытовые нужды. Для перехода на высокое давление р=0,005 МПа установлены ГРПШ-400 в ограждении с установкой отключающих задвижек, на площадке размером 3,0х3,0х1,75 м, под оборудование ГРПШ выполнен монолитный бетонный фундамент размерами 1000х900х800 (Н)мм, расход газа - 1500 м3/ч, протяженность газопровода 13917 м;
Электроснабжение: от четырех комплектных однотрансформаторных подстанции типа КТПНГ 6/0,4 кВ с мощностью трансформаторов 400 кВА. Передача электроэнергии к КТПНГ 6/0,4 кВ, осуществляется от существующей РП-6 №29по двум кабельным линиям, кабели марки АСБ2Л-6 сечением 3х120мм, проложенны в траншее на глубине 0,7 м, для защиты кабеля на все протяжении кабельной линии проложен кирпич. Выполнено освещение вдоль дорог, светильниками с мощностью лампы 250 Вт, светильники установлены на жб опоры линии электропередач 0,4 кВ, для питания светильников предусмотрен дополнительно 5 – й провод. ЖБ опоры установлены в скважины глубиной 2,0м. Основные показатели: КТПНГ – 4 штуки, мощность подстанции 400 кВА

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):
всего 1 223 794,635 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 038 089,179 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 18 829,507 тысяч тенге, прочих работ 166 875,949 тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
всего 1 223 794,635 тысяч тенге; в том числе строительно-монтажных работ 1 038 089,179 тысяч тенге; оборудования, инструмента и инвентаря 18 829,507 тысяч тенге; прочих работ 166 875,949 тыс. тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
Басаров Тимур Кенжебаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор
Губайдуллин Бекболат

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор
Есенгалиев Арсен

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Юсупов Кайрат Тулепкалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

«ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛАҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Атырау қаласының қалақұрылыс қадастрына
"ЕНГІЗІЛДІ"
Қазы
№ ___ «___» ___ жыл

"ТІРКЕЛДІ"
Атырау қалалық сәулет
және қала құрылысы бөлімі
№5
4 01 2018 жыл

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства" Форма 2В
Подрядчик : ТОО "Атырауколик"
Договор № 25 от 04.08.2016г.,
Наименование стройки: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для населенных пунктов г. Атырау, в с.Водниково-3"

Акт
выполненных работ
за июль месяц 2017 года

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛАВА 1.								
1	Е0101-165-2	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	2,52	402,75	--	1015	--	1147	2,80	7
		м3		402,75	--	1015	--	113	--	--
2	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	2,52	122,18	--	308	--	348	0,89	2
		м3		122,18	--	308	--	113	--	--
3	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки под стоики**	0,4	11541,79	66,01	4617	26	93	1,35	1
		м3		195,75	24,93	78	10	105	0,12	--
4	Е0127-83-1	**Установка знаков на металлических стойках**	40	747,86	146,19	29914	5848	28434	3,20	128
		шт		506,25	28,22	20250	1129	133	0,11	4
5	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Стойка металлическая из труб, 57х3 мм**	60	250,00	--	15000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-954	**Табличка указатель**	40	359,00	--	14360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Колодец узла учета расхода воды								
7	Е0122-35-4	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм**	5	503,23	28,48	2516	142	2106	1,88	9
		шт		312,75	11,25	1564	56	130	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130902-5	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	5	15100,00	--	75500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-40-5	Установка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	14	231,52	33,52	3241	469	3317	0,90	13
		фланец		180,00	2,25	2520	32	130	0,01	--
10	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	10	757,00	--	7570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130804-1862 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фланец компрессионный присоединительный DN 110х4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Д-150мм/	4	3472,08	--	13888	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С130804-1862 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Втулка под фланец компрессионный присоединительный DN 110х4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Д-150мм/	4	3472,08	--	13888	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-40-3	Установка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,60	2
		фланец		126,00	--	504	--	130	--	--
14	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру	4	492,00	--	1968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-216	Картон строительный прокладочный марки А	0,001	163300,00	--	163	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0154	149300,00	--	2299	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0116-26-5	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 150 мм	2	2576,77	100,89	5154	202	1273	2,65	5
		1счетчик		459,00	38,25	918	77	128	0,18	--
18	С131102-8	Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные ВМХ-100	2	13700,00	--	27400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	858,70	1,57	1717	3	104	0,22	--
		комплект		40,50	--	81	--	128	--	--
20	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С130904-46	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, до Dy 25 мм	2	1770,00	--	3540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	25	444,00	--	11100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,003	78245,00	36133,62	235	108	201	247,00	1
		км		41850,00	9612,90	126	29	130	37,30	--
24	С130804-861 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3	650,00	--	1950	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,005	70811,26	30144,88	354	151	315	236,00	1
		км		40500,00	8009,55	203	40	130	31,06	--
26	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5	302,00	--	1510	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	2	440,21	332,43	880	665	492	0,61	1
		шт		102,38	86,87	205	174	130	0,33	1
28	С130806-1314Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Тройник Ст 159-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	16398,00	--	32796	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С130806-547Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	1	10422,00	--	10422	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-9-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм (футляр)	4	228191,27	105803,64	912765	423215	743699	544,00	2176
		км		103050,00	39969,00	412200	159876	130	195,20	781
32	С130806-104 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 250х4 мм	4	1803,00	--	7212	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	С130810-66	Патрубок из стальных труб, d 15 мм	2	184,00	--	368	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0122-43-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в мокрых грунтах	2,51	31770,36	641,34	79744	1610	11950	18,60	47
		м3		3420,00	242,33	8584	608	130	1,18	3
35	Е0106-1-13	Устройство опор бетонных фундаментов-столбов под трубопроводы и задвижки	5	11657,69	95,97	58288	480	4242	4,90	25
		м3		771,75	36,25	3859	181	105	0,18	1
36	Е0122-48-1	Заделка концов футляра раствором	2	1904,35	343,97	3809	688	3446	7,99	16
		футляр		1320,75	4,50	2642	9	130	0,02	--
37	С143002-45	Раствор асбоцементный	2	39400,00	--	78800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С11031-29	Канат просмоленный	2	2630,00	--	5260	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С11011-507	Пленка полиэтиленовая	0,002	30400,00	--	61	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	2	440,21	332,43	880	665	492	0,61	1
		шт		102,38	86,87	205	174	130	0,33	1
41	С130806-431 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник /ГОСТ 30732-2006/, 110х4,5/57х3,5-2-ППУ-ПЭ	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
43	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	1060,00	--	2120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	2	2806,27	100,89	5613	202	382	0,85	2
		м3		123,75	38,25	248	77	118	0,18	--
45	Е0113-49-1	Пропитка щебня битумом	2	5652,57	462,96	11305	926	3795	11,00	22
		м3		1935,00	173,25	3870	346	90	0,85	2
46	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	2	10074,01	66,01	20148	132	463	1,35	3
		м3		195,75	24,93	392	50	105	0,12	--
47	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2	132,00	--	264	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	50	245,44	3,82	12272	191	2289	0,21	11
		м2		37,35	1,44	1868	72	118	0,01	--
		Информационно - предупредительные знаки								
49	Е0125-57-1	Установка опознавательного знака	1	423,45	1,57	423	2	297	1,68	2
		шт		247,50	--	248	--	120	--	--
50	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стойки для знаков Д 219х6 мм	3	2030,00	--	6090	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	С11011-955	Таблички	17	451,00	--	7667	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0106-1-13	Подливка бетона для закрепления стойки столбика	0,468	11657,69	95,97	5456	45	397	4,90	2
		м3		771,75	36,25	361	17	105	0,18	--
53	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетоназа применение сульфатостойкого цемента	0,468	132,00	--	62	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ГЛАВЕ 1:	**Тенге**			**1520854**	**436237**			**2483**
			Тенге			**463332**	**163077**			**795**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1263646**				
	Материалы -		Тенге			**131651**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**624254**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**29810**				
	Местные материалы -		Тенге			**204994**				
		Накладные расходы -	Тенге			**808726**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**404**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**121309**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**124342**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2196715**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3670**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**745563**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**257207**				
	Материалы -		Тенге			**6387**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2156**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**248443**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2759**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**414**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**15598**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**275564**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2569**			
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1:	Тенге			**2472279**				
		Асфальтовое покрытие участка								
1	**Е0127-53-6**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из асфальтобетонных смесей крупнозернистых/6 см/**	**56000**	**24,52**	**15,35**	**1373202**	**859682**	**819280**	**0,03**	**1882**
		м2		**5,94**	**5,06**	**332640**	**283360**	**133**	**0,02**	**989**
2	**С143010-14**	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые**	**5180**	**5130,00**	**--**	**26573400**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Е0127-54-7к=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более**	**224000**	**0,02**	**--**	**4480**	**--**	**2979**	**--**	**20**
		м2		**0,01**	**--**	**2240**	**--**	**133**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С143010-14	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	2688	5130,00	--	13789440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	56000	24,52	15,35	1373202	859682	819280	0,03	1882
		м2		5,94	5,06	332640	283360	133	0,02	989
6	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	5712	6690,00	--	38213280	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	40,3183	40097,59	339,59	1616667	13692	7558	0,58	23
		т		--	140,94	--	5682	133	0,58	23
8	Е0127-66-5	Приготовление битумных эмульсий	42,775	23202,54	1769,34	992489	75684	46235	1,25	53
		т		207,00	605,70	8854	25909	133	2,14	92
9	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	8540	745,66	6,63	6367925	56626	1254363	0,70	5961
		м		108,68	1,76	928127	15003	133	0,01	52
10	С143019-81	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.15	2845	3240,00	--	9217800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Тротуары								
11	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	15000	450,21	33,28	6753175	499225	328909	0,03	495
		м2		5,00	11,49	75000	172300	133	0,04	606
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ГЛАВЕ 2:	Тенге			106275059	2364590			10316
			Тенге			1679502	785615			2751
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			106275059				
	Материалы -		Тенге			3034530				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				2465116			
	Местные материалы -		Тенге			99196438				
		Накладные расходы -	Тенге			3278604				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1639
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				491791			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6573220				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			116126884				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14706
		Сметная заработная плата -	Тенге				2956907			
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2:	Тенге			116126884				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14706
		Сметная заработная плата -	Тенге				2956907			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			118599163				

ВЗиС	Тенге	1,2%		1423190
ИТОГО:	Тенге			120022353
Дополнительные затарты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,4175%		1701317
Затраты на выслугу лет	Тенге	1%		1200224
Затраты на дополнительные отпуска	Тенге	0,4%		480089
ИТОГО:	Тенге			123403983
Итого в текущих ценах 2014 года К=2,389677	Тенге	65%		191682179
Итого в текущих ценах 2015 года К=2,557419	Тенге	35%		110458492
ИТОГО:	Тенге			302140670,09
Налоги, Сборы, Обязательные платежи 2%	Тенге	2 %		6042813,40
ИТОГО:				308183483,50
НДС 12%			12%	36982018,02
Всего к оплате:				**345165501,52**

Принял:_____ Камалов У

Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"

_____ Жумашев Д.

Заведующий производственно-технического сектора
ГУ "Городского отдела строительства"

Сдал: _____Юсупов К.Т.

Директор ТОО "Атырауколик"

_____ Доскенжиев С.Е.

Инженер Технадзор ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"