Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер: **ТОО "Корпорация "Jana-Alem"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "А.Р.Т - Құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Автор: **ТОО "ALPHA PROJECT"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство средней школы на 1200 ученических мест в селе "Мырзакент", Мактаральского района , Туркестанской области"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 16.06.2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 месяц	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Каз. содержание %	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	в отчетном месяце			Приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	200 000 000	21 428 571		100 000 000	-	-	100%				10 714 286	100 000 000
Услуги технического надзора	6 561 820	703 052		3 660 320							392 177	3 660 320
Услуги авторского надзора	2 273 700	243 611		1 262 700							135 289	1 262 700
Всего по стройке	**208 835 520**	**22 375 234**		**104 923 020**			100%				**11 241 752**	**104 923 020**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Елеуев Т.**

Главный специалист ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Бердалиев Р.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Корпорация "Jana-Alem"

_____ **Исахов А.**

Инженер-эксперт ТОО "Корпорация "Jana-Alem"

_____ **Хожамуратов Р.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "ALPHA PROJECT"

_____ **Кабакаев М.**

Ответственное лицо авторского надзора

_____ **Мамбеталиев А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Шымырбаев Н.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"
Инженер: ТОО "Корпорация "Jana-Alem"
Авторский надзор: ТОО "ALPHA PROJECT"
Стройка: Строительство средней школы на 1200 ученических мест в селе "Мырзакент", Мактаральского района , Туркестанской области
Договор: №172 от 27-07-2020 г. Доп соглашение №2 от 24-05-2021

Акт № 4
приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1.СМЕТА 02-02-01. БЛОК 1.БЛОК УЧЕБНЫЙ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			РАЗДЕЛ №7 ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-38)									
			ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -1ЭТАЖ									
			ДЕТ.465 - 691,59 м2									
1	415	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	691,59	719,74	21,52	497765	14883	199143	273677	833157
						410,27	10,71	283739	7407		61715	
2	416	С122-060101-0106 2206-0101-0106 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	705,4218	2664,00	--	1879244	--	1879244	--	2029583
						--	--	--	--		150339	
3	417	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	740,0013	367,33	0,82	271825	606	179614	86394	386876
						123,79	0,41	91605	303		28657	
			ДЕТ.451 - 55,0 м2									
4	423	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	55	1662,92	75,21	91461	4136	18764	66239	170316
						1246,56	34,66	68561	1906		12616	

5	424	С122-060301-0659 2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	56,1	1806,00	--	101317	--	101317	--	109422
						--	--	--	--		8105	
6	425	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	58,85	367,33	0,82	21617	48	14284	6871	30767
						123,79	0,41	7285	24		2279	
			ДЕТ.417 - 165,29 м2									
7	430	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	165,29	1662,92	75,21	274864	12432	56388	199066	511845
						1246,56	34,66	206044	5729		37914	
8	431	С122-060301-0659 2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	168,5958	1806,00	--	304484	--	304484	--	328843
						--	--	--	--		24359	
9	432	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	176,8603	367,33	0,82	64966	146	42926	20648	92463
						123,79	0,41	21894	73		6849	
			ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -2ЭТАЖ									
			ДЕТ.465 - 750,81 м2									
10	444	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	750,81	719,74	21,52	540388	16157	216196	297111	904499
						410,27	10,71	308035	8041		67000	
11	445	С122-060101-0106 2206-0101-0106 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	765,8262	2664,00	--	2040161	--	2040161	--	2203374
						--	--	--	--		163213	
12	446	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	803,3667	367,33	0,82	295101	658	194994	93791	420004
						123,79	0,41	99449	329		31111	
			ДЕТ.451 - 51,33 м2									
13	452	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	51,33	1662,92	75,21	85358	3860	17512	61819	158951
						1246,56	34,66	63986	1779		11774	

14	453	С122-060301-0659 2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	52,3566	1806,00	--	94556	--	94556	--	102120
						--	--	--	--		7564	
15	454	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	54,9231	367,33	0,82	20175	46	13330	6412	28714
						123,79	0,41	6799	23		2127	
			ДЕТ.417 - 110,74 м2									
16	459	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	110,74	1662,92	75,21	184152	8329	37779	133369	342923
						1246,56	34,66	138044	3838		25402	
17	460	С122-060301-0659 2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	112,9548	1806,00	--	203996	--	203996	--	220316
						--	--	--	--		16320	
18	461	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	118,4918	367,33	0,82	43526	98	28760	13834	61948
						123,79	0,41	14668	49		4589	
			ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -3ЭТАЖ									
			ДЕТ.465 - 773,4 м2									
19	473	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	773,4	719,74	21,52	556647	16643	222701	306051	931714
						410,27	10,71	317303	8283		69016	
20	474	С122-060101-0106 2206-0101-0106 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	788,868	2664,00	--	2101544	--	2101544	--	2269668
						--	--	--	--		168124	
21	475	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	827,538	367,33	0,82	303980	678	200861	96613	432641
						123,79	0,41	102441	339		32047	
			ДЕТ.451 - 51,33 м2									
22	481	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	51,33	1662,92	75,21	85358	3860	17512	61819	158951
						1246,56	34,66	63986	1779		11774	

23	482	С122-060301-0659 2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	52,3566	1806,00	--	94556	--	94556	--	102120
						--	--	--	--		7564	
24	483	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	54,9231	367,33	0,82	20175	46	13330	6412	28714
						123,79	0,41	6799	23		2127	
			ДЕТ.417 - 67,93 м2									
25	488	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	67,93	1662,92	75,21	112962	5109	23174	81811	210355
						1246,56	34,66	84679	2354		15582	
26	489	С122-060301-0659 2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	69,2886	1806,00	--	125135	--	125135	--	135146
						--	--	--	--		10011	
27	490	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	72,6851	367,33	0,82	26699	60	17641	8486	38000
						123,79	0,41	8998	30		2815	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				10442012	87795	8459902	1820423	13243430
								1894315	42309	--	980993	
			РАЗДЕЛ №10 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-36,37)									
			ПОТОЛОК									
28	554	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1431,197	798,67	4,84	1143054	6927	280557	687192	1976666
						597,80	2,39	855570	3421		146420	
			СТЕНЫ									
29	557	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2265,64	660,19	4,57	1495753	10354	407407	866471	2551202
						475,80	2,25	1077992	5098		188978	
30	559	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке/ГИПСОКАРТОНОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК	м2 окрашиваемой поверхности	287,58	660,19	4,57	189857	1314	51712	109982	323826
						475,80	2,25	136831	647		23987	

31	560	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3177,15	831,64	3,25	2642245	10325	785170	1481467	4453609
			ОТКОСЫ			581,26	1,60	1846750	5083		329897	
32	563	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	297,3	660,19	4,57	196274	1359	53460	113699	334771
						475,80	2,25	141455	669		24798	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				5667183	30279	1578306	3258811	9640074
								4058598	14918	--	714080	
			РАЗДЕЛ №11 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-13,31)									
			ЦОКОЛЬ									
33	564	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	178	3789,72	39,70	674570	7066	47288	497654	1266002
			СТЕНЫ			3484,36	10,40	620216	1851		93778	
34	567	Е11-150109-0201 1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	1493	4920,87	59,35	7346859	88609	724046	5246784	13601135
						4376,56	16,26	6534204	24276		1007491	
35	571	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	1493	190,32	0,22	284148	328	230415	42843	353150
			ОТКОСЫ			35,77	0,10	53405	149		26159	
36	572	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	169	3789,72	39,70	640463	6710	44896	472492	1201991
						3484,36	10,40	588857	1758		89036	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				8946040	102713	1046645	6259773	16422278
								7796682	28034	--	1216464	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 1	Тенге				25055235	220787	11084853	11339007	39305782
								13749595	85261	--	2911537	
			2.СМЕТА 02-03-01. БЛОК 2.ПИЩЕБЛОК И СПОРТЗАЛ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			РАЗДЕЛ №8 ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-37)									
			ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -1ЭТАЖ									
			ДЕТ.465 - 43,84 м2									

37	360	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	43,84	719,74	21,52	31553	944	12623	17348	52814
						410,27	10,71	17986	470		3912	
38	361	С122-060101-0106 2206-0101-0106 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	44,7168	2664,00	--	119126	--	119126	--	128656
						--	--	--	--		9530	
39	362	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	46,9088	367,33	0,82	17231	38	11386	5477	24524
						123,79	0,41	5807	19		1817	
		ДЕТ.451 - 222,63 м2										
40	368	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	107,28	1662,92	75,21	178406	8068	36601	129208	332223
						1246,56	34,66	133737	3718		24609	
41	369	С122-060301-0659 2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	109,43	1806,00	--	197631	--	197631	--	213441
						--	--	--	--		15810	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				543947	9050	377367	152033	751658
								157530	4207	--	55678	
		РАЗДЕЛ №11 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-36)										
		ПОТОЛОК										
42	545	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2540,35	798,67	4,84	2028901	12295	497985	1219754	3508548
						597,80	2,39	1518621	6071		259892	
		СТЕНЫ										
43	549	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	937,35	660,19	4,57	618829	4284	168554	358480	1055494
						475,80	2,25	445991	2109		78185	
44	551	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке/ГИПСОКАРТОНОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК	м2 окрашиваемой поверхности	917,42	660,19	4,57	605672	4192	164972	350858	1033052
						475,80	2,25	436508	2064		76522	

45	552	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1569,15	831,64	3,25	1304968	5100	387784	731676	2199575
			ОТКОСЫ			581,26	1,60	912084	2511		162931	
46	555	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	97,05	660,19	4,57	64071	443	17452	37116	109282
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге		475,80	2,25	46176	218		8095	
								4622441	26314	1236747	2697884	7905951
								3359380	12973	--	585625	
			РАЗДЕЛ №12 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-14,18)									
			ЦОКОЛЬ									
47	556	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	78,4286328	3789,72	39,70	297223	3114	20835	219271	557814
			СТЕНЫ			3484,36	10,40	273274	816		41320	
48	559	Е11-150109-0201 1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	532,6611311	4920,87	59,35	2621156	31613	258320	1871908	4852509
						4376,56	16,26	2331223	8661		359445	
49	563	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	532,6611311	190,32	0,22	101376	117	82206	15285	125994
			ОТКОСЫ			35,77	0,10	19053	53		9333	
50	564	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	56,4872891	3789,72	39,70	214071	2242	15007	157928	401759
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге		3484,36	10,40	196822	587		29760	
								3233826	37086	376368	2264392	5938076
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2	Тенге				2820372	10117	--	439858	
								8400214	72450	1990482	5114309	14595685
								6337282	27297	--	1081161	
			3.СМЕТА 02-04-01. БЛОК 3.БЛОК УЧЕБНЫЙ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			РАЗДЕЛ №10 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-36,37)									
			ПОТОЛОК									

51	476	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3464,5	798,67	4,84	2766992	16768	679146	1663487	4784917
						597,80	2,39	2071078	8280		354438	
			СТЕНЫ									
52	479	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1894,5	660,19	4,57	1250730	8658	340669	724533	2133284
						475,80	2,25	901403	4263		158021	
53	482	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2862,32	831,64	3,25	2380420	9303	707365	1334665	4012292
						581,26	1,60	1663752	4580		297207	
			ОТКОСЫ									
54	485	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	204,754	660,19	4,57	135177	936	36819	78306	230562
						475,80	2,25	97422	461		17079	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				6533319	35665	1763999	3800991	11161055
								4733655	17584	--	826745	
			РАЗДЕЛ №11 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-13,31)									
			ЦОКОЛЬ									
55	486	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	270	3789,72	39,70	1023224	10719	71728	754868	1920340
						3484,36	10,40	940777	2808		142247	
			СТЕНЫ									
56	489	Е11-150109-0201 1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	1270	4920,87	59,35	6249505	75374	615900	4463105	11569619
						4376,56	16,26	5558231	20650		857009	
57	493	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	1270	190,32	0,22	241706	279	195999	36444	300402
						35,77	0,10	45428	127		22252	
			ОТКОСЫ									

58	494	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой плитами без теплоизоляционного слоя**	м2 поверхности облицовки	35,42	3789,72	39,70	134236	1406	9410	99031	251928
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге		3484,36	10,40	123420	368		18661	
								7648671	87778	893037	5353448	14042289
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 3	Тенге				6667856	23953	--	1040169	
								14181990	123443	2657036	9154439	25203344
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				11401511	41537	--	1866914	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									79104811
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				31488388				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					416680			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					154095			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15732371		
			- Накладные расходы	Тенге							25607755	
			- Сметная прибыль	Тенге							5859612	

ИТОГО:			79 104 811				
Оборудование			0				
Итого без оборудования			79 104 811				
Итого с временными	2,9%	2 294 040	81 398 850				
Итого с зимними удорожаниями	0,7%	569 792	81 968 642				
Итого с непредвиденными затратами	2%	1 639 373	83 608 015				
Итого сметная стоимость			83 608 015				
Итого в текущем уровне цен 2020 г. - 3% К=1, 2021 г. -51% К=1,050036, 2022 г. -0,46% К=1,0921526	1,067908556		89 285 714				
Итого с НДС	**12%**	**10 714 286**	**100 000 000**				

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Корпорация "Jana-Alem"

_____ **Исахов А.**

Инженер-эксперт ТОО "Корпорация "Jana-Alem"

_____ **Хожамуратов Р.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "ALPHA PROJECT"

_____ **Кабакаев М.**

Ответственное лицо авторского надзора

_____ **Мамбеталиев А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Шымырбаев Н.**

Начальник ПТО ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ **Мадешов Д.Т.**