Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер: **ТОО "Корпорация "Jana-Alem"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "А.Р.Т - Құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Автор: **ТОО "ALPHA PROJECT"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство средней школы на 1200 ученических мест в селе "Мырзакент", Мактаральского района , Туркестанской области"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 23.07.2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 месяц	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Каз. содержание %	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	в отчетном месяце			Приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	305 672 733	32 750 650		105 672 733	-	-	100%				11 322 079	105 672 733
Услуги технического надзора	6 561 820	703 052		0							0	0
Услуги авторского надзора	4 053 574	434 312		1 779 874							190 701	1 779 874
Всего по стройке	**316 288 127**	**33 888 014**		**107 452 607**			100%				**11 512 779**	**107 452 607**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Елешев Т.**

Главный специалист ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Бергалиев Т.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Корпорация "Jana-Alem"

_____ **Исахов А.**

Инженер-эксперт ТОО "Корпорация "Jana-Alem"

_____ **Хожамуратов Р.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "ALPHA PROJECT"

_____ **Кабакаев М.**

Ответственное лицо авторского надзора

_____ **Мамбеталиев А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Шымырбаев Н.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"
Инженер: ТОО "Корпорация "Jana-Alem"
Авторский надзор: ТОО "ALPHA PROJECT"
Стройка: Строительство средней школы на 1200 ученических мест в селе "Мырзакент", Мактаральского района , Туркестанской области
Договор: №172 от 27-07-2020 г. Доп соглашение №2 от 24-05-2021

Акт № 5
приемки выполненных работ за июль месяц 2021 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1.СМЕТА 02-02-01. БЛОК 1.БЛОК УЧЕБНЫЙ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			РАЗДЕЛ №7 ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-38)									
			ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -1ЭТАЖ									
			ДЕТ.417 - 538,68 м2									
1	437	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	538,68	1733,63	133,37	933872	71843	282258	575700	1630338
						1076,28	60,66	579771	32676		120766	
2	438	С122-060301-0131 2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	549,4536	2708,00	--	1487920	--	1487920	--	1606954
						--	--	--	--		119034	
3	439	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	565,614	1520,00	13,07	859733	7393	693629	151618	1092260
						280,60	4,57	158711	2585		80908	
			ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -2ЭТАЖ									
			ДЕТ.417 - 519,63 м2									
4	466	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	519,63	1733,63	133,37	900846	69303	272276	555341	1572682
						1076,28	60,66	559267	31521		116495	

5	467	С122-060301-0131 2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	530,0226	2708,00	--	1435301	--	1435301	--	1550125
						--	--	--	--		114824	
6	468	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	545,6115	1520,00	13,07	829329	7131	669099	146257	1053632
						280,60	4,57	153099	2493		78047	
			ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -3ЭТАЖ									
			ДЕТ.417 - 519,63 м2									
7	495	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	519,63	1733,63	133,37	900846	69303	272276	555341	1572682
						1076,28	60,66	559267	31521		116495	
8	496	С122-060301-0131 2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	530,0226	2708,00	--	1435301	--	1435301	--	1550125
						--	--	--	--		114824	
9	497	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	545,6115	1520,00	13,07	829329	7131	669099	146257	1053632
						280,60	4,57	153099	2493		78047	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				9612477	232104	7217159	2130514	12682430
								2163214	103289	--	939440	
			РАЗДЕЛ №11 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-13,31)									
			ЦОКОЛЬ									
10	565	С122-010101-0303 2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	181,56	11789,00	--	2140411	--	2140411	--	2311644
						--	--	--	--		171233	
11	566	С121-130211-0901 2113-0211-0901 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: природный камень	м2	178	6697,00	--	1192066	--	1192066	--	1287431
						--	--	--	--		95365	
			СТЕНЫ									
12	568	С122-010104-0602 2201-0104-0602 РСНБ РК 2015	Плиты из известняка-ракушечника облицовочные полированные, 2 слой толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	1522,86	5260,00	--	8010244	--	8010244	--	8651063
						--	--	--	--		640819	

13	569	С121-130211-0901 2113-0211-0901 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: природный камень	м2	1493	6697,00	--	9998621	--	9998621	--	10798511
						--	--	--	--		799890	
14	570	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	104,51	26386,00	--	2757601	--	2757601	--	2978209
						--	--	--	--		220608	
			ОТКОСЫ									
15	573	С122-010104-0602 2201-0104-0602 РСНБ РК 2015	Плиты из известняка-ракушечника облицовочные полированные, 2 слой толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	172,38	5260,00	--	906719	--	906719	--	979257
						--	--	--	--		72538	
16	574	С121-130211-0901 2113-0211-0901 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: природный камень	м2	169	6697,00	--	1131793	--	1131793	--	1222336
						--	--	--	--		90543	
17	575	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1843,68	823,53	40,69	1518326	75019	518591	894261	2605594
						501,56	19,99	924716	36855		193007	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				27655781	75019	26656046	894261	30834045
								924716	36855	--	2284003	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 1	Тенге				37268258	307123	33873205	3024775	43516475
								3087930	140144	--	3223443	
			2.СМЕТА 02-03-01. БЛОК 2.ПИЩЕБЛОК И СПОРТЗАЛ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			РАЗДЕЛ №12 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-14,18)									
			ЦОКОЛЬ									
18	556	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2015	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	89,5713672	3789,72	39,70	339450	3556	23795	250424	637064
		Изм. и доп. вып. 17				3484,36	10,40	312099	932		47190	
19	557	С122-010101-0303 2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	91,3627945	11789,00	--	1077076	--	1077076	--	1163242
						--	--	--	--		86166	
20	558	С121-130211-0901 2113-0211-0901 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: природный камень	м2	89,5713672	6697,00	--	599859	--	599859	--	647848
						--	--	--	--		47989	
			СТЕНЫ									

21	559	Е11-150109-0201 1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	608,3388689	4920,87	59,35	2993556	36105	295019	2137859	5541928
						4376,56	16,26	2662432	9892		410513	
22	560	С122-010104-0602 2201-0104-0602 РСНБ РК 2015	Плиты из известняка-ракушечника облицовочные полированные, 2 слой толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	620,5056463	5260,00	--	3263860	--	3263860	--	3524969
						--	--	--	--		261109	
23	561	С121-130211-0901 2113-0211-0901 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: природный камень	м2	608,3388689	6697,00	--	4074045	--	4074045	--	4399969
						--	--	--	--		325924	
24	562	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	42,5837208	26386,00	--	1123614	--	1123614	--	1213503
						--	--	--	--		89889	
25	563	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	608,3388689	190,32	0,22	115779	134	93885	17457	143895
						35,77	0,10	21760	61		10659	
			ОТКОСЫ									
26	564	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	64,5127109	3789,72	39,70	244485	2561	17138	180365	458838
						3484,36	10,40	224786	671		33988	
27	565	С122-010104-0602 2201-0104-0602 РСНБ РК 2015	Плиты из известняка-ракушечника облицовочные полированные, 2 слой толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	65,8029651	5260,00	--	346124	--	346124	--	373814
						--	--	--	--		27690	
28	566	С121-130211-0901 2113-0211-0901 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: природный камень	м2	64,5127109	6697,00	--	432042	--	432042	--	466605
						--	--	--	--		34563	
29	567	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	856,6861477	823,53	40,69	705507	34858	240969	415528	1210718
						501,56	19,99	429680	17125		89683	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				15315397	77214	11587426	3001633	19782393
								3650757	28681	--	1465363	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2	Тенге				15315397	77214	11587426	3001633	19782393
								3650757	28681	--	1465363	

3.СМЕТА 02-04-01. БЛОК 3.БЛОК УЧЕБНЫЙ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ №10 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-36,37)

30	480	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1887,66	619,19	3,26	1168820	6154	412982	601257	1911684
						397,15	1,00	749684	1888		141606	
31	483	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	1051,29	3246,87	34,89	3413402	36679	1812025	1265980	5053733
						1488,36	16,91	1564698	17777		374351	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4582222	42833	2225007	1867237	6965417
								2314382	19665	--	515957	

РАЗДЕЛ №11 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-13,31)

ОТКОСЫ

32	494	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	106,58	3789,72	39,70	403904	4231	28314	297974	758028
						3484,36	10,40	371359	1108		56150	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				403904	4231	28314	297974	758028
								371359	1108	--	56150	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 3	Тенге				4986126	47064	2253321	2165211	7723445
								2685741	20773	--	572107	

4.СМЕТА 02-05-01. ГАЛЕРЕЯ №1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ №7 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-5,10)

ЦОКОЛЬ

33	138	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	21,6	3789,72	39,70	81858	858	5738	60389	153627
						3484,36	10,40	75262	225		11380	
34	139	С122-010101-0303 2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	22,032	11789,00	--	259735	--	259735	--	280514
						--	--	--	--		20779	
35	140	С121-130211-0901 2113-0211-0901 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: природный камень	м2	21,6	6697,00	--	144655	--	144655	--	156227
						--	--	--	--		11572	

СТЕНЫ

36	141	Е11-150109-0201 1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	140	4920,87	59,35	688922	8309	67895	491996	1275391
						4376,56	16,26	612718	2276		94473	
37	142	С122-010104-0602 2201-0104-0602 РСНБ РК 2015	Плиты из известняка-ракушечника облицовочные полированные, 2 слой толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	142,8	5260,00	--	751128	--	751128	--	811218
						--	--	--	--		60090	
38	143	С121-130211-0901 2113-0211-0901 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: природный камень	м2	140	6697,00	--	937580	--	937580	--	1012586
						--	--	--	--		75006	
39	144	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	9,8	26386,00	--	258583	--	258583	--	279270
						--	--	--	--		20687	
40	145	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	140	190,32	0,22	26645	31	21606	4017	33115
						35,77	0,10	5008	14		2453	
			ОТКОСЫ									
41	146	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	21	3789,72	39,70	79584	833	5579	58712	149360
						3484,36	10,40	73172	218		11064	
42	147	С122-010104-0602 2201-0104-0602 РСНБ РК 2015	Плиты из известняка-ракушечника облицовочные полированные, 2 слой толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	21,42	5260,00	--	112669	--	112669	--	121683
						--	--	--	--		9014	
43	148	С121-130211-0901 2113-0211-0901 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: природный камень	м2	21	6697,00	--	140637	--	140637	--	151888
						--	--	--	--		11251	
44	149	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	220,8	823,53	40,69	181835	8985	62106	107097	312047
						501,56	19,99	110744	4414		23115	
			КРЫЛЬЦО Кр-1(2шт)- (АС-34)									

45	158	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/В7,5 ССЦ	м3	2,62	20423,01	1010,05	53508	2646	39393	11313	70007
						4377,34	367,58	11469	963		5186	
46	159	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,034	15334,38	1406,22	521	48	1	449	1047
						13896,80	606,02	472	21		78	
47	160	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т	0,034	308407,00	--	10486	--	10486	--	11325
						--	--	--	--		839	
48	161	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	1т	0,02688	902007,64	1328,64	24246	35	17601	6029	32697
						245916,00	573,21	6610	15		2422	
49	162	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/ТОЛЩ.20мм	м2 покрытия	14	1088,25	96,88	15236	1357	8911	5151	22018
						354,86	36,54	4968	512		1631	
50	163	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	14	-200,53	-8,72	-2807	-122	-2399	-326	-3383
						-20,44	-4,30	-286	-60		-251	
51	164	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1	т конструкций	0,15864	74945,02	26763,56	11889	4245	1643	5072	18318
						37830,10	8505,60	6001	1349		1357	
52	165	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1602264	497846,00	--	79768	--	79768	--	86149
						--	--	--	--		6381	
53	166	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,60056	908,31	1,05	4179	4	615	2850	7592
						773,91	0,52	3560	2		562	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				3860857	27229	2923930	752749	4982696
								909698	9949	--	369089	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 4		Тенге				3860857	27229	2923930	752749	4982696
								909698	9949	--	369089	

5.СМЕТА 02-06-01. ГАЛЕРЕЯ №2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ №7 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-5,10)

			ЦОКОЛЬ									
54	138	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	21,6	3789,72	39,70	81858	858	5738	60389	153627
						3484,36	10,40	75262	225		11380	
55	139	С122-010101-0303 2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	22,032	11789,00	--	259735	--	259735	--	280514
						--	--	--	--		20779	
56	140	С121-130211-0901 2113-0211-0901 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: природный камень	м2	21,6	6697,00	--	144655	--	144655	--	156227
						--	--	--	--		11572	
			СТЕНЫ									
57	141	Е11-150109-0201 1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	140	4920,87	59,35	688922	8309	67895	491996	1275391
						4376,56	16,26	612718	2276		94473	
58	142	С122-010104-0602 2201-0104-0602 РСНБ РК 2015	Плиты из известняка-ракушечника облицовочные полированные, 2 слой толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	142,8	5260,00	--	751128	--	751128	--	811218
						--	--	--	--		60090	
59	143	С121-130211-0901 2113-0211-0901 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: природный камень	м2	140	6697,00	--	937580	--	937580	--	1012586
						--	--	--	--		75006	
60	144	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	9,8	26386,00	--	258583	--	258583	--	279270
						--	--	--	--		20687	
61	145	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	140	190,32	0,22	26645	31	21606	4017	33115
						35,77	0,10	5008	14		2453	
			ОТКОСЫ									
62	146	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	21	3789,72	39,70	79584	833	5579	58712	149360
						3484,36	10,40	73172	218		11064	

63	147	С122-010104-0602 2201-0104-0602 РСНБ РК 2015	Плиты из известняка-ракушечника облицовочные полированные, 2 слой толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	21,42	5260,00	--	112669	--	112669	--	121683
						--	--	--	--		9014	
64	148	С121-130211-0901 2113-0211-0901 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: природный камень	м2	21	6697,00	--	140637	--	140637	--	151888
						--	--	--	--		11251	
65	149	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	220,8	823,53	40,69	181835	8985	62106	107097	312047
						501,56	19,99	110744	4414		23115	
			КРЫЛЬЦО Кр-1(2шт)- (АС-34)									
66	158	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/В7,5 ССЦ	м3	2,62	20423,01	1010,05	53508	2646	39393	11313	70007
						4377,34	367,58	11469	963		5186	
67	159	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,034	15334,38	1406,22	521	48	1	449	1047
						13896,80	606,02	472	21		78	
68	160	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т	0,034	308407,00	--	10486	--	10486	--	11325
						--	--	--	--		839	
69	161	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	1т	0,02688	902007,64	1328,64	24246	35	17601	6029	32697
						245916,00	573,21	6610	15		2422	
70	162	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/ТОЛЩ.20мм	м2 покрытия	14	1088,25	96,88	15236	1357	8911	5151	22018
						354,86	36,54	4968	512		1631	
71	163	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	14	-200,53	-8,72	-2807	-122	-2399	-326	-3383
						-20,44	-4,30	-286	-60		-251	
72	164	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1	т конструкций	0,15864	74945,02	26763,56	11889	4245	1643	5072	18318
						37830,10	8505,60	6001	1349		1357	

73	165	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1602264	497846,00	--	79768	--	79768	--	86149
						--	--	--	--		6381	
74	166	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,60056	908,31	1,05	4179	4	615	2850	7592
						773,91	0,52	3560	2		562	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3860857	27229	2923930	752749	4982696
								909698	9949	--	369089	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 5	Тенге				3860857	27229	2923930	752749	4982696
								909698	9949	--	369089	
			6.СМЕТА 06-05. МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
75	1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	13	26,72	26,72	347	347	--	99	482
						--	10,62	--	138		36	
			ФУНДАМЕНТ									
76	2	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	9,21	4122,76	1111,53	37971	10237	15959	12768	54798
						1278,45	244,94	11775	2256		4059	
77	3	С121-020101-2201 2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	9,3942	11964,00	--	112392	--	112392	--	121383
						--	--	--	--		8991	
78	4	Е11-060201-0103 1106-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3	34,31	3446,08	309,42	118235	10617	22614	80816	214975
						2477,53	110,89	85004	3805		15924	
79	5	С121-020101-2701 2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	34,9962	17103,00	--	598540	--	598540	--	646423
						--	--	--	--		47883	
80	6	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,94754	15334,38	1406,22	29864	2738	61	25703	60012
						13896,80	606,02	27065	1180		4445	
81	7	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	1,88748	247045,00	--	466292	--	466292	--	503595
						--	--	--	--		37303	

82	8	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,06006	228894,00	--	13747	--	13747	--	14847
						--	--	--	--		1100	
83	9	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	26,25	799,15	--	20978	--	--	15104	38968
						799,15	--	20978	--		2887	
84	10	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	26,25	8511,62	1732,04	223430	45466	93497	97734	346857
						3217,80	743,05	84467	19505		25693	
85	11	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании /узел А/	т	0,03816	418518,33	5195,96	15971	198	14309	1396	18756
						38377,80	1813,27	1464	69		1389	
86	12	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28,1	875,55	19,75	24603	555	16119	7445	34611
						282,17	2,70	7929	76		2564	
			ФУНДАМЕНТ ФМ-1-1шт									
87	13	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,073	4122,76	1111,53	301	81	127	101	434
						1278,45	244,94	93	18		32	
88	14	С121-020101-2201 2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,07446	11964,00	--	891	--	891	--	962
						--	--	--	--		71	
89	15	Е11-060101-0104 1106-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом более 5 м3. Устройство	м3	7,5	5798,09	1425,29	43486	10690	10317	22633	71408
						2997,15	319,01	22479	2393		5289	
90	16	С121-020101-2701 2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	7,65	17103,00	--	130838	--	130838	--	141305
						--	--	--	--		10467	
91	17	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,07723	277697,15	2192,58	21447	169	18103	2940	26338
						41110,20	717,61	3175	55		1951	
92	18	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	6,25	931,18	5,80	5820	36	2582	2927	9447
						512,40	2,22	3202	14		700	

93	19	Е11-060301-0202 1106-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	6,25	1010,38	8,02	6315	51	3519	2516	9537
						439,20	3,13	2745	20		706	
94	20	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12	875,55	19,75	10507	237	6884	3179	14781
						282,17	2,70	3386	32		1095	
			ФУНДАМЕНТ ФМ-2-3шт									
95	21	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,63	4122,76	1111,53	2597	700	1092	873	3748
						1278,45	244,94	805	154		278	
96	22	С121-020101-2201 2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,6426	11964,00	--	7688	--	7688	--	8303
						--	--	--	--		615	
97	23	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,3	6893,73	1010,05	22749	3333	4971	14249	39958
						4377,34	367,58	14445	1213		2960	
98	24	С121-020101-2701 2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,366	17103,00	--	57569	--	57569	--	62174
						--	--	--	--		4605	
99	25	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,05613	728127,64	1328,64	40870	74	36753	3709	48145
						72036,00	573,21	4043	32		3566	
100	26	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,4	875,55	19,75	9981	225	6539	3020	14041
						282,17	2,70	3217	31		1040	
			ПРИЯМОК ПР-1									
101	27	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,063	4122,76	1111,53	260	70	109	87	375
						1278,45	244,94	81	15		28	
102	28	С121-020101-2201 2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,06426	11964,00	--	769	--	769	--	831
						--	--	--	--		62	

103	29	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,43	24468,89	5558,33	10522	2390	1102	7182	19121
						16349,41	2006,01	7030	863		1416	
104	30	С121-020101-2701 2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,43645	17103,00	--	7465	--	7465	--	8062
						--	--	--	--		597	
105	31	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /5мм/	т	0,00473	308407,00	--	1459	--	1459	--	1576
						--	--	--	--		117	
106	32	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка /труба дренажная/	т	0,0108	76699,53	17803,72	828	192	16	632	1577
						57417,50	6930,63	620	75		117	
107	33	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	1433,00	--	2866	--	2866	--	3095
						--	--	--	--		229	
108	34	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,8	875,55	19,75	1576	36	1032	477	2217
						282,17	2,70	508	5		164	
109	35	С121-060805-0101 2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т /крышка приямка прим./	т	0,05233	595016,00	--	31137	--	31137	--	33628
						--	--	--	--		2491	
			ПАНДУС П1-1шт									
110	36	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,78	6893,73	1010,05	5377	788	1175	3368	9445
						4377,34	367,58	3414	287		700	
111	37	С121-020101-2701 2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,7956	17103,00	--	13607	--	13607	--	14696
						--	--	--	--		1089	
112	38	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00989	15334,38	1406,22	152	14	1	131	305
						13896,80	606,02	137	6		23	

113	39	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00989	308407,00	--	3050	--	3050	--	3294
						--	--	--	--		244	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 6	**Тенге**				2102497	89244	1705191	309089	2604510
								308062	32242	--	192926	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								83592215
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11551886				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					575103			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					241738			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						55267003		
			- Накладные расходы	Тенге							10006206	
			- Сметная прибыль	Тенге							6192017	

ИТОГО:			83 592 215				
Оборудование			0				
Итого без оборудования			83 592 215				
Итого с временными	2,9%	2 424 174	86 016 389				
Итого с зимними удорожаниями	0,7%	602 115	86 618 504				
Итого с непредвиденными затратами	2%	1 732 370	88 350 874				
Итого сметная стоимость			88 350 874				
Итого в текущем уровне цен 2020 г. - 3% К=1, 2021 г. -51% К=1,050036, 2022 г. -0,46% К=1,0921526	1,067908556		94 350 654				
Итого с НДС	**12%**	**11 322 079**	**105 672 733**				

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Корпорация "Jana-Alem"

Исахов А.

Инженер-эксперт ТОО "Корпорация "Jana-Alem"

Хожамуратов Р.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "ALPHA PROJECT"

Кабакаев М.

Ответственное лицо авторского надзора

Мамбеталиев А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

Шымырбаев Н.

Начальник ПТО ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

Мадешов Д.Т.