Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і

Форма 3-КС

Инженер: "УЛМАД" ЖШС

Мердігер: "А.Р.Т.-Құрылыс" ЖШС

20.02.2018 жылғы №35 келісімшартқа қосымша 05.02.2019 жылғы №3 келісім

Нысан: "Шымкент қаласының ет комбинаты маңындағы Бадам өзені үстінен өтетін автожол көпірін реконструкциялау"

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2019 жылғы наурыз айындағы №1 анықтамасы
18.03.2019 ж

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
3489851		20.02.2018 жылғы №35 келісімшарт 05.02.2019 жылғы №3 қосымша келісім	05.02.2019 ж	Жергілікті бюджет		ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Құрылыс басынан бері жалпы соммасы	Жыл басынан бері жалпы соммасы	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда	Осы айдағы төлеу сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындар құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласының ет комбинаты маңындағы Бадам өзені үстінен өтетін автожол көпірін реконструкциялау	20 391 486,96	19 900 000,00							17 767 857,14	19 900 000,00
Соның ішінде ҚҚС	2 184 802,17	2 132 142,86								2 132 142,86
Ұстап қалу, 5%										995 000,00
Қайтарым, 5%										
Төлем сомасы										**18 905 000,00**

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдар басқармасы" ММ-і басшысы

Қ.Жуматаев

Инженер:

"УЛМАД" ЖШС директорының техникалық қадағалау жөніндегі орынбасары

А. Тайманов

Мердігер:

"А.Р.Т.-Құрылыс" ЖШС директоры

Б.Тулендиев

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "А.Р.Т.-Курылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция автодорожного моста через реку Бадам (в районе Мясокомбината) в г.Шымкент**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство автодорожного моста**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **доп соглашение №3 от 05.02.2019 к договору №35 от 20.02.2018**

Акт приемки выполненных работ №1
за март месяц 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ								
12	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	7,5	3811,45	154,55	28586	1159	8165	1,99	15
		м3		1431,96	68,36	10740	513	59,4	0,08	1
13	Е11-050101-0206 11-050101-0206 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	100,45	14411,30	11223,33	1447616	1127383	375228	3,67	369
		м3 железобетона		3077,88	2039,71	309173	204889	58,7	1,80	181
14	С121-040510-0105 21-040510-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сваи железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов, размер стороны 350 мм, Т2 СТ РК 1855-2008	820	8504,19	--	6973436	--	292884	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С Т ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	100,45	270,00	--	27122	--	1139	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С121-020101-1001 21-020101-1001 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 таб. 2,5 в ценах IV квартала 2017 года	Надбавка по водонепроницаемости за 2 кгс/см 2 свыше 4, Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	100,45	254,95	--	25609	--	1076	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е11-050101-1002 11-050101-1002 РСНБ РК 2015	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	82	2689,93	1434,71	220574	117646	100900	1,42	116
		1свая		1190,90	636,13	97654	52162	58,7	0,75	62
18	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных фундаментов, РОСТВЕРК ИЗ БМ В25 W6	87,36	23792,52	1703,27	2078514	148798	226965	2,55	223
		м3		2088,53	494,50	182454	43200	59,4	0,43	38
19	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	5,039	38551,98	--	194263	--	127396	48,40	244
		т		38230,68	--	192644	--	59,4	--	--
20	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	5,039	13250,18	1022,48	66768	5152	33821	14,94	75
		т		11952,30	227,53	60228	1147	48,5	0,20	1
21	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1728	199642,46	--	34498	--	1449	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,8824	194893,74	--	171974	--	7223	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	3,959	187651,39	--	742912	--	31202	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,0248	210115,68	--	5211	--	219	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12017083	1400138			1042
			Тенге			852892	301910			282
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12017083				
	Материалы -		Тенге			1783291				
	Всего заработная плата -		Тенге				1154802			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7980762				
		Накладные расходы -	Тенге			1207667				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					674616		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					533051		
		Сметная прибыль -	Тенге			1057980				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14282729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1324
		Сметная заработная плата -	Тенге				1154802			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14282729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1324
		Сметная заработная плата -	Тенге				1154802			
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
14	Е11-010101-0370 11-010101-0370 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3, ПОД ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	3402,13	181,72	181,72	618247	618247	154357	--	--
		м3 грунта		--	61,28	--	208487	59,1	0,05	167
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			618247	618247			--
			Тенге			--	208487			167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			618247				
	Всего заработная плата -		Тенге				208487			
		Накладные расходы -	Тенге			154357				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					123216		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					31141		
		Сметная прибыль -	Тенге			61808				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			834413				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата -	Тенге				208487			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			834413				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата -	Тенге				208487			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12635330	2018385			1042
			Тенге			852892	510397			449
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12635330				
	Материалы -		Тенге			1783291				
	Всего заработная плата -		Тенге				1363289			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7980762				
		Накладные расходы -	Тенге			1362024				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					797831		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					564193		
		Сметная прибыль -	Тенге			1119788				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15117142				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1490
		Сметная заработная плата -	Тенге				1363289			
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге			15 117 142				
Оборудование:										
Итого без оборудование:						15 117 142				
Итого с временными			7,12%	1 076 341		16 193 483				
Итого с зимними удорожаниями			2,03%	328 728		16 522 210				
Итого в текущих ценах 2017г.-16% 2018г.-84%			1,0758043			17 774 665				
Итого с договорным коэффициентом			0,9996169			17 767 857				
Итого с НДС			**12%**	**2 132 143**		**19 900 000**				

Инженер:

Эксперт технического надзора ТОО "УЛМАД"

Колибаев А. У.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ТОО "УЛМАД" ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

Б. Тулендиев