Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "А.Р.Т.-Курылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция автодорожного моста через реку Бадам (в районе Мясокомбината) в г.Шымкент**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство автодорожного моста**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **доп соглашение №3 от 05.02.2019 к договору №35 от 20.02.2018**

Акт приемки выполненных работ №2
за май месяц 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. БЕРЕГОВЫЕ ОПОРЫ								
1	Е11-050101-0208 11-050101-0208 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные длиной до 16 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2**	48,16	15057,10	12241,29	725150	589540	163989	3,22	155
		м3 железобетона		2700,49	1832,61	130055	88259	58,7	1,59	77
		Накладные расходы -		*3405,09*		*163989*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1476,97*		*71131*				
		Сметная стоимость				*960270*				
2	С121-040510-0105 21-040510-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сваи железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов, размер стороны 350 мм, Т2 СТ РК 1855-2008**	392	8504,19	--	3333642	--	140013	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*357,18*		*140013*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*708,91*		*277892*				
		Сметная стоимость				*3751547*				
3	СТ ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	48,16	270,00	--	13003	--	546	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,34*		*546*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,51*		*1084*				
		Сметная стоимость				*14633*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С121-020101-1201 21-020101-1201 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 таб. 2,5 в ценах IV квартала 2017 года	Надбавка по водонепроницаемости за 2 кгс/см 2 свыше 4, Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	48,16	270,17	--	13012	--	546	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,35*		*546*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,52*		*1085*				
		Сметная стоимость				*14643*				
5	Е11-050101-1002 11-050101-1002 РСНБ РК 2015	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	28	2689,93	1434,71	75318	40172	34454	1,42	40
		1свая		1190,90	636,13	33345	17812	58,7	0,75	21
		Накладные расходы -		*1230,48*		*34454*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*313,63*		*8782*				
		Сметная стоимость				*118553*				
6	Е11-300104-0103 11-300104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство из монолитного железобетона крыльев устоев, НАСАДКИ ИЗ БМ В30 W6	31,6	37792,72	2880,07	1194250	91010	221814	9,52	301
		м3		7706,73	1069,68	243533	33802	59,4	1,02	32
		Накладные расходы -		*7019,44*		*221814*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3584,97*		*113285*				
		Сметная стоимость				*1529349*				
7	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	4,63894	13250,18	1022,48	61467	4743	31136	14,94	69
		т		11952,30	227,53	55446	1055	48,5	0,20	1
		Накладные расходы -		*6711,83*		*31136*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1596,96*		*7408*				
		Сметная стоимость				*100011*				
8	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,3787	199642,46	--	275247	--	11560	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8384,98*		*11560*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16642,20*		*22945*				
		Сметная стоимость				*309752*				
9	С121-050301-3002 21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	0,02864	196151,39	--	5618	--	236	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8238,36*		*236*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16351,18*		*468*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*6322*				
10	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	1,53848	194893,74	--	299840	--	12593	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8185,54*		*12593*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16246,34*		*24995*				
		Сметная стоимость				*337428*				
11	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	1,69312	187651,39	--	317716	--	13344	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7881,36*		*13344*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15642,62*		*26485*				
		Сметная стоимость				*357545*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7500055				
		РАЗДЕЛ 2. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ								
12	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночных подушек под фундаменты**	16,098	3811,45	154,55	61357	2488	17526	1,99	32
		м3		1431,96	68,36	23052	1100	59,4	0,08	1
		Накладные расходы -		*1088,70*		*17526*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*392,01*		*6311*				
		Сметная стоимость				*85194*				
13	Е11-050101-0206 11-050101-0206 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2**	75,95	14411,30	11223,33	1094539	852412	283709	3,67	279
		м3 железобетона		3077,88	2039,71	233765	154916	58,7	1,80	137
		Накладные расходы -		*3735,47*		*283709*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1451,74*		*110260*				
		Сметная стоимость				*1488508*				
14	С121-040510-0105 21-040510-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сваи железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов, размер стороны 350 мм, Т2 СТ РК 1855-2008**	580	8504,19	--	4932430	--	207162	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*357,18*		*207162*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*708,91*		*411167*				
		Сметная стоимость				*5550759*				
15	СТ ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	75,95	270,00	--	20507	--	861	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,34*		*861*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,51*		*1709*				
		Сметная стоимость				*23078*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С121-020101-1001 21-020101-1001 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 таб. 2,5 в ценах IV квартала 2017 года	Надбавка по водонепроницаемости за 2 кгс/см 2 свыше 4, Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	75,95	254,95	--	19363	--	813	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,71*		*813*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,25*		*1614*				
		Сметная стоимость				*21790*				
17	Е11-050101-1002 11-050101-1002 РСНБ РК 2015	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	62	2689,93	1434,71	166775	88952	76290	1,42	88
		1свая		1190,90	636,13	73836	39440	58,7	0,75	47
		Накладные расходы -		*1230,48*		*76290*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*313,63*		*19445*				
		Сметная стоимость				*262510*				
18	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных фундаментов, РОСТВЕРК ИЗ БМ В25 W6	174,72	23792,52	1703,27	4157029	297595	453931	2,55	446
		м3		2088,53	494,50	364907	86399	59,4	0,43	76
		Накладные расходы -		*2598,05*		*453931*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2111,25*		*368877*				
		Сметная стоимость				*4979836*				
19	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	10,078	38551,98	--	388527	--	254792	48,40	488
		т		38230,68	--	385289	--	59,4	--	--
		Накладные расходы -		*25281,98*		*254792*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5106,72*		*51465*				
		Сметная стоимость				*694784*				
20	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	10,078	13250,18	1022,48	133535	10305	67642	14,94	151
		т		11952,30	227,53	120455	2293	48,5	0,20	2
		Накладные расходы -		*6711,83*		*67642*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1596,96*		*16094*				
		Сметная стоимость				*217271*				
21	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3456	199642,46	--	68996	--	2898	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8384,98*		*2898*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16642,20*		*5752*				
		Сметная стоимость				*77645*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,7648	194893,74	--	343948	--	14446	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8185,54*		*14446*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16246,34*		*28672*				
		Сметная стоимость				*387065*				
23	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	7,918	187651,39	--	1485824	--	62405	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7881,36*		*62405*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15642,62*		*123858*				
		Сметная стоимость				*1672087*				
24	С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,0496	210115,68	--	10422	--	438	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8824,86*		*438*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17515,24*		*869*				
		Сметная стоимость				*11728*				
25	Е11-090301-0202 11-090301-0202 РСНБ РК 2015	Монтаж МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЛБОВ-ОПОР	45,73	11417,86	4689,46	522139	214449	194636	5,80	265
		т		4695,27	1256,18	214715	57445	60,9	1,29	59
		Накладные расходы -		*4256,21*		*194636*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1253,93*		*57342*				
		Сметная стоимость				*774118*				
26	С123-010201-0333 23-010201-0333 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76	126	146740,57	--	18489312	--	776551	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6163,10*		*776551*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12232,29*		*1541269*				
		Сметная стоимость				*20807132*				
27	Е11-050101-5701 11-050101-5701 РСНБ РК 2015	Установка в скважину арматурного каркаса	18	10988,79	8395,47	197798	151118	62001	2,84	51
		скважина		2353,03	2523,85	42354	45429	58,7	2,63	47
		Накладные расходы -		*3444,49*		*62001*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1154,66*		*20784*				
		Сметная стоимость				*280583*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	19,82205	13250,18	1022,48	262646	20268	133042	14,94	296
		т		11952,30	227,53	236919	4510	48,5	0,20	4
		Накладные расходы -		*6711,83*		*133042*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1596,96*		*31655*				
		Сметная стоимость				*427343*				
29	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	1,305	199642,46	--	260533	--	10942	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8384,98*		*10942*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16642,20*		*21718*				
		Сметная стоимость				*293193*				
30	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	18,12825	187651,39	--	3401791	--	142875	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7881,36*		*142875*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15642,62*		*283573*				
		Сметная стоимость				*3828240*				
31	С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	0,0396	210115,68	--	8321	--	349	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8824,86*		*349*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17515,24*		*694*				
		Сметная стоимость				*9364*				
32	С121-060405-1404 21-060405-1404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	0,3492	291889,10	--	101928	--	4281	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12259,34*		*4281*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24331,88*		*8497*				
		Сметная стоимость				*114706*				
33	Е11-050101-5801 11-050101-5801 РСНБ РК 2015	**Бетонирование свай ИЗ БМ В25 W6**	142,4325	24378,71	1125,60	3472321	160322	212483	0,57	81
		м3		461,43	303,56	65723	43237	58,7	0,32	46
		Накладные расходы -		*1491,82*		*212483*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2069,64*		*294784*				
		Сметная стоимость				*3979588*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е11-300104-0103 11-300104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство из монолитного железобетона крыльев устоев, РИГЕЛЯ ИЗ БМ В25 W6	103,2	36688,94	2880,07	3786299	297223	719621	9,52	982
		м3		7706,73	1069,68	795334	110391	59,4	1,02	105
		Накладные расходы -		*6973,08*		*719621*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3492,96*		*360474*				
		Сметная стоимость				*4866394*				
35	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	8,66298	13250,18	1022,48	114786	8858	58144	14,94	129
		т		11952,30	227,53	103543	1971	48,5	0,20	2
		Накладные расходы -		*6711,83*		*58144*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1596,96*		*13834*				
		Сметная стоимость				*186765*				
36	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	2,7504	199642,46	--	549097	--	23062	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8384,98*		*23062*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16642,20*		*45773*				
		Сметная стоимость				*617932*				
37	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,39972	194893,74	--	77903	--	3272	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8185,54*		*3272*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16246,34*		*6494*				
		Сметная стоимость				*87669*				
38	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	5,46486	187651,39	--	1025489	--	43071	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7881,36*		*43071*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15642,62*		*85485*				
		Сметная стоимость				*1154044*				
39	С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,048	210115,68	--	10086	--	424	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8824,86*		*424*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17515,24*		*841*				
		Сметная стоимость				*11350*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,03589	201459,31	847,41	7230	30	1152	58,00	2
		т		46401,16	348,76	1665	13	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*32087,30*		*1152*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18683,73*		*671*				
		Сметная стоимость				*9052*				
41	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,03589	103448,47	--	3713	--	156	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4344,84*		*156*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8623,46*		*309*				
		Сметная стоимость				*4178*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			52923906				
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ								
45	С121-040501-0112 21-040501-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плита мостовая железобетонная пустотная П18-А14-К7 СТ РК 937-92	60	746597,76	--	44795866	--	1881426	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31357,11*		*1881426*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62236,39*		*3734183*				
		Сметная стоимость				*50411476*				
46	СТ ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08- 2017	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	389,4	270,00	--	105138	--	4416	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,34*		*4416*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,51*		*8764*				
		Сметная стоимость				*118318*				
47	С121-020101-1301 21-020101-1301 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08- 2017 таб. 2,5 в ценах IV квартала 2017 года	Надбавка по морозостойкости за 50 циклов до F300, Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010	389,4	964,97	--	375759	--	15782	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,53*		*15782*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,44*		*31323*				
		Сметная стоимость				*422864*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			50952657				
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
80	Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	426,67	2638,38	95,71	1125718	40837	184180	0,61	258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		489,77	28,62	208968	12213	59,4	0,03	14
		Накладные расходы -		*431,67*		*184180*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,60*		*104792*				
		Сметная стоимость				*1414690*				
82	**Е11-010205-1202 11-010205-1202 РСНБ РК 2015**	**Котлованы. Водоотлив**	**381**	**1274,29**	**1274,29**	**485503**	**485503**	**184868**	**--**	**--**
		м3 мокрого грунта		**--**	**701,01**	**--**	**267086**	**59,1**	**1,02**	**389**
		Накладные расходы -		*485,22*		*184868*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,76*		*53630*				
		Сметная стоимость				*724001*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2138691				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**98376888**	**3355825**			**4113**
			Тенге			**3332905**	**967371**			**1059**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			97854749				
	Материалы -		Тенге			11250682				
	Всего заработная плата -		Тенге				4028116			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			80344502				
		Накладные расходы -	Тенге			6535242				
		Сметная прибыль -	Тенге			8351199				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			112741191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4848
		Сметная заработная плата -	Тенге				4028116			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			522139				
	Материалы -		Тенге			92975				
	Всего заработная плата -		Тенге				272160			
		Накладные расходы -	Тенге			194636				
		Сметная прибыль -	Тенге			57342				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			774117				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							324
		Сметная заработная плата -	Тенге				272160			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**113 515 308**			
Оборудование:										
Итого без оборудование:							113 515 308			
Итого с временными			7,12%		8 082 290		121 597 598			
Итого с зимними удорожаниями			2,03%		2 468 431		124 066 029			
Итого в текущих ценах 2017г.-16% 2018г.-84%			1,0758043				133 470 770			
Итого с договорным коэффициентом			0,9996169				133 419 643			
Итого с НДС			**12%**		**16 010 357**		**149 430 000**			

Инженер:

Эксперт технического надзора ТОО "УЛМАД"

Колибаев А. У.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ТОО "УЛМАД" ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

Б. Тулендиев

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕЛГЕН СЕРІКТЕСТІГІ * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г.ШЫМКЕНТ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * «А.Р.Т.-Құрылыс»