Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234 форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию 62

№62 «12» 10 2020 г.

Заказчик: *ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент», г. Шымкент, Жомарт Тыныбаев, 49*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *ТОО «А.Р.Т.-Құрылыс», директор Шымырбаев Н. Б., г. Шымкент, КАПАЛ БАТЫРА, Зона ОНТУСТИК ИНДУСТРИЯЛДЫ, 68*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: *ТОО «УЛМАД», Колибаев А. У., аттестат №KZ50VJE00051677 от 23 декабря 2019 года*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: *ИП «Калмырза», авторский надзор Раматуллаев К.И., аттестат №KZ12VJE00037132 от 23 апреля 2018 г.*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта *«Рекононструкция автодорожного моста над рекой Бадам в районе мясокомбината в г.Шымкент», реконструкция*

наименование объекта и вид строительства
(новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу *г.Шымкент, Енбекшинский район, село Карабастау.район Мясокомбината*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от *«12» апреля 2017 года постановление акима города Шымкент №302;*

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *ГУ «Управление ГАСК по ЮКО, 15.03.2018г. №KZ31REA00087320*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) *ПК «Институт Казгипроводхоз», заказ №*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *приказом №212 от 20 ноября 2017 года «Отделом пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент»*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *март 2018 г.*;
месяц, год

окончание работ *июль 2020 г.*;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства *15 месяц*;
фактически *15 месяцев*;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Технические характеристики объекта
(мосты)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Показатели
1	Пересекаемое препятствие		Река Бадам
2	Угол пересечения оси дороги с протокой	°	90
3	Нормативная нагрузка по СТ РК 1397-2005		А14, НК-120, НК-180
4	Ширина краевой полосы безопасности на мосту	м	1,0
5	Схема моста	м	7х18

6	Полная длина моста (между крайними элементами устоев)	м	132,0
7	Габарит моста	м	Г-10,5х2+2х1,5
8	Ширина проезжей части	м	2х7 м
9	Поперечный уклон проезжей части		20
10	Ширина тротуаров	м	2х1,5
11	Количество тротуаров	шт	2
12	Тип фундаментов промежуточных опор		Отдельные стоящие сваи, объединенные с ростверком и столбчатые объединенные ригелем
13	Тип фундаментов береговых опор		Отдельные стоящие сваи, объединенные ригелем
14	Уровень ответственности		I-й (нормальный)

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Временные подвижные нагрузки – А14, НК-120, НК-180. Сейсмичность района – 7 баллов, категория грунта по сейсмическим свойствам – II. Уровень ответственности – 1-й нормальный. Пролетные строения состоят из ж/б предварительно напряженных пустотных плит длиной 18 метров. Верхний слой покрытия – ЩМА-20.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего *561335,02 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 561335,02 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - тысяч тенге;*

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *561120,00 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 561120,00 тысяч тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - тысяч тенге;*

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *«Рекононструкция автодорожного моста над рекой Бадам в районе мясокомбината в г.Шымкент» принять* в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик *Тулегенов Т.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор *Колибаев А.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор *Раматуллаев К.И.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Генеральный подрядчик *Шымырбаев Н. Б.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.