Типовая межведомственная форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2020г.

Генподрядчик: ТОО «КазМунайКурылыс»

Субподрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

Договор: №11 от 11.05.2020г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова в г.Тараз. Участок №13 пятно 4"

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова в г.Тараз. Участок №13 пятно 4"	107 692 308	107 692 308	96 153 847	11 538 461		30 769 231	27 472 528	3 296 703	
2	В том числе НДС 12%	11 538 462	11 538 462				3 296 703			
3	Всего к оплате	107 692 308	107 692 308				30 769 231			
4	В том числе НДС 12%	11 538 462	11 538 462				3 296 703			

Генподрядчик:
ТОО «КазМунайКурылыс»
Директор: _____ Жантаев А.Ж.

Субподрядчик:
ТОО «Компания Сырым Блеке»
Директор: _____ Кунибеков Э.Ж.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3) 3200

Генподрядчик: ТОО «КазМунайКурылыс»

Субподрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова в г.Тараз. Участок №13 пятно 4"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 60-квартирный жилой дом.

Договор подряда (контракт) №11 от 11.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №2

за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11			12
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты												
		Фундаменты ФМ1-ФМ10												
		Стенка монолитная СТм-3-1шт												
1.					1304268,85			73874		20374				115221
				0,05664		494587,6			28013			32812		
	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сальники.Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей		449975,3	135183,05		25487	7657	--		8535		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--		73874	28013	20374		32812		115221
			Тенге		--	--		25487	7657	--		8535		

Стоимость общестроительных работ	Тенге	73874		
Материалы	Тенге	20374		
Всего заработная плата	Тенге		33143	
Накладные расходы	Тенге	32812		
Сметная прибыль	Тенге	8535		

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			115221				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							23
Сметная заработная плата		Тенге				33143			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			115221				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							23
Сметная заработная плата		Тенге				33143			

РАЗДЕЛ 2. Каркас

Колонна К-1 11шт

2.			5,5968	36880,73	6020,67	206414	33696	111776	61706	289570
1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		10888,8	1226,84	60942	6866	--	21450
	НР - 91%; СП - 8%								
3.			1,00265	18144,73	1318,15	18193	1322	289	15404	36284
1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		16538,58	344	16582	345	--	2688
	НР - 91%; СП - 8%								
4.			0,512424	14809,43	905,33	7589	464	148	6478	15192
1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т		13616,1	275,2	6977	141	--	1125
	НР - 91%; СП - 8%								
5.			0,076032	18264	960,96	1389	73	22	1197	2793
1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		17015,04	292,4	1294	22	--	207
	НР - 91%; СП - 8%								

Колонна К-2 33шт

6.			16,7904	36880,73	6020,67	619242	101089	335326	185118	868709
1106-0501 -0104	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке	м3		10888,8	1226,84	182827	20599	--	64349

РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%								
7.			2,120712	18144,73	1318,15	38480	2795	611	32581	76745
1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		16538,58	344	35074	730	--	5685	
8.			0,228096	18264	960,96	4166	219	66	3592	8379
1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т		17015,04	292,4	3881	67	--	621	
	Колонна К-3 2шт									
9.			1,0176	36880,73	6020,67	37530	6127	20323	11219	52649
1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		10888,8	1226,84	11080	1248	--	3900	
10.			0,134128	18144,73	1318,15	2434	177	39	2061	4854
1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		16538,58	344	2218	46	--	360	
11.			0,013824	18264	960,96	252	13	4	218	508
1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т		17015,04	292,4	235	4	--	38	

		Колонна К-4 10шт							
12.			5,088	36880,73	6020,67	187649	30633	101614	56096	263245
1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		10888,8	1226,84	55402	6242	--	19500
	НР - 91%; СП - 8%								
13.			0,41596	18144,73	1318,15	7547	548	120	6390	15053
1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		16538,58	344	6879	143	--	1115
	НР - 91%; СП - 8%								
14.			0,53536	14809,43	905,33	7928	485	153	6768	15872
1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т		13616,1	275,2	7290	147	--	1176
	НР - 91%; СП - 8%								
15.			0,06912	18264	960,96	1262	66	20	1089	2539
1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		17015,04	292,4	1176	20	--	188
	НР - 91%; СП - 8%								
		Колонна К-5 8шт							
16.			0,128	36880,73	6020,67	4721	771	2556	1411	6623
1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		10888,8	1226,84	1394	157	--	491
	НР - 91%; СП - 8%								
17.			0,015552	18144,73	1318,15	282	20	5	239	563
1106-0301 -0701	-Каркасы арматурные пространственные.	т		16538,58	344	257	5	--	42

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%							
		Колонна К-6 20шт							
18.	1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,16	36880,73 --- 10888,8	6020,67 --- 1226,84	5901 --- 1742	963 --- 196	3196 --- --	1764 --- 613	8278
19.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,02896	18144,73 --- 16538,58	1318,15 --- 344	525 --- 479	38 --- 10	8 --- --	445 --- 78	1048
		Колонна К-7 46шт									
20.	1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,92	36880,73 --- 10888,8	6020,67 --- 1226,84	33930 --- 10018	5539 --- 1129	18373 --- --	10143 --- 3526	47599
21.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,103132	18144,73 --- 16538,58	1318,15 --- 344	1871 --- 1706	136 --- 35	29 --- --	1584 --- 276	3732
		Ригель Р-7 12шт									
22.	1106-0701 -0401	-Ригели гражданских зданий в металлической	м3	1,032	37634,39 --- 13369,51	5551,17 --- 1163,79	38839 --- 13797	5729 --- 1201	19313 --- --	13649 --- 4199	56686

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8%							
23.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,20376	18264 --- 17015,04	960,96 --- 292,4	3721 --- 3467	196 --- 60	58 --- --	3209 --- 554	7485
24.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,007488	829477,78 --- 219186	1257,78 --- 510,84	6211 --- 1641	9 --- 4	4561 --- --	1497 --- 617	8325
		Ригель Р-8 15шт									
25.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,78	37634,39 --- 13369,51	5551,17 --- 1163,79	29355 --- 10428	4330 --- 908	14597 --- --	10316 --- 3174	42844
26.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,2226	18264 --- 17015,04	960,96 --- 292,4	4066 --- 3788	214 --- 65	64 --- --	3506 --- 606	8177
27.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,0315	829477,78 --- 219186	1257,78 --- 510,84	26129 --- 6904	40 --- 16	19185 --- --	6298 --- 2594	35020
		Диафратма монолитная -ДМ-1 -4шт									
28.	1106-0601	-Стены и перегородки	м3	11,448	43910,93 ---	6763,42 ---	502692 ---	77428 ---	257459 ---	165926 ---	722108

-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%		14658	1269,38	167805	14532	--	53489	
29.		0,985144	18264	960,96	17993	947	284	15516	36189
1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	--- 17015,04	--- 292,4	--- 16762	--- 288	--- --	--- 2681	
30.		1,955656	13917,14	908,18	27217	1776	563	23159	54406
1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	--- 12720,96	--- 292,4	--- 24878	--- 572	--- --	--- 4030	
	Диафрагма монолитная -ДМ-2 -4шт								
31.		11,448	43910,93	6763,42	502692	77428	257459	165926	722108
1106-0601 -0203 РСНБ РК	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200	м3	--- 14658	--- 1269,38	--- 167805	--- 14532	--- --	--- 53489	

2015 Изм. и доп. вып. 16	мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%								
32.			2,121056	18264	960,96	38739	2038	611	33406	77917
1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т		--- 17015,04	--- 292,4	--- 36090	--- 620	--- --	--- 5772	
33.			0,408136	13917,14	908,18	5680	371	117	4833	11354
1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		--- 12720,96	--- 292,4	--- 5192	--- 119	--- --	--- 841	
	Диафрагма монолитная -ДМ-3 -3шт									
34.			11,028	43910,93	6763,42	484250	74587	248015	159839	695616
1106-0601 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		--- 14658	--- 1269,38	--- 161648	--- 13999	--- --	--- 51527	
35.			1,076022	18264	960,96	19652	1034	309	16947	39528
1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т		--- 17015,04	--- 292,4	--- 18309	--- 315	--- --	--- 2928	
36.			3,205704	13917,14	908,18	44614	2911	923	37962	89183
1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		--- 12720,96	--- 292,4	--- 40780	--- 937	--- --	--- 6606	
	Диафрагма монолитная -ДМ-4 -3шт.									
37.			3,78	43910,93	6763,42	165983	25566	85010	54787	238432

	1106-0601 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		---	---	--	---	---	---
					14658	1269,38	55407	4798	--	17662
38.				0,560976	18264	960,96	10246	539	162	8835	20607
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---
					17015,04	292,4	9545	164	--	1526
39.				0,1296	13917,14	908,18	1804	118	37	1535	3605
	1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---
					12720,96	292,4	1649	38	--	267
40.				--	226957	--	--	--	--	--	--
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
41.				0,88761	217805	--	193326	--	193326	--	208792
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	15466
42.				1,78155	205921	--	366859	--	366859	--	396207
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	29349
		Диафрагма монолитная -ДМ-5 -5шт.								
43.				3,82	43910,93	6763,42	167740	25836	85910	55367	240955

	1106-0601 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		14658	1269,38	55994	4849	--	17849	
44.				0,65033	18264	960,96	11878	625	188	10243	23890
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т		17015,04	292,4	11065	190	--	1770	
45.				0,30036	13917,14	908,18	4180	273	86	3557	8356
	1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		12720,96	292,4	3821	88	--	619	
		Диафрагма монолитная -ДМ-6 -6шт.									
46.				2,4	43910,93	6763,42	105386	16232	53975	34785	151385
	1106-0601 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		14658	1269,38	35179	3047	--	11214	
47.				0,393144	18264	960,96	7180	378	113	6192	14442
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т		17015,04	292,4	6689	115	--	1070	
48.				0,40272	226957	--	91400	--	91400	--	98712
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	7312	
49.				1,48488	217805	--	323414	--	323414	--	349287

2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	25873
50.			0,07812	205921	--	16087	--	16087	--	17373
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	1287
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	4404639	503779	2634763	1242793	6099224
		Тенге		---	---	---	---	---	---
				--	--	1266097	99610	--	451799
Стоимость общестроительных работ		Тенге				4404639				
Материалы		Тенге				1643677				
Всего заработная плата		Тенге					1365707			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				991085				
Накладные расходы		Тенге				1242794				
Сметная прибыль		Тенге				451795				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6099227				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1292
Сметная заработная плата		Тенге					1365707			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				6099227				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1292
Сметная заработная плата		Тенге					1365707			

РАЗДЕЛ 3. Стены

Стены из газоблоков

51.			200	19031	--	3806200	--	3806200	--	4110696
2103-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 (наружные стены и эркеры на клею) СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	304496

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	3806200	--	3806200	--	4110696
	Тенге		---	---	---	---	---	---	
			--	--	--	--	--	304496	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3806200
Местные материалы	Тенге	3806200
Сметная прибыль	Тенге	304496
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	4110696
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	4110696

РАЗДЕЛ 4. Перекрытие

Плита перекрытия монолитная отм. -0,100

52.			188,72	35150,42	1787,26	6633587	337292	4732621	1488226	8771558
1106-0801 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3		---	---	---	---	---	---	
				8285,68	380,14	1563674	71739	--	649745	

Плита покрытия монолитная

53.			2,5465	226957	--	577946	--	577946	--	624182
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-I диаметром до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	46236	
	СП - 8%									
54.			12,94121	217805	--	2818660	--	2818660	--	3044153
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	225493	
	СП - 8%									
55.			6,04057	205921	--	1243880	--	1243880	--	1343391
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	99510	
	СП - 8%									

Стенка монолитная СТм-4-1шт

56.			0,07685	226957	--	17442	--	17442	--	18837
2105-0301	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	

-3001 РСНБ РК 2015	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	1393	
	СП - 8%									
57.			2,10742	217805	--	459007	--	459007	--	495727
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	36721	
	СП - 8%									
58.			0,23232	205921	--	47840	--	47840	--	51667
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	3827	
	СП - 8%									
	Стенка монолитная СТм-5-1шт									
59.			0,04208	226957	--	9550	--	9550	--	10314
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	764	
	СП - 8%									
60.			1,28045	217805	--	278888	--	278888	--	301199
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	22311	
	СП - 8%									
61.			0,11616	205921	--	23920	--	23920	--	25833
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1914	

СП - 8%

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		--	--	12110720	337292	10209754	1488226	14686861
	Тенге		--	--	1563674	71739	--	1087916	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				12110720				
Материалы	Тенге				4732621				
Всего заработная плата	Тенге					1635413			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5477133				
Накладные расходы	Тенге				1488226				
Сметная прибыль	Тенге				1087916				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14686861				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1580
Сметная заработная плата	Тенге					1635413			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14686861				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1580
Сметная заработная плата	Тенге					1635413			

РАЗДЕЛ 5. 18

Шахта с вентканалами ВШМ-1 на отм.-0,1-12шт

62. 1106-0601 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки легкобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,8331153	50484,19	5501,81	92543	10085	56830	25196	127158
				13980,8	1123,44	25628	2059	--	9419	
63. 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0791273	360701,46	2160,66	28541	171	23608	4476	35659
				60178,8	650,16	4762	51	--	2641	
64. 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,0692364	18264	960,96	1265	67	20	1090	2543
				17015,04	292,4	1178	20	--	188	
65. 2105-0301 -3001 РСНБ РК	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,0229469	226957	--	5208	--	5208	--	5625
				--	--	--	--	--	417	

2015	диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
	СП - 8%									
66.			0,0462895	217805	--	10082	--	10082	--	10889
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	807	
	СП - 8%									
67.			0,0820286	70233,24	6533,14	5761	536	682	5481	12141
1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		55381,9	1240,12	4543	102	--	899	
	НР - 118%; СП - 8%									
68.			0,0820286	257673	--	21137	--	21137	--	22827
2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	1691	
	СП - 8%									
69.			0,0106558	829477,78	1257,78	8839	13	6490	2130	11847
1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг (МН-1). Установка	т		219186	510,84	2336	5	--	878	
	НР - 91%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	173376	10872	124057	38373	228689
		Тенге		--	--	38447	2238	--	16940	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	173376	
Материалы	Тенге	87630	
Всего заработная плата	Тенге		40685
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	36427	
Накладные расходы	Тенге	38374	
Сметная прибыль	Тенге	16940	

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	228689		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			38
Сметная заработная плата	Тенге		40685	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	228689		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			38
Сметная заработная плата	Тенге		40685	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			25240692
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	2893704		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	879958		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		181244	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	16795148		
Накладные расходы	Тенге	2802204		
Сметная прибыль	Тенге	1869686		

Временные здания и сооружения	1,0 %	252407
Итого		25493099
Зимнее удорожание	0,63 %	160607
Итого		25653705
Непредвиденные работы и затраты	2 %	513074
Итого		26166780
в т.ч. в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901		27472528
НДС	12 %	3296703
Итого		30769231

Генподрядчик:
ТОО «КазМунайКурылыс»

Директор: _____ Жантаев А.Ж.

Субподрядчик:
ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: _____ Кунибеков Э.Ж.