Типовая межведомственная форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2020г.

Генподрядчик: ТОО «КазМунайКурылыс»

Субподрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

Договор: №11 от 11.05.2020г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова в г.Тараз. Участок №13 пятно 4"

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова в г.Тараз. Участок №13 пятно 4"	452 000 000	452 000 000	403 571 430	48 428 570		16 301 216	14 554 657	1 746 559	
2	В том числе НДС 12%	48 428 571	48 428 571				1 746 559			
3	Всего к оплате	452 000 000	452 000 000				16 301 216			
4	В том числе НДС 12%	48 428 571	48 428 571				1 746 559			

Генподрядчик:
ТОО «КазМунайКурылыс»

Директор: Жантаев А.Ж.

Субподрядчик:
ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: Кунибеков Э.Ж.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

3200

Генподрядчик: ТОО «КазМунайКурылыс»

Субподрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова в г.Тараз. Участок №13 пятно 4"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 60-квартирный жилой дом.

Договор подряда (контракт) №11 от 11.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №5

за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1. Кровля									
1.	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	276,197	84,99	12,33	23473	3404	--	19171	46056
		НР - 92%; СП - 8%			72,66	2,79	20069	770	--	3412	
2.	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,8271623	81813	--	67673	--	67673	--	73086
		СП - 8%			--	--	--	--	--	5414	
3.	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Обшивка карнизов досками	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов)	130,7	3460,9	23,48	452340	3069	260875	170831	673025
		НР - 90%; СП - 8%			1441,44	10,84	188396	1416	--	49854	

		и развернутой поверхности карнизов							
4. 1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	985	4556,31 --- 1757,88	96,92 --- 24,97	4487970 --- 1731512	95465 --- 24600	2660993 --- --	1615623 --- 488287	6591880
5. 1134-0108 -0715 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Каркасы потолков. Обшивка Сайдингом НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности	153	1283,38 --- 1151,28	28,76 --- 10,11	196358 --- 176146	4400 --- 1547	15812 --- --	135047 --- 26512	357917
6. 1134-0108 -0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Обшивка фронтона Сайдингом НР - 76%; СП - 8%	м2	27,9	1113,5 --- 981,91	28,24 --- 9,87	31067 --- 27395	788 --- 275	2884 --- --	21030 --- 4168	56264
7. 2110-0103 -0301 РСНБ РК 2015	-Стоимость Сайдинга СП - 8%	м2	186,327	1200 --- --	-- --- --	223592 --- --	-- --- --	223592 --- --	-- --- 17887	241480
					Узел 1					
8. 2110-0102 -0211 РСНБ РК 2015	-Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	71,1	902 --- --	-- --- --	64132 --- --	-- --- --	64132 --- --	-- --- 5131	69263
9. 2110-0102 -0206 РСНБ РК 2015	-Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	45	594 --- --	-- --- --	26730 --- --	-- --- --	26730 --- --	-- --- 2138	28868

		СП - 8%							
10.	2110-0102 -0202 РСНБ РК 2015	-Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	43,2	705	--	30456	--	30456	--	32892
					--	--	--	--	--	2436	
		СП - 8%									
11.	2110-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	43,2	1299	--	56117	--	56117	--	60606
					--	--	--	--	--	4489	
		СП - 8%									
12.	2110-0102 -0209 РСНБ РК 2015	-Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	5,4	892	--	4817	--	4817	--	5202
					--	--	--	--	--	385	
		СП - 8%									
13.	2110-0102 -0210 РСНБ РК 2015	-Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	5,4	889	--	4801	--	4801	--	5185
					--	--	--	--	--	384	
		СП - 8%									
14.	2110-0102 -0214 РСНБ РК 2015	-Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	132	568	--	74976	--	74976	--	80974
					--	--	--	--	--	5998	
		СП - 8%									
				Фрагмент кровли №1 (3шт)							
15.	1110-0102 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Торцы стен. Обшивка досками обшивки НР - 90%; СП - 8%	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	2,85	2705,75	14,54	7711	41	6606	974	9381
					373,16	6,74	1064	19	--	695	
16.	1110-0102	-Карниз. Подшивка	м2	10,2	3460,9	23,48	35301	239	20359	13332	52524

-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	досками обшивки НР - 90%; СП - 8%	карниза		1441,44	10,84	14703	111	--	3891	
17. 1134-0108 -0715 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами акустическими НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности	13,05	1283,38 --- 1151,28	28,76 --- 10,11	16748 --- 15024	375 --- 132	1349 --- --	11519 --- 2261	30528
18. 2110-0105 -0301 РСНБ РК 2015	-Стоимость Сайдинга СП - 8%	м2	13,4415	1200 --- --	-- --- --	16130 --- --	-- --- --	16130 --- --	-- --- 1290	17420
19. 1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	37,5	4556,31 --- 1757,88	96,92 --- 24,97	170862 --- 65921	3634 --- 937	101307 --- --	61508 --- 18590	250960
				Фрагмент кровли №2						
20. 1110-0102 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Торцы стен. Обшивка досками обшивки НР - 90%; СП - 8%	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,95	2705,75 --- 373,16	14,54 --- 6,74	2570 --- 355	14 --- 6	2201 --- --	325 --- 232	3127
21. 1110-0102 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Карниз. Подшивка досками обшивки НР - 90%; СП - 8%	м2 карниза	6,15	3460,9 --- 1441,44	23,48 --- 10,84	21285 --- 8865	144 --- 67	12276 --- --	8038 --- 2346	31669
22. 1134-0108 -0715	-Каркасы потолков. Облицовка	м2 поверхно	7,1	1283,38 --- 1151,28	28,76 --- 10,11	9112 --- 8174	204 --- 72	734 --- --	6267 --- 1230	16609

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	неперфорированными плитами акустическими НР - 76%; СП - 8%	сти							
23.	2110-0105 -0301 РСНБ РК 2015	-Стоимость Сайдинга СП - 8%	м2	7,313	1200 -- --	-- -- --	8776 -- --	-- -- --	8776 -- --	-- 702	9478
24.	1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	23	4556,31 1757,88	96,92 24,97	104795 40431	2229 574	62135 --	37725 11402	153922
					Фрагмент кровли №3						
25.	1110-0102 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Торцы стен. Обшивка досками обшивки НР - 90%; СП - 8%	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,95	2705,75 373,16	14,54 6,74	2570 355	14 6	2201 --	325 232	3127
26.	1110-0102 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Карниз. Подшивка досками обшивки НР - 90%; СП - 8%	м2 карниза	3,21	3460,9 1441,44	23,48 10,84	11110 4627	75 35	6408 --	4196 1224	16530
27.	1134-0108 -0715 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами акустическими НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности	4,16	1283,38 1151,28	28,76 10,11	5339 4789	120 42	430 --	3672 721	9732
28.	2110-0105 -0301 РСНБ РК	-Стоимость Сайдинга СП - 8%	м2	4,2848	1200 -- --	-- -- --	5142 -- --	-- -- --	5142 -- --	-- 411	5553

	2015									
29.										
	1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	12	4556,31 --- 1757,88	96,92 --- 24,97	54676 --- 21095	1163 --- 300	32418 --- --	19683 --- 5949	80307
			Фрагмент кровли №4							
30.										
	1110-0102 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Торцы стен. Обшивка досками обшивки НР - 90%; СП - 8%	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,95	2705,75 --- 373,16	14,54 --- 6,74	2570 --- 355	14 --- 6	2201 --- --	325 --- 232	3127
31.										
	1110-0102 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Карниз. Подшивка досками обшивки НР - 90%; СП - 8%	м2 карниза	14,87	3460,9 --- 1441,44	23,48 --- 10,84	51464 --- 21434	349 --- 161	29681 --- --	19436 --- 5672	76571
32.										
	1134-0108 -0715 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами акустическими НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности	15,82	1283,38 --- 1151,28	28,76 --- 10,11	20303 --- 18213	455 --- 160	1635 --- --	13964 --- 2741	37008
33.										
	2110-0105 -0301 РСНБ РК 2015	-Стоимость Сайдинга СП - 8%	м2	16,2946	1200 --- --	-- --- --	19554 --- --	-- --- --	19554 --- --	-- --- 1564	21118
34.										
	1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	56,2	4556,31 --- 1757,88	96,92 --- 24,97	256065 --- 98793	5447 --- 1404	151825 --- --	92181 --- 27860	376105

				Фрагмент кровли №5					
35. 1110-0102 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Торцы стен. Обшивка досками обшивки НР - 90%; СП - 8%	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,95	2705,75 373,16	14,54 6,74	2570 355	14 6	2201 --	325 232	3127
36. 1110-0102 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Карниз.Подшивка досками обшивки НР - 90%; СП - 8%	м2 карниза	7,4	3460,9 1441,44	23,48 10,84	25611 10667	174 80	14770 --	9672 2823	38105
37. 1134-0108 -0715 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами акустическими НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности	7,4	1283,38 1151,28	28,76 10,11	9497 8519	213 75	765 --	6532 1282	17311
38. 2110-0105 -0301 РСНБ РК 2015	-Стоимость Сайдинга СП - 8%	м2	7,622	1200 --	-- --	9146 --	-- --	9146 --	-- 732	9878
39. 1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	23,8	4556,31 1757,88	96,92 24,97	108440 41838	2307 594	64295 --	39037 11798	159276
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	6721848 2529092	124351 33396	4068403 --	2310738 722607	9755191
Стоимость общестроительных работ		Тенге				6721848				
Материалы		Тенге				3456364				
Всего заработная плата		Тенге					2562488			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				612041				
Накладные расходы		Тенге				2310737				

	Сметная прибыль	Тенге				722607			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9755192			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
	Сметная заработная плата	Тенге					2562488		2473
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9755192			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
	Сметная заработная плата	Тенге					2562488		2473

РАЗДЕЛ 2. Наружная отделка

40.									
1115-0212 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады зданий. Декоративная штукатурка под Травертин	м2 отделываемой поверхности	402,02	567,88	7,21	228301	2898	51530	140144	397921
	НР - 80%; СП - 8%			432,5	3,25	173873	1307	--	29476	
41.										
Прайс-лист	-Декоративная штукатурка под Травертин	кг	683,434	455,36	--	311207	--	311207	--	336103
	СП - 8%			--	--	--	--	--	24897	
42.										
Прайс-лист	-Кварцевая грунтовка для сцепления	кг	80,404	353,57	--	28429	--	28429	--	30703
	СП - 8%			--	--	--	--	--	2274	
43.										
Прайс-лист	-Колер	кг	120,606	178,57	--	21537	--	21537	--	23260
	СП - 8%			--	--	--	--	--	1723	
44.										
1115-0109 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем(цоколь)	м2 поверхности облицовки	158,63	7095,9	55,57	1125623	8815	498094	496810	1752227
	НР - 80%; СП - 8%			3900,36	14,49	618714	2298	--	129795	
45.										
2111-0401 -0403 РСНБ РК 2015	-Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	6,3452	29601	--	187824	--	187824	--	202850
				--	--	--	--	--	15026	

		СП - 8%							
46.	2113-0211 -0421 РСНБ РК 2015	-Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х24 мм	шт.	2538,08	5	--	12690	--	12690	--	13706
					--	--	--	--	--	1015	
		СП - 8%									
47.	2106-0902 -1201 РСНБ РК 2015	-Профиль монтажный перфорированный	шт.	317,26	515	--	163389	--	163389	--	176460
					--	--	--	--	--	13071	
		СП - 8%									
48.	2106-0902 -1301 РСНБ РК 2015	-Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	317,26	252	--	79950	--	79950	--	86345
					--	--	--	--	--	6396	
		СП - 8%									
49.	2113-0211 -0802 РСНБ РК 2015	-Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	475,89	73	--	34740	--	34740	--	37519
					--	--	--	--	--	2779	
		СП - 8%									
50.	2106-0902 -0902 РСНБ РК 2015	-Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	317,26	246	--	78046	--	78046	--	84290
					--	--	--	--	--	6244	
		СП - 8%									
51.	2110-0404 -0103 РСНБ РК 2015	-Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	158,63	102	--	16180	--	16180	--	17475
					--	--	--	--	--	1294	
		СП - 8%									
52.	1112-0101	-Обделки на фасадах	м2	2333,2	136,29	0,26	317982	604	202137	106281	458204

-0802 РСНБ РК 2015	(наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	фасада (без вычета проемов)	49,39	0,12	115241	281	--	33941	
	НР - 92%; СП - 8%								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге	--	--	2605898	12317	1685753	743235	3617063
		Тенге	--	--	907829	3886	--	267931	
Стоимость общестроительных работ		Тенге			2284514				
Материалы		Тенге			751761				
Всего заработная плата		Тенге				911715			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			612607				
Накладные расходы		Тенге			743234				
Сметная прибыль		Тенге			242220				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			3269968				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							761
Сметная заработная плата		Тенге				911715			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге			321384				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			321384				
Сметная прибыль		Тенге			25711				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге			347095				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3617063				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							761
Сметная заработная плата		Тенге				911715			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге	--	--	9327746	136668	5754156	3053973	13372254
		Тенге	--	--	3436921	37282	--	990538	
Стоимость общестроительных работ		Тенге			9006362				
Материалы		Тенге			4208126				
Всего заработная плата		Тенге				3474202			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			1224647				
Накладные расходы		Тенге			3053971				
Сметная прибыль		Тенге			964827				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			13025159				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							3234
Сметная заработная плата		Тенге				3474202			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге			321384				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			321384				
Сметная прибыль		Тенге			25711				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге			347095				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге			13372254				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							3234
Сметная заработная плата		Тенге				3474202			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13372254
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге		3436921	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		136668	
в том числе зарплата машинистов	Тенге			37282
Материалов, изделий и конструкций	Тенге		5754156	
Накладные расходы	Тенге		3053973	
Сметная прибыль	Тенге		990538	
Временные здания и сооружения		1,0 %		133723
Итого				13505977
Зимнее удорожание		0,63 %		85088
Итого				13591064
Непредвиденные работы и затраты		2 %		271821
Итого				13862886
в т.ч. в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901				14554657
НДС		12 %		1746559
Итого				16301216

Генподрядчик:
ТОО «КазМунайКурылыс»

Директор: _____ Жантаев А.Ж.

Субподрядчик:
ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: _____ Кунибеков Э.Ж.