форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Батыс Котло Монтаж"

Наименование строительства и его адрес: Газификация социальных объектов в селе с.Жумаев Жанибекского района ЗКО

**С П Р А В К А**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за ноябрь 2018 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Номер | Дата |
| | | №42 | 21.06.2018 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы1 | | | | | | НДС | Всего к оплате |
| | | | СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Газификация социальных объектов в селе с.Жумаев Жанибекского района ЗКО | 17 540 131 | 11 415 176,05 | | 11 415 176,05 | | | | | 1 369 821,13 | 12 784 997,18 |

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области"

**Руководитель** _____ **Эдиев М. Т.**
подпись

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Батыс Котло Монтаж"

**Директор** _____ **Балмулдин Д. У.**
подпись

Заказчик: ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Батыс Котлэ Монтаж"
Наименование строительства и его адрес: Газификация социальных объектов в селе с.Жумаев Жанибекского района ЗКО

# А К Т№2
## приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

Составлен(а) 2018.2

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1.Вынос в натуру** | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. 1. | | | | | | | | | | |
| 1 | 9510-0001-0101 | Разбивка осей газопровода и закрепление их точками | тенге | 1,81585 | | 17182,00 | – | 31200 | – | – | – | – |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 31200 | – | – | – | – |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1.Внутриквартальный газопровод подземный полиэтиленовый низкого давления** | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Газопровод | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0314 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн , Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 2744,9254 | | 186,84 | 177,97 | 512866 | 488528 | – | 95194 | 656705 |
| | | | | | | 8,87 | 39,30 | 24338 | 107876 | | 48645 | |
| 2 | 1101-0205-0302 т.м. п.3.179 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 84,8946 | | 1644,72 | – | 139628 | – | – | 100532 | 259373 |
| | | | | | | 1644,72 | – | 139628 | – | | 19213 | |
| 3 | 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 2646,3928 | | 30,76 | 30,76 | 81395 | 81395 | – | 20210 | 109733 |
| | | | | | | – | 10,61 | – | 28070 | | 8128 | |
| 4 | 1101-0205-0502 | Траншеи, выемки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 81,8472 | | 715,39 | – | 58553 | – | – | 42158 | 108368 |
| | | | | | | 715,39 | – | 58553 | – | | 8057 | |
| 5 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 уплотненного грунта | 2728,24 | | 132,84 | 63,18 | 362430 | 172380 | – | 193607 | 600520 |
| | | | | | | 69,66 | 28,90 | 190049 | 78850 | | 44483 | |
| 6 | 1101-0102-0314 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 85,03 | | 248,68 | 240,03 | 21145 | 20410 | 22 | 4131 | 27298 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2 | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,39 | 59,10 | 713 | 5026 | | 2022 | |
| 7 | 4102-0103-1010 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 144,55 | 213,00 | – | 30789 | – | | – | 33252 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2463 | |
| 8 | 1101-0102-0602 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 85,03 | 18,16 | 15,34 | 1544 | 1304 | 22 | 510 | 2218 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2,56 | 5,76 | 218 | 490 | | 164 | |
| 9 | 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 87,19 | 2608,27 | 149,17 | 227415 | 13006 | 139260 | 77724 | 329550 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 861,90 | 38,54 | 75149 | 3360 | | 24411 | |
| 10 | 1308-0201-0201 Изм. и доп. вып. 9 | Прокладка провода ф2.5мм. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 1775 | 270,22 | 145,33 | 479633 | 257957 | 6706 | 206002 | 740486 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 121,11 | 40,08 | 214970 | 71144 | | 54851 | |
| 13 | 2113-0809-1301 | Лента полиэтиленовая желтого цвета шириной 200мм | 100 м | 17,465 | 1772,00 | – | 30948 | – | 30948 | – | 33424 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2476 | |
| 14 | 1122-0501-0102 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка | км трубопровода | 0,331 | 263178,25 | 73359,52 | 87112 | 24282 | 737 | 61909 | 167423 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 187592,15 | 19643,50 | 62093 | 6502 | | 12402 | |
| 16 | 1122-0501-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка | км трубопровода | 1,3975 | 301237,21 | 93928,80 | 420979 | 129868 | 6982 | 316127 | 796074 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 203312,34 | 25181,40 | 284129 | 35191 | | 58968 | |
| 18 | 2301-0502-0608 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011-аварийный запас | м | 4,5 | 1502,00 | – | 6759 | – | 6759 | – | 7300 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 541 | |
| 28 | 1119-1101-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность | м газопровода | 1740,5 | 460,78 | – | 801988 | – | 24763 | 761681 | 1688763 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 446,55 | – | 777225 | – | | 125094 | |
| 29 | 1119-1101-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность | м газопровода | 1740,5 | 460,78 | – | 801988 | – | 24763 | 761681 | 1688763 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 446,55 | – | 777225 | – | | 125094 | |
| 30 | 1339-0201-0502 | Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 8 | 564,13 | 19,63 | 4513 | 157 | 289 | 2481 | 7554 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 508,38 | – | 4067 | – | | 560 | |
| 31 | 1339-0201-0507 | Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 27 | 975,44 | 33,33 | 26337 | 900 | 1415 | 14653 | 44269 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 889,70 | – | 24022 | – | | 3279 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1125-0211-0102 | Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 110 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)<br>*НР - 91%; СП - 8%* | стык | 10 | 23596,90<br>1354,20 | 22230,70<br>4118,69 | 235969<br>13542 | 122307<br>41186 | 120 | 49802<br>22862 | 348633 |
| 34 | 2301-0501-1316 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001<br>*СП - 8%* | м | 8 | 3050,00<br>– | –<br>– | 24400<br>– | –<br>– | 24400 | –<br>1952 | 26352 |
| 35 | 1122-1401-0301 | Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр<br>*НР - 99%; СП - 8%* | м трубы, уложенной в футляре | 8 | 1206,88<br>929,25 | 7,13<br>1,88 | 9655<br>7434 | 57<br>15 | 2164 | 7375<br>1362 | 18392 |
| 36 | 1116-1201-0102<br>Изм. и доп. вып. 6 | Сальники. Заделка концов футляра диаметром труб до 200 мм<br>*НР - 98%; СП - 8%* | сальник | 4 | 4946,50<br>2388,25 | –<br>– | 19786<br>9553 | –<br>– | 10233 | 9362<br>2332 | 11480 |
| 37 | 1122-0501-0103<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка футляра<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,004 | 301000,00<br>203250,00 | 92750,00<br>25250,00 | 1204<br>813 | 372<br>101 | 20 | 905<br>169 | 2278 |
| 39 | 1122-1401-0301 | Трубы диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр<br>*НР - 99%; СП - 8%* | м трубы, уложенной в футляре | 4 | 1206,75<br>929,25 | 7,00<br>1,75 | 4827<br>3717 | 28<br>7 | 1082 | 3687<br>681 | 9195 |
| 40 | 1116-1201-0101<br>Изм. и доп. вып. 6 | Сальники. Заделка концов футляра диаметром труб до 100 мм<br>*НР - 98%; СП - 8%* | сальник | 2 | 2576,00<br>1821,50 | –<br>– | 51523<br>3643 | –<br>– | 1509 | 3570<br>698 | 9420 |
| 41 | 2113-0816-1802 | Пенополиуретан (ППУ) полимер Вилит-405 (баллон 1 л)<br>*СП - 8%* | шт. | 3 | 705,00<br>– | –<br>– | 2115<br>– | –<br>– | 2115 | –<br>169 | 2284 |
| 42 | 1122-0501-0103<br>Изм. и доп. вып. 4 | Монтаж опор-центраторов из труб ф90мм<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,0009 | 301111,11<br>203333,33 | 95333,33<br>24444,44 | 271<br>183 | 84<br>22 | 4 | 203<br>38 | 512 |
| 43 | 2301-0502-0812 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011<br>*СП - 8%* | м | 0,9 | 1472,00<br>– | –<br>– | 1325<br>– | –<br>– | 1325 | –<br>106 | 1431 |
| 44 | 1122-0601-0803<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы диаметром 90 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,0009 | 573333,33<br>101111,11 | –<br>– | 516<br>91 | –<br>– | 425 | 90<br>48 | 654 |
| 45 | 1124-0207-0201 | Трубка контрольная. Устройство<br>*НР - 99%; СП - 8%* | шт. | 3 | 14802,33<br>2921,00 | 1886,33<br>646,33 | 44407<br>8763 | 5659<br>1939 | 29985 | 10595<br>4400 | 59402 |
| 46 | 2302-1104-2801 | Ниппель, 1 мм<br>*СП - 8%* | кг | 0,3 | 1599,00<br>– | –<br>– | 480<br>– | –<br>– | 480 | –<br>38 | 518 |
| 47 | 2302-0103-3501 | Заглушки дутьевые 1 | шт. | 3 | 975,00 | – | 2925 | – | 2925 | – | 3159 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 234 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 7775185 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Установка шарового крана ф110мм** | | | | | | | | | |
| 48 | 1122-0901-0103 | Кран шаровый. Установка<br>НР - 99%; СП - 8% | задвижка или клапан | 1 | 1770,00<br>1366,00 | 74,00<br>33,00 | 1770<br>1366 | 74<br>33 | 330 | 1385<br>252 | 3407 |
| 49 | 850-0000-5070 | Кран шаровый полиэтиленовый ф110 под люк | шт | 1 | 101786,00<br>– | –<br>– | 101786<br>– | –<br>– | 101786 | –<br>– | 101786 |
| 50 | 2304-0105-0302 | Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,05 м до 1,75 м<br>СП - 8% | шт. | 1 | 16025,00<br>– | –<br>– | 16025<br>– | –<br>– | 16025 | –<br>1282 | 17307 |
| 51 | 1107-0201-0201 | Опоры под кран шаровый. Установка<br>НР - 118%; СП - 8% | м3 сборных железобетонных конструкций | 0,056 | 12053,57<br>4910,71 | 6714,29<br>2178,57 | 675<br>275 | 376<br>122 | 24 | 468<br>91 | 1234 |
| 52 | 2104-0305-0106 | Подушки опорные марки ОПТ6, размерами 750 мм х 750 мм х 100 мм СТ РК 937-92<br>СП - 8% | шт. | 1 | 3715,00<br>– | –<br>– | 3715<br>– | –<br>– | 3715 | –<br>297 | 4012 |
| 53 | 1107-0201-0201 | Опоры из плит и колец под ковер. Установка<br>НР - 118%; СП - 8% | м3 сборных железобетонных конструкций | 0,15 | 12046,67<br>4906,67 | 6713,33<br>2186,67 | 1807<br>736 | 1007<br>328 | 64 | 1256<br>245 | 3308 |
| 54 | 2104-9999-9917 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, банкеты и подштевки, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)<br>СП - 8% | м3 | 0,15 | 49197,00<br>– | –<br>– | 7380<br>– | –<br>– | 7380 | –<br>590 | 7970 |
| 55 | 2105-0101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89<br>СП - 8% | т | 0,011 | 215312,00<br>– | –<br>– | 2368<br>– | –<br>– | 2368 | –<br>189 | 2557 |
| 56 | 2113-0810-0302 | Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80<br>СП - 8% | т | 0,002 | 2612249,00<br>– | –<br>– | 5224<br>– | –<br>– | 5224 | –<br>418 | 5642 |
| 57 | 1131-0701-0601<br>Изм. и доп. вып. 3 | Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство<br>НР - 88%; СП - 8% | колонка | 1 | 10994,00<br>3863,00 | 202,00<br>– | 10994<br>3863 | 202<br>– | 6929 | 3399<br>1151 | 15544 |
| 58 | 2301-0201-0225 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80<br>СП - 8% | м | 0,2 | 4962,00<br>– | –<br>– | 992<br>– | –<br>– | 992 | –<br>79 | 1071 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 2105-0103-0110 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) | т | 0,00265 | 1544557,00 | – | 4093 | – | 4093 | – | 4420 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 327 | |
| 60 | 2113-0201-0202 | Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00004 | 578165,00 | – | 23 | – | 23 | – | 25 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 2 | |
| 61 | 2102-0101-2614 | Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,014 | 28304,00 | – | 396 | – | 396 | – | 428 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 32 | |
| 62 | 1106-0101-0114 | Основание бетонное . Устройство из бетона М150 | м3 | 0,04 | 30975,00 | 1125,00 | 1239 | 45 | 1158 | 40 | 1381 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 900,00 | 200,00 | 36 | 8 | | 102 | |
| 63 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5 | м3 | 0,25 | 29580,00 | 1052,00 | 7245 | 263 | 6822 | 282 | 8237 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 1040,00 | 200,00 | 260 | 50 | | 610 | |
| 64 | 1123-0101-0101 | Подсыпка песчаная для кранц. Устройство | м3 основания | 0,85 | 2609,41 | 149,41 | 2218 | 127 | 1358 | 758 | 3214 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 862,35 | 38,82 | 733 | 33 | | 238 | |
| 65 | 1122-0801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 2 | 1222,50 | 803,50 | 2445 | 1607 | – | 1243 | 3983 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 419,00 | 209,00 | 838 | 417 | | 295 | |
| 66 | 2302-0304-2610 | Муфта полиэтиленовая электросварная с ЭП ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 3474,00 | – | 6948 | – | 6948 | – | 7504 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 556 | |
| 67 | 1123-1201-0101 | Люки. Установка | шт. | 1 | 1525,00 | 173,00 | 1525 | 173 | 122 | 1294 | 3045 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 1250,00 | 77,00 | 1250 | 77 | | 226 | |
| 68 | 2303-0101-0308 | Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 14841,00 | – | 14841 | – | 14841 | – | 16028 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1187 | |
| 69 | 1107-0201-0201 | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка | м3 сборных железобетонных конструкций | 1 | 12041,00 | 6710,00 | 12041 | 6710 | 428 | 8363 | 22036 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 4903,00 | 2184,00 | 4903 | 2184 | | 1632 | |
| 70 | 2104-0302-0105 | Плиты перекрытий железобетонные для коллекторов КЦП 1-10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 9680,00 | – | 9680 | – | 9680 | – | 10454 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 774 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 244593 | | | | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3.Отопление и вентиляция Медпункт в с.Жумаев

### РАЗДЕЛ 1. Отопление

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1116-0501-0202 Изм. и доп. вып. 12 Раз 18 т.ч.п.1.17 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на скрытых соединениях в раструб | м трубопровода | 2 | 1307,00 | 17,50 | 2614 | 35 | 18 | 2510 | 5534 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6 | | | | | | | |
| | | *НР - 98%, СП - 85%* | | | 1280,50 | - | 2561 | - | | 410 | |
| 2 | 2301-0602-0303 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 1,98 | 294,00 | - | 582 | - | 582 | - | 629 |
| | | *СП - 85%* | | | - | - | - | - | | 47 | |
| 3 | 1116-0501-0203 Изм. и доп. вып. 12 Разд.18 т.ч.п.1.17 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 94 | 1425,27 | 21,14 | 133975 | 1987 | 658 | 128724 | 283715 |
| | | *НР - 98%, СП - 85%* | | | 1397,13 | 0,22 | 131330 | 21 | | 21016 | |
| 4 | 2301-0602-0304 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 95,06 | 476,00 | - | 44297 | - | 44297 | - | 47841 |
| | | *СП - 85%* | | | - | - | - | - | | 3544 | |
| 5 | 1116-0501-0204 Изм. и доп. вып. 12 Разд.18 т.ч.п.1.17 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 4 | 1573,25 | 24,75 | 6293 | 99 | 18 | 6054 | 213335 |
| | | *НР - 98%, СП - 85%* | | | 1544,00 | 0,50 | 6176 | 2 | | 988 | |
| 6 | 2301-0602-0305 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 3,96 | 779,00 | - | 3085 | - | 3085 | - | 3132 |
| | | *СП - 85%* | | | - | - | - | - | | 247 | |
| 7 | 1118-0301-0101 т.ч.п.1.17 | Радиаторы чугунные. Установка | кВт | 8,82 | 18621,09 | 141,95 | 164238 | 1252 | 156827 | 6594 | 184499 |
| | | *НР - 98%, СП - 85%* | | | 698,30 | 64,63 | 6159 | 570 | | 13667 | |
| 8 | 1118-1101-0105 Изм. и доп. вып. 10 т.ч.п.1.17 | Краны воздушные. Установка | шт. | 8 | 422,00 | - | 3376 | - | 2203 | 1150 | 4888 |
| | | *НР - 98%, СП - 85%* | | | 146,63 | - | 1173 | - | | 362 | |
| 9 | 1116-0601-0101 Изм. и доп. вып. 6 Разд.18 т.ч.п.1.17 | Терморегулирующий клапан диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 6 | 1920,33 | 87,50 | 11522 | 525 | 1803 | 9077 | 22247 |
| | | *НР - 98%, СП - 85%* | | | 1532,33 | 11,33 | 9194 | 68 | | 1648 | |
| 10 | 2304-1008-0407 | Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 | шт. | 6 | 8139,00 | - | 48834 | - | 48834 | - | 52741 |
| | | *СП - 85%* | | | - | - | - | - | | 3907 | |
| 11 | 2305-1207-1901 | Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °C до 26 °C, типа Danfoss | шт. | 6 | 6312,00 | - | 37872 | - | 37872 | - | 40902 |
| | | *СП - 85%* | | | - | - | - | - | | 3030 | |
| 12 | 1116-0601-0101 Изм. и доп. вып. 6 Разд.18 т.ч.п.1.17 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 6 | 1920,33 | 87,50 | 11522 | 525 | 1803 | 9077 | 22247 |
| | | *НР - 98%, СП - 85%* | | | 1532,33 | 11,33 | 9194 | 68 | | 1648 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2304-0905-0302 | Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 6 | 948,00 | – | 5688 | – | 5688 | – | 6143 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 455 | |
| 14 | 2302-0401-1201 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 28 | 13,00 | – | 364 | – | 364 | – | 393 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 29 | |
| 15 | 2302-0401-2401 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 8 | 19,00 | – | 152 | – | 152 | – | 164 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 12 | |
| 16 | 1116-0601-0101 Изм. и доп. вып. 6 Разд.18 т.ч.п.1.17 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 4 | 1920,25 | 87,50 | 7681 | 350 | 1202 | 6051 | 14831 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1532,25 | 11,25 | 6129 | 45 | | 1099 | |
| 17 | 2304-0905-3301 | Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | 4803,00 | – | 19212 | – | 19212 | – | 20749 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1537 | |
| 18 | 1116-0601-0101 Изм. и доп. вып. 6 Разд.18 т.ч.п.1.17 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 8 | 1920,38 | 87,50 | 15363 | 700 | 2405 | 2405 | 25662 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1532,25 | 11,38 | 12258 | 91 | | - | |
| 19 | 2304-0501-0228 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 8 | 1039,00 | – | 8312 | – | 8312 | – | 8977 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 665 | |
| 20 | 2302-0301-0306 | Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25х1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 172,00 | – | 688 | – | 688 | – | 743 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 55 | |
| 21 | 1115-0403-1004 Изм. и доп. вып. 12 | Решетки, перегородки, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 13 | 652,77 | 0,93 | 8486 | 12 | 278 | 6561 | 16251 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 630,46 | 0,38 | 8196 | 5 | | 1204 | |
| 22 | 1126-0101-1701 Изм. и доп. вып. 13 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 4 | 560,25 | 62,00 | 2241 | 248 | 1028 | 817 | 3303 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 241,25 | 27,50 | 965 | 110 | | 245 | |
| 23 | 2111-0403-0112 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16581-77 | м | 4,5 | 252,00 | – | 1109 | – | 1109 | – | 1198 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 89 | |
| 24 | 1119-0101-0202<br>Изм. в доп. вып. 6 | Водонагреватели емкостные. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | прибор | 2 | 36885,50<br>6540,00 | 409,50<br>183,50 | 73771<br>13080 | 819<br>367 | 59872 | 13178<br>6956 | 93905 |
| 25 | 5104-0105-0702 | Котел газовый настенный HSG-130SD, тепловая мощность отопительной системы 15,1 кВт, типа Hidrosta | комплект | 2 | 157031,00<br>– | –<br>– | 314062<br>– | –<br>– | 314062 | –<br>– | 31406 |
| 26 | 1120-0101-0104<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка (коммунальный дымоход D60(100)) НР - 98%; СП - 8% | м2 поверхности воздуховодов | 1,8849 | 6025,78<br>1473,82 | 45,63<br>16,98 | 11358<br>2778 | 86<br>32 | 8494 | 2754<br>1129 | 15201 |
| 27 | 1120-0701-0101 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8% | зонт | 1 | 2447,00<br>371,00 | 39,00<br>11,00 | 2427<br>371 | 39<br>11 | 2017 | 374<br>224 | 3025 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1210557 | | | | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4.Отопление и вентиляция Школа в с.Жумаев

### РАЗДЕЛ 1. Отопление

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1116-0501-0202<br>Изм. и доп. вып. 12<br>Разд.18 т.ч.п.1.17 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8% | м трубопровода | 2 | 1307,00<br>1280,50 | 17,50<br>- | 2614<br>2561 | 35<br>– | 18 | 2510<br>410 | 5934 |
| 2 | 2301-0602-0303 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8% | м | 1,98 | 294,00<br>– | –<br>– | 582<br>– | –<br>– | 582 | –<br>47 | 629 |
| 3 | 1116-0501-0203<br>Изм. и доп. вып. 12<br>Разд.18 т.ч.п.1.17 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8% | м трубопровода | 93 | 1425,27<br>1397,13 | 23,14<br>0,22 | 132549<br>129933 | 1965<br>20 | 651 | 127354<br>20792 | 28695 |
| 4 | 2301-0602-0304 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8% | м | 92,07 | 476,00<br>– | –<br>– | 43825<br>– | –<br>– | 43825 | –<br>3506 | 47331 |
| 5 | 1116-0501-0204<br>Изм. и доп. вып. 12<br>Разд.18 т.ч.п.1.17 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8% | м трубопровода | 4 | 1573,25<br>1544,00 | 24,75<br>0,50 | 6293<br>6176 | 99<br>2 | 18 | 6054<br>988 | 21335 |
| 6 | 2301-0602-0305 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8% | м | 3,96 | 779,00<br>– | –<br>– | 3085<br>– | –<br>– | 3085 | –<br>247 | 3332 |
| 7 | 1118-0301-0101<br>т.ч.п.1.17 | Радиаторы чугунные. Установка НР - 98%; СП - 8% | кВт | 8,4 | 18621,09<br>698,30 | 141,95<br>64,63 | 156416<br>5865 | 1192<br>543 | 149359 | 6280<br>13016 | 175712 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1118-1101-0105<br>Изм. и доп. вып. 10 т.ч.п.1.17 | Краны воздушные. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | шт. | 6 | 422,00<br>146,67 | –<br>– | 2532<br>880 | –<br>– | 1652 | 832<br>272 | 3666 |
| 9 | 1116-0601-0101<br>Изм. и доп. вып. 6 Разд.18 т.ч.п.1.17 | Терморегулирующий клапан диаметром до 25 мм. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | шт. | 6 | 1920,33<br>1532,33 | 87,50<br>11,33 | 11522<br>9194 | 525<br>68 | 1803 | 9077<br>1648 | 22247 |
| 10 | 2304-1008-0407 | Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002<br>СП - 8% | шт. | 6 | 8139,00<br>– | –<br>– | 48834<br>– | –<br>– | 48834 | –<br>3907 | 52741 |
| 11 | 2305-1207-1901 | Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С, типа Danfoss<br>СП - 8% | шт. | 6 | 6312,00<br>– | –<br>– | 37872<br>– | –<br>– | 37872 | –<br>3030 | 40902 |
| 12 | 1116-0601-0101<br>Изм. и доп. вып. 6 Разд.18 т.ч.п.1.17 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | шт. | 6 | 1920,33<br>1532,33 | 87,50<br>11,33 | 11522<br>9194 | 525<br>68 | 1803 | 9077<br>1648 | 22247 |
| 13 | 2304-0905-0302 | Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005<br>СП - 8% | шт. | 6 | 948,00<br>– | –<br>– | 5688<br>– | –<br>– | 5688 | –<br>455 | 6143 |
| 14 | 2302-0401-1201 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>СП - 8% | шт. | 28 | 13,00<br>– | –<br>– | 364<br>– | –<br>– | 364 | –<br>29 | 393 |
| 15 | 2302-0401-2401 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>СП - 8% | шт. | 8 | 19,00<br>– | –<br>– | 152<br>– | –<br>– | 152 | –<br>12 | 164 |
| 16 | 1116-0601-0101<br>Изм. и доп. вып. 6 Разд.18 т.ч.п.1.17 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | шт. | 4 | 1920,25<br>1532,25 | 87,50<br>11,25 | 7681<br>6129 | 350<br>45 | 1202 | 6051<br>1099 | 14831 |
| 17 | 2304-0905-3301 | Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005<br>СП - 8% | шт. | 4 | 4803,00<br>– | –<br>– | 19212<br>– | –<br>– | 19212 | –<br>1537 | 20749 |
| 18 | 1116-0601-0101<br>Изм. и доп. вып. 6 Разд.18 т.ч.п.1.17 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | шт. | 8 | 1920,38<br>1532,25 | 87,50<br>11,38 | 15363<br>12258 | 700<br>91 | 2405 | 12102<br>2197 | 29662 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2304-0501-0228 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005<br>СП - 8% | шт. | 8 | 1039,00<br>– | –<br>– | 8312<br>– | –<br>– | 8312 | –<br>665 | 8977 |
| 20 | 2302-0301-0306 | Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>СП - 8% | шт. | 4 | 172,00<br>– | –<br>– | 688<br>– | –<br>– | 688 | –<br>55 | 743 |
| 21 | 1115-0403-1004<br>Изм. и доп. вып. 12 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2<br>НР - 80%; СП - 8% | м2 окрашиваемой поверхности | 12 | 652,75<br>630,50 | 0,92<br>0,42 | 7833<br>7566 | 11<br>5 | 256 | 6057<br>1111 | 15001 |
| 22 | 1126-0101-1701<br>Изм. и доп. вып. 13 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука<br>НР - 76%; СП - 8% | м трубопровода | 4 | 560,25<br>241,25 | 62,00<br>27,50 | 2241<br>965 | 248<br>110 | 1028 | 817<br>245 | 3303 |
| 23 | 2111-0403-0112 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77<br>СП - 8% | м | 4,4 | 252,00<br>– | –<br>– | 1109<br>– | –<br>– | 1109 | –<br>89 | 1198 |
| 24 | 1119-0101-0202<br>Изм. и доп. вып. 6 | Водонагреватели емкостные. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | прибор | 2 | 36885,50<br>6540,00 | 409,50<br>183,50 | 73771<br>13080 | 819<br>367 | 59872 | 13178<br>6956 | 93905 |
| 25 | 5104-0105-0702 | Котел газовый настенный HSG-130SD, тепловая мощность отопительной системы 15,1 кВт, типа Hadrosta | комплект | 2 | 157031,00<br>– | –<br>– | 314062<br>– | –<br>– | 314062 | –<br>– | 314062 |
| 26 | 1120-0101-0104<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка (номинальный диаметр D60(100)) | м2 поверхности воздуховодов | 1,8849 | 6025,78<br>1473,82 | 45,63<br>16,98 | 11358<br>2778 | 86<br>32 | 8494 | 2754<br>1129 | 15241 |
| 27 | 1120-0701-0101 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами<br>НР - 98%; СП - 8% | зонт | 1 | 2427,00<br>371,00 | 39,00<br>11,00 | 2427<br>371 | 39<br>11 | 2017 | 374<br>224 | 3025 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1195768 | | | | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5.Внутреннее газоснабжение Медпункт в с, Жумаев

### РАЗДЕЛ 1. Внутреннее газоснабжение

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1311-0203-0103 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка<br>НР - 75%; СП - 8% | шт. | 1 | 1147,00<br>957,00 | –<br>– | 1147<br>957 | –<br>– | 190 | 718<br>149 | 2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 11 | | | | | | | |
| 2 | 2309-0101-0503 | Счетчики газа бытовые диафрагменные модели G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом<br>СП - 8% | шт. | 1 | 11682,00<br>– | –<br>– | 11682<br>– | –<br>– | 11682 | –<br>935 | 12617 |
| 3 | 1116-0601-0101<br>Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 20 мм. Установка<br>НР* - 98%; СП - 8% | шт. | 6 | 1873,17<br>1487,67 | 85,00<br>11,00 | 11239<br>8926 | 510<br>66 | 1803 | 8812<br>1604 | 21655 |
| 4 | 2304-1006-2201 | Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ -15мм<br>СП - 8% | шт. | 1 | 9513,00<br>– | –<br>– | 9513<br>– | –<br>– | 9513 | –<br>761 | 10274 |
| 5 | 2304-0909-0408 | Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005<br>СП - 8% | шт. | 4 | 4190,00<br>– | –<br>– | 16760<br>– | –<br>– | 16760 | –<br>1341 | 18101 |
| 6 | 2900-2000-0021 | Клапан термозапорный КТЗ-15<br>СП - 8% | шт | 1 | 491,00<br>– | –<br>– | 491<br>– | –<br>– | 491 | –<br>39 | 530 |
| 7 | 1310-0701-0301 | Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования<br>НР - 61%; СП - 8% | шт. | 2 | 12562,00<br>12342,00 | 1,50<br>– | 25124<br>24684 | 3<br>– | 437 | 15057<br>3215 | 43395 |
| 8 | 2900-3000-0002 | Сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2<br>СП - 8% | шт | 1 | 18509,00<br>– | –<br>– | 18509<br>– | –<br>– | 18509 | –<br>1481 | 19990 |
| 9 | 2900-3000-0003 | Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1<br>СП - 8% | шт | 1 | 8788,00<br>– | –<br>– | 8788<br>– | –<br>– | 8788 | –<br>703 | 9491 |
| 10 | 1116-0301-0102<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка<br>НР - 98%; СП - 8% | м трубопровода | 7 | 1536,71<br>327,00 | 16,57<br>5,83 | 10757<br>2289 | 116<br>41 | 8352 | 2283<br>1043 | 14085 |
| 11 | 2302-0101-0108 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 21,3 мм, толщиной стенки 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)<br>СП - 8% | шт. | 4 | 135,00<br>– | –<br>– | 540<br>– | –<br>– | 540 | –<br>43 | 583 |
| 12 | 2302-0101-0601 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 21 мм, толщиной стенки 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)<br>СП - 8% | шт. | 1 | 261,00<br>– | –<br>– | 261<br>– | –<br>– | 261 | –<br>21 | 282 |
| 13 | 2302-0101-1005 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 5 мм - 25 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт | 1 | 391,00 | – | 391 | – | 391 | – | 422 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 12 |
| 14 | 2302-0101-1001 | СП - 8%<br>Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 26,9 мм х 3,2 мм - 21,3 мм х 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 1 | 189,00<br>– | –<br>– | 189<br>– | –<br>– | 189 | –<br>15 | 204 |
| 15 | 1116-0401-0201<br>Изм. и доп. вып. 11 | СП - 8%<br>Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка футляра | м трубопровода | 0,32 | 1328,13<br>621,88 | 37,50<br>9,38 | 425<br>199 | 12<br>3 | 214 | 198<br>50 | 473 |
| 16 | 1116-0401-0207<br>Изм. и доп. вып. 11 | НР - 98%; СП - 8%<br>Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка футляра | м трубопровода | 0,64 | 5556,25<br>1128,13 | 85,94<br>25,56 | 3556<br>722 | 55<br>17 | 2779 | 724<br>342 | 4622 |
| 17 | 1116-1201-0101<br>Изм. и доп. вып. 6 | НР - 98%; СП - 8%<br>Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм | сальник | 6 | 2575,67<br>1821,60 | –<br>– | 15454<br>10930 | –<br>– | 4524 | 10711<br>2093 | 28258 |
| 18 | 2302-1104-0405 | НР - 98%; СП - 8%<br>Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 3,1136 | 542,00<br>– | –<br>– | 1688<br>– | –<br>– | 1688 | –<br>135 | 1823 |
| 19 | 1113-0301-0406 | СП - 8%<br>Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 | м2 | 2,86 | 84,62<br>36,71 | 2,10<br>- | 242<br>105 | 6<br>- | 131 | 72<br>25 | 339 |
| 20 | 1113-0301-1406 | НР - 69%; СП - 8%<br>Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза | м2 | 5,72 | 76,22<br>21,50 | 1,40<br>0,35 | 436<br>123 | 8<br>2 | 305 | 86<br>42 | 564 |
| | | НР - 69%; СП - 8%<br>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 189920 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Продувочный газопровод** | | | | | | | | | |
| 21 | 1116-0301-0102<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 6 | 1536,83<br>327,00 | 16,67<br>5,83 | 9221<br>1962 | 100<br>35 | 7159 | 1957<br>894 | 12072 |
| 22 | 1116-0601-0101<br>Изм. и доп. вып. 6 | НР - 98%; СП - 8%<br>Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 2 | 1873,00<br>1487,50 | 85,00<br>11,00 | 3746<br>2975 | 170<br>22 | 601 | 2937<br>535 | 7218 |
| 23 | 2304-0909-0408 | НР - 98%; СП - 8%<br>Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 4190,00<br>– | –<br>– | 8380<br>– | –<br>– | 8380 | –<br>630 | 9950 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2302-0101-0108 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 21,3 мм, толщиной стенки 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)<br>СП - 8% | шт. | 5 | 135,00<br>– | –<br>– | 675<br>– | –<br>– | 675 | –<br>54 | 729 | |
| 25 | 2302-0101-0601 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 21 мм, толщиной стенки 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)<br>СП - 8% | шт. | 2 | 261,00<br>– | –<br>– | 522<br>– | –<br>– | 522 | –<br>42 | 564 | |
| 26 | 1116-0401-0201<br>Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка футляра<br>НР - 98%; СП - 8% | м трубопровода | 0,32 | 1328,13<br>621,88 | 37,50<br>9,38 | 425<br>199 | 12<br>3 | 214 | 198<br>50 | 673 | |
| 27 | 1116-1201-0101<br>Изм. и доп. вып. 6 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм<br>НР - 98%; СП - 8% | сальник | 2 | 2576,00<br>1821,50 | –<br>– | 5152<br>3643 | –<br>– | 1509 | 3570<br>698 | 9428 | |
| 28 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021<br>НР - 69%; СП - 8% | м2 | 1,5 | 84,67<br>36,67 | 2,00<br>- | 127<br>55 | 3<br>– | 69 | 38<br>13 | 178 | |
| 29 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза<br>НР - 69%; СП - 8% | м2 | 3 | 77,00<br>21,67 | 1,67<br>- | 231<br>65 | 5<br>- | 161 | 45<br>22 | 298 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 40202 | | | | | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6.Внутреннее газоснабжение Школа в с. Жумаев

### РАЗДЕЛ 1. Внутреннее газоснабжение

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1311-0203-0103 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка<br>НР - 75%; СП - 8% | шт. | 1 | 1147,00<br>957,00 | –<br>– | 1147<br>957 | –<br>– | 100 | 718<br>149 | 2014 | |
| 2 | 2309-0101-0503 | Счетчики газа бытовые диафрагменные модели G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом<br>СП - 8% | шт. | 1 | 11682,00<br>– | –<br>– | 11682<br>– | –<br>– | 11682 | –<br>935 | 12617 | |
| 3 | 1116-0601-0101<br>Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 20 мм. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | шт. | 7 | 1873,00<br>1487,57 | 84,86<br>11,00 | 13111<br>10413 | 594<br>77 | 2104 | 10280<br>1871 | 35262 | |
| 4 | 2304-1006-2201 | Клапан многорный газовый электромагнитный КПЗМ1-15мм<br>СП - 8% | шт. | 1 | 9513,00<br>– | –<br>– | 9513<br>– | –<br>– | 9513 | –<br>761 | 10274 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2304-0909-0408 | Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 5 | 4190,00 | – | 20950 | – | 20950 | – | 22626 | |
| | | | | | – | – | – | – | | 1676 | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 6 | 2900-2000-0021 | Клапан термозапорный КТЗ-15 | шт | 1 | 491,00 | – | 491 | – | 491 | – | 530 | |
| | | | | | – | – | – | – | | 39 | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 7 | 1310-0701-0301 | Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 12562,00 | 1,50 | 25124 | 3 | 437 | 15057 | 43395 | |
| | | | | | 12342,00 | – | 24684 | – | | 3214 | | |
| | | НР - 61%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 8 | 2900-3000-0002 | Сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2 | шт | 1 | 18509,00 | – | 18509 | – | 18509 | – | 19990 | |
| | | | | | – | – | – | – | | 1481 | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 9 | 2900-3000-0003 | Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1 | шт | 1 | 8788,00 | – | 8788 | – | 8788 | – | 9498 | |
| | | | | | – | – | – | – | | 703 | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 10 | 1116-0301-0102 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 13 | 1537,00 | 16,69 | 19981 | 217 | 15513 | 4239 | 26158 | |
| | | | | | 327,00 | 5,77 | 4251 | 75 | | 1938 | | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 11 | 2302-0101-0108 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 21,3 мм, толщиной стенки 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 8 | 135,00 | – | 1080 | – | 1080 | – | 1166 | |
| | | | | | – | – | – | – | | 86 | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 12 | 2302-0101-0601 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 21 мм, толщиной стенки 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 1 | 261,00 | – | 261 | – | 261 | – | 28 | |
| | | | | | – | – | – | – | | 21 | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 13 | 2302-0101-1005 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 5 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 1 | 391,00 | – | 391 | – | 391 | – | 422 | |
| | | | | | – | – | – | – | | 31 | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 14 | 2302-0101-1001 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 26,9 мм х 3,2 мм - 21,3 мм х 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 1 | 189,00 | – | 189 | – | 189 | – | 204 | |
| | | | | | – | – | – | – | | 15 | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 15 | 1116-0401-0201 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка футляра | м трубопровода | 0,545 | 1328,44 | 38,53 | 724 | 21 | 565 | 338 | 1147 | |
| | | | | | 620,18 | 12,84 | 338 | 7 | | 85 | | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 15 | | | | | | | |
| 16 | 1116-0401-0207<br>Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка футляра | м трубопровода | 1,09 | 5554,13<br>1127,52 | 86,24<br>25,69 | 6054<br>1229 | 94<br>28 | 4731 | 1232<br>583 | 7869 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 17 | 1116-1201-0101<br>Изм. и доп. вып. 6 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм | сальник | 6 | 2575,68<br>1821,67 | –<br>– | 15454<br>10930 | –<br>– | 4524 | 10711<br>2093 | 28258 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 18 | 2302-1104-0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 4,6704 | 542,00<br>– | –<br>– | 2531<br>– | –<br>– | 2531 | –<br>203 | 2733 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 19 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 | м2 | 3,64 | 85,16<br>36,81 | 2,47<br>– | 310<br>134 | 9<br>– | 167 | 92<br>32 | 434 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 20 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза | м2 | 7,28 | 76,51<br>21,57 | 1,51<br>0,27 | 557<br>157 | 11<br>2 | 389 | 110<br>53 | 720 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 215592 | | | | |
| | | | | **РАЗДЕЛ 2. Продувочный газопровод** | | | | | | | |
| 21 | 1116-0301-0102<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 6 | 1536,83<br>327,00 | 16,67<br>5,83 | 9221<br>1962 | 100<br>35 | 7159 | 1957<br>894 | 12072 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 22 | 1116-0601-0101<br>Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 2 | 1873,00<br>1487,50 | 85,00<br>11,00 | 3746<br>2975 | 170<br>22 | 601 | 2937<br>535 | 7218 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 23 | 2304-0909-0408 | Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 4190,00<br>– | –<br>– | 8380<br>– | –<br>– | 8380 | –<br>670 | 9050 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 24 | 2302-0101-0108 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 21,3 мм, толщиной стенки 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 5 | 135,00<br>– | –<br>– | 675<br>– | –<br>– | 675 | –<br>54 | 729 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 25 | 2302-0101-0601 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 21 мм, толщиной стенки 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 | 261,00<br>– | –<br>– | 522<br>– | –<br>– | 522 | –<br>42 | 564 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.3.1)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 16 | | | | | | | |
| 26 | 1116-0401-0201<br>Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка футляра | м трубопровода | 0,545 | 1328,44<br>620,18 | 38,53<br>12,84 | 724<br>338 | 21<br>7 | 365 | 338<br>85 | 1147 |
| | | НР - 98%; СП - 85% | | | | | | | | | |
| 27 | 1116-1201-0101<br>Изм. и доп. вып. 6 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм | сальник | 2 | 2576,00<br>1821,50 | --<br>-- | 5152<br>3643 | --<br>-- | 1509 | 3570<br>698 | 9420 |
| | | НР - 98%; СП - 85% | | | | | | | | | |
| 28 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 | м2 | 1,5 | 84,67<br>36,67 | 2,00<br>- | 127<br>55 | 3<br>-- | 69 | 38<br>13 | 178 |
| | | НР - 69%; СП - 85% | | | | | | | | | |
| 29 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза | м2 | 3 | 77,00<br>21,67 | 1,67<br>- | 2312<br>65 | 5<br>- | 161 | 45<br>22 | 298<br>1 |
| | | НР - 69%; СП - 85% | | | | | 40676 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | | | | 10743693 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | 10743693 | | | | |
| | | ИТОГО | | | | | 3275315 | | | | |
| | | В том числе : | | | | | 754266 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | 1,3 % | 139668 | 10883361 | | | | |
| | | Сметная прибыль | | | 2,1735 % | 236550 | 11119911 | | | | |
| | | Итого с временными | | | | | 11342309 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | 72866,97 | | | | |
| | | Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 % | | | | | 11415176,05 | | | | |
| | | Скидка подрядчика | | | 12 % | 1369821,13 | 12784997,18 | | | | |
| | | Итого со скидкой | | | | | | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК**

ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области"

Руководитель _____ Эдиев М. Т.
(подпись)

**ПОДРЯДЧИК**

ТОО "Батыс Котло Монтаж"

Директор _____ Балмуллин Д. У.
(подпись)

**ТЕХНАДЗОР**

ТОО "Сапа сыры"

Технадзор _____ Искакова З. С.