форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства ЗКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Батыс Котло Монтаж"
Наименование строительства и его адрес: Газификация социальных объектов в селе Майтубек Жанибекского района ЗКО

С П РА В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№42	21.06.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газификация социальных объектов в селе Майтубек Жанибекского района ЗКО	14 967 897,73	13 364 194,40		13 364 194,40					1 603 703,33	14 967 897,73

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства ЗКО"

Руководитель _____ **Әдиев М. Т.**
подпись

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Батыс Котло Монтаж"

Директор _____ **Балмуллин Д. У.**
подпись

Заказчик: ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Батыс Котло Монтаж"
Наименование строительства и его адрес: Газификация социальных объектов в селе Майтубек Жанибекского района ЗКО

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

Составлен(а) 2018.2

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1										
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод										
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн, Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2416,29		186,84	177,97	451463	430039	–	83796	578080
		НР - 72%; СП - 8%				8,87	39,30	21424	94960		42821	
2	1101-0205-0502 т.ч. п.3.179	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	74,75		1644,72	–	122910	–	–	88495	228317
		НР - 72%; СП - 8%				1644,72	–	122910	–		16912	
3	1101-0104-0402	Траншей и котлованов. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2302,81		30,76	30,76	70827	70827	–	17587	95487
		НР - 72%; СП - 8%				–	10,61	–	24426		7073	
4	1101-0205-0502	Траншей, пазух котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	71,22		715,39	–	50950	–	–	36684	94645
		НР - 72%; СП - 8%				715,39	–	50950	–		7011	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2374,03		132,84	63,18	315375	150000	–	168471	522554
		НР - 72%; СП - 8%				69,66	28,90	165375	68612		38708	
6	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	116,99		248,68	240,04	29093	28082	30	5685	37560
		НР - 72%; СП - 8%				8,39	59,11	981	6915		2782	
7	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	198,883		213,00	–	42362	–		–	45751

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3389	
8	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	116,99	18,15	15,33	2123	1794	30	701	3650
		НР - 72%, СП - 8%			2,56	5,76	299	674		226	
9	1308-0201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Прокладка провода ф2.5мм. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2031	270,22	145,33	548810	295163	7673	235713	847285
		НР - 72%, СП - 8%			121,11	40,08	245974	81404		62762	
10	2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,031	14157,00	--	28753	--	28753	--	31053
		СП - 8%			--	--	--	--		2300	
11	1310-0904-0101	Сигнальная опознавательная лента. Прокладка в траншее	км кабеля	1,991	25894,02	18554,50	51555	36942	--	13295	70038
		НР - 63%, СП - 8%			7339,53	3607,23	14613	7183		5188	
12	2113-0809-1301	Лента полиэтиленовая желтого цвета шириной 200мм	100 м	19,91	1772,00	--	35281	--	35281	--	38103
		СП - 8%			--	--	--	--		2822	
13	1122-0501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,312	263182,69	73362,18	82113	22888	695	64011	157814
		НР - 99%; СП - 8%			187592,95	19644,23	58529	6129		11690	
14	2301-0502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	315,12	526,00	--	165753	--	165753	--	179013
		СП - 8%			--	--	--	--		13260	
15	1122-0501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	1,679	301237,05	92929,12	505777	156028	8388	379803	956426
		НР - 99%; СП - 8%			203312,09	25180,46	341361	42278		70846	
16	2301-0502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1695,79	1502,00	--	2547077	--	2547077	--	2750843
		СП - 8%			--	--	--	--		203766	
17	2301-0502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011-аварийный запас	м	5	1502,00	--	7510	--	7510	--	8111
		СП - 8%			--	--	--	--		601	
18	2301-0502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011-аварийный запас	м	1	526,00	--	526	--	526	--	568
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
19	2302-0304-1624	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	32813,00	--	131252	--	131252	--	141752
		СП - 8%			--	--	--	--		10500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2302-0304-1619	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	12182,00	–	304550	–	304550	–	328914
		СП - 8%			–	–	–	–		24364	
21	2302-0304-1410	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	6155,00	–	24620	–	24620	–	26590
		СП - 8%			–	–	–	–		1970	
22	2302-0304-1010	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	5379,00	–	5379	–	5379	–	5809
		СП - 8%			–	–	–	–		430	
23	2302-0304-1007	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1928,00	–	1928	–	1928	–	2082
		СП - 8%			–	–	–	–		154	
24	2302-0304-2410	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3	5349,00	–	16047	–	16047	–	17331
		СП - 8%			–	–	–	–		1284	
25	2302-0304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	83	1198,00	–	99434	–	99434	–	107389
		СП - 8%			–	–	–	–		7955	
26	2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	179	3474,00	–	621846	–	621846	–	671594
		СП - 8%			–	–	–	–		49748	
27	2302-0304-2020	Переход-муфта полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	6917,00	–	13834	–	13834	–	14941
		СП - 8%			–	–	–	–		1107	
28	1124-0201-0103 Изм. и доп. вып. 10	Узел выхода ф110x108мм. Устройство	газовый ввод	1	98351,00	2847,78	98351	2848	83031	12814	120058
		НР - 99%; СП - 8%			12472,20	471,23	12472	471		8893	
29	1124-0201-0101 Изм. и доп. вып. 10	Узел выхода ф63x57мм Устройство	газовый ввод	27	48090,37	1652,81	1298440	44626	1024899	235690	1656860
		НР - 99%; СП - 8%			8478,33	339,11	228915	9156		122730	
30	1119-1101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность	м газопровода	1991	460,78	–	917414	–	28327	871305	1931817
		НР - 98%; СП - 8%			446,55	–	889087	–		143098	
31	1119-1101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность	м газопровода	1991	460,78	–	917414	–	28327	871305	1931817
		НР - 98%; СП - 8%			446,55	–	889087	–		143098	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	6	564,23 508,33	19,67 --	3386 3050	118 --	217	1861 420	5667
33	1339-0201-0507	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	30	975,43 889,70	33,33 --	29263 26691	1000 --	1572	16282 3644	49189
34	1125-0211-0102	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 110 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%*	стык	10	23596,9 1354,2	22230,70 4118,6	235969 13542	222307 41186	120	49802 22862	308633
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13965140				
		РАЗДЕЛ 2. Установка шарового крана ф110мм									
35	1122-0901-0103	Кран шаровый. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1770,00 1366	74 33	1770 1366	74 33	330	1385 252	3407
36	850-0000-5070	Кран шаровый полиэтиленовый ф110 под люк	шт	1	101786,00 --	-- --	101786 --	-- --	101786	-- --	101786
37	2304-0105-0302	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,05 м до 1,75 м *СП - 8%*	шт.	1	16025,00 --	-- --	16025 --	-- --	16025	-- 1282	17307
38	1107-0201-0201	Опоры под кран шаровый. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	0,056	12053,57 4903,40	6710,16 2184,34	675 275	376 122	24	468 91	1254
39	2104-0305-0106	Подушки опорные марки ОПТ6, размерами 750 мм х 750 мм х 100 мм СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.	1	3715,00 --	-- --	3715 --	-- --	3715	-- 297	4012
40	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец под ковер. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	0,15	12046,67 4906,67	6713,33 2186,67	1807 736	1007 328	64	1256 245	3308
41	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	0,15	49197,00 --	-- --	7380 --	-- --	7380	-- 590	7970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,011	215312,00	--	2368	--	2368	--	2557
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
43	2113-0810-0302	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,002	2612249,00	--	5224	--	5224	--	9842
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
44	1131-0701-0601 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	1	10994,00	202,00	10994	202	6929	3399	15544
		НР - 88%; СП - 8%			3863,00	--	3863	--		1151	
45	2301-0201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	4962,00	--	992	--	992	--	1071
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
46	2105-0103-0110	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00265	1544557,00	--	4093	--	4093	--	4421
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
47	2113-0201-0202	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	578165,00	--	23	--	23	--	25
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
48	2102-0101-2614	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,014	28304,00	--	396	--	396	--	428
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
49	1123-0101-0101	Подсыпка песчаная для крана. Устройство	м3 основания	0,85	2609,41	149,41	2218	127	1358	758	1214
		НР - 99%; СП - 8%			862,35	38,82	733	33		238	
50	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1222,50	803,50	2445	1607	--	1243	1983
		НР - 99%; СП - 8%			419,00	209,00	838	417		295	
51	2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная с ЭНПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3474,00	--	6948	--	6948	--	7504
		СП - 8%			--	--	--	--		556	
52	1123-1201-0101	Люки. Установка	шт.	1	1525,00	173,00	1525	173	122	1294	1045
		НР - 99%; СП - 8%			1230,00	77,00	1230	77		226	
53	2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	14841,00	--	14841	--	14841	--	16028
		СП - 8%			--	--	--	--		1187	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				202486				

РАЗДЕЛ 3. Устройство футляра с контрольной трубкой

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1101-0101-0308	Группы 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами «Драглайн» с обратной лопатой с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	453,1577	139,82	132,96	63362	60251	--	12164	81568
		НР - 72%; СП - 8%			6,87	30,42	3111	13784		6042	
55	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную)	м3 грунта	4,577	1648,46	--	7545	--	--	5432	14015
		НР - 72%; СП - 8%			1648,46	--	7545	--		1038	
56	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,577	716,41	--	3279	--	--	2361	6091
		НР - 72%; СП - 8%			716,41	--	3279	--		451	
57	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	453,1577	33,18	33,18	15035	15035	--	3136	19625
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,61	--	4356		1454	
58	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	457,7347	133,11	63,24	60931	28946	--	32571	100982
		НР - 72%; СП - 8%			69,88	28,95	31985	13253		7480	
59	1122-1401-0602 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	72	2846,65	2011,72	204959	144844	24110	75364	302749
		НР - 99%; СП - 8%			500,07	557,22	36005	40120		22426	
60	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	72	3050,00	--	219600	--	219600	--	237168
		СП - 8%			--	--	--	--		17568	
61	1122-1401-0301	Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	72	1206,79	7,08	86889	510	19473	66371	165521
		НР - 99%; СП - 8%			929,25	1,88	66906	135		12261	
62	2301-0502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	72,72	1502,00	--	109225	--	109225	--	117963
		СП - 8%			--	--	--	--		8738	
63	1116-1201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка концов футляра диаметром труб до 200 мм	сальник	8	4946,63	--	39573	--	20466	18725	62962
		НР - 98%; СП - 8%			2388,38	--	19107	--		4664	
64	2113-0816-1802	Пенополиуретан (ППУ) полимер Вилан-405 (баллон 1 л)	шт.	4	705,00	--	2820	--	2820	--	3046
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
65	1119-1101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность	м газопровода	72	460,78	--	33176	--	1024	31509	69860
		НР - 98%; СП - 8%			446,56	--	32152	--		5175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1119-1101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность	м газопровода	72	460,78	--	33176	--	1024	31509	69860
		НР - 98%; СП - 8%			446,56	--	32152	--		5175	
67	1339-0201-0507	Трубопровод диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	8	975,50	33,38	7804	267	419	4342	13118
		НР - 61%; СП - 8%			889,75	--	7118	--		972	
68	1125-0211-0102	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 110 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	4	23597,00	22230,75	94388	88923	48	19922	123455
		НР - 91%; СП - 8%			1354,25	4118,75	5417	16475		9145	
69	1339-0201-0511	Трубопровод диаметр 160мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	1399,25	49,00	5597	196	317	3101	9394
		НР - 61%; СП - 8%			1271,00	--	5084	--		696	
70	1125-0211-0103	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	4	24662,25	23249,00	98649	92996	60	20768	128970
		НР - 91%; СП - 8%			1398,25	4307,25	5593	17229		9553	
71	2301-0502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6	1472,00	--	8832	--	8832	--	9539
		СП - 8%			--	--	--	--		707	
72	1122-0601-0803 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы диаметром 90 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,006	574000,00	166,67	3444	1	2834	603	4371
		НР - 99%; СП - 8%			101500,00	--	609	--		324	
73	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт	4	14801,25	1886,25	59205	7545	39977	14125	79196
		НР - 99%; СП - 8%			2920,75	646,25	11683	2585		5866	
74	2302-1104-2801	Ниппель, 1 мм	кг	0,4	1599,00	--	640	--	640	--	691
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
75	2302-0103-3501	Заглушки латунные 1	шт.	4	975,00	--	3900	--	3900	--	4212
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
76	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1222,25	803,25	4889	3213	--	2485	7964
		НР - 99%; СП - 8%			419,00	208,50	1676	834		590	
77	2302-0304-2613	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	6714,00	--	26856	--	26856	--	29004
		СП - 8%			--	--	--	--		2148	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1661331				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15828958
		ИТОГО:					15828958				
		В том числе									
		Накладные расходы					3507592				
		Сметная прибыль					1164976				
		Итого с временными			1,3 %	204453,00	16033411				
		Итого с зимними удорожаниями			2,1735 %	346274,00	16379685				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					16705243				
		Скидка подрядчика					3341048,6				
		Итого со скидкой					13364194,4				
		Итого с НДС			12 %	1603703,33	14967897,73				

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Зеленовский районный отдел архитектуры, градостроительства

Руководитель _____ Әдиев М. Т.
(подпись)

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Сапа сыры"

Технадзор _____ Искакова З. С.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Батыс Котло Монтаж"

Директор _____ Балмуллин Д. У.
(подпись)

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства ЗКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Батыс Котло Монтаж"

Наименование строительства и его адрес: Газификация социальных объектов в селе Майтубек Жанибекского района ЗКО

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№42	21.06.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газификация социальных объектов в селе Майтубек Жанибекского района ЗКО	14 967 897,73	13 364 194,40		13 364 194,40					1 603 703,33	14 967 897,73

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства ЗКО"

Руководитель _____ **Әднев М. Т.**
подпись

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Батыс Котло Монтаж"

Директор _____ **Балмуддин Д. У.**
подпись

Заказчик: ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Батыс Котло Монтаж"
Наименование строительства и его адрес: Газификация социальных объектов в селе Майтубек Жанибекского района ЗКО

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

Составлен(а) 2018.2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1										
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод										
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн , Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2416,29		186,84	177,97	451463	430039	–	83796	578080
		НР - 72%; СП - 85%				8,87	39,30	21424	94960		42821	
2	1101-0205-0302 т.ч. п.3 179	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	74,73		1644,72	–	122910	–	–	88495	228317
		НР - 72%; СП - 85%				1644,72	–	122910	–		16912	
3	1101-0104-0402	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2302,81		30,76	30,76	70827	70827	–	17587	95487
		НР - 72%; СП - 85%				–	10,61	–	24426		7073	
4	1101-0205-0502	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	71,22		715,39	–	50950	–	–	36684	94645
		НР - 72%; СП - 85%				715,39	–	50950	–		7011	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2374,03		132,84	63,18	315375	150000	–	168471	522554
		НР - 72%; СП - 85%				69,66	28,90	165375	68612		38708	
6	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	116,99		248,68	240,04	29093	28082	30	5685	37360
		НР - 72%; СП - 85%				8,39	59,11	981	6915		2782	
7	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	198,883		213,00	–	42362	–		–	45751

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3389	
8	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	116,99	18,15	15,33	2123	1794	30	701	3050
		НР - 72%; СП - 8%			2,56	5,76	299	674		226	
9	1308-0201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Прокладка провода ф2.5мм. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2031	270,22	145,33	548810	295163	7673	235713	847285
		НР - 72%; СП - 8%			121,11	40,08	245974	81404		62762	
10	2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,031	14157,00	--	28753	--	28753	--	31053
		СП - 8%			--	--	--	--		2300	
11	1310-0904-0101	Сигнальная опознавательная лента. Прокладка в траншее	км кабеля	1,991	25894,02	18554,50	51555	36942	--	13295	70038
		НР - 61%; СП - 8%			7339,53	3607,23	14613	7183		5188	
12	2113-0809-1301	Лента полиэтиленовая желтого цвета шириной 200мм	100 м	19,91	1772,00	--	35281	--	35281	--	38103
		СП - 8%			--	--	--	--		2822	
13	1122-0501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,312	263182,69	73362,18	82113	22888	695	64011	157814
		НР - 99%; СП - 8%			187592,95	19644,23	58529	6129		11690	
14	2301-0502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	315,12	526,00	--	165753	--	165753	--	179013
		СП - 8%			--	--	--	--		13260	
15	1122-0501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	1,679	301237,05	92929,12	505777	156028	8388	379803	956426
		НР - 99%; СП - 8%			203312,09	25180,46	341361	42278		70846	
16	2301-0502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1695,79	1502,00	--	2547077	--	2547077	--	2750843
		СП - 8%			--	--	--	--		203766	
17	2301-0502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011-аварийный запас	м	5	1502,00	--	7510	--	7510	--	8111
		СП - 8%			--	--	--	--		601	
18	2301-0502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011-аварийный запас	м	1	526,00	--	526	--	526	--	568
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
19	2302-0304-1624	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	32813,00	--	131252	--	131252	--	141752
		СП - 8%			--	--	--	--		10500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2302-0304-1619	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	12182,00	--	304550	--	304550	--	328914
		СП - 8%			--	--	--	--		24364	
21	2302-0304-1410	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	6155,00	--	24620	--	24620	--	26590
		СП - 8%			--	--	--	--		1970	
22	2302-0304-1010	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	5379,00	--	5379	--	5379	--	5809
		СП - 8%			--	--	--	--		430	
23	2302-0304-1007	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1928,00	--	1928	--	1928	--	2082
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
24	2302-0304-2410	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	5349,00	--	16047	--	16047	--	17331
		СП - 8%			--	--	--	--		1284	
25	2302-0304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	83	1198,00	--	99434	--	99434	--	107389
		СП - 8%			--	--	--	--		7955	
26	2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	179	3474,00	--	621846	--	621846	--	671594
		СП - 8%			--	--	--	--		49748	
27	2302-0304-2020	Переход-муфта полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	6917,00	--	13834	--	13834	--	14941
		СП - 8%			--	--	--	--		1107	
28	1124-0201-0103 Изм. и доп. вып. 10	Узел выхода ф110x108мм. Устройство	газовый ввод	1	98351,00	2847,78	98351	2848	83031	12814	120058
		НР - 99%; СП - 8%			12472,20	471,23	12472	471		8893	
29	1124-0201-0101 Изм. и доп. вып. 10	Узел выхода ф63x57мм Устройство	газовый ввод	27	48090,37	1652,81	1298440	44626	1024899	235690	1656860
		НР - 99%; СП - 8%			8478,33	339,11	228915	9156		122730	
30	1119-1101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность	м газопровода	1991	460,78	--	917414	--	28327	871305	1931817
		НР - 98%; СП - 8%			446,55	--	889087	--		143098	
31	1119-1101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность	м газопровода	1991	460,78	--	917414	--	28327	871305	1931817
		НР - 98%; СП - 8%			446,55	--	889087	--		143098	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	6	564,23	19,67	3386	118	217	1861	5667
		НР - 61%; СП - 8%			508,33	–	3050	–		420	
33	1339-0201-0507	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	30	975,43	33,33	29263	1000	1572	16282	49189
		НР - 61%; СП - 8%			889,70	–	26691	–		3644	
34	1125-0211-0102	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 110 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	10	23596,9	22230,70	235969	222307	120	49802	308633
		НР - 91%; СП - 8%			1354,2	4118,6	13542	41186		22862	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13965140				
		РАЗДЕЛ 2. Установка шарового крана ф110мм									
35	1122-0901-0103	Кран шаровый. Установка	задвижка или клапан	1	1770,00	74	1770	74	330	1385	3807
		НР - 99%; СП - 8%			1366	33	1366	33		252	
36	850-0000-5070	Кран шаровый полиэтиленовый ф110 под люк	шт	1	101786,00	–	101786	–		–	101786
					–	–	–	–	101786	–	
37	2304-0105-0302	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1	16025,00	–	16025	–	16025	–	17307
		СП - 8%			–	–	–	–		1282	
38	1107-0201-0201	Опоры под кран шаровый. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,056	12053,57	6710,16	675	376	24	468	1234
		НР - 118%; СП - 8%			4903,40	2184,34	275	122		91	
39	2104-0305-0106	Подушки опорные марки ОПТ6, размерами 750 мм х 750 мм х 100 мм СТ РК 937-92	шт.	1	3715,00	–	3715	–	3715	–	4012
		СП - 8%			–	–	–	–		297	
40	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец под ковер. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,15	12046,67	6713,33	1807	1007	64	1256	3308
		НР - 118%; СП - 8%			4906,67	2186,67	736	328		245	
41	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,15	49197,00	–	7380	–	7380	–	7970
		СП - 8%			–	–	–	–		590	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,011	215312,00	--	2368	--	2368	--	2557
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
43	2113-0810-0302	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,002	2612249,00	--	5224	--	5224	--	5642
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
44	1131-0701-0601 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	1	10994,00	202,00	10994	202	6929	3399	15544
		НР - 88%; СП - 8%			3863,00	--	3863	--		1151	
45	2301-0201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	4962,00	--	992	--	992	--	1071
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
46	2105-0103-0110	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00265	1544557,00	--	4093	--	4093	--	4421
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
47	2113-0201-0202	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	578165,00	--	23	--	23	--	25
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
48	2102-0101-2614	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6, сульфатестойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,014	28304,00	--	396	--	396	--	428
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
49	1123-0101-0101	Подсыпка песчаная для крана. Устройство	м3 основания	0,85	2609,41	149,41	2218	127	1358	758	3214
		НР - 99%; СП - 8%			862,35	38,82	733	33		238	
50	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1222,50	803,50	2445	1607	--	1243	3983
		НР - 99%; СП - 8%			419,00	209,00	838	417		295	
51	2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная с ЭН ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3474,00	--	6948	--	6948	--	7504
		СП - 8%			--	--	--	--		556	
52	1125-1201-0101	Люки. Установка	шт.	1	1525,00	173,00	1525	173	122	1294	3045
		НР - 99%; СП - 8%			1230,00	77,00	1230	77		226	
53	2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	14841,00	--	14841	--	14841	--	16028
		СП - 8%			--	--	--	--		1187	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				202486				

РАЗДЕЛ 3. Устройство футляра с контрольной трубкой

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн, Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	453,1577	139,82	132,96	63362	60251	--	12164	11568
		НР - 72%; СП - 8%			6,87	30,42	3111	13784		6042	
55	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную)	м3 грунта	4,577	1648,46	--	7545	--	--	5432	10015
		НР - 72%; СП - 8%			1648,46	--	7545	--		1038	
56	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,577	716,41	--	3279	--	--	2361	5091
		НР - 72%; СП - 8%			716,41	--	3279	--		451	
57	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	453,1577	33,18	33,18	15035	15035	--	3136	19625
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,61	--	4356		1454	
58	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	457,7347	133,11	63,24	60931	28946	--	32571	80982
		НР - 72%; СП - 8%			69,88	28,95	31985	13253		7480	
59	1122-1401-0602 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	72	2846,65	2011,72	204959	144844	24110	75364	302749
		НР - 99%; СП - 8%			500,07	557,22	36005	40120		22426	
60	2301-0501-1316	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевые ГОСТ 18599-2001	м	72	3050,00	--	219600	--	219600	--	23168
		СП - 8%			--	--	--	--		17568	
61	1122-1401-0301	Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	72	1206,79	7,08	86889	510	19473	66371	161521
		НР - 99%; СП - 8%			929,25	1,88	66906	135		12261	
62	2301-0502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	72,72	1502,00	--	109225	--	109225	--	117963
		СП - 8%			--	--	--	--		8738	
63	1116-1201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка концов футляра диаметром труб до 200 мм	сальник	8	4946,63	--	39573	--	20466	18725	63962
		НР - 98%; СП - 8%			2388,38	--	19107	--		4664	
64	2113-0816-1802	Пенополиуретан (ППУ) полимер Вилан-405 (баллон 1 л)	шт.	4	705,00	--	2820	--	2820	--	3046
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
65	1119-1101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность	м газопровода	72	460,78	--	33176	--	1024	31509	69860
		НР - 98%; СП - 8%			446,56	--	32152	--		5175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1119-1101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность *НР - 98%; СП - 8%*	м газопровода	72	460,78 446,56	-- --	33176 32152	-- --	1024	31509 5175	69860
67	1339-0201-0507	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	8	975,50 889,75	33,38 --	7804 7118	267 --	419	4342 972	13118
68	1125-0211-0102	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 110 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%*	стык	4	23597,00 1354,25	22230,75 4118,75	94388 5417	88923 16475	48	19922 9145	23455
69	1339-0201-0511	Трубопровод, диаметр 160мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	4	1399,25 1271,00	49,00 --	5597 5084	196 --	317	3101 696	9394
70	1125-0211-0103	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%*	стык	4	24662,25 1398,25	23249,00 4307,25	98649 5593	92996 17229	60	20768 9553	28970
71	2301-0502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	6	1472,00 --	-- --	8832 --	-- --	8832	-- 707	9539
72	1122-0601-0803 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы диаметром 90 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,006	574000,00 101500,00	166,67 --	3444 609	1 --	2834	603 324	4371
73	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	14801,25 2920,75	1886,25 646,25	59205 11683	7545 2585	39977	14125 5866	79196
74	2302-1104-2801	Ниппель, 1 мм *СП - 8%*	кг	0,4	1599,00 --	-- --	640 --	-- --	640	-- 51	691
75	2302-0103-3501	Заглушки латунные 1 *СП - 8%*	шт.	4	975,00 --	-- --	3900 --	-- --	3900	-- 312	4212
76	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	1222,25 419,00	803,25 208,50	4889 1676	3213 834	--	2485 590	7964
77	2302-0304-2613	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	4	6714,00 --	-- --	26856 --	-- --	26856	-- 2148	29004
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1661331				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15828958
		ИТОГО:					15828958				
		В том числе :									
		Накладные расходы					3507592				
		Сметная прибыль					1164976				
		Итого с временными			1,3 %	204453,00	16033411				
		Итого с зимними удорожаниями			2,1735 %	346274,00	16379685				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					16705243				
		Скидка подрядчика					3341048,6				
		Итого со скидкой					13364194,4				
		Итого с НДС			12 %	1603703,33	14967897,73				

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства

Руководитель _____ Әдиев М. Т.
(подпись)

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Сапа сыры"

Технадзор _____ Искакова З. С.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Батыс Котло Монтаж"

Директор _____ Балмуадин Д. У.
(подпись)