Форма 3

Заказчик : ГУ "Отдел образования Ордабасынского района"

Технический надзор: ТОО "Акниет -Нур Курылыс"

Подрядчик: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование и его адрес: Капитальный ремонт КГУ ОСШ им.С.Сейфуллина в с.Бадам Ордабасынского района, Туркестанской области (2-я очередь)

Договор №146 от 18.05.2020

# СПРАВКА

## о стоимости выполненных работ за Июнь месяц 2020 года

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за Июнь ) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материало | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Капитальный ремонт КГУ ОСШ им.С.Сейфуллина в с.Бадам Ордабасынского района, Туркестанской области (2-я очередь) | 112 741 111 | 112 741 111 | 100 661 706 | 94 105 275 | 94 105 275 | | | | | 12 079 405 | 112 741 111 |
| Всего к оплате | 112 741 111 | 112 741 111 | 100 661 706 | 94 105 275 | 94 105 275 | 0 | 0 | | | 12 079 405 | 112 741 111 |

**Заказчик:**

**ГУ «Отдел образования Ордабасынского района»**

Руководитель _____ Нурбаева Ш.Т.

**Технадзор:**

**ТОО "Акниет -Нур Курылыс"**

Директор _____ Нурлыев Е.А.

**Подрядчик:**

**ТОО "Vek-Stroy-Com"**

И.О.директора _____ Маулен Ж.Б.

**Заказчик : ГУ "Отдел образования Ордабасынского района"**
**Технический надзор: ТОО "Акниет -Нур Курылыс"**
**Подрядчик: ТОО "Vek-Stroy-Com"**
Наименование стройки - Капитальный ремонт КГУ ОСШ им.С.Сейфуллина в с.Бадам Ордабасынского района, Туркестанской области (2-я очередь)

**Форма 2В**

**А К Т №**
**приемки выполненных строительно-монтажных работ за Июнь 2020 года**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | **Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| | | **Проемы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015 | **Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка** | м2 | 264,66 | 1726,12 | 161,53 | 456836 | 42752 | -- | 365881 | 888534 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 1564,59 | 81,19 | 414084 | 21488 | | 65817 | |
| 2 | 1146-0401-1102 РСНБ РК 2015 | **Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка** | м2 | 66,78 | 1595,10 | 161,53 | 106521 | 10787 | -- | 84971 | 206811 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 1433,57 | 81,19 | 95734 | 5422 | | 15319 | |
| 3 | 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015 | **Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка** | м | 251,1 | 79,93 | 0,03 | 20071 | 9 | -- | 14445 | 37277 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 79,90 | -- | 20062 | -- | | 2761 | |
| 4 | 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015 | **Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка** | м2 | 7,56 | 1023,81 | 161,53 | 7740 | 1221 | -- | 5991 | 14830 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 862,28 | 81,19 | 6519 | 614 | | 1099 | |
| 5 | 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | **Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5** | м2 | 14,56 | 4212,58 | 319,71 | 61335 | 4655 | 36 | 40598 | 110087 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3890,38 | 150,63 | 56644 | 2193 | | 8155 | |
| | | **Полы** | | | | | | | | | |
| | | **ТИП 740, серия 2.244-1, вып.6** | | | | | | | | | |
| 6 | 1146-0401-1012 РСНБ РК 2015 | **Покрытия полов цементных и бетонных толщиной 25 мм. Разборка/толщ.20мм/** | м2 покрытия | 35,5 | 420,02 | 156,80 | 14911 | 5566 | -- | 9936 | 26834 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 263,22 | 69,97 | 9344 | 2484 | | 1988 | |
| 7 | 1146-0401-1013 РСНБ РК 2015 | **Покрытия полов. Разборка. Добавлять или уменьшать на каждые 5 мм изменения толщины по норме 1146-0401-1012** | м2 покрытия | 35,5 | -63,22 | -30,91 | -2244 | -1097 | -- | -1375 | -3909 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | -32,31 | -13,79 | -1147 | -490 | | -290 | |
| 8 | 1207-0101-0211 РСНБ РК 2015 | **Полы из древесностружечных плит. Разборка покрытия** | м2 | 35,5 | 216,66 | 6,47 | 7692 | 230 | -- | 5456 | 14199 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 210,19 | 3,25 | 7462 | 115 | | 1052 | |
| 9 | 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015 | **Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка** | м | 36,16 | 33,10 | -- | 1197 | -- | -- | 862 | 2223 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 33,10 | -- | 1197 | -- | | 165 | |
| | | **ТИП 740, серия 2.244-1, вып.6** | | | | | | | | | |
| 10 | 1146-0401-1012 РСНБ РК 2015 | **Покрытия полов цементных и бетонных толщиной 25 мм. Разборка/толщ.20мм/** | м2 покрытия | 156,66 | 420,02 | 156,80 | 65800 | 24564 | -- | 43846 | 118418 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 263,22 | 69,97 | 41236 | 10962 | | 8772 | |
| 11 | 1146-0401-1013 РСНБ РК 2015 | **Покрытия полов. Разборка. Добавлять или уменьшать на каждые 5 мм изменения толщины по норме 1146-0401-1012** | м2 покрытия | 156,66 | -63,22 | -30,91 | -9905 | -4842 | -- | -6068 | -17250 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | -32,31 | -13,79 | -5062 | -2161 | | -1278 | |
| 12 | 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015 | **Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка** | м | 186,07 | 125,38 | -- | 23329 | -- | -- | 16797 | 43336 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,38 | -- | 23329 | -- | | 3210 | |
| | | **ТИП 399, серия 2.244-1, вып.6** | | | | | | | | | |
| 13 | 1146-0401-1012 РСНБ РК 2015 прим. | **Разборка стяжки** | м2 | 354,52 | 420,02 | 156,80 | 148905 | 55588 | -- | 99224 | 267979 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 263,22 | 69,97 | 93317 | 24807 | | 19850 | |
| 14 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 к=0,8 | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | м2 изолируемой поверхности | 105 | 580,98 | 72,47 | 61003 | 7609 | -- | 51098 | 121069 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 508,52 | 9,19 | 53394 | 965 | | 8968 | |
| 15 | 1146-0401-1012 РСНБ РК 2015 прим. | **Разборка стяжки** | м2 | 354,52 | 420,02 | 156,80 | 148905 | 55588 | -- | 99224 | 267979 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 263,22 | 69,97 | 93317 | 24807 | | 19850 | |
| 16 | 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015 | **Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** | м2 | 354,52 | 762,99 | 30,05 | 270495 | 10654 | -- | 190941 | 498351 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 732,94 | 15,11 | 259841 | 5355 | | 36915 | |
| 17 | 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015 | **Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка** | м | 225,96 | 125,38 | -- | 28331 | -- | -- | 20398 | 52627 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,38 | -- | 28331 | -- | | 3898 | |
| | | **ТИП 471, серия 2.244-1, вып.6** | | | | | | | | | |
| 18 | 1146-0401-1012 РСНБ РК 2015 прим. | **Разборка стяжки** | м2 | 649,3 | 420,02 | 156,80 | 272718 | 101809 | -- | 181728 | 490801 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 263,22 | 69,97 | 170909 | 45434 | | 36356 | |
| 19 | 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015 | **Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия** | м2 | 649,3 | 102,72 | 2,71 | 66694 | 1762 | -- | 47389 | 123210 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 100,00 | 1,36 | 64933 | 885 | | 9127 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 453,41 | 33,10 | -- | 15008 | -- | -- | 10806 | 27879 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 33,10 | -- | 15008 | -- | | 2065 | |
| | | **ТИП 733, серия 2.244-1, вып.6** | | | | | | | | | |
| 21 | 1146-0401-1012 РСНБ РК 2015 прим. | Разборка стяжки | м2 | 120,94 | 420,02 | 156,80 | 50797 | 18963 | -- | 33849 | 91418 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 263,22 | 69,97 | 31834 | 8463 | | 6772 | |
| 22 | 1146-0401-1012 РСНБ РК 2015 | Покрытия полов цементных и бетонных толщиной 25 мм. Разборка/толщ.20мм/ | м2 покрытия | 49,5 | 420,02 | 156,80 | 20791 | 7762 | -- | 13854 | 37417 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 263,22 | 69,97 | 13029 | 3464 | | 2772 | |
| 23 | 1146-0401-1013 РСНБ РК 2015 | Покрытия полов. Разборка. Добавлять или уменьшать на каждые 5 мм изменения толщины по норме 1146-0401-1012 | м2 покрытия | 49,5 | -63,22 | -30,91 | -3130 | -1530 | -- | -1917 | -5450 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | -32,31 | -13,79 | -1600 | -683 | | -404 | |
| | | **ТИП 471, серия 2.244-1, вып.6** | | | | | | | | | |
| 24 | 1146-0401-1012 РСНБ РК 2015 прим. | Разборка стяжки | м2 | 544,42 | 420,02 | 156,80 | 228666 | 85364 | -- | 152374 | 411523 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 263,22 | 69,97 | 143302 | 38095 | | 30483 | |
| 25 | 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | м2 | 544,42 | 102,72 | 2,71 | 55921 | 1477 | -- | 39734 | 103308 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 100,00 | 1,36 | 54444 | 742 | | 7652 | |
| 26 | 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 441,8 | 33,10 | -- | 14624 | -- | -- | 10529 | 27165 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 33,10 | -- | 14624 | -- | | 2012 | |
| | | **ТИП 733, серия 2.244-1, вып.6** | | | | | | | | | |
| 27 | 1146-0401-1012 РСНБ РК 2015 прим. | Разборка стяжки | м2 | 14,16 | 420,02 | 156,80 | 5947 | 2220 | -- | 3963 | 10703 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 263,22 | 69,97 | 3727 | 991 | | 793 | |
| 28 | 1146-0401-1012 РСНБ РК 2015 | Покрытия полов цементных и бетонных толщиной 25 мм. Разборка/толщ.20мм/ | м2 покрытия | 14,16 | 420,02 | 156,80 | 5947 | 2220 | -- | 3963 | 10703 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 263,22 | 69,97 | 3727 | 991 | | 793 | |
| 29 | 1146-0401-1013 РСНБ РК 2015 | Покрытия полов. Разборка. Добавлять или уменьшать на каждые 5 мм изменения толщины по норме 1146-0401-1012 | м2 покрытия | 14,16 | -63,22 | -30,91 | -895 | -438 | -- | -548 | -1559 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | -32,31 | -13,79 | -458 | -195 | | -115 | |
| 30 | 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка | м | 28,7 | 125,38 | -- | 3598 | -- | -- | 2591 | 6684 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,38 | -- | 3598 | -- | | 495 | |
| 31 | 1205-0101-0301 РСНБ РК 2015 прим. | Перегородки гипсобетонные. Устройство. Площадь помещения более 5 м2 | м2 | 119,88 | 1670,02 | 188,83 | 200202 | 22637 | -- | 135120 | 362148 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1481,19 | 84,27 | 177565 | 10102 | | 26826 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1209-0101-0601<br>РСНБ РК 2015 | Поручни деревянные. Разборка прямой части | м поручня | 80 | 89,95 | -- | 7196 | -- | -- | 5181 | 13368 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 89,95 | -- | 7196 | -- | | 990 | |
| | | Отделочные работы | | | | | | | | | |
| 33 | 1212-0104-0501<br>РСНБ РК 2015 | ЗАЧИСТКА ПОТОЛКОВ ОТ НАБЕЛОВ | м2 | 5441,76 | 156,28 | -- | 850460 | -- | -- | 612331 | 1579815 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 156,28 | -- | 850460 | -- | | 117023 | |
| 34 | 1212-0104-0501<br>РСНБ РК 2015 | ЗАЧИСТКА СТЕН ОТ НАБЕЛОВ | м2 | 7764,72 | 156,28 | -- | 1213502 | -- | -- | 873721 | 2254200 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 156,28 | -- | 1213502 | -- | | 166978 | |
| 35 | 1213-0103-0105<br>РСНБ РК 2015 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка | м2 облицовки | 63,54 | 718,37 | 53,39 | 45645 | 3392 | -- | 31531 | 83351 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 664,99 | 24,24 | 42253 | 1540 | | 6174 | |
| | | Кровля | | | | | | | | | |
| 36 | 1208-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами | м2 кровли | 1750 | 157,46 | 19,20 | 275554 | 33601 | -- | 181475 | 493591 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 138,26 | 5,77 | 241954 | 10095 | | 36562 | |
| 37 | 1208-0101-0204<br>РСНБ РК 2015 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий | м2 кровли | 1750 | 254,03 | 1,60 | 444544 | 2800 | -- | 318056 | 823608 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 252,43 | -- | 441744 | -- | | 61008 | |
| 38 | 1110-0104-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16<br>прим.<br>к=0,8 | Фронтон. Подшивка досками обшивки | м2 потолков | 2,5 | 467,28 | 17,03 | 1168 | 43 | -- | 1029 | 2373 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 450,26 | 7,28 | 1126 | 18 | | 176 | |
| 39 | 1134-0108-0718<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2<br>к=0,8 | Демонтаж обшивки карниза из пластика | м2 поверхности | 1800 | 1837,51 | 7,63 | 3307516 | 13732 | -- | 2506295 | 6278916 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 1829,88 | 2,21 | 3293784 | 3973 | | 465105 | |
| 40 | 1219-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | Помещения. Очистка от строительного мусора | т | 129,55 | 1881,73 | -- | 243778 | -- | -- | 175520 | 452842 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1881,73 | -- | 243778 | -- | | 33544 | |
| 41 | 4131-0104-0601<br>РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | Тенге за 1 тонну | 129,55 | 536,00 | -- | 69439 | -- | | -- | 74994 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5555 | |
| 42 | 4102-0102-1030<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 129,55 | 544,00 | -- | 70475 | -- | | -- | 76113 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5638 | |
| | | РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ | | | | | | | | | |
| | | Окна | | | | | | | | | |
| 43 | 1110-0501-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 10,08 | 2913,40 | 209,86 | 29367 | 2115 | 13187 | 13537 | 46336 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1395,30 | 96,87 | 14065 | 976 | | 3432 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1110-0501-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 321,36 | 2211,42 | 205,82 | 710661 | 66141 | 315312 | 324305 | 1117763 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1024,42 | 96,87 | 329208 | 31130 | | 82797 | |
| 45 | 2109-0201-0302<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 331,44 | 18048,00 | -- | 5981829 | -- | 5981829 | -- | 6460375 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 478546 | |
| 46 | 1110-0501-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 196,3 | 1106,45 | 5,97 | 217197 | 1173 | 165845 | 45669 | 283895 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 255,63 | 2,88 | 50179 | 565 | | 21029 | |
| 47 | 2109-0205-0104<br>РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 | м | 196,3 | 1377,00 | -- | 270305 | -- | 270305 | -- | 291930 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21624 | |
| | | **ТИП 471, серия 2.244-1, вып.6** | | | | | | | | | |
| 48 | 1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 219,8 | 710,65 | 35,06 | 156201 | 7706 | 66428 | 80584 | 255728 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 373,37 | 16,65 | 82067 | 3660 | | 18943 | |
| | | **Отделочные работы** | | | | | | | | | |
| 49 | 1115-0203-0502<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщин ой до 10мм потолков | м2 | 2722,38 | 916,95 | 7,83 | 2496275 | 21306 | 909757 | 1260737 | 4057573 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 574,94 | 3,93 | 1565212 | 10709 | | 300561 | |
| 50 | 1115-0203-0501<br>РСНБ РК 2015 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен | м2 | 5511,906 | 757,29 | 6,52 | 4174102 | 35948 | 1579414 | 2061447 | 6734393 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 464,22 | 3,28 | 2558740 | 18069 | | 498844 | |
| 51 | 1107-0519-0101<br>РСНБ РК 2015 | Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка | м ограждения | 40 | 17522,32 | 104,28 | 700893 | 4171 | 592510 | 125007 | 891972 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 2605,30 | 43,15 | 104212 | 1726 | | 66072 | |
| | | **Кровля** | | | | | | | | | |
| 52 | 1110-0105-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стропила. Установка | м3 древесины в конструкции | 12,03 | 98069,30 | 1715,18 | 1179774 | 20634 | 854315 | 281712 | 1578405 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 25338,76 | 680,66 | 304825 | 8188 | | 116919 | |
| 53 | 1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 12,03 | 8921,10 | 69,56 | 107321 | 837 | 94938 | 10716 | 127480 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 959,79 | 30,00 | 11546 | 361 | | 9443 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 24901013 | 669128 | 10843876 | 10584513 | 38324366 |
| | | | | | | | 13248095 | 295861 | -- | 2838841 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 24839678 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материалы | | | Тенге | | | | 4591705 | | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 13485119 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 6252134 | | | | | |
| Транспортные расходы | | | Тенге | | | | 139914 | | | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 10543916 | | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 2830687 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 38214281 | | | | | 12929 |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | 13485119 | | | | |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | 61335 | | | | | |
| Стоимость металломонтажных работ | | | Тенге | | | | 36 | | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | | 58837 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | 40598 | | | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 8155 | | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 110087 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | | Тенге | | | | | | | | | 46 |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | 58837 | | | | |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | 38324368 | | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | | | | | | 12975 |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | 13543957 | | | | |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | | | | | |

## РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. СМЕТА 2-1-3

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Электроосвещение** | | | | | | | | | | |
| 54 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 мдо 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках икоробах** | м кабеля | 8880 | 317,77 | 147,15 | 2821787 | 1306732 | 401503 | 1078891 | 4212732 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,40 | 43,35 | 1113552 | 384908 | | 312054 | |
| 55 | 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 6,695 | 171879,00 | -- | 1150730 | -- | 1150730 | -- | 1242788 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 92058 | |
| 56 | 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 2,185 | 269000,00 | -- | 587765 | -- | 587765 | -- | 634786 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 47021 | |
| 57 | 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 прим. | **Коробки ответвительные пластмассовая степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ4** | шт. | 520 | 39,00 | -- | 20280 | -- | 20280 | -- | 21902 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1622 | |
| 58 | 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 прим. | **Коробки для электроустановочных изделий Л48 УХЛ4** | шт. | 443 | 39,00 | -- | 17277 | -- | 17277 | -- | 18659 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1382 | |
| 59 | 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 | **Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** | м | 4440 | 403,76 | 15,90 | 1792673 | 70579 | 536259 | 864509 | 2869757 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 267,08 | 3,35 | 1185835 | 14872 | | 212575 | |
| 60 | 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015 | **Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм** | м | 4440 | 60,00 | -- | 266400 | -- | 266400 | -- | 287712 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21312 | |
| | | **Демонтажные работы** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1217-0101-2701 РСНБ РК 2015 прим. | **Щиток силовой. Демонтаж** | шт. | 16 | 6058,07 | -- | 96929 | -- | -- | 69789 | 180056 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6058,07 | -- | 96929 | -- | | 13337 | |
| 62 | 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015 | **Кабель. Демонтаж** | м | 4620 | 84,85 | 0,21 | 391997 | 964 | -- | 281893 | 727801 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 84,64 | 0,10 | 391033 | 485 | | 53911 | |
| 63 | 1217-0101-0302 РСНБ РК 2015 прим | **Предохранители. Демонтаж** | шт | 24 | 1542,41 | 20,87 | 37018 | 501 | -- | 26473 | 68571 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1521,54 | 10,49 | 36517 | 252 | | 5079 | |
| 64 | 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015 | **Выключатели и розетки. Демонтаж** | шт. | 225 | 51,28 | -- | 11537 | -- | -- | 8307 | 21431 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 51,28 | -- | 11537 | -- | | 1587 | |
| 65 | 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015 | **Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж** | шт. | 470 | 167,87 | 1,67 | 78898 | 785 | -- | 56525 | 146257 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 166,20 | 0,84 | 78113 | 394 | | 10834 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 7273291 | 1379560 | 2980214 | 2386387 | 10432452 |
| | | | | | | | 2913516 | 400911 | -- | 772772 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 6390511 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 937762 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 2699167 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1776052 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1943400 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 666713 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 9000625 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2210 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2699167 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 616379 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 615260 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 442987 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 84749 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1144116 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 659 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 615260 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 266400 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 266400 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 21312 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 287712 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 10432452 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2869 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3314427 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. МИНИФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ.СМЕТА 7-1** | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| | | **ОБЪЕМ ТРАНШЕИ** | | | | | | | | | |
| 66 | 1101-0101-0367 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | м3 грунта | 586,1976 | 188,15 | 188,15 | 110296 | 110296 | -- | 18732 | 139349 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 44,38 | -- | 26016 | | 10322 | |
| 67 | 1101-0105-0801 РСНБ РК 2015 | **Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 1** | м3 грунта недобора | 33,0918 | 675,72 | 317,80 | 22361 | 10516 | 22 | 10495 | 35484 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 357,27 | 83,21 | 11823 | 2754 | | 2628 | | |
| 68 | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 11,0306 | 1434,41 | -- | 15822 | -- | -- | 11392 | 29392 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1434,41 | -- | 15822 | -- | | 2177 | | |
| 69 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10/30 м(Перемещение во временный отвал) | м3 грунта | 630,32 | 41,53 | 41,53 | 26180 | 26180 | -- | 6690 | 35499 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 14,74 | -- | 9291 | | 2630 | | |
| 70 | 1101-0104-0111 РСНБ РК 2015 К=2 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 630,32 | 86,95 | 86,95 | 54808 | 54808 | -- | 14005 | 74318 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 30,86 | -- | 19451 | | 5505 | | |
| | | **ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА** | | | | | | | | | | |
| 71 | 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 166,32 | 6050,86 | 1657,05 | 1006379 | 275601 | 234263 | 574552 | 1707406 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 2985,30 | 689,70 | 496515 | 114711 | | 126475 | | |
| 72 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 153,12 | 29,17 | 29,17 | 4466 | 4466 | -- | 1141 | 6056 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 10,35 | -- | 1585 | | 449 | | |
| 73 | 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 К=5 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 153,12 | 81,68 | 81,68 | 12506 | 12506 | -- | 3196 | 16958 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 28,99 | -- | 4438 | | 1256 | | |
| 74 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 38,28 | 741,63 | -- | 28390 | -- | -- | 20441 | 52737 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 741,63 | -- | 28390 | -- | | 3906 | | |
| 75 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 153,12 | 151,99 | 72,61 | 23272 | 11118 | -- | 12380 | 38505 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 79,38 | 32,92 | 12155 | 5040 | | 2852 | | |
| | | **ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ** | | | | | | | | | | |
| 76 | 1101-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет | м3 грунта | 735,36 | 127,97 | 123,05 | 94108 | 90485 | -- | 21960 | 125353 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4,93 | 36,55 | 3622 | 26878 | | 9285 | | |
| 77 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 183,84 | 741,63 | -- | 136341 | -- | -- | 98166 | 253268 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 741,63 | -- | 136341 | -- | | 18761 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 уплотненного грунта | 735,36 | 151,99<br>79,38 | 72,61<br>32,92 | 111766<br>58373 | 53393<br>24206 | -- | 59457<br>13698 | 184920 |
| | | **НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ 480,28 м3** | | | | | | | | | |
| 79 | 1101-0102-0302<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 480,28 | 156,04<br>7,53 | 148,42<br>35,82 | 74943<br>3615 | 71281<br>17204 | 47 | 14990<br>7195 | 97128 |
| 80 | 4102-0103-1010<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км<br>*СП - 8%* | т | 840,49 | 204,00<br>-- | -- | 171460<br>-- | -- | | --<br>13717 | 185177 |
| | | **Фундаменты** | | | | | | | | | |
| 81 | 1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная, В3,5 на СЦ. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 11,6 | 16674,73<br>1185,30 | 1089,24<br>227,35 | 193427<br>13749 | 12635<br>2637 | 167043 | 14912<br>16667 | 225006 |
| 82 | 1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм, В15 W4 на СЦ. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 81,72 | 22908,58<br>3999,60 | 2007,28<br>390,94 | 1872089<br>326847 | 164035<br>31947 | 1381207 | 326503<br>175887 | 2374480 |
| 83 | 2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012<br>*СП - 8%* | т | 1,07994 | 237762,00<br>-- | -- | 256769<br>-- | -- | 256769 | --<br>20541 | 277310 |
| 84 | 2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012<br>*СП - 8%* | т | 2,4976 | 287262,00<br>-- | -- | 717466<br>-- | -- | 717466 | --<br>57397 | 774863 |
| 85 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,13752 | 221225,00<br>-- | -- | 30423<br>-- | -- | 30423 | --<br>2434 | 32857 |
| | | **Фундамент-ФМ1 -54шт** | | | | | | | | | |
| 86 | 1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная, В3,5 на СЦ. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 9,18 | 16674,73<br>1185,30 | 1089,24<br>227,35 | 153074<br>10881 | 9999<br>2087 | 132194 | 11801<br>13190 | 178065 |
| 87 | 1106-0101-0108<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м 3, В15 W4 на СЦ. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 83,7 | 19769,51<br>2465,15 | 1170,78<br>252,02 | 1654708<br>206333 | 97994<br>21094 | 1350381 | 206958<br>148933 | 2010600 |
| 88 | 2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012<br>*СП - 8%* | т | 5,68998 | 237762,00<br>-- | -- | 1352861<br>-- | -- | 1352861 | --<br>108229 | 1461090 |
| 89 | 1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 1,22796 | 274635,83<br>38131,20 | 2110,26<br>665,93 | 337242<br>46824 | 2591<br>818 | 287827 | 43354<br>30448 | 411043 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Фундамент-ФМ2 -27шт** | | | | | | | | | |
| 90 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная, В3,5 на СЦ. Устройство | м3 | 3,24 | 16674,73 | 1089,24 | 54026 | 3529 | 46657 | 4165 | 62846 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1185,30 | 227,35 | 3840 | 737 | | 4655 | |
| 91 | 1106-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м 3, В15 W4 на СЦ. Устройство | м3 | 17,01 | 19769,51 | 1170,78 | 336279 | 19915 | 274432 | 42059 | 408606 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2465,15 | 252,02 | 41932 | 4287 | | 30267 | |
| 92 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1,10295 | 237762,00 | -- | 262240 | -- | 262240 | -- | 283219 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20979 | |
| 93 | 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,13878 | 274635,83 | 2110,26 | 38114 | 293 | 32529 | 4900 | 46455 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 38131,20 | 665,93 | 5292 | 92 | | 3441 | |
| | | **Конструкции металлические** | | | | | | | | | |
| | | **Прогоны** | | | | | | | | | |
| 94 | 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 12,28003 | 29242,48 | 10017,87 | 359099 | 123020 | 47174 | 153991 | 554136 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 15383,10 | 2790,70 | 188905 | 34270 | | 41047 | |
| 95 | 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 | т | 12,7712312 | 262181,00 | -- | 3348374 | -- | 3348374 | -- | 3616244 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 267870 | |
| 96 | ТССЦ РК 8.04-08-2018 Т.Ч.Раз.2.4 Т.6.2 | ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245 | т | 12,7712312 | 5772,00 | -- | 73716 | -- | 73716 | -- | 79613 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5897 | |
| 97 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 12,28003 | 86,99 | 1,65 | 1068 | 20 | 747 | 210 | 1381 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 24,54 | 0,25 | 301 | 3 | | 102 | |
| 98 | 1113-0301-1502 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 | м2 | 12,28003 | 102,54 | 1,65 | 1259 | 20 | 938 | 210 | 1587 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 24,54 | 0,25 | 301 | 3 | | 118 | |
| | | **Ригели** | | | | | | | | | |
| 99 | 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж | т конструкций | 2,9393 | 53675,94 | 27099,49 | 157770 | 79654 | 13429 | 55938 | 230804 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22007,79 | 5573,43 | 64687 | 16382 | | 17097 | |
| 100 | 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 | т | 3,056872 | 262181,00 | -- | 801454 | -- | 801454 | -- | 865570 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 64116 | |
| 101 | ТССЦ РК 8.04-08-2018 Т.Ч.Раз.2.4 Т.6.2 | ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245 | т | 3,056872 | 5772,00 | -- | 17644 | -- | 17644 | -- | 19056 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1412 | |
| 102 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 2,9393 | 86,99 | 1,65 | 256 | 5 | 179 | 50 | 330 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 24,54 | 0,25 | 72 | 1 | | 24 | |
| 103 | 1113-0301-1502 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133** | м2 | 2,9393 | 102,54 | 1,65 | 301 | 5 | 224 | 50 | 380 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 24,54 | 0,25 | 72 | 1 | | 28 | |
| | | **Рама калитки** | | | | | | | | | |
| 104 | 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж** | т конструкций | 0,03088 | 62265,13 | 26054,79 | 1923 | 805 | 499 | 620 | 2747 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 20058,30 | 9056,53 | 619 | 280 | | 203 | |
| 105 | 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86** | т | 0,0321152 | 262181,00 | -- | 8420 | -- | 8420 | -- | 9094 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 674 | |
| 106 | ТССЦ РК 8.04-08-2018 Т.Ч.Раз.2.4 Т.6.2 | **ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245** | т | 0,0321152 | 5772,00 | -- | 185 | -- | 185 | -- | 200 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15 | |
| 107 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 0,03088 | 86,99 | 1,65 | 3 | -- | 2 | 1 | 3 |
| | | *НР - 69%* | | | 24,54 | 0,25 | 1 | -- | | -- | |
| 108 | 1113-0301-1502 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133** | м2 | 0,03088 | 102,54 | 1,65 | 3 | -- | 2 | 1 | 4 |
| | | *НР - 69%* | | | 24,54 | 0,25 | 1 | -- | | -- | |
| | | **Арка А1** | | | | | | | | | |
| 109 | 1109-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Каркасы зданий арочных пролетом до 48 м. Монтаж** | т конструкций | 37,00026 | 66683,90 | 27877,44 | 2467322 | 1031473 | 441992 | 818705 | 3548909 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 26860,80 | 5207,32 | 993857 | 192672 | | 262882 | |
| 110 | 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | т | 38,4802704 | 514897,00 | -- | 19813376 | -- | 19813376 | -- | 21398446 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1585070 | |
| 111 | ТССЦ РК 8.04-08-2018 Т.Ч.Раз.2.4 Т.6.2 | **ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245** | т | 38,4802704 | 5772,00 | -- | 222108 | -- | 222108 | -- | 239877 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17769 | |
| 112 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 37,00026 | 86,99 | 1,65 | 3219 | 61 | 2250 | 633 | 4160 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 24,54 | 0,25 | 908 | 9 | | 308 | |
| 113 | 1113-0301-1502 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133** | м2 | 37,00026 | 102,54 | 1,65 | 3794 | 61 | 2825 | 633 | 4781 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 24,54 | 0,25 | 908 | 9 | | 354 | |
| | | **Стойка фахверха ТФ1** | | | | | | | | | |
| 114 | 1109-0302-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Стойки опорные для пролетов до 48 м. Монтаж** | т конструкций | 0,27476 | 26047,21 | 12965,32 | 7157 | 3562 | 1766 | 1940 | 9824 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 6656,16 | 3576,76 | 1829 | 983 | | 728 | |
| 115 | 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86** | т | 0,2426112 | 262181,00 | -- | 63608 | -- | 63608 | -- | 68697 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5089 | |
| 116 | 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** | м | 0,0165984 | 468,00 | -- | 8 | -- | 8 | -- | 8 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1 | |
| 117 | 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,0261248 | 223137,00 | -- | 5829 | -- | 5829 | -- | 6296 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 466 | |
| 118 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,003536 | 223137,00 | -- | 789 | -- | 789 | -- | 852 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 63 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 36510499 | 2270327 | 31393899 | 2555231 | 42190989 |
| | | | | | | | 2674817 | 559886 | -- | 3125257 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 13390192 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3913766 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1740219 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 6848232 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 171460 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1524035 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1193138 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 16107366 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1684 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1740219 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 23120299 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 504860 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1494484 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 20127029 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1031194 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1932119 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 26083612 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1073 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1494484 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 8 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 8 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 8 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 42190986 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2757 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3234703 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ПО СМЕТЕ ВКЛЮЧИТЬ** | | | | | | | | | | |
| | | **ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 119 | 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015 прим | **Полы бетонные. Разборка** | м3 | 11 | 17168,37 | 7980,40 | 188852 | 87784 | -- | 117804 | 331188 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 9187,97 | 3561,36 | 101068 | 39175 | | 24532 | |
| 120 | 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015 | **Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** | м2 | 2010,58 | 762,99 | 30,05 | 1534051 | 60424 | -- | 1082879 | 2826284 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 732,94 | 15,11 | 1473627 | 30371 | | 209354 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 1722903 | 148208 | -- | 1200683 | 3157472 |
| | | | | | | | 1574695 | 69546 | -- | 233886 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1722903 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1644241 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1200682 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 233887 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3157472 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1556 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1644241 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 3157472 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1556 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1644241 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 94105275 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 20411123 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 4467223 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1326204 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 45217989 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 311374 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 16726814 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 6970756 | |

| | |
|---|---|
| Итого | 94 105 275 |
| В том числе | |
| СМР | 94 105 275 |
| Оборудование | |
| Временные здания и сооружения 1,5х0,8% | 1 129 263 |
| **Всего:** | **95 234 538** |
| **В том числе СМР:** | 95 234 538 |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,7% | 666 642 |
| **Итого по сметному расчету: в текущих ценах 3 кв 2019г** | 95 901 180 |
| **Непредвиденные работы и затраты-2%** | |
| **Итого:** | 95 901 180 |
| **в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901** | 100 686 745 |
| **с понижающим коэфф. К-0,999751326** | 100 661 706 |
| **НДС 12%** | 12 079 405 |
| **Всего:** | 112 741 111 |

**Заказчик:**

**КГУ ОСШ им. С.Сейфулина**

Директор _____ Оман С.Ш.

**Технадзор:**

**ТОО "Акниет Парк Курылыс"**

Директор _____ Нурланов Е.А.

**Подрядчик:**

**ТОО "Vek-Stroy-Com"**

Директор ТОО "VekStroyCom" _____ Маулен Ж.Б.

Начальник участка ТОО "VekStroyCom" _____ Назаркулов А.У.

Прораб ТОО "VekStroyCom" _____ Карабеков А.Н.