Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "ЗКА Проект"
Авторский надзор: ТОО "Adil Stroy Project"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"
Стройка: "Строительство оздоровительного комплекса (резиденция) в Туркестанской области 2-этап"
Договор:

Акт № 1
приемки выполненных работ за май месяц 2020 года

№ по порядку	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета №2-1-1. Общежитие для персонала									
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы. Смета №2-1-1. Общежитие для персонала									
1	1	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (СУПЕСЬ)**	м3 грунта	500,9	275,51	264,95	138005	132713	135	29885	181321
			НР - 72%; СП - 8%			10,30	72,57	5157	36349		13431	
2	2	С341-020103-1002 4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	876,575	61,00	--	53471	--		--	57749
			СП - 8%			--	--	--	--		4278	
3	3	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	500,9	21,22	17,81	10630	8920	135	3686	15461
			НР - 72%; СП - 8%			3,14	7,08	1575	3544		1145	
4	4	Е11-010201-0903 1101-0201-0903 РСНБ РК 2015	**Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 10-14 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м (УПЛОТНЕНИЕ ДНА НА 3 М)**	м2 уплотненной поверхности основания	310,845	1137,36	1060,89	353544	329773	9855	79095	467250
			НР - 72%; СП - 8%			44,77	308,64	13916	95938		34611	
5	5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	339,56	35,20	35,20	11952	11952	--	3182	16345
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	4420		1211	
6	6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	84,89	799,16	--	67840	--	--	48845	126020
			НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	67840	--		9335	
7	7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	339,56	161,77	76,23	54929	25885	--	29582	91273
			НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	29045	12042		6761	

8	8	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	339,56	80,80	69,74	27436	23679	476	6392	36534
			НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	3281	5597		2706	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				717807	532921	10601	200667	991953
								120814	157890	--	73478	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				717807				
		Материалы		Тенге				10601				
		Всего заработная плата		Тенге					278705			
		Транспортные расходы		Тенге				53471				
			Накладные расходы	Тенге				200667				
			Сметная прибыль	Тенге				73478				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				991952				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
			Сметная заработная плата	Тенге					278705			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				991952				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
			Сметная заработная плата	Тенге					278705			
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты. Смета №2-1-1. Общежитие для персонала									
			Фундамент ФМ-1 1шт									
9	9	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,025	18704,68	1111,53	468	28	408	35	542
			НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	32	6		40	
10	10	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,072	24646,41	1760,25	1775	127	1289	353	2297
			НР - 91%; СП - 8%			4987,71	394,61	359	28		170	
11	11	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,004384	728127,64	1328,64	3192	6	2870	290	3760
			НР - 91%; СП - 8%			72036,00	573,21	316	3		279	
12	12	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,06563	26651,48	12828,35	1749	842	436	486	2414
			НР - 69%; СП - 8%			7173,60	3555,68	471	233		179	
13	13	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,06386	283816,00	--	18124	--	18124	--	19574
			СП - 8%			--	--	--	--		1450	
14	14	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,00177	271312,00	--	480	--	480	--	519
			СП - 8%			--	--	--	--		38	
			Ленточные фундаменты									
15	15	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,292896	18704,68	1111,53	5479	326	4779	406	6355
			НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	374	72		471	

16	16	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	43,28352	22494,33	2055,09	973634	88952	698009	186462	1252904
			НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	186673	18230		92808	
17	17	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2005524	228894,00	--	45905	--	45905	--	49578
			СП - 8%			--	--	--	--		3672	
18	18	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2889907	221796,00	--	64097	--	64097	--	69225
			СП - 8%			--	--	--	--		5128	
19	19	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2229264	247045,00	--	55073	--	55073	--	59479
			СП - 8%			--	--	--	--		4406	
			Фундамент под перегородку									
20	20	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,1	21198,31	642,30	2120	64	1606	431	2755
			НР - 91%; СП - 8%			4499,55	233,83	450	23		204	
21	21	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,001524	264576,00	--	403	--	403	--	435
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
22	22	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0117475	247045,00	--	2902	--	2902	--	3134
			СП - 8%			--	--	--	--		232	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1175401	90344	896381	188463	1472971
								188675	18596	--	109109	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1173652				
			Материалы	Тенге				708960				
			Всего заработная плата	Тенге					206567			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				186985				
			Накладные расходы	Тенге				187976				
			Сметная прибыль	Тенге				108930				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1470558				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
			Сметная заработная плата	Тенге					206567			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1749				
			Материалы	Тенге				436				
			Всего заработная плата	Тенге					704			
			Накладные расходы	Тенге				486				
			Сметная прибыль	Тенге				179				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2414				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					704			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1472971				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171

			Сметная заработная плата	Тенге					207271			
РАЗДЕЛ 3.Стены. Смета №2-1-1. Общежитие для персонала												
			Наружные стены из бетонных блоков									
23	23	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	87,224	8642,48	2688,40	753832	234493	145221	396149	1241980
			НР - 93%; СП - 8%			4289,16	594,44	374118	51849		91999	
24	24	С121-030302-0104 2103-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92**	шт.	5452	162,00	--	883224	--	883224	--	953882
			СП - 8%			--	--	--	--		70658	
			Перегородки из гипсокартонна									
25	25	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	38,51	2347,07	28,14	90386	1084	41253	43631	144738
			НР - 90%; СП - 8%			1247,71	11,16	48049	430		10721	
26	26	Е11-100402-0602 1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	126,99	2629,55	31,17	333926	3959	162561	152053	524857
			НР - 90%; СП - 8%			1318,26	12,14	167406	1542		38878	
27	27	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	374,03	508,00	--	190007	--	190007	--	205208
			СП - 8%			--	--	--	--		15201	
28	28	С121-110103-0102 2111-0103-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	м3	16,55	10560,00	--	174768	--	174768	--	188749
			СП - 8%			--	--	--	--		13981	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2426143	239536	1597034	591833	3259414
								589573	53821	--	241438	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2426143				
		Материалы		Тенге				349035				
		Всего заработная плата		Тенге					643393			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				364775				
		Местные материалы		Тенге				883224				
			Накладные расходы	Тенге				591833				
			Сметная прибыль	Тенге				241438				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3259414				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								538
			Сметная заработная плата	Тенге					643393			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3259414				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								538
			Сметная заработная плата	Тенге					643393			
РАЗДЕЛ 4.Перемычки монолитные. Смета №2-1-1. Общежитие для персонала												
			ПМ-1 5шт									

29	29	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	1,325	40732,73	4446,62	53971	5892	28066	19312	79145
			НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	20013	1208		5863	
30	30	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0171	228894,00	--	3914	--	3914	--	4227
			СП - 8%			--	--	--	--		313	
31	31	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10275	212819,00	--	21867	--	21867	--	23617
			СП - 8%			--	--	--	--		1749	
			ПМ-2 1шт									
32	32	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,66	40732,73	4446,62	26884	2935	13980	9619	39423
			НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	9969	602		2920	
33	33	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015484	228894,00	--	3544	--	3544	--	3828
			СП - 8%			--	--	--	--		284	
34	34	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12622	212819,00	--	26862	--	26862	--	29011
			СП - 8%			--	--	--	--		2149	
			ПМ-3 4шт									
35	35	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,532	40732,73	4446,62	21670	2366	11269	7754	31778
			НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	8035	485		2354	
36	36	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00746	228894,00	--	1708	--	1708	--	1844
			СП - 8%			--	--	--	--		137	
37	37	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04056	212819,00	--	8632	--	8632	--	9322
			СП - 8%			--	--	--	--		691	
			ПМ-4 4шт									
38	38	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,724	40732,73	4446,62	29490	3219	15335	10552	43246
			НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	10936	660		3203	
39	39	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00996	228894,00	--	2280	--	2280	--	2462

			СП - 8%			--	--	--	--		182	
40	40	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05568	212819,00	--	11850	--	11850	--	12798
			СП - 8%			--	--	--	--		948	
			ПМ-5 3шт									
41	41	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,48	40732,73	4446,62	19552	2134	10168	6996	28671
			НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	7250	438		2124	
42	42	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,006528	228894,00	--	1494	--	1494	--	1614
			СП - 8%			--	--	--	--		120	
43	43	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03606	212819,00	--	7674	--	7674	--	8288
			СП - 8%			--	--	--	--		614	
			ПМ-6 1шт									
44	44	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,265	40732,73	4446,62	10794	1178	5613	3862	15829
			НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	4003	242		1173	
45	45	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00342	228894,00	--	783	--	783	--	845
			СП - 8%			--	--	--	--		63	
46	46	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02055	212819,00	--	4373	--	4373	--	4723
			СП - 8%			--	--	--	--		350	
			ПМ-7 1шт									
47	47	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,11	40732,73	4446,62	4481	489	2331	1603	6571
			НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	1661	100		487	
48	48	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0022	228894,00	--	504	--	504	--	544
			СП - 8%			--	--	--	--		40	
49	49	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01158	212819,00	--	2464	--	2464	--	2662
			СП - 8%			--	--	--	--		197	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				264790	18213	184711	59698	350448
								61867	3735	--	25961	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				264790				

			Материалы	Тенге				86761				
			Всего заработная плата	Тенге					65603			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				97949				
			Накладные расходы	Тенге				59698				
			Сметная прибыль	Тенге				25959				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				350448				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
			Сметная заработная плата	Тенге					65603			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				350448				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
			Сметная заработная плата	Тенге					65603			

РАЗДЕЛ 5.Перекрытие. Смета №2-1-1. Общежитие для персонала

Балки перекрытие

50	50	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	3,5561	56148,64	27790,72	199670	98827	16499	72940	294418
			НР - 69%; СП - 8%			23718,24	6008,00	84344	21365		21809	
51	51	С121-050203-0802 2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т	3,5561	330321,00	--	1174655	--	1174655	--	1268627
			СП - 8%			--	--	--	--		93972	
52	52	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	3,5561	13783,65	1986,70	49016	7065	6479	24486	79382
			НР - 69%; СП - 8%			9975,00	4,05	35472	14		5880	
53	53	Е11-130301-1412 1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124**	м2	103,1269	226,51	2,00	23359	206	21398	1240	26567
			НР - 69%; СП - 8%			17,02	0,41	1755	42		1968	
54	54	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	103,1269	192,46	4,87	19848	503	10011	6479	28432
			НР - 69%; СП - 8%			90,51	0,54	9334	56		2106	
55	55	Е11-100101-0103 1110-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки пролетом 9 м, объемом до 0,5 м3. Установка**	конструкция	175	11343,81	1854,83	1985167	324595	507672	1148684	3384558
			НР - 90%; СП - 8%			6588,00	705,23	1152900	123415		250708	
56	56	С121-070201-0101 2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	19,31	63603,00	--	1228174	--	1228174	--	1326428
			СП - 8%			--	--	--	--		98254	
57	57	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0651	262672,00	--	17100	--	17100	--	18468
			СП - 8%			--	--	--	--		1368	

58	58	Е11-100114-0501 1110-0114-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил из щитов деревянных с плитным утеплителем. Устройство по фермам	м2 покрытия	208,6	4042,53	155,18	843271	32370	736416	79280	996356
			НР - 90%; СП - 8%			357,07	65,22	74485	13604		73804	
59	59	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,086	8225,13	42,03	17158	88	12458	4185	23051
			НР - 90%; СП - 8%			2210,88	18,53	4612	39		1707	
60	60	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,10394	902007,64	1328,64	93755	138	68056	23314	126434
			НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	25561	60		9366	
61	61	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,090298	728127,64	1328,64	65748	120	59123	5966	77452
			НР - 91%; СП - 8%			72036,00	573,21	6505	52		5737	
			Обвязочные пояс									
62	62	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,822	32553,55	4813,36	222080	32837	120580	68579	313912
			НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	68663	6698		23253	
63	63	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0912	228894,00	--	20875	--	20875	--	22545
			СП - 8%			--	--	--	--		1670	
64	64	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20193	221796,00	--	44787	--	44787	--	48370
			СП - 8%			--	--	--	--		3583	
65	65	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,009246	308407,00	--	2852	--	2852	--	3080
			СП - 8%			--	--	--	--		228	
66	66	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Облицовка фасада сайдингом с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля	м2	61,66	2665,61	18,07	164361	1114	72856	72467	255774
			НР - 80%; СП - 8%			1465,95	3,13	90391	193		18946	
67	67	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	61,66	4443,79	3,37	274004	208	257039	13457	310458
			НР - 80%; СП - 8%			271,76	1,04	16757	64		22997	

68	68	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями**	м2	61,66	760,22	2,70	46875	167	21445	20262	72508
			НР - 80%; СП - 8%			409,72	1,04	25263	64		5371	
69	69	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012**	м2	61,66	1344,00	--	82871	--	82871	--	89501
			СП - 8%			--	--	--	--		6630	
70	70	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Доски ходовые. Укладка**	м ходов	30	94,70	5,11	2841	153	1545	1085	4241
			НР - 90%; СП - 8%			38,11	2,08	1143	63		314	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				6578467	498390	4482891	1542424	8770562
								1597185	165728	--	649671	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				6329781				
			Материалы	Тенге				1888601				
			Всего заработная плата	Тенге					1621716			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2571313				
			Накладные расходы	Тенге				1444998				
			Сметная прибыль	Тенге				621982				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8396761				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1312
			Сметная заработная плата	Тенге					1621716			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				248686				
			Материалы	Тенге				22978				
			Всего заработная плата	Тенге					141196			
			Накладные расходы	Тенге				97425				
			Сметная прибыль	Тенге				27689				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				373800				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
			Сметная заработная плата	Тенге					141196			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8770562				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1399
			Сметная заработная плата	Тенге					1762912			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1	**Тенге**				11162608	1379404	7171618	2583085	14845348
								2558114	399770	--	1099657	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				10912173				
			Материалы	Тенге				3043958				
			Всего заработная плата	Тенге					2815984			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3221023				
			Местные материалы	Тенге				883224				
			Транспортные расходы	Тенге				53471				
			Накладные расходы	Тенге				2485173				
			Сметная прибыль	Тенге				1071788				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14469134				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2308
			Сметная заработная плата	Тенге					2815984			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				250435				
			Материалы	Тенге				23415				
			Всего заработная плата	Тенге					141900			
			Накладные расходы	Тенге				97911				
			Сметная прибыль	Тенге				27868				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				376214				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
			Сметная заработная плата	Тенге					141900			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1	Тенге				14845348				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2395
			Сметная заработная плата	Тенге					2957884			
			Смета №2-2-1. КПП									
			РАЗДЕЛ№1.Земляные работы. Смета №2-2-1. КПП									
71	1	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (СУПЕСЬ)**	м3 грунта	412,26	275,51	264,95	113584	109228	111	24596	149234
			НР - 72%; СП - 8%			10,30	72,57	4245	29917		11054	
72	2	С341-020103-1002 4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	721,455	61,00	--	44009	--		--	47529
			СП - 8%			--	--	--	--		3521	
73	3	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	412,26	21,22	17,81	8749	7341	112	3033	12725
			НР - 72%; СП - 8%			3,14	7,08	1296	2917		943	
74	4	Е11-010201-0903 1101-0201-0903 РСНБ РК 2015	**Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 10-14 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м (УПЛОТНЕНИЕ ДНА НА 3 М)**	м2 уплотненной поверхности основания	126,92	1137,36	1060,89	144354	134648	4024	32295	190781
			НР - 72%; СП - 8%			44,77	308,64	5682	39172		14132	
75	5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	317,56	35,20	35,20	11177	11177	--	2976	15286
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	4134		1132	
76	6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	74,11	799,16	--	59225	--	--	42642	110017
			НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	59225	--		8149	
77	7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	296,44	161,77	76,23	47954	22598	--	25826	79682
			НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	25356	10513		5902	
78	8	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	296,44	80,80	69,74	23952	20672	416	5580	31894
			НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	2864	4886		2363	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				453004	305665	4663	136948	637148
								98669	91538	--	47196	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				453004				
		Материалы		Тенге				4661				
		Всего заработная плата		Тенге					190207			
		Транспортные расходы		Тенге				44009				
			Накладные расходы	Тенге				136949				
			Сметная прибыль	Тенге				47196				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				637150				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
			Сметная заработная плата	Тенге					190207			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				637150				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
			Сметная заработная плата	Тенге					190207			

РАЗДЕЛ№2.Фундаменты. Смета №2-2-1. КПП

			Фундамент ФМ-1 4шт									
79	9	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Поготовка из щебня	м3 подстилающего слоя	0,864	14420,54	1732,04	12459	1496	8057	3335	17058
			НР - 94%; СП - 8%			3363,12	743,05	2906	642		1264	
80	10	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,288	26974,32	1945,71	61717	4452	40859	15846	83768
			НР - 91%; СП - 8%			7170,54	440,18	16406	1007		6205	
81	11	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02996	228894,00	--	6858	--	6858	--	7406
			СП - 8%			--	--	--	--		549	
82	12	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12744	212819,00	--	27122	--	27122	--	29291
			СП - 8%			--	--	--	--		2170	
83	13	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0288	247045,00	--	7115	--	7115	--	7684
			СП - 8%			--	--	--	--		569	
			Ленточные фундаменты									
84	14	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Поготовка из щебня	м3 подстилающего слоя	5,73	14420,54	1732,04	82630	9925	53434	22117	113126
			НР - 94%; СП - 8%			3363,12	743,05	19271	4258		8380	
85	15	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	13,0262	22494,33	2055,09	293016	26770	210067	56116	377062
			НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	56179	5486		27931	
86	16	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,096646	228894,00	--	22122	--	22122	--	23891
			СП - 8%			--	--	--	--		1770	
87	17	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13561	221796,00	--	30078	--	30078	--	32484
			СП - 8%			--	--	--	--		2406	
88	18	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,105432	247045,00	--	26046	--	26046	--	28130
			СП - 8%			--	--	--	--		2084	
89	19	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	145,16	875,56	19,75	127096	2867	83269	38458	178798
			НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	40960	392		13244	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**696258**	**45510**	**515027**	**135872**	**898698**
								135722	**11785**	**--**	**66572**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**696258**				
			Материалы	Тенге				**395686**				
			Всего заработная плата	Тенге					**147508**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**119340**				
			Накладные расходы	Тенге				**135871**				
			Сметная прибыль	Тенге				**66570**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**898700**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**122**
			Сметная заработная плата	Тенге					**147508**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**898700**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**122**
			Сметная заработная плата	Тенге					**147508**			
			РАЗДЕЛ№3.Рамы манолитные. Смета №2-2-1. КПП									
			РМ-1 1шт									
90	**20**	**Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**	**1,01**	**28474,65**	**4741,09**	**28759**	**4789**	**17972**	**6398**	**37970**
			НР - 91%; СП - 8%			**5938,80**	**1022,17**	**5998**	**1032**		**2813**	
91	**21**	**Е11-060701-0107 1106-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки с жесткой арматурой высотой до 900 мм. Устройство**	**м3 за вычетом объема жесткой арматуры**	**0,552**	**35808,41**	**3769,10**	**19766**	**2081**	**11066**	**6413**	**28274**
			НР - 91%; СП - 8%			**11991,20**	**775,63**	**6619**	**428**		**2094**	
92	**22**	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,171443**	**212819,00**	**--**	**36486**	**--**	**36486**	**--**	**39405**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2919**	
93	**23**	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,062272**	**228894,00**	**--**	**14254**	**--**	**14254**	**--**	**15394**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1140**	
94	**24**	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,007904**	**221796,00**	**--**	**1753**	**--**	**1753**	**--**	**1893**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**140**	
95	**25**	**С121-050101-0404 2105-0101-0404 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89 АН-1**	**т**	**0,00764**	**279166,00**	**--**	**2133**	**--**	**2133**	**--**	**2303**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**171**	
			РМ-2 2шт									
96	**26**	**Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**	**1,008**	**28474,65**	**4741,09**	**28702**	**4779**	**17937**	**6385**	**37895**
			НР - 91%; СП - 8%			**5938,80**	**1022,17**	**5986**	**1030**		**2807**	

97	27	Е11-060701-0107 1106-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки с жесткой арматурой высотой до 900 мм. Устройство**	м3 за вычетом объема жесткой арматуры	0,72	35808,41	3769,10	25782	2714	14434	8365	36879
			НР - 91%; СП - 8%			11991,20	775,63	8634	558		2732	
98	28	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,161262	212819,00	--	34320	--	34320	--	37065
			СП - 8%			--	--	--	--		2746	
99	29	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,072116	228894,00	--	16507	--	16507	--	17827
			СП - 8%			--	--	--	--		1321	
100	30	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,007904	221796,00	--	1753	--	1753	--	1893
			СП - 8%			--	--	--	--		140	
101	31	С121-050101-0404 2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89 АН-1**	т	0,012768	279166,00	--	3564	--	3564	--	3850
			СП - 8%			--	--	--	--		285	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				213780	14362	172179	27561	260648
								27237	3049	--	19308	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				213780				
		Материалы		Тенге				61411				
		Всего заработная плата		Тенге					30287			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				110770				
			Накладные расходы	Тенге				27561				
			Сметная прибыль	Тенге				19307				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				260648				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	Тенге					30287			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				260648				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	Тенге					30287			
			РАЗДЕЛ№4.Стены. Смета №2-2-1. КПП									
			Наружные стены из бетонных блоков									
102	32	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	36,18	8642,48	2688,40	312685	97266	60237	164320	515166
			НР - 93%; СП - 8%			4289,16	594,44	155182	21507		38160	
103	33	С121-030302-0104 2103-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92**	шт.	5452	162,00	--	883224	--	883224	--	953882
			СП - 8%			--	--	--	--		70658	
			Перегородки из гипсокартонна									

104	34	Е11-100402-0602 1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	38,41	2629,55	31,17	101001	1197	49170	45991	158751
			НР - 90%; СП - 8%			1318,26	12,14	50634	466		11759	
105	35	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	86,8066	508,00	--	44098	--	44098	--	47626
			СП - 8%			--	--	--	--		3528	
106	36	С121-110103-0102 2111-0103-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	м3	3,95623	10560,00	--	41778	--	41778	--	45120
			СП - 8%			--	--	--	--		3342	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1382785	98464	1078507	210311	1720545
								205816	21973	--	127447	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1382785				
			Материалы	Тенге				109406				
			Всего заработная плата	Тенге					227789			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				85876				
			Местные материалы	Тенге				883224				
			Накладные расходы	Тенге				210311				
			Сметная прибыль	Тенге				127448				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1720544				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
			Сметная заработная плата	Тенге					227789			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1720544				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
			Сметная заработная плата	Тенге					227789			
			РАЗДЕЛ№5.Перекрытие. Смета №2-2-1. КПП									
			Балки перекрытие									
107	37	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	4,8384	56148,64	27790,72	271670	134463	22449	99241	400583
			НР - 69%; СП - 8%			23718,24	6008,00	114758	29069		29673	
108	38	С121-050203-0802 2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т	4,8384	330321,00	--	1598225	--	1598225	--	1726083
			СП - 8%			--	--	--	--		127858	
109	39	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	4,8384	13783,65	1986,70	66691	9612	8816	33315	108006
			НР - 69%; СП - 8%			9975,00	4,05	48263	20		8000	
110	40	Е11-130301-1412 1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124**	м2	140,3136	226,51	2,00	31783	280	29116	1687	36147
			НР - 69%; СП - 8%			17,02	0,41	2387	57		2678	

111	41	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	140,3136	192,46	4,87	27004	684	13621	8815	38685
			НР - 69%; СП - 8%			90,51	0,54	12699	76		2866	
112	42	Е11-100101-0103 1110-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки пролетом 9 м, объемом до 0,5 м3. Установка**	конструкция	0,792	11343,81	1854,83	8984	1469	2297	5199	15318
			НР - 90%; СП - 8%			6588,00	705,23	5218	559		1135	
113	43	С121-070201-0101 2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,792	63603,00	--	50374	--	50374	--	54403
			СП - 8%			--	--	--	--		4030	
114	44	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,03274	262672,00	--	8600	--	8600	--	9288
			СП - 8%			--	--	--	--		688	
115	45	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,083424	902007,64	1328,64	75249	111	54623	18712	101478
			НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	20515	48		7517	
			Обвязочные пояс									
116	46	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	3,3	32553,55	4813,36	107427	15884	58328	33173	151848
			НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	33215	3240		11248	
117	47	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04316	228894,00	--	9879	--	9879	--	10669
			СП - 8%			--	--	--	--		790	
118	48	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,09706	221796,00	--	21528	--	21528	--	23250
			СП - 8%			--	--	--	--		1722	
119	49	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02824	212819,00	--	6010	--	6010	--	6491
			СП - 8%			--	--	--	--		481	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2283423	162503	1883866	200142	2682249
								237056	33068	--	198686	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1945062				
		Материалы		Тенге				157985				
		Всего заработная плата		Тенге					78013			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1694615				
			Накладные расходы	Тенге				67586				
			Сметная прибыль	Тенге				161012				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2173660				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61

			Сметная заработная плата	Тенге					78013			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				338360				
		Материалы		Тенге				31264				
		Всего заработная плата		Тенге					192110			
			Накладные расходы	Тенге				132556				
			Сметная прибыль	Тенге				37673				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				508590				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
			Сметная заработная плата	Тенге					192110			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2682250				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
			Сметная заработная плата	Тенге					270123			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1	**Тенге**				5029250	626504	3654242	710834	6199288
								704500	161414	--	459209	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4690890				
		Материалы		Тенге				729149				
		Всего заработная плата		Тенге					673804			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2010601				
		Местные материалы		Тенге				883224				
		Транспортные расходы		Тенге				44009				
			Накладные расходы	Тенге				578278				
			Сметная прибыль	Тенге				421533				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5690701				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								568
			Сметная заработная плата	Тенге					673804			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				338360				
		Материалы		Тенге				31264				
		Всего заработная плата		Тенге					192110			
			Накладные расходы	Тенге				132556				
			Сметная прибыль	Тенге				37673				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				508590				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
			Сметная заработная плата	Тенге					192110			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1	Тенге				6199291				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								686
			Сметная заработная плата	Тенге					865914			
			Смета №2-3. Мост. РАЗДЕЛ№1.Монолитная опора Оп-1									
120	**1**	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**3,8**	**18704,68**	**1111,53**	**71078**	**4224**	**61996**	**5268**	**82453**
			НР - 91%; СП - 8%			**1278,45**	**244,94**	**4858**	**931**		**6108**	
121	**2**	**Е11-060201-0106 1106-0201-0106 РСНБ РК 2015** Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство**	**м3**	**86,76**	**23041,83**	**536,34**	**1999109**	**46533**	**1716669**	**225337**	**2402402**
			НР - 91%; СП - 8%			**2719,08**	**135,04**	**235907**	**11716**		**177956**	
122	**3**	**Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,02352**	**728127,64**	**1328,64**	**17126**	**31**	**15401**	**1554**	**20174**
			НР - 91%; СП - 8%			**72036,00**	**573,21**	**1694**	**13**		**1494**	
123	**4**	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,8904**	**20223,20**	**1379,72**	**18007**	**1229**	**256**	**15348**	**36023**

			НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	16522	344		2668	
124	5	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0364	228894,00	--	8332	--	8332	--	8998
			СП - 8%			--	--	--	--		667	
125	6	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,854	221796,00	--	189414	--	189414	--	204567
			СП - 8%			--	--	--	--		15153	
126	7	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,416	247045,00	--	102771	--	102771	--	110992
			СП - 8%			--	--	--	--		8222	
127	8	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2464	308407,00	--	75991	--	75991	--	82071
			СП - 8%			--	--	--	--		6079	
128	9	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 Ф-1**	т	0,096	221796,00	--	21292	--	21292	--	22996
			СП - 8%			--	--	--	--		1703	
129	10	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов**	м2	128,64	875,56	19,75	112632	2541	73792	34081	158450
			НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	36299	348		11737	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3	Тенге				2615751	54557	2265914	281588	3129126
								295280	13351	--	231787	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2615751				
		Материалы		Тенге				1868114				
		Всего заработная плата		Тенге					308631			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				397800				
			Накладные расходы	Тенге				281588				
			Сметная прибыль	Тенге				231787				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3129126				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								272
			Сметная заработная плата	Тенге					308631			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3	Тенге				3129126				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								272
			Сметная заработная плата	Тенге					308631			
			Смета №4-1. Внутриплощадочные электрические сети. РАЗДЕЛ№3.Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ									
			Земляные работы									
130	18	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	320,1	170,40	163,55	54546	52352	--	13305	73279
			НР - 72%; СП - 8%			6,86	50,87	2195	16284		5428	
131	19	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	213,4	35,20	35,20	7511	7511	--	2000	10272
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	2778		761	

132	20	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	921	486,50	405,44	448064	373408	--	162320	659215
			НР - 72%; СП - 8%			81,06	163,72	74656	150788		48831	
133	21	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	1714	143,21	116,19	245458	199145	--	91246	363640
			НР - 72%; СП - 8%			27,02	46,92	46312	80418		26936	
134	22	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	106,7	3636,00	--	387961	--	387961	--	418998
			СП - 8%			--	--	--	--		31037	
135	23	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее**	м	921	425,56	344,50	391941	317285	--	146002	580978
			НР - 72%; СП - 8%			81,06	139,11	74656	128124		43035	
136	24	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	4,5	30355,00	--	136598	--	136598	--	147525
			СП - 8%			--	--	--	--		10928	
137	25	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	3440	352,61	157,81	1212992	542883	158891	489971	1839200
			НР - 72%; СП - 8%			148,61	49,21	511218	169297		136237	
138	26	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	177	329,50	149,20	58321	26408	8000	23172	88013
			НР - 72%; СП - 8%			135,10	46,73	23913	8270		6519	
139	27	С123-060137-0806 2306-0137-0806 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 5х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,342	1250049,00	--	427517	--	427517	--	461718
			СП - 8%			--	--	--	--		34201	
140	28	С123-060137-0807 2306-0137-0807 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 5х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	2,145	1665663,00	--	3572847	--	3572847	--	3858675
			СП - 8%			--	--	--	--		285828	
141	29	С123-060137-0808 2306-0137-0808 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 5х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,552	2282700,00	--	1260050	--	1260050	--	1360854
			СП - 8%			--	--	--	--		100804	
142	30	С123-060137-0833 2306-0137-0833 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 5х240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,54	6709007,00	--	3622864	--	3622864	--	3912693
			СП - 8%			--	--	--	--		289829	

143	31	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. ПНД Ду=90мм**	канало-километр трубопровода	0,177	149452,92	--	26453	--	299	19877	50037
			НР - 76%; СП - 8%			147763,00	--	26154	--		3706	
144	32	С123-010803-0101 2301-0803-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 90 мм**	м	177	730,00	--	129210	--	129210	--	139547
			СП - 8%			--	--	--	--		10337	
145	33	Ц13-080301-1401 1308-0301-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Наконечник медный флажковый (фигурный) кабельный сечением до 360 мм2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждое присоединение к соответствующей норме**	шт.	110	1324,44	36,83	145689	4051	7275	96975	262077
			НР - 72%; СП - 8%			1221,48	2,95	134363	325		19413	
146	34	С123-061702-0802 2306-1702-0802 РСНБ РК 2015 п.	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-16 ГОСТ 23469.0-81 А16**	100 шт.	0,1	6145,00	--	615	--	615	--	664
			СП - 8%			--	--	--	--		49	
147	35	С123-061702-0804 2306-1702-0804 РСНБ РК 2015 п.	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-35 ГОСТ 23469.0-81 А35**	100 шт.	0,2	8284,00	--	1657	--	1657	--	1789
			СП - 8%			--	--	--	--		133	
148	36	С123-061702-0805 2306-1702-0805 РСНБ РК 2015 п.	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81 А50**	100 шт.	0,4	11261,00	--	4504	--	4504	--	4865
			СП - 8%			--	--	--	--		360	
149	37	С123-061702-0806 2306-1702-0806 РСНБ РК 2015 п.	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-70 ГОСТ 23469.0-81 А70**	100 шт.	0,1	15301,00	--	1530	--	1530	--	1653
			СП - 8%			--	--	--	--		122	
150	38	С123-061702-0811 2306-1702-0811 РСНБ РК 2015 п.	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-240 ГОСТ 23469.0-81 А240**	100 шт.	0,3	50332,00	--	15100	--	15100	--	16308
			СП - 8%			--	--	--	--		1208	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 4-1	Тенге				12151428	1523043	9734918	1044868	14252000
								893467	556284	--	1055702	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				11409148				
		Материалы		Тенге				174166				
		Всего заработная плата		Тенге					1402341			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8906683				
			Накладные расходы	Тенге				1009685				
			Сметная прибыль	Тенге				993507				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				13412340				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1000
			Сметная заработная плата	Тенге					1402341			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				613070				
		Материалы		Тенге				299				

			Всего заработная плата	Тенге					47411				
			Местные материалы	Тенге				524559					
			Накладные расходы	Тенге				35182					
			Сметная прибыль	Тенге				51860					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				700112					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38
			Сметная заработная плата	Тенге					47411				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				129210					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				129210					
			Сметная прибыль	Тенге				10337					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				139547					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 4-1	Тенге				14251999					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1038
			Сметная заработная плата	Тенге					1449752				
			Смета №4-2. Наружное электроосвещение										
			ТРАНШЕЯ										
151	1	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	347,8	217,24	206,92	75557	71966	--	22725	106144
			НР - 72%; СП - 8%			10,32	80,43	3590	27973		7863	
152	2	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	231,9	35,20	35,20	8162	8162	--	2173	11163
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	3019		827	
153	3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**ПОДСЫПКА МЯГКОЙ ЗЕМЛИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ**	м3 грунта	115,9	35,20	35,20	4079	4079	--	1086	5579
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	1509		413	
154	4	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	1847	486,50	405,44	898561	748843	--	325521	1322008
			НР - 72%; СП - 8%			81,06	163,72	149718	302394		97927	
155	5	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	170	143,21	116,19	24345	19752	--	9050	36067
			НР - 72%; СП - 8%			27,02	46,92	4593	7976		2672	
156	6	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	79,26	3636,00	--	288189	--	288189	--	311245
			СП - 8%			--	--	--	--		23055	
157	7	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. ПНД Ду=90мм**	канало-километр трубопровода	0,096	149452,92	--	14347	--	162	10781	27139
			НР - 76%; СП - 8%			147763,00	--	14185	--		2010	
158	8	С123-010803-0101 2301-0803-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 90 мм**	м	96	730,00	--	70080	--	70080	--	75686
			СП - 8%			--	--	--	--		5606	
			Кабельные изделия и провода									

159	38	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	2000	655,80	366,00	1311595	732007	255348	409376	1858649
			НР - 72%; СП - 8%			162,12	122,17	324240	244338		137678	
160	39	С123-060137-0301 2306-0137-0301 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	2	218047,00	--	436094	--	436094	--	470982
			СП - 8%			--	--	--	--		34888	
161	40	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	9	1536,65	81,25	13830	731	940	8967	24621
			НР - 72%; СП - 8%			1351,00	32,81	12159	295		1824	
162	41	С123-061703-2105 2306-1703-2105 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые тип ЕРКТ-0015-СЕЕ01для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86**	шт.	9	5863,00	--	52767	--	52767	--	56988
			СП - 8%			--	--	--	--		4221	
163	42	Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	10	635,72	79,77	6357	798	977	3488	10632
			НР - 72%; СП - 8%			458,15	26,25	4582	262		788	
164	43	С123-010101-0204 2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	10	818,00	--	8180	--	8180	--	8834
			СП - 8%			--	--	--	--		654	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 4-2	Тенге				3212144	1586339	1112737	793167	4325737
								513067	587766	--	320426	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				2743549				
		Материалы		Тенге				257265				
		Всего заработная плата		Тенге					1050558			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				488861				
			Накладные расходы	Тенге				756402				
			Сметная прибыль	Тенге				279996				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3779947				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								728
			Сметная заработная плата	Тенге					1050558			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				390335				
		Материалы		Тенге				162				
		Всего заработная плата		Тенге					50275			
		Местные материалы		Тенге				288189				
			Накладные расходы	Тенге				36766				
			Сметная прибыль	Тенге				34168				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				461269				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
			Сметная заработная плата	Тенге					50275			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				78260				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				78260				
			Сметная прибыль	Тенге				6261				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				84521				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 4-2	Тенге				4325737				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								765
			Сметная заработная плата	Тенге					1100833			
			Смета №6-1. ПРУД. РАЗДЕЛ№1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ КАНАЛ К-1 И КАНАЛ К2									
165	1	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы/срезка растительного грунта Н=0,2мм/. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	318	55,00	55,00	17490	17490	--	3889	23089
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,98	--	5401		1710	
166	2	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы /ВЫЕМКА/. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	116,4	170,40	163,55	19835	19037	--	4838	26647
			НР - 72%; СП - 8%			6,86	50,87	798	5922		1974	
167	3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы /+ ВЫЕМКА ГРУНТА ПОД ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ/. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	6,6	1681,68	--	11099	--	--	7991	20618
			НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	11099	--		1527	
168	4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	122	877,72	--	107081	--	--	77099	198914
			НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	107081	--		14734	
169	5	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	631	206,09	196,70	130045	124118	47	29250	172038
			НР - 72%; СП - 8%			9,32	55,06	5880	34745		12744	
170	6	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	1104	117,00	--	129168	--		--	139501
			СП - 8%			--	--	--	--		10333	
171	7	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	417	38,13	38,13	15898	15898	--	3535	20987
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,77	--	4909		1555	
172	8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	214	877,72	--	187831	--	--	135238	348915
			НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	187831	--		25846	
173	9	Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	**Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Группа грунтов 2**	м3 грунта	318	18,38	18,38	5843	5843	--	1299	7714
			НР - 72%; СП - 8%			--	5,67	--	1804		571	
174	10	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Планировка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	353	877,72	--	309834	--	--	223080	575547
			НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	309834	--		42633	
175	11	Е11-370103-0103 1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	3,13	3184,98	309,31	9969	968	5526	3538	14587
			НР - 91%; СП - 8%			1110,20	131,87	3475	413		1081	
			СБОРНЫЕ И МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б									

176	12	Е11-370401-0203 1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором**	м3 сборных конструкций	29,54	11461,80	4098,73	338582	121077	9472	229919	613980
			НР - 91%; СП - 8%			7042,42	1510,66	208033	44625		45480	
177	13	С121-040502-0203 2104-0502-0203 РСНБ РК 2015	**Лотки телескопические Б-6 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	шт.	52	1939,00	--	100828	--	100828	--	108894
			СП - 8%			--	--	--	--		8066	
178	14	Е11-370401-0401 1137-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Основания плитные (фундаментные) подземной части мелиоративных насосных станций из монолитного бетона. Устройство**	м3 бетона в конструкции	48	22657,93	661,01	1087581	31728	794210	249670	1444230
			НР - 91%; СП - 8%			5450,90	264,98	261643	12719		106980	
179	15	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство КОЛОДЦА**	м3	3,82	31569,76	3172,11	120596	12117	75927	33515	166441
			НР - 91%; СП - 8%			8521,59	1119,80	32552	4278		12329	
180	16	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,08	247045,00	--	19764	--	19764	--	21345
			СП - 8%			--	--	--	--		1581	
181	17	Е11-410103-0108 1141-0103-0108 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная битумной эмульсией в два слоя**	м2	8,6	1680,69	--	14454	--	10854	2844	18682
			НР - 79%; СП - 8%			418,57	--	3600	--		1384	
182	18	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	2,85	1257,48	28,20	3584	80	3043	448	4355
			НР - 93%; СП - 8%			161,73	7,43	461	21		323	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-1	**Тенге**				2629481	348357	1019671	1006153	3926484
								1132288	114836	--	290851	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2629481				
		Материалы		Тенге				899077				
		Всего заработная плата		Тенге					1247124			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19764				
		Местные материалы		Тенге				100828				
		Транспортные расходы		Тенге				129168				
			Накладные расходы	Тенге				1006153				
			Сметная прибыль	Тенге				290851				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3926485				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1163
			Сметная заработная плата	Тенге					1247124			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-1	Тенге				3926485				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1163
			Сметная заработная плата	Тенге					1247124			

Смета №7-1. Благоустройство территории

РАЗДЕЛ№1. Покрытия

+++Асфальтобетонное дорожное покрытие тип 1 S=7265,64м2

183	1	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка //15см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1089,846	5186,52	1042,08	5652512	1135707	4359710	444262	6584517
			НР - 108%; СП - 8%			144,14	233,30	157095	254259		487742	
184	2	Е11-270602-0706 1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см //до 10 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	7265,64	1378,44	126,31	10015237	917720	8700081	722243	11596478
			НР - 108%; СП - 8%			54,70	37,34	397436	271307		858998	
185	3	Е11-270602-0707 1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	7265,64	295,90	7,76	2149884	56365	2088915	30181	2354469
			НР - 108%; СП - 8%			0,63	3,21	4604	23342		174405	
186	7	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий //БР100.30.15	м бортового камня	2553	1761,41	31,65	4496867	80814	2436258	2172130	7202517
			НР - 108%; СП - 8%			775,48	12,31	1979795	31436		533520	
187	8	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	109,779	34813,00	--	3821736	--	3821736	--	4127475
			СП - 8%			--	--	--	--		305739	
			+++Конструкция тротуара из плиток тип 2 S=5788,7м2									
188	9	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка //5см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	289,435	5186,52	1042,08	1501162	301614	1157828	117985	1748678
			НР - 108%; СП - 8%			144,14	233,30	41720	67525		129532	
189	10	Е11-270602-0706 1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см //до 15 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	5788,7	1379,67	126,31	7986479	731169	6938663	575427	9246859
			НР - 108%; СП - 8%			54,70	37,34	316647	216156		684952	
190	11	Е11-270602-0707 1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=7	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	5788,7	1035,64	27,15	5995013	157175	5825001	84160	6565507
			НР - 108%; СП - 8%			2,22	11,24	12837	65089		486334	
191	15	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий //БР100.20.8	м бортового камня	3548	1343,20	31,65	4765681	112310	1901975	3018691	8407122
			НР - 108%; СП - 8%			775,48	12,31	2751396	43688		622750	
192	16	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	56,768	34813,00	--	1976264	--	1976264	--	2134366
			СП - 8%			--	--	--	--		158101	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**48360836**	**3492874**	**53339671**	**10290998**	**85602120**
								5661530	**972802**	**--**	**6340897**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**48360836**				
			Материалы	Тенге				**33408432**				
			Всего заработная плата	Тенге					**6634331**			
			Местные материалы	Тенге				**5798001**				
			Накладные расходы	Тенге				**7165078**				
			Сметная прибыль	Тенге				**4442073**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**59967987**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5675**
			Сметная заработная плата	Тенге					**6634331**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**59967987**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5675**
			Сметная заработная плата	Тенге					**6634331**			
			РАЗДЕЛ№2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
			ГАЗОН									
193	**20**	**Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см //до 20см**	**м2**	**6170,804892**	**394,49**	**9,89**	**2434297**	**61022**	**748827**	**1443454**	**4187971**
			НР - 88%; СП - 8%			**263,25**	**2,57**	**1624448**	**15840**		**310220**	
194	**21**	**Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**	**м2**	**6170,804892**	**94,37**	**0,15**	**582330**	**916**	**249609**	**291988**	**944263**
			НР - 88%; СП - 8%			**53,77**	**--**	**331805**	**--**		**69945**	
195	**22**	**Е11-470112-0201 1147-0112-0201 РСНБ РК 2015**	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**	**га**	**0,6170805**	**430633,53**	**4636,44**	**265736**	**2861**	**262383**	**1409**	**288516**
			НР - 88%; СП - 8%			**797,09**	**1796,83**	**492**	**1109**		**21372**	
			ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ (возраст 3-5лет)									
196	**23**	**Е11-470108-0101 1147-0108-0101 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	**м траншеи**	**2053,9**	**152,01**	**39,32**	**312209**	**80749**	**--**	**235722**	**591765**
			НР - 88%; СП - 8%			**112,69**	**17,73**	**231460**	**36405**		**43834**	
197	**24**	**Е11-470109-0101 1147-0109-0101 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка**	**м изгороди**	**2053,9**	**590,93**	**97,17**	**1213719**	**199582**	**1811**	**932358**	**2317764**
			НР - 88%; СП - 8%			**492,88**	**22,97**	**1012326**	**47172**		**171686**	
198	**25**	**С125-010201-0101 2501-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81 //Лигуструм-НОРМА РАСХОДА НА 1=3ШТ**	**шт.**	**6161,7**	**1226,00**	**--**	**7554244**	**--**	**7554244**	**--**	**8158584**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**604340**	
199	**26**	**Е11-470102-0211 1147-0102-0211 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	**яма**	**117**	**1952,61**	**502,76**	**228456**	**58822**	**--**	**169397**	**429681**
			НР - 88%; СП - 8%			**1449,86**	**195,42**	**169633**	**22864**		**31828**	
200	**27**	**Е11-470103-0107 1147-0103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка**	**шт.**	**117**	**6913,64**	**1556,01**	**808896**	**182053**	**13859**	**590197**	**1511020**

			НР - 88%; СП - 8%			5239,18	493,12	612984	57694		111927	
201	28	С125-010103-0101 2501-0103-0101 РСНБ РК 2015	**Ель колючая, форма голубая, с комом, высотой до 1 м**	шт.	14	24546,00	--	343644	--	343644	--	371136
			СП - 8%			--	--	--	--		27492	
202	29	С125-010203-0302 2501-0203-0302 РСНБ РК 2015	**Береза повислая (бородавчатая), с комом, высотой от 1 м до 2 м**	шт.	103	3114,00	--	320742	--	320742	--	346401
			СП - 8%			--	--	--	--		25659	
203	30	Е11-470102-0106 1147-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	яма	2048	473,39	74,70	969497	152986	--	767226	1875661
			НР - 88%; СП - 8%			398,69	27,02	816511	55337		138938	
204	31	Е11-470103-0102 1147-0103-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка**	шт.	2048	1090,38	148,62	2233091	304366	224347	1563158	4099949
			НР - 88%; СП - 8%			832,22	35,13	1704378	71938		303700	
205	32	С125-010301-0301 2501-0301-0301 РСНБ РК 2015 п.	**Саженцы /Форзиция/ кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	шт.	283	4223,00	--	1195109	--	1195109	--	1290718
			СП - 8%			--	--	--	--		95609	
206	33	С125-010301-0301 2501-0301-0301 РСНБ РК 2015 п.	**Саженцы /Декоративный кустарник/ кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	шт.	1765	4223,00	--	7453595	--	7453595	--	8049883
			СП - 8%			--	--	--	--		596288	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				25915564	1043356	18368170	5994909	34463312
								6504038	308359	--	2552838	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				25915564				
		Материалы		Тенге				1500835				
		Всего заработная плата		Тенге					6812397			
		Местные материалы		Тенге				16867334				
			Накладные расходы	Тенге				5994909				
			Сметная прибыль	Тенге				2552838				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34463311				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6032
			Сметная заработная плата	Тенге					6812397			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				34463311				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6032
			Сметная заработная плата	Тенге					6812397			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-1	**Тенге**				74276400	4536230	57574601	13159988	94431300
								12165568	1281161	--	6994911	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				74276400				
		Материалы		Тенге				34909267				
		Всего заработная плата		Тенге					13446728			
		Местные материалы		Тенге				22665335				
			Накладные расходы	Тенге				13159987				
			Сметная прибыль	Тенге				6994911				

			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				94431298				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11707
			Сметная заработная плата	Тенге					13446728			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-1	Тенге				94431298				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11707
			Сметная заработная плата	Тенге					13446728			
			Смета №7-2. Ограждение									
			Ограждение-1 175,5									
			Ленточный фундамент									
207	1	Е11-010101-0356 1101-0101-0356 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	м3 грунта	165,6	151,34	151,34	25061	25061	--	4073	31465
			НР - 72%; СП - 8%			--	34,16	--	5657		2331	
208	2	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	94,77	35,20	35,20	3336	3336	--	888	4562
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	1234		338	
209	3	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	157,95	106,31	31,91	16791	5040	5	12806	31965
			НР - 94%; СП - 8%			74,37	11,89	11746	1878		2368	
210	4	С121-010201-0403 2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	47,385	2842,00	--	134668	--	134668	--	145442
			СП - 8%			--	--	--	--		10773	
211	5	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	179,11	24271,59	2055,09	4347285	368088	3206731	771593	5528388
			НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	772466	75438		409510	
212	6	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,4148	902007,64	1328,64	374153	551	271596	93042	504570
			НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	102006	238		37376	
213	7	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,0097	247045,00	--	249441	--	249441	--	269397
			СП - 8%			--	--	--	--		19955	
214	8	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	3,1385	308407,00	--	967935	--	967935	--	1045370
			СП - 8%			--	--	--	--		77435	
			Металлическое ограждение									
			Металлическая стойка Ст-1									
215	9	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	1,03883	26651,48	12828,35	27686	13326	6908	7691	38207
			НР - 69%; СП - 8%			7173,60	3555,68	7452	3694		2830	

216	10	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,9699	290927,00	--	282170	--	282170	--	304744
			СП - 8%			--	--	--	--		22574	
217	11	С121-050101-0502 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,06893	287293,00	--	19803	--	19803	--	21387
			СП - 8%			--	--	--	--		1584	
218	12	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,03883	3147,55	527,91	3270	548	297	1674	5339
			НР - 69%; СП - 8%			2334,28	1,35	2425	1		396	
219	13	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30,12607	79,61	1,72	2398	52	1549	556	3190
			НР - 69%; СП - 8%			26,45	0,27	797	8		236	
220	14	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,12607	96,23	2,44	2899	73	1463	946	4153
			НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	1363	8		308	
		Панель ограждение Пн-1 54шт										
221	15	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	10,1736	78466,73	24458,79	798289	248834	87801	377722	1270092
			НР - 69%; СП - 8%			45377,60	8430,61	461654	85770		94081	
222	16	Е11-090501-0203 1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	10,1736	61107,15	13302,08	621680	135330	13400	326355	1023877
			НР - 69%; СП - 8%			46488,00	2,70	472950	27		75843	
223	17	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,6038	290927,00	--	466589	--	466589	--	503916
			СП - 8%			--	--	--	--		37327	
224	18	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	8,5698	262672,00	--	2251047	--	2251047	--	2431130
			СП - 8%			--	--	--	--		180084	
225	19	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	295,0344	79,61	1,72	23489	508	15176	5440	31244
			НР - 69%; СП - 8%			26,45	0,27	7805	80		2314	
226	20	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	295,0344	96,23	2,44	28391	719	14321	9267	40671
			НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	13351	80		3013	
		Панель ограждение Пн-2 1шт										
227	21	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,15494	78466,73	24458,79	12158	3790	1337	5753	19343
			НР - 69%; СП - 8%			45377,60	8430,61	7031	1306		1433	

228	22	Е11-090501-0203 1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,15494	61107,15	13302,08	9468	2061	204	4970	15593
			НР - 69%; СП - 8%			46488,00	2,70	7203	--		1155	
229	23	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0247	290927,00	--	7186	--	7186	--	7761
			СП - 8%			--	--	--	--		575	
230	24	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,13024	262672,00	--	34210	--	34210	--	36947
			СП - 8%			--	--	--	--		2737	
231	25	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,49326	79,61	1,72	358	8	231	83	476
			НР - 69%; СП - 8%			26,45	0,27	119	1		35	
232	26	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,49326	96,23	2,44	432	11	218	141	619
			НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	203	1		46	
			Панель ограждение Пн-3 1шт									
233	27	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,1405	78466,73	24458,79	11025	3436	1213	5216	17540
			НР - 69%; СП - 8%			45377,60	8430,61	6376	1185		1299	
234	28	Е11-090501-0203 1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1405	61107,15	13302,08	8586	1869	185	4507	14140
			НР - 69%; СП - 8%			46488,00	2,70	6532	--		1047	
235	29	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0225	290927,00	--	6546	--	6546	--	7070
			СП - 8%			--	--	--	--		524	
236	30	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,118	262672,00	--	30995	--	30995	--	33475
			СП - 8%			--	--	--	--		2480	
237	31	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,0745	79,61	1,72	324	7	209	75	431
			НР - 69%; СП - 8%			26,45	0,27	108	1		32	
238	32	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,0745	96,23	2,44	392	10	198	128	562
			НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	184	1		42	
			Панель ограждение Пн-4 1шт									
239	33	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,1065	78466,73	24458,79	8357	2605	919	3954	13296
			НР - 69%; СП - 8%			45377,60	8430,61	4833	898		985	

240	34	Е11-090501-0203 1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1065	61107,15	13302,08	6508	1417	140	3416	10718
			НР - 69%; СП - 8%			46488,00	2,70	4951	--		794	
241	35	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,017	290927,00	--	4946	--	4946	--	5341
			СП - 8%			--	--	--	--		396	
242	36	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0895	262672,00	--	23509	--	23509	--	25390
			СП - 8%			--	--	--	--		1881	
243	37	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,0885	79,61	1,72	246	5	159	57	327
			НР - 69%; СП - 8%			26,45	0,27	82	1		24	
244	38	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,0885	96,23	2,44	297	8	149	97	426
			НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	140	1		32	
			Панель ограждение Пн-5 1шт									
245	39	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,0973	78466,73	24458,79	7635	2380	840	3613	12147
			НР - 69%; СП - 8%			45377,60	8430,61	4415	820		900	
246	40	Е11-090501-0203 1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0973	61107,15	13302,08	5946	1294	129	3121	9792
			НР - 69%; СП - 8%			46488,00	2,70	4523	--		725	
247	41	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0159	290927,00	--	4626	--	4626	--	4996
			СП - 8%			--	--	--	--		370	
248	42	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0814	262672,00	--	21382	--	21382	--	23092
			СП - 8%			--	--	--	--		1711	
249	43	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,8217	79,61	1,72	225	5	145	52	299
			НР - 69%; СП - 8%			26,45	0,27	75	1		22	
250	44	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,8217	96,23	2,44	272	7	137	89	389
			НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	128	1		29	
			Ограждение-2 431,7м									
251	45	86-010602-0202	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12	секция	144	43577,00	4994,00	6275088	719136	3666528	1936116	8868100
						13121,00	1654,00	1889424	238176		656896	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-2	Тенге				17127096	1539515	11797241	3583441	22367379
								3790340	416507	--	1656846	

			Стоимость общестроительных работ	Тенге				15606490				
			Материалы	Тенге				7178817				
			Всего заработная плата	Тенге					3122800			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4370385				
			Местные материалы	Тенге				134668				
			Накладные расходы	Тенге				2835449				
			Сметная прибыль	Тенге				1475355				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19917295				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2505
			Сметная заработная плата	Тенге					3122800			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1520606				
			Материалы	Тенге				113371				
			Всего заработная плата	Тенге					1084046			
			Накладные расходы	Тенге				747992				
			Сметная прибыль	Тенге				181488				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2450086				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								758
			Сметная заработная плата	Тенге					1084046			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-2	Тенге				22367380				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3263
			Сметная заработная плата	Тенге					4206847			
			Смета №7-3. Теннисный корт. РАЗДЕЛ№2. ПОКРЫТИЕ ТЕННИСНОГО КОРТА ПЕСОК									
			УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА									
252	3	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /7 проходов/**	м3 уплотненного грунта	114,795	76,77	76,77	8813	8813	--	2464	12179
			НР - 72%; СП - 8%			--	29,81	--	3422		902	
253	4	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=6	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	114,795	43,82	43,82	5030	5030	--	1097	6618
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,28	--	1524		490	
			ПОКРЫТИЕ									
254	5	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня /20 см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог: добавлен щебень - 1,26 м3**	м3 материала основания в плотном теле	133,9275	10961,08	1582,32	1467990	211916	1226596	84064	1676219
			НР - 108%; СП - 8%			220,10	361,08	29478	48359		124164	
255	6	С121-010202-0104 2101-0202-0104 РСНБ РК 2015	**Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	96,4278	1768,00	--	170484	--	170484	--	184123
			СП - 8%			--	--	--	--		13639	
256	7	С121-010202-0102 2101-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	48,2139	1832,00	--	88328	--	88328	--	95394
			СП - 8%			--	--	--	--		7066	
257	8	С121-010202-0101 2101-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	24,10695	1960,00	--	47250	--	47250	--	51030
			СП - 8%			--	--	--	--		3780	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-3	Тенге				1787896	225759	1532658	87625	2025563
								29478	53305	--	150041	

	Стоимость общестроительных работ	Тенге				1787896			
	Материалы	Тенге				1226596			
	Всего заработная плата	Тенге					82783		
	Местные материалы	Тенге				306062			
	Накладные расходы	Тенге				87625			
	Сметная прибыль	Тенге				150042			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2025563			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							57
	Сметная заработная плата	Тенге					82783		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-3	Тенге				2025563			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							57
	Сметная заработная плата	Тенге					82783		
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**							**165502225**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				22082102			
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11819708		
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3584394		
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						95863600	
	- Перевозка грузов	Тенге				226648			
	- Накладные расходы	Тенге						23250749	
	- Сметная прибыль	Тенге						12259430	

ИТОГО:			165 502 225				
Оборудование:			0				
Итого без оборудования:			165 502 225				
Итого с временными	1,3%	2 151 529	167 653 754				
Итого с зимними удорожаниями	0,7%	1 173 576	168 827 330				
Итого с непредвиденными затратами	2%	3 376 547	172 203 877				
Итого сметная стоимость			172 203 877				
Итого с договорным коэффицентом	0,995		171 342 858				
Итого с НДС	**12%**	**20 561 143**	**191 904 000**				

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "ЗКА Проект"

_____ **Б.Жайлаубаев**

Авторский надзор:

Директор ТОО "Adil Stroy Project"

_____ **А.Нурдалиев**

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Шымырбаев Н.Б.**