Заказчик : ГУ "Отдел образования Ордабасынского района"

Форма 3

Технический надзор: ТОО "Акниет -Нур Курылыс"
Подрядчик: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование и его адрес: Капитальный ремонт КГУ ОСШ им.С.Сейфуллина в с.Бадам Ордабасынского района, Туркестанской области (2-я очередь)

Договор №146 от 18.05.2020

СПРАВКА
о стоимости выполнененных работ за Август месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Август) без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт КГУ ОСШ им.С.Сейфуллина в с.Бадам Ордабасынского района, Туркестанской области (2-я очередь)	389 088 000	389 088 000	83 987 606	318 432 550	72 163 292					10 078 513	94 066 119
Всего к оплате	389 088 000	389 088 000	83 987 606	318 432 550	72 163 292	0	0			10 078 513	94 066 119

Заказчик:

ГУ «Отдел образования Ордабасынского района»

Руководитель _____ Нурбаева Ш.Т.

Технадзор:

ТОО "Акниет -Нур Курылыс"

Директор _____ Нуралиев Е.А.

Подрядчик:

ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор _____ Маулен Ж.Б.

Заказчик : ГУ "Отдел образования Ордабасынского района"
Технический надзор: ТОО "Акниет -Нур Курылыс"
Подрядчик: ТОО "Vek-Stroy-Com"
Наименование стройки - Капитальный ремонт КГУ ОСШ им.С.Сейфуллина в с.Бадам Ордабасынского района, Туркестанской области (2-я очередь)

Форма 2В

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Август 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Здание школы. Общестроительные работы. Смета 2-1-1									
		РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ									
		Полы									
		ТИП 12, серия 2.244-1, вып.6									
1	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	**Лаги.Укладка по плитам перекрытий**	м2 пола	47	1010,06	13,30	47473	625	28591	17446	70112
		НР - 94%; СП - 8%			388,44	6,44	18257	302		5194	
2	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство**	м2 покрытия	47	5259,91	57,80	247216	2717	210423	33233	302885
		НР - 94%; СП - 8%			725,02	27,21	34076	1279		22436	
3	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	28	398,85	2,63	11168	74	8510	2462	14720
		НР - 94%; СП - 8%			92,29	1,25	2584	35		1090	
4	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Полы.Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	47	848,36	4,14	39873	194	10601	23337	68267
		НР - 80%; СП - 8%			618,68	1,99	29078	93		5057	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				345729	3610	258125	76478	455984
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				83995	1710	–	33777	
		Материалы	Тенге				345729				
		Всего заработная плата	Тенге				258125				
		Накладные расходы	Тенге					85704			
		Сметная прибыль	Тенге				76478				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				33777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				455984				
		Сметная заработная плата	Тенге								79
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					85704			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				455984				
		Сметная заработная плата	Тенге								79
								85704			

РАЗДЕЛ 2. Здание школы. Пожарная сигнализация. Смета 2-1-4

		Пожарная сигнализация										
5	**1310-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	**луч**	**16**	**2300,19**	**0,24**	**36803**	**4**	**1385**	**21603**	**63078**
		НР - 61%; СП - 8%			**2213,40**	**--**	**35414**	**--**		**4672**	
6	**2308-0303-0307 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16**	**шт.**	**1**	**26743,00**	**--**	**26743**	**--**	**26743**	**--**	**28882**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2139**	
7	**1310-0701-0202 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**153**	**2609,68**	**2,40**	**399281**	**367**	**15190**	**234072**	**684021**
		НР - 61%; СП - 8%			**2508,00**	**--**	**383724**	**--**		**50668**	
8	**2308-0302-0302 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М**	**шт.**	**153**	**1777,00**	**--**	**271881**	**--**	**271881**	**--**	**293631**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21750**	
9	**1310-0408-0403 РСНБ РК 2015**	**Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6**	**9331,02**	**1681,88**	**55986**	**10091**	**1837**	**28619**	**91374**
		НР - 61%; СП - 8%			**7343,00**	**476,52**	**44058**	**2859**		**6768**	
10	**2308-0304-0402 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели свето-звуковые НС-103 ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**6**	**1852,00**	**--**	**11112**	**--**	**11112**	**--**	**12001**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**889**	
11	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**1485**	**80,56**	**0,88**	**119634**	**1300**	**28194**	**65226**	**199649**
		НР - 72%; СП - 8%			**60,70**	**0,30**	**90140**	**452**		**14789**	
12	**2306-0408-0511 РСНБ РК 2015 прим.**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСРВнг(А) 2х0,5**	**км**	**1,485**	**19261,00**	**--**	**28603**	**--**	**28603**	**--**	**30891**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2288**	
13	**1308-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**245**	**825,97**	**407,74**	**202364**	**99896**	**59456**	**54254**	**277147**
		НР - 72%; СП - 8%			**175,56**	**132,00**	**43012**	**32340**		**20529**	
14	**2306-0144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,245**	**171879,00**	**--**	**42110**	**--**	**42110**	**--**	**45479**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3369**	
15	**1310-0701-0202 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8**	**2609,68**	**2,40**	**20877**	**19**	**794**	**12239**	**35766**
		НР - 61%; СП - 8%			**2508,00**	**--**	**20064**	**--**		**2649**	
16	**2308-0302-0603 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 514-2**	**шт.**	**8**	**2082,00**	**--**	**16656**	**--**	**16656**	**--**	**17988**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1332**	

17	1310-0905-0201 РСНБ РК 2015	Оборудование оконечной станции (одно оптическое направление, схема "1+0" или "1+1" , или "1:1") STM-1. Тестирование	направление	1	110185,50	--	110186	--	--	79334	204681
		НР - 72%; СП - 8%			110185,50	--	110186	--		15162	
18	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	403,76	15,90	8075	318	2415	3894	12927
		НР - 72%; СП - 8%			267,08	3,35	5342	67		958	
19	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	20	45,00	--	900	--	900	--	972
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
20	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Монтаж кабельного канала	м	1485	403,76	15,90	599576	23606	179356	289143	959817
		НР - 72%; СП - 8%			267,08	3,35	396614	4974		71098	
21	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	1485	37,00	--	54945	--	54945	--	59341
		СП - 8%			--	--	--	--		4396	
22	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	245	321,17	10,19	78688	2496	25629	36996	124939
		НР - 72%; СП - 8%			206,38	3,35	50563	821		9255	
23	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	245	26,00	--	6370	--	6370	--	6880
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
24	1310-0405-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Резистор (устройство оконечное)	шт.	12	576,00	--	6912	--	--	4216	12019
		НР - 61%; СП - 8%			576,00	--	6912	--		890	
		Оповещение о пожаре									
25	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	1	2502,35	--	2502	--	198	1405	4220
		НР - 61%; СП - 8%			2304,00	--	2304	--		313	
26	МИР ВИДЕО	Усилитель трансляционный РАМ-480А	шт	1	175767,86	--	175768	--	175768	--	189829
		СП - 8%			--	--	--	--		14061	
27	МИР ВИДЕО	Модуль цифровой AM/FM тюнера на станций РАМ-Т	шт.	1	21447,32	--	21447	--	21447	--	23163
		СП - 8%			--	--	--	--		1716	
28	МИР ВИДЕО	Модуль СД проигрыватея РАМ-CDA	шт.	1	20491,07	--	20491	--	20491	--	22130
		СП - 8%			--	--	--	--		1639	
29	МИР ВИДЕО	Удаленная микрофонная панель РМ-05А	шт.	1	48450,00	--	48450	--	48450	--	52326
		СП - 8%			--	--	--	--		3876	
30	2404-0205-2122 РСНБ РК 2015 прим	Кронштейн для монтажа РАМ-480 ВКТ-РА-4000А	шт.	1	4305,00	--	4305	--	4305	--	4649
		СП - 8%			--	--	--	--		344	

31	МИР ВИДЕО	**Микрофон динамический МД310**	шт.	1	13205,36	--	13205	--	13205	--	14262
		СП - 8%			--	--	--	--		1056	
32	МИР ВИДЕО	**Микросхема голосового файла с записанным тревожным сообщением РАМ-340А**	шт.	1	49360,71	--	49361	--	49361	--	53310
		СП - 8%			--	--	--	--		3949	
33	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	шт.	91	2502,35	--	227714	--	18050	127895	384058
		НР - 61%; СП - 8%			2304,00	--	209664	--		28449	
34	МИР ВИДЕО	**Громкоговоритель потолочный CS-05**	шт.	91	5555,36	--	505537	--	505537	--	545980
		СП - 8%			--	--	--	--		40443	
35	МИР ВИДЕО	**Источник бесперебойного питания**	шт.	1	196350,00	--	196350	--	196350	--	212058
		СП - 8%			--	--	--	--		15708	
36	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-2П**	шт.	60	132,00	--	7920	--	7920	--	8554
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
37	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	1055	317,77	147,15	335246	155248	47701	128179	500499
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	132297	45730		37074	
38	2306-0401-0555 РСНБ РК 2015	**Кабель микрофонный НРС210**	км	0,03	239193,00	--	7176	--	7176	--	7750
		СП - 8%			--	--	--	--		574	
39	2306-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КПСЭнг 1х2х0,75 ГОСТ 1508-78**	км	1,025	202090,00	--	207142	--	207142	--	223714
		СП - 8%			--	--	--	--		16571	
		ДЕМОНТАЖ									
40	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 к=0,8	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Демонтаж**	луч	16	1770,91	0,19	28335	3	--	17282	49266
		НР - 61%; СП - 8%			1770,72	--	28332	--		3649	
41	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 к=0,8	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж**	шт.	75	2008,32	1,92	150624	144	--	91793	261810
		НР - 61%; СП - 8%			2006,40	--	150480	--		19393	
42	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	750	22,30	--	16726	--	--	12043	31070
		НР - 72%; СП - 8%			22,30	--	16726	--		2301	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4116002	293492	2096677	1208193	5750131
							1725831	87243	--	425933	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4087701				
	Материалы		Тенге				380206				
	Всего заработная плата		Тенге					1796347			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1704898				
		Накладные расходы	Тенге				1196151				
		Сметная прибыль	Тенге				422708				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5706560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1431

		Сметная заработная плата	Тенге					1796347				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21031					
	Всего заработная плата		Тенге					16726				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4305					
		Накладные расходы	Тенге				12043					
		Сметная прибыль	Тенге				2646					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				35719					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге					16726				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7270					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7270					
		Сметная прибыль	Тенге				582					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7852					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5750131					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1451
		Сметная заработная плата	Тенге					1813073				
	РАЗДЕЛ 3. Выгребная яма на 50м3. Смета 6-2											
	Земляные работы											
43	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	м3 грунта	358,0790625	110,97	105,84	39736	37900	--	7186	50676
		НР - 72%; СП - 8%			5,13	22,75	1836	8145		3754	
44	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	26,9521875	1872,02	--	50455	--	--	36328	93725
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	50455	--		6943	
45	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	65,5928483	741,63	--	48646	--	--	35025	90364
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	48646	--		6694	
46	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	196,7785449	34,02	34,02	6695	6695	--	1711	9078
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	2376		672	
	вытесненный грунт										
47	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	122,6598568	219,23	211,44	26891	25935	--	5560	35047
		НР - 72%; СП - 8%			7,79	55,16	956	6766		2596	
48	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	208,5217566	204,00	--	42538	--		--	45942
		СП - 8%			--	--	--	--		3403	
	Стены и днища монолитные										

49	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	42,25	2040,82	141,90	86224	5995	69339	12140	106233
		НР - 94%; СП - 8%			257,74	47,93	10890	2025		7869	
50	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм./из бетона кл. В10 НА ССЦ/ Устройство	м3	38,4	26085,87	3073,48	1001697	118022	580194	312464	1419294
		НР - 91%; СП - 8%			7903,14	1038,72	303481	39887		105133	
51	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,1036	256962,00	--	540545	--	540545	--	583789
		СП - 8%			--	--	--	--		43244	
52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1714	221225,00	--	37918	--	37918	--	40951
		СП - 8%			--	--	--	--		3033	
53	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0253	838411,00	1275,00	21212	32	15409	5264	28594
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	5771	13		2118	
54	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0258	40663,83	2110,26	1049	54	11	911	2117
		НР - 91%; СП - 8%			38131,20	665,93	984	17		157	
55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0258	221225,00	--	5708	--	5708	--	6164
		СП - 8%			--	--	--	--		457	
56	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл. В10 НА ССЦ/	м3	3,36	29787,80	4707,81	100087	15818	52890	31341	141943
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	31379	3062		10514	
57	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	31,36	1031,09	10,52	32335	330	19438	11833	47702
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	12567	157		3533	
58	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	47,04	1243,92	10,52	58514	495	9021	45788	112646
		НР - 93%; СП - 8%			1041,62	5,02	48998	236		8344	
59	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	78,4	133,76	2,33	10487	183	5774	3139	14716
		НР - 69%; СП - 8%			57,78	0,25	4530	20		1090	
60	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	78,4	212,56	4,67	16665	366	7239	6278	24779
		НР - 69%; СП - 8%			115,56	0,50	9060	39		1835	
		Плиты покрытия									

61	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	4	6475,40	1259,50	25902	5038	13814	10028	38804
		НР - 118%; СП - 8%			1762,56	362,11	7050	1448		2874	
62	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	3,8	45768,00	--	173918	--	173918	--	187832
		СП - 8%			--	--	--	--		13913	
		Колодец									
63	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,12	13213,88	7229,86	1586	868	48	1143	2947
		НР - 118%; СП - 8%			5584,16	2487,17	670	298		218	
64	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦ7.3	шт.	2	3392,00	--	6784	--	6784	--	7327
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
65	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2169,00	--	2169	--	2169	--	2343
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
		Дыхательное устройство(1шт)									
66	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,00365	552641,74	3430,72	2017	13	486	1508	3807
		НР - 99%; СП - 8%			415872,00	1438,35	1518	5		282	
67	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	3,65	1011,00	--	3690	--	3690	--	3985
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
68	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,2	22225,73	4056,68	4445	811	2694	996	5877
		НР - 91%; СП - 8%			4697,80	775,08	940	155		435	
69	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка надшахтами	зонт	1	3000,57	43,02	3001	43	2515	447	3724
		НР - 98%; СП - 8%			443,39	13,17	443	13		276	
70	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,11	537,00	--	59	--	59	--	64
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
71	2113-0201-0211 РСНБ РК 2015	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000888	605191,00	--	537	--	537	--	580
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
		Лестница Л-1									
72	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,06962	70999,04	25916,30	4943	1804	696	2064	7568

		НР - 69%; СП - 8%			35084,60	7889,68	2443	549		561	
73	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,06962	544347,00	--	37897	--	37897	--	40929
		СП - 8%			--	--	--	--		3032	
74	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	2,01898	173,98	3,30	351	7	245	69	454
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	99	1		34	
		Люк									
75	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1696,27	184,10	1696	184	110	1475	3425
		НР - 99%; СП - 8%			1401,70	87,78	1402	88		254	
76	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20107,00	--	20107	--	20107	--	21716
		СП - 8%			--	--	--	--		1609	
		Деревянная крышка утепленная									
77	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	0,38465	3619,18	120,93	1392	47	1270	85	1595
		НР - 90%; СП - 8%			195,25	50,67	75	19		118	
78	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,018	8782,00	55,65	158	1	142	14	186
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	15	--		14	
79	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Обивка крышки кровельной оцинкованной сталью по войлокус одной стороны	м2 проемов	1,2	4551,95	13,01	5462	16	4345	997	6976
		НР - 90%; СП - 8%			917,28	5,45	1101	7		517	
80	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Установка опорной скобы	т	0,00248	14268,44	1349,48	35	3	--	30	71
		НР - 91%; СП - 8%			12887,60	562,44	32	1		5	
81	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00248	221225,00	--	549	--	549	--	593
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
82	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Нащельник из резиновой полосы	кг	0,000183	446,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
83	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из прокатаполосового из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00044	223137,00	--	98	--	98	--	106
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
84	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0031	499537,00	--	1549	--	1549	--	1672
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
85	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	50	192,16	2,37	9608	118	5767	3439	14091
		НР - 91%; СП - 8%			74,45	1,13	3723	56		1044	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2435357	220777	1622976	537263	3210433
							549060	65386	--	237811	

Стоимость общестроительных работ		Тенге				2365660						
Материалы		Тенге				788242						
Всего заработная плата		Тенге					610998					
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				586904						
Местные материалы		Тенге				182871						
Транспортные расходы		Тенге				42538						
	Накладные расходы	Тенге				534751						
	Сметная прибыль	Тенге				232033						
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3132444						
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч										532
	Сметная заработная плата	Тенге					610998					
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				42840						
Материалы		Тенге				696						
Всего заработная плата		Тенге					2992					
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37897						
	Накладные расходы	Тенге				2064						
	Сметная прибыль	Тенге				3592						
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				48497						
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч										2
	Сметная заработная плата	Тенге					2992					
Стоимость сантехнических работ		Тенге				26857						
Материалы		Тенге				2514						
Всего заработная плата		Тенге					457					
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23856						
Сдача и испытание		Тенге				23						
	Накладные расходы	Тенге				447						
	Сметная прибыль	Тенге				2184						
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				29489						
	Сметная заработная плата	Тенге					457					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3210430						535
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч										
	Сметная заработная плата	Тенге					614446					

РАЗДЕЛ 4. Мини футбольное поле. Смета 7-1

Конструкции металлические

Стойка фахверха ТФ2

86	1109-0302-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 48 м. Монтаж**	т конструкций	0,53732	26047,21	12965,32	13996	6967	3453	3794	19213
		НР - 69%; СП - 8%			6656,16	3576,76	3576	1922		1423	
87	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,4725344	262181,00	--	123890	--	123890	--	133801
		СП - 8%			--	--	--	--		9911	
88	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,0269568	468,00	--	13	--	13	--	14
		СП - 8%			--	--	--	--		1	

89	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0522496	223137,00	--	11659	--	11659	--	12592
		СП - 8%			--	--	--	--		933	
90	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,007072	223137,00	--	1578	--	1578	--	1704
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
		Стойка фахверха ТФ3									
91	1109-0302-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 48 м. Монтаж	т конструкций	0,4952	26047,21	12965,32	12899	6420	3183	3496	17707
		НР - 69%; СП - 8%			6656,16	3576,76	3296	1771		1312	
92	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,4317248	262181,00	--	113190	--	113190	--	122245
		СП - 8%			--	--	--	--		9055	
93	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,0239616	468,00	--	11	--	11	--	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
94	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0522496	223137,00	--	11659	--	11659	--	12592
		СП - 8%			--	--	--	--		933	
95	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,007072	223137,00	--	1578	--	1578	--	1704
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
		Стойка фахверха ТФ4									
96	1109-0302-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 48 м. Монтаж	т конструкций	0,4186	26047,21	12965,32	10903	5427	2690	2956	14968
		НР - 69%; СП - 8%			6656,16	3576,76	2786	1497		1109	
97	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,3565536	262181,00	--	93482	--	93482	--	100960
		СП - 8%			--	--	--	--		7479	
98	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,0194688	468,00	--	9	--	9	--	10
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
99	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0522496	223137,00	--	11659	--	11659	--	12592
		СП - 8%			--	--	--	--		933	

100	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,007072	223137,00	--	1578	--	1578	--	1704
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
		Стойка фахверха ТФ5									
101	1109-0302-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 48 м. Монтаж	т конструкций	0,26428	26047,21	12965,32	6884	3426	1699	1866	9450
		НР - 69%; СП - 8%			6656,16	3576,76	1759	945		700	
102	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2050464	262181,00	--	53759	--	53759	--	58060
		СП - 8%			--	--	--	--		4301	
103	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,0104832	468,00	--	5	--	5	--	5
					--	--	--	--		--	
104	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0522496	223137,00	--	11659	--	11659	--	12592
		СП - 8%			--	--	--	--		933	
105	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,007072	223137,00	--	1578	--	1578	--	1704
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
		Стойка фахверха ТФ6									
106	1109-0302-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 48 м. Монтаж	т конструкций	0,13504	26047,21	12965,32	3517	1751	867	953	4829
		НР - 69%; СП - 8%			6656,16	3576,76	899	483		358	
107	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,118872	262181,00	--	31166	--	31166	--	33659
		СП - 8%			--	--	--	--		2493	
108	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,0067392	468,00	--	3	--	3	--	3
					--	--	--	--		--	
109	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0130624	223137,00	--	2915	--	2915	--	3148
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
110	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001768	223137,00	--	395	--	395	--	426
		СП - 8%			--	--	--	--		32	

		Стойка фахверха ТФ7										
111	1109-0302-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 48 м. Монтаж**	т конструкций	0,26388	26047,21	12965,32	6873	3421	1696	1863	9435
		НР - 69%; СП - 8%			6656,16	3576,76	1756	944		699	
112	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,231296	262181,00	--	60641	--	60641	--	65493
		СП - 8%			--	--	--	--		4851	
113	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,0134784	468,00	--	6	--	6	--	7
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
114	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0261248	223137,00	--	5829	--	5829	--	6296
		СП - 8%			--	--	--	--		466	
115	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,003536	223137,00	--	789	--	789	--	852
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
		Стойка фахверха ТФ8									
116	1109-0302-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 48 м. Монтаж**	т конструкций	0,25364	26047,21	12965,32	6607	3289	1630	1791	9069
		НР - 69%; СП - 8%			6656,16	3576,76	1688	907		672	
117	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,2101632	262181,00	--	55101	--	55101	--	59509
		СП - 8%			--	--	--	--		4408	
118	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,0239616	468,00	--	11	--	11	--	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
119	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0261248	223137,00	--	5829	--	5829	--	6296
		СП - 8%			--	--	--	--		466	
120	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,003536	223137,00	--	789	--	789	--	852
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
		Стойка фахверха ТФ9									
121	1109-0302-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 48 м. Монтаж**	т конструкций	0,21132	26047,21	12965,32	5504	2740	1357	1492	7556

		НР - 69%; СП - 8%			6656,16	3576,76	1407	756		560	
122	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1706432	262181,00	--	44739	--	44739	--	48319
		СП - 8%			--	--	--	--		3579	
123	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,0194688	468,00	--	9	--	9	--	10
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
124	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0261248	223137,00	--	5829	--	5829	--	6296
		СП - 8%			--	--	--	--		466	
125	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,003536	223137,00	--	789	--	789	--	852
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
		Стойка фахверха ТФ10									
126	1109-0302-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 48 м. Монтаж	т конструкций	0,12224	26047,21	12965,32	3184	1585	785	863	4371
		НР - 69%; СП - 8%			6656,16	3576,76	814	437		324	
127	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0869856	262181,00	--	22806	--	22806	--	24630
		СП - 8%			--	--	--	--		1824	
128	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,0104832	468,00	--	5	--	5	--	5
					--	--	--	--		--	
129	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0261248	223137,00	--	5829	--	5829	--	6296
		СП - 8%			--	--	--	--		466	
130	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,003536	223137,00	--	789	--	789	--	852
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
131	ТССЦ РК 8.04-08-2018 Т.Ч.Раз.2.4 Т.6.2	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	т	0,0030953	5772,00	--	18	--	18	--	19
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
132	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,0029763	86,99	1,65	1	--	1	--	1
					24,54	0,25	--	--		--	

133	**1113-0301-1502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133**	**м2**	**0,0029763**	**102,54**	**1,65**	**1**	**--**	**1**	**--**	**1**
					24,54	0,25	--	--		--	
		Сетчатое ограждение с калиткой									
134	**86-010602-0201**	**Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м**	**секция**	**90,08**	**39632,00**	**2107,00**	**3570051**	**189799**	**3004799**	**402568**	**4290428**
					4168,00	**743,00**	**375453**	**66929**		**317810**	
34.1	8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-2018	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	90,08	39632,00	2107,00	3570051	189799	3004799	402568	4290428
		НР - 91%; СП - 8%			4168,00	743,00	375453	66929		317810	
135	**86-010605-0403**	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками**	**шт.**	**1**	**70636,00**	**156,00**	**70636**	**156**	**60112**	**9482**	**86528**
					10368,00	**52,00**	**10368**	**52**		**6409**	
35.1	8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2018	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	шт.	1	70636,00	156,00	70636	156	60112	9482	86528
		НР - 91%; СП - 8%			10368,00	52,00	10368	52		6409	
136	**1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Теплицы пленочные. Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц**	**м2 покрытия**	**400**	**159,19**	**0,26**	**63674**	**105**	**16189**	**46955**	**119480**
		НР - 99%; СП - 8%			**118,45**	**0,13**	**47380**	**50**		**8850**	
137	**Прайс-лист**	**Тент**	**м2**	**500**	**1548,21**	**--**	**774107**	**--**	**774107**	**--**	**836036**
		СП - 8%			--	--	--	--		**61929**	
		ПОКРЫТИЕ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ									
138	**1127-0403-0303 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15/19 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа(700 кгс/см2)**	**м2 основания**	**2230,8**	**601,53**	**116,21**	**1341895**	**259237**	**1021218**	**154784**	**1616413**
		НР - 108%; СП - 8%			**27,54**	**36,70**	**61440**	**81878**		**119734**	
139	**1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=4**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303**	**м2 основания**	**2230,8**	**166,40**	**45,99**	**371202**	**102601**	**268601**	**36599**	**440425**
		НР - 108%; СП - 8%			--	**15,19**	--	**33888**		**32624**	
140	**1127-0403-0302 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15/5 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа(700 кгс/см2)**	**м2 основания**	**2230,8**	**751,19**	**182,68**	**1675755**	**407525**	**1197337**	**209214**	**2035767**
		НР - 108%; СП - 8%			**31,78**	**55,06**	**70893**	**122824**		**150798**	

141	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=10	**Вычитается позиция: Основания изщебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303**	м2 основания	2230,8	-440,69	-114,98	-983097	-256503	-726594	-91497	-1160562
		НР - 108%; СП - 8%			--	-37,98	--	-84720		-85968	
142	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15/3 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 основания	2230,8	779,27	164,04	1738387	365943	1301551	202411	2096062
		НР - 108%; СП - 8%			31,78	52,23	70893	116525		155264	
143	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=12	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303**	м2 основания	2230,8	-563,46	-137,98	-1256957	-307804	-949153	-109797	-1476094
		НР - 108%; СП - 8%			--	-45,57	--	-101663		-109340	
144	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	66,924	1166,58	1017,15	78072	68072	1047	25318	111661
		НР - 108%; СП - 8%			133,78	216,51	8953	14490		8271	
145	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	м3	73,6164	2717,00	--	200016	--	200016	--	216017
		СП - 8%			--	--	--	--		16001	
146	86-010703-0102	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса Н-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	м2	2230,8	5775,00	409,00	12882870	912397	10170217	2221341	16312548
					807,00	115,00	1800256	256542		1208337	
46.1	8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	2230,8	5775,00	409,00	12882870	912397	10170217	2221341	16312548
		НР - 108%; СП - 8%			807,00	115,00	1800256	256542		1208337	
		Отмостка									
147	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Устройство отмостки с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	52,8	18706,19	8,16	987687	431	801158	174932	1255628
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	186098	--		93010	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**22266261**	**1776985**	**17839561**	**3301384**	**27613060**
							2649715	**516458**	--	**2045411**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**22195803**				
	Материалы		Тенге				**16166483**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3138529**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1455611**				
	Местные материалы		Тенге				**200016**				
		Накладные расходы	Тенге				**3282312**				

		Сметная прибыль	Тенге				2038249					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27516364					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3045
		Сметная заработная плата	Тенге					3138529				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				70385					
	Материалы		Тенге				17359					
	Всего заработная плата		Тенге					27644				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18					
		Накладные расходы	Тенге				19075					
		Сметная прибыль	Тенге				7157					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				96616					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	Тенге					27644				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				73					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				73					
		Сметная прибыль	Тенге				6					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				78					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				27613059					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3067
		Сметная заработная плата	Тенге					3166173				
		РАЗДЕЛ 5. Благоустройство. Смета 7-3										
		МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ										
148	**86-010805-0102**	**Ворота футбольные игровые**	**комплект**	**4**	**108318,00**	**1807,00**	**433272**	**7228**	**404432**	**21567**	**491226**
					5403,00	**522,00**	**21612**	**2088**		**36387**	
48.1	8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Ворота футбольные игровые	комплект	4	108318,00	1807,00	433272	7228	404432	21567	491226
		НР - 91%; СП - 8%			5403,00	522,00	21612	2088		36387	
149	**86-010209-0102**	**Стойка баскетбольная со щитом**	**комплект**	**2**	**169152,00**	**2530,00**	**338304**	**5060**	**316202**	**12746**	**379134**
					8521,00	**715,00**	**17042**	**1430**		**28084**	
49.1	8601-0209-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Стойка баскетбольная со щитом	комплект	2	169152,00	2530,00	338304	5060	316202	12746	379134
		НР - 69%; СП - 8%			8521,00	715,00	17042	1430		28084	
150	**86-010210-0104**	**Стойки волейбольные с сеткой**	**комплект**	**1**	**60758,00**	**2649,00**	**60758**	**2649**	**51269**	**5261**	**71301**
					6840,00	**785,00**	**6840**	**785**		**5282**	
50.1	8601-0210-0104 УСН РК 8.02-03-2018	Стойки волейбольные с сеткой	комплект	1	60758,00	2649,00	60758	2649	51269	5261	71301
		НР - 69%; СП - 8%			6840,00	785,00	6840	785		5282	
151	**86-010201-0121**	**Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)**	**комплект**	**2**	**691893,00**	**9530,00**	**1383786**	**19060**	**1310072**	**54737**	**1553604**
					27327,00	**2748,00**	**54654**	**5496**		**115082**	
51.1	8601-0201-0121 УСН РК 8.02-03-2018	Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	2	691893,00	9530,00	1383786	19060	1310072	54737	1553604
		НР - 91%; СП - 8%			27327,00	2748,00	54654	5496		115082	
		Ограждение									
152	**86-010602-0306**	**Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м**	**секция**	**75**	**66226,00**	**429,00**	**4966950**	**32175**	**4062075**	**800914**	**6229293**
					11636,00	**99,00**	**872700**	**7425**		**461429**	

52.1	8601-0602-0306 УСН РК 8.02-03-2018	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м *НР - 91%, СП - 8%*	секция	75	66226,00 11636,00	429,00 99,00	4966950 872700	32175 7425	4062075	800914 461429	6229293
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				**7183070** **972848**	**66172** **17224**	**6144050** --	**895225** **646264**	**8724558**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7183070**				
	Материалы		Тенге				**6144050**				
	Всего заработная плата		Тенге					**990072**			
		Накладные расходы	Тенге				**895224**				
		Сметная прибыль	Тенге				**646264**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8724558**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**955**
		Сметная заработная плата	Тенге					**990072**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**8724558**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**955**
		Сметная заработная плата	Тенге					**990072**			
	РАЗДЕЛ 6. По смете Включить										
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
153	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия изплит керамогранитных на растворе.Устройство с при готовлением раствора в построечных условиях (АКТОВЫЙ ЗА)** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 пок рытия**	**108,59**	**3414,25** **998,12**	**127,62** **56,30**	**370753** **108386**	**13858** **6114**	**248509**	**107630** **38271**	**516654**
154	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные.Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**м**	**50**	**1711,12** **260,36**	**12,60** **4,24**	**85556** **13018**	**630** **212**	**71908**	**12436** **7839**	**105832**
155	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**м**	**1200**	**1711,12** **260,36**	**12,60** **4,24**	**2053345** **312432**	**15116** **5091**	**1725797**	**298471** **188145**	**2539962**
156	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	**т конструкций**	**5,4**	**55443,60** **48883,40**	**2643,86** **453,18**	**299395** **263970**	**14277** **2447**	**21148**	**183828** **38658**	**521881**
157	**2106-0405-0701 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб** *СП - 8%*	**т**	**5,4**	**709705,00** --	-- --	**3832407** --	-- --	**3832407**	-- **306593**	**4139000**
158	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** *НР - 90%; СП - 8%*	**м**	**500**	**1071,91** **222,28**	**4,78** **2,30**	**535957** **111142**	**2390** **1150**	**422425**	**101063** **50962**	**687982**
159	**2109-0205-0105 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99** *СП - 8%*	**м**	**500**	**1571,00** --	-- --	**785500** --	-- --	**785500**	-- **62840**	**848340**

160	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без устано вки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих с месей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	100	3899,66	32,89	389966	3289	248556	111752	541856
		НР - 80%; СП - 8%			1381,21	15,69	138121	1569		40137	
161	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионным и составами	м2	1948,29	615,74	4,36	1199641	8499	331011	691364	2042285
		НР - 80%; СП - 8%			441,48	2,09	860131	4073		151280	
162	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,375	20156,73	2394,80	7559	898	5023	1698	9997
		НР - 93%; СП - 8%			4366,86	501,60	1638	188		741	
163	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия изплит керамогранитных на растворе.Устройство с при готовлением раствора в построечных условиях	м2 пок рытия	1518,7	3414,25	127,62	5185220	193818	3475554	1505270	7225729
		НР - 94%; СП - 8%			998,12	56,30	1515848	85502		535239	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
164	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 мдо 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках икоробах	м кабеля	200	317,77	147,15	63554	29431	9043	24299	94881
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	25080	8669		7028	
165	2306-0131-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 1х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,2	100305,00	--	20061	--	20061	--	21666
		СП - 8%			--	--	--	--		1605	
166	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	100	508,87	35,56	50887	3556	12125	26072	83115
		НР - 72%; СП - 8%			352,06	10,05	35206	1005		6157	
167	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	100	171,00	--	17100	--	17100	--	18468
		СП - 8%			--	--	--	--		1368	
		ЩО									
168	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	4047,25	1369,87	8095	2740	147	4454	13552
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	5208	978		1004	
169	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5879,00	--	11758	--	11758	--	12699
		СП - 8%			--	--	--	--		941	
170	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2640,80	26,34	31690	316	16554	10670	45749
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	14820	--		3389	
171	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	492,00	--	5904	--	5904	--	6376

		СП - 8%			--	--	--	--		472	
172	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	4713,37	118,89	9427	238	4249	3601	14070
		НР - 72%; СП - 8%			2470,00	30,45	4940	61		1042	
173	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	1602,00	--	3204	--	3204	--	3460
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
174	1308-0305-0603 РСНБ РК 2015	**Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания**	шт.	24	7451,51	2388,20	178836	57317	27775	95269	296033
		НР - 72%; СП - 8%			3906,00	1607,22	93744	38573		21928	
175	2307-0103-0226 РСНБ РК 2015	**Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1 ГОСТ Р 54350-2011**	шт.	24	5907,00	--	141768	--	141768	--	153109
		СП - 8%			--	--	--	--		11341	
176	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	600	317,77	147,15	190661	88293	27128	72898	284644
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	75240	26007		21085	
177	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,6	269000,00	--	161400	--	161400	--	174312
		СП - 8%			--	--	--	--		12912	
178	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	600	508,87	35,56	305320	21336	72748	156431	498691
		НР - 72%; СП - 8%			352,06	10,05	211236	6029		36940	
179	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**									
		СП - 8%	м	600	32,00	--	19200	--	19200	--	20736
					--	--	--	--		1536	
180	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	6	394,02	3,50	2364	21	78	1636	4321
		НР - 72%; СП - 8%			377,58	1,22	2265	7		320	
181	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки РОНДО С16-184, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	6	351,00	--	2106	--	2106	--	2274
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
182	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	4	469,35	3,50	1877	14	92	1278	3408
		НР - 72%; СП - 8%			442,68	1,22	1771	5		252	

183	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с 3-мя заземляющими контактами РОНДО РС16-201, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 Адо 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	361,00	--	1444	--	1444	--	1560
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
		БЛАГОУСТРОЙСТВО									
184	1127-0602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2275	1289,72	97,14	2934119	221002	2617261	174730	3357558
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,98	95856	65932		248708	
185	1127-0602-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0308	м2 покрытия	2275	571,18	0,08	1299424	186	1298211	1109	1404576
		НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	1027	--		104043	
186	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные марки БР100.20.8. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	110	1235,12	30,44	135863	3349	53431	86768	240441
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	79083	1257		17810	
187	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м3	11,625	37747,00	--	438809	--	438809	--	473914
		СП - 8%			--	--	--	--		35105	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				20780172	680572	16129434	3672727	26409131
							3970162	254870	--	1956231	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1190356				
	Материалы		Тенге				169939				
	Всего заработная плата		Тенге					550845			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				347645				
		Накладные расходы	Тенге				396608				
		Сметная прибыль	Тенге				126957				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1713921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								450
		Сметная заработная плата	Тенге					550845			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15421714				
	Материалы		Тенге				6604824				
	Всего заработная плата		Тенге					3407769			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				785500				
	Местные материалы		Тенге				4331674				
		Накладные расходы	Тенге				3092290				
		Сметная прибыль	Тенге				1481120				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19995124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3010
		Сметная заработная плата	Тенге					3407769			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4131802				
	Материалы		Тенге				21148				
	Всего заработная плата		Тенге					266418			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3832407				

		Накладные расходы	Тенге				183828				
		Сметная прибыль	Тенге				345250				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4660881				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253
		Сметная заработная плата	Тенге					266418			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				36300				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36300				
		Сметная прибыль	Тенге				2904				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				39204				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				26409130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3714
		Сметная заработная плата	Тенге					4225032			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								72163292
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9951610				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3041608			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					942891			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						44090823		
		- Перевозка грузов	Тенге				42538				
		- Накладные расходы	Тенге							9691270	
		- Сметная прибыль	Тенге							5345427	

Итого	72 163 292
В том числе	
СМР	72 163 292
Оборудование	
Временные здания и сооружения 1,5х0,8%	865 960
Всего:	**73 029 252**
В том числе СМР:	73 029 252
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	511 205
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 3 кв 2019г	**73 540 457**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**6 475 179**
Итого:	**80 015 636**
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	**84 008 496**
с понижающим коэфф. К-0,999751326	**83 987 606**
НДС 12%	**10 078 513**
Всего:	**94 066 119**

Заказчик:

КГУ ОСШ им. С.Сейфулина

Директор _____ Омаш С.Ш.

Технадзор:

ТОО "Ақниет-Нур Құрылыс"

Директор _____ Нуралиев Е.А.

Подрядчик:

ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор ТОО "VekStroyCom" _____ Мауленя Ж.Б.

Начальник участка ТОО "VekStroyCom" _____ Назаркулов А.У.

Прораб ТОО "VekStroyCom" _____ Карабеков А.Н.