Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №1 Жилой дом №2 (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №125 от 17.10.2020 г.

## Акт выполненных работ №7 за май 2021 год

2-1-2 Архитектурно-строительные решения работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 4. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | | 60,6666667 | 3647,93 | 262,33 | 221308 | 15915 | 88016 | 113008 | 361061 | |
| | | | | м2 перегородок (за вычетом проемов) | | 1934,79 | 68,2 | 117377 | 4137 | | 26745 | | |
| 2 | 2 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | 0,15444 | 273644 | | 42262 | | 42262 | | 45643 | |
| | | | | т | | | | | | | 3381 | | |
| 3 | 3 | Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | | 135,9166667 | 3647,93 | 262,33 | 495814 | 35655 | 197189 | 253182 | 808916 | |
| | | | | м2 перегородок (за вычетом проемов) | | 1934,79 | 68,2 | 262970 | 9269 | | 59920 | | |
| 4 | 4 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | 0,31987 | 273644 | | 87531 | | 87531 | | 94533 | |
| | | | | т | | | | | | | 7002 | | |
| 5 | 5 | Е11-080201-0110 Изм. и доп. вып. 9 | Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м | | 3 | 21465,49 | 2835,9 | 64396 | 8508 | 36151 | 20385 | 91564 | |
| | | | | м3 кладки | | 6579,2 | 727,2 | 19738 | 2182 | | 6783 | | |
| 6 | 6 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | | 0,04567 | 356849 | 2383,8 | 16297 | 109 | 12497 | 3470 | 21348 | |
| | | | | т металлических изделий | | 80821,2 | 872,64 | 3691 | 40 | | 1581 | | |
| 7 | 7 | Е11-080401-0502 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | | 294,8 | 4023,63 | 232,71 | 1186165 | 68604 | 757931 | 358416 | 1668147 | |
| | | | | м2 перегородок (за вычетом проемов) | | 1219,91 | 87,39 | 359630 | 25763 | | 123566 | | |
| 8 | 9 | Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | | 972,6666667 | 3647,93 | 262,33 | 3548216 | 255157 | 1411153 | 1811860 | 5788882 | |
| | | | | м2 перегородок (за вычетом проемов) | | 1934,79 | 68,2 | 1881906 | 66331 | | 428806 | | |
| 9 | 10 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | 2,33789 | 273644 | | 639750 | | 639750 | | 690930 | |
| | | | | т | | | | | | | 51180 | | |
| 10 | 11 | Е11-080201-0110 Изм. и доп. вып. 9 | Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м | | 50,88 | 21465,49 | 2835,9 | 1092164 | 144291 | 613124 | 345727 | 1552922 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м3 кладки | | 6579,2 | 727,2 | 334750 | 37000 | | 115031 | | |
| 11 | 12 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | | 0,89125 | 356849 | 2383,8 | 318042 | 2125 | 243885 | 67713 | 416615 | |
| | | | | т металлических изделий | | 80821,2 | 872,64 | 72032 | 778 | | 30860 | | |
| 12 | 13 | Е11-080401-0502 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | | 2630,4 | 4023,63 | 232,71 | 10583748 | 612132 | 6762757 | 3198021 | 14884310 | |
| | | | | м2 перегородок (за вычетом проемов) | | 1219,91 | 87,39 | 3208859 | 229873 | | 1102542 | | |
| 13 | 14 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте | м3 | 462,5673511 | 26900,49 | 507,45 | 12443286 | 234729 | 9006899 | 3038718 | 16720565 | |
| | | | | | | 6921,5 | 142,21 | 3201658 | 65781 | | 1238560 | | |
| 14 | 15 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 83,93 | 26900,49 | 507,45 | 2257758 | 42590 | 1634246 | 551357 | 3033844 | |
| | | | | | | 6921,5 | 142,21 | 580921 | 11936 | | 224729 | | |
| 15 | 16 | Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | | 6,8333333 | 3647,93 | 262,33 | 24927 | 1793 | 9914 | 12729 | 40669 | |
| | | | | м2 перегородок (за вычетом проемов) | | 1934,79 | 68,2 | 13221 | 466 | | 3013 | | |
| 16 | 17 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,01372 | 273644 | | 3754 | | 3754 | | 4055 | |
| | | | | | | | | | | | 300 | | |
| 17 | 18 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 6,98 | 26900,49 | 507,45 | 187765 | 3542 | 135911 | 45853 | 252308 | |
| | | | | | | 6921,5 | 142,21 | 48312 | 993 | | 18689 | | |
| 18 | 19 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | | 0,7476 | 83205 | 2383,8 | 62204 | 1782 | 0 | 56799 | 128523 | |
| | | | | т металлических изделий | | 80821,2 | 872,64 | 60422 | 652 | | 9520 | | |
| 19 | 20 | С121-050204-1001 | Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 | т | 0,6436 | 343001 | | 220755 | | 220755 | | 238416 | |
| | | | | | | | | | | | 17660 | | |
| 20 | 21 | С121-050205-0301 | Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм | т | 0,0456 | 269935 | | 12309 | | 12309 | | 13294 | |
| | | | | | | | | | | | 985 | | |
| 21 | 22 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0584 | 262932 | | 15355 | | 15355 | | 16584 | |
| | | | | | | | | | | | 1228 | | |
| 22 | 23 | Е11-070112-0102 | Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами | т болтов | 0,0056 | 197267,18 | 1115,18 | 1105 | 6 | 0 | 1300 | 2597 | |
| | | | | | | 196152 | 597,92 | 1098 | 3 | | 192 | | |
| 23 | 24 | С121-130201-1104 | Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 160 | 33 | | 5280 | | 5280 | | 5702 | |
| | | | | | | | | | | | 422 | | |
| 24 | 25 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/ | м2 | 38,8752 | 99,63 | 2,47 | 3873 | 96 | 1673 | 1461 | 5761 | |
| | | | | | | 54,13 | 0,32 | 2104 | 13 | | 427 | | |
| 25 | 26 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ | м2 | 38,8752 | 83,96 | 1,76 | 3264 | 68 | 1965 | 858 | 4451 | |
| | | | | | | 31,65 | 0,32 | 1230 | 13 | | 330 | | |
| 26 | 27 | Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,020358 | 34543,57 | 10837,04 | 703 | 221 | 79 | 329 | 1115 | |
| | | | | | | 19824,6 | 3597,71 | 404 | 73 | | 83 | | |
| 27 | 28 | С121-050204-1001 | Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 | т | 0,01755 | 343001 | | 6020 | | 6020 | | 6501 | |
| | | | | | | | | | | | 482 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 28 | 29 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,002808 | 262932 | | 738 | | 738 | | 797 | |
| | | | | | | | | | | | 59 | | |
| 29 | 30 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/ | м2 | 1,058616 | 99,63 | 2,47 | 105 | 3 | 46 | 40 | 157 | |
| | | | | | | 54,13 | 0,32 | 57 | 0 | | 12 | | |
| 30 | 31 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ | м2 | 1,058616 | 83,96 | 1,76 | 89 | 2 | 54 | 23 | 121 | |
| | | | | | | 31,65 | 0,32 | 34 | 0 | | 9 | | |
| 31 | 32 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 1,35792 | 83205 | 2383,8 | 112986 | 3237 | 0 | 103168 | 233446 | |
| | | | | | | 80821,2 | 872,64 | 109749 | 1185 | | 17292 | | |
| 32 | 33 | С121-050204-1001 | Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 | т | 1,17072 | 343001 | | 401558 | | 401558 | | 433683 | |
| | | | | | | | | | | | 32125 | | |
| 33 | 34 | С121-050205-0301 | Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм | т | 0,08208 | 269935 | | 22156 | | 22156 | | 23929 | |
| | | | | | | | | | | | 1773 | | |
| 34 | 35 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,10512 | 262932 | | 27639 | | 27639 | | 29851 | |
| | | | | | | | | | | | 2211 | | |
| 35 | 36 | Е11-070112-0102 | Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами | т болтов | 0,01008 | 197267,18 | 1115,18 | 1988 | 11 | 0 | 2340 | 4675 | |
| | | | | | | 196152 | 597,92 | 1977 | 6 | | 346 | | |
| 36 | 37 | С121-130201-1104 | Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 288 | 33 | | 9504 | | 9504 | | 10264 | |
| | | | | | | | | | | | 760 | | |
| 37 | 38 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/ | м2 | 70,61184 | 99,63 | 2,47 | 7035 | 174 | 3039 | 2653 | 10464 | |
| | | | | | | 54,13 | 0,32 | 3822 | 23 | | 775 | | |
| 38 | 39 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ | м2 | 70,61184 | 83,96 | 1,76 | 5928 | 124 | 3569 | 1558 | 8085 | |
| | | | | | | 31,65 | 0,32 | 2235 | 23 | | 599 | | |
| 39 | 40 | Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,05581 | 34543,57 | 10837,04 | 1928 | 605 | 217 | 902 | 3056 | |
| | | | | | | 19824,6 | 3597,71 | 1106 | 201 | | 226 | | |
| 40 | 41 | С121-050204-1001 | Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 | т | 0,04833 | 343001 | | 16577 | | 16577 | | 17903 | |
| | | | | | | | | | | | 1326 | | |
| 41 | 42 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00748 | 262932 | | 1967 | | 1967 | | 2124 | |
| | | | | | | | | | | | 157 | | |
| 42 | 43 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/ | м2 | 2,90212 | 99,63 | 2,47 | 289 | 7 | 125 | 109 | 430 | |
| | | | | | | 54,13 | 0,32 | 157 | 1 | | 32 | | |
| 43 | 44 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ | м2 | 2,90212 | 83,96 | 1,76 | 244 | 5 | 147 | 64 | 332 | |
| | | | | | | 31,65 | 0,32 | 92 | 1 | | 25 | | |
| 44 | 45 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 2,48625 | 83205 | 2383,8 | 206868 | 5927 | 0 | 188894 | 427423 | |
| | | | | | | 80821,2 | 872,64 | 200942 | 2170 | | 31661 | | |
| 45 | 46 | С121-050204-1001 | Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 | т | 2,08845 | 343001 | | 716340 | | 716340 | | 773648 | |
| | | | | | | | | | | | 57307 | | |
| 46 | 47 | С121-050205-0301 | Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм | т | 0,17442 | 269935 | | 47082 | | 47082 | | 50849 | |
| | | | | | | | | | | | 3767 | | |
| 47 | 48 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | 0,22338 | 262932 | | 58734 | | 58734 | | 63432 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | т | | | | | | | 4699 | | |
| 48 | 49 | Е11-070112-0102 | Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами | | 0,02142 | 197267,18 | 1115,18 | 4225 | 24 | 0 | 4973 | 9934 | |
| | | | | т болтов | | 196152 | 597,92 | 4202 | 13 | | 736 | | |
| 49 | 50 | С121-130201-1104 | Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90 | | 612 | 33 | | 20196 | | 20196 | | 21812 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 1616 | | |
| 50 | 51 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/ | | 129,285 | 99,63 | 2,47 | 12881 | 319 | 5564 | 4858 | 19158 | |
| | | | | м2 | | 54,13 | 0,32 | 6999 | 42 | | 1419 | | |
| 51 | 52 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ | | 129,285 | 83,96 | 1,76 | 10855 | 228 | 6535 | 2852 | 14803 | |
| | | | | м2 | | 31,65 | 0,32 | 4092 | 42 | | 1097 | | |
| 52 | 53 | Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | | 0,14544 | 34543,57 | 10837,04 | 5024 | 1576 | 565 | 2351 | 7964 | |
| | | | | т конструкций | | 19824,6 | 3597,71 | 2883 | 523 | | 590 | | |
| 53 | 54 | С121-050204-1001 | Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 | | 0,12236 | 343001 | | 41970 | | 41970 | | 45327 | |
| | | | | т | | | | | | | 3358 | | |
| 54 | 55 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | 0,02308 | 262932 | | 6068 | | 6068 | | 6554 | |
| | | | | т | | | | | | | 485 | | |
| 55 | 56 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/ | | 7,56288 | 99,63 | 2,47 | 754 | 19 | 325 | 284 | 1121 | |
| | | | | м2 | | 54,13 | 0,32 | 409 | 2 | | 83 | | |
| 56 | 57 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ | | 7,56288 | 83,96 | 1,76 | 635 | 13 | 382 | 167 | 866 | |
| | | | | м2 | | 31,65 | 0,32 | 239 | 2 | | 64 | | |
| 57 | 58 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | | 2,39666 | 83205 | 2383,8 | 199414 | 5713 | 0 | 182087 | 412021 | |
| | | | | т металлических изделий | | 80821,2 | 872,64 | 193701 | 2091 | | 30520 | | |
| 58 | 59 | С121-050204-1001 | Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 | | 2,30826 | 343001 | | 791735 | | 791735 | | 855074 | |
| | | | | т | | | | | | | 63339 | | |
| 59 | 60 | С121-050205-0301 | Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм | | 0,03876 | 269935 | | 10463 | | 10463 | | 11300 | |
| | | | | т | | | | | | | 837 | | |
| 60 | 61 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | 0,04964 | 262932 | | 13052 | | 13052 | | 14096 | |
| | | | | т | | | | | | | 1044 | | |
| 61 | 62 | Е11-070112-0102 | Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами | | 0,00476 | 197267,18 | 1115,18 | 939 | 5 | 0 | 1105 | 2208 | |
| | | | | т болтов | | 196152 | 597,92 | 934 | 3 | | 164 | | |
| 62 | 63 | С121-130201-1104 | Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90 | | 136 | 33 | | 4488 | | 4488 | | 4847 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 359 | | |
| 63 | 64 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/ | | 124,62632 | 99,63 | 2,47 | 12417 | 307 | 5363 | 4683 | 18468 | |
| | | | | м2 | | 54,13 | 0,32 | 6746 | 40 | | 1368 | | |
| 64 | 65 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ | | 124,62632 | 83,96 | 1,76 | 10463 | 220 | 6299 | 2750 | 14270 | |
| | | | | м2 | | 31,65 | 0,32 | 3945 | 40 | | 1057 | | |
| 65 | 66 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | | 7,11122 | 83205 | 2383,8 | 591689 | 16952 | 0 | 540277 | 1222523 | |
| | | | | т металлических изделий | | 80821,2 | 872,64 | 574737 | 6206 | | 90557 | | |
| 66 | 67 | С121-050204-1001 | Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 | | 6,83302 | 343001 | | 2343733 | | 2343733 | | 2531231 | |
| | | | | т | | | | | | | 187499 | | |
| 67 | 68 | С121-050205-0301 | Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм | | 0,12198 | 269935 | | 32927 | | 32927 | | 35561 | |
| | | | | т | | | | | | | 2634 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 68 | 69 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,15622 | 262932 | | 41075 | | 41075 | | 44361 | |
| | | | | | | | | | | | 3286 | | |
| 69 | 70 | Е11-070112-0102 | Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами | т болтов | 0,01498 | 197267,18 | 1115,18 | 2955 | 17 | 0 | 3478 | 6948 | |
| | | | | | | 196152 | 597,92 | 2938 | 9 | | 515 | | |
| 70 | 71 | С121-130201-1104 | Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 428 | 33 | | 14124 | | 14124 | | 15254 | |
| | | | | | | | | | | | 1130 | | |
| 71 | 72 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/ | м2 | 369,78344 | 99,63 | 2,47 | 36843 | 912 | 15914 | 13894 | 54797 | |
| | | | | | | 54,13 | 0,32 | 20017 | 120 | | 4059 | | |
| 72 | 73 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ | м2 | 369,78344 | 83,96 | 1,76 | 31046 | 652 | 18690 | 8158 | 42341 | |
| | | | | | | 31,65 | 0,32 | 11704 | 120 | | 3136 | | |
| 73 | 74 | Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 1,50626 | 34543,57 | 10837,04 | 52032 | 16323 | 5847 | 24343 | 82485 | |
| | | | | | | 19824,6 | 3597,71 | 29861 | 5419 | | 6110 | | |
| 74 | 75 | С121-050204-1001 | Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 | т | 1,41266 | 343001 | | 484544 | | 484544 | | 523307 | |
| | | | | | | | | | | | 38764 | | |
| 75 | 76 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0936 | 262932 | | 24610 | | 24610 | | 26579 | |
| | | | | | | | | | | | 1969 | | |
| 76 | 77 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/ | м2 | 78,32552 | 99,63 | 2,47 | 7804 | 193 | 3371 | 2943 | 11607 | |
| | | | | | | 54,13 | 0,32 | 4240 | 25 | | 860 | | |
| 77 | 78 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ | м2 | 78,32552 | 83,96 | 1,76 | 6576 | 138 | 3959 | 1728 | 8968 | |
| | | | | | | 31,65 | 0,32 | 2479 | 25 | | 664 | | |
| 78 | 79 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,24294 | 83205 | 2383,8 | 20214 | 579 | 0 | 18457 | 41765 | |
| | | | | | | 80821,2 | 872,64 | 19635 | 212 | | 3094 | | |
| 79 | 80 | С121-050204-1001 | Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 | т | 0,21702 | 343001 | | 74438 | | 74438 | | 80393 | |
| | | | | | | | | | | | 5955 | | |
| 80 | 81 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,02592 | 262932 | | 6815 | | 6815 | | 7360 | |
| | | | | | | | | | | | 545 | | |
| 81 | 82 | Е11-070112-0102 | Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами | т болтов | 0,00168 | 197267,18 | 1115,18 | 331 | 2 | 0 | 390 | 779 | |
| | | | | | | 196152 | 597,92 | 330 | 1 | | 58 | | |
| 82 | 83 | С121-130201-1104 | Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 48 | 33 | | 1584 | | 1584 | | 1711 | |
| | | | | | | | | | | | 127 | | |
| 83 | 84 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/ | м2 | 12,63288 | 99,63 | 2,47 | 1259 | 31 | 544 | 475 | 1872 | |
| | | | | | | 54,13 | 0,32 | 684 | 4 | | 139 | | |
| 84 | 85 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ | м2 | 12,63288 | 83,96 | 1,76 | 1061 | 22 | 639 | 279 | 1446 | |
| | | | | | | 31,65 | 0,32 | 400 | 4 | | 107 | | |
| 85 | 86 | Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,1326 | 34543,57 | 10837,04 | 4580 | 1437 | 515 | 2143 | 7261 | |
| | | | | | | 19824,6 | 3597,71 | 2629 | 477 | | 538 | | |
| 86 | 87 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,01452 | 262932 | | 3818 | | 3818 | | 4123 | |
| | | | | | | | | | | | 305 | | |
| 87 | 88 | С121-050101-0402 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 | | 0,02968 | 277373 | | 8232 | | 8232 | | 8891 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | т | | | | | | | 659 | | |
| 88 | 89 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/ | | 6,8952 | 99,63 | 2,47 | 687 | 17 | 297 | 259 | 1022 | |
| | | | | м2 | | 54,13 | 0,32 | 373 | 2 | | 76 | | |
| 89 | 90 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ | | 6,8952 | 83,96 | 1,76 | 579 | 12 | 349 | 152 | 790 | |
| | | | | м2 | | 31,65 | 0,32 | 218 | 2 | | 58 | | |
| 90 | 91 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | | 10,03352 | 83205 | 2383,8 | 834839 | 23918 | 0 | 762299 | 1724910 | |
| | | | | т металлических изделий | | 80821,2 | 872,64 | 810921 | 8756 | | 127771 | | |
| 91 | 92 | С121-050204-1001 | Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 | | 8,65032 | 343001 | | 2967068 | | 2967068 | | 3204434 | |
| | | | | т | | | | | | | 237365 | | |
| 92 | 93 | С121-050205-0301 | Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм | | 0,60648 | 269935 | | 163710 | | 163710 | | 176807 | |
| | | | | т | | | | | | | 13097 | | |
| 93 | 94 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | 0,77672 | 262932 | | 204225 | | 204225 | | 220563 | |
| | | | | т | | | | | | | 16338 | | |
| 94 | 95 | Е11-070112-0102 | Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами | | 0,07448 | 197267,18 | 1115,18 | 14692 | 83 | 0 | 17292 | 34543 | |
| | | | | т болтов | | 196152 | 597,92 | 14609 | 45 | | 2559 | | |
| 95 | 96 | С121-130201-1104 | Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90 | | 2128 | 33 | | 70224 | | 70224 | | 75842 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 5618 | | |
| 96 | 97 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/ | | 521,74304 | 99,63 | 2,47 | 51984 | 1287 | 22453 | 19604 | 77315 | |
| | | | | м2 | | 54,13 | 0,32 | 28243 | 169 | | 5727 | | |
| 97 | 98 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ | | 521,74304 | 83,96 | 1,76 | 43805 | 919 | 26371 | 11511 | 59741 | |
| | | | | м2 | | 31,65 | 0,32 | 16514 | 169 | | 4425 | | |
| 98 | 99 | Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | | 0,41314 | 34543,57 | 10837,04 | 14271 | 4477 | 1604 | 6677 | 22624 | |
| | | | | т конструкций | | 19824,6 | 3597,71 | 8190 | 1486 | | 1676 | | |
| 99 | 100 | С121-050204-1001 | Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 | | 0,35136 | 343001 | | 120517 | | 120517 | | 130158 | |
| | | | | т | | | | | | | 9641 | | |
| 100 | 101 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | 0,06178 | 262932 | | 16244 | | 16244 | | 17543 | |
| | | | | т | | | | | | | 1300 | | |
| 101 | 102 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/ | | 21,48328 | 99,63 | 2,47 | 2140 | 53 | 925 | 807 | 3184 | |
| | | | | м2 | | 54,13 | 0,32 | 1163 | 7 | | 236 | | |
| 102 | 103 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ | | 21,48328 | 83,96 | 1,76 | 1804 | 38 | 1086 | 474 | 2460 | |
| | | | | м2 | | 31,65 | 0,32 | 680 | 7 | | 182 | | |
| 103 | 104 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | | 18,59 | 83205 | 2383,8 | 1546781 | 44315 | 0 | 1412380 | 3195894 | |
| | | | | т металлических изделий | | 80821,2 | 872,64 | 1502466 | 16222 | | 236733 | | |
| 104 | 105 | С121-050204-1001 | Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 | | 15,6156 | 343001 | | 5356166 | | 5356166 | | 5784660 | |
| | | | | т | | | | | | | 428493 | | |
| 105 | 106 | С121-050205-0301 | Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм | | 1,30416 | 269935 | | 352038 | | 352038 | | 380202 | |
| | | | | т | | | | | | | 28163 | | |
| 106 | 107 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | 1,67024 | 262932 | | 439160 | | 439160 | | 474292 | |
| | | | | т | | | | | | | 35133 | | |
| 107 | 108 | Е11-070112-0102 | Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами | | 0,16016 | 197267,18 | 1115,18 | 31594 | 179 | 0 | 37184 | 74280 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | т болтов | | 196152 | 597,92 | 31416 | 96 | | 5502 | | |
| 108 | 109 | С121-130201-1104 | Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 4576 | 33 | | 151008 | | 151008 | | 163089 | |
| | | | | | | | | | | | 12081 | | |
| 109 | 110 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/ | м2 | 966,68 | 99,63 | 2,47 | 96315 | 2385 | 41601 | 36322 | 143248 | |
| | | | | | | 54,13 | 0,32 | 52329 | 312 | | 10611 | | |
| 110 | 111 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ | м2 | 966,68 | 83,96 | 1,76 | 81161 | 1703 | 48860 | 21328 | 110687 | |
| | | | | | | 31,65 | 0,32 | 30597 | 312 | | 8199 | | |
| 111 | 112 | Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 1,16227 | 34543,57 | 10837,04 | 40149 | 12596 | 4512 | 18784 | 63647 | |
| | | | | | | 19824,6 | 3597,71 | 23042 | 4182 | | 4715 | | |
| 112 | 113 | С121-050204-1001 | Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 | т | 0,99379 | 343001 | | 340871 | | 340871 | | 368141 | |
| | | | | | | | | | | | 27270 | | |
| 113 | 114 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,16848 | 262932 | | 44299 | | 44299 | | 47843 | |
| | | | | | | | | | | | 3544 | | |
| 114 | 115 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/ | м2 | 60,43804 | 99,63 | 2,47 | 6022 | 149 | 2601 | 2271 | 8956 | |
| | | | | | | 54,13 | 0,32 | 3272 | 20 | | 663 | | |
| 115 | 116 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ | м2 | 60,43804 | 83,96 | 1,76 | 5074 | 106 | 3055 | 1333 | 6920 | |
| | | | | | | 31,65 | 0,32 | 1913 | 20 | | 513 | | |
| 116 | 117 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 15,78976 | 83205 | 2383,8 | 1313787 | 37640 | 0 | 1199631 | 2714492 | |
| | | | | | | 80821,2 | 872,64 | 1276147 | 13779 | | 201073 | | |
| 117 | 118 | С121-050204-1001 | Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 | т | 15,20736 | 343001 | | 5216140 | | 5216140 | | 5633431 | |
| | | | | | | | | | | | 417291 | | |
| 118 | 119 | С121-050205-0301 | Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм | т | 0,25536 | 269935 | | 68931 | | 68931 | | 74445 | |
| | | | | | | | | | | | 5514 | | |
| 119 | 120 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,32704 | 262932 | | 85989 | | 85989 | | 92868 | |
| | | | | | | | | | | | 6879 | | |
| 120 | 121 | Е11-070112-0102 | Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами | т болтов | 0,03136 | 197267,18 | 1115,18 | 6186 | 35 | 0 | 7281 | 14544 | |
| | | | | | | 196152 | 597,92 | 6151 | 19 | | 1077 | | |
| 121 | 122 | С121-130201-1104 | Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 896 | 33 | | 29568 | | 29568 | | 31933 | |
| | | | | | | | | | | | 2365 | | |
| 122 | 123 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/ | м2 | 821,06752 | 99,63 | 2,47 | 81807 | 2026 | 35335 | 30851 | 121671 | |
| | | | | | | 54,13 | 0,32 | 44446 | 265 | | 9013 | | |
| 123 | 124 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ | м2 | 821,06752 | 83,96 | 1,76 | 68935 | 1447 | 41500 | 18115 | 94014 | |
| | | | | | | 31,65 | 0,32 | 25988 | 265 | | 6964 | | |
| 124 | 125 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 49,44624 | 83205 | 2383,8 | 4114174 | 117870 | 0 | 3756691 | 8500535 | |
| | | | | | | 80821,2 | 872,64 | 3996304 | 43149 | | 629669 | | |
| 125 | 126 | С121-050204-1001 | Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 | т | 47,51184 | 343001 | | 16296609 | | 16296609 | | 17600337 | |
| | | | | | | | | | | | 1303729 | | |
| 126 | 127 | С121-050205-0301 | Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм | т | 0,84816 | 269935 | | 228948 | | 228948 | | 247264 | |
| | | | | | | | | | | | 18316 | | |
| 127 | 128 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | 1,08624 | 262932 | | 285607 | | 285607 | | 308456 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | т | | | | | | | 22849 | | |
| 128 | 129 | Е11-070112-0102 | Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами | | 0,10416 | 197267,18 | 1115,18 | 20547 | 116 | 0 | 24182 | 48308 | |
| | | | | т болтов | | 196152 | 597,92 | 20431 | 62 | | 3578 | | |
| 129 | 130 | С121-130201-1104 | Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90 | | 2976 | 33 | | 98208 | | 98208 | | 106065 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 7857 | | |
| 130 | 131 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/ | | 2571,20448 | 99,63 | 2,47 | 256181 | 6343 | 110652 | 96612 | 381016 | |
| | | | | м2 | | 54,13 | 0,32 | 139186 | 831 | | 28223 | | |
| 131 | 132 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ | | 2571,20448 | 83,96 | 1,76 | 215873 | 4530 | 129960 | 56728 | 294409 | |
| | | | | м2 | | 31,65 | 0,32 | 81383 | 831 | | 21808 | | |
| 132 | 133 | Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | | 14,93616 | 34543,57 | 10837,04 | 515948 | 161864 | 57981 | 241389 | 817924 | |
| | | | | т конструкций | | 19824,6 | 3597,71 | 296103 | 53736 | | 60587 | | |
| 133 | 134 | С121-050204-1001 | Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 | | 12,12816 | 343001 | | 4159971 | | 4159971 | | 4492769 | |
| | | | | т | | | | | | | 332798 | | |
| 134 | 135 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | 2,808 | 262932 | | 738313 | | 738313 | | 797378 | |
| | | | | т | | | | | | | 59065 | | |
| 135 | 136 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/ | | 776,68032 | 99,63 | 2,47 | 77384 | 1916 | 33425 | 29183 | 115093 | |
| | | | | м2 | | 54,13 | 0,32 | 42044 | 251 | | 8525 | | |
| 136 | 137 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ | | 776,68032 | 83,96 | 1,76 | 65209 | 1369 | 39257 | 17136 | 88932 | |
| | | | | м2 | | 31,65 | 0,32 | 24583 | 251 | | 6588 | | |
| 137 | 138 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | | 2,25305 | 83205 | 2383,8 | 187465 | 5371 | 0 | 171176 | 387332 | |
| | | | | т металлических изделий | | 80821,2 | 872,64 | 182094 | 1966 | | 28691 | | |
| 138 | 139 | С121-050204-1001 | Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 | | 2,01113 | 343001 | | 689820 | | 689820 | | 745005 | |
| | | | | т | | | | | | | 55186 | | |
| 139 | 140 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | 0,24192 | 262932 | | 63609 | | 63609 | | 68697 | |
| | | | | т | | | | | | | 5089 | | |
| 140 | 141 | Е11-070112-0102 | Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами | | 0,01568 | 197267,18 | 1115,18 | 3093 | 17 | 0 | 3640 | 7272 | |
| | | | | т болтов | | 196152 | 597,92 | 3076 | 9 | | 539 | | |
| 141 | 142 | С121-130201-1104 | Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90 | | 448 | 33 | | 14784 | | 14784 | | 15967 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 1183 | | |
| 142 | 143 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/ | | 117,1586 | 99,63 | 2,47 | 11673 | 289 | 5042 | 4402 | 17361 | |
| | | | | м2 | | 54,13 | 0,32 | 6342 | 38 | | 1286 | | |
| 143 | 144 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ | | 117,1586 | 83,96 | 1,76 | 9836 | 206 | 5922 | 2585 | 13415 | |
| | | | | м2 | | 31,65 | 0,32 | 3708 | 38 | | 994 | | |
| 144 | 145 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | | 6,21506 | 83205 | 2383,8 | 517124 | 14815 | 0 | 472191 | 1068460 | |
| | | | | т металлических изделий | | 80821,2 | 872,64 | 502309 | 5424 | | 79145 | | |
| 145 | 146 | С121-050204-1001 | Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 | | 5,90826 | 343001 | | 2026539 | | 2026539 | | 2188662 | |
| | | | | т | | | | | | | 162123 | | |
| 146 | 147 | С121-050205-0301 | Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм | | 0,13452 | 269935 | | 36312 | | 36312 | | 39217 | |
| | | | | т | | | | | | | 2905 | | |
| 147 | 148 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | 0,17228 | 262932 | | 45298 | | 45298 | | 48922 | |
| | | | | т | | | | | | | 3624 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 148 | 149 | Е11-070112-0102 | Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами | | 0,01652 | 197267,18 | 1115,18 | 3259 | 18 | 0 | 3835 | 7662 | |
| | | | | т болтов | | 196152 | 597,92 | 3240 | 10 | | 568 | | |
| 149 | 150 | С121-130201-1104 | Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90 | | 472 | 33 | | 15576 | | 15576 | | 16822 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 1246 | | |
| 150 | 151 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/ | | 323,18312 | 99,63 | 2,47 | 32200 | 797 | 13908 | 12143 | 47891 | |
| | | | | м2 | | 54,13 | 0,32 | 17495 | 104 | | 3547 | | |
| 151 | 152 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ | | 323,18312 | 83,96 | 1,76 | 27134 | 569 | 16335 | 7130 | 37005 | |
| | | | | м2 | | 31,65 | 0,32 | 10229 | 104 | | 2741 | | |
| 152 | 153 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | | 1,12784 | 83205 | 2383,8 | 93842 | 2689 | 0 | 85688 | 193892 | |
| | | | | т металлических изделий | | 80821,2 | 872,64 | 91153 | 984 | | 14362 | | |
| 153 | 154 | С121-050204-1001 | Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 | | 0,85184 | 343001 | | 292182 | | 292182 | | 315557 | |
| | | | | т | | | | | | | 23375 | | |
| 154 | 155 | С121-050205-0301 | Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм | | 0,01824 | 269935 | | 4924 | | 4924 | | 5318 | |
| | | | | т | | | | | | | 394 | | |
| 155 | 156 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | 0,02336 | 262932 | | 6142 | | 6142 | | 6633 | |
| | | | | т | | | | | | | 491 | | |
| 156 | 157 | Е11-070112-0102 | Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами | | 0,00224 | 197267,18 | 1115,18 | 442 | 2 | 0 | 520 | 1039 | |
| | | | | т болтов | | 196152 | 597,92 | 439 | 1 | | 77 | | |
| 157 | 158 | С121-130201-1104 | Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90 | | 64 | 33 | | 2112 | | 2112 | | 2281 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 169 | | |
| 158 | 159 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/ | | 58,64768 | 99,63 | 2,47 | 5843 | 145 | 2524 | 2204 | 8691 | |
| | | | | м2 | | 54,13 | 0,32 | 3175 | 19 | | 644 | | |
| 159 | 160 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ | | 58,64768 | 83,96 | 1,76 | 4924 | 103 | 2964 | 1294 | 6715 | |
| | | | | м2 | | 31,65 | 0,32 | 1856 | 19 | | 497 | | |
| 160 | 161 | Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | | 1,54461 | 34543,57 | 10837,04 | 53356 | 16739 | 5996 | 24963 | 84585 | |
| | | | | т конструкций | | 19824,6 | 3597,71 | 30621 | 5557 | | 6266 | | |
| 161 | 162 | С121-050204-1001 | Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 | | 1,44711 | 343001 | | 496360 | | 496360 | | 536069 | |
| | | | | т | | | | | | | 39709 | | |
| 162 | 163 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | 0,0975 | 262932 | | 25636 | | 25636 | | 27687 | |
| | | | | т | | | | | | | 2051 | | |
| 163 | 164 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/ | | 80,31972 | 99,63 | 2,47 | 8003 | 198 | 3457 | 3018 | 11902 | |
| | | | | м2 | | 54,13 | 0,32 | 4348 | 26 | | 882 | | |
| 164 | 165 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ | | 80,31972 | 83,96 | 1,76 | 6743 | 142 | 4060 | 1772 | 9197 | |
| | | | | м2 | | 31,65 | 0,32 | 2542 | 26 | | 681 | | |
| | | | Итого по разделу: 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | | 120284248 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 91747650 | 1952593 | 69069423 | 19626649 | 120284248 | |
| | | | | | | | | 20725637 | 633904 | | 8909946 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 0,9 % | | 1 082 558 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 121 366 807 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,08 % | | 1 310 762 | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **122 677 568** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **2 453 551** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **125 131 120** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **15 015 734** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **140 146 854** | |
| | | | **Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости** | | | **0,90** | 798 788 350,08 | | | | | **126 132 168** | |
| | | | **Итого с учетом тендерной скидки, 10%** | | | 0,900 | 718 909 515,07 | | | | | **113 518 952** | |
| | | | *в т.ч. НДС* | | | *12%* | | | | | | *12 162 745* | |

**Заказчик:**

**Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(наименование организации)

**Руководитель**

_____ Нурашев С. С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

**Технический надзор:**

**ТОО "RTA Proffi"**

(наименование организации)

**Директор**

_____ Езмахунов Р.Р.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

**Подрядчик:**

**ТОО "SHEBERBUILD**

(наименование организации)

**Генеральный директор**

_____ Суюндуков М.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

**Авторский надзор ТОО "НИИТЭП"**

_____ Джумангалиев У.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)