Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №1 Жилой дом №3 (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 126 от 17.10. 2020 г .

Акт выполненных работ №7 за май 2021 год

2-1-2 Архитектурно-строительные решения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
1	1	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	60,6666667	3647,93	262,33	221308	15915	88016	113008	361061	
						1934,79	68,2	117377	4137		26745		
2	2	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15444	273644		42262		42262		45643	
											3381		
3	3	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	135,9166667	3647,93	262,33	495814	35655	197189	253182	808916	
						1934,79	68,2	262970	9269		59920		
4	4	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,31987	273644		87531		87531		94533	
											7002		
5	5	Е11-080201-0110 Изм. и доп. вып. 9	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3	21465,49	2835,9	64396	8508	36151	20385	91564	
						6579,2	727,2	19738	2182		6783		
6	6	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04567	356849	2383,8	16297	109	12497	3470	21348	
						80821,2	872,64	3691	40		1581		
7	7	Е11-080401-0502 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	294,8	4023,63	232,71	1186165	68604	757931	358416	1668147	
						1219,91	87,39	359630	25763		123566		
8	9	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	972,6666667	3647,93	262,33	3548216	255157	1411153	1811860	5788882	
						1934,79	68,2	1881906	66331		428806		
9	10	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,33789	273644		639750		639750		690930	
											51180		
10	11	Е11-080201-0110 Изм. и доп. вып. 9	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	50,88	21465,49	2835,9	1092164	144291	613124	345727	1552922	
						6579,2	727,2	334750	37000		115031		
11	12	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,89125	356849	2383,8	318042	2125	243885	67713	416615	
						80821,2	872,64	72032	778		30860		
12	13	Е11-080401-0502 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2630,4	4023,63	232,71	10583748	612132	6762757	3198021	14884310	
						1219,91	87,39	3208859	229873		1102542		
13	14	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	188,37948	26900,49	507,45	5067499	95593	3668039	1237511	6809411	
						6921,5	142,21	1303868	26789		504401		
14	15	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	83,93	26900,49	507,45	2257758	42590	1634246	551357	3033844	
						6921,5	142,21	580921	11936		224729		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	16	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		6,8333333	3647,93	262,33	24927	1793	9914	12729	40669	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			1934,79	68,2	13221	466		3013		
16	17	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01372	273644		3754		3754	300	4055	
17	18	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	6,98	26900,49	507,45	187765	3542	135911	45853	252308	
						6921,5	142,21	48312	993		18689		
18	19	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,7476	83205	2383,8	62204	1782	0	56799	128523	
			т металлических изделий			80821,2	872,64	60422	652		9520		
19	20	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,6436	343001		220755		220755	17660	238416	
20	21	С121-050205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,0456	269935		12309		12309	985	13294	
21	22	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0584	262932		15355		15355	1228	16584	
22	23	Е11-070112-0102	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,0056	197267,18	1115,18	1105	6	0	1300	2597	
						196152	597,92	1098	3		192		
23	24	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	160	33		5280		5280	422	5702	
24	25	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	38,8752	99,63	2,47	3873	96	1673	1461	5761	
						54,13	0,32	2104	13		427		
25	26	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	38,8752	83,96	1,76	3264	68	1965	858	4451	
						31,65	0,32	1230	13		330		
26	27	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,020358	34543,57	10837,04	703	221	79	329	1115	
						19824,6	3597,71	404	73		83		
27	28	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,01755	343001		6020		6020	482	6501	
28	29	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002808	262932		738		738	59	797	
29	30	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	1,058616	99,63	2,47	105	3	46	40	157	
						54,13	0,32	57	0		12		
30	31	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	1,058616	83,96	1,76	89	2	54	23	121	
						31,65	0,32	34	0		9		
31	32	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		1,35792	83205	2383,8	112986	3237	0	103168	233446	
			т металлических изделий			80821,2	872,64	109749	1185		17292		
32	33	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	1,17072	343001		401558		401558	32125	433683	
33	34	С121-050205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,08208	269935		22156		22156	1773	23929	
34	35	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10512	262932		27639		27639	2211	29851	
35	36	Е11-070112-0102	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,01008	197267,18	1115,18	1988	11	0	2340	4675	
						196152	597,92	1977	6		346		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	37	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	288	33		9504		9504		10264	
											760		
37	38	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	70,61184	99,63	2,47	7035	174	3039	2653	10464	
						54,13	0,32	3822	23		775		
38	39	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	70,61184	83,96	1,76	5928	124	3569	1558	8085	
						31,65	0,32	2235	23		599		
39	40	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,05581	34543,57	10837,04	1928	605	217	902	3056	
						19824,6	3597,71	1106	201		226		
40	41	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,04833	343001		16577		16577		17903	
											1326		
41	42	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00748	262932		1967		1967		2124	
											157		
42	43	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	2,90212	99,63	2,47	289	7	125	109	430	
						54,13	0,32	157	1		32		
43	44	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	2,90212	83,96	1,76	244	5	147	64	332	
						31,65	0,32	92	1		25		
44	45	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,48625	83205	2383,8	206868	5927	0	188894	427423	
						80821,2	872,64	200942	2170		31661		
45	46	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	2,08845	343001		716340		716340		773648	
											57307		
46	47	С121-050205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,17442	269935		47082		47082		50849	
											3767		
47	48	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,22338	262932		58734		58734		63432	
											4699		
48	49	Е11-070112-0102	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,02142	197267,18	1115,18	4225	24	0	4973	9934	
						196152	597,92	4202	13		736		
49	50	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	612	33		20196		20196		21812	
											1616		
50	51	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	129,285	99,63	2,47	12881	319	5564	4858	19158	
						54,13	0,32	6999	42		1419		
51	52	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	129,285	83,96	1,76	10855	228	6535	2852	14803	
						31,65	0,32	4092	42		1097		
52	53	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,14544	34543,57	10837,04	5024	1576	565	2351	7964	
						19824,6	3597,71	2883	523		590		
53	54	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,12236	343001		41970		41970		45327	
											3358		
54	55	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02308	262932		6068		6068		6554	
											485		
55	56	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	7,56288	99,63	2,47	754	19	325	284	1121	
						54,13	0,32	409	2		83		
56	57	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	7,56288	83,96	1,76	635	13	382	167	866	
						31,65	0,32	239	2		64		
57	58	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,39666	83205	2383,8	199414	5713	0	182087	412021	
						80821,2	872,64	193701	2091		30520		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	59	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	2,30826	343001		791735		791735	63339	855074	
59	60	С121-050205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,03876	269935		10463		10463	837	11300	
60	61	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04964	262932		13052		13052	1044	14096	
61	62	Е11-070112-0102	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,00476	197267,18	1115,18	939	5	0	1105	2208	
						196152	597,92	934	3		164		
62	63	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	136	33		4488		4488	359	4847	
63	64	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	124,62632	99,63	2,47	12417	307	5363	4683	18468	
						54,13	0,32	6746	40		1368		
64	65	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	124,62632	83,96	1,76	10463	220	6299	2750	14270	
						31,65	0,32	3945	40		1057		
65	66	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	7,11122	83205	2383,8	591689	16952	0	540277	1222523	
						80821,2	872,64	574737	6206		90557		
66	67	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	6,83302	343001		2343733		2343733	187499	2531231	
67	68	С121-050205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,12198	269935		32927		32927	2634	35561	
68	69	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,15622	262932		41075		41075	3286	44361	
69	70	Е11-070112-0102	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,01498	197267,18	1115,18	2955	17	0	3478	6948	
						196152	597,92	2938	9		515		
70	71	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	428	33		14124		14124	1130	15254	
71	72	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	369,78344	99,63	2,47	36843	912	15914	13894	54797	
						54,13	0,32	20017	120		4059		
72	73	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	369,78344	83,96	1,76	31046	652	18690	8158	42341	
						31,65	0,32	11704	120		3136		
73	74	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,50626	34543,57	10837,04	52032	16323	5847	24343	82485	
						19824,6	3597,71	29861	5419		6110		
74	75	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	1,41266	343001		484544		484544	38764	523307	
75	76	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0936	262932		24610		24610	1969	26579	
76	77	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	78,32552	99,63	2,47	7804	193	3371	2943	11607	
						54,13	0,32	4240	25		860		
77	78	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	78,32552	83,96	1,76	6576	138	3959	1728	8968	
						31,65	0,32	2479	25		664		
78	79	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,24294	83205	2383,8	20214	579	0	18457	41765	
						80821,2	872,64	19635	212		3094		
79	80	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76		0,21702	343001		74438		74438		80393	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							5955		
80	81	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,02592	262932		6815		6815		7360	
				т							545		
81	82	Е11-070112-0102	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами		0,00168	197267,18	1115,18	331	2	0	390	779	
				т болтов		196152	597,92	330	1		58		
82	83	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90		48	33		1584		1584		1711	
				шт.							127		
83	84	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/		12,63288	99,63	2,47	1259	31	544	475	1872	
				м2		54,13	0,32	684	4		139		
84	85	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/		12,63288	83,96	1,76	1061	22	639	279	1446	
				м2		31,65	0,32	400	4		107		
85	86	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,1326	34543,57	10837,04	4580	1437	515	2143	7261	
				т конструкций		19824,6	3597,71	2629	477		538		
86	87	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,01452	262932		3818		3818		4123	
				т							305		
87	88	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,02968	277373		8232		8232		8891	
				т							659		
88	89	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/		6,8952	99,63	2,47	687	17	297	259	1022	
				м2		54,13	0,32	373	2		76		
89	90	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/		6,8952	83,96	1,76	579	12	349	152	790	
				м2		31,65	0,32	218	2		58		
90	91	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		10,03352	83205	2383,8	834839	23918	0	762299	1724910	
				т металлических изделий		80821,2	872,64	810921	8756		127771		
91	92	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76		8,65032	343001		2967068		2967068		3204434	
				т							237365		
92	93	С121-050205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм		0,60648	269935		163710		163710		176807	
				т							13097		
93	94	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,77672	262932		204225		204225		220563	
				т							16338		
94	95	Е11-070112-0102	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами		0,07448	197267,18	1115,18	14692	83	0	17292	34543	
				т болтов		196152	597,92	14609	45		2559		
95	96	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90		2128	33		70224		70224		75842	
				шт.							5618		
96	97	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/		521,74304	99,63	2,47	51984	1287	22453	19604	77315	
				м2		54,13	0,32	28243	169		5727		
97	98	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/		521,74304	83,96	1,76	43805	919	26371	11511	59741	
				м2		31,65	0,32	16514	169		4425		
98	99	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,41314	34543,57	10837,04	14271	4477	1604	6677	22624	
				т конструкций		19824,6	3597,71	8190	1486		1676		
99	100	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76		0,35136	343001		120517		120517		130158	
				т							9641		
100	101	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,06178	262932		16244		16244		17543	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1300		
101	102	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	21,48328	99,63	2,47	2140	53	925	807	3184	
						54,13	0,32	1163	7		236		
102	103	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	21,48328	83,96	1,76	1804	38	1086	474	2460	
						31,65	0,32	680	7		182		
103	104	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	18,59	83205	2383,8	1546781	44315	0	1412380	3195894	
						80821,2	872,64	1502466	16222		236733		
104	105	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	15,6156	343001		5356166		5356166		5784660	
											428493		
105	106	С121-050205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	1,30416	269935		352038		352038		380202	
											28163		
106	107	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,67024	262932		439160		439160		474292	
											35133		
107	108	Е11-070112-0102	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,16016	197267,18	1115,18	31594	179	0	37184	74280	
						196152	597,92	31416	96		5502		
108	109	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	4576	33		151008		151008		163089	
											12081		
109	110	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	966,68	99,63	2,47	96315	2385	41601	36322	143248	
						54,13	0,32	52329	312		10611		
110	111	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	966,68	83,96	1,76	81161	1703	48860	21328	110687	
						31,65	0,32	30597	312		8199		
111	112	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,16227	34543,57	10837,04	40149	12596	4512	18784	63647	
						19824,6	3597,71	23042	4182		4715		
112	113	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,99379	343001		340871		340871		368141	
											27270		
113	114	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,16848	262932		44299		44299		47843	
											3544		
114	115	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	60,43804	99,63	2,47	6022	149	2601	2271	8956	
						54,13	0,32	3272	20		663		
115	116	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	60,43804	83,96	1,76	5074	106	3055	1333	6920	
						31,65	0,32	1913	20		513		
116	117	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	15,78976	83205	2383,8	1313787	37640	0	1199631	2714492	
						80821,2	872,64	1276147	13779		201073		
117	118	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	15,20736	343001		5216140		5216140		5633431	
											417291		
118	119	С121-050205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,25536	269935		68931		68931		74445	
											5514		
119	120	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,32704	262932		85989		85989		92868	
											6879		
120	121	Е11-070112-0102	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,03136	197267,18	1115,18	6186	35	0	7281	14544	
						196152	597,92	6151	19		1077		
121	122	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	896	33		29568		29568		31933	
											2365		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	123	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	821,06752	99,63	2,47	81807	2026	35335	30851	121671	
						54,13	0,32	44446	265		9013		
123	124	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	821,06752	83,96	1,76	68935	1447	41500	18115	94014	
						31,65	0,32	25988	265		6964		
124	125	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	49,44624	83205	2383,8	4114174	117870	0	3756691	8500535	
						80821,2	872,64	3996304	43149		629669		
125	126	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	47,51184	343001		16296609		16296609		17600337	
											1303729		
126	127	С121-050205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,84816	269935		228948		228948		247264	
											18316		
127	128	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,08624	262932		285607		285607		308456	
											22849		
128	129	Е11-070112-0102	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,10416	197267,18	1115,18	20547	116	0	24182	48308	
						196152	597,92	20431	62		3578		
129	130	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	2976	33		98208		98208		106065	
											7857		
130	131	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	2571,20448	99,63	2,47	256181	6343	110652	96612	381016	
						54,13	0,32	139186	831		28223		
131	132	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	2571,20448	83,96	1,76	215873	4530	129960	56728	294409	
						31,65	0,32	81383	831		21808		
132	133	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	14,93616	34543,57	10837,04	515948	161864	57981	241389	817924	
						19824,6	3597,71	296103	53736		60587		
133	134	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	12,12816	343001		4159971		4159971		4492769	
											332798		
134	135	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,808	262932		738313		738313		797378	
											59065		
135	136	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	776,68032	99,63	2,47	77384	1916	33425	29183	115093	
						54,13	0,32	42044	251		8525		
136	137	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	776,68032	83,96	1,76	65209	1369	39257	17136	88932	
						31,65	0,32	24583	251		6588		
137	138	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,25305	83205	2383,8	187465	5371	0	171176	387332	
						80821,2	872,64	182094	1966		28691		
138	139	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	2,01113	343001		689820		689820		745005	
											55186		
139	140	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,24192	262932		63609		63609		68697	
											5089		
140	141	Е11-070112-0102	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,01568	197267,18	1115,18	3093	17	0	3640	7272	
						196152	597,92	3076	9		539		
141	142	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	448	33		14784		14784		15967	
											1183		
142	143	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	117,1586	99,63	2,47	11673	289	5042	4402	17361	
						54,13	0,32	6342	38		1286		
143	144	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	117,1586	83,96	1,76	9836	206	5922	2585	13415	
						31,65	0,32	3708	38		994		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
144	145	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		6,21506	83205	2383,8	517124	14815	0	472191	1068460	
			т металлических изделий			80821,2	872,64	502309	5424		79145		
145	146	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	5,90826	343001		2026539		2026539		2188662	
											162123		
146	147	С121-050205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,13452	269935		36312		36312		39217	
											2905		
147	148	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,17228	262932		45298		45298		48922	
											3624		
148	149	Е11-070112-0102	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,01652	197267,18	1115,18	3259	18	0	3835	7662	
						196152	597,92	3240	10		568		
149	150	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	472	33		15576		15576		16822	
											1246		
150	151	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	323,18312	99,63	2,47	32200	797	13908	12143	47891	
						54,13	0,32	17495	104		3547		
151	152	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	323,18312	83,96	1,76	27134	569	16335	7130	37005	
						31,65	0,32	10229	104		2741		
152	153	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		1,12784	83205	2383,8	93842	2689	0	85688	193892	
			т металлических изделий			80821,2	872,64	91153	984		14362		
153	154	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,85184	343001		292182		292182		315557	
											23375		
154	155	С121-050205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,01824	269935		4924		4924		5318	
											394		
155	156	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02336	262932		6142		6142		6633	
											491		
156	157	Е11-070112-0102	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,00224	197267,18	1115,18	442	2	0	520	1039	
						196152	597,92	439	1		77		
157	158	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	64	33		2112		2112		2281	
											169		
158	159	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	58,64768	99,63	2,47	5843	145	2524	2204	8691	
						54,13	0,32	3175	19		644		
159	160	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	58,64768	83,96	1,76	4924	103	2964	1294	6715	
						31,65	0,32	1856	19		497		
160	161	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,54461	34543,57	10837,04	53356	16739	5996	24963	84585	
						19824,6	3597,71	30621	5557		6266		
161	162	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	1,44711	343001		496360		496360		536069	
											39709		
162	163	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0975	262932		25636		25636		27687	
											2051		
163	164	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	14,94972	99,63	2,47	1490	37	643	562	2215	
						54,13	0,32	809	5		164		
164	167	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,051	343001		17493		17493		18892	
											1399		
			Итого по разделу: 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									110373100	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**84376098**	**1813154**	**63741181**	**17821214**	**110373100**	
								18821766	**594865**		**8175787**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**993358**					
			Итого с временными									**111366458**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**1202758**					
			Итого с зимними удорожаниями									**112569216**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2251384**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**114820600**	
			НДС			**12 %**		**13778472**					
			Итого с НДС									**128599072**	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			**0,9**	**801864995,9**					**115739165**	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			**0,9**						**104165248**	
			в т.ч. НДС			*0,12*						*11160562*	

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"

(наименование организации)

Руководитель

_____ Нурашев С. С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор:

ТОО "RTA Proffi"

(наименование организации)

Директор

_____ Ермахунов Р.Р.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор ТОО "НИИТЭП"

_____ Джумангалиев У.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

(наименование организации)

Генеральный директор

_____ Суюндуков М.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)