Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD", БИН 070240017648, г.Алматы, пр.Жибек жолы, 135**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, расположенного по адресу: мкр."Жас-Канат", Турксибского района, города Алматы. Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №1 Жилой дом №4 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №4**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 132 от 17.10.2020 г.

Акт выполненных работ №4 за Март 2021 год

за 2-1-1 Конструкции железобетонные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 31.03.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 51. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	E11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		9137,517249	163,53	153,47	1494219	1402368	0	359318	2001821	
				м3 грунта		10,05	44,56	91852	407202		148283		
2	2	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		162,85269	2415,34	0	393344	0	0	283208	730676	
				м3 грунта		2415,34	0	393344	0		54124		
3	3	E11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		5700	520,26	518,29	2965472	2954270	707	727641	3988563	
				м3 грунтовой подушки		1,84	175,46	10496	1000117		295449		
4	4	C121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		4275	1447		6185925		6185925		6680799	
				м3							494874		
5	5	E11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1054,6992	40,44	40,44	42649	42649	0	10696	57612	
				м3 грунта		0	14,08	0	14855		4268		
6	6	E11-010104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		1054,6992	19,49	19,49	20555	20555	0	5155	27767	
				м3 грунта		0	6,79	0	7160		2057		
7	7	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		263,6748	955,8	0	252020	0	0	181455	468153	
				м3 грунта		955,8	0	252020	0		34678		
8	8	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1054,6992	185,46	83,19	195607	87736	0	109880	329926	
				м3 уплотненного грунта		102,28	42,42	107870	44740		24439		
			Итого по разделу: 51. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									14285317	
			Раздел: 52. ФУНДАМЕНТЫ										
9	9	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		117,8	16983,34	1145,48	2000637	134937	1685678	195227	2371534	
				м3		1528,2	292,98	180022	34513		175669		
10	10	E11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		1151,8	19472,52	1763,74	22428453	2031477	17607466	3033045	27498419	
				м3		2421,87	471,88	2789510	543507		2036920		
11	11	C121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		66,67714	222453		14832530		14832530		16019132	
				т							1186602		
12	12	E11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,03592	742661,14	1441,14	26676	52	23529	2840	31877	
				т		86188	685,71	3096	25		2361		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,03016	5772		174		174	14	188	
14	14	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	178,9	929,86 337,5	20,28 3,23	166351 60379	3629 578	102343	56691 17843	240885	
15	15	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,5788	23923,06 22200,84	1434,22 461,8	85616 79452	5133 1653	1031	73806 12754	172175	
16	16	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	8,35064	24187,24 22838,64	1060,6 392,53	201979 190717	8857 3278	2405	176536 30281	408796	
17	17	С121-050301-3302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	6,10144	223434		1363269		1363269	109062	1472331	
18	18	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	7,53764	222453		1676771		1676771	134142	1810912	
19	19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0522	226837		238678		238678	19094	257772	
20	20	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,28888	249298		72017		72017	5761	77779	
21	21	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,28888	5772		1667		1667	133	1801	
22	22	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,92	16983,34 1528,2	1145,48 292,98	49591 4462	3345 856	41784	4839 4354	58785	
23	23	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	12	31286,97 10188,15	3371,27 1339,59	375444 122258	40455 16075	212731	125883 40106	541433	
24	24	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10756	226837		24399		24399	1952	26350	
25	25	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,11152	222453		24808		24808	1985	26793	
26	26	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	54,264	929,86 337,5	20,28 3,23	50458 18314	1101 175	31043	17195 5412	73065	
			Итого по разделу: 52. ФУНДАМЕНТЫ									51090027	
			Раздел: 53. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ										
27	27	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	7,69812	41428,87 38211,21	1737,22 404	318924 294154	13373 3110	11397	270511 47155	636590	
28	28	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	288	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	1280951 472947	539546 131338	268458	549900 146468	1977319	
29	29	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	288	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	746005 359450	386554 94245	0	412863 92709	1251577	
30	30	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	72	24041,14 2701,78	5015,89 1210,06	1730962 194528	361144 87124	1175290	256304 158981	2146247	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39846	226837		90385		90385	7231	97616	
32	32	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	7,29966	222453		1623831		1623831	129907	1753738	
33	33	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	175,60125	929,86 / 337,5	20,28 / 3,23	163284 / 59266	3562 / 568	100456	55645 / 17514	236444	
			Итого по разделу: 53. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ									8099531	
			Раздел: 54. КОЛОННЫ										
34	34	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм	т	2,8654098	49872,54 / 44709,84	2889,42 / 630,24	142905 / 128112	8279 / 1806	6514	118225 / 20890	282021	
35	35	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	2,0599982	51660,93 / 46498,23	2889,42 / 630,24	106421 / 95786	5952 / 1298	4683	88347 / 15581	210350	
36	36	Е11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм	т	7,1142718	40293,74 / 35214,48	2836,7 / 646,4	286661 / 250525	20181 / 4599	15954	232163 / 41506	560329	
37	37	Е11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	5,1145842	41702,32 / 36623,06	2836,7 / 646,4	213290 / 187312	14509 / 3306	11470	173462 / 30940	417692	
38	38	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	449,92	1964,84 / 605	955,33 / 228,99	884020 / 272202	429823 / 103026	181995	341458 / 98038	1323516	
39	39	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	323,456	1989,04 / 629,2	955,33 / 228,99	643366 / 203519	309008 / 74067	130839	252604 / 71678	967648	
40	40	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	449,92	513,37 / 148,83	364,54 / 88,88	230975 / 66962	164014 / 39989	0	97325 / 26264	354564	
41	41	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	323,456	519,32 / 154,78	364,54 / 88,88	167978 / 50066	117913 / 28749	0	71721 / 19176	258875	
42	42	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	45,0096852	23918,5 / 3840,73	3743,94 / 903,18	1076564 / 172870	168513 / 40652	735181	194305 / 101670	1372539	
43	43	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	32,3583148	24072,13 / 3994,36	3743,94 / 903,18	778934 / 129251	121147 / 29225	528535	144213 / 73852	996999	
44	44	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,611824	226837		819295		819295	65544	884839	
45	45	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,254	255874		320866		320866	25669	346535	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	46	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,059584	222453		13255		13255	1060	14315	
47	47	С121-050301-3302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	12,228856	223434		2732342		2732342	218587	2950930	
48	48	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм	т	0,6051421	49872,54 44709,84	2889,42 630,24	30180 27056	1749 381	1376	24968 4412	59560	
49	49	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,5102819	51660,93 46498,23	2889,42 630,24	26362 23727	1474 322	1160	21884 3860	52106	
50	50	Е11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм	т	1,4974301	40293,74 35214,48	2836,7 646,4	60337 52731	4248 968	3358	48866 8736	117940	
51	51	Е11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,2626979	41702,32 36623,06	2836,7 646,4	52657 46244	3582 816	2832	42825 7639	103121	
52	52	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	94,72	1964,84 605	955,33 228,99	186109 57306	90489 21690	38315	71886 20640	278635	
53	53	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	79,872	1989,04 629,2	955,33 228,99	158868 50256	76304 18290	32309	62376 17700	238944	
54	54	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	94,72	513,37 148,83	364,54 88,88	48626 14097	34529 8419	0	20489 5529	74645	
55	55	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	79,872	519,32 154,78	364,54 88,88	41479 12363	29117 7099	0	17710 4735	63925	
56	56	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	9,4789443	23918,5 3840,73	3743,94 903,18	226722 36406	35489 8561	154828	40920 21411	289054	
57	57	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	7,9930557	24072,13 3994,36	3743,94 903,18	192410 31927	29925 7219	130557	35623 18243	246276	
58	58	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,81488	226837		184845		184845	14788	199633	
59	59	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,288	255874		73692		73692	5895	79587	
60	60	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,012544	222453		2790		2790	223	3014	
61	61	С121-050301-3302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016		2,760128	223434		616706		616706		666043	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							49337		
			Итого по разделу: 54. КОЛОННЫ									13413635	
			Раздел: 55. РИГЕЛИ										
62	62	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,90204	31463,98 18098,64	6032,81 1389,76	28382 16326	5442 1254	6614	15997 3550	47929	
63	63	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,9774	32187,92 18822,59	6032,81 1389,76	31460 18397	5896 1358	7167	17978 3955	53393	
64	64	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	17,68	5140,45 2041,88	2217,25 540,55	90883 36100	39201 9557	15582	41548 10595	143026	
65	65	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	17,68	5222,13 2123,56	2217,25 540,55	92327 37544	39201 9557	15582	42862 10815	146005	
66	66	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	17,68	2726,14 1055,88	1670,26 407,23	48198 18668	29530 7200	0	23540 5739	77477	
67	67	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	17,68	2768,37 1098,12	1670,26 407,23	48945 19415	29530 7200	0	24219 5853	79017	
68	68	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	4,24	20293,96 1614,98	2357,45 568,67	86046 6848	9996 2411	69203	8425 7558	102030	
69	69	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	4,24	20358,56 1679,58	2357,45 568,67	86320 7121	9996 2411	69203	8675 7600	102595	
70	70	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5128	226837		116322		116322	9306	125628	
71	71	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,15528	222453		34543		34543	2763	37306	
72	72	С121-050301-3302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	1,1336	223434		253285		253285	20263	273548	
73	73	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,15072	249298		37574		37574	3006	40580	
74	74	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,15072	5772		870		870	70	940	
75	75	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,10796	31463,98 18098,64	6032,81 1389,76	34861 20053	6684 1540	8124	19649 4361	58871	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	76	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На выкоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,18332	32187,92	6032,81	38089	7139	8677	21765	64642	
						18822,59	1389,76	22273	1645		4788		
77	77	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	21,08	5140,45	2217,25	108361	46740	18578	49538	170531	
						2041,88	540,55	43043	11395		12632		
78	78	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На выкоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	21,08	5222,13	2217,25	110082	46740	18578	51105	174082	
						2123,56	540,55	44765	11395		12895		
79	79	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	21,08	2726,14	1670,26	57467	35209	0	28067	92376	
						1055,88	407,23	22258	8584		6843		
80	80	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На выкоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	21,08	2768,37	1670,26	58357	35209	0	28877	94213	
						1098,12	407,23	23148	8584		6979		
81	81	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	5,04	20293,96	2357,45	102282	11882	82260	10015	121280	
						1614,98	568,67	8140	2866		8984		
82	82	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На выкоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	5,04	20358,56	2357,45	102607	11882	82260	10311	121952	
						1679,58	568,67	8465	2866		9033		
83	83	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,71744	226837		162742		162742		175761	
											13019		
84	84	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,18056	222453		40166		40166		43379	
											3213		
85	85	С121-050301-3302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	1,31792	223434		294468		294468		318026	
											23557		
86	86	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,15072	249298		37574		37574		40580	
											3006		
87	87	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,15072	5772		870		870		940	
											70		
88	88	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,26692	31463,98	6032,81	71326	13676	16622	40203	120451	
						18098,64	1389,76	41028	3150		8922		
89	89	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На выкоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	2,34228	32187,92	6032,81	75393	14131	17175	43082	127953	
						18822,59	1389,76	44088	3255		9478		
90	90	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	40,46	5140,45	2217,25	207983	89710	35658	95082	327309	
						2041,88	540,55	82615	21871		24245		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	91	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	40,46	5222,13	2217,25	211287	89710	35658	98089	334126	
						2123,56	540,55	85919	21871		24750		
92	92	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	40,46	2726,14	1670,26	110300	67579	0	53870	177303	
						1055,88	407,23	42721	16477		13134		
93	93	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	40,46	2768,37	1670,26	112008	67579	0	55425	180828	
						1098,12	407,23	44430	16477		13395		
94	94	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	9,8	20293,96	2357,45	198881	23103	159951	19474	235823	
						1614,98	568,67	15827	5573		17468		
95	95	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	9,8	20358,56	2357,45	199514	23103	159951	20050	237129	
						1679,58	568,67	16460	5573		17565		
96	96	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,46376	226837		332035		332035		358598	
											26563		
97	97	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,3788	222453		84265		84265		91006	
											6741		
98	98	С121-050301-3302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	2,69128	223434		601323		601323		649429	
											48106		
99	99	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,15072	249298		37574		37574		40580	
											3006		
100	100	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,15072	5772		870		870		940	
											70		
101	101	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,33624	32187,92	6032,81	10823	2028	2465	6185	18368	
						18822,59	1389,76	6329	467		1361		
102	102	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	3,264	5222,13	2217,25	17045	7237	2877	7913	26955	
						2123,56	540,55	6931	1764		1997		
103	103	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	3,264	2768,37	1670,26	9036	5452	0	4471	14588	
						1098,12	407,23	3584	1329		1081		
104	104	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	1,6	20358,56	2357,45	32574	3772	26114	3273	38715	
						1679,58	568,67	2687	910		2868		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	105	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,097328	226837		22078		22078	1766	23844	
106	106	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,028784	222453		6403		6403	512	6915	
107	107	С121-050301-3302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,210128	223434		46950		46950	3756	50706	
108	108	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,030144	249298		7515		7515	601	8116	
109	109	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,030144	5772		174		174	14	188	
110	110	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	5,93384	31463,98 18098,64	6032,81 1389,76	186702 107394	35798 8247	43510	105233 23355	315290	
111	111	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	6,0092	32187,92 18822,59	6032,81 1389,76	193424 113109	36252 8351	44063	110529 24316	328268	
112	112	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	105,06	5140,45 2041,88	2217,25 540,55	540056 214520	232944 56790	92591	246893 62956	849904	
113	113	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	105,06	5222,13 2123,56	2217,25 540,55	548637 223101	232944 56790	92591	254701 64267	867605	
114	114	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	105,06	2726,14 1055,88	1670,26 407,23	286408 110931	175477 42784	0	139880 34103	460391	
115	115	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	131,325	2768,37 1098,12	1670,26 407,23	363557 144210	219346 53480	0	179898 43476	586931	
116	116	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	25,72	20293,96 1614,98	2357,45 568,67	521961 41537	60634 14626	419790	51109 45846	618915	
117	117	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	25,72	20358,56 1679,58	2357,45 568,67	523622 43199	60634 14626	419790	52621 46099	622342	
118	118	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,68808	226837		836593		836593	66927	903520	
119	119	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	1,02776	222453		228628		228628	18290	246919	
120	120	С121-050301-3302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016		7,15184	223434		1597964		1597964		1725801	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							127837		
121	121	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,15072	249298		37574		37574		40580	
				т							3006		
122	122	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245		0,15072	5772		870		870		940	
				т							70		
			Итого по разделу: 55. РИГЕЛИ									13343383	
			Раздел: 56. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ										
123	123	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 /обрамление отверстий, лист КЖ25, КЖ25.1, КЖ2.2/		0,34716	220575		76575		76575		82701	
				т							6126		
124	124	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		4,5055902	41428,87	1737,22	186661	7827	6670	158326	372586	
				т		38211,21	404	172164	1820		27599		
125	125	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		3,9225138	42957,32	1737,22	168501	6814	5807	143292	336736	
				т		39739,66	404	155879	1585		24943		
126	126	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		164,2264151	4447,75	1873,42	730438	307666	153083	313570	1127528	
				м2		1642,18	456,04	269689	74893		83521		
127	127	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		142,9735849	4513,44	1873,42	645302	267850	133272	281536	1000985	
				м2		1707,87	456,04	244180	65201		74147		
128	128	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		164,2264151	2590,29	1342,2	425395	220425	0	235427	713687	
				м2		1248,09	327,24	204970	53741		52866		
129	129	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		142,9735849	2640,22	1342,2	377481	191899	0	211455	636052	
				м2		1298,02	327,24	185582	46787		47115		
130	130	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		41,0566038	24030,99	5015,89	986631	205935	669770	146152	1223405	
				м3		2701,78	1210,06	110926	49681		90623		
131	131	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		35,7433962	24139,06	5015,89	862812	179285	583094	130754	1073051	
				м3		2809,85	1210,06	100433	43252		79485		
132	132	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		7,100016	222453		1579420		1579420		1705773	
				т							126354		
133	133	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,328088	226837		301259		301259		325360	
				т							24101		
134	134	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		2,3911233	41428,87	1737,22	99062	4154	3540	84024	197732	
				т		38211,21	404	91368	966		14647		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135	135	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	2,4051887	42957,32	1737,22	103320	4178	3561	87863	206478	
						39739,66	404	95581	972		15295		
136	136	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	80,403519	4447,75	1873,42	357615	150630	74948	153520	552026	
						1642,18	456,04	132037	36667		40891		
137	137	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	80,876481	4513,44	1873,42	365031	151516	75389	159258	566232	
						1707,87	456,04	138126	36883		41943		
138	138	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	80,403519	2590,29	1342,2	208269	107918	0	115263	349414	
						1248,09	327,24	100351	26311		25883		
139	139	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	80,876481	2640,22	1342,2	213531	108553	0	119615	359798	
						1298,02	327,24	104979	26466		26652		
140	140	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	20,1008798	24030,99	5015,89	483044	100824	327912	71555	598966	
						2701,78	1210,06	54308	24323		44368		
141	141	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	20,2191202	24139,06	5015,89	488071	101417	329841	73964	606997	
						2809,85	1210,06	56813	24466		44963		
142	142	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	4,121744	222453		916894		916894		990246	
											73352		
143	143	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,674568	226837		153017		153017		165258	
											12241		
144	144	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	5,1979542	41428,87	1737,22	215345	9030	7695	182655	429841	
						38211,21	404	198620	2100		31840		
145	145	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	4,5252778	42957,32	1737,22	194394	7861	6699	165312	388482	
						39739,66	404	179833	1828		28776		
146	146	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	195,018868	4447,75	1873,42	867395	365353	181786	372364	1338940	
						1642,18	456,04	320256	88935		99181		
147	147	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	169,781132	4513,44	1873,42	766296	318072	158261	334324	1188670	
						1707,87	456,04	289963	77426		88050		
148	148	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	195,018868	2590,29	1342,2	505156	261755	0	279570	847504	
						1248,09	327,24	243401	63818		62778		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
149	149	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	169,781132	2640,22	1342,2	448259	227881	0	251103	755311	
						1298,02	327,24	220378	55559		55949		
150	150	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	48,754717	24030,99	5015,89	1171624	244548	795351	173556	1452794	
						2701,78	1210,06	131724	58996		107614		
151	151	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	42,445283	24139,06	5015,89	1024589	212901	692424	155270	1274248	
						2809,85	1210,06	119265	51361		94389		
152	152	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	8,243232	222453		1833732		1833732		1980430	
											146699		
153	153	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,416	226837		321201		321201		346897	
											25696		
154	154	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	7,1733698	41428,87	1737,22	297185	12462	10620	252071	593196	
						38211,21	404	274103	2898		43940		
155	155	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	7,2155662	42957,32	1737,22	309961	12535	10682	263590	619435	
						39739,66	404	286744	2915		45884		
156	156	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	241,2105571	4447,75	1873,42	1072844	451890	224843	460561	1656077	
						1642,18	456,04	396111	110001		122672		
157	157	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	242,6294429	4513,44	1873,42	1095092	454548	226166	477774	1698695	
						1707,87	456,04	414379	110648		125829		
158	158	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	241,2105571	2590,29	1342,2	624806	323753	0	345788	1048242	
						1248,09	327,24	301053	78934		77648		
159	159	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	242,6294429	2640,22	1342,2	640594	325658	0	358845	1079394	
						1298,02	327,24	314937	79398		79955		
160	160	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	60,3026393	24030,99	5015,89	1449132	302471	983736	214664	1796899	
						2701,78	1210,06	162924	72970		133104		
161	161	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	60,6573607	24139,06	5015,89	1464212	304250	989523	221892	1820991	
						2809,85	1210,06	170438	73399		134888		
162	162	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	12,365232	222453		2750683		2750683		2970738	
											220055		
163	163	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,023704	226837		459051		459051		495775	
											36724		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
164	164	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,2135281	41428,87	1737,22	174562	7320	6238	148063	348434	
						38211,21	404	161004	1702		25810		
165	165	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	3,6682479	42957,32	1737,22	157578	6373	5431	134004	314908	
						39739,66	404	145775	1482		23327		
166	166	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	169,3584906	4447,75	1873,42	753264	317280	157867	323369	1162763	
						1642,18	456,04	278117	77233		86131		
167	167	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	147,4415094	4513,44	1873,42	665468	276221	137437	290334	1032266	
						1707,87	456,04	251810	67239		76464		
168	168	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	169,3584906	2590,29	1342,2	438688	227313	0	242784	735990	
						1248,09	327,24	211375	55421		54518		
169	169	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	147,4415094	2640,22	1342,2	389278	197896	0	218063	655928	
						1298,02	327,24	191381	48249		48587		
170	170	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	42,3396226	24030,99	5015,89	1017463	212371	690700	150719	1261637	
						2701,78	1210,06	114392	51234		93455		
171	171	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	36,8603774	24139,06	5015,89	889775	184887	601315	134840	1106583	
						2809,85	1210,06	103572	44603		81969		
172	172	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	7,157072	222453		1592112		1592112		1719481	
											127369		
173	173	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,724704	226837		164390		164390		177541	
											13151		
174	174	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,5055902	41428,87	1737,22	186661	7827	6670	158326	372586	
						38211,21	404	172164	1820		27599		
175	175	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	3,9225138	42957,32	1737,22	168501	6814	5807	143292	336736	
						39739,66	404	155879	1585		24943		
176	176	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	164,2264151	4447,75	1873,42	730438	307666	153083	313570	1127528	
						1642,18	456,04	269689	74893		83521		
177	177	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	142,9735849	4513,44	1873,42	645302	267850	133272	281536	1000985	
						1707,87	456,04	244180	65201		74147		
178	178	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	164,2264151	2590,29	1342,2	425395	220425	0	235427	713687	
						1248,09	327,24	204970	53741		52866		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
179	179	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	142,9735849	2640,22	1342,2	377481	191899	0	211455	636052	
						1298,02	327,24	185582	46787		47115		
180	180	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	41,0566038	24030,99	5015,89	986631	205935	669770	146152	1223405	
						2701,78	1210,06	110926	49681		90623		
181	181	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	35,7433962	24139,06	5015,89	862812	179285	583094	130754	1073051	
						2809,85	1210,06	100433	43252		79485		
182	182	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	7,100016	222453		1579420		1579420		1705773	
											126354		
183	183	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,328088	226837		301259		301259		325360	
											24101		
184	184	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,9887575	41428,87	1737,22	123821	5192	4425	105024	247153	
						38211,21	404	114204	1207		18308		
185	185	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	3,0063385	42957,32	1737,22	129144	5223	4451	109824	258085	
						39739,66	404	119471	1215		19117		
186	186	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	98,2709678	4447,75	1873,42	437084	184103	91603	187636	674698	
						1642,18	456,04	161378	44815		49978		
187	187	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	98,8490322	4513,44	1873,42	446149	185186	92142	194649	692061	
						1707,87	456,04	168821	45079		51264		
188	188	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	98,2709678	2590,29	1342,2	254551	131900	0	140877	427061	
						1248,09	327,24	122651	32158		31634		
189	189	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	98,8490322	2640,22	1342,2	260983	132675	0	146196	439753	
						1298,02	327,24	128308	32347		32574		
190	190	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	24,5677419	24030,99	5015,89	590387	123229	400782	87456	732070	
						2701,78	1210,06	66377	29728		54227		
191	191	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	24,7122581	24139,06	5015,89	596531	123954	403139	90400	741885	
						2809,85	1210,06	69438	29903		54954		
192	192	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	5,087072	222453		1131634		1131634		1222165	
											90531		
193	193	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,908024	226837		205973		205973		222451	
											16478		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
194	194	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,890004	41428,87	1737,22	119730	5021	4278	101554	238987	
						38211,21	404	110431	1168		17703		
195	195	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	2,907004	42957,32	1737,22	124877	5050	4304	106195	249558	
						39739,66	404	115523	1174		18486		
196	196	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	88,5395894	4447,75	1873,42	393802	165872	82532	169055	607886	
						1642,18	456,04	145398	40377		45029		
197	197	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	89,0604106	4513,44	1873,42	401968	166848	83017	175373	623529	
						1707,87	456,04	152103	40615		46187		
198	198	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	88,5395894	2590,29	1342,2	229344	118838	0	126926	384771	
						1248,09	327,24	110506	28974		28502		
199	199	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	89,0604106	2640,22	1342,2	235139	119537	0	131719	396206	
						1298,02	327,24	115602	29144		29349		
200	200	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	22,1348974	24030,99	5015,89	531923	111026	361094	78795	659576	
						2701,78	1210,06	59804	26785		48857		
201	201	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	22,2651026	24139,06	5015,89	537459	111679	363218	81448	668419	
						2809,85	1210,06	62562	26942		49513		
202	202	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	4,8774	222453		1084992		1084992		1171792	
											86799		
203	203	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,919608	226837		208601		208601		225289	
											16688		
			Итого по разделу: 56. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ									64887659	
			Раздел: 57. ШАХТЫ ЛИФТОВ										
204	204	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	5,5412416	41428,87	1737,22	229567	9626	8203	194718	458229	
						38211,21	404	211738	2239		33943		
205	205	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	4,6726144	42957,32	1737,22	200723	8117	6918	170694	401130	
						39739,66	404	185688	1888		29713		
206	206	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	252,5982405	4447,75	1873,42	1123493	473224	235458	482305	1734262	
						1642,18	456,04	414811	115194		128464		
207	207	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	213,0017595	4513,44	1873,42	961370	399043	198548	419432	1491266	
						1707,87	456,04	363778	97136		110464		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	208	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	252,5982405	2590,29	1342,2	654304	339038	0	362113	1097730	
						1248,09	327,24	315266	82660		81313		
209	209	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	213,0017595	2640,22	1342,2	562371	285891	0	315026	947588	
						1298,02	327,24	276479	69703		70192		
210	210	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	50,5196482	24030,99	5015,89	1214037	253401	824143	179838	1505385	
						2701,78	1210,06	136493	61132		111510		
211	211	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	42,6003518	24139,06	5015,89	1028332	213679	694953	155837	1278903	
						2809,85	1210,06	119700	51549		94734		
212	212	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	9,362064	222453		2082619		2082619		2249229	
											166610		
213	213	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,851792	226837		193218		193218		208675	
											15457		
			Итого по разделу: 57. ШАХТЫ ЛИФТОВ									11372397	
			Раздел: 58. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ										
214	214	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	393,6	2601,72	63,04	1024035	24813	313082	629829	1786174	
						1743,24	15,19	686141	5979		132309		
215	215	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	393,6	1055,55	31,81	415464	12522	0	369456	847714	
						1023,74	7,76	402942	3053		62794		
216	216	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	7,896824	26990,33	1200,33	213138	9479	12622	175934	420198	
						24191,64	290,88	191037	2297		31126		
217	217	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	78,72	20395,06	2705,08	1605499	212944	1290048	140026	1885167	
						1302,17	652,54	102507	51368		139642		
218	218	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	7,524032	222453		1673743		1673743		1807643	
											133899		
219	219	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,367744	226837		83418		83418		90091	
											6673		
220	220	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,006632	273644		1815		1815		1960	
											145		
221	221	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	393,6	2601,72	63,04	1024035	24813	313082	629829	1786174	
						1743,24	15,19	686141	5979		132309		
222	222	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек		393,6	1055,55	31,81	415464	12522	0	369456	847714	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 перекрытия		1023,74	7,76	402942	3053		62794		
223	223	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		7,263672	26990,33	1200,33	196049	8719	11610	161828	386507	
				т		24191,64	290,88	175720	2113		28630		
224	224	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		78,72	20395,06	2705,08	1605499	212944	1290048	140026	1885167	
				м3		1302,17	652,54	102507	51368		139642		
225	225	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		6,901528	222453		1535266		1535266		1658087	
				т							122821		
226	226	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,362144	226837		82148		82148		88719	
				т							6572		
227	227	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек		1519,711917	2601,72	63,04	3953859	95803	1208826	2431806	6896518	
				м2 перекрытия		1743,24	15,19	2649229	23085		510853		
228	228	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		1180,8	2671,45	63,04	3154443	74438	939245	1964414	5528366	
				м2 перекрытия		1812,97	15,19	2140760	17937		409509		
229	229	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек		1574,4	1055,55	31,81	1661857	50089	0	1477823	3390854	
				м2 перекрытия		1023,74	7,76	1611769	12212		251174		
230	230	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		1180,8	1096,5	31,81	1294746	37566	0	1152368	2642883	
				м2 перекрытия		1064,68	7,76	1257180	9159		195769		
231	231	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		29,440768	26990,33	1200,33	794616	35339	47057	655914	1566572	
				т		24191,64	290,88	712220	8564		116042		
232	232	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		22,080576	27958	1200,33	617329	26504	35293	511379	1219004	
				т		25159,31	290,88	555532	6423		90297		
233	233	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		314,88	20395,06	2705,08	6421996	851777	5160193	560104	7540668	
				м3		1302,17	652,54	410026	205472		558568		
234	234	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		236,16	20447,15	2705,08	4828798	638833	3870145	431271	5680875	
				м3		1354,25	652,54	319821	154104		420806		
235	235	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		49,045472	222453		10910312		10910312		11783137	
				т							872825		
236	236	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		2,475872	226837		561619		561619		606549	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							44930		
			Итого по разделу: 58. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									**60346741**	
			Раздел: 59. ЛЕСТНИЦА										
			ИТОГО:					**181922371**	**26314048**	**120876520**	**37372714**	**236838690**	
								34731807	**6820456**		**17543613**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**2131548**					
			Итого с временными									**238970243**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**2580879**					
			Итого с зимними удорожаниями									**241551122**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**4831022**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**246382144**	
			НДС			**12 %**		**29565857**	**29565857,28**				
			Итого с НДС									**275948001**	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			**0,9**	**847904537**				**248353201**	**248353202**	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			**1**						**223517677**	
			в т.ч. НДС			*12%*						*23948323*	

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"
(наименование организации)

Руководитель
_____ Нурашев С. С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор:
ТОО "RTA Proffi"
(наименование организации)

Директор
_____ Ермахунов Р.Р.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD
(наименование организации)

Генеральный директор
_____ Суюндуков М.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор ТОО "НИИТЭП"
_____ Джумангалиев У.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)