А К Т №4
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА

Ст. Байкожа от «29» марта 2012 г.
населенный пункт

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением от 11 марта 2012 г. № 3 решением акима Казалинского района, Кызылординской области
(наименование организации-заказчика, назначившей приемочную комиссию)
в составе:
председателя комиссии – *Қожабергенова Фердоуси Әбілқасымұлы – Заместителя акима Казалинского района*
заместителя председателя – *Шамұратова Нәжмадина Шакизадаұлы- Директор ГУ департамента по лицензированию и архитектурно-строительному надзору*

представитель заказчика *Главный инженер филиала АО «НК «ҚТЖ»-«Кызылординское отделение магистральной сети» Онгарбаев Е.К.*

членов комиссии – представителей: *Конкаков Т.К. – начальник отдела капитального строительства филиала АО «НК «ҚТЖ»-«Дирекция по проектированию и капитальному строительству»*

автор проекта (генеральной проектной организации) *Амруллин М.Х. – главный инженер проектов ТОО «ПроектСервис»*
(фамилия, имя, отчество, должность)
местных органов (служб) архитектуры
и градостроительства *Кузембаева Н.К. – главного специалиста ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Казалинского района» Темірова Б. Ә.- начальник ГУ Казалинского районного строительного отдела*
органов государственного противопожарного надзора *Табынбаев Г.Б. – начальник Кызылординского отрядапротивопожарной службы (НОРПОЖ-9)*
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора *Аитбаев С.Ф. – начальника Кызылординского управления санитарно-эпидемиологического надзора на железнодорожном транспорте*
генерального подрядчика *Тлеулиева Б.Д. – Директора ТОО «Сыр жолдары»*
эксплуатационной организации, (предприятия, учреждения)_____
субподрядных организаций_____
(фамилия, имя, отчество, должность)
проектных организаций _____
(фамилия, имя, отчество, должность)
других заинтересованных организаций

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком *ТОО «Сыр жолдары»*
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлено к приемке в эксплуатацию Построенное *производственное здание с пунктом обслуживания пассажиров на ст. Байкожа Казалинского района Кызылординской области*
(наименование объекта, его местоположение и адрес)
2.Строительство произведено на основании *договора №344-ЦКС от 07.10.2011 года.*
(наименование органа, вынесшего решение)
разрешения на производство строительно-монтажных работ *от "30" декабря 2011 г. №490 Исполняющий обязанности главного государственного строительного инспектора по Кызылординской области*
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществляется генеральным подрядчиком *ТОО «Сыр жолдары»* выполнившим *общестроительные работы*
(виды работ)
и субподрядными организациями _____
выполнившими _____
(виды работ)
4. Проектно-сметная документация на строительство разработана *ТОО «ПроектСервис»*
(наименование проектных организации)

5. Строительство осуществлялось по проекту *индивидуальному проекту*
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

6. Проектно-сметная документация утверждена *Вице-президентом по обеспечению АО «НК «ҚТЖ» Султановым Е.Х.*
(наименование организации утвердившего проектно-сметную документацию на объект в целом)
№82-ЦЗ от 18.01.2012 г.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ ***декабрь 2011 года****. Окончание работ* ***февраль 2012 года.***
(месяц и год) (месяц и год)
При продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС *3 мес.* фактически *3 месяца*
8. Приемочной комиссии предоставлена следующая документация:
проектная и исполнительная документация и акт рабочей приемочной комиссии
(перечень документов или номер приложения к акту)
9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:
Производственное здание с пунктом обслуживания пассажиров на 50 ч/сутки ,
Площадь застройки 155,6 м2.
Общая площадь здания 135,2 м2.
Строительный объем 367,2 м2.
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместительность и т.п.)

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными

Технологическая часть проекта выполнена на основании задания Заказчика в соответствии с Нормами и Правилами, действующими на территории РК, пособия по проектированию вокзалов.

Здание одноэтажное Т-образной формы с фундаментом под стойки каркаса – столбчатые, монолитные железобетонные, под панели – монолитные ленточные, наружные стены – сэндвич панели поэлементной сборки, перегородки армокирпичные из керамического кирпича, кровля – металлочерепица по деревянной обрешетке и стропилам, окна из профилей ПВХ. В здании расположены следующие помещения: два тамбура, зал ожидания, помещение для технического оборудования, два служебных помещения, касса, электрощитовая. Отдельно стоящее КТПН – 40 кВт, здание – туалет на 2 очка.

(краткие технические характеристики по планировке, этажности основным материалам и конструкции инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его после индивидуального испытания и комплекса опробования (перечень актов приведен в приложении к настоящему акту) в количестве:

по проекту ____*одна*____ единиц;

фактически____*одна*____ единиц;

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектно-сметной документацией выполнены в полном объеме

12. Внешние наружные коммуникации:

Водоснабжение здания принята хозяйственно-питьевого, производственного назначения, точка подключения существующая внутриквартальная водопроводная сеть диаметром 50мм.

Канализация: сброс сточных вод от здания принят в сборный канализационный колодец, объем 3 куба по тп. 902-09-22.84.

Теплоснабжения: принята электрическое посредством установки в помещениях электроконвекторов в соответствии со СНиП РК 4.02-42-2006, 3.02-02-2001.

Вентиляция: Предусмотрена естесственная за счет открывающихся окон и дверей, приточно-вытяжная. Для создания оптимальных условии воздушной среды в летний период выполнена установка сплит-систем фирмы LG.

обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта.

13. Недоделок и дефектов, выявленных государственной комиссией не было.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего **54,597** млн. тенге. тенге., в том числе: строительно-монтажных работ **42,158** млн.тенге, оборудования.

15. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических строительство объекта произведена по технологии, т.е. соответствует проекту.

Решение Государственной приемочной комиссии
Предъявленный к приемке законченный строительством объект:
«Производственное здание с пунктом обслуживания пассажиров на ст. Байкожа» Казалинского района Кызылординской области, произведенный ТОО «Сыр жолдары» принять в эксплуатацию.
(наименование объекта)

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Қожабергенов Ф. Ә.
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной Комиссии _____ Шамуратов Н.Ш.
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии: _____ Онгарбаев Е.К
(подпись)

_____ Конкаков Т.К.
(подпись)

_____ Амруллин М.Х
(подпись)

_____ Кузембаев Н.К.
(подпись)

_____ Теміров Б. Ә.
(подпись)

_____ Табынбаев Г.Б.
(подпись)

_____ Айтбаев С.Ф
(подпись)

_____ Тлеулиев Б.Д
(подпись)