Заказчик: Жүнісов Мұсабек Әлиаскарұлы
Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Наименование строительства и его адрес: "Түркістан облысы Жетісай ауданы, Жетісай қаласы, Қожанов көшесі, №189 «А» мекен жайда орналасқан асхана және дүкен құрылысы үшін ғимаратын салу нысаны"

Договор: №7 от 01.08.2021 г

Общая стоимость по договору: 77 970 000 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		7	01.08.2021г.	частные средства	19	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г.	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Түркістан облысы Жетісай ауданы, Жетісай қаласы, Қожанов көшесі, №189 «А» мекен жайда орналасқан асхана және дүкен құрылысы үшін ғимаратын салу нысаны"	**77 970 000**	69 616 071.43							8 353 928.57	77 970 000.00
	Итого	**77 970 000.00**	**69 616 071.43**							**8 353 928.57**	**77 970 000.00**
	Сумма к оплате	**77 970 000.00**	**69 616 071.43**							**8 353 928.57**	**77 970 000.00**

Заказчик:

_____ **Жүнісов М.Ә.**

Инженер:
ТОО "iVision Build"

_____ **Оразбеков Ә.Т.**

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

_____ **Касимов Б.А.**

форма 2

Заказчик Жүнісов Мұсабек Әлиаскарұлы
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "ГрадСтройСервис"
наименование, адрес

Объект "Түркістан облысы Жетісай ауданы, Жетісай қаласы, Қожанов көшесі, №189 «А» мекен жайда орналасқан асхана және дүкен құрылысы үшін ғимаратын салу нысаны"

Договор №7 от 01.08.2021г

А К Т
о приемке выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	520		385.89	385.89	200663	200663	--	28851	247875
		НР - 72%, СП - 8%				--	77.06	--	40071		18361	
2	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	61.16		36.96	36.96	2260	2260	--	665	3159
		НР - 72%, СП - 8%				--	15.11	--	924		234	
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	61.16		181.02	81.66	11071	4994	--	6189	18641
		НР - 72%, СП - 8%				99.36	41.19	6077	2519		1381	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					213994	207917	--	35705	269675
								6077	43514	--	19976	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					213994				
	Всего заработная плата		Тенге						49591			
		Накладные расходы	Тенге					35705				
		Сметная прибыль	Тенге					19976				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					269675				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
		Сметная заработная плата	Тенге						49591			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					269675				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
		Сметная заработная плата	Тенге						49591			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ										
4	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	21		10620.07	8.64	223021	181	191683	28353	271483
		НР - 91%, СП - 8%				1483.65	--	31157	--		20110	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	21.42	7250.00				155295		
5	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	198		21714.95	377.44	4299560	74734	3234034	907432	5623551
		НР - 91%, СП - 8%				5004.00	32.25	990792	6386		416559	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	200.97	14703.00				2954862		
6	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1.5772		275482.00	--	434490	--	434490	--	469249
		СП - 8%				--	--	--	--		34759	
7	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.6828		264048.00	--	180292	--	180292	--	194715
		СП - 8%				--	--	--	--		14423	
8	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	889		915.29	13.88	813693	12339	510171	270800	1171253
		НР - 93%, СП - 8%				327.54	--	291183	--		86759	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.00016	0.14224	160933.00				22891		
8.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00024	0.21336	53822.00				11483		
8.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4	2133.6	223.00				475793		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5951056	87254	4550670	1206585	7730251
								1313132	6386	--	572610	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5951056				
	Материалы		Тенге					3935888				
	Всего заработная плата		Тенге						1319518			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					614782				
		Накладные расходы	Тенге					1206585				
		Сметная прибыль	Тенге					572610				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7730251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									996
		Сметная заработная плата	Тенге						1319518			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7730251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									996
		Сметная заработная плата	Тенге						1319518			
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ										
		СТЕНЫ										
9	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	168		501.60	--	84269	--	5	78365	175645
		НР - 93%, СП - 8%				501.57	--	84264	--		13011	
10	С1212-401-0104 212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1.68		17737.00	--	29798	--	29798	--	32182
		СП - 8%				--	--	--	--		2384	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	354.88	4998.52	--	1773875	--	6189	1643948	3691248
		НР - 93%, СП - 8%			4981.08	--	1767686	--		273426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	295503 С	Камни стеновые из легкого бетона СТ РК 945-92	м3	0.92 326.4896	--				--		
12	С121-030301-0401 СТ121-030301-0401 прим.	Шлакоблок	м3	326.4896	11400.00	--	3721981	--	--	--	3721981
					--	--	--	--		--	
13	С1212-601-0101 212-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для шлакоблоков СТ РК 1168-2006	кг	5323.2	43.00	--	228898	--	228898	--	247210
		СП - 8%			--	--	--	--		18312	
14	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1.3368	374399.00	--	500497	--	395697	97464	645798
		НР - 93%, СП - 8%			78396.00	--	104800	--		47837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	279860 С	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1 1.3368	296003.00				395697		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6339318	--	660587	1819777	8514064
							1956750	--	--	354970	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2617337				
	Материалы		Тенге				401891				
	Всего заработная плата		Тенге					1956750			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				228898				
	Местные материалы		Тенге				29798				
		Накладные расходы	Тенге				1819777				
		Сметная прибыль	Тенге				354970				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4792084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1617
		Сметная заработная плата	Тенге					1956750			
	Стоимость прочих работ		Тенге				3721981				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3721981				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				3721981				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8514065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1617
		Сметная заработная плата	Тенге					1956750			
		РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ									
15	Е11-100104-0102 1110-0104-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом. Устройство	м2 перекрытия	410	1790.11	151.16	733945	61975	48221	584858	1424307
		НР - 90%, СП - 8%			1521.34	63.64	623749	26092		105504	
16	С1215-202-0204 215-202-0204 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	11.556	34153.00	--	394672	--	394672	--	426246
		СП - 8%			--	--	--	--		31574	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	С1215-204-0404 215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	12.3		51175.00	--	629452	--	629452	--	679808
		СП - 8%				--	--	--	--		50356	
18	С1215-202-0504 215-202-0504 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3.21		34153.00	--	109631	--	109631	--	118401
		СП - 8%				--	--	--	--		8770	
19	С1234-101-0201 234-101-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты теплоизоляционные жесткие марки ППЖ - 200	м3	61.5		11293.00	--	694520	--	694520	--	750082
		СП - 8%				--	--	--	--		55562	
20	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	27.066		8480.19	21.26	229525	576	159492	62729	315635
		НР - 90%, СП - 8%				2566.20	8.96	69457	243		23380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	272117 С	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	9.8	265.2468	591.00				156761		
21	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг./МН-1 Установка	т стальных элементов	1.8088		773406.43	4908.75	1398938	8879	1259531	154024	1677198
		НР - 118%, СП - 8%				72163.00	--	130528	--		124237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	1.8088	688015.00				1244482		
22	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	25.092		115004.62	868.24	2885696	21786	2172407	629944	3796891
		НР - 90%, СП - 8%				27558.70	336.15	691503	8435		281251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.038	0.953496	216199.00				206145		
22.2	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.16	4.01472	69870.00				280508		
22.3	131578 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.83	20.82636	69663.00				1450827		
23	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	8.98		95629.98	799.50	858757	7180	657140	177710	1119384
		НР - 90%, СП - 8%				21652.20	336.15	194437	3019		82917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	131534 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1.02	9.1596	70372.00				644579		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	34.072		8964.71	26.58	305446	906	268955	32370	364842
		НР - 90%, СП - 8%				1044.42	11.20	35585	382		27025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.0067	0.228282	1148617.00				262209		
25	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	4.1		40195.28	57.04	164801	234	47594	105276	291683
		НР - 90%, СП - 8%				28530.00	--	116973	--		21606	
26	С1215-202-0504 215-202-0504 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3.5		34153.00	--	119536	--	119536	--	129099
		СП - 8%				--	--	--	--		9563	
27	С1215-204-0404 215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.6		51175.00	--	30705	--	30705	--	33161
		СП - 8%				--	--	--	--		2456	
28	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	420		896.14	19.56	376379	8215	31374	312791	744303
		НР - 92%, СП - 8%				801.88	7.62	336790	3200		55134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.02	8.4	1090.00				9156		
28.2	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.0426	17.892	1015.00				18160		
28.3	295697 С	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	1.15	483	--				--		
29	С1224-102-0104 224-102-0104 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	420		1570.00	--	659400	--	659400	--	712152
		СП - 8%				--	--	--	--		52752	
30	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	160		1891.91	0.21	302706	34	2258	270373	618925
		НР - 90%, СП - 8%				1877.59	--	300414	--		45846	
31	С1215-204-0304 215-204-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	7.2		51175.00	--	368460	--	368460	--	397937
		СП - 8%				--	--	--	--		29477	
32	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции./СКРУТКА. Армирование кладки	т металлических изделий	0.02205		374399.00	--	8255	--	6526	1608	10652
		НР - 95%, СП - 8%				78396.00	--	1729	--		789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32.1	279860 С	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1	0.02205	296003.00				6527		
33	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные А-1. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.1666		403039.00	1329.00	67146	221	--	60987	138383
		НР - 91%; СП - 8%				401710.00	560.25	66925	93		10251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	295613 С	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0.01	0.001666	--				--		
34	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.1666		277977.00	--	46311	--	46311	--	50016
		СП - 8%				--	--	--	--		3705	
		ХОДОВОЙ НАСТИЛ										
35	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	340		51.09	4.25	17371	1445	881	14088	33976
		НР - 96%; СП - 8%				44.25	1.79	15045	609		2517	
36	С1215-202-0504 215-202-0504 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2.72		34153.00	--	92896	--	92896	--	100328
		СП - 8%				--	--	--	--		7432	
37	С1215-204-0304 215-204-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2.55		51175.00	--	130496	--	130496	--	140936
		СП - 8%				--	--	--	--		10440	
		СЛУХОВОЕ ОКНО										
38	С1215-202-0504 215-202-0504 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2.22		34153.00	--	75820	--	75820	--	81886
		СП - 8%				--	--	--	--		6066	
39	С1215-204-0404 215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.43		51175.00	--	22005	--	22005	--	23765
		СП - 8%				--	--	--	--		1760	
40	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия профнастилом	м2 кровли	58.1		2319.57	15.42	134767	896	18733	106274	260325
		НР - 92%; СП - 8%				1981.72	6.50	115138	378		19283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.0004	0.02324	384947.00				8946		
40.2	293029 С	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0.000106	0.006159	1589156.00				9787		
40.3	295694 С	Металлочерепица	м2	1.106	64.2586	--				--		
41	С1224-102-0104 224-102-0104 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	58.1		1570.00	--	91217	--	91217	--	98514
		СП - 8%				--	--	--	--		7297	
42	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	46.5		3496.96	--	162609	--	103264	54598	234583
		НР - 92%; СП - 8%				1276.24	--	59345	--		17376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.0057	0.26505	384947.00				102030		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					11111462	112347	8241497	2567630	14773418
								2757618	42451	--	1094326	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					11111462				
	Материалы		Тенге					4776375				
	Всего заработная плата		Тенге						2800069			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3465121				
		Накладные расходы	Тенге					2567630				
		Сметная прибыль	Тенге					1094326				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					14773418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2124
		Сметная заработная плата	Тенге						2800069			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					14773418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2124
		Сметная заработная плата	Тенге						2800069			
		РАЗДЕЛ 5.ПРОЕМЫ										
		ДВЕРИ										
43	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	47.25		1862.18	21.36	87988	1009	24076	56915	156495
		НР - 90%, СП - 8%				1331.28	7.11	62903	336		11592	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.24	11.34	1712.00				19414		
43.2	295688 С	Блоки дверные	м2	1	47.25	--				--		
44	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	47.25		5812.00	--	274617	--	274617	--	296586
		СП - 8%				--	--	--	--		21969	
		ОКНА										
45	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	135		3817.06	86.79	515303	11717	263476	220916	795117
		НР - 90%, СП - 8%				1778.59	39.65	240110	5353		58898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1.14	153.9	1712.00				263477		
45.2	295687 С	Блоки оконные	м2	1	135	--				--		
46	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	135		26088.00	--	3521880	--	3521880	--	3803630
		СП - 8%				--	--	--	--		281750	
47	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	49.5		1288.22	1.01	63767	50	49945	12418	82280
		НР - 90%, СП - 8%				278.22	0.53	13772	26		6095	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.566	28.017	1712.00				47965		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48	С1223-501-0105 223-501-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	49.5		1795.00	--	88852	--	88852	--	95960
		СП - 8%				--	--	--	--		7108	
49	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	12.375		3496.96	--	43275	--	27482	14530	62429
		НР - 92%, СП - 8%				1276.24	--	15793	--		4624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.0057	0.070538	384947.00				27153		
		ВИТРАЖ										
50	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	60		2807.90	2.83	168474	170	94834	66123	253365
		НР - 90%, СП - 8%				1224.50	--	73470	--		18768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.92	55.2	1712.00				94502		
51	С1223-203-0201 223-203-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 18-7, однопольный	м2	3.78		37827.00	--	142986	--	142986	--	154425
		СП - 8%				--	--	--	--		11439	
52	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой/перегородки	м2	56.22		15387.00	--	865057	--	865057		934262
		СП - 8%				--	--	--	--		69205	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					5772199	12946	5353205	370902	6634549
								406048	5715	--	491448	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5772199				
	Материалы		Тенге					459813				
	Всего заработная плата		Тенге						411763			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4893392				
		Накладные расходы	Тенге					370902				
		Сметная прибыль	Тенге					491448				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6634549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									310
		Сметная заработная плата	Тенге						411763			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					6634549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									310
		Сметная заработная плата	Тенге						411763			
		РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ										
53	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство/ ТОЛЩ.16мм	м2 изолируемой поверхности	470		407.55	4.03	191548	1894	151791	36519	246313
		НР - 94%, СП - 8%				80.56	2.10	37863	987		18245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	274608 С	Плита ДВП мокрого способа производства мягкая М-1 СТ РК EN 622-4-2012 толщиной 16 мм	1000 м2	0.00103	0.4841	313556.00				151792		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	470		824.48	33.62	387506	15802	180790	186828	620281
		НР - 94%, СП - 8%				406.20	16.68	190914	7840		45947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.0204	9.588	18832.00				180561		
55	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/ИЗОЛ 2 СЛОЯ	м2 изолируемой поверхности	470		1665.72	68.70	782888	32289	376766	353665	1227478
		НР - 94%, СП - 8%				795.39	5.12	373833	2406		90924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0.00346	1.6262	118615.00				192892		
55.2	248637 С	Изол ГОСТ 10296-79	м2	1.12	526.4	228.00				120019		
56	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/ИЗОЛ	м2 изолируемой поверхности	470		1016.36	33.17	477689	15589	236542	213358	746331
		НР - 94%, СП - 8%				479.91	3.02	225558	1419		55284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0.00151	0.7097	118615.00				84181		
56.2	248637 С	Изол ГОСТ 10296-79	м2	1.12	526.4	228.00				120019		
57	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	470		824.48	33.62	387506	15802	180790	186828	620281
		НР - 94%, СП - 8%				406.20	16.68	190914	7840		45947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.0204	9.588	18832.00				180561		
58	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	470		1923.27	76.55	903937	35978	187916	655079	1683737
		НР - 94%, СП - 8%				1446.90	35.85	680043	16849		124721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.015	7.05	18832.00				132766		
58.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0.0306	14.382	3817.00				54896		
59	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	479.4		1797.00	--	861482	--	861482	--	930401
		СП - 8%				--	--	--	--		68919	
60	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	502.9		357.18	--	179626	--	107334	67954	267387
		НР - 94%, СП - 8%				143.75	--	72292	--		19806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	249765 С	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1.01	507.929	182.00				92443		
60.2	295742 С	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	0.0515	25.89935	575.00				14892		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					4172182	117354	2283411	1700231	6342209
								1771417	37341	--	469793	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4172182				
	Материалы		Тенге					1421928				
	Всего заработная плата		Тенге						1808758			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					861482				
		Накладные расходы	Тенге					1700231				
		Сметная прибыль	Тенге					469793				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6342206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1263
		Сметная заработная плата	Тенге						1808758			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					6342206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1263
		Сметная заработная плата	Тенге						1808758			
		РАЗДЕЛ 7.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА										
61	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	470		2561.41	10.26	1203863	4823	524327	608854	1957734
		НР - 96%, СП - 8%				1435.56	3.81	674713	1791		145017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	149134 С	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	1.03	484.1	461.00				223170		
61.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.09	42.3	836.00				35363		
61.3	288033 С	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2.8634	1345.798	146.00				196487		
62	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	300		688.84	4.37	206652	1311	15117	152498	387882
		НР - 80%, СП - 8%				634.08	1.33	190224	399		28732	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1.22	366	35.00				12810		
63	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	300		343.55	--	103065	--	37647	52334	167831
		НР - 80%, СП - 8%				218.06	--	65418	--		12432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00057	0.171	220158.00				37647		
64	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1880		1137.50	88.28	2138500	165966	210410	1514754	3945514
		НР - 80%, СП - 8%				937.30	69.85	1762124	131318		292260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0.0151	28.388	7300.00				207232		
64.2	295576 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0.0277	52.076	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
65	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1880		1005.22	10.82	1889814	20341	250285	1300223	3445240
		НР - 80%, СП - 8%				861.27	3.24	1619188	6091		255203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2.22	4173.6	35.00				146076		
66	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1880		309.89	--	582593	--	215222	293897	946609
		НР - 80%, СП - 8%				195.41	--	367371	--		70119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00052	0.9776	220158.00				215226		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					6124487	192441	1253008	3922560	10850810
								4679038	139599	--	803763	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6124487				
	Материалы		Тенге					1253007				
	Всего заработная плата		Тенге						4818637			
		Накладные расходы	Тенге					3922560				
		Сметная прибыль	Тенге					803763				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10850810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3289
		Сметная заработная плата	Тенге						4818637			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					10850810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3289
		Сметная заработная плата	Тенге						4818637			

РАЗДЕЛ 8.НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
67	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	520		1069.11	37.40	555937	19448	37986	411911	1045276
		НР - 80%, СП - 8%				958.66	31.51	498503	16385		77428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0.01	5.2	7300.00				37960		
68	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	520		995.45	0.28	517634	146	86580	344727	931350
		НР - 80%, СП - 8%				828.67	--	430908	--		68989	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	293169 С	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	2.5	1300	--				--		
69	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	520		122.00	0.05	63440	26	15434	38384	109970
		НР - 80%, СП - 8%				92.27	--	47980	--		8146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
69.1	149611 С	Краска водно дисперсионная поливинилацетатная марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0.28	145.6	106.00				15434		
70	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	520		3222.92	17.58	1675918	9142	173554	1196441	3102148
		НР - 80%, СП - 8%				2871.58	4.48	1493222	2330		229789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	249627 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	5.2	2704	64.00				173056		
71	ПРАЙС СТИРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛЕКСА 50мм	м2	520		446.43	--	232144	--	232144	--	250715
		СП - 8%				--	--	--	--		18571	
72	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные./Отмостка. Устройство	м3 подстилающего слоя	78		18956.86	8.64	1478635	674	1133958	323363	1946158
		НР - 91%, СП - 8%				4410.30	--	344003	--		144160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	79.56	11403.00				907223		
		КОЗЫРЕК Кв-3										
73	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг./МИ-1. Установка	т стальных элементов	0.1596		773406.43	4908.75	123436	783	111136	13590	147988
		НР - 118%, СП - 8%				72163.00	--	11517	--		10962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.1596	688015.00				109807		
74	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.2594		79062.93	720.80	20509	187	316	13852	37110
		НР - 69%, СП - 8%				77122.50	268.92	20006	70		2749	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.2	0.31128	295.00				92		
74.2	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001	0.000026	1863700.00				48		
74.3	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00031	0.00008	439993.00				35		
74.4	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.000156	651547.00				101		
74.5	295605 С	Конструкции стальные	т	1	0.2594	--				--		
75	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.2594		503305.00	--	130557	--	130557	--	141002
		СП - 8%				--	--	--	--		10445	
76	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7.5226		1037.47	0.25	7804	2	1047	5405	14265
		НР - 86%, СП - 8%				897.94	0.13	6755	1		1057	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	1.85056	483.00				894		
77	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0.4		39850.18	57.04	15940	23	4505	10271	28308
		НР - 90%, СП - 8%				28530.00	--	11412	--		2097	
78	С1215-202-0602 215-202-0602 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.4		69870.00	--	27948	--	27948	--	30184
		СП - 8%				--	--	--	--		2236	
79	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.4		8480.19	21.26	3392	9	2357	927	4665
		НР - 90%, СП - 8%				2566.20	8.96	1026	4		346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	272117 С	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	9.8	3.92	591.00				2317		
80	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	28.4		896.14	19.56	25450	555	2122	21151	50329
		НР - 92%, СП - 8%				801.88	7.62	22773	216		3728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.02	0.568	1090.00				619		
80.2	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.0426	1.20984	1015.00				1228		
80.3	295697 С	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	1.15	32.66	--				--		
81	С1224-102-0104 224-102-0104 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	28.4		1570.00	--	44588	--	44588	--	48155
		СП - 8%				--	--	--	--		3567	
		КРЫЛЬЦО Кр-1										
82	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	19.8		16793.60	81.56	332513	1615	284363	42819	405359
		НР - 91%, СП - 8%				2350.27	26.20	46535	519		30027	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	20.097	13871.00				278765		
83	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.14536		296003.00	--	43027	--	43027	--	46469
		СП - 8%				--	--	--	--		3442	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
84	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	54		1871.37	76.55	101054	4134	18787	75264	190424
		НР - 94%, СП - 8%				1446.90	35.85	78133	1936		14105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0.013	0.702	17737.00				12451		
84.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0.0306	1.6524	3817.00				6307		
84.3	295970 С	Плитки керамические для полов	м2	1.02	55.08	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					5399926	36744	2350409	2498105	8529875
								3012773	21461	--	631844	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					232144				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					232144				
		Сметная прибыль	Тенге					18571				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					250715				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5016716				
	Материалы		Тенге					1871830				
	Всего заработная плата		Тенге						3014158			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					115563				
		Накладные расходы	Тенге					2484253				
		Сметная прибыль	Тенге					600079				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8101048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2005
		Сметная заработная плата	Тенге						3014158			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					151066				
	Материалы		Тенге					316				
	Всего заработная плата		Тенге						20076			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					130557				
		Накладные расходы	Тенге					13852				
		Сметная прибыль	Тенге					13194				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					178112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						20076			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					8529875				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2021
		Сметная заработная плата	Тенге						3034234			
		РАЗДЕЛ 9. Отопление										
85	Е11-180101-0204 1118-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч). Установка	котел	1		142684.68	6562.39	142685	6562	18311	117899	281431
		НР - 98%, СП - 8%				117812.12	2492.89	117812	2493		20847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	158889 С	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	4	4392.00				17568		
85.2	296317 С	Котлы стальные	комплект	1	1	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
86	513-103-0103 513-103-0103 РСНБ РК 2015	Котел стальной водогрейный отопительный на жидком топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 50 до 58 кВт, отапливаемая площадь 400-550 м2	комплект	1		351226.00	--	351226	--		--	351226
						--	--	--	--	351226	--	
87	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Установка дымохода из стальных труб д=150мм	м трубопровода	5		1710.31	21.81	8552	109	409	7890	17757
		НР - 98%, СП - 8%				1606.80	3.36	8034	17		1315	
88	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5		4074.00	--	20370	--	20370	--	22000
		СП - 8%				--	--	--	--		1630	
89	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	30		1670.01	4.04	50100	121	35999	13746	68954
		НР - 98%, СП - 8%				465.99	1.57	13980	47		5108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	157961 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	30	1191.00				35730		
90	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	300		1367.45	4.04	410235	1212	269226	137463	591513
		НР - 98%, СП - 8%				465.99	1.57	139797	471		43816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	157962 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	300	888.00				266400		
91	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	58		1263.23	14.30	73267	829	25938	45837	128633
		НР - 98%, СП - 8%				801.73	4.70	46500	272		9528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	280188 С	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	2.6	150.8	172.00				25938		
91.2	296105 С	Радиаторы биметаллические	кВт	1	58	--				--		
92	С1245-102-0113 245-102-0113 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	420		2084.00	--	875280	--	875280	--	945302
		СП - 8%				--	--	--	--		70022	
93	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	25		1492.00	--	37300	--	37300	--	40284
		СП - 8%				--	--	--	--		2984	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
94	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	25		318.42	--	7961	--	2739	5118	14125
		НР - 98%, СП - 8%				208.88	--	5222	--		1046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	254404 С	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	25	91.00				2275		
95	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	330		101.35	1.48	33446	488	140	32162	70857
		НР - 98%, СП - 8%				99.45	--	32818	--		5249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.066	568.00				37		
95.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.165	483.00				80		
95.3	295855 С	Вода	м3	0.01	3.3	--				--		
96	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	20.94		1037.47	0.25	21725	6	2916	15044	39711
		НР - 98%, СП - 8%				897.94	0.13	18803	3		2942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	5.15124	483.00				2488		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					2032147	9327	1288628	375159	2571793
								382966	3303	351226	164487	
	Стоимость оборудования		Тенге					351226				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					351226				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					21725				
	Материалы		Тенге					2917				
	Всего заработная плата		Тенге						18806			
		Накладные расходы	Тенге					15044				
		Сметная прибыль	Тенге					2942				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					39711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге						18806			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1659196				
	Материалы		Тенге					352758				
	Всего заработная плата		Тенге						367463			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					932950				
	Сдача и испытание		Тенге					5154				
		Накладные расходы	Тенге					360115				
		Сметная прибыль	Тенге					161545				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2180856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									240
		Сметная заработная плата	Тенге						367463			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					2571793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									254
		Сметная заработная плата	Тенге						386269			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 10. Электроосвещение									
97	Ц13-080305-0202 1308-0305-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	122	1776.82	12.76	216772	1557	117833	70550	310307
		НР - 72%, СП - 8%			798.21	4.95	97382	604		22986	
98	С1247-213-0104 247-213-0104 РСНБ РК 2015	Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	122	225.00	--	27450	--	27450	--	29646
		СП - 8%			--	--	--	--		2196	
99	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	72	582.85	3.56	41965	256	1831	28791	76416
		НР - 72%, СП - 8%			553.86	1.52	39878	109		5660	
100	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	72	411.00	--	29592	--	29592	--	31959
		СП - 8%			--	--	--	--		2367	
101	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	52	488.95	3.56	25425	185	675	17744	46622
		НР - 72%, СП - 8%			472.41	1.52	24565	79		3454	
102	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	52	345.00	--	17940	--	17940	--	19375
		СП - 8%			--	--	--	--		1435	
103	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3480	132.33	3.56	460508	12389	78091	270229	789196
		НР - 72%, СП - 8%			106.33	1.52	370028	5290		58459	
104	С1243-107-0502 243-107-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3.48	364508.00	--	1268488	--	1268488	--	1369967
		СП - 8%			--	--	--	--		101479	
105	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3000	407.00	17.00	1221000	51000	167460	730879	2108030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - [illegible] СП - 8%			334.18	4.19	1002540	12570		156150	
106	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3000	32.00	--	96000	--	96000	--	103680
		СП - 8%			--	--	--	--		7680	
107	С1247-202-0604 247-202-0604 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	40	49.00	--	1960	--	1960	--	2117
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
108	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	150	666.98	26.82	100047	4023	64125	23872	133833
		НР - 72%, СП - 8%			212.66	8.38	31899	1257		9914	
109	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	30	3659.78	183.32	109793	5499	72395	24119	144625
		НР - 72%, СП - 8%			1063.30	53.34	31899	1600		10713	
110	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	100	652.75	4.85	65275	485	5549	42736	116651
		НР - 72%, СП - 8%			592.41	1.14	59241	114		8641	
111	С1243-142-0111 243-142-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0.1	235657.00	--	23566	--	23566	--	25451
		СП - 8%			--	--	--	--		1885	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3705781	75394	1972955	1208920	5307875
							1657432	21623	--	393176	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3609781				
	Материалы		Тенге				507960				
	Всего заработная плата		Тенге					1679055			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1368996				
		Накладные расходы	Тенге				1208920				
		Сметная прибыль	Тенге				385496				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5204197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1096
		Сметная заработная плата	Тенге					1679055			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				96000				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				96000				
		Сметная прибыль	Тенге				7680				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				103680				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				5307877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1096
		Сметная заработная плата	Тенге					1679055			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								71524519

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17943251				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					851724			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					321393			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						31676347		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						351226		
		- Накладные расходы	Тенге							15705574	
		- Сметная прибыль	Тенге							4996393	
		Итого с понижающим коэффициентом	0.97331757			69 616 071					
		НДС 12%	12%			8 353 929					
		Итого с НДС				**77 970 000**					

ЗАКАЗЧИК:

Жүнісов М.Ә.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "iVision Build"

Оразбеков Ә.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Касимов Б.А.