форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Келесского района Туркестанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Dim-Nur Company"
ТЕХНАДЗОР: ТОО "Фараб құрылыс"
ДОГОВОР: доп.соглашение №87/1 24.01.2021 года к договору №87 от 20.12.2020 года

Наименование объекта: «Строительства газопровода в населенном пункте Бесауыл сельского округа Кошкарата, Келесского района Туркестанской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за апрель месяц 2021г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
«Строительства газопровода в населенном пункте Бесауыл сельского округа Кошкарата, Келесского района Туркестанской области»	21 112 684,30	8 458 646,69							1 015 037,60	9 473 684,29
Удержание 5%	1 055 634,22	422 932,33							50 751,88	473 684,21
Всего по стройке	20 057 050	8 035 714,36							964 285,72	9 000 000

ЗАКАЗЧИК:

И.О Руководителя Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Келесского района"

_____ Шіркенбеков Б.Ж

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "Фараб құрылыс"

_____ Ажигит Т.А

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Dim-Nur Company"

_____ Маханбетова М.А

Форма 2

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Келесского района"**

Инженер: **ТОО "Фараб құрылыс"**

Подрядчик: **ТОО "Dim Nur company"**

Доп. Соглашение №87/1 от 24.01. 2021г.к договору №87 от 20.12 2020г.

Наименование стройки - «Строительства газопровода в населенном пункте Бесауыл сельского округа Кошкарата, Келесского района Туркестанской области»

А К Т
приемки выполненных работ
за апрель месяц 2021 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**1207,5336**		**92,24**	**111386**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,0115	13,887	687,27	9544
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	30,188	1137,64	34343
		Итого оплата труда:				**36,34**	**43887**
1. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	30,188	3373,56	101842
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	30,188	1137,64	34343
		Итого эксплуатация машин:				**84,34**	**101842**
		НР первого уровня	%	59,1		21,48	25937
		НР второго уровня	%	3,8		4,32	5218
		Накладные расходы	%	--		25,80	31156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,44	11403
		Сметная стоимость:				**127,49**	**153945**
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**37,3464**		**1364,90**	**50974**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58)	чел-ч	1,848	69,016	738,58	50974
		Итого оплата труда:				**1364,90**	**50974**
		НР первого уровня	%	59,1		806,65	30126
		НР второго уровня	%	3,8		82,52	3082
		Накладные расходы	%	--		889,17	33207
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,33	6735
		Сметная стоимость:				**2434,39**	**90916**
3	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**79,2000**		**1137,41**	**90083**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58)	чел-ч	1,54	121,968	738,58	90083
		Итого оплата труда:				**1137,41**	**90083**
		НР первого уровня	%	59,1		672,21	53239
		НР второго уровня	%	3,8		68,77	5446
		Накладные расходы	%	--		740,98	58685
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		150,27	11901
		Сметная стоимость:				**2028,66**	**160670**
4	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка грунта без твердых в ключений вручную 20 см траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /за минусом присыпки 10 см, учтенной при прокладке труб/**	**м3**	**113,7090**		**594,22**	**67569**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=671,44)	чел-ч	0,885	100,632	671,44	67569
		Итого оплата труда:				**594,22**	**67569**
		НР первого уровня	%	59,1		351,19	39933
		НР второго уровня	%	3,8		35,93	4085
		Накладные расходы	%	--		387,11	44018
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,51	8927
		Сметная стоимость:				**1059,84**	**120514**
5	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1123,8525**		**22,10**	**24839**
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	9,058	976,75	8848
		Итого оплата труда:				**7,87**	**8848**
5. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	9,058	2742,10	24839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	9,058	976,75	8847
		Итого эксплуатация машин:				**22,10**	**24839**
		НР первого уровня	%	59,1		4,65	5229
		НР второго уровня	%	3,8		1,02	1143
		Накладные расходы	%	--		5,67	6372
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,22	2497

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**29,99**	**33707**
6	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1123,8525**		**119,35**	**134129**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=633,43)	чел-ч	0,108	121,376	633,43	76883
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	29,501	848,17	25022
		Итого оплата труда:				**90,67**	**101905**
6. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	29,501	1894,55	55891
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	29,501	848,17	25022
6. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	118,005	11,48	1355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,94**	**57246**
		НР первого уровня	%	59,1		53,59	60226
		НР второго уровня	%	3,8		6,57	7386
		Накладные расходы	%	--		60,16	67611
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,36	16139
		Сметная стоимость:				**193,87**	**217880**
7	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**90,8175**		**22,10**	**2007**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,731989	976,75	715
		Итого оплата труда:				**7,87**	**715**
7. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,731989	2742,10	2007
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,731989	976,75	715
		Итого эксплуатация машин:				**22,10**	**2007**
		НР первого уровня	%	59,1		4,65	423
		НР второго уровня	%	3,8		1,02	92
		Накладные расходы	%	--		5,67	515
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,22	202
		Сметная стоимость:				**29,99**	**2724**
8	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**86,3790**		**4480,59**	**387029**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=719,58)	чел-ч	1,02	88,107	719,58	63400
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	3,023	848,17	2564
		Итого оплата труда:				**763,66**	**65964**
8. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	3,023	3393,60	10260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	3,023	848,17	2564
		Итого эксплуатация машин:				**118,78**	**10260**
8. 4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	95,017	3298,04	313370
		Итого материалов:				**3627,84**	**313370**
		НР первого уровня	%	62,1		474,23	40964
		НР второго уровня	%	3,8		188,28	16264
		Накладные расходы	%	--		662,51	57227
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,45	35541
		Сметная стоимость:				**5554,55**	**479797**
		ГАЗОПРОВОД					
9	**Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,0488**		**194081,94**	**203548**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	179	187,731	819,03	153757
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	22,077	757,92	16732
		Итого оплата труда:				**162560,62**	**170490**
9. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	20,766	2302,24	47808
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	20,766	751,25	15600
9. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,157316	2881,25	453
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,157316	976,75	154
9. 5	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,975361	1190,93	1162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,975361	848,17	827
9. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,178292	1788,94	319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,178292	848,17	151
		Итого эксплуатация машин:				**47428,22**	**49742**
9. 7	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,23073	215,22	50

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**47,35**	**50**
		НР первого уровня	%	62,1		100950,14	105874
		НР второго уровня	%	3,8		11211,22	11758
		Накладные расходы	%	--		112161,36	117632
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24499,46	25694
		Сметная стоимость:				**330742,77**	**346875**
10	**С123-010502-0810 23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1048,7750**		**646,93**	**678484**
		НР второго уровня	%	3,8		24,58	25782
		Накладные расходы	%	--		24,58	25782
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,72	56341
		Сметная стоимость:				**725,23**	**760608**
		УСТАНОВКА ФИТИНГОВ					
11	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"**	**Отвод 90 град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН**	**шт**	**15,0000**		**2948,28**	**44224**
		НР второго уровня	%	3,8		112,03	1681
		Накладные расходы	%	--		112,03	1681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		244,83	3672
		Сметная стоимость:				**3305,15**	**49577**
12	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"**	**Отвод 60 град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН**	**шт**	**1,0000**		**2948,28**	**2948**
		НР второго уровня	%	3,8		112,03	112
		Накладные расходы	%	--		112,03	112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		244,83	245
		Сметная стоимость:				**3305,15**	**3305**
13	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"**	**Отвод 30 град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН**	**шт**	**--**		**2948,28**	**--**
14	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"**	**Заглушка ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН**	**шт**	**1,0000**		**1516,26**	**1516**
		НР второго уровня	%	3,8		57,62	58
		Накладные расходы	%	--		57,62	58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,91	126
		Сметная стоимость:				**1699,79**	**1700**
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д63х5,8 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -63ШТ					
15	**Е11-220301-0201 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Патрубки водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0165**		**454160,49**	**7494**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=912,78)	чел-ч	336	5,544	912,78	5060
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	67,82	1,119	870,20	974
		Итого оплата труда:				**365711,21**	**6034**
15. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,64	0,15906	3129,70	498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,64	0,15906	976,75	155
15. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,01452	3809,29	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,01452	1137,64	17
15. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	52,2	0,8613	1894,55	1632
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	52,2	0,8613	848,17	731
15. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	0,13629	25,68	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,2	0,0198	204,25	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 8	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,91	0,081015	1190,93	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,91	0,081015	848,17	69
15. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,003135	1788,94	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,003135	848,17	3
		Итого эксплуатация машин:				**139062,57**	**2295**
15.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00297	24438,60	73

1	2	3	4	5	6	7	8
15.11	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00033	200244,36	66
		Итого материалов:				**8403,84**	**139**
		НР первого уровня	%	62,1		227106,66	3747
		НР второго уровня	%	3,8		25888,15	427
		Накладные расходы	%	--		252994,82	4174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56572,42	933
		Сметная стоимость:				**763727,73**	**12602**
16	**С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**16,5660**		**895,11**	**14828**
		НР второго уровня	%	3,8		34,01	563
		Накладные расходы	%	--		34,01	563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,33	1231
		Сметная стоимость:				**1003,45**	**16623**
17	**Е11-220301-0105 11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Футляры водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0330**		**508735,96**	**16788**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=912,78)	чел-ч	360	11,88	912,78	10844
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	51,53	1,7	971,76	1652
		Итого оплата труда:				**378675,67**	**12496**
17. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	21,75	0,71775	3129,70	2246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,75	0,71775	976,75	701
17. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,54	0,05082	3809,29	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,54	0,05082	1137,64	58
17. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	10,8	0,3564	3919,54	1397
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,8	0,3564	1137,64	405
17. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	24,75	0,81675	25,68	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	3,5	0,1155	204,25	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 8	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	17,09	0,56397	1190,93	672
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,09	0,56397	848,17	478
17. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	0,01155	1788,94	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	0,01155	848,17	10
		Итого эксплуатация машин:				**138597,89**	**4574**
17.10	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	1,32	515,75	681
17.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,0066	24438,60	161
17.12	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00264	200244,36	529
		Итого материалов:				**41537,27**	**1371**
		НР первого уровня	%	62,1		235157,59	7760
		НР второго уровня	%	3,8		28267,96	933
		Накладные расходы	%	--		263425,55	8693
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61772,92	2039
		Сметная стоимость:				**833934,43**	**27520**
18	**С123-010201-0218 23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**33,0000**		**3459,84**	**114175**
		НР второго уровня	%	3,8		131,47	4339
		Накладные расходы	%	--		131,47	4339
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287,31	9481
		Сметная стоимость:				**3878,62**	**127994**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,18875**	**Заделка концов футляра диам. 800/159х4,0 мм**	**футляр**	**33,0000**		**4377,11**	**144445**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=789,89)	чел-ч	1,508	49,768	789,89	39311
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009437	0,311438	848,17	264
		Итого оплата труда:				**1199,25**	**39575**
30. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,46055	15,198	446,13	6780
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,402038	13,267	558,38	7408
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009437	0,311438	1788,94	557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009437	0,311438	848,17	264
		Итого эксплуатация машин:				**446,84**	**14746**
30. 6	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000094	0,003114	18564,42	58
30. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,004719	0,155719	117198,62	18250
30. 8	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00185	0,061042	1083775,85	66156
30. 9	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000897	0,029587	200244,36	5925
		Итого материалов:				**2739,03**	**90388**
		НР первого уровня	%	62,1		744,73	24576
		НР второго уровня	%	3,8		194,63	6423
		Накладные расходы	%	--		939,36	30999
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		425,32	14035
		Сметная стоимость:				**5741,79**	**189479**
31	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,6500**		**17784,84**	**29345**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	1,35	2,228	687,27	1531
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,299145	848,17	254
		Итого оплата труда:				**1081,59**	**1785**
31. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,792	13,05	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,297	3625,86	1077
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,297	848,17	252
31. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,002145	1788,94	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,002145	848,17	2
		Итого эксплуатация машин:				**661,24**	**1091**
31. 6	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,4125	6598,38	2722
31. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0033	28,00	0
31. 8	279360 С (21-020101-2404)	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,683	14260,91	24001
		Итого материалов:				**16195,78**	**26723**
		НР первого уровня	%	48,5		524,57	866
		НР второго уровня	%	3,8		695,76	1148
		Накладные расходы	%	--		1220,33	2014
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1520,41	2509
		Сметная стоимость:				**20525,58**	**33867**
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D63X5,8 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D110X10,0 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=183М - 26ШТ /ОТКРЫТЫЙ МЕТОД/					
32	**Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**20,0000**		**4835,85**	**96717**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	2,74	54,8	828,53	45403
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	9,6	998,94	9590
		Итого оплата труда:				**2749,66**	**54993**
32. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,41	8,2	446,13	3658
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	5	3144,86	15724
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,25	5	1137,64	5688
32. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,18	3,6	25,68	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	4,6	1788,94	8229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,23	4,6	848,17	3902
32. 7	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,01	0,2	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1385,38**	**27708**
32. 8	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	0,4	3298,04	1319
32. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,015	0,3	177,53	53
32.10	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	3,5	70	91,05	6374
32.11	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,0018	222237,60	400
32.12	261745 С (23-051206-0901)	Трубка контрольная	комплект	1	20	773,00	15460
		Итого материалов:				**1180,30**	**23606**
		НР первого уровня	%	62,1		1707,54	34151
		НР второго уровня	%	3,8		248,65	4973
		Накладные расходы	%	--		1956,19	39124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		543,36	10867
		Сметная стоимость:				**7335,40**	**146708**
33	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость ковера**	**т**	**0,1343**		**329953,19**	**44300**
		НР второго уровня	%	3,8		12538,22	1683
		Накладные расходы	%	--		12538,22	1683
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27399,31	3679
		Сметная стоимость:				**369890,72**	**49662**
34	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушка под ковер из бетона В12,5. Устройство**	**м3**	**0,2800**		**18422,60**	**5158**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	1,35	0,378	687,27	260
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,050764	848,17	43
		Итого оплата труда:				**1081,59**	**303**
34. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1344	13,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
34. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0504	3625,86	183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0504	848,17	43
34. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000364	1788,94	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0013	0,000364	848,17	0
		Итого эксплуатация машин:				**661,24**	**185**
34. 6	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,07	6598,38	462
34. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,00056	28,00	0
34. 8	279205 С (21-020101-0509)	Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,2856	14886,17	4251
		Итого материалов:				**16833,54**	**4713**
		НР первого уровня	%	48,5		524,57	147
		НР второго уровня	%	3,8		719,99	202
		Накладные расходы	%	--		1244,56	348
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1573,37	441
		Сметная стоимость:				**21240,54**	**5947**
35	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт**	**шт**	**60,0000**		**851,58**	**51095**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,414	24,84	800,02	19872
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	13,56	752,68	10206

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**501,31**	**30079**
35. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	13,44	2302,24	30942
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	13,44	751,25	10097
35. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,06	2881,25	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,06	976,75	59
35. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,06	1788,94	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,06	848,17	51
		Итого эксплуатация машин:				**520,37**	**31222**
		НР первого уровня	%	62,1		311,32	18679
		НР второго уровня	%	3,8		44,19	2651
		Накладные расходы	%	--		355,51	21330
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,57	5794
		Сметная стоимость:				**1303,65**	**78219**
36	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"**	**Патрубок-накладка 110/32**	**шт**	**20,0000**		**6065,04**	**121301**
		НР второго уровня	%	3,8		230,47	4609
		Накладные расходы	%	--		230,47	4609
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		503,64	10073
		Сметная стоимость:				**6799,16**	**135983**
37	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"**	**Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН**	**шт**	**20,0000**		**774,98**	**15500**
		НР второго уровня	%	3,8		29,45	589
		Накладные расходы	%	--		29,45	589
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,35	1287
		Сметная стоимость:				**868,78**	**17376**
38	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"**	**Переход " полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3**	**шт**	**20,0000**		**4633,02**	**92660**
		НР второго уровня	%	3,8		176,05	3521
		Накладные расходы	%	--		176,05	3521
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		384,73	7695
		Сметная стоимость:				**5193,80**	**103876**
39	**С123-020103-3405 23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Колпак**	**шт**	**20,0000**		**264,25**	**5285**
		НР второго уровня	%	3,8		10,04	201
		Накладные расходы	%	--		10,04	201
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,94	439
		Сметная стоимость:				**296,23**	**5925**
40	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1125**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**20,0000**		**2608,87**	**52177**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=789,89)	чел-ч	0,898875	17,977	789,89	14200
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005625	0,1125	848,17	95
		Итого оплата труда:				**714,78**	**14296**
40. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,2745	5,49	446,13	2449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,239625	4,793	558,38	2676
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	0,1125	1788,94	201
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005625	0,1125	848,17	95
		Итого эксплуатация машин:				**266,33**	**5327**
40. 6	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000056	0,001125	18564,42	21
40. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,002812	0,05625	117198,62	6592
40. 8	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,001102	0,02205	1083775,85	23897
40. 9	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000534	0,010688	200244,36	2140

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1632,53**	**32651**
		НР первого уровня	%	62,1		443,88	8878
		НР второго уровня	%	3,8		116,00	2320
		Накладные расходы	%	--		559,89	11198
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		253,50	5070
		Сметная стоимость:				**3422,26**	**68445**
41	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3**	**0,4000**		**4480,59**	**1792**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=719,58)	чел-ч	1,02	0,408	719,58	294
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,014	848,17	12
		Итого оплата труда:				**763,66**	**305**
41. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,014	3393,60	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,014	848,17	12
		Итого эксплуатация машин:				**118,78**	**48**
41. 4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	0,44	3298,04	1451
		Итого материалов:				**3627,84**	**1451**
		НР первого уровня	%	62,1		474,23	190
		НР второго уровня	%	3,8		188,28	75
		Накладные расходы	%	--		662,51	265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,45	165
		Сметная стоимость:				**5554,55**	**2222**
42	**С121-100501-1201 21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая**	**кг**	**11,6742**		**368,22**	**4299**
		НР второго уровня	%	3,8		13,99	163
		Накладные расходы	%	--		13,99	163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,58	357
		Сметная стоимость:				**412,79**	**4819**
43	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"**	**Вилатерм d15**	**м**	**16,0000**		**21,90**	**350**
		НР второго уровня	%	3,8		0,83	13
		Накладные расходы	%	--		0,83	13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,82	29
		Сметная стоимость:				**24,55**	**393**
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D63X5,8 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D110X10,0 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=191М - 14ШТ /МЕТОД ГНБ/					
44	**Е11-250204-0101 11-250204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	**м кожуха**	**108,0000**		**20332,86**	**2195949**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	8,41	908,28	819,03	743909
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,197	345,276	1039,61	358953
		Итого оплата труда:				**10211,68**	**1102861**
44. 3	125 С (31-060201-0401)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	0,804	86,832	2799,54	243090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,804	86,832	751,25	65233
44. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,184	19,872	3809,29	75698
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,184	19,872	1137,64	22607
44. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,761	82,188	3919,54	322139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,761	82,188	1137,64	93500
44. 6	1957 С (32-050103-0301)	Установка для открытого водоотлива на базе трактора, 700 м3/ч	маш.-ч	0,223	24,084	2719,01	65485
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,223	24,084	687,27	16552
44. 7	2006 С (32-040101-0401)	Установки горизонтального бурения для труб диаметром 325-630 мм	маш.-ч	0,787	84,996	4397,60	373778
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,787	84,996	1314,37	111716
44. 8	2270 С (31-010201-0404)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3	маш.-ч	0,295	31,86	4760,87	151681
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,295	31,86	1137,64	36245
44. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,143	15,444	1788,94	27628
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,143	15,444	848,17	13099
44.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0525	5,67	17,05	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**11662,93**	**1259596**
44.11	131587 С (21-070203-0203)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,216	31498,02	6804
44.12	145970 С (21-130209-0102)	Гвозди строительные размерами от 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,17	18,36	214,76	3943
44.13	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0165	1,782	177,53	316
44.14	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	48,6	91,05	4425
44.15	147344 С (21-130812-1042)	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0216	466725,48	10081
44.16	147702 С (21-130816-2706)	Смола эпоксидная, марка ЭД-16 ГОСТ 10587-93	т	0,0002	0,0216	1655660,94	35762
44.17	147794 С (21-130816-3431)	Отвердитель	т	0,000055	0,00594	576693,72	3426
44.18	248315 С (21-070101-9902)	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	0,034	3,672	34773,04	127687
		Итого материалов:				**1781,89**	**192444**
		НР первого уровня	%	58,7		5994,26	647380
		НР второго уровня	%	3,8		1000,43	108046
		Накладные расходы	%	--		6994,69	755426
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2186,20	236110
		Сметная стоимость:				**29513,75**	**3187485**
45	**С123-010501-1513 23-010501-1513 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**108,0000**		**1893,59**	**204508**
		НР второго уровня	%	3,8		71,96	7771
		Накладные расходы	%	--		71,96	7771
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,24	16982
		Сметная стоимость:				**2122,79**	**229261**
46	**Е11-250205-0101 11-250205-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром до 63х5,8 мм.Протаскивание плетей через кожух**	**м кожуха**	**108,0000**		**1824,45**	**197041**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,64	69,12	800,02	55297
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2631	28,415	1114,66	31673
		Итого оплата труда:				**805,28**	**86970**
46. 3	125 С (31-060201-0401)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	0,0143	1,544	2799,54	4324
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	1,544	751,25	1160
46. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,247	26,676	3919,54	104558
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,247	26,676	1137,64	30348
46. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,1944	1788,94	348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,1944	848,17	165
46. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0056	0,6048	17,05	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1011,48**	**109239**
46. 7	128855 С (21-050310-1202)	Канат стальной двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 25 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3079-80)	10 м	0,012	1,296	12096,18	15677
46. 8	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,106	11,448	177,53	2032
46. 9	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0033	0,3564	91,05	32
46.10	147344 С (21-130812-1042)	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00432	466725,48	2016
46.11	187508 С (23-021104-1201)	Заглушки инвентарные металлические	т	0,00046	0,04968	226338,00	11244
46.12	248315 С (21-070101-9902)	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	0,0004	0,0432	34773,04	1502
		Итого материалов:				**300,97**	**32504**
		НР первого уровня	%	58,7		472,70	51051
		НР второго уровня	%	3,8		87,29	9428
		Накладные расходы	%	--		559,99	60479
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,76	20602
		Сметная стоимость:				**2575,20**	**278122**

1	2	3	4	5	6	7	8
49. 4	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	1,616	2669,32	4314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,392	1,616	848,17	1371
49. 5	1868 С (32-040203-1401)	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	1,616	542,22	876
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12364,63**	**14355**
		НР первого уровня	%	42,8		3539,21	4109
		НР второго уровня	%	3,8		816,65	948
		Накладные расходы	%	--		4355,85	5057
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1784,59	2072
50	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"**	**Сметная стоимость:** **Лента по лиэтиленовая сигнальная "Осторожно ГАЗ"**	**м**	**1161,0000**		**24091,91** **21,06**	**27971** **24450**
		НР второго уровня	%	3,8		0,80	929
		Накладные расходы	%	--		0,80	929
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,75	2030
		Сметная стоимость:				**23,61**	**27409**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты: в том числе:		Тенге				**6332045**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1626478**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1886403**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**561060**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2819164**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1276278**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**7608323**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**289116**
	ИТОГО:		Тенге				**7897439**
	Сметная прибыль		Тенге				**631795**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**8529234**
	Всего прямые затраты						**8 528 959**
	Временные здания и сооружения 2,9%						**247 340**
	Итого						**8 776 299**
	Дополнительные затраты в зимнее время 0,91%						**79 864**
	Итого в базовых ценах СМР						**8 856 163**
	Итого в базовых ценах Оборудование						**-**
	Итого в базовых ценах СМР+оборудование						**8 856 163**
	Итого						**8 856 163**
	Итого в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,0599383						**9 386 986**
	Итого с понижающим К-0,90110349607						**8 458 646**
	Стоимость строительства						**8 458 646**
	НДС 12%						**1 015 038**
	Стоимость строительства						**9 473 684**

Подрядчик:
ТОО "Dim Nur company"

Директор **Маханбетова М.**

Инженер:
ТОО "Фарад құрылыс"

Инженер-эксперт **Елегенов Б.**