форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Келесского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Dim-Nur Company"
ТЕХНАДЗОР: ТОО "Арх.строй сервис-А"
ДОГОВОР: доп.соглашение №88/1 24.01.2021года к договору №88 от 20.12.2020 года

Наименование объекта: «Строительства газопровода в населенном пункте Жанаконыс сельского округа Кошкарата, Келесского района Туркестанской области»

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2021г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
«Строительства газопровода в населенном пункте Жанаконыс сельского округа Кошкарата, Келесского района Туркестанской области»	54 806.589	18 013 402							2 161 608	20 175 010
Удержание 5%	2 740 329									1 008 750
Удержание аванса										16 427 277
Всего по стройке	52 066 260									5 179 650,33

ЗАКАЗЧИК:

И.О Руководителя Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Келесского района

Шірінбеков Б.Ә

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "Арх.строй сервис-А"

Жанас А.Т

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Dim-Nur Company"

Маханбетова М.А

Форма 2

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Келесского района"
Технадзор : ТОО "Арх.строй сервис-А"
Подрядчик: ТОО "Dim Nur company"
Доп. Соглашение доп.соглашение №88/1 24.01.2021года к договору №88 от 20.12.2020 года
Наименование стройки - «Строительства газопровода в населенном пункте Жанаконыс сельского округа Кошкарата, Келесского района Туркестанской области»

А К Т №4
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2021 г.

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод среднего давления				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**29,8710**	**92,24**	**2755**
		Итого оплата труда:			**36,34**	**1086**
		Итого эксплуатация машин:			**84,34**	**2519**
		Накладные расходы	%	--	25,80	771
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к**	**м3 грунта**	**0,9200**	**1364,90**	**1256**
		НР первого уровня	%	59,1	806,65	742
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	180,33	166
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58)	чел-ч	1,54	738,58	454965
		НР второго уровня	%	3,8	68,77	27506
		Сметная стоимость:			**2028,66**	**811465**
		Итого оплата труда:			**594,22**	**63457**
		Накладные расходы	%	--	387,11	41340

5	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**218,4100**	**22,10**	**4827**
		НР второго уровня	%	3,8	6,57	1435
		Сметная стоимость:			**193,87**	**42343**
		Итого оплата труда:			**7,87**	**827**
		Итого эксплуатация машин:			**22,10**	**2322**
		Накладные расходы	%	--	5,67	596
8	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**137,9400**	**4480,59**	**618053**
		Итого оплата труда:			**763,66**	**105339**
		Итого эксплуатация машин:			**118,78**	**16384**
		НР первого уровня	%	62,1	474,23	65415
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	411,45	56755
9	**Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0020**	**194081,94**	**388**
		Накладные расходы	%	--	524,30	2097
12	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"**	**Тройник равнопроходный SDR11 ПЭ100 d63 с ЗН**	**шт**	**4,0000**	**4380,31**	**17521**
		Накладные расходы	%	--	355,51	8532
14	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"**	**Отвод 90 град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН**	**шт**	**4,0000**	**2948,28**	**11793**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	244,83	979
		НР второго уровня	%	3,8	41,61	832
		Накладные расходы	%	--	41,61	832
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	90,94	1819
		Сметная стоимость:			**1227,63**	**24553**
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д63х5,8 ИЗ ЗЕМЛИ				
16	**Е11-220301-0201 11-**	**Патрубки водопроводные стальные, диаметр 50 мм.**	**км**	**0,0030**	**454160,49**	**1362**
		НР первого уровня	%	62,1	227106,66	681
		НР второго уровня	%	3,8	25888,15	78
		Накладные расходы	%	--	252994,82	759
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	56572,42	170
		Сметная стоимость:			**763727,73**	**2291**

17	**С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,5100**	**895,11**	**3142**
		НР второго уровня	%	3,8	34,01	119
		Накладные расходы	%	--	34,01	119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	74,33	261
		Сметная стоимость:			**1003,45**	**3522**
18	**Е11-220301-0105 11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Футляры водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0050**	**508735,96**	**2544**
		НР второго уровня	%	3,8	28267,96	141
		Накладные расходы	%	--	263425,55	1317
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	61772,92	309
		Сметная стоимость:			**833934,43**	**4170**
19	**С123-010201-0218 23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**7,0000**	**3459,84**	**24219**
		НР второго уровня	%	3,8	131,47	920
		Накладные расходы	%	--	131,47	920
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	287,31	2011
		Сметная стоимость:			**3878,62**	**27150**
20	**Е11-220601-1005 11-220601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,0050**	**1712728,97**	**8564**
		НР второго уровня	%	3,8	66971,85	335
		Накладные расходы	%	--	116660,04	583
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	146351,12	732
		Сметная стоимость:			**1975740,13**	**9879**
21	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 прим**	**Монтаж пластины**	**т конструкций**	**0,0560**	**39163,86**	**2193**
		НР второго уровня	%	3,8	2305,28	129
		Накладные расходы	%	--	23806,58	1333
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5037,64	282
		Сметная стоимость:			**68008,08**	**3808**

22	**С121-060405-1402 21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0560**	**310025,52**	**17361**
		НР второго уровня	%	3,8	11780,97	660
		Накладные расходы	%	--	11780,97	660
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25744,52	1442
		Сметная стоимость:			**347551,01**	**19463**
23	**Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0120**	**194081,94**	**2329**
		НР второго уровня	%	3,8	11211,22	135
		Накладные расходы	%	--	112161,36	1346
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24499,46	294
		Сметная стоимость:			**330742,77**	**3969**
24	**Прайс лист ТОО "Компания Юг-Пласт"**	**Труба ПНД Д63х5,8мм ПЭ100 SDR11(газопровод)**	**м**	**8,1280**	**813,12**	**6609**
		НР второго уровня	%	3,8	24,58	200
		Накладные расходы	%	--	24,58	200
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	53,72	437
		Сметная стоимость:			**725,23**	**5895**
25	**Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**8,0500**	**338,25**	**2723**
		НР второго уровня	%	3,8	20,44	165
		Накладные расходы	%	--	220,08	1772
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	44,67	360
		Сметная стоимость:			**602,99**	**4854**
26	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**21,0000**	**851,58**	**17883**
		НР второго уровня	%	3,8	44,19	928
		Накладные расходы	%	--	355,51	7466
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	96,57	2028
		Сметная стоимость:			**1303,65**	**27377**
27	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"**	**Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ63/СТ57х3,5**	**шт**	**7,0000**	**8255,20**	**57786**
		НР второго уровня	%	3,8	313,70	2196

		Накладные расходы	%	--	313,70	2196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	685,51	4799
		Сметная стоимость:			**9254,41**	**64781**
28	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"**	**Муфта ПЭ SDR11 Д63 с ЗН**	**шт**	**7,0000**	**1095,08**	**7666**
		НР второго уровня	%	3,8	41,61	291
		Накладные расходы	%	--	41,61	291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	90,94	637
		Сметная стоимость:			**1227,63**	**8593**
29	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"**	**Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН**	**шт**	**7,0000**	**2948,28**	**20638**
		НР второго уровня	%	3,8	112,03	784
		Накладные расходы	%	--	112,03	784
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	244,83	1714
		Сметная стоимость:			**3305,15**	**23136**
30	**С123-021101-1305 23-021101-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150/67 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,0000**	**83019,84**	**1**
		НР второго уровня	%	3,8	3154,76	--
		Накладные расходы	%	--	3154,75	--
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6893,97	--
		Сметная стоимость:			**93068,56**	**1**
31	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,18875**	**Заделка концов футляра диам. 800/159х4,0 мм**	**футляр**	**7,0000**	**4377,11**	**30640**
		НР второго уровня	%	3,8	194,63	1362
		Накладные расходы	%	--	939,36	6576
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	425,32	2977
		Сметная стоимость:			**5741,79**	**40193**
32	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,3500**	**17784,84**	**6225**
		НР второго уровня	%	3,8	695,76	244
		Накладные расходы	%	--	1220,33	427
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1520,41	532
		Сметная стоимость:			**20525,58**	**7184**
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ -74ШТ				

33	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3м3. Устройство**	**м3**	**3,9960**	**21246,28**	**84900**
		НР второго уровня	%	3,8	872,98	3488
		Накладные расходы	%	--	2599,81	10389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1907,69	7623
		Сметная стоимость:			**25753,78**	**102912**
34	Е11-270901-0301 11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	**шт.**	**74,0000**	**1290,24**	**95478**
		НР второго уровня	%	3,8	64,91	4803
		Накладные расходы	%	--	482,73	35722
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	141,84	10496
		Сметная стоимость:			**1914,81**	**141696**
35	С121-049999-0101 21-049999-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Столбики для ограждения из тяжелого бетона класса В22,5/В 15, прямоугольные сплошные**	**м3**	**3,7000**	**53158,88**	**196688**
		НР второго уровня	%	3,8	2020,04	7474
		Накладные расходы	%	--	2020,04	7474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4414,31	16333
		Сметная стоимость:			**59593,23**	**220495**
36	Т ССЦ РК 8.04-08-2017 таб.10	**Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5**	**м3**	**3,7000**	**-648,00**	**-2398**
		НР второго уровня	%	3,8	-24,62	-91
		Накладные расходы	%	--	-24,62	-91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	-53,81	-199
		Сметная стоимость:			**-726,43**	**-2688**
37	Т ССЦ РК 8.04-08-2017таб.10	**Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за измене ние класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выш е 15 до 20**	**м3**	**3,7000**	**-763,00**	**-2823**
		НР второго уровня	%	3,8	-28,99	-107
		Накладные расходы	%	--	-28,99	-107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	-63,36	-234
		Сметная стоимость:			**-855,35**	**-3165**
38	Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**74,0000**	**617,18**	**45671**
		НР второго уровня	%	3,8	35,33	2614
		Накладные расходы	%	--	347,90	25745

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	77,21	5713
		Сметная стоимость:			**1042,29**	**77129**
39	**С124-010201-0401 24-010201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Таблички для указания 140х 210мм**	**м2**	**2,1756**	**18242,80**	**39689**
		НР второго уровня	%	3,8	693,23	1508
		Накладные расходы	%	--	693,23	1508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1514,88	3296
		Сметная стоимость:			**20450,91**	**44493**
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА И ПРОВОД				
40	**Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим**	**Сигнальный провод. Установка**	**м кабеля**	**4035,3000**	**215,97**	**871510**
		НР второго уровня	%	3,8	10,24	41336
		Накладные расходы	%	--	63,84	257628
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22,39	90331
		Сметная стоимость:			**302,20**	**1219469**
41	**Прайс лист ТОО "Торговый дом "Электрокомплект ""**	**ПВ1-2,5 (500) ГОСТ ЕКТ**	**км**	**3,7280**	**128480,00**	**478973**
		НР второго уровня	%	3,8	4100,45	15286
		Накладные расходы	%	--	4100,45	15286
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8960,57	33405
		Сметная стоимость:			**120967,67**	**450967**
42	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Кабели волоконно-опти ческие. Прокладка в траншее. Прокладка опознавател ьной ленты, применен коэффициент к затратам труда- 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабел я**	**4,0350**	**17951,47**	**72434**
		НР второго уровня	%	3,8	816,65	3295
		Накладные расходы	%	--	4355,85	17576
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1784,59	7201
		Сметная стоимость:			**24091,91**	**97211**
43	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"**	**Лента по лиэтиленовая сигнальная "Осторожно ГАЗ"**	**м**	**1798,5000**	**21,06**	**37875**

		НР второго уровня	%	3,8	0,80	1439
		Накладные расходы	%	--	0,80	1439
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,75	3145
		Сметная стоимость:			**23,61**	**42459**
		КОВЕР ДЛЯ СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА -28ШТ				
49	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость ковера**	**т**	**0,1830**	**329953,19**	**60381**
		НР второго уровня	%	3,8	12538,22	2294
		Накладные расходы	%	--	12538,22	2294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27399,31	5014
		Сметная стоимость:			**369890,72**	**67690**
50	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушка под ковер из бетона В12,5. Устройство**	**м3**	**0,3810**	**18422,60**	**7019**
		НР второго уровня	%	3,8	719,99	274
		Накладные расходы	%	--	1244,56	474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1573,37	599
		Сметная стоимость:			**21240,54**	**8093**
		ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И КОНТРОЛЬ СОЕДИНЕНИЙ				
51	**Ц13-390201-0502 13-390201-0502 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /63х5,8мм/**	**стык**	**308,0000**	**431,46**	**132890**
		НР второго уровня	%	3,8	22,26	6857
		Накладные расходы	%	--	176,67	54414
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	48,65	14984
		Сметная стоимость:			**656,78**	**202289**
52	**Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**5448,5000**	**338,25**	**1842928**
		НР второго уровня	%	3,8	20,44	111366
		Накладные расходы	%	--	220,08	1199113
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	44,67	243363
		Сметная стоимость:			**602,99**	**3285405**
53	**Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы в футляре. Испытание пневматическое до укладки и после укладки**	**м газопровода**	**1328,0000**	**338,25**	**449189**
		НР второго уровня	%	3,8	20,44	27144

		Накладные расходы	%	--	220,08	292268
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	44,67	59317
		Сметная стоимость:			**602,99**	**800774**
54	**11-270302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные.Разборка**	**м3 конструкции**	**470,7000**	**234,20**	**110238**
		Накладные расходы			80,47	700
		Сметная прибыль			**25,17**	**219**
55	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**835,1112**	**73,00**	**60963**
		Накладные расходы			2,77	42
		Сметная прибыль			6,06	93
56	**41-020103-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**828,4320**	**120,24**	**99611**
		Накладные расходы			4,57	70
		Сметная прибыль			9,98	153

57	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) -0,152 м3**	**м2 основания или покрытия**	**1569,0000**	**577,46**	**906035**
		Накладные расходы			56,33	1634
		Сметная прибыль			50,70	1470
		РАЗДЕЛ 2.Надземный газопровод среднего давления				
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-6 С НИЖНЕЙ ПОДВОДКОЙ ГАЗА -78ШТ				
54	Е11-190301-0101 11-190301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	**44,0000**	**12080,31**	**531534**
		НР второго уровня	%	3,8	674,15	29662
		Накладные расходы	%	--	6334,54	278720
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1473,19	64820
		Сметная стоимость:			**19888,04**	**875074**
55	Прайс лист ТОО	**ГРПШ-6 с одним узлом учета газа G4 с регулятором**	**к-т**	**78,0000**	**45760,00**	**3569280**
		НР второго уровня	%	3,8	1738,88	135633
		Накладные расходы	%	--	1738,88	135633
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3799,91	296393
		Сметная стоимость:			**51298,79**	**4001306**
56	С121-090404-0301	**Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ5089-2011**	**шт.**	**78,0000**	**977,29**	**76229**
		НР второго уровня	%	3,8	37,14	2897
		Накладные расходы	%	--	37,14	2897
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	81,15	6330
		Сметная стоимость:			**1095,58**	**85455**
57	С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**132,0000**	**469,32**	**61950**
		НР второго уровня	%	3,8	17,83	2354
		Накладные расходы	%	--	17,83	2354
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	38,97	5144
		Сметная стоимость:			**526,13**	**69449**
58	Е11-220901-0201 11-220901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**156,0000**	**1080,43**	**168548**
		Накладные расходы	%	--	615,81	96066
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	135,70	21169

		Сметная стоимость:			**1831,94**	**285783**
59	**С123-040902-3803 23-040902-3803 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Кран шаровой фланцевый ГШК-25**	**шт.**	**156,0000**	**7647,44**	**1193001**
		НР второго уровня	%	3,8	290,60	45334
		Накладные расходы	%	--	290,60	45334
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	635,04	99067
		Сметная стоимость:			**8573,09**	**1337401**
60	**С123-020103-0104 23-020103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**312,0000**	**526,77**	**164352**
		НР второго уровня	%	3,8	20,02	6245
		Накладные расходы	%	--	20,02	6245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	43,74	13648
		Сметная стоимость:			**590,53**	**184245**
61	**С123-020101-1006 23-020101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**75,9000**	**246,11**	**18680**
		НР второго уровня	%	3,8	9,35	710
		Накладные расходы	%	--	9,35	710
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,44	1551
		Сметная стоимость:			**275,90**	**20941**
62	**С123-020101-0122 23-020101-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**57,7200**	**182,29**	**10522**
		НР второго уровня	%	3,8	6,93	400
		Накладные расходы	%	--	6,93	400
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15,14	874
		Сметная стоимость:			**204,35**	**11795**
63	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	**м2**	**20,2800**	**131,45**	**2666**
		НР второго уровня	%	3,8	6,14	125
		Накладные расходы	%	--	36,32	737
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,42	272

		Сметная стоимость:			**181,20**	**3675**
64	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**20,2800**	**133,65**	**2710**
		НР второго уровня	%	3,8	5,79	117
		Накладные расходы	%	--	24,44	496
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12,65	256
		Сметная стоимость:			**170,74**	**3463**
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-10 С НИЖНЕЙ ПОДВОДКОЙ ГАЗА -22ШТ				
65	**Е11-190301-0101 11-190301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	**22,0000**	**12080,31**	**265767**
		НР второго уровня	%	3,8	674,15	14831
		Накладные расходы	%	--	6334,54	139360
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1473,19	32410
		Сметная стоимость:			**19888,04**	**437537**
66	**Прайс лист ТОО "Казприбор"**	**ГРПШ-10 с двумя узлами учета газа G4 с регулятором давления ERG-10**	**к-т**	**22,0000**	**56320,00**	**1239040**
		НР второго уровня	%	3,8	2140,16	47084
		Накладные расходы	%	--	2140,16	47084
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4676,81	102890
		Сметная стоимость:			**63136,97**	**1389013**
67	**С121-090404-0301 21-090404-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ5089-2011**	**шт.**	**22,0000**	**977,29**	**21500**
		НР второго уровня	%	3,8	37,14	817
		Накладные расходы	%	--	37,14	817
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	81,15	1785
		Сметная стоимость:			**1095,58**	**24103**
68	**С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**33,0000**	**469,32**	**15488**
		НР второго уровня	%	3,8	17,83	589
		Накладные расходы	%	--	17,83	589
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	38,97	1286
		Сметная стоимость:			**526,13**	**17362**
69	**Е11-220901-0201 11-220901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**66,0000**	**1080,43**	**71309**

		НР второго уровня	%	3,8	62,10	4098
		Накладные расходы	%	--	615,81	40643
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	135,70	8956
		Сметная стоимость:			**1831,94**	**120908**
70	**С123-040902-3803 23-040902-3803 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Кран шаровой фланцевый ГШК-25**	**шт.**	**66,0000**	**7647,44**	**504731**
		НР второго уровня	%	3,8	290,60	19180
		Накладные расходы	%	--	290,60	19180
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	635,04	41913
		Сметная стоимость:			**8573,09**	**565824**
71	**С123-020103-0104 23-020103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**132,0000**	**526,77**	**69534**
		НР второго уровня	%	3,8	20,02	2642
		Накладные расходы	%	--	20,02	2642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	43,74	5774
		Сметная стоимость:			**590,53**	**77950**
72	**С123-020101-1006 23-020101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**22,0000**	**246,11**	**5414**
		НР второго уровня	%	3,8	9,35	206
		Накладные расходы	%	--	9,35	206
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,44	450
		Сметная стоимость:			**275,90**	**6070**
73	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	**м2**	**4,4000**	**131,45**	**578**
		НР второго уровня	%	3,8	6,14	27
		Накладные расходы	%	--	36,32	160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,42	59
		Сметная стоимость:			**181,20**	**797**
74	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**4,4000**	**133,65**	**588**
		Накладные расходы	%	--	24,44	108
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12,65	56

		Сметная стоимость:			**170,74**	**751**
		ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ-6,10 -100ШТ				
75	**Е11-010205-0406 11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**21,0000**	**1058,40**	**22226**
		НР второго уровня	%	3,8	63,99	1344
		Накладные расходы	%	--	689,50	14480
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	139,83	2936
		Сметная стоимость:			**1887,73**	**39642**
76	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**21,0000**	**594,22**	**12479**
		НР второго уровня	%	3,8	35,93	754
		Накладные расходы	%	--	387,11	8129
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	78,51	1649
		Сметная стоимость:			**1059,84**	**22257**
77	**Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**21,0000**	**21481,30**	**451107**
		НР второго уровня	%	3,8	881,91	18520
		Накладные расходы	%	--	2608,74	54784
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1927,20	40471
		Сметная стоимость:			**26017,24**	**546362**
78	**Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**2,6400**	**16905,66**	**44631**
		НР второго уровня	%	3,8	863,29	2279
		Накладные расходы	%	--	6675,72	17624
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1886,51	4980
		Сметная стоимость:			**25467,90**	**67235**
79	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**2,6400**	**346298,35**	**914228**
		НР второго уровня	%	3,8	13159,34	34741
		Накладные расходы	%	--	13159,34	34741
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28756,61	75917
		Сметная стоимость:			**388214,30**	**1024886**
80	**Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**2,6400**	**2187,15**	**5774**
		Накладные расходы	%	--	965,75	2550

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	252,23	666
		Сметная стоимость:			**3405,13**	**8990**
81	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**140,0000**	**65,73**	**9202**
		Накладные расходы	%	--	18,16	2543
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,71	940
		Сметная стоимость:			**90,60**	**12684**
82	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**140,0000**	**133,65**	**18711**
		Накладные расходы	%	--	24,44	3422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12,65	1771
		Сметная стоимость:			**170,74**	**23904**
		ВРЕЗКА				
83	**Е11-240202-0101 11-240202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	**врезка**	**2,0000**	**5756,80**	**11514**
		Накладные расходы	%	--	3182,60	6365
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	715,15	1430
		Сметная стоимость:			**9654,56**	**19309**
		Защита газопровода от падения проводов (при пересечении газопровода с				
84	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0174**	**219129,26**	**3813**
		Накладные расходы	%	--	123906,64	2156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27442,87	478
		Сметная стоимость:			**370478,78**	**6446**
85	**С123-010501-1311 23-010501-1311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водосна бжения РЕ 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599- 2001**	**м**	**174,0000**	**588,34**	**102371**
		НР второго уровня	%	3,8	22,36	3890
		Накладные расходы	%	--	22,36	3890
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	48,86	8501
		Сметная стоимость:			**659,55**	**114762**
86	**Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**174,0000**	**871,07**	**151566**
		Накладные расходы	%	--	495,47	86212

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	109,32	19022
		Сметная стоимость:			**1475,86**	**256799**
87	**С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического пр офиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0015**	**210115,68**	**324**
		НР второго уровня	%	3,8	7984,40	12
		Накладные расходы	%	--	7984,40	12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17448,01	27
		Сметная стоимость:			**235548,08**	**363**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**18 185 408**
Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,9%	527 377
Итого с временными	Тенге			**18 712 785**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,3х0,7%	Тенге		0,9%	170 286
Итого в базовых ценах 2017г. СМР	Тенге			**18 883 071**
Итого в текущих ценах 2018г. К=1,0599383.	Тенге		**1,0599383**	**20 014 890**
Понижающий коэфицент К=0,900000049393289	Тенге		**0,90000004939**	18 013 402
НДС 12%	Тенге		12%	2 161 608
Стоимость строительства	**Тенге**			**20 175 011**

Подрядчик:
ТОО "Dim Nur company"
Директор _____ **Маханбетова М.**

Инженер:
ТОО "Арх.строй сервис-А"
Инженер-эксперт _____ **Джанасов А.А.**