форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Келесского районаТуркестанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Dim-Nur Company"

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Арх.строй сервис-А"

ДОГОВОР: доп.соглашение №88/1 24.01.2021года к договору №88 от 20.12.2020 года

Наименование объекта: «Строительства газопровода в населенном пункте Жанаконыс сельского округа Кошкарата, Келесского района Туркестанской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за март месяц 2021г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			работы в сметном	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
«Строительства газопровода в населенном пункте Жанаконыс сельского округа Кошкарата, Келесского района Туркестанской области»	12 000 000,00	10 714 285,71							1 285 714,29	12 000 000,00
Удержание 5%	600 000,00	535 714,29							64 285,71	600 000,00
Всего по стройке	12 000 000,00	10 714 285,71							1 285 714,29	12 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:

И.О Руководителя Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства

_____ Шірінбеков Б.Ә

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "Арх.строй сервис-А"

_____ Жанас А.Т

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Dim-Nur Company"

_____ Маханбетова М.А

Форма 2

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Келесского района"
Технадзор : ТОО "Арх.строй сервис-А"
Подрядчик: ТОО "Dim Nur company"
Доп. Соглашение №88/1 от 24.01. 2021г.к договору №88 от 20.12 2020г.
Наименование объекта: «Строительства газопровода в населенном пункте Жанаконыс сельского округа Кошкарата, Келесского района Туркестанской области»

А К Т
приемки выполненных работ
за март месяц 2021 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	1597,687	92,24	84,34	147375	134747	41222	0,01	18
		м3 грунта		7,90	28,44	12627	45440	59,1	0,03	40
		Накладные расходы -		*25,80*		*41222*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,44*		*15088*				
		Сметная стоимость				*203685*				
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	49,413	1364,90	--	67444	--	43937	1,85	91
		м3 грунта		1364,90	--	67444	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*889,17*		*43937*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,33*		*8910*				
		Сметная стоимость				*120291*				
3	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	125,6	1137,41	--	142859	--	93067	1,54	193
		м3 грунта		1137,41	--	142859	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*740,98*		*93067*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,27*		*18874*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*254800*				
4	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка грунта без твердых в ключений вручную 20 см траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /за минусом присыпки 10 см, учтенной при прокладке труб/								
		м3	139,6	594,22	--	82954	--	54041	0,89	124
		Накладные расходы -		594,22	--	82954	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*387,11*		*54041*				
		Сметная стоимость		*78,51*		*10960*				
5	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2				*147954*				
		м3 грунта	1518,2558	22,10	22,10	33555	33555	8608	--	--
		Накладные расходы -		--	7,87	--	11953	59,1	0,01	12
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,67*		*8608*				
		Сметная стоимость		*2,22*		*3373*				
6	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками				*45536*				
		м3 уплотненного грунта	1518,2558	119,35	50,94	181200	77336	91339	0,11	164
		Накладные расходы -		68,41	22,26	103865	33803	59,1	0,03	40
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,16*		*91339*				
		Сметная стоимость		*14,36*		*21803*				
7	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2				*294342*				
		м3 грунта	115,74415	22,10	22,10	2558	2558	656	--	--
		Накладные расходы -		--	7,87	--	911	59,1	0,01	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,67*		*656*				
		Сметная стоимость		*2,22*		*257*				
8	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство				*3471*				
		м3 основания	109,5	4480,59	118,78	490625	13006	72545	1,02	112
		Накладные расходы -		733,97	29,69	80370	3251	62,1	0,04	4
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*662,51*		*72545*				
		Сметная стоимость		*411,45*		*45054*				
		ГАЗОПРОВОД				*608224*				
9	Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка								
		км трубопровода	1,185056	194081,94	47428,22	229998	56205	132917	179,00	212
		Накладные расходы -		146606,37	15954,25	173737	18907	62,1	21,05	25
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112161,36*		*132917*				
				24499,46		*29033*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*391949*				
10	С123-010502-0810 23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR11 63х5,8 СТ РК ГОСТ50838-2011	1465,1626	646,93	--	947858	--	36019	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,58*		*36019*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,72*		*78710*				
		Сметная стоимость				*1062587*				
		УСТАНОВКА ФИТИНГОВ								
11	Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	27,6	1255,01	766,20	34638	21147	14471	0,61	17
		шт.		488,81	250,59	13491	6916	62,1	0,33	9
		Накладные расходы -		*524,30*		*14471*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,35*		*3929*				
		Сметная стоимость				*53038*				
12	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Тройник равнопроходный SDR11 ПЭ100 d63 с ЗН	27,6	4380,31	--	120897	--	4594	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*166,45*		*4594*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,74*		*10039*				
		Сметная стоимость				*135530*				
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПЭ Д63 С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ШТОКОМ ПОД КОВЕР /8353.09 СБ/								
18	Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	0,945	9008,44	4695,95	8513	4438	3688	4,93	5
		м3 сборных железобетонных конструкций		3896,53	1626,51	3682	1537	62,1	1,68	2
		Накладные расходы -		*3902,46*		*3688*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1032,87*		*976*				
		Сметная стоимость				*13177*				
19	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Подушки опорные марки ОП4	0,245	30336,04	--	7432	--	282	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1152,77*		*282*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2519,10*		*617*				
		Сметная стоимость				*8332*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев КЦП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			7	7375,71	--	51630	--	1962	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*280,28*		*1962*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*612,48*		*4287*				
		Сметная стоимость				*57879*				
21	СПрайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"	Диск из фторопласта								
			25,34	3790,65	--	96055	--	3650	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*144,04*		*3650*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*314,78*		*7976*				
		Сметная стоимость				*107682*				
22	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка люков "С"								
			7	15618,06	125,23	109326	877	8919	1,31	9
		шт		996,58	59,37	6976	416	62,1	0,07	--
		Накладные расходы -		*1274,15*		*8919*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1351,38*		*9460*				
		Сметная стоимость				*127705*				
23	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Кран полиэтиленовый. Установка								
			7	851,58	520,37	5961	3643	2489	0,41	3
		шт.		331,21	170,10	2318	1191	62,1	0,23	2
		Накладные расходы -		*355,51*		*2489*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*676*				
		Сметная стоимость				*9126*				
24	СПрайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"	Кран шаровой ПЭ SDR11 Д63								
			7	40433,62	--	283035	--	10755	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1536,48*		*10755*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3357,61*		*23503*				
		Сметная стоимость				*317294*				
25	С123-040105-0201 23-040105-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 0,45 м до 0,70 м								
			7	11863,94	--	83048	--	3156	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*450,83*		*3156*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*985,18*		*6896*				
		Сметная стоимость				*93100*				
26	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка	14	851,58	520,37	11922	7285	4977	0,41	6
		шт.		331,21	170,10	4637	2381	62,1	0,23	3
		Накладные расходы -		*355,51*		*4977*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*1352*				
		Сметная стоимость				*18251*				
27	СПрайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ SDR11 Д63 с ЗН	14	1095,08	--	15331	--	583	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,61*		*583*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,94*		*1273*				
		Сметная стоимость				*17187*				
28	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,14	20328,71	6,26	2846	1	341	3,66	1
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	369	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2437,34*		*341*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1821,28*		*255*				
		Сметная стоимость				*3442*				
29	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,875	17786,32	661,24	15563	579	1068	1,35	1
		м3		927,81	153,77	812	135	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1220,38*		*1068*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1520,54*		*1330*				
		Сметная стоимость				*17961*				
30	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	18,34	4480,59	118,78	82174	2178	12151	1,02	19
		м3		733,97	29,69	13461	544	62,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*662,51*		*12151*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*411,45*		*7546*				
		Сметная стоимость				*101870*				
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д63х5,8 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -95ШТ								
31	Е11-220301-0201 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Патрубки водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,015	454160,49	139062,57	6812	2086	3795	336,00	5
		км трубопровода		306694,08	59017,13	4600	885	62,1	67,82	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*252994,82*		*3795*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56572,42*		*849*				
		Сметная стоимость				*11456*				
32	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80								
		м	15,06	895,11	--	13480	--	512	--	--
		Накладные расходы -		*34,01*		*512*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,33*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15112*				
33	Е11-220301-0105 11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляры водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием								
		км трубопровода	0,03	508735,96	138597,89	15262	4158	7903	360,00	11
		Накладные расходы -		328600,80	50074,87	9858	1502	62,1	51,53	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263425,55*		*7903*				
		Сметная стоимость		*61772,92*		*1853*				
34	С123-010201-0218 23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80				*25018*				
		м	30	3459,84	--	103795	--	3944	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,47*		*3944*				
		Сметная стоимость		*287,31*		*8619*				
35	Е11-220601-1005 11-220601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент				*116358*				
		км трубопровода	0,03	1712728,97	107666,88	51382	3230	3500	55,00	2
		Накладные расходы -		48774,00	31239,19	1463	937	62,1	27,48	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116660,04*		*3500*				
		Сметная стоимость		*146351,12*		*4391*				
36	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 прим	Монтаж пластины				*59272*				
		т конструкций	0,2571	39163,86	2355,00	10069	605	6121	46,60	12
		Накладные расходы -		35008,25	297,67	9001	77	60,9	0,31	--
				23806,58		*6121*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5037,64*		*1295*				
		Сметная стоимость				*17485*				
37	С121-060405-1402 21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012**								
		т	0,2571	310025,52	--	79708	--	3029	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11780,97*		*3029*				
		Сметная стоимость		*25744,52*		*6619*				
38	Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**				*89356*				
		км трубопровода	0,0345	194081,94	47428,22	6696	1636	3870	179,00	6
		Накладные расходы -		146606,37	15954,25	5058	550	62,1	21,05	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112161,36*		*3870*				
		Сметная стоимость		*24499,46*		*845*				
39	С123-010502-0810 23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**				*11411*				
		м	34,845	646,93	--	22542	--	857	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,58*		*857*				
		Сметная стоимость		*53,72*		*1872*				
40	Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**				*25271*				
		м газопровода	34,5	338,25	--	11669	--	7593	0,33	11
		Накладные расходы -		330,53	--	11403	--	60,4	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*220,08*		*7593*				
		Сметная стоимость		*44,67*		*1541*				
41	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**				*20803*				
		шт.	90	851,58	520,37	76642	46833	31995	0,41	37
		Накладные расходы -		331,21	170,10	29809	15309	62,1	0,23	20
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*355,51*		*31995*				
		Сметная стоимость		*96,57*		*8691*				
						117329				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	СПрайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ63/СТ57х3,5	30	8255,20	--	247656	--	9411	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*313,70*		*9411*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*685,51*		*20565*				
		Сметная стоимость				*277632*				
43	СПрайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ SDR11 Д63 с ЗН	30	1095,08	--	32852	--	1248	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,61*		*1248*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,94*		*2728*				
		Сметная стоимость				*36828*				
44	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	30	2948,28	--	88449	--	3361	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*112,03*		*3361*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244,83*		*7345*				
		Сметная стоимость				*99155*				
45	С123-021101-1305 23-021101-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150/67 мм ГОСТ 15180-86	0,03	83019,84	--	2491	--	95	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3154,75*		*95*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6893,97*		*207*				
		Сметная стоимость				*2792*				
46	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,18875	Заделка концов футляра диам. 800/159х4,0 мм	30	4377,11	446,84	131313	13405	28181	1,51	45
		футляр		1191,24	8,00	35737	240	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*939,36*		*28181*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*425,32*		*12760*				
		Сметная стоимость				*172253*				
47	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1,5	17784,84	661,24	26677	992	1830	1,35	2
		м3		927,81	153,77	1392	231	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1220,33*		*1830*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1520,41*		*2281*				
		Сметная стоимость				*30788*				
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D63X5,8 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D110X10,0 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=634М - 54ШТ /ОТКРЫТЫЙ МЕТОД/								
48	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (ФУТЛЯР)	0,634	219129,26	60142,75	138928	38131	78557	194,00	123
		км трубопровода		158891,82	20413,31	100737	12942	62,1	26,83	17
		Накладные расходы -		*123906,64*		*78557*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27442,87*		*17399*				
		Сметная стоимость				*234884*				
49	С123-010501-1513 23-010501-1513 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	634	1893,59	--	1200536	--	45620	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71,96*		*45620*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,24*		*99693*				
		Сметная стоимость				*1345849*				
50	Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 63 мм.Протаскивание в футляр	634	871,07	13,16	552257	8345	314127	0,84	535
		м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	453852	914	62,1	--	1
		Накладные расходы -		*495,47*		*314127*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,32*		*69311*				
		Сметная стоимость				*935695*				
51	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	54	4835,85	1385,38	261136	74810	105634	2,74	148
		шт.		2270,17	479,49	122589	25892	62,1	0,48	26
		Накладные расходы -		*1956,19*		*105634*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*543,36*		*29342*				
		Сметная стоимость				*396112*				
52	С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость ковера	0,362502	329953,19	--	119609	--	4545	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12538,22*		*4545*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27399,31*		*9932*				
		Сметная стоимость				*134086*				
53	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер из бетона В12,5. Устройство	0,756	18422,60	661,24	13927	500	941	1,35	1
		м3		927,81	153,77	701	116	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1244,56*		*941*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1573,37*		*1189*				
		Сметная стоимость				*16057*				
54	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	162	851,58	520,37	137956	84300	57592	0,41	67
		шт		331,21	170,10	53656	27557	62,1	0,23	37
		Накладные расходы -		*355,51*		*57592*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*15644*				
		Сметная стоимость				*211192*				
55	СПрайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"	Патрубок-накладка 110/32	54	6065,04	--	327512	--	12445	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*230,47*		*12445*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*503,64*		*27197*				
		Сметная стоимость				*367154*				
56	СПрайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН	54	774,98	--	41849	--	1590	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,45*		*1590*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,35*		*3475*				
		Сметная стоимость				*46914*				
57	СПрайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"	Переход " полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3	54	4633,02	--	250183	--	9507	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*176,05*		*9507*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*384,73*		*20775*				
		Сметная стоимость				*280465*				
58	С123-020103-3405 23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Колпак	54	264,25	--	14270	--	542	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,04*		*542*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,94*		*1185*				
		Сметная стоимость				*15997*				
59	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	54	2608,87	266,33	140879	14382	30234	0,90	49
		футляр		710,01	4,77	38341	258	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*559,89*		*30234*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,50*		*13689*				
		Сметная стоимость				*184802*				
60	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,08	4480,59	118,78	4839	128	716	1,02	1
		м3		733,97	29,69	793	32	62,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*662,51*		*716*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*411,45*		*444*				
		Сметная стоимость				*5999*				
61	С121-100501-1201 21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	31,520356	368,22	--	11606	--	441	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,99*		*441*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,58*		*964*				
		Сметная стоимость				*13011*				
62	СПрайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"	Вилатерм d15	43,2	21,90	--	946	--	36	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,83*		*36*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,82*		*79*				
		Сметная стоимость				*1061*				
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D63X5,8 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D110X10,0 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=30М - 2ШТ /МЕТОД ГНБ/								
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА И ПРОВОД								
85	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим	Сигнальный провод. Установка	1491,2	215,97	95,99	322057	143139	95204	0,11	164
		м кабеля		93,30	31,93	139127	47621	42,8	0,04	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*63,84*		*95204*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,39*		*33381*				
		Сметная стоимость				*450642*				
86	С123-060112-0601 23-060112-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые гибкие с медным и жилами с резиновой изоляцией КГ 1х2,5-0,66 ГОСТ 31945-2012	1,4912	107906,65	--	160910	--	6115	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4100,45*		*6115*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8960,57*		*13362*				
		Сметная стоимость				*180387*				
87	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-опти ческие. Прокладка в траншее. Прокладка опознавател ьной ленты, применен коэффициент к затратам труда- 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	1,46	17951,47	12364,63	26209	18052	6360	6,30	9
		км кабеля		5586,84	2682,34	8157	3916	42,8	2,71	4
		Накладные расходы -		*4355,85*		*6360*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1784,59*		*2605*				
		Сметная стоимость				*35174*				
88	СПрайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"	Лента по лиэтиленовая сигнальная "Осторожно ГАЗ"	1460	21,06	--	30746	--	1168	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,80*		*1168*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,75*		*2553*				
		Сметная стоимость				*34468*				
		КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ С КОВЕРОМ-130ШТ								
89	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	31	4835,85	1385,38	149911	42947	60642	2,74	85
		шт.		2270,17	479,49	70375	14864	62,1	0,48	15
		Накладные расходы -		*1956,19*		*60642*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*543,36*		*16844*				
		Сметная стоимость				*227397*				
90	С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость ковера	0,208103	329953,19	--	68664	--	2609	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12538,22*		*2609*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27399,31*		*5702*				
		Сметная стоимость				*76975*				
91	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер из бетона В12,5. Устройство	0,434	18422,60	661,24	7995	287	540	1,35	1
		м3		927,81	153,77	403	67	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1244,56*		*540*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1573,37*		*683*				
		Сметная стоимость				*9218*				
92	С121-050103-0108 21-050103-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горя чекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стой кой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 3мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)КОЖУХ	0,12803	1344758,48	--	172169	--	6542	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51100,82*		*6542*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111668,74*		*14297*				
		Сметная стоимость				*193008*				
93	С121-010301-0404 21-010301-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гравий для строительных работ М4 00, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	12,4	1401,54	--	17379	--	660	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53,26*		*660*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,38*		*1443*				
		Сметная стоимость				*19483*				
		КОВЕР ДЛЯ СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА -52ШТ								
94	С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость ковера	0,1396304	329953,19	--	46071	--	1751	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12538,22*		*1751*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27399,31*		*3826*				
		Сметная стоимость				*51647*				
95	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер из бетона В12,5. Устройство	0,2912	18422,60	661,24	5365	193	362	1,35	--
		м3		927,81	153,77	270	45	48,5	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1244,56*		*362*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1573,37*		*458*				
		Сметная стоимость				*6186*				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**10816596**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**10 816 596**				
в том числе оборудование			Тенге							
в том числе СМР			Тенге			**10 816 596**				
Временные здания и сооружения, 2,9%			Тенге		2,9%	313 681				
Итого с временными			Тенге			**11 130 277**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,3х0,7%			Тенге		0,9%	101 286				
Итого в базовых ценах 2017г. СМР			Тенге			**11 231 563**				
Итого в базовых ценах 2017г. оборудование			Тенге			-				
Итого в базовых ценах 2017г. СМР+оборудование			Тенге			**11 231 563**				
Итого в текущих ценах 2018г. К=1,0599383.			Тенге		**1,0599383**	**11 904 764**				
Понижающий коэфицент К=0,9900000029397952			Тенге		**0,9**	10 714 286				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			**10 714 286**				
НДС 12%			Тенге		12%	1 285 714				
Стоимость строительства			**Тенге**			**12 000 000**				

Подрядчик:
ТОО "Dim Nur company"
Директор _____ **Маханбетова М.**

Технадзор:
ТОО "Арх.строй сервис-А"
Инженер-эксперт _____ **Джанасов А.А.**