форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Келесского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Dim-Nur Company"

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Арх.строй сервис-А"

ДОГОВОР: доп.соглашение №89/1 24.01.2021года к договору №89 от 20.12.2020г

Наименование объекта: «Строительства газопровода в населенном пункте Жамбыл 1 сельского округа Кошкарата, Келесского района Туркестанской области»

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2021г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
«Строительства газопровода в населенном пункте Жамбыл 1 сельского округа Кошкарата, Келесского района Туркестанской	48 517 125	16 016 231							1 921 948	17 938 179
Удержание 5%	2 425 856									958 867
Удержание аванса										14 341 000
Всего по стройке	46 091 269									4 836 338,66

ЗАКАЗЧИК:

И.О. Руководителя Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Келесского района"

_____ Шірінбеков Б.Ә

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "Арх.строй сервис-А"

_____ Жанас А.Т

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Dim-Nur Company"

_____ Маханбетова М.А

Форма 2

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Келесского района"
Технадзор : ТОО "Арх.строй сервис-А"
Подрядчик: ТОО "Dim Nur company"
Доп. Соглашение №89/1 от 24.01. 2021г.к договору №89 от 20.12 2020г.
Наименование стройки - «Строительства газопровода в населенном пункте Жамбыл 1 сельского округа Кошкарата, Келесского района Туркестанской области»

А К Т №4
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2021 г.

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Надземный газопровод среднего давления				
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-6 С НИЖНЕЙ ПОДВОДКОЙ ГАЗА -52ШТ				
1	**Е11-190301-0101 11-190301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	**52,0000**	**12080,31**	**628176**
		НР первого уровня	%	60,4	5660,39	294341
		НР второго уровня	%	3,8	674,15	35056
		Накладные расходы	%	--	6334,54	329396
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1473,19	76606
		Сметная стоимость:			**19888,04**	**1034178**
2	**Прайс лист ТОО "Казприбор"**	**ГРПШ-6 с одним узлом учета газа G-4 с регулятором давления газа ERG-10**	**к-т**	**52,0000**	**45760,00**	**2379520**
		Накладные расходы	%	--	1738,88	90422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3799,91	197595
		Сметная стоимость:			**51298,79**	**2667537**
3	**С121-090404-0301 21-090404-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ5089-2011**	**шт.**	**52,0000**	**977,29**	**50819**
		Накладные расходы	%	--	37,14	1931
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	81,15	4220
		Сметная стоимость:			**1095,58**	**56970**
4	**С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**104,0000**	**469,32**	**48809**
		Накладные расходы	%	--	17,83	1855

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	38,97	4053
		Сметная стоимость:			**526,13**	**54717**
5	**Е11-220901-0201 11-220901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**104,0000**	**1080,43**	**112365**
		Итого оплата труда:			**891,64**	**92731**
		Итого эксплуатация машин:			**53,67**	**5581**
		Итого материалов:			**160,57**	**16699**
		Накладные расходы	%	--	615,81	64044
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	135,70	14113
		Сметная стоимость:			**1831,94**	**190522**
6	**С123-040902-3803 23-040902-3803 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Кран шаровой фланцевый ГШК-25**	**шт.**	**104,0000**	**7647,44**	**795334**
		Накладные расходы	%	--	290,60	30223
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	635,04	66045
		Сметная стоимость:			**8573,09**	**891601**
7	**С123-020103-0104 23-020103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**208,0000**	**526,77**	**109568**
		Накладные расходы	%	--	20,02	4164
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	43,74	9099
		Сметная стоимость:			**590,53**	**122830**
8	**С123-020101-1006 23-020101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**52,0000**	**246,11**	**12798**
		Накладные расходы	%	--	9,35	486
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,44	1063
		Сметная стоимость:			**275,90**	**14347**
9	**С123-020101-0122 23-020101-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001**	**шт.**	**52,0000**	**182,29**	**9479**
		Накладные расходы	%	--	6,93	360
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15,14	787
		Сметная стоимость:			**204,35**	**10626**
10	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	**м2**	**13,5200**	**131,45**	**1777**
		Итого оплата труда:			**55,69**	**753**
		Итого эксплуатация машин:			**2,12**	**29**
		Итого материалов:			**73,99**	**1000**
		Накладные расходы	%	--	36,32	491
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,42	181
		Сметная стоимость:			**181,20**	**2450**

11	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**13,5200**	**133,65**	**1807**
		Итого оплата труда:			**34,42**	**465**
		Итого эксплуатация машин:			**1,67**	**23**
		Итого материалов:			**97,90**	**1324**
		Накладные расходы	%	--	24,44	330
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12,65	171
		Сметная стоимость:			**170,74**	**2308**
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-10 С НИЖНЕЙ ПОДВОДКОЙ ГАЗА -32ШТ				
12	Е11-190301-0101 11-190301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	**32,0000**	**12080,31**	**386570**
		Итого оплата труда:			**9371,51**	**299888**
		Итого эксплуатация машин:			**736,66**	**23573**
		Итого материалов:			**2170,51**	**69456**
		Накладные расходы	%	--	6334,54	202705
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1473,19	47142
		Сметная стоимость:			**19888,04**	**636417**
13	**Прайс лист ТОО "Казприбор"**	**ГРПШ-10 с одним узлом учета газа G-4 с регулятором давления газа ERG-10**	**к-т**	**32,0000**	**56320,00**	**1802240**
		Накладные расходы	%	--	2140,16	68485
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4676,81	149658
		Сметная стоимость:			**63136,97**	**2020383**
14	С121-090404-0301 21-090404-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ5089-2011**	**шт.**	**32,0000**	**977,29**	**31273**
		Накладные расходы	%	--	37,14	1188
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	81,15	2597
		Сметная стоимость:			**1095,58**	**35059**
15	С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**48,0000**	**469,32**	**22527**
		Накладные расходы	%	--	17,83	856
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	38,97	1871
		Сметная стоимость:			**526,13**	**25254**
16	Е11-220901-0201 11-220901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**96,0000**	**1080,43**	**103722**
		Итого оплата труда:			**891,64**	**85598**
		Итого эксплуатация машин:			**53,67**	**5152**
		Итого материалов:			**160,57**	**15415**
		Накладные расходы	%	--	615,81	59118
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	135,70	13027
		Сметная стоимость:			**1831,94**	**175866**

17	**С123-040902-3803 23-040902-3803 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Кран шаровой фланцевый ГШК-25**	**шт.**	**96,0000**	**7647,44**	**734154**
		Накладные расходы	%	--	290,60	27898
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	635,04	60964
		Сметная стоимость:			**8573,09**	**823016**
18	**С123-020103-0104 23-020103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**192,0000**	**526,77**	**101140**
		Накладные расходы	%	--	20,02	3843
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	43,74	8399
		Сметная стоимость:			**590,53**	**113382**
19	**С123-020101-1006 23-020101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**32,0000**	**246,11**	**7876**
		Накладные расходы	%	--	9,35	299
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,44	654
		Сметная стоимость:			**275,90**	**8829**
20	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	**м2**	**6,4000**	**131,45**	**841**
		Итого оплата труда:			**55,69**	**356**
		Итого эксплуатация машин:			**2,12**	**14**
		Итого материалов:			**73,99**	**474**
		Накладные расходы	%	--	36,32	232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,42	86
		Сметная стоимость:			**181,20**	**1160**
21	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**6,4000**	**133,65**	**855**
		Итого оплата труда:			**34,42**	**220**
		Итого эксплуатация машин:			**1,67**	**11**
		Итого материалов:			**97,90**	**627**
		Накладные расходы	%	--	24,44	156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12,65	81
		Сметная стоимость:			**170,74**	**1093**
		ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ-6,10 -78ШТ				
22	**Е11-010205-0406 11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**16,3800**	**1058,40**	**17337**
		Итого оплата труда:			**1058,40**	**17337**
		Накладные расходы	%	--	689,50	11294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	139,83	2290
		Сметная стоимость:			**1887,73**	**30921**
23	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**16,3800**	**594,22**	**9733**

		Итого оплата труда:			**594,22**	**9733**
		Накладные расходы	%	--	387,11	6341
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	78,51	1286
		Сметная стоимость:			**1059,84**	**17360**
24	**Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**16,3800**	**21481,30**	**351864**
		Итого оплата труда:			**3560,48**	**58321**
		Итого эксплуатация машин:			**1052,73**	**17244**
		Итого материалов:			**17115,55**	**280353**
		Накладные расходы	%	--	2608,74	42731
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1927,20	31568
		Сметная стоимость:			**26017,24**	**426162**
25	**Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.**	**т конструкций**	**2,0592**	**16905,66**	**34812**
		Итого оплата труда:			**9544,23**	**19653**
		Итого эксплуатация машин:			**7682,02**	**15819**
		Итого материалов:			**1654,54**	**3407**
		Накладные расходы	%	--	6675,72	13747
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1886,51	3885
		Сметная стоимость:			**25467,90**	**52443**
26	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**2,0592**	**346298,35**	**713098**
		Накладные расходы	%	--	13159,34	27098
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28756,61	59216
		Сметная стоимость:			**388214,30**	**799411**
27	**Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**2,0592**	**2187,15**	**4504**
		Итого оплата труда:			**1396,27**	**2875**
		Итого эксплуатация машин:			**521,10**	**1073**
		Итого материалов:			**270,62**	**557**
		Накладные расходы	%	--	965,75	1989
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	252,23	519
		Сметная стоимость:			**3405,13**	**7012**
28	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**109,2000**	**65,73**	**7177**
		Итого оплата труда:			**27,84**	**3041**
		Итого эксплуатация машин:			**1,06**	**116**
		Итого материалов:			**36,99**	**4040**
		Накладные расходы	%	--	18,16	1983
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,71	733
		Сметная стоимость:			**90,60**	**9894**

29	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**109,2000**	**133,65**	**14595**
		Итого оплата труда:			**34,42**	**3759**
		Итого эксплуатация машин:			**1,67**	**182**
		Итого материалов:			**97,90**	**10691**
		Накладные расходы	%	--	24,44	2669
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12,65	1381
		Сметная стоимость:			**170,74**	**18645**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**8494770**
		В том числе:				
	Стоимость оборудования -		Тенге			**4181760**
	Накладные расходы -		Тенге			**158907**
	Сметная прибыль -		Тенге			**347253**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**4687920**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3258948**
	Материалы -		Тенге			**330622**
	Всего заработная плата -		Тенге			**272313**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2636875**
		Накладные расходы -	Тенге			**289592**
		Сметная прибыль -	Тенге			**283883**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3832424**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**347**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**272313**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**39316**
	Материалы -		Тенге			**3964**
	Всего заработная плата -		Тенге			**22529**
		Накладные расходы -	Тенге			**15735**
		Сметная прибыль -	Тенге			**4404**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**59455**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**22529**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1014746**
	Материалы -		Тенге			**182323**
	Всего заработная плата -		Тенге			**787207**
		Накладные расходы -	Тенге			**532101**
		Сметная прибыль -	Тенге			**123748**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1670595**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**958**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**787207**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**10250394**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1331**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**1082049**

РАЗДЕЛ 2.Подземный газопровод среднего давления

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
30	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**0,3030**	**92,24**	**28**
		Итого оплата труда:			**36,34**	**11**
		Итого эксплуатация машин:			**84,34**	**26**
		Накладные расходы	%	--	25,80	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,44	3
		Сметная стоимость:			**127,49**	**39**
31	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,0090**	**1364,90**	**12**
		Итого оплата труда:			**1364,90**	**12**
		Накладные расходы	%	--	889,17	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	180,33	2
		Сметная стоимость:			**2434,39**	**22**
32	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**-54,9000**	**1137,41**	**-62444**
		Итого оплата труда:			**1137,41**	**62444**
		Накладные расходы	%	--	740,98	40680
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	150,27	8250
		Сметная стоимость:			**2028,66**	**111374**
33	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка грунта без твердых в ключений вручную 20 см траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /за минусом присыпки 10 см, учтенной при прокладке труб/**	**м3**	**84,9750**	**594,22**	**50494**
		Итого оплата труда:			**594,22**	**50494**
		Накладные расходы	%	--	387,11	32895
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	78,51	6671
		Сметная стоимость:			**1059,84**	**90060**
34	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**-132,4290**	**22,10**	**-2927**
		Итого оплата труда:			**7,87**	**1043**
		Итого эксплуатация машин:			**22,10**	**2927**
		Накладные расходы	%	--	5,67	751
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,22	294
		Сметная стоимость:			**29,99**	**3972**
35	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**-132,4285**	**119,35**	**-15805**
		Итого оплата труда:			**90,67**	**12008**
		Итого эксплуатация машин:			**50,94**	**6746**
		Накладные расходы	%	--	60,16	7967

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14,36	1902
		Сметная стоимость:			**193,87**	**25674**
36	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**-165,8999**	**22,10**	**-3667**
		Итого оплата труда:			**7,87**	**1306**
		Итого эксплуатация машин:			**22,10**	**3667**
		Накладные расходы	%	--	5,67	941
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,22	369
		Сметная стоимость:			**29,99**	**4976**
37	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**-132,9820**	**4480,59**	**-595838**
		Итого оплата труда:			**763,66**	**101553**
		Итого эксплуатация машин:			**118,78**	**15795**
		Итого материалов:			**3627,84**	**482438**
		Накладные расходы	%	--	662,51	88103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	411,45	54715
		Сметная стоимость:			**5554,55**	**738656**
		УСТАНОВКА ФИТИНГОВ				
38	**Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**3,0000**	**1255,01**	**3765**
		Итого оплата труда:			**739,40**	**2218**
		Итого эксплуатация машин:			**766,20**	**2299**
		Накладные расходы	%	--	524,30	1573
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	142,35	427
		Сметная стоимость:			**1921,66**	**5765**
39	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"**	**Тройник равнопроходный SDR11 ПЭ100 d63 с ЗН**	**шт**	**1,0000**	**4380,31**	**4380**
		Накладные расходы	%	--	166,45	166
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	363,74	364
		Сметная стоимость:			**4910,50**	**4911**
40	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"**	**Отвод 90 град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН**	**шт**	**1,0000**	**2948,28**	**2948**
		Накладные расходы	%	--	112,03	112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	244,83	245
		Сметная стоимость:			**3305,15**	**3305**
41	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"**	**Диск из фторопласта**	**кг**	**-3,0000**	**3790,65**	**-13722**
		Накладные расходы	%	--	144,04	521
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	314,78	1139
		Сметная стоимость:			**4249,47**	**15383**
42	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"**	**Муфта ПЭ SDR11 Д63 с ЗН**	**шт**	**1,0000**	**1095,08**	**1095**
		Накладные расходы	%	--	41,61	42

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	90,94	91
		Сметная стоимость:			**1227,63**	**1228**
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д63х5,8 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/				
43	**Е11-220301-0201 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Патрубки водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**-0,0025**	**454160,49**	**-1135**
		Итого оплата труда:			**365711,21**	**914**
		Итого эксплуатация машин:			**139062,57**	**348**
		Итого материалов:			**8403,84**	**21**
		Накладные расходы	%	--	252994,82	632
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	56572,42	141
		Сметная стоимость:			**763727,73**	**1909**
44	**С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**-2,5100**	**895,11**	**-2247**
		Накладные расходы	%	--	34,01	85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	74,33	187
		Сметная стоимость:			**1003,45**	**2519**
45	**Е11-220301-0105 11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Футляры водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**-0,0050**	**508735,96**	**-2544**
		Итого оплата труда:			**378675,67**	**1893**
		Итого эксплуатация машин:			**138597,89**	**693**
		Итого материалов:			**41537,27**	**208**
		Накладные расходы	%	--	263425,55	1317
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	61772,92	309
		Сметная стоимость:			**833934,43**	**4170**
46	**С123-010201-0218 23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**-5,0000**	**3459,84**	**-17299**
		Накладные расходы	%	--	131,47	657
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	287,31	1437
		Сметная стоимость:			**3878,62**	**19393**
47	**Е11-220601-1005 11-220601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**-0,0050**	**1712728,97**	**-8564**
		Итого оплата труда:			**80013,19**	**400**
		Итого эксплуатация машин:			**107666,88**	**538**
		Итого материалов:			**1556288,09**	**7781**
		Накладные расходы	%	--	116660,04	583
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	146351,12	732
		Сметная стоимость:			**1975740,13**	**9879**
48	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 прим**	**Монтаж пластины**	**т конструкций**	**-0,0432**	**39163,86**	**-1692**
		Итого оплата труда:			**35305,92**	**1525**
		Итого эксплуатация машин:			**2355,00**	**102**

		Итого материалов:			**1800,61**	**78**
		Накладные расходы	%	--	23806,58	1028
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5037,64	218
		Сметная стоимость:			**68008,08**	**2938**
49	**С121-060405-1402 21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	**т**	**-0,0122**	**310025,52**	**-3782**
		Накладные расходы	%	--	11780,97	144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25744,52	314
		Сметная стоимость:			**347551,01**	**4240**
50	**Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0380**	**194081,94**	**7375**
		Итого оплата труда:			**162560,62**	**6177**
		Итого эксплуатация машин:			**47428,22**	**1802**
		Итого материалов:			**47,35**	**2**
		Накладные расходы	%	--	112161,36	4262
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24499,46	931
		Сметная стоимость:			**330742,77**	**12568**
51	**Прайс лист ТОО "Компания Юг-Пласт"**	**Труба ПНД Д63х5,8мм ПЭ100 SDR11(газопровод)**	**м**	**70,8515**	**813,12**	**57611**
		Накладные расходы	%	--	24,58	1742
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	53,72	3806
		Сметная стоимость:			**725,23**	**51384**
52	**Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**70,1500**	**338,25**	**23728**
		Итого оплата труда:			**330,53**	**23187**
		Итого материалов:			**7,71**	**541**
		Накладные расходы	%	--	220,08	15439
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	44,67	3133
		Сметная стоимость:			**602,99**	**42300**
53	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**99,0000**	**851,58**	**84306**
		Итого оплата труда:			**501,31**	**49630**
		Итого эксплуатация машин:			**520,37**	**51517**
		Накладные расходы	%	--	355,51	35195
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	96,57	9560
		Сметная стоимость:			**1303,65**	**129062**
54	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"**	**Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ63/СТ57х3,5**	**шт**	**61,0000**	**8255,20**	**503567**
		Накладные расходы	%	--	313,70	19136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	685,51	41816
		Сметная стоимость:			**9254,41**	**564519**
55	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"**	**Муфта ПЭ SDR11 Д63 с ЗН**	**шт**	**61,0000**	**1095,08**	**66800**

		Накладные расходы	%	--	41,61	2538
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	90,94	5547
		Сметная стоимость:			**1227,63**	**74885**
56	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"**	**Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН**	**шт**	**61,0000**	**2948,28**	**179845**
		Накладные расходы	%	--	112,03	6834
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	244,83	14934
		Сметная стоимость:			**3305,15**	**201614**
57	**С123-021101-1305 23-021101-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150/67 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,0000**	**83019,84**	**3**
		Накладные расходы	%	--	3154,75	--
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6893,97	--
		Сметная стоимость:			**93068,56**	**3**
58	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,18875**	**Заделка концов футляра диам. 800/159х4,0 мм**	**футляр**	**61,0000**	**4377,11**	**267004**
		Итого оплата труда:			**1199,25**	**73154**
		Итого эксплуатация машин:			**446,84**	**27257**
		Итого материалов:			**2739,03**	**167081**
		Накладные расходы	%	--	939,36	57301
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	425,32	25944
		Сметная стоимость:			**5741,79**	**350249**
59	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**3,0500**	**17784,84**	**54244**
		Итого оплата труда:			**1081,59**	**3299**
		Итого эксплуатация машин:			**661,24**	**2017**
		Итого материалов:			**16195,78**	**49397**
		Накладные расходы	%	--	1220,33	3722
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1520,41	4637
		Сметная стоимость:			**20525,58**	**62603**
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D63X5,8 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D110X10,0 ЧЕРЕЗ				
60	**С123-010501-1513 23-010501-1513 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**259,2000**	**1893,59**	**490819**
		Накладные расходы	%	--	71,96	18651
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	157,24	40758
		Сметная стоимость:			**2122,79**	**550227**
61	**Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы ПЭ диаметром 63 мм.Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**259,2000**	**871,07**	**225781**
		Итого оплата труда:			**717,30**	**185923**
		Итого эксплуатация машин:			**13,16**	**3412**
		Итого материалов:			**142,05**	**36819**

		Накладные расходы	%	--	495,47	128426
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	109,32	28336
		Сметная стоимость:			**1475,86**	**382543**
62	**Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**23,0000**	**4835,85**	**111225**
		Итого оплата труда:			**2749,66**	**63242**
		Итого эксплуатация машин:			**1385,38**	**31864**
		Итого материалов:			**1180,30**	**27147**
		Накладные расходы	%	--	1956,19	44992
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	543,36	12497
		Сметная стоимость:			**7335,40**	**168714**
63	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушка под ковер из бетона В12,5. Устройство**	**м3**	**0,3220**	**18422,60**	**5932**
		Итого оплата труда:			**1081,59**	**348**
		Итого эксплуатация машин:			**661,24**	**213**
		Итого материалов:			**16833,54**	**5420**
		Накладные расходы	%	--	1244,56	401
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1573,37	507
		Сметная стоимость:			**21240,54**	**6839**
64	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт**	**шт**	**69,0000**	**851,58**	**58759**
		Итого оплата труда:			**501,31**	**34591**
		Итого эксплуатация машин:			**520,37**	**35906**
		Накладные расходы	%	--	355,51	24530
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	96,57	6663
		Сметная стоимость:			**1303,65**	**89952**
65	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"**	**Патрубок-накладка 110/32**	**шт**	**23,0000**	**6065,04**	**139496**
		Накладные расходы	%	--	230,47	5301
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	503,64	11584
		Сметная стоимость:			**6799,16**	**156381**
66	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"**	**Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН**	**шт**	**23,0000**	**774,98**	**17824**
		Накладные расходы	%	--	29,45	677
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	64,35	1480
		Сметная стоимость:			**868,78**	**19982**
67	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"**	**Переход " полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3**	**шт**	**23,0000**	**4633,02**	**106559**
		Накладные расходы	%	--	176,05	4049
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	384,73	8849
		Сметная стоимость:			**5193,80**	**119457**
68	**С123-020103-3405 23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Колпак**	**шт**	**23,0000**	**264,25**	**6078**

		Накладные расходы	%	--	10,04	231
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,94	505
		Сметная стоимость:			**296,23**	**6813**
69	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1125**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**23,0000**	**2608,87**	**60004**
		Итого оплата труда:			**714,78**	**16440**
		Итого эксплуатация машин:			**266,33**	**6126**
		Итого материалов:			**1632,53**	**37548**
		Накладные расходы	%	--	559,89	12877
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	253,50	5831
		Сметная стоимость:			**3422,26**	**78712**
70	**С121-100501-1201 21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая**	**кг**	**13,4253**	**368,22**	**4943**
		Накладные расходы	%	--	13,99	188
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	30,58	411
		Сметная стоимость:			**412,79**	**5542**
71	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"**	**Вилатерм d15**	**м**	**18,4000**	**21,90**	**403**
		Накладные расходы	%	--	0,83	15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,82	33
		Сметная стоимость:			**24,55**	**452**
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D63X5,8 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D110X10,0 ЧЕРЕЗ				
72	**Е11-250204-0101 11-250204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	**м кожуха**	**65,0000**	**20332,86**	**1321636**
		Итого оплата труда:			**10211,68**	**663759**
		Итого эксплуатация машин:			**11662,93**	**758090**
		Итого материалов:			**1781,89**	**115823**
		Накладные расходы	%	--	6994,69	454655
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2186,20	142103
		Сметная стоимость:			**29513,75**	**1918394**
73	**С123-010501-1513 23-010501-1513 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**65,0000**	**1893,59**	**123083**
		Накладные расходы	%	--	71,96	4677
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	157,24	10221
		Сметная стоимость:			**2122,79**	**137981**
74	**Е11-250205-0101 11-250205-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром до 63x5,8 мм.Протаскивание плетей через кожух**	**м кожуха**	**65,0000**	**1824,45**	**118590**
		Итого оплата труда:			**805,28**	**52343**
		Итого эксплуатация машин:			**1011,48**	**65746**
		Итого материалов:			**300,97**	**19563**
		Накладные расходы	%	--	559,99	36399

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	190,76	12399
		Сметная стоимость:			**2575,20**	**167388**
75	**Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**5,0000**	**4835,85**	**24179**
		Итого оплата труда:			**2749,66**	**13748**
		Итого эксплуатация машин:			**1385,38**	**6927**
		Итого материалов:			**1180,30**	**5902**
		Накладные расходы	%	--	1956,19	9781
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	543,36	2717
		Сметная стоимость:			**7335,40**	**36677**
76	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость ковера**	**т**	**0,0336**	**329953,19**	**11075**
		Накладные расходы	%	--	12538,22	421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27399,31	920
		Сметная стоимость:			**369890,72**	**12415**
77	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушка под ковер из бетона В12,5. Устройство**	**м3**	**0,0700**	**18422,60**	**1290**
		Итого оплата труда:			**1081,59**	**76**
		Итого эксплуатация машин:			**661,24**	**46**
		Итого материалов:			**16833,54**	**1178**
		Накладные расходы	%	--	1244,56	87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1573,37	110
		Сметная стоимость:			**21240,54**	**1487**
78	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт**	**шт**	**15,0000**	**851,58**	**12774**
		Итого оплата труда:			**501,31**	**7520**
		Итого эксплуатация машин:			**520,37**	**7806**
		Накладные расходы	%	--	355,51	5333
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	96,57	1449
		Сметная стоимость:			**1303,65**	**19555**
79	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"**	**Патрубок-накладка 110/32**	**шт**	**5,0000**	**6065,04**	**30325**
		Накладные расходы	%	--	230,47	1152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	503,64	2518
		Сметная стоимость:			**6799,16**	**33996**
80	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"**	**Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН**	**шт**	**5,0000**	**774,98**	**3875**
		Накладные расходы	%	--	29,45	147
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	64,35	322
		Сметная стоимость:			**868,78**	**4344**
81	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"**	**Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3**	**шт**	**5,0000**	**4633,02**	**23165**
		Накладные расходы	%	--	176,05	880

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	384,73	1924
		Сметная стоимость:			**5193,80**	**25969**
82	**С123-020103-3405 23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Колпак**	**шт**	**5,0000**	**264,25**	**1321**
		Накладные расходы	%	--	10,04	50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,94	110
		Сметная стоимость:			**296,23**	**1481**
83	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1125**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**5,0000**	**2608,87**	**13044**
		Итого оплата труда:			**714,78**	**3574**
		Итого эксплуатация машин:			**266,33**	**1332**
		Итого материалов:			**1632,53**	**8163**
		Накладные расходы	%	--	559,89	2799
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	253,50	1268
		Сметная стоимость:			**3422,26**	**17111**
84	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3**	**0,1000**	**4480,59**	**448**
		Итого оплата труда:			**763,66**	**76**
		Итого эксплуатация машин:			**118,78**	**12**
		Итого материалов:			**3627,84**	**363**
		Накладные расходы	%	--	662,51	66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	411,45	41
		Сметная стоимость:			**5554,55**	**555**
85	**С121-100501-1201 21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая**	**кг**	**2,9186**	**368,22**	**1075**
		Накладные расходы	%	--	13,99	41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	30,58	89
		Сметная стоимость:			**412,79**	**1205**
86	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"**	**Вилатерм d15**	**м**	**4,0000**	**21,90**	**88**
		Накладные расходы	%	--	0,83	3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,82	7
		Сметная стоимость:			**24,55**	**98**
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ -54ШТ				
87	**Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3м3. Устройство**	**м3**	**3,5640**	**21246,28**	**75722**
		Итого оплата труда:			**3560,48**	**12690**
		Итого эксплуатация машин:			**1052,73**	**3752**
		Итого материалов:			**16880,54**	**60162**
		Накладные расходы	%	--	2599,81	9266
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1907,69	6799

		Сметная стоимость:			**25753,78**	**91786**
88	**Е11-270901-0301 11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	**шт.**	**66,0000**	**1290,24**	**85156**
		Итого оплата труда:			**692,90**	**45731**
		Итого эксплуатация машин:			**651,27**	**42984**
		Итого материалов:			**162,22**	**10707**
		Накладные расходы	%	--	482,73	31860
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	141,84	9361
		Сметная стоимость:			**1914,81**	**126377**
89	**С121-049999-0101 21-049999-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Столбики для ограждения из тяжелого бетона класса В22,5/В 15, прямоугольные сплошные**	**м3**	**3,3000**	**53158,88**	**175424**
		Накладные расходы	%	--	2020,04	6666
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4414,31	14567
		Сметная стоимость:			**59593,23**	**196658**
90	**Т ССЦ РК 8.04-08-2017 таб.10**	**Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5**	**м3**	**3,3000**	**-648,00**	**-2138**
		Накладные расходы	%	--	-24,62	-81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	-53,81	-178
		Сметная стоимость:			**-726,43**	**-2397**
91	**Т ССЦ РК 8.04-08-2017таб.10**	**Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за измене ние класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выш е 15 до 20**	**м3**	**3,3000**	**-763,00**	**-2518**
		Накладные расходы	%	--	-28,99	-96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	-63,36	-209
		Сметная стоимость:			**-855,35**	**-2823**
92	**Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**66,0000**	**617,18**	**40734**
		Итого оплата труда:			**518,36**	**34212**
		Итого материалов:			**98,82**	**6522**
		Накладные расходы	%	--	347,90	22962
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	77,21	5096
		Сметная стоимость:			**1042,29**	**68791**
93	**С124-010201-0401 24-010201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Таблички для указания 140х 210мм**	**м2**	**1,9404**	**18242,80**	**35398**
		Накладные расходы	%	--	693,23	1345
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1514,88	2939
		Сметная стоимость:			**20450,91**	**39683**
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА И ПРОВОД				
94	**Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим**	**Сигнальный провод. Установка**	**м кабеля**	**3269,0000**	**215,97**	**706011**
		Итого оплата труда:			**125,23**	**409389**
		Итого эксплуатация машин:			**95,99**	**313788**

		Итого материалов:			**26,68**	**87230**
		Накладные расходы	%	--	63,84	208705
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22,39	73177
		Сметная стоимость:			**302,20**	**987893**
95	**Прайс лист ТОО "Торговый дом "Электрокомплект""**	**ПВ1-2,5 (500) ГОСТ ЕКТ**	**км**	**3,1345**	**128480,00**	**402721**
		Накладные расходы	%	--	4100,45	12853
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8960,57	28087
		Сметная стоимость:			**120967,67**	**379173**
96	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Кабели волоконно-опти ческие. Прокладка в траншее. Прокладка опознавател ьной ленты, применен коэффициент к затратам труда- 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабел я**	**1,0000**	**17951,47**	**17951**
		Итого оплата труда:			**8269,18**	**8269**
		Итого эксплуатация машин:			**12364,63**	**12365**
		Накладные расходы	%	--	4355,85	4356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1784,59	1785
		Сметная стоимость:			**24091,91**	**24092**
97	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"**	**Лента по лиэтиленовая сигнальная "Осторожно ГАЗ"**	**м**	**3106,5000**	**--**	**--**
		КОВЕР ДЛЯ СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА -25ШТ				
98	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость ковера**	**т**	**0,2484**	**329953,19**	**81960**
		Накладные расходы	%	--	12538,22	3114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27399,31	6806
		Сметная стоимость:			**369890,72**	**91881**
99	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушка под ковер из бетона В12,5. Устройство**	**м3**	**0,3500**	**18422,60**	**6448**
		Итого оплата труда:			**1081,59**	**379**
		Итого эксплуатация машин:			**661,24**	**231**
		Итого материалов:			**16833,54**	**5892**
		Накладные расходы	%	--	1244,56	436
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1573,37	551
		Сметная стоимость:			**21240,54**	**7434**
		ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И КОНТРОЛЬ СОЕДИНЕНИЙ				
100	**Ц13-390201-0502 13-390201-0502 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /63х5,8мм/**	**стык**	**384,0000**	**431,46**	**165681**
		Итого оплата труда:			**380,31**	**146040**
		Итого эксплуатация машин:			**18,39**	**7063**
		Итого материалов:			**32,76**	**12578**
		Накладные расходы	%	--	176,67	67841

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	48,65	18682
		Сметная стоимость:			**656,78**	**252204**
101	**Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**4938,0000**	**338,25**	**1670254**
		Итого оплата труда:			**330,53**	**1632169**
		Итого материалов:			**7,71**	**38085**
		Накладные расходы	%	--	220,08	1086761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	44,67	220561
		Сметная стоимость:			**602,99**	**2977577**
102	**Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы в футляре. Испытание пневматическое до укладки и после укладки**	**м газопровода**	**2092,0000**	**338,25**	**707609**
		Итого оплата труда:			**330,53**	**691474**
		Итого материалов:			**7,71**	**16135**
		Накладные расходы	%	--	220,08	460410
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	44,67	93442
		Сметная стоимость:			**602,99**	**1261460**
103	**11-270302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные.Разборка**	**м3 конструкции**	**412,80**	**234,20**	**96678**
		Сметная прибыль			25,17	219
		Сметная прибыль			6,06	93
		Сметная прибыль			9,98	153
		Сметная прибыль			50,70	1470
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**16 169 166**
Временные здания и сооружения, 2,9%			Тенге		2,9%	468 906
Итого с временными			Тенге			**16 638 072**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,3х0,7%			Тенге		0,9%	151 406
Итого в базовых ценах 2017г. СМР			Тенге			**16 789 478**
Итого в текущих ценах 2018г. К=1,0599383.			Тенге		**1,0599383**	**17 795 811**
Понижающий коэфицент К=0,900000049393289			Тенге		**0,90000004939**	16 016 231
НДС 12%			Тенге		12%	1 921 948
Стоимость строительства			**Тенге**			**17 938 179**

Подрядчик:
ТОО "Dim Nur company"

Директор _____ **Маханбетова М.**

Инженер:
ТОО "Арх.строй сервис-А"

Инженер-эксперт _____ **Джанасов А.А.**